Ф-3

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от 2 мая 2012 г. №170

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат
Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу"**
Подрядчик: **ТОО "Агропромремстрой"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство водопровода в селе имени Мамаит Омарова (сельская зона) города Аксу, Павлодарской области**

С П Р А В К А от 22.07.2019 г.
о стоимости выполненных работ и затрат
июль 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован	Источник финансирования код	Организационно- правовая форма наименование	Организационно- правовая форма код
		113	18.06.2018			ТОО	17
		доп.соглашение					
		113/01	13.07.2018				
		113/02	23.10.2018				
		113/03	28.01.2019				
		113/04	15.03.2019				
		113/05	29.03.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге из графы 1								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (июль) без НДС	строительно-монтажные работы (в сметных ценах 2018 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего с начала года	190 333 179								3 453 320	32 230 983
Строительство водопровода в селе имени Мамаит Омарова (сельская зона) города Аксу, Павлодарской области	190 333 179	28 777 663	28 777 663	28 777 663					3 453 320	32 230 983
в том числе за месяц	190 333 179	28 777 663	28 777 663	28 777 663					172 666	1 611 549
удержание 5%	9 516 659	1 438 883	1 438 883	1 438 883						30 619 434
Итого к оплате										

Заказчик — Руководитель ГУ "Отдел строительства города Аксу" — Муздыбаев Т.У.

Технический надзор — Эксперт технического надзора ТОО "Бестау-С" — Карагужинов М.К.

Авторский надзор — Эксперт авторского надзора ТОО "Павлодарэнергопроект" — Ушаков Д.М.

Подрядчик — Директор ТОО "Агропромремстрой" — Кольдибаев С.А.

Форма №2-в

Утверждена
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от 2 мая 2012 г. №170

Исполнитель:Товарищество с ограниченной ответственностью "Агропромремстрой"
Наименование объекта: Строительство водопровода в селе имени Мамаит Омарова (сельская зона) города Аксу, Павлодарской области
Доп.соглашение №113/05 от 29.03.2019 к договору о государственных закупках № 113 от 18.06.2018г.

АКТ № 9 от 22.07.2019 г.
приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах IV квартала 2017 года

N п/п		Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
									%		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 1.Локальная смета 2-7.РАЗВОДЯЩИЙ ВОДОПРОВОД								
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
			ВОДООТЛИВ								
1	1	С232-050101-0102 32-050101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	115,818	322,55	322,55	37357	37357	1494	--	--
			маш.-ч		--	200,58	--	23231	--	--	--
2	2	Е11-220301-0102 11-220301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 76 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,014175	1452203,82	51428,72	20585	729	3064	254,00	4
			км трубопровода		225541,84	19165,45	3197	272	62,1	21,14	--
3	3	Е11-010102-0301 11-010102-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	90,67501	87,73	83,52	7955	7573	2171	0,01	1
			м3 грунта		4,14	29,11	375	2640	59,1	0,03	3
4	4	Е11-010102-0301 11-010102-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.50 Кзтр=1,32, Кэм=1,32	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при глинистой подошве, применен коэффициент к затратам труда - 1,32 и нормам эксплуатации машин - 1,32	18,57199	115,78	110,25	2150	2048	587	0,01	--
			м3 грунта		5,46	38,43	101	714	59,1	0,03	1
5	5	С341-020101-1003 41-020101-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км/ВЫТЕСНЕННЫЙ ГРУНТ/	187,90484	157,47	--	29589	--	1184	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
6	6	Е11-010101-0301 11-010101-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	2928,21781	63,26	60,07	185244	175886	51663	--	14

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3 грунта		3,20	21,39	9358	62640	59,1	0,02	61
7	7	Е11-010101-0301 11-010101-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	635,01998	69,59	66,07	44190	41957	12324	0,01	3
			м3 грунта		3,52	23,53	2232	14943	59,1	0,02	13
8	8	Е11-010205-0101 11-010205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	222,489225	1077,77	--	239791	--	156977	1,50	334
			м3 грунта		1077,77	--	239791	--	59,1	--	--
9	9	Е11-010205-0101 11-010205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кзтр=1,1 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	48,2244	1185,54	--	57172	--	37427	1,65	80
			м3 грунта		1185,54	--	57172	--	59,1	--	--
10	10	Е11-010205-0101 11-010205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15/РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПРИ ПЕРЕСЕЧЕНИИ С КОММУНИКАЦИЯМИ/	3,4845	1032,86	--	3599	--	2356	1,44	5
			м3 грунта		1032,86	--	3599	--	59,1	--	--
11	11	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПЕСКОМ/	1,13253	578,07	--	655	--	429	0,89	1
			м3 грунта		578,07	--	655	--	59,1	--	--
12	12	Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПЕСКОМ/	15,04647	18,80	18,80	283	283	72	--	--
			м3 грунта		--	6,57	--	99	59,1	0,01	--
13	13	Е11-010104-0407 11-010104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1/ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ПЕСКОМ/	15,04647	10,53	10,53	158	158	40	--	--
			м3 грунта		--	3,68	--	55	59,1	--	--
14	14	С121-010401-0101 21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	16,179	2055,91	--	33263	--	1331	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
15	15	Е11-230101-0101 11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	10,113	3093,74	118,21	31287	1195	6104	1,02	10
			м3 основания		714,02	28,88	7221	292	62,1	0,04	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	16	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 м3 грунта	200,567722	578,07 578,07	-- --	115943 115943	-- --	75901 59,1	0,89 --	178 --
17	17	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.175 прим. Кэтр=1,1	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1. Сильно налипающий на инструменты грунт 1 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 м3 грунта	43,5486526	635,88 635,88	-- --	27692 27692	-- --	18128 59,1	0,97 --	42 --
18	18	Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 м3 грунта	3568,81214	18,80 --	18,80 6,57	67091 --	67091 23432	17086 59,1	-- 0,01	-- 25
19	19	Е11-010104-0407 11-010104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 м3 грунта	3568,81214	10,53 --	10,53 3,68	37575 --	37575 13124	9569 59,1	-- --	-- 14
20	20	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками м3 уплотненного грунта	3568,81214	116,96 66,55	50,41 21,66	417397 237507	179891 77297	210187 59,1	0,11 0,03	385 94
			ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В1								
21	21	Е11-220901-0103 11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка задвижка или клапан	2	1427,48 1062,85	52,96 24,75	2855 2126	106 50	1519 62,1	1,40 0,03	3 --
22	22	Е11-220901-0101 11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка задвижка или клапан	35	850,54 668,08	17,65 8,25	29769 23383	618 289	16479 62,1	0,88 0,01	31 --
23	23	С123-040102-1005 23-040102-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 100, типа Chevron ГОСТ 5762-2002 шт.	2	39693,88 --	-- --	79388 --	-- --	3176 --	-- --	-- --
24	24	С123-040105-0904 23-040105-0904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Штурвал для задвижек DN 100 шт.	2	5445,66 --	-- --	10891 --	-- --	436 --	-- --	-- --
25	25	С123-040102-1004 23-040102-1004 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, типа Chevron ГОСТ 5762-2002 шт.	35	35600,00 --	-- --	1246000 --	-- --	49840 --	-- --	-- --
26	26	С123-040105-0902 23-040105-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Штурвал для задвижек от DN 40 до DN 50 шт.	35	3043,76 --	-- --	106532 --	-- --	4261 --	-- --	-- --

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	34	С123-020103-0210 23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 шт.	6	1715,05 --	--	10290 --	--	412 --	--	--
28	35	С123-020103-0207 23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 шт.	100	875,80 --	--	87580 --	--	3503 --	--	--
29	41	С123-020103-0210 23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80/СВОБОДНЫЙ ФЛАНЕЦ/ шт.	184	1715,05 --	--	315569 --	--	12623 --	--	--
30	42	С123-020103-0207 23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80/СВОБОДНЫЙ ФЛАНЕЦ/ шт.	10	875,80 --	--	8758 --	--	350 --	--	--
31	46	Е11-220801-0201 11-220801-0201 РСНБ РК 2015 примен.	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/УСТАНОВКА ВТУЛОК/ шт.	103	839,40 322,21	517,20 165,48	86459 33187	53271 17045	35900 62,1	0,41 0,23	43 23
32	47	С123-020302-8010 23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	80	911,47 --	--	72918 --	--	2917 --	--	--
33	48	С123-020302-8007 23-020302-8007 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	10	881,44 --	--	8814 --	--	353 --	--	--
34	49	С123-020302-8006 23-020302-8006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	13	613,15 --	--	7971 --	--	319 --	--	--
35	51	С123-021101-0120 23-021101-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокладки паронитовые А-100-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86 1000 шт.	0,164	109317,16 --	--	17928 --	--	717 --	--	--
36	52	С123-021101-0114 23-021101-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокладки паронитовые А-50-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86 1000 шт.	0,096	54659,74 --	--	5247 --	--	210 --	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ВОЗДУХОСБОРНИК								
37	56	Е11-221001-0101 11-221001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка шт.	1	-1493,56 -1260,81	-35,31 -16,50	-1494 -1261	-35 -17	-885 62,1	-1,62 -0,02	-2 --
38	57	С123-051206-1702 23-051206-1702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50 шт.	1	-49033,92 --	-- --	-49034 --	-- --	-1961 --	-- --	-- --
39	58	Е11-220901-0101 11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка задвижка или клапан	1	-829,32 -668,08	-17,65 -8,25	-829 -668	-18 -8	-470 62,1	-0,88 -0,01	-1 --
40	59	С123-040102-1002 23-040102-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, типа AVK ГОСТ 5762-2002 шт.	1	-38289,70 --	-- --	-38290 --	-- --	-1532 --	-- --	-- --
41	60	Е11-181001-0104 11-181001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка фильтр	1	-924,09 -746,80	-157,75 -43,94	-924 -747	-158 -44	-534 60,4	-0,94 -0,05	-1 --
42	61	С123-041013-0206 23-041013-0206 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 шт.	1	-7732,24 --	-- --	-7732 --	-- --	-309 --	-- --	-- --
43	62	С123-020103-0207 23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 шт.	7	-875,80 --	-- --	-6131 --	-- --	-245 --	-- --	-- --
44	63	С123-021101-0114 23-021101-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокладки паронитовые А-50-(10-40)-ПОН ГОСТ 15180-86 1000 шт.	0,007	-54659,74 --	-- --	-383 --	-- --	-15 --	-- --	-- --
45	64	Е11-220301-0101 11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием км трубопровода	0,0035	1137339,96 224653,88	41786,01 15125,76	3981 786	146 53	701 62,1	253,00 16,57	1 --
46	65	Е11-221001-0103 11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка шт.	35	1973,50 1330,11	115,36 46,89	69072 46554	4038 1641	33889 62,1	1,82 0,05	64 2
47	66	С123-030103-0908 23-030103-0908 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Гидранты пожарные подземные Н 2250 мм ГОСТ 8220-85 шт.	32	47655,36 --	-- --	1524972 --	-- --	60999 --	-- --	-- --

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	67	С123-030103-0909 23-030103-0909 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85 шт.	3	77517,27 --	-- --	232552 --	-- --	9302 --	-- --	-- --
49	68	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83//ЛЕСТНИЦЫ К ГИДРАНТУ т	0,76743	299943,06 --	-- --	230185 --	-- --	9207 --	-- --	-- --
50	вкл	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка км трубопровода	0,227	1775493,47 154571,44	61216,26 19858,44	403037 35088	13896 4508	41694 62,1	194,00 26,83	44 6
51	вкл	Е11-220501-0102 11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка км трубопровода	0,034	789333,26 142620,04	48102,00 15520,59	26837 4849	1635 528	4546 62,1	179,00 21,05	6 1
52	вкл	Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка км трубопровода	0,105	572414,02 137839,48	42618,76 13752,16	60103 14473	4475 1444	12684 62,1	173,00 18,65	18 2
53	вкл	Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 40 мм. Укладка км трубопровода	0,093	388280,92 137839,48	42618,76 13752,16	36110 12819	3964 1279	10549 62,1	173,00 18,65	16 2
54	78	Е11-220301-0103 11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием//ДЛЯ ФАСОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВНУТРИ КОЛОДЦЕВ/ км трубопровода	0,021	2595137,67 239749,20	66788,52 25021,68	54498 5035	1403 525	5771 62,1	270,00 27,65	6 1
55	80	Е11-220301-0101 11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием//ДЛЯ ФАСОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВНУТРИ КОЛОДЦЕВ/ км трубопровода	0,1	1137339,96 224653,88	41786,01 15125,76	113734 22465	4179 1513	20035 62,1	253,00 16,57	25 2
56	90	Е11-220801-0103 11-220801-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 250-450 мм. Установка//КРЕСТ ФЛАНЦЕВЫЙ, ТРОЙНИК ФЛАНЦЕВЫЙ С ПОЖАРНОЙ ПОДСТАВКОЙ/ т фасонных частей	0,4992	219194,35 22801,90	7435,59 2411,72	109422 11383	3712 1204	12506 62,1	31,20 2,37	16 1
57	91	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка//ТРОЙНИК, ПЕРЕХОД, ЗАГЛУШКА, ОТВОД/ т фасонных частей	0,0198	604903,35 297127,54	290030,04 89329,91	11977 5883	5743 1769	5421 62,1	312,70 94,30	6 2
58	92	С123-020101-0620 23-020101-0620 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) шт.	9	2013,86 --	-- --	18125 --	-- --	725 --	-- --	-- --

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	вкл	Е11-220501-0106 11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. //ДЛЯ ГИЛЬЗ НА ТРУБУ Д.110ММ/	0,048	5424257,20	113835,24	260364	5464	18544	286,00	14
			км трубопровода		225230,72	37017,48	10811	1777	62,1	49,89	2
60	вкл	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. //ДЛЯ ГИЛЬЗ НА ТРУБУ Д.63,50,40ММ/	0,0125	1775493,47	61216,26	22194	765	2296	194,00	2
			км трубопровода		154571,44	19858,44	1932	248	62,1	26,83	--
61	вкл	Ц13-100904-0101 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	1,3347	17756,20	12321,19	23699	16445	5727	6,30	8
			км кабеля		5435,01	2609,42	7254	3483	42,8	9,04	12
62	вкл	С121-130809-9901 21-130809-9901 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2017 года	Лента бутиловая/ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ "ВНИМАНИЕ ВОДОПРОВОД" ЛСВ-200/	1334,7	48,98	--	65374	--	2615	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
63	вкл	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка//ЗАГЛУШКА/	0,0325	604903,35	290030,04	19659	9426	8898	312,70	10
			т фасонных частей		297127,54	89329,91	9657	2903	62,1	94,30	3
64	вкл	С123-020103-3419 23-020103-3419 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	25	728,77	--	18219	--	729	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			КОЛОДЦЫ								
65	120	Е11-221301-0102 11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	35,2508	44125,98	5897,30	1555476	207885	365240	13,90	490
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11074,96	2235,07	390401	78788	62,1	2,23	79
66	121	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	1,61075	25828,32	5848,05	41603	9420	10890	8,86	14
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6644,38	2224,35	10702	3583	62,1	2,22	4
67	122	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	5	13538,76	--	67694	--	2708	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
68	123	С121-040302-0103 21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	11	19299,55	--	212295	--	8492	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	124	С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6 шт.	8	11475,93 --	-- --	91807 --	-- --	3672 --	-- --	-- --
70	125	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9, КС15.9а шт.	17	14032,84 --	-- --	238558 --	-- --	9542 --	-- --	-- --
71	126	С121-040301-0115 21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6, КС20.6а шт.	19	14384,22 --	-- --	273300 --	-- --	10932 --	-- --	-- --
72	127	С121-040301-0117 21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9, КС20.9а шт.	12	19405,80 --	-- --	232870 --	-- --	9315 --	-- --	-- --
73	128	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 1ПП15-2 шт.	4	13128,12 --	-- --	52512 --	-- --	2100 --	-- --	-- --
74	130	С121-040302-0114 21-040302-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-2 шт.	17	25479,86 --	-- --	433158 --	-- --	17326 --	-- --	-- --
75	131	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 шт.	34	-2035,84 --	-- --	-69219 --	-- --	-2769 --	-- --	-- --
76	132	С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 шт.	11	2967,82 --	-- --	32646 --	-- --	1306 --	-- --	-- --
77	134	Е11-080201-0109 11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов. Кладка м3 кладки	1,9	28848,81 4238,42	1269,26 297,04	54813 8053	2412 564	6745 50,8	5,95 0,36	11 1
78	вкл	С123-030101-1011 23-030101-1011 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк смотрового колодца легкий из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 1,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, внутренний диаметр 586 мм СТ РК 2384-2013 комплект	2	-19137,65 --	-- --	-38275 --	-- --	-1531 --	-- --	-- --

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	вкл	С123-030101-1003 23-030101-1003 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк смотрового колодца тяжелый из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013 комплект	13	30558,51 --	-- --	397261 --	-- --	15890 --	-- --	-- --
80	137	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83//СТРЕМЯНКИ С-1,С-2,С-4,С-5/ т	3,03346	299943,06 --	-- --	909865 --	-- --	36395 --	-- --	-- --
81	вкл	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство м3 основания	1,2	4492,75 595,02	1143,55 455,57	5391 714	1372 547	882 50,8	0,85 0,54	1 1
82	вкл	Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство м3	3,6	21220,43 2855,20	647,68 216,51	76394 10279	2332 779	8633 48,5	3,94 0,23	14 1
83	вкл	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т	0,107	191652,49 --	-- --	20507 --	-- --	820 --	-- --	-- --
84	вкл	Е11-070501-0101 11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка шт. сборных конструкций	4	1143,47 356,97	531,80 188,08	4574 1428	2127 752	1591 62,1	0,48 0,20	2 1
85	вкл	Е11-070501-0102 11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка шт. сборных конструкций	7	1622,62 500,95	746,30 264,92	11358 3507	5224 1854	3917 62,1	0,67 0,28	5 2
86	вкл	Е11-070501-0103 11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка шт. сборных конструкций	14	2434,64 720,01	1180,97 423,63	34085 10080	16534 5931	11704 62,1	0,94 0,45	13 6
87	вкл	С121-041201-9903 21-041201-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 м3	0,78	20303,36 --	-- --	15837 --	-- --	633 --	-- --	-- --
88	вкл	С121-041201-9907 21-041201-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ м3	1,855	16796,57 --	-- --	31158 --	-- --	1246 --	-- --	-- --
89	вкл	С121-041201-9911 21-041201-9911 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/ м3	7,602	15455,24 --	-- --	117491 --	-- --	4700 --	-- --	-- --
90	вкл	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки стен и других конструкций.	0,009324	244260,82	1358,21	2277	13	304	56,40	1

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			т металлических изделий		42817,75	445,56	399	4	50,8	0,54	--
91	вкл	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	31,68	726,26	11,68	23008	370	3843	0,21	7
			м2 поверхности		172,96	1,65	5480	52	50,8	--	--
92	139	С121-040302-9904 21-040302-9904 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 /Д-30-20, П21-5А, П21-5Б, П21д-5А/	2,108	37263,38	--	78551	--	3142	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
93	140	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	2	2035,84	--	4072	--	163	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
94	141	С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	2	2967,82	--	5936	--	237	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
95	144	Е11-080201-0109 11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов. Кладка	0,04	28848,81	1269,26	1154	51	142	5,95	--
			м3 кладки		4238,42	297,04	170	12	50,8	0,36	--
96	145	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /стремянки С-4/	0,04736	299943,06	--	14205	--	568	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ВНУТРЕННЯЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ МОКРЫХ КОЛОДЦЕВ								
97	146	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	272,05	204,80	11,68	55715	3177	27326	0,21	58
			м2 поверхности		172,96	1,65	47055	449	50,8	--	1
98	147	Е11-110101-0405 11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один(три) слой	26,5	253,22	25,31	6710	671	4150	0,24	6
			м2 изолируемой поверхности		227,90	3,38	6039	90	60,9	--	--
99	148	Е11-110101-0406 11-110101-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405	26,5	180,06	26,25	4772	696	2836	0,16	4
			м2 изолируемой поверхности		153,81	3,77	4076	100	60,9	--	--
100	149	С121-130104-0101 21-130104-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	0,402	118212,40	--	47521	--	1901	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	150	С122-040601-0201 22-040601-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 т	0,192	54217,08 --	--	10410 --	-- --	416 --	-- --	-- --
			ОТМОСТКА								
102	159	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем м2 площади уплотнения	433,32	185,62 48,93	22,13 7,26	80433 21203	9589 3146	18639 60,9	0,07 0,01	30 4
103	160	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками м3 подстилающего слоя	26	23172,44 2562,07	5,20 --	602483 66614	135 --	66290 60,9	3,66 --	95 --
104	161	Е11-060101-0102 11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство/ДЛЯ БЕТОННЫХ СТОЛБИКОВ В КОЛОДЦАХ/ м3	0,46	22805,15 3222,96	1021,41 240,74	10490 1483	470 111	1223 48,5	4,41 0,29	2 --
			КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ Д100								
105	162	Е11-090501-0301 11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами болт	2144	93,14 92,62	0,53 0,25	199703 198567	1136 531	134089 60,9	0,12 --	255 1
106	163	С121-130201-0510 21-130201-0510 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87 т	0,39664	183769,52 --	-- --	72890 --	-- --	2916 --	-- --	-- --
			КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ Д50								
107	164	Е11-090501-0301 11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами болт	384	93,14 92,62	0,53 0,25	35768 35564	203 95	24016 60,9	0,12 --	46 --
108	165	С121-130201-0510 21-130201-0510 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87 т	0,06528	183769,52 --	-- --	11996 --	-- --	480 --	-- --	-- --
			РАЗБОРКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ А/БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ								
109	168	Е11-270801-0113 11-270801-0113 РСНБ РК 2015 примен.	Разборка грунтощебнем толщиной 12 см при расходе от объема грунта 50% м2 покрытия обочин	2212	33,12 --	33,12 6,67	73257 --	73257 14762	12188 60,3	-- 0,01	-- 15
110	169	Е11-270302-0104 11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка м3 конструкции	44,24	1903,55 1104,13	799,42 324,47	84213 48847	35367 14354	43003 60,3	1,55 0,39	69 17

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	170	С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный. Погрузка т	311,892	73,00 --	--	22768 --	--	911 --	--	--
112	171	С341-020103-1005 41-020103-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км т	311,892	118,86 --	--	37071 --	--	1483 --	--	--
113	174	Е11-220501-0102 11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. /ОПОРОЖНЕНИЕ В МОКРЫЕ КОЛОДЦЫ/ км трубопровода	0,03	1144449,26 142620,04	48102,00 15520,59	34333 4279	1443 466	4437 62,1	179,00 21,05	5 1
114	175	Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. /ОПОРОЖНЕНИЕ В МОКРЫЕ КОЛОДЦЫ/ км трубопровода	0,01	572414,02 137839,48	42618,76 13752,16	5724 1378	426 138	1208 62,1	173,00 18,65	2 --
115	176	Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 40 мм. /ОПОРОЖНЕНИЕ В МОКРЫЕ КОЛОДЦЫ/ км трубопровода	0,027	388280,92 137839,48	42618,76 13752,16	10484 3722	1151 371	3063 62,1	173,00 18,65	5 1
			ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБЫ ДИАМ. 110ММ; L=6М								
116	186	Е11-260101-0101 11-260101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем м3 изоляции	0,3	44859,08 30877,30	1324,10 618,83	13458 9263	397 186	5973 55,3	36,31 0,75	11 --
117	187	С121-110206-0108 21-110206-0108 РСНБ РК 2015 примен. в ценах IV квартала 2017 года	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 60 мм ГОСТ 21880-2011 м3	0,3	26398,05 --	--	7919 --	--	317 --	--	--
118	188	Е11-260301-0202 11-260301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной м2 поверхности покрытия изоляции	4,3	1309,52 1243,77	30,54 8,91	5631 5348	131 38	3323 55,3	1,49 0,01	6 --
119	189	С121-050104-0302 21-050104-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 т	0,016856	247752,49 --	--	4176 --	--	167 --	--	--
120	190	С121-050307-0102 21-050307-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 0,8 мм ГОСТ 3282-74 кг	0,00002	270,95 --	--	1 --	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			УЗЛЫ И ДЕТАЛИ ПРОХОДА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В СТАЛЬНОМ ФУТЛЯРЕ (ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ) л.7.1-7.2								
121	191	Е11-090305-0301 11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т т	0,48802	69119,70 57281,41	5217,22 253,76	33732 27954	2546 124	19133 60,9	73,60 0,27	36 --
122	192	С121-060510-1004 21-060510-1004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Опоры хомутовые т	0,38701	242175,02 --	-- --	93724 --	-- --	3749 --	-- --	-- --
123	193	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,10101	195310,52 --	-- --	19728 --	-- --	789 --	-- --	-- --
			УЗЛЫ И ДЕТАЛИ ПРОХОДА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ В ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ В СТАЛЬНОМ ФУТЛЯРЕ (ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ) л.8.1-8.2								
124	194	Е11-090305-0301 11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т т	0,02756	69119,70 57281,41	5217,22 253,76	1905 1579	144 7	1080 60,9	73,60 0,27	2 --
125	195	С121-060510-1004 21-060510-1004 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Опоры хомутовые т	0,02534	242175,02 --	-- --	6137 --	-- --	245 --	-- --	-- --
126	196	С121-050301-0101 21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Арматурные заготовки,не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,00222	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --	-- --
			ПОДВОД ВОДОПРОВОДА Д32 К ЖИЛЫМ ЗДАНИЯМ								
127	вкл	Е11-160901-0101 11-160901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка узел	256	11701,10 6615,38	317,10 71,64	2995482 1693537	81178 18340	1195152 60,4	8,50 0,08	2176 20
128	198	С123-040501-0103 23-040501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р 2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 шт.	256	584,04 --	-- --	149514 --	-- --	5981 --	-- --	-- --
129	199	С123-040501-0126 23-040501-0126 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 шт.	256	1275,56 --	-- --	326543 --	-- --	13062 --	-- --	-- --
130	200	С123-030301-0209 23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	256	2541,29	--	650570	--	26023	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
131	201	Е11-181001-0101 11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	256	745,41	109,09	190825	27927	112726	0,77	198
			фильтр		622,64	30,89	159397	7907	60,4	0,04	9
132	202	С123-041013-1901 23-041013-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120°С, PN 16, DN 15, типа Seagull CT PK ГОСТ Р 50553-2010	256	637,60	--	163226	--	6529	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
133	203	С123-041001-0203 23-041001-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 25, типа FAF ГОСТ 11823-91	256	11114,68	--	2845358	--	113814	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
134	вкл	С Т прайс-лист ИП Алматерм KZ	Седельные компрессионные устройства	256	1532,27	--	392260	--	--	--	--
			компл.		--	--	--	--	--	--	--
135	219	Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка	0,935	318621,22	42618,76	297911	39849	103457	173,00	162
			км трубопровода		137839,48	13752,16	128880	12858	62,1	18,65	17
			КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ Д25								
136	221	Е11-090501-0301 11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	3060	93,14	0,53	285024	1621	191377	0,12	364
			болт		92,62	0,25	283403	757	60,9	--	1
137	222	С121-130201-0510 21-130201-0510 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20 мм ГОСТ 1759.0-87	0,246942	183769,52	--	45380	--	1815	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
138	вкл	Е11-220501-0108 11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка/ДЛЯ ФУТЛЯРА/	0,0455	402224,00	142958,98	18301	6505	9202	306,00	14
			км трубопровода		240981,12	47251,27	10965	2150	62,1	63,40	3
139	вкл	Е11-220501-0107 11-220501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка/ДЛЯ ФУТЛЯРА/	0,235	373889,25	127866,35	87864	30049	45271	296,00	70
			км трубопровода		233105,92	42020,00	54780	9875	62,1	56,49	13
140	вкл	Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка/ДЛЯ ФУТЛЯРА/	0,011	181008,72	42618,76	1991	469	1157	173,00	2
			км трубопровода		137839,48	13752,16	1516	151	62,1	18,65	--
141	вкл	С123-010501-1322 23-010501-1322 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	45,5	12424,58	--	565318	--	22613	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142	вкл	С123-010501-1320 23-010501-1320 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	235	7854,92	--	1845906	--	73836	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
143	вкл	С123-010501-1309 23-010501-1309 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 50x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	11	450,86	--	4959	--	198	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**24047193**	**1247090**			**5540**
				Тенге			**4206514**	**438800**			**467**
			Стоимость монтажных работ -	Тенге			**23699**				
			Всего заработная плата -	Тенге				**10737**			
			Накладные расходы -	Тенге			**5727**				
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**4595**		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1132**		
			Сметная прибыль -	Тенге			**2354**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**31780**				**20**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**10737**			
			Сметная заработная плата -	Тенге			**19889720**				
			Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2891724**				
			Материалы -	Тенге				**2207605**			
			Всего заработная плата -	Тенге			**13992513**				
			Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**89429**				
			Транспортные расходы -	Тенге			**2165572**				
			Накладные расходы -	Тенге					**1317292**		
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**848280**		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге							
			Сметная прибыль -	Тенге			**1764423**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**23819715**				**2879**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2207605**			
			Сметная заработная плата -	Тенге			**556131**				
			Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**3414**				
			Материалы -	Тенге				**548582**			
			Всего заработная плата -	Тенге			**369695**				
			Накладные расходы -	Тенге					**334086**		
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**35609**		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			**74066**				
			Сметная прибыль -	Тенге			**999892**				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге							**705**
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**548582**			
			Сметная заработная плата -	Тенге			**3185383**				
			Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**1224249**				
			Материалы -	Тенге				**1878390**			
			Всего заработная плата -	Тенге			**5430**				
			Сдача и испытание -	Тенге			**1307345**				
			Накладные расходы -	Тенге					**1134547**		
			в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**172798**		
			в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге							
			Сметная прибыль -	Тенге			**359418**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4852146				2403
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1878390			
		Сметная заработная плата -	Тенге			392260				
		Стоимость прочих работ -	Тенге			392260				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			392260				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			30095794				6007
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	чел.-ч				4645313			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			24047193	1247090			5540
		Сметная заработная плата -	**Тенге**			4206514	438800			467
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			23699				
		Всего заработная плата -	Тенге				10737			
		Накладные расходы -	Тенге			5727		4595		
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1132		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			2354				
		Сметная прибыль -	Тенге			31780				20
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	чел.-ч				10737			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			19889720				
		Сметная заработная плата -	Тенге			2891724				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2207605			
		Материалы -	Тенге			13992513				
		Всего заработная плата -	Тенге			89429				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2165572				
		Транспортные расходы -	Тенге					1317292		
		Накладные расходы -	Тенге					848280		
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			1764423				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			23819715				2879
		Сметная прибыль -	Тенге							
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				2207605			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			556131				
		Сметная заработная плата -	Тенге			3414				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				548582			
		Материалы -	Тенге			369695				
		Всего заработная плата -	Тенге					334086		
		Накладные расходы -	Тенге					35609		
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			74066				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			999892				705
		Сметная прибыль -	Тенге							
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	чел.-ч				548582			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			3185383				
		Сметная заработная плата -	Тенге			1224249				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1878390			
		Материалы -	Тенге			5430				
		Всего заработная плата -	Тенге			1307345				
		Сдача и испытание -	Тенге					1134547		
		Накладные расходы -	Тенге					172798		
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			359418				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			4852146				
		Сметная прибыль -	Тенге							
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1878390			2403
		Сметная заработная плата -	Тенге			392260				
		Стоимость прочих работ -	Тенге			392260				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			392260				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			30095794				6007
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	чел.-ч				4645313			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			30095794				
		Сметная заработная плата -	Тенге			601 916				
		ИТОГО ПО АКТУ без оборудования:	Тенге			30 697 710				
		Временные здания и сооружения 2%	Тенге			1 013 024				
		ИТОГО	Тенге			31 710 734				
		Дополнительные затратыпри производстве работ в зимнее время,	Тенге			33 611 422				
		ИТОГО с оборудованием	Тенге			4 033 371				
		В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ на 2018 г. К=1,0599383	Тенге			37 644 792				
		НДС-12%	Тенге			32 230 982				
		ВСЕГО по акту:	Тенге							
		С понижающим коэфициентом К=0,856187								

Заказчик:
Руководитель Государственного учреждения
"Отдел строительства города Аксу"

Муздыбаев Т.У.

Технический надзор ТОО " Бестау С"

Карагужинов М.К.

Авторский надзор ТОО "Павлодарэнергопроект"

Ушаков И.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "Агропромремстрой"

Жолдыбаев С.А.