ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима Айтейского сельского округа Карасайского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Передвижная механизированная коллона -602"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по ремонту водопровода по адресу: новостройка с. Айтей Айтейского с/о Карасайского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Работы по ремонту водопровода по адресу: новостройка с. Айтей Айтейского с/о Карасайского района Алматинской области**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№31 от 27.08.2019**

# Акт выполненных работ №1

за **Сентябрь**

Составлен (а) в текущих ценах на 2019

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. Трубы#** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка | км трубопровода | 0,744 | 333722,76 | 77393,44 | 248290 | 57581 | 730 | 206148 | 490792 | |
| | | | | | | 255348 | 24530,83 | 189979 | 18251 | | 36355 | | |
| 2 | 2 | Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | км трубопровода | 0,68 | 400698,02 | 110852,14 | 272475 | 75379 | 2381 | 216655 | 528260 | |
| | | | | | | 286344 | 35484,26 | 194714 | 24129 | | 39130 | | |
| 3 | 3 | С123-010405-0101 | Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50х2,5 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004 | м | 745 | 661 | | 492445 | | 492445 | | 531841 | |
| 4 | 4 | С123-010405-0103 | Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 100х4,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004 | м | 680 | 1781 | | 1211080 | | 1211080 | 39396 | 1307966 | |
| 5 | 5 | Е11-220901-0103 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка | задвижка или клапан | 8 | 2339,07 | 88,02 | 18713 | 704 | 2620 | 96886 | 37061 | |
| | | | | | | 1923,6 | 46,5 | 15389 | 372 | | 15603 | | |
| 6 | 6 | С123-040101-0203 | Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бк для масла и нефти, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002 | шт. | 8 | 19551 | | 156408 | | 156408 | 2745 | 168921 | |
| 7 | 7 | Ц13-070403-0414 | Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ8-40-110, масса 4,42 т. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 314611,78 | 153444,75 | 314612 | 153445 | 13567 | 12513 | 476766 | |
| | | | | | | 147600 | 60331,5 | 147600 | 60332 | | 126838 | | |
| 8 | 8 | Ц13-130101-0305 | (СУЗ). Монтаж оборудования | т | 0,024 | 781545,66 | 258868,61 | 18757 | 6213 | 160 | 35316 | 29893 | |
| | | | | | | 516030 | 93397,09 | 12385 | 2242 | | 8922 | | |
| 9 | 9 | СПРАЙС.ЛИСТ "АО Келет"8727-298-88-69 | СУЗ-100 (станция управления и защиты) | комплект. | 1 | 199600 | | 199600 | | 199600 | 2214 | 215568 | |
| | | | **Итого по разделу: 1. Трубы#** | | | | | | | | 15968 | 3787069 | |
| | | | **Раздел: 2. Колодец#** | | | | | | | | | | |
| 10 | 10 | Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8 | Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие | м3 конструкций колодца | 3,2 | 32703,87 | 7589,06 | 104652 | 24285 | 36341 | 54328 | 171699 | |
| | | | | | | 13758,38 | 3390,65 | 44027 | 10850 | | 12718 | | |
| 11 | 11 | С121-040301-0112 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 8 | 16484 | | 131872 | | 131872 | 10550 | 142422 | |
| 12 | 12 | С121-040302-0102 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 8 | 23061 | | 184488 | | 184488 | 14759 | 199247 | |
| 13 | 13 | С121-040302-0109 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | | 8 | 22345 | | 178760 | | 178760 | | 193061 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | шт. | | | | | | | 14301 | | |
| 14 | 14 | Е11-231201-0101 | Люки. Установка | | 8 | 2053,05 | 205,38 | 16424 | 1643 | 916 | 14586 | 33491 | |
| | | | | шт. | | 1733,13 | 108,5 | 13865 | 868 | | 2481 | | |
| 15 | 15 | С123-030101-0304 | Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 | | 8 | 24150 | | 193200 | | 193200 | | 208656 | |
| | | | | комплект | | | | | | | 15456 | | |
| | | | Итого по разделу: 2. Колодец# | | | | | | | | | 948575 | |
| | | | ИТОГО: | | | | | 3741776 | 319250 | 2804568 | 643080 | 4735644 | |
| | | | | | | | | 617959 | 117044 | | 350788 | | |
| | | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | 94[illegible] | | | | | |
| | | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 4830357 | |
| | | | НДС | | | 12 % | | 579643 | | | | | |
| | | | Итого с НДС | | | | | | | | | 5410000 | |

**Сдал (Подрядчик)**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Принял (Заказчик)**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)