Подрядчик: ТОО "Строй Тех ІС" 1330

Субподрядчик: ТОО "СТ ЖилСтрой"

Наименование объекта: - «Строительство 30-ти квартирного жилого дома (позиция 5), реализуемых через систему жилстройсбережений в г.Кокшетау

Договор №38 от 23.04.2012г.

Акт выполненных работ № 1 от 08.08.2012г.
за период с 14 мая по 08 августа 2012г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ з/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего (з/п рабочих-строителей)	Стоимость ед., тенге: экспл. машин (з/п рабочих-строителей)	Общая стоимость, тенге: Всего (з/п рабочих-строителей)	Общая стоимость, тенге: экспл. машин (в т.ч. з/п машинистов)	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	372,38	32,24	30,77	12006	11458	3526	0,00984	4
		м3 грунта		1,42	8,34	529	3106	97	0,02853	11
2	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	372,38	32,6	30,83	12140	11480	3443	0,01232	5
		м3 грунта		1,77	7,76	659	2890	97	0,02695	10
3	Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	522,54	29,64	28,03	15488	14647	4394	0,0112	6
		м3 грунта		1,61	7,06	841	3689	97	0,0245	13
4	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	33,97	262,72	–	8925	–	10085	1,848	63
		м3 грунта		262,72	–	8925	–	113	–	–

...раншей глубиной до 2 м без ...лении с откосами в грунтах 2 группы ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15, кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; ктрр2=1,2; кзпр2=1,2; *м3 грунта*	11,52	302,12	–	3480	–	3932	2,1252	24
		302,12	–	3480	–	113	–	–
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=1,750; *т*	651,665	84,26	84,26	54909	54909	10981	–	–
		–	16,85	–	10981	100	0,03539	23
2 Фундаменты								
даменты								
Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумомК=2,000; *м2 покрытия*	532,2	639,1	24,55	340129	13066	32096	0,263	140
		39,83	9,2	21198	4896	123	0,0449	24
Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м *шт сборных конструкций*	77	408,67	272,99	31468	21020	24811	0,825	64
		135,68	94,48	10447	7275	140	0,3633	28
Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 3,5 т в котловане глубиной до 4 м *шт сборных конструкций*	23	626,36	424,53	14406	9764	11312	1,21	28
		201,83	149,49	4642	3438	140	0,6067	14
Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*) *м3*	1,08	17100		18468				
Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*) *м3*	47,58	19323		919388				
Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4. за 4 кг/см2 *м3*	48,66	379		18442				

16 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	48,66	441		21459				
	м3								
17 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	48,66	133		6472				
	м3								
18 Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	67	345,06	172,69	23119	11570	12803	0,476	32
	шт сборных конструкций		76,28	60,21	5111	4034	140	0,2371	16
19 Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	238	493,02	243,37	117339	57922	63960	0,668	159
	шт сборных конструкций		106,88	85,08	25437	20249	140	0,3375	80
20 Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	70	740,04	389,08	51803	27236	28500	0,937	66
	шт сборных конструкций		153,9	136,92	10773	9584	140	0,5542	39
21 Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	104	1075,8	598,4	111883	62234	59651	1,18	123
	шт сборных конструкций		195,53	214,16	20335	22273	140	0,911	95
22 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	48,38	9610		464932				
	м3								
23 30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	45,77	9250		423373				
	м3								
24 30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	122,77	8870		1088970				
	м3								
25 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	220,17	379		83444				
	м3								
26 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	220,17	441		97095				
	м3								
27 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	220,17	133		29283				

		м3								
28	Е6-13-1	Монолитные заделки	16,7	8407,87	86,6	140411	1446	9174	3,06	51
		м3		490,5	32,72	8191	546	105	0,1598	3
29	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	16,95	379		6424				
		м3								
30	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	16,95	441		7475				
		м3								
31	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	2,8	8264,41	196,62	23140	551	1019	1,79	5
		м3		272,25	74,27	762	208	105	0,3628	1
32	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,00553	62000		343				
		т								
33	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0272	65900		1792				
		т								
34	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,84	379		1076				
		м3								
35	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,84	441		1252				
		м3								
36	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,84	133		378				
		м3								
37	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	67,24	9218,32	353,46	619840	23767	50729	3,6	242
		м3		585	133,52	39335	8978	105	0,6521	44
38	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	68,25	379		25867				
		м3								

94	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	35,57	2770	98529
95	99-30-30(пл)	Надбавка к поз.30-17-8 -30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	м2	483,07	45	21738
96	30-17-74	Надбавка за пролет 3,01-3,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2(П-11, П-18)	м2	9,64	20	193
97	30-17-90	Надбавка за пролет 3,46-3,75 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2 (П-9,П-10,П-16,П-17)	м2	40	41	1640
98	30-17-108	Надбавка за пролет 3,76-4,05 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2 (П-7,П-8)	м2	54,48	72	3923
99	30-17-126	Надбавка за пролет 4,06-4,35 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2 (П-6)	м2	9,72	97	943
100	30-17-145	Надбавка за пролет 4,36-4,65 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2 (П-5)	м2	52,1	128	6669
101	30-17-224	Надбавка за пролет 5,56-5,85 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2 (П-4, П-15)	м2	48,1	265	12747
102	30-17-324	Надбавка за пролет 7,06-7,35 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2 (П-3)	м2	78,62	488	38367
103	30-17-344	Надбавка за пролет 7,36-7,65 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2 (П-2)	м2	87,8	534	46885
104	30-17-384	Надбавка за пролет 7,96-8,25 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2 (П-1, П-13)	м2	86,2	640	55168
105	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,076	40200	3055
						7331486
						357603
						1771
						46:

В том числе стоимость: материалов, тенге	6686740
Накладные расходы, тенге	498172
- заработная плата, тенге	74726
- трудоемкость, чел-ч	249
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	469779
Всего	**8299437**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	91294
- сметная заработная плата, тенге	12872
- нормативная трудоемкость, чел-ч	73
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,142 %)	179729
- сметная заработная плата, тенге	82675
- нормативная трудоемкость, чел-ч	503
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	83907
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	33563
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**8687930**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**18140398**
- материалы, тенге	13961913
- сметная заработная плата, тенге	1441499
Налог (2 %)	362808
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**18503206**
НДС (12 %)	2220385
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**20723591**

Подрядчик: Есенов М.Ж.

Субподрядчик: Ткачев А.С.