Прошнуровано, пронумеровано
на 4 (четыре) листах
Директор ТОО «Строй Тех IC»
Есенов М.Ж.
«22» 09 2015 г.

Приложение 1
***Заказчик**: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"*
***Подрядчик**: ТОО "Строй Тех IC"*

ТИПОВАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №737

Наименование объекта:- «Строительство магистральных сетей и внутриквартальных сетей севернее микрорайона Васильковский (на участке площадь. 33,5 га)-1 этап г.Кокшетау Акмолинской области. (Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам севернее микрорайона Васильковский, двор № 1: четыре тридцатиквартных жилых дома, один сорокопятикварный жилой дом, 1 очередь)"

СПРАВКА № 10
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2015г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку)

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	Наимен.	Код	Наимен.	Код
		111	26.08.2014г	3	5.03.2015г				

Стоимость выполненных работ

Наименование пусковых объектов,комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001г	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	НДС	
					В отчетный месяц	По монтажу оборуд-я		на приобр-е мат-ов	другие доп. расходы		за отчетный месяц	с начала строительства
Всего по стройке	[illegible]	45 883 872	5 652 872	28 149 798	2 074 193						605 665	8 233 718

Заказчик _____ Кулмагамбетов К.К.
Заместитель руководителя ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Подрядчик _____ Есенов М.Ж.
Директор ТОО "Строй Тех IC"

"SANA-2001" Версия 13-2 [illegible] Центрагора Акмолинская

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Подрядчик: ТОО "Строй Тех ІС"

Наименование объекта: - «Строительство магистральных сетей и внутриквартальных сетей севернее микрорайона Васильковский г.Кокшетау Акмолинской области. (Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам двор № 1: четыре тридцатиквартных жилых дома, один сорокопятикварный жилой дом, 1 очередь)"

Договор №111 от 26.08.2014г. Дополнительное соглашение №3 от 5.03.2015г

Акт выполненных работ № 10 от 22.07.2015г.

за июль 2015г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-7 Благоустройство								
		Раздел 1 Покрытие проезда (за пределами участка)								
24	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	53,665	867,46	68,13	46552	3656	2437	0,144	8
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	12,76	1147	685	133	0,0438	2
25	Е27-22-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	531,6	268,64	22,3	142809	11855	8477	0,0286	15
		м2 основания		4,32	7,66	2297	4077	133	0,02711	14
26	Е27-22-3	Вычитается позиция:исключать на каждый 1см изменения толщины слоя	531,6	-16,13	–	-8575	–	–	–	–
		м2 основания		–	–	–	–	–	–	–
27	Е27-22-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	531,6	344,58	34,06	183179	18106	11418	0,033	18

	м2 основания		5	11,14	2658	5927	133	0,03927	21
28 E27-22-3	Вычитается позиция:исключать на каждый 1см изменения толщины слоя	531,6	-18,65	–	-9914	–	–	–	–
	м2 основания		–	–	–	–	–	–	–
29 E27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,299	40097,59	339,59	11989	102	56	0,58	–
	т		–	140,94	–	42	133	0,58	–
30 E27-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1531,6	379,72	15,35	581581	23512	22407	0,0336	51
	м2 покрытия		5,94	5,06	9098	7750	133	0,01766	27
31 E27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины	1531,6	89,13	–	136508	–	41	0,00009	–
	м2 покрытия		0,02	–	31	–	133	–	–
32 E27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,459	40097,59	339,59	18405	156	86	0,58	–
	т		–	140,94	–	65	133	0,58	–
33 E27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	1531,6	508,49	15,35	778799	23512	22407	0,0336	51
	м2 покрытия		5,94	5,06	9098	7750	133	0,01766	27
34 E27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	205	559,76	6,63	114751	1359	30111	0,698	143
	м бортового камня		108,68	1,76	22279	360	133	0,0061	1
35 30-3-10	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-400	8,815	25600		225664				
	м3								
	Всего прямые затраты				**2221754**	**82254**			**286**
					46592	**26657**			**92**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2092908				
	Накладные расходы, тенге				97421				

- заработная плата, тенге	14613
- трудоемкость, чел-ч	49
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	139151
Всего	**2458326**
Временные здания и сооружения (1,2 %)	29500
- сметная заработная плата, тенге	4160
- нормативная трудоемкость, чел-ч	24
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,654 %)	90905
- сметная заработная плата, тенге	41816
- нормативная трудоемкость, чел-ч	255
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (0,4 %)	9951
На оплату дополнительных отпусков (1 %)	24878
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2074193**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**4948243**
- материалы, тенге	5002050
- сметная заработная плата, тенге	403114
Налог (2 %)	98965
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5047207**
НДС (12 %)	605665
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5652872**

Заказчик: Омаров А.О.
Зав.сектором строительства
ГУ "Отдел строительства Кокшетау"

Заказчик: Кулмагамбетов
Зам. руководителя ГУ "Отдел строительства Кокшетау"

Подрядчик: Есенов М.Ж.
Директор ТОО "Строй ТЕХ IC"

Технадзор: Газизов С.Г.
Директор ТОО «PSK SAMRUK-INGINIRING»