Приложение №4 к приказу МИиИР РК от 02.04.2019 №178

ЗАКАЗЧИК : КГП на ПХВ «Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница » КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области», адрес Северо-Казахстанская область,Тайыншинский район, г.Тайынша,ул КРЫЖАНОВСКОГО, 72, БИН 090640013059

ПОДРЯДЧИК: ТОО " ПетроBuilding", расположенный по адресу:Северо-Казахстанская область ,г.Петропавловск, ул.Мира,327 Б-75, БИН : 020740005287

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ И ЕГО АДРЕС:«Капитальный ремонт кровли здания стационара (шатровая крыша)» КГП на ПХВ "Тайыншинская ММБ" КГУ "УЗ акимата СКО по адресу: СКО, г.Тайынша, ул.Крыжановского,72»

СПРАВКА 1

о стоимости выполненных работ и затрат

ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2019 Г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		229	12.09.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно С НДС	в отчетном месяце (ЗА ноябрь)без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы ПО СМЕТЕ	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт кровли здания стационара (шатровая крыша)» КГП на ПХВ "Тайыншинская ММБ" КГУ "УЗ акимата СКО	**15 158 043,59**	**13 533 967,50**	**13 533 967,50**	**13 533 967,50**					**1 624 076,10**	**15 158 043,59**

Сдал (Подрядчик)

ПОДРЯДЧИК: ТОО " ПетроBuilding", расположенный по адресу:Северо-Казахстанская область ,г.Петропавловск, ул.Мира,327 Б-75, БИН : 020740005287

Директор _____ **Игнатьева Т.Л.**

МП

Эксперт технического надзора ТОО "Фирмдо"

Эксперт _____ **Доль В.Е. , Аттестат KZ 13VJE00014610 от 25.12.2015**

Разработчик проекта строительства , авторский надзор ТОО "Севгражданпроект", БИН:980340001576

расценки проверены

Директор _____ **Колкова Т.В.**

ГИП _____ **Хуснутдинов Р.К.**

Принял (Заказчик)

Заказчик : КГП на ПХВ «Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница » КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области», БИН 090640013059

Главный врач _____ **Рафальский А.П.**

МП

Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

ЗАКАЗЧИК : КГП на ПХВ «Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница » КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области», адрес Северо-Казахстанская область,Тайыншинский район, г.Тайынша,ул КРЫЖАНОВСКОГО, 72, БИН 090640013059

ПОДРЯДЧИК: ТОО " ПетроBuilding", расположенный по адресу:Северо-Казахстанская область ,г.Петропавловск, ул.Мира,327 Б-75, БИН : 020740005287

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ :«Капитальный ремонт кровли здания стационара (шатровая крыша)» КГП на ПХВ "Тайыншинская ММБ" КГУ "УЗ акимата СКО по адресу:

СКО, г.Тайынша, ул.Крыжановского,72»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА :«Капитальный ремонт кровли здания стационара (шатровая крыша)» КГП на ПХВ "Тайыншинская ММБ" КГУ "УЗ акимата СКО по адресу: СКО, г.Тайынша, ул.Крыжановского,72»

Договор № 229 от 12. 09. 2019 г

АКТ №1

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2019 Г

на РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Основание: рп

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2019 ГОД

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	страна происхождения
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
1	1	**Е12-080101-0202 1208-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ (ПАРАПЕТОВ)**	**М2 КРОВЛИ**		**86,17**	**90,18**	**0,07**	**7771**	**6**	**--**	**5591**	**14430**	
			НР - 72%; СП - 8%				**90,11**	**--**	**7765**	**--**		**1069**		
1.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 2)	ЧЕЛ-Ч	0,1049	9,04	859,03		7765,00					
1.2		1044 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0025	0,215425		27,00		6,00				
1.3		147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0052	0,448084	0,01				0,00			
2	6	**Е12-080101-0201 1208-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ (ПОД ЛЕЖНИ, СТОЛБИКИ)**	**М2 КРОВЛИ**		**44,04**	**149,78**	**0,23**	**6596**	**10**	**--**	**4742**	**12245**	

2		3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%				**149,55**	--	**6586**	--		**907**		
2.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 2)	ЧЕЛ-Ч	0,1741	7,67	858,97		6586,00					
2.2		1044 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 КН (0,59 Т)	МАШ.-Ч	0,0084	0,369936		27,00		10,00				
2.3		147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0102	0,449208	0,01				0,00			
3	**8**	**Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ КЕРАМЗИТОМ (РАЗБОРКА УТЕПЛИТЕЛЯ КЕРАМЗИТА)**	**М3 УТЕПЛИТ ЕЛЯ**		**16,74**	**3204,69**	**1342,37**	**53646**	**22471**	--	**33821**	**94465**	
			НР - 92%; СП - 8%				**1862,31**	**333,74**	**31175**	**5587**		**6997**		
3.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 2)	ЧЕЛ-Ч	2,17	36,29	859,00		31175,00					
3.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,272	4,55								
3.3		112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,176	2,94624		4416,00		13011,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,176	2,94624		1227,00		3615,04				
3.4		698 С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,096	1,60704		5887,00		9461,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,096	1,60704		1227,00		1971,84				
3.5		147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,6	10,044	0,01				0,10			
			РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ											
4	**21**	**Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015**	**ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ КЕРАМЗИТОМ (ВОССТАНОВЛЕНИЕ)**	**М3 УТЕПЛИТ ЕЛЯ**		7	**15189,88**	**2097,45**	**106329**	**14682**	**72907**	**20599**	**137082**	
			НР - 92%; СП - 8%				**2677,07**	**521,48**	**18740**	**3650**		**10154**		
4.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 2)	ЧЕЛ-Ч	3,12	21,82	859,02		18740,00					
4.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,425	2,98								
4.3		112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,275	1,925		4416,00		8501,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,275	1,925		1227,00		2361,97				
4.4		698 С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,15	1,05		5887,00		6181,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,15	1,05		1227,00		1288,35				
4.5		100299 С	ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ М400, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК 948-92	М3	1,03	7,21	10112,00				72908,00			
5	**23**	**Е12-030101-1601 1203-0101-1601 РСНБ РК 2015**	**СТЕНЫ. РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ (ИЗ КИРПИЧА СУР100 МР50)**	**М3**		**10**	**59365,06**	**1436,14**	**593651**	**14361**	**257595**	**235846**	**895856**	
			НР - 72%; СП - 8%				**32169,51**	**586,81**	**321695**	**5868**		**66360**		
5.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 2,3)	ЧЕЛ-Ч	35,39	353,9	909,00		321695,00					
5.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,43	4,3								
5.3		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,2	2		4837,00		9674,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2	2		1753,00		3506,00				

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,23	2,3		2038,00		4687,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,23	2,3		1027,00		2362,10				
5.5		102641 С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98	М3	0,216	2,16	17060,00				36850,00			
5.6		104973 С	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 88 ММ ГОСТ 379-2015	1000 ШТ.	0,308	3,08	71626,00				220608,00			
5.7		147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,23	2,3	0,01				0,02			
5.8		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,44	4,4	31,00				136,00			
6	**24**	**Е11-080201-0303 1108-0201-0303 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9**	**СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ НЕАРМИРОВАННЫЕ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М (КОР100 МР25)**	**М3 КЛАДКИ**		**2**	**35891,65**	**3090,68**	**71783**	**6181**	**47404**	**18122**	**97098**	
			НР - 93%; СП - 8%				**9098,89**	**644,18**	**18198**	**1288**		**7192**		
6.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3,8)	ЧЕЛ-Ч	7,66	15,32	1188,01		18198,00					
6.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,525	1,05								
6.3		698 С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,525	1,05		5887,00		6181,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,525	1,05		1227,00		1288,35				
6.4		102640 С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ М25 ГОСТ 28013-98	М3	0,22	0,44	16602,00				7305,00			
6.5		102867 С	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 530-2012	1000 ШТ.	0,404	0,808	49624,00				40096,00			
6.6		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,05	0,1	31,00				3,00			
7	**25**	**Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ (ТОЛЬ)**	**М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**		**8,74**	**890,63**	**31,63**	**7784**	**276**	**5657**	**1741**	**10287**	
			НР - 92%; СП - 8%				**211,76**	**4,75**	**1851**	**42**		**762**		
7.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3,8)	ЧЕЛ-Ч	0,1782	1,56	1188,13		1851,00					
7.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0035	0,0306								
7.3		698 С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,001375	0,012018		5887,00		71,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001375	0,012018		1227,00		14,75				
7.4		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,000875	0,007648		4837,00		37,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000875	0,007648		1753,00		13,41				
7.5		1238 С	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,022625	0,197742		709,00		140,00				
7.6		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00125	0,010925		2612,00		29,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00125	0,010925		1227,00		13,40				
7.7		135545 С	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	1,1	9,614	227,00				2182,00			
7.8		135836 С	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ МБК-Г ГОСТ 2889-80	КГ	1,96	17,1304	174,00				2981,00			
7.9		144669 С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ГОСТ 9548-74 МАРКИ БНК-45/180	Т	0,00025	0,002185	97087,00				212,00			

2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
	146741 С	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,0006	0,005244	53700,00				282,00			
26	Е11-120101-1502 1112-0101-1502 РСНБ РК 2015	**ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ. УСТРОЙСТВО НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ (ТОЛЬ)**	**М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ**		**8,74**	**756,23**	**27,50**	**6609**	**240**	**5163**	**1142**	**8371**	
		НР - 92%; СП - 8%				**137,99**	**4,01**	**1206**	**35**		**620**		
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3,8)	ЧЕЛ-Ч	0,1162	1,02	1188,00		1206,00					
	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,003	0,0262								
	698 С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00125	0,010925		5887,00		64,00				
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00125	0,010925		1227,00		13,40				
	762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,000625	0,005463		4837,00		26,00				
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000625	0,005463		1753,00		9,58				
	1238 С	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,02	0,1748		709,00		124,00				
	2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,001125	0,009832		2612,00		26,00				
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001125	0,009832		1227,00		12,06				
	135545 С	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	1,1	9,614	227,00				2182,00			
	135836 С	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ МБК-Г ГОСТ 2889-80	КГ	1,96	17,1304	174,00				2981,00			
28	С124-010102-0306 2401-0102-0306 РСНБ РК 2015	**ШПАЛЫ НЕПРОПИТАННЫЕ, ГОСТ 78-2004, ТИП III, ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ ШИРОКОЙ КОЛЕИ**	**ШТ.**		**11**	**3609,00**	**--**	**39699**	**--**	**39699**	**--**	**42875**	**КАЗАХСТАН**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3176**		
29	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	**ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА ,НАКЛАДКИ, ПОДКЛАДКИ**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**		**7,15**	**89120,11**	**1246,91**	**637209**	**8915**	**444768**	**168727**	**870410**	
		НР - 90%; СП - 8%				**25668,00**	**552,15**	**183526**	**3948**		**64475**		
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 2,8)	ЧЕЛ-Ч	25,88	185,01	992,00		183526,00					
	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,45	3,22								
	521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2875	2,055625		12,00		25,00				
	1795 С	ПИЛА С КАРБЮРАТОРНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,4125	2,949375		165,00		487,00				
	2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,45	3,2175		2612,00		8404,00				
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,45	3,2175		1227,00		3947,87				
	127727 С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,0031	0,022165	216144,00				4791,00			
	131542 С	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,93	6,6495	51260,00				340853,00			
	131589 С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,12	0,858	54447,00				46716,00			

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
9		131643 С	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 3 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,01	0,0715	16839,00				1204,00			
10.10		135545 С	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	1,45	10,3675	227,00				2353,00			
10.11		144749 С	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ ОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0075	0,053625	517581,00				27755,00			
10.12		145983 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	3	21,45	307,00				6585,00			
10.13		147697 С	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ	Т	0,00258	0,018447	80164,00				1479,00			
10.14		249209 С	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00301	0,021521	605478,00				13031,00			
11	**30**	**Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14**	**СТРОПИЛА (АС-9). УСТАНОВКА**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**		**6,5**	**92099,72**	**1715,99**	**598648**	**11154**	**426426**	**148858**	**807306**	
			НР - 90%; СП - 8%				**24779,63**	**666,11**	**161068**	**4330**		**59800**		
11.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 2,7)	ЧЕЛ-Ч	25,41	165,2	975,00		161068,00					
11.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,4625	3,01								
11.3		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,1875	1,21875		4837,00		5895,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1875	1,21875		1753,00		2136,47				
11.4		1795 С	ПИЛА С КАРБЮРАТОРНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,55	3,575		165,00		590,00				
11.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,275	1,7875		2612,00		4669,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,275	1,7875		1227,00		2193,26				
11.6		127727 С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,0405	0,26325	216144,00				56900,00			
11.7		128070 С	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5 ММ ГОСТ 10543-98	КГ	4,38	28,47	70,00				1993,00			
11.8		131541 С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,16	1,04	47196,00				49084,00			
11.9		131542 С	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,06	0,39	51260,00				19991,00			
11.10		131578 С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 1 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,83	5,395	50304,00				271390,00			
11.11		135545 С	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	3,38	21,97	227,00				4987,00			
11.12		145983 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-75	КГ	7,2	46,8	307,00				14368,00			
11.13		249209 С	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00196	0,01274	605478,00				7714,00			

2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
34	С121-100104-1014 2110-0104-1014 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 60 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 31 МКМ ДО 40 МКМ ГОСТ 24045-2010(НС60-845-0,7)	М2		1600	5148,00	--	8236800	--	8236800	--	8895744	КАЗАХСТАН
		СП - 8%				--	--	--	--		658944		
35	С121-100105-0308 2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003	М2		370	2268,00	--	839160	--	839160	--	906293	КАЗАХСТАН
		СП - 8%				--	--	--	--		67133		
44	С121-100105-0308 2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003 (РАЗЖЕЛОБКИ, АС-9)	М2		300	2268,00	--	680400	--	680400	--	734832	КАЗАХСТАН
		СП - 8%				--	--	--	--		54432		
60	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ		66	8900,45	69,41	587429	4581	520864	57530	696556	
		НР - 90%: СП - 8%				939,16	29,36	61984	1938		51597		
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД 3,1)	ЧЕЛ-Ч	0,897	59,2	1046,99		61984,00					
	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0213	1,4								
	762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00625	0,4125		4837,00		1995,00				
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00625	0,4125		1753,00		723,11				
	2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,015	0,99		2612,00		2586,00				
		В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,015	0,99		1227,00		1214,73				
	146743 С	КОНТАКТ ПЕТРОВА КЕРОСИНОВЫЙ	Т	0,001	0,066	70347,00				4643,00			
	146857 С	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ ВЫСШЕГО СОРТА ГОСТ 9097-82	Т	0,0017	0,1122	74590,00				8369,00			
	146859 С	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАММОНИЙ ФОСФАТ) ГОСТ 8515-75	Т	0,0067	0,4422	1148360,00				507805,00			
	249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,023	1,518	31,00				47,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**ТЕНГЕ**									**14223850**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
		- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ					**813794**					
		- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ						**82879**				
		- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ						**26686**				
		- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ							**11576843**			
		- НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ								**696719**		
		- СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ								**1053618**		
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2019 Г		ТЕНГЕ			**14223850,00**						
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,2%		ТЕНГЕ			**170686,20**						
		ВСЕГО В ЦЕНАХ 2017 Г		ТЕНГЕ			**14394536,20**						

2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,42%		ТЕНГЕ			348347,78						
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2019 Г.		ТЕНГЕ			14742883,98						
		2 % НЕНОРМИРОВАННЫХ НЕ ПРЕДВИДЕННЫХ ЗАТРАТ		ТЕНГЕ			294857,68						
		СКИДКА ПОДРЯДЧИКА К=		0,900000			13 533 967,50						
		НДС 12%		ТЕНГЕ			1 624 076,10						
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2019 Г С НДС		ТЕНГЕ			15 158 043,59						

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

ПОДРЯДЧИК: ТОО " ПетроBuilding", расположенный по адресу:Северо-Казахстанская область ,г.Петропавловск, ул.Мира,327 Б-75, БИН : 020740005287

Заказчик : КГП на ПХВ «Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница » КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области», БИН 090640013059

Директор _____Игнатьева Т.Л.
МП

Главный врач _____Рафальский А.П.
МП

Эксперт технического надзора ТОО "Фиридо"

Эксперт _____Доль В.Е., Аттестат KZ 13VJE00014610 от 25.12.2015

Разработчик проекта строительства , авторский надзор ТОО "Севгражданпроект", БИН:980340001576
расценки проверены

Директор _____ Колкова Т.В.

ГИП_____Хуснутдинов Р.К.