Приложение №4 к приказу МИиИР РК от 02.04.2019 №178

ЗАКАЗЧИК : КГП на ПХВ «Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница » КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области», адрес Северо-Казахстанская область,Тайыншинский район, г.Тайынша,ул КРЫЖАНОВСКОГО, 72, БИН 090640013059

ПОДРЯДЧИК: ТОО " ПетроBuilding", расположенный по адресу:Северо-Казахстанская область ,г.Петропавловск, ул.Мира,327 Б-75, БИН : 020740005287

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ И ЕГО АДРЕС:«Капитальный ремонт кровли здания стационара (шатровая крыша)» КГП на ПХВ "Тайыншинская ММБ" КГУ "УЗ акимата СКО по адресу: СКО, г.Тайынша, ул.Крыжановского,72»

СПРАВКА 2
о стоимости выполненных работ и затрат
ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2019 Г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		229	12.09.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно С НДС	в отчетном месяце (ЗА декабрь)без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы ПО СМЕТЕ	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном уровне цен 2019 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли здания стационара (шатровая крыша)» КГП на ПХВ "Тайыншинская ММБ" КГУ "УЗ акимата СКО	**30 279 550,42**	**13 501 345,38**	**27 035 312,88**	**13 501 345,38**					**1 620 161,45**	**15 121 506,83**

Сдал (Подрядчик)

ПОДРЯДЧИК: ТОО " ПетроBuilding", расположенный по адресу:Северо-Казахстанская область ,г.Петропавловск, ул.Мира,327 Б-75, БИН : 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.

МП

Эксперт технического надзора ТОО "Фиридо"

Эксперт _____ Доль В.Е. , Аттестат KZ 13VJE00014610 от 25.12.2015

Разработчик проекта строительства ,авторский надзор ТОО "Севгражданпроект", БИН:980340001576

расценки проверены

Директор _____ Колкова Т.В.

ГИП _____ Хуснутдинов Р.К.

Принял (Заказчик)

Заказчик : КГП на ПХВ «Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница » КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области», БИН 090640013059

Главный врач _____ Рафальский А.П.

МП

Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

ЗАКАЗЧИК : КГП на ПХВ «Тайыншинская многопрофильная межрайонная больница » КГУ «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области», адрес Северо-Казахстанская область,Тайыншинский район, г.Тайынша,ул КРЫЖАНОВСКОГО, 72, БИН 090640013059

ПОДРЯДЧИК: ТОО " ПетроBuilding", расположенный по адресу:Северо-Казахстанская область ,г.Петропавловск, ул.Мира,327 Б-75, БИН : 020740005287

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ :«Капитальный ремонт кровли здания стационара (шатровая крыша)» КГП на ПХВ "Тайыншинская ММБ" КГУ "УЗ акимата СКО по адресу: СКО, г.Тайынша, ул.Крыжановского,72»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА :«Капитальный ремонт кровли здания стационара (шатровая крыша)» КГП на ПХВ "Тайыншинская ММБ" КГУ "УЗ акимата СКО по адресу: СКО, г.Тайынша, ул.Крыжановского,72»

Договор № 229 от 12. 09. 2019 г

АКТ №2

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2019 Г

на РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Основание: рп

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2019 ГОД

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	страна происхождения
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ											
1	**1**	**Е12-080101-0202 1208-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ (ПАРАПЕТОВ)**	**М2 КРОВЛИ**		**48,83**	**90,18**	**0,07**	**4403**	**3**	**--**	**3168**	**8177**	
			НР - 72%; СП - 8%				**90,11**	**--**	**4400**	**--**		**606**		
1.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД	ЧЕЛ-Ч	0,1049	5,12	858,99		4400,00					
1.2		1044 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79	МАШ.-Ч	0,0025	0,122075		27,00		3,00				
1.3		147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0052	0,253916	0,01				0,00			
2	**2**	**Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015 ПРИМ. КО=2**	**КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ (ИЗ ПЛИТ ЦСПТОЛЩ. 20ММ В 2 СЛОЯ)**	**М2 КРОВЛИ**		**70**	**248,51**	**1,55**	**17396**	**108**	**1**	**12447**	**32230**	
			НР - 72%; СП - 8%				**246,96**	**--**	**17287**	**--**		**2387**		
2.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД	ЧЕЛ-Ч	0,2875	20,13	858,98		17287,00					
2.2		979 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 49,05	МАШ.-Ч	0,0063	0,441		246,00		108,00				
2.3		147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0137	0,959	0,01				0,01			

3	**3**	**Е11-460201-0601 1146-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ. КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ. ОБЪЕМ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 5 М3 (КОР100МР-Р25)**	**М3**		**1,3**	**37633,46**	**17,92**	**48923**	**23**	**30984**	**15049**	**69091**	
			НР - 84%; СП - 8%				**13781,46**	**--**	**17916**	**--**		**5118**		
3.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД	ЧЕЛ-Ч	14,63	19,02	942,01		17916,00					
3.2		1197 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 КН	МАШ.-Ч	0,32	0,416		56,00		23,00				
3.3		102640 С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ М25 ГОСТ 28013-98	М3	0,24	0,312	16602,00				5180,00			
3.4		102867 С	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120	1000 ШТ.	0,4	0,52	49624,00				25804,00			
4	**5**	**Е12-080101-0202 1208-0101-0202 РСНБ РК 2015 ПРИМ.**	**КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ (ИЗ ПРОФЛИСТА Н75ММ)**	**М2 КРОВЛИ**		**110**	**90,18**	**0,07**	**9919**	**7**	**--**	**7137**	**18421**	
			НР - 72%; СП - 8%				**90,11**	**--**	**9912**	**--**		**1364**		
4.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД	ЧЕЛ-Ч	0,1049	11,54	859,00		9912,00					
4.2		1044 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79	МАШ.-Ч	0,0025	0,275		27,00		7,00				
4.3		147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,00925	1,0175	0,01				0,01			
5	**6**	**Е12-080101-0201 1208-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**КРОВЛИ ИЗ РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ (ПОД ЛЕЖНИ, СТОЛБИКИ)**	**М2 КРОВЛИ**		**24,96**	**149,78**	**0,23**	**3738**	**6**	**1**	**2688**	**6940**	
			НР - 72%; СП - 8%				**149,55**	**--**	**3733**	**--**		**514**		
5.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД	ЧЕЛ-Ч	0,1741	4,35	859,04		3733,00					
5.2		1044 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79	МАШ.-Ч	0,0084	0,209664		27,00		6,00				
5.3		147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,0102	0,254592	0,01				0,00			
6	**7**	**Е11-460401-0107 1146-0401-0107 РСНБ РК 2015 ПРИМ.**	**ПЕРЕКРЫТИЯ МОНОЛИТНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. РАЗБОРКА (РАЗБОРКА АРМИРОВАННОЙ СТЯЖКИ ТОЛЩ.10ММ)**	**М3**		**0,69**	**23339,85**	**10081,64**	**16104**	**6956**	**1288**	**9120**	**27243**	
			НР - 84%; СП - 8%				**11391,76**	**4343,58**	**7860**	**2997**		**2018**		
6.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД	ЧЕЛ-Ч	10,48	7,23	1086,96		7860,00					
6.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,54	2,44								
6.3		660 С	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7	МАШ.-Ч	3,54	2,4426		2726,00		6659,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	3,54	2,4426		1227,00		2997,07				
6.4		1159 С	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ.-Ч	7,08	4,8852		52,00		254,00				
6.5		2577 С	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,44	1,6836		26,00		44,00				
6.6		146645 С	АЦЕТИЛЕН ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5457-75	М3	0,26	0,1794	5717,00				1026,00			
6.7		146649 С	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	2	1,38	190,00				262,00			
6.8		147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	2,5	1,725	0,01				0,02			
7	**8**	**Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ КЕРАМЗИТОМ (РАЗБОРКА УТЕПЛИТЕЛЯ КЕРАМЗИТА)**	**М3 УТЕПЛИТЕЛЯ**		**9,48**	**3204,69**	**1342,37**	**30380**	**12726**	**1**	**19153**	**53496**	
			НР - 92%; СП - 8%				**1862,31**	**333,74**	**17655**	**3164**		**3963**		
7.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД	ЧЕЛ-Ч	2,17	20,55	859,01		17655,00					
7.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,272	2,58								
7.3		112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,176	1,66848		4416,00		7368,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,176	1,66848		1227,00		2047,22				
7.4		698 С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,096	0,91008		5887,00		5358,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,096	0,91008		1227,00		1116,67				

7.5		147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,6	5,688	0,01				0,06			
			РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ											
8	**21**	**Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015**	**ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ КЕРАМЗИТОМ (ВОССТАНОВЛЕНИЕ)**	**М3 УТЕПЛИТЕЛЯ**		**4**	**15189,88**	**2097,45**	**60760**	**8390**	**41662**	**11771**	**78333**	
			НР - 92%; СП - 8%				**2677,07**	**521,48**	**10708**	**2086**		**5802**		
8.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД	ЧЕЛ-Ч	3,12	12,47	858,98		10708,00					
8.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,425	1,7								
8.3		112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,275	1,1		4416,00		4858,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,275	1,1		1227,00		1349,70				
8.4		698 С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,6		5887,00		3532,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,15	0,6		1227,00		736,20				
8.5		100299 С	ГРАВИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ М400, ФРАКЦИЯ 10-20 ММ СТ РК	М3	1,03	4,12	10112,00				41661,00			
9	**23**	**Е12-030101-1601 1203-0101-1601 РСНБ РК 2015**	**СТЕНЫ. РЕМОНТ КИРПИЧНОЙ КЛАДКИ ОТДЕЛЬНЫМИ МЕСТАМИ (ИЗ КИРПИЧА СУР100 МР50)**	**М3**		**0,7**	**59365,06**	**1436,14**	**41556**	**1005**	**18032**	**16509**	**62710**	
			НР - 72%; СП - 8%				**32169,51**	**586,81**	**22519**	**411**		**4645**		
9.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД	ЧЕЛ-Ч	35,39	24,77	909,01		22519,00					
9.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,43	0,301								
9.3		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,14		4837,00		677,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2	0,14		1753,00		245,42				
9.4		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,23	0,161		2038,00		328,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,23	0,161		1027,00		165,35				
9.5		102641 С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ М50 ГОСТ 28013-98	М3	0,216	0,1512	17060,00				2579,00			
9.6		104973 С	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120	1000 ШТ.	0,308	0,2156	71626,00				15443,00			
9.7		147789 С	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,23	0,161	0,01				0,00			
9.8		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,44	0,308	31,00				10,00			
10	**24**	**Е11-080201-0303 1108-0201-0303 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП.**	**СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ НЕАРМИРОВАННЫЕ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М (КОР100 МР25)**	**М3 КЛАДКИ**		**1,225**	**35891,65**	**3090,68**	**43967**	**3786**	**29035**	**11100**	**59472**	
			НР - 93%; СП - 8%				**9098,89**	**644,18**	**11146**	**789**		**4405**		
10.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД	ЧЕЛ-Ч	7,66	9,38	1187,98		11146,00					
10.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,525	0,6431								
10.3		698 С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,525	0,643125		5887,00		3786,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,525	0,643125		1227,00		789,11				
10.4		102640 С	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ МАРКИ М25 ГОСТ 28013-98	М3	0,22	0,2695	16602,00				4474,00			
10.5		102867 С	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120	1000 ШТ.	0,404	0,4949	49624,00				24559,00			
10.6		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,05	0,06125	31,00				2,00			
11	**25**	**Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ (ТОЛЬ)**	**ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ**		**4,96**	**890,63**	**31,63**	**4418**	**157**	**3211**	**988**	**5838**	
			НР - 92%; СП - 8%				**211,76**	**4,75**	**1050**	**24**		**432**		
11.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД	ЧЕЛ-Ч	0,1783	0,8841	1187,62		1050,00					
11.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0035	0,0174								

11.3		698 С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,001375	0,00682		5887,00		40,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001375	0,00682		1227,00		8,37				
11.4		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,000875	0,00434		4837,00		21,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000875	0,00434		1753,00		7,61				
11.5		1238 С	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,022625	0,11222		709,00		80,00				
11.6		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00125	0,0062		2612,00		16,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00125	0,0062		1227,00		7,61				
11.7		135545 С	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	1,1	5,456	227,00				1239,00			
11.8		135836 С	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ МБК-Г ГОСТ 2889-80	КГ	1,96	9,7216	174,00				1692,00			
11.9		144669 С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ГОСТ 9548-74 МАРКИ	Т	0,00025	0,00124	97087,00				120,00			
11.10		146741 С	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,0006	0,002976	53700,00				160,00			
12	**26**	**Е11-120101-1502 1112-0101-1502 РСНБ РК 2015**	**ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ. УСТРОЙСТВО НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ (ТОЛЬ)**	**ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ**		**4,96**	**756,23**	**27,50**	**3751**	**136**	**2931**	**648**	**4751**	
			НР - 92%; СП - 8%				**137,99**	**4,01**	**684**	**20**		**352**		
12.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД	ЧЕЛ-Ч	0,1162	0,5761	1187,29		684,00					
12.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,003	0,0149								
12.3		698 С	КРАНЫ БАШЕННЫЕ, 8 Т	МАШ.-Ч	0,00125	0,0062		5887,00		36,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00125	0,0062		1227,00		7,61				
12.4		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,000625	0,0031		4837,00		15,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000625	0,0031		1753,00		5,43				
12.5		1238 С	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ, 400 Л	МАШ.-Ч	0,02	0,0992		709,00		70,00				
12.6		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,001125	0,00558		2612,00		15,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001125	0,00558		1227,00		6,85				
12.7		135545 С	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	1,1	5,456	227,00				1239,00			
12.8		135836 С	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ МБК-Г ГОСТ 2889-80	КГ	1,96	9,7216	174,00				1692,00			
13	**27**	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА (ШПАЛЫ-ЛЕЖНИ)**	**ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**		**1,03**	**44273,70**	**1246,91**	**45602**	**1284**	**17880**	**24306**	**75501**	
			НР - 90%; СП - 8%				**25668,00**	**552,15**	**26438**	**569**		**5593**		
13.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД	ЧЕЛ-Ч	25,88	26,65	992,00		26438,00					
13.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,45	0,4635								
13.3		521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2875	0,296125		12,00		4,00				
13.4		1795 С	ПИЛА С КАРБЮРАТОРНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,4125	0,424875		165,00		70,00				
13.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,45	0,4635		2612,00		1211,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,45	0,4635		1227,00		568,71				
13.6		127727 С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,0464	0,047792	216144,00				10330,00			
13.7		131643 С	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 3	М3	0,01	0,0103	16839,00				173,00			
13.8		135545 С	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	1,45	1,4935	227,00				339,00			
13.9		144749 С	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,0075	0,007725	517581,00				3998,00			
13.10		145983 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283	КГ	3	3,09	307,00				949,00			
13.11		147697 С	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ	Т	0,00258	0,002657	80164,00				213,00			
13.12		249209 С	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00301	0,0031	605478,00				1877,00			
14	**29**	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА ,НАКЛАДКИ, ПОДКЛАДКИ**	**ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**		**4,05**	**89120,11**	**1246,91**	**360936**	**5050**	**251931**	**95572**	**493030**	
			НР - 90%; СП - 8%				**25668,00**	**552,15**	**103955**	**2236**		**36521**		
14.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД	ЧЕЛ-Ч	25,88	104,79	992,00		103955,00					

14.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,45	1,82								
14.3		521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2875	1,164375		12,00		14,00				
14.4		1795 С	ПИЛА С КАРБЮРАТОРНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,4125	1,670625		165,00		276,00				
14.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,45	1,8225		2612,00		4760,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,45	1,8225		1227,00		2236,21				
14.6		127727 С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,0031	0,012555	216144,00				2714,00			
14.7		131542 С	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,93	3,7665	51260,00				193071,00			
14.8		131589 С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И	М3	0,12	0,486	54447,00				26461,00			
14.9		131643 С	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 3	М3	0,01	0,0405	16839,00				682,00			
14.10		135545 С	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	1,45	5,8725	227,00				1333,00			
14.11		144749 С	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,0075	0,030375	517581,00				15722,00			
14.12		145983 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283	КГ	3	12,15	307,00				3730,00			
14.13		147697 С	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ	Т	0,00258	0,010449	80164,00				838,00			
14.14		249209 С	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00301	0,012191	605478,00				7381,00			
15	**30**	**Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП.**	**СТРОПИЛА (АС-9). УСТАНОВКА**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**		**32,08**	**92099,72**	**1715,99**	**2954559**	**55049**	**2104580**	**734669**	**3984367**	
			НР - 90%; СП - 8%				**24779,63**	**666,11**	**794930**	**21369**		**295138**		
15.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД	ЧЕЛ-Ч	25,41	815,31	975,00		794930,00					
15.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,4625	14,84								
15.3		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,1875	6,015		4837,00		29095,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,1875	6,015		1753,00		10544,30				
15.4		1795 С	ПИЛА С КАРБЮРАТОРНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,55	17,644		165,00		2911,00				
15.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,275	8,822		2612,00		23043,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,275	8,822		1227,00		10824,59				
15.6		127727 С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,0405	1,29924	216144,00				280823,00			
15.7		128070 С	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5	КГ	4,38	140,5104	70,00				9836,00			
15.8		131541 С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,16	5,1328	47196,00				242248,00			
15.9		131542 С	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,06	1,9248	51260,00				98665,00			
15.10		131578 С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И	М3	0,83	26,6264	50304,00				1339414,00			
15.11		135545 С	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	3,38	108,4304	227,00				24614,00			
15.12		145983 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283	КГ	7,2	230,976	307,00				70910,00			
15.13		249209 С	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00196	0,062877	605478,00				38071,00			
16	**31**	**Е12-080101-1401 1208-0101-1401 РСНБ РК 2015**	**ОБРЕШЕТКА СПЛОШНАЯ ИЗ ДОСОК. УСТРОЙСТВО (ДРЕВЕСИНА II СОРТА ТОЛЩ.40ММ)**	**М2**		**260**	**2525,41**	**17,06**	**656606**	**4437**	**584349**	**50388**	**763554**	
			НР - 72%; СП - 8%				**260,85**	**8,32**	**67820**	**2164**		**56560**		
16.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД	ЧЕЛ-Ч	0,2921	75,95	893,00		67820,00					
16.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0075	1,95								
16.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0044	1,144		2038,00		2331,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0044	1,144		1027,00		1174,89				
16.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0031	0,806		2612,00		2105,00				

			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0031	0,806		1227,00		988,96				
16.5		131588 С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,042	10,92	52854,00				577166,00				
16.6		145983 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283	КГ	0,09	23,4	307,00				7184,00			
17	**32**	**Е12-080101-1402 1208-0101-1402 РСНБ РК 2015**	**ОБРЕШЕТКА С ПРОЗОРАМИ ИЗ ДОСОК И БРУСКОВ ПОД КРОВЛЮ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО (ДРЕВЕСИНА II СОРТА ТОЛЩ.50ММ)**	**М2**		**708,5**	**554,57**	**11,48**	**392910**	**8137**	**260829**	**92105**	**523816**	
			НР - 72%; СП - 8%				**174,94**	**5,62**	**123944**	**3980**		**38801**		
17.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД	ЧЕЛ-Ч	0,1959	138,8	893,00		123944,00					
17.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0051	3,61								
17.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,0032	2,2672		2038,00		4621,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0032	2,2672		1027,00		2328,41				
17.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0019	1,34615		2612,00		3516,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0019	1,34615		1227,00		1651,73				
17.5		131541 С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00741	5,249985	47196,00				247778,00				
17.6		145983 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283	КГ	0,06	42,51	307,00				13051,00			
18	**39**	**Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015**	**СТЕНЫ. УСТРОЙСТВО КАРНИЗОВ (ИЗ ДОСКИ ТОЛЩ.25ММ, КОБЫЛКИ ТОЛЩ.50ММ, ПОДВЕСКИ ТОЛЩ.32ММ)**	**М2 СТЕН, ФРОНТОНОВ (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ) И РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕРХНОСТИ КАРНИЗОВ**		**204,48**	**5446,10**	**29,60**	**1113619**	**6053**	**762219**	**313352**	**1541129**	
			НР - 90%; СП - 8%				**1688,90**	**13,80**	**345347**	**2823**		**114158**		
18.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД	ЧЕЛ-Ч	1,64	336,27	1027,00		345347,00					
18.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0112	2,3								
18.3		1523 С	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	0,017875	3,65508		12,00		44,00				
18.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01125	2,3004		2612,00		6009,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,01125	2,3004		1227,00		2822,59				
18.5		131587 С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 2	М3	0,0263	5,377824	51260,00				275667,00			
18.6		131588 С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,0342	6,993216	52854,00				369619,00			
18.7		131589 С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И	М3	0,0103	2,106144	54447,00				114673,00			
18.8		145983 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283	КГ	0,036	7,36128	307,00				2260,00			
19	**40**	**Е11-120101-2002 1112-0101-2002 РСНБ РК 2015**	**ПЛАНКИ КРОВЕЛЬ КАРНИЗНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО (С УПЛОТНИТЕЛЕМ ДЛЯ СВЕСА КРОВЛИ)**	**М ПЛАНКИ**		**222,3**	**1858,43**	**1319,82**	**413128**	**293397**	**54041**	**116785**	**572306**	
			НР - 92%; СП - 8%				**295,50**	**275,53**	**65690**	**61250**		**42393**		
19.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД	ЧЕЛ-Ч	0,262	58,24	1128,00		65690,00					
19.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1573	34,96								
19.3		104 С	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 28 М	МАШ.-Ч	0,15625	34,734375		8384,00		291213,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,15625	34,734375		1753,00		60889,36				
19.4		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00075	0,166725		4837,00		806,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00075	0,166725		1753,00		292,27				
19.5		2216 С	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,10625	23,619375		16,00		378,00				

19.6		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00025	0,055575		2612,00		145,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00025	0,055575		1227,00		68,19				
19.7		2698 С	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,01875	4,168125		205,00		854,00				
19.8		135510 С	УПЛОТНИТЕЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬНЫЙ ГОСТ 10174-	М	1,03	228,969	200,00				45794,00			
19.9		145799 С	САМОРЕЗЫ ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЕ. РАЗМЕРАМИ 4.8 ММ Х 38	1000 ШТ.	0,00336	0,746928	7211,00				5386,00			
19.10		249436 С	КРАСКА АЭРОЗОЛЬНАЯ, ОБЪЕМОМ 400 МЛ	ШТ.	0,01	2,223	1287,00				2861,00			
20	**41**	**Е11-120101-2001 1112-0101-2001 РСНБ РК 2015**	**ПЛАНКИ КРОВЕЛЬ ТОРЦЕВЫЕ (ВЕТРОВЫЕ) ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО**	**М ПЛАНКИ**		**222,3**	**2383,47**	**1873,41**	**529845**	**416459**	**16321**	**169119**	**754880**	
			НР - 92%; СП - 8%				**436,64**	**390,28**	**97065**	**86760**		**55917**		
20.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД	ЧЕЛ-Ч	0,3871	86,05	1128,01		97065,00					
20.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,2227	49,52								
20.3		104 С	АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 28 М	МАШ.-Ч	0,22125	49,183875		8384,00		412358,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,22125	49,183875		1753,00		86219,33				
20.4		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,001125	0,250088		4837,00		1210,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001125	0,250088		1753,00		438,40				
20.5		2216 С	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	0,15125	33,622875		16,00		538,00				
20.6		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,000375	0,083362		2612,00		218,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000375	0,083362		1227,00		102,29				
20.7		2698 С	НОЖНИЦЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,046875	10,420312		205,00		2136,00				
20.8		145799 С	САМОРЕЗЫ ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЕ. РАЗМЕРАМИ 4.8 ММ Х 38	1000 ШТ.	0,00253	0,562419	7211,00				4056,00			
20.9		145803 С	САМОРЕЗЫ ГОСТ 1147-80 КРОВЕЛЬНЫЕ С РЕЗИНОВОЙ ПРОКЛАДКОЙ ОЦИНКОВАННЫЕ. РАЗМЕРАМИ 4.8 ММ Х 80	1000 ШТ.	0,00253	0,562419	9091,00				5113,00			
20.10		249436 С	КРАСКА АЭРОЗОЛЬНАЯ, ОБЪЕМОМ 400 МЛ	ШТ.	0,025	5,5575	1287,00				7153,00			
21	**42**	**С121-050109-0116 2105-0109-0116 РСНБ РК 2015**	**ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 8 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,6 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012(ОБШИВКА КАРНИЗА, С8-1150-0,6)**	**М2**		**161,616**	**2014,00**	**--**	**325495**	**--**	**325495**	**--**	**351534**	**КАЗАХСТАН**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**26040**		
22	**43**	**Е12-080101-1801 1208-0101-1801 РСНБ РК 2015**	**ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ И ОБДЕЛКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО РАЗЖЕЛОБКОВ**	**М**		**132,5**	**451,84**	**3,34**	**59868**	**443**	**13567**	**33174**	**100486**	
			НР - 72%; СП - 8%				**346,10**	**1,64**	**45858**	**217**		**7443**		
22.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД	ЧЕЛ-Ч	0,337	44,65	1027,00		45858,00					
22.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0015	0,1988								
22.3		1569 С	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 50 М	МАШ.-Ч	0,001	0,1325		2038,00		270,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,001	0,1325		1027,00		136,08				
22.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0005	0,06625		2612,00		173,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0005	0,06625		1227,00		81,29				
22.5		145983 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-	КГ	0,02	2,65	307,00				814,00			
22.6		145992 С	КЛЯММЕРЫ КЛ-1, КЛ-2	1000 ШТ.	0,002	0,265	48126,00				12753,00			
23	**53**	**Е11-100102-0204 1110-0102-0204 РСНБ РК 2015**	**СТЕНЫ. УСТРОЙСТВО ФРОНТОНОВ**	**М2 ФРОНТОНОВ (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ) И РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕРХНОСТ**		**8,9**	**2224,29**	**34,38**	**19796**	**306**	**12342**	**6562**	**28467**	

25.8		135836 С	МАСТИКА БИТУМНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ МБК-Г ГОСТ 2889-80	КГ	1,96	20,58	174,00				3581,00			
25.9		144669 С	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ГОСТ 9548-74 МАРКИ	Т	0,00025	0,002625	97087,00				255,00			
25.10		146741 С	КЕРОСИН ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ МАРОК КТ-1, КТ-2	Т	0,0006	0,0063	53700,00				338,00			
26	**96**	**Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6**	**СВЯЗИ И РАСПОРКИ ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М. МОНТАЖ (КАРКАС, ОБРАМЛЕНИЕ)**	**Т КОНСТРУКЦИЙ**		**3,4**	**98182,09**	**26434,16**	**333819**	**89876**	**8227**	**178285**	**553073**	
			НР - 69%; СП - 8%				**69328,33**	**6667,03**	**235716**	**22668**		**40968**		
26.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД	ЧЕЛ-Ч	64,97	220,91	1067,00		235716,00					
26.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	4,51	15,33								
26.3		376 С	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	0,125	0,425		259,00		110,00				
26.4		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,51		4837,00		2467,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,15	0,51		1753,00		894,03				
26.5		786 С	КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	4,0125	13,6425		5989,00		81705,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	4,0125	13,6425		1466,00		19999,90				
26.6		1023 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 25 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,374		8887,00		3324,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,11	0,374		2094,00		783,16				
26.7		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,2375	0,8075		2612,00		2109,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,2375	0,8075		1227,00		990,80				
26.8		2577 С	АППАРАТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	1,825	6,205		26,00		161,00				
26.9		128070 С	ПРОВОЛОКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ ОТ 6,3 ММ ДО 6,5	КГ	0,03	0,102	70,00				7,00			
26.10		128849 С	КАНАТ СТАЛЬНОЙ ДВОЙНОЙ СВИВКИ ТИПА ТК КОНСТРУКЦИИ 6Х37(1+6+12+18)+1 О.С., ОЦИНКОВАННЫЙ, ИЗ ПРОВОЛОКИ МАРКИ В, МАРКИРОВОЧНАЯ ГРУППА 1770 Н/ММ2, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	10 М	0,0187	0,06358	4169,00				265,00			
26.11		131019 С	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ОТ	Т	0,0002	0,00068	439491,00				299,00			
26.12		131534 С	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 40 ММ ДО 75 ММ, 1 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	0,00103	0,003502	60021,00				210,00			
26.13		144746 С	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ	Т	0,00044	0,001496	499541,00				747,00			
26.14		145983 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-	КГ	0,01	0,034	307,00				10,00			
26.15		146649 С	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ ГОСТ 5583-78	М3	1,2	4,08	190,00				775,00			
26.16		146664 С	ПРОПАН-БУТАН, СМЕСЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСТ Р 52087-2003	КГ	0,36	1,224	165,00				202,00			
26.17		147074 С	КАНАТЫ ПЕНЬКОВЫЕ ПРОПИТАННЫЕ ГОСТ 30055-93	Т	0,0001	0,00034	1863688,00				634,00			
26.18		147337 С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00044	0,001496	211193,00				316,00			
26.19		149219 С	ГРУНТОВКА ГЛИФТАЛЕВАЯ, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-	Т	0,00031	0,001054	426237,00				449,00			
26.20		149375 С	РАСТВОРИТЕЛИ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Р-4	Т	0,0006	0,00204	702649,00				1433,00			
26.21		279826 С	ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ВНУТРЕННИМ УКЛОНОМ ГРАНЕЙ ПОЛОК № 22У-40У ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005	Т	0,00194	0,006596	436360,00				2878,00			
27	**97**	**Е11-090501-0201 1109-0501-0201 РСНБ РК 2015**	**КАРКАСЫ В ЦЕЛОМ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ**	**Т**		**3,4**	**7606,49**	**1006,64**	**25862**	**3423**	**3134**	**13327**	**42325**	
			НР - 69%; СП - 8%				**5677,87**	**3,07**	**19305**	**10**		**3135**		
27.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД	ЧЕЛ-Ч	3,4	11,57	1668,02		19305,00					
27.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0025	0,0085								

27.3		376 С	ВЫПРЯМИТЕЛИ СВАРОЧНЫЕ ОДНОПОСТОВЫЕ С НОМИНАЛЬНЫМ СВАРОЧНЫМ ТОКОМ 315-500 А	МАШ.-Ч	3,5875	12,1975		259,00		3159,00				
27.4		1147 С	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,1	0,34		27,00		9,00				
27.5		2346 С	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ СУШКИ СВАРОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ С РЕГУЛИРОВАНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ В	МАШ.-Ч	0,4375	1,4875		156,00		232,00				
27.6		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,0025	0,0085		2612,00		22,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,0025	0,0085		1227,00		10,43				
27.7		147347 С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=4 ММ, Э46 ГОСТ 9466-75	Т	0,0042	0,01428	219517,00				3135,00			
28	**98**	**С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**Т**		**3,4**	**240460,00**	**--**	**817564**	**--**	**817564**	**--**	**882969**	**КАЗАХСТАН**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**65405**		
29	**99**	**Е11-130301-0502 1113-0301-0502 РСНБ РК 2015**	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКАМИ ПФ-0142 ЗА ОДИН РАЗ**	**М2**		**91,8**	**112,29**	**2,87**	**10308**	**263**	**5557**	**3116**	**14498**	
			НР - 69%; СП - 8%				**48,89**	**0,31**	**4488**	**28**		**1074**		
29.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД	ЧЕЛ-Ч	0,0339	3,11	1441,09		4488,00					
29.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0003	0,0229								
29.3		112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,000125	0,011475		4416,00		51,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000125	0,011475		1227,00		14,08				
29.4		1044 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79	МАШ.-Ч	0,000125	0,011475		27,00		0,31				
29.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,000125	0,011475		2612,00		30,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000125	0,011475		1227,00		14,08				
29.6		2515 С	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,014	1,2852		142,00		182,00				
29.7		146883 С	КСИЛОЛ НЕФТЯНОЙ МАРКИ А ГОСТ 9410-78	Т	0,000016	0,001478	287565,00				425,00			
29.8		149223 С	ГРУНТОВКА ПЕНТАФТАЛЕВАЯ, ПФ-0142 СТ РК ГОСТ Р	Т	0,000071	0,006518	787405,00				5132,00			
30	**100**	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 КО=2**	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА**	**М2**		**183,6**	**82,18**	**2,04**	**15088**	**374**	**9641**	**3539**	**20117**	
			НР - 69%; СП - 8%				**27,63**	**0,31**	**5073**	**56**		**1490**		
30.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД	ЧЕЛ-Ч	0,0245	4,5	1128,01		5073,00					
30.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0003	0,0459								
30.3		112 С	АВТОПОГРУЗЧИКИ, 5 Т	МАШ.-Ч	0,000125	0,02295		4416,00		101,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000125	0,02295		1227,00		28,16				
30.4		1044 С	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79	МАШ.-Ч	0,000125	0,02295		27,00		0,62				
30.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,000125	0,02295		2612,00		60,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000125	0,02295		1227,00		28,16				
30.6		2515 С	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ, 1 КВТ	МАШ.-Ч	0,008125	1,49175		142,00		212,00				
30.7		149372 С	УАЙТ-СПИРИТ ГОСТ 3134-78	Т	0,000014	0,00257	414665,00				1066,00			
30.8		149529 С	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115 СЕРАЯ ГОСТ 6465-76	Т	0,00009	0,016524	518944,00				8575,00			
31	**101**	**Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015**	**ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИ**		**2,14**	**88737,67**	**1246,91**	**189899**	**2668**	**132301**	**50500**	**259631**	
			НР - 90%; СП - 8%				**25668,00**	**552,15**	**54930**	**1182**		**19232**		
31.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД	ЧЕЛ-Ч	25,88	55,37	992,01		54930,00					
31.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,45	0,963								

31.3		521 С	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,2875	0,61525		12,00		7,00				
31.4		1795 С	ПИЛА С КАРБЮРАТОРНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ	МАШ.-Ч	0,4125	0,88275		165,00		146,00				
31.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,45	0,963		2612,00		2515,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,45	0,963		1227,00		1181,60				
31.6		127727 С	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК ГОСТ 8479-70	Т	0,0031	0,006634	216144,00				1434,00				
31.7		131542 С	БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 100 ММ ДО 125 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86	М3	1,05	2,247	51260,00				115181,00				
31.8		131643 С	ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ЛЮБОЙ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 32 ММ ДО 40 ММ, 3	М3	0,01	0,0214	16839,00				360,00				
31.9		135545 С	ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350 ГОСТ 10923-93	М2	1,45	3,103	227,00				704,00				
31.10		144749 С	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,0075	0,01605	517581,00				8307,00				
31.11		145983 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-	КГ	3	6,42	307,00				1971,00				
31.12		147697 С	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ	Т	0,00258	0,005521	80164,00				443,00				
31.13		249209 С	ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	Т	0,00301	0,006441	605478,00				3900,00				
32	**102**	**Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП.**	**КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА**	**М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ**		**2,14**	**8900,45**	**69,41**	**19047**	**149**	**16888**	**1865**	**22585**	
			НР - 90%; СП - 8%				**939,16**	**29,36**	**2010**	**63**		**1673**		
32.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД	ЧЕЛ-Ч	0,897	1,92	1047,10		2010,00					
32.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0213	0,0455								
32.3		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,00625	0,013375		4837,00		65,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00625	0,013375		1753,00		23,45				
32.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,015	0,0321		2612,00		84,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,015	0,0321		1227,00		39,39				
32.5		146743 С	КОНТАКТ ПЕТРОВА КЕРОСИНОВЫЙ	Т	0,001	0,00214	70347,00				151,00			
32.6		146857 С	СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ ВЫСШЕГО СОРТА ГОСТ	Т	0,0017	0,003638	74590,00				271,00			
32.7		146859 С	АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАММОНИЙ ФОСФАТ) ГОСТ 8515-75	Т	0,0067	0,014338	1148360,00				16465,00			
32.8		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,023	0,04922	31,00				2,00			
33	**103**	**Е11-100102-0604 1110-0102-0604 РСНБ РК 2015**	**СТЕНЫ КАРКАСНЫЕ. ОБШИВКА ДОСКАМИ ПОД ШТУКАТУРКУ (НАРАЩИВАНИЕ ВЕНТШАХТ ИЗ ДОСКИ ТОЛЩ.25ММ)**	**М2 ОБШИВКИ СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)**		**272**	**1638,24**	**24,20**	**445601**	**6582**	**373995**	**61300**	**547454**	
			НР - 90%; СП - 8%				**239,06**	**11,35**	**65024**	**3087**		**40552**		
33.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД	ЧЕЛ-Ч	0,2783	75,7	859,00		65024,00					
33.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0092	2,52								
33.3		1523 С	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	0,003	0,816		12,00		10,00				
33.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00925	2,516		2612,00		6572,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00925	2,516		1227,00		3087,13				
33.5		131587 С	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 75 ММ ДО 150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 2	М3	0,0263	7,1536	51260,00				366694,00			
33.6		145975 С	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 283-75 (ГОСТ	КГ	0,022	5,984	383,00				2292,00			
33.7		145983 С	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ ГОСТ 283-	КГ	0,06	16,32	307,00				5010,00			
34	**104**	**Е11-100116-0101 1110-0116-0101 РСНБ РК 2015**	**СТЕНЫ. АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ**	**М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)**		**544**	**98,29**	**4,10**	**53467**	**2230**	**12922**	**35331**	**95902**	
			НР - 90%; СП - 8%				**70,43**	**1,73**	**38315**	**942**		**7104**		
34.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД	ЧЕЛ-Ч	0,066	35,91	1066,99		38315,00					
34.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0013	0,68								
34.3		762 С	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ, 10 Т	МАШ.-Ч	0,000375	0,204		4837,00		987,00				

			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000375	0,204		1753,00		357,61				
34.4		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,000875	0,476		2612,00		1243,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,000875	0,476		1227,00		584,05				
34.5		146897 С	НАТРИЙ ФТОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ, МАРКА А, I СОРТА	Т	0,00012	0,06528	197348,00				12883,00			
34.6		249132 С	ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ	М3	0,0023	1,2512	31,00				39,00			
35	**105**	**Е11-100102-0208 1110-0102-0208 РСНБ РК 2015**	**СТЕНЫ. ОБИВКА КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО ВОЙЛОКУ С 2-Х СТОРОН**	**М2 СТЕН, ФРОНТОНОВ (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ) И РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕРХНОСТ И КАРНИЗОВ**		**500**	**379,04**	**6,86**	**189519**	**3428**	**1915**	**167208**	**385265**	
			НР - 90%; СП - 8%				**368,35**	**3,22**	**184176**	**1610**		**28538**		
35.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД	ЧЕЛ-Ч	0,3841	192,05	959,00		184176,00					
35.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0026	1,31								
35.3		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,002625	1,3125		2612,00		3428,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,002625	1,3125		1227,00		1610,44				
35.4		145975 С	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ ГОСТ 283-75 (ГОСТ	КГ	0,01	5	383,00				1915,00			
36	**106**	**С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015**	**СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,5 ДО 0,75 ММ ГОСТ 14918-80**	**Т**		**2,22222**	**294578,00**	**--**	**654617**	**--**	**654617**	**--**	**706986**	**КАЗАХСТАН**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**52369**		
37	**107**	**С121-100105-0308 2110-0105-0308 РСНБ РК 2015**	**ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003**	**М2**		**113,96**	**2268,00**	**--**	**258461**	**--**	**258461**	**--**	**279138**	**КАЗАХСТАН**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**20677**		
38	**108**	**Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП.**	**КАРКАСЫ СТЕН. ЗАПОЛНЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ. ТОЛЩИНА ЗАПОЛНЕНИЯ 50 ММ**	**М2 ПОВЕРХНОСТ И**		**210**	**454,72**	**7,18**	**95491**	**1508**	**--**	**71965**	**180852**	
			НР - 76%; СП - 8%				**447,53**	**3,37**	**93982**	**709**		**13396**		
38.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД	ЧЕЛ-Ч	0,3967	83,32	1128,00		93982,00					
38.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0028	0,5775								
38.3		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,00275	0,5775		2612,00		1508,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,00275	0,5775		1227,00		708,59				
39	**112**	**Е11-200701-0403 1120-0701-0403 РСНБ РК 2015**	**ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, ПЕРИМЕТР 1600 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ**	**ЗОНТ**		**8**	**8183,14**	**66,52**	**65465**	**532**	**56394**	**8495**	**79876**	
			НР - 98%; СП - 8%				**1067,38**	**16,10**	**8539**	**129**		**5917**		
39.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД	ЧЕЛ-Ч	0,9298	7,44	1147,99		8539,00					
39.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0131	0,105								
39.3		969 С	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ	МАШ.-Ч	0,249375	1,995		53,00		106,00				
39.4		2016 С	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ	МАШ.-Ч	0,118125	0,945		161,00		152,00				
39.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,013125	0,105		2612,00		274,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,013125	0,105		1227,00		128,84				
39.6		144746 С	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ	Т	0,00054	0,00432	499541,00				2158,00			
39.7		147341 С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00008	0,00064	206091,00				132,00			
39.8		188207 С	ЗОНТЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ МАРКИ ЗП400Х400Ц ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ШАХТЫ	ШТ.	1	8	6763,00				54104,00			

40	**113**	**Е11-200701-0405 1120-0701-0405 РСНБ РК 2015**	**ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, ПЕРИМЕТР 2600 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ**	**ЗОНТ**		**2**	**13949,61**	**132,29**	**27899**	**265**	**23093**	**4514**	**35006**	
			НР - 98%; СП - 8%				**2270,72**	**32,21**	**4541**	**64**		**2593**		
40.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД	ЧЕЛ-Ч	2,09	4,18	1086,90		4541,00					
40.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0262	0,0525								
40.3		969 С	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ	МАШ.-Ч	0,564375	1,12875		53,00		60,00				
40.4		2016 С	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ	МАШ.-Ч	0,21	0,42		161,00		68,00				
40.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,02625	0,0525		2612,00		137,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,02625	0,0525		1227,00		64,42				
40.6		144746 С	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ	Т	0,00054	0,00108	499541,00				540,00			
40.7		147341 С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00014	0,00028	206091,00				58,00			
40.8		188209 С	ЗОНТЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ МАРКИ ЗП500Х800Ц ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ШАХТЫ	ШТ.	1	2	11248,00				22496,00			
41	**114**	**Е11-200701-0404 1120-0701-0404 РСНБ РК 2015**	**ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, ПЕРИМЕТР 2000 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ**	**ЗОНТ**		**12**	**9461,55**	**75,64**	**113539**	**908**	**98140**	**14390**	**138163**	
			НР - 98%; СП - 8%				**1207,55**	**16,10**	**14491**	**193**		**10234**		
41.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД	ЧЕЛ-Ч	1,11	13,33	1087,03		14491,00					
41.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0131	0,1575								
41.3		969 С	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ	МАШ.-Ч	0,301875	3,6225		53,00		192,00				
41.4		2016 С	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ	МАШ.-Ч	0,1575	1,89		161,00		304,00				
41.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,013125	0,1575		2612,00		411,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,013125	0,1575		1227,00		193,25				
41.6		144746 С	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ	Т	0,00054	0,00648	499541,00				3237,00			
41.7		147341 С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,0001	0,0012	206091,00				247,00			
41.8		188208 С	ЗОНТЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ МАРКИ ЗП500Х500Ц ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ШАХТЫ	ШТ.	1	12	7888,00				94656,00			
42	**115**	**Е11-200701-0402 1120-0701-0402 РСНБ РК 2015**	**ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, ПЕРИМЕТР 1300 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ**	**ЗОНТ**		**4**	**6611,09**	**64,40**	**26444**	**258**	**21916**	**4247**	**33147**	
			НР - 98%; СП - 8%				**1067,38**	**16,10**	**4270**	**64**		**2455**		
42.1		1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (СРЕДНИЙ РАЗРЯД	ЧЕЛ-Ч	0,9298	3,72	1148,13		4270,00					
42.2		3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,0131	0,0525								
42.3		969 С	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ	МАШ.-Ч	0,249375	0,9975		53,00		53,00				
42.4		2016 С	УСТАНОВКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ	МАШ.-Ч	0,105	0,42		161,00		68,00				
42.5		2509 С	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ, ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,013125	0,0525		2612,00		137,00				
			В Т.Ч. ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ, ЭКИПАЖ 1 ЧЕЛ.	ЧЕЛ-Ч	0,013125	0,0525		1227,00		64,42				
42.6		144746 С	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ	Т	0,00027	0,00108	499541,00				540,00			
42.7		147341 С	ЭЛЕКТРОДЫ, D=5 ММ, Э42 ГОСТ 9466-75	Т	0,00007	0,00028	206091,00				58,00			
42.8		188206 С	ЗОНТЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ МАРКИ ЗП250Х400Ц ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ШАХТЫ	ШТ.	1	4	5330,00				21320,00			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**ТЕНГЕ**									**14189565**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ					**2590414**					
			- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ						**943901**				
			- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ						**224725**				
			- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ							**7190368**			

			- НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ								2413804			
			- СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ								1051076			
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2019 Г		ТЕНГЕ			14189565,00							
			ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,2%		ТЕНГЕ			170274,78							
			ВСЕГО В ЦЕНАХ 2017 Г		ТЕНГЕ			14359839,78							
			ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ В ЗИМНЕЕ		ТЕНГЕ			347508,12							
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2019 Г.		ТЕНГЕ			14707347,90							
			2 % НЕНОРМИРОВАННЫХ НЕ ПРЕДВИДЕННЫХ		ТЕНГЕ			294146,96							
			СКИДКА ПОДРЯДЧИКА		0,900000			13 501 345,38							
			НДС 12%		ТЕНГЕ			1 620 161,45							
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2019 Г С НДС		ТЕНГЕ			15 121 506,83							

Сдал (Подрядчик)

ПОДРЯДЧИК: ТОО " ПетроBuilding", расположенный по адресу:Северо-Казахстанская область

Директор _____ Игнатьева Т.Л.

МП

Принял (Заказчик)

Заказчик : КГП на ПХВ «Тайыншинская многопрофильная

Главный врач _____ Рафальский А.П.

МП

Эксперт технического надзора ТОО "Фиридо"

Эксперт _____Доль В.Е. , Аттестат KZ 13VJE00014610 от 25.12.2015

Разработчик проекта строительства , авторский надзор ТОО "Севгражданпроект", БИН:980340001576

расценки проверены

Директор _____ Колкова Т.В.

ГИП_____Хуснутдинов Р.К.