1 қосымша
Қазақстан Республикасының инвестициялар және даму Министрінің 2017 жылғы 24 сәуірдегі №632 бұйрығымен бекітіліген формасы

1 қосымша
Қазақстан Республикасының инвестициялар және даму Министрінің 2017 жылғы 24 сәуірдегі №234 бұйрығымен бекітіліген формасы

Объектіні пайдалануға беру актісі

«31 » қазандағы 2019 ж

Тапсырыс беруші - «Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» ММ басшысы К.М. Нуралин ,110000,Қостанай қаласы, Әл-Фараби даңғ., 43

Аты-жөні, тегі (болған жағдайда)– жеке тұлғалар үшін ,ұйымның атауы –заңды тұлғалар үшін , пошталық индекс, облыс, қала, аудан , елді мекен , көше атауы, үй/ғимараттың нөмірі (стационарлық ғимарат)

негізінде:

«____ » _____ 2019 жылғы сәйкестік туралы декларациясы

«Сыл» құрылыс компаниясы» ЖШС, Овнанян Гагик Норикович Қостанай облысы, Арқалық қаласы,Шақшақ Жәнібек,72 көшесі,

Декларация атауы мердігерлік (бас мердігерлік) ұйымның атауы , басшының таы-жөні,тегі, заңды мекен-жайы

Құрылыс-монтаждық жұмыстардың сапасы туралы қорытынды «____ » _____ 2019 жылғы «ЛИР» ЖШС, директоры Кариев Тимур Ахметович, техникалық қадағалау сарапшысы Кариев Тимур Ахметович, 07.04.2017 жылғы сарапшының аттестаты №KZ19VJE00025269, №KZ73VJE00025267, №KZ04VJE00024763 Қостанай облысы, Қостанай Г.А., Қостанай қаласы; Дулатов, 230

Қорытындылау уақыты, ұйымның атауы, № техникалық қадағалау сарапшысының аты-жөні,тегі (болған жағдайда) және куәлікті алған уақыт

Жоба бойынша орындалған жұмыстардың сәйкестілігі туралы қорытынды «____ » _____ 2019 жылғы «АА Дом» ЖШС Байтурина Мария Александровна

Қорытындылау уақыты, ұйымның атауы, № авторлық қадағалау сарапшысының аты-жөні,тегі (болған жағдайда) және куәлікті алған уақыт

Мердігер (бас мердігер) ұсынған объектіні пайдалануға беру үшін қабылдау дайындығын тексере отырып: «ЕТЖЖ бойынша Қостанай қаласы «Юбилейный» шағын ауданындағы бес қабатты №20 тұрғын үйдің құрылысы», жаңа құрылыс.

Объектінің атауы және құрылыс түрі (жаңа, кеңейту, қайта құру, кеңейтуе, қайта құру, техникалық қаруландыру, модернизация, күрделі жөндеу)

Қостанай облысы, Қостанай қ., «Юбилейный» шағын ауданы мекенжайы бойынша

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, квартал, көше, үй (корпус) нөмірі

Атқарушы техникалық құжаттардың жинақтығын тексеріп растайды:

1.Объект құрылысы келесі негіздерде жүзеге асырылды:

а) Костанай облысы Қостанай қаласы әкімдігінің 2016 жылғы «27 желтоқсандағы №3289 жерге құқық сәйкестілігінің қаулысы негізінде

(шешім қабылдаған органның атауы)

б) «Костанай облысы әкімдігінің мемлекеттік сәулет- қала құрылысын қадағалау басқармасы» ММ қызметті немесе нақты іс-әрекетті іске асырудың басталуы және тоқтатылуы туралы ескертпені қабылдау туралы 2018 жылғы 10 сәуірдегі №122 талоны

Ескерпені қабылдаған ұйымның атауы, талонның берілген күні

в) Жоба (жобалық-сметалық құжаттар) бас жобалаушы «АА Дом» сәулет-жоба компаниясы ЖШС №108-2017 жұмыс жобасы

«Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі»ММ 2017 жылғы 29 қарашадағы №693 бұйрығымен бекітілді.

жобаны бекіткен(қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген уақыты

2.Құрылыс-монтаждық жұмыстар келесі мерзімде орындалды:
Жұмыстардың басталуы 24 маусым 2018 жыл;

жыл, ай

Жұмыстардың аяқталуы қазан 2019 жыл;

жыл, ай

Құрылыс ұзақтығы жағдайында, ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы немесе жобасы бойынша, ай 7,2
нақты айлар: 7,2

3. Объект (кешен) келесі негізгі техникалық- экономикалық көрсеткіштерді иемденеді (қуаттылығы, өндірістілігі, өндіріс алаңы, ұзындығы, сиымдылығы, мөлшері, өткізгіштік қасиеті, жұмыс орындарының саны , нысаналы өнім немесе қызметтің негізгі түрлеріне сәйкес өлшеу бірлігінде барлық жұмыс орындар бойынша толтырылады (тұрғын үйлерден басқа):

Көлемді көрсетумен өнім шығаруды бастау фактісі

Қуаты, өнімділігі және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Фактически	
		Жалпы (бұрын қабылданғандардың есебімен бірге)	Соның ішінде іске қосу кешені немесе кезек	Жалпы (бұрын қабылданғандардың есебімен бірге)	Соның ішінде іске қосу кешені немесе кезек

Бастапқы кезеңде жоба қуатын игеру нормаларына сәйкес жобамен қарастырылған өнім шығару (қызмет көрсету) көлемі

Көлемді көрсетумен өнім шығаруды бастау фактісі

Тұрғын үйдің келесі көрсеткіштері бар:

көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	нақты
Жалпы алаңы	м2	5267,83	5267,83

Қабаттар саны	қабат	5	5
Құрылыстың жалпы көлемі	м3	24982,11	24982,11
Құрылыс салу алаңы	м2	1 205,43	1 205,43
Кіріккен, кіріккен- жапсарланған ғимараттардың алаңы			

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Фактически		
	Пәтерлер саны	Пәтерлер алаңы, м²		Пәтерлер саны	Пәтерлер алаңы, м²	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтерлер, соның ішінде:	70	3896,05	2152,95	70	3896,05	2152,95
бір бөлмелі	35	1427,15	662,95	35	1427,15	662,95
екі бөлмелі	15	979,6	536,45	15	979,6	536,45
үш бөлмелі	20	1489,3	953,55	20	1489,3	953,55

№ пәт	жалпы алаңы	тұрғын алаңы	№ пәт	жалпы алаңы	тұрғын алаңы
1	36,36	19,15	36	65,88	36,36
2	45,58	20,24	37	41,83	18,75
3	42,59	18,79	38	80,0	51,99
4	69,61	43,55	39	65,88	36,36
5	36,36	19,15	40	41,83	18,75
6	45,58	20,24	41	80,0	51,99
7	42,59	18,79	42	65,88	36,36
8	69,61	43,55	43	41,83	18,75
9	36,36	19,15	44	80,0	51,99
10	45,58	20,24	45	65,88	36,36
11	42,59	18,79	46	65,88	36,36
12	69,61	43,55	47	41,83	18,75
13	36,36	19,15	48	80,0	51,99
14	45,58	20,24	49	41,83	18,75
15	42,59	18,79	50	80,0	51,99
16	69,61	43,55	51	65,88	36,36
17	36,36	19,15	52	41,83	18,75
18	45,58	20,24	53	68,25	43,18
19	42,59	18,79	54	35,41	18,16
20	69,61	43,55	55	65,88	36,36
21	64,16	34,57	56	41,83	18,75
22	41,83	18,75	57	68,25	43,18
23	80,0	51,99	58	35,41	18,16
24	64,16	34,57	59	65,88	36,36
25	41,83	18,75	60	41,83	18,75
26	80,0	51,99	61	68,25	43,18
27	64,16	34,57	62	35,41	18,16

28	41,83	18,75	**63**	65,88	36,36
29	80,0	51,99	**64**	41,83	18,75
30	64,16	34,57	**65**	68,25	43,18
31	41,83	18,75	**66**	35,41	18,16
32	80,0	51,99	**67**	65,88	36,36
33	64,16	34,57	**68**	41,83	18,75
34	41,83	18,75	**69**	68,25	43,18
35	80,0	51,99	**70**	35,41	18,16

4.Іргетастары: В20 классты бетон, қалыңдығы 500 мм армирленген монолитті темірбетонды плита. Жертөле қабатының қабырғалары – құрама темір бетонды блоктар. Сыртқы қабырғалары – қалыңдығы 640 мм жеңілдетілген көп қабатты кірпіштен төселген, минералды-мақталы плиталардан тұратын қабырғалардың жылуоқшаулау қабырғалары базальт негізінде жасалған; бөлмеаралық арақабырғалар – газ блоктары; –аражабындар – құрама темір бетонды плиталар, төбе – шатырлы (суық шатыр), құрама, ағаш конструкцияларынан жасалған, ұйымдастырылған сыртқы су ағыны бар, желдетілетін. жаппа – металл жабынтқыш, шатыр төсенішінің жылуұстауышы – жылуоқшаулы синтетикалық байланыстырушы базальтті энергетикалық мақтадан; баспалдақ маршталары – құрама темір бетонды; терезелер – ПХВ – үш қабатты шыныландырылыған профилдерінен; ішкі есіктер – ағаштан; сыртқы есіктері металлдан; едендері - линолеум, керамикалық плитка, бетондық; төбелері – керме, суэмульсиялық бояу; ішкі әрлеу – жаппай тегістеу, суэмульсиялық бояу, ізбесті ақтау, керамикалық плитка.

5. Объектіде жобамен қарастырылған жеке сынақ пен кешенді сынаудан кейінгі қабылдау туралы акілерге сәйкес жабдық орнатылған;

6. Сыртқы коммуникациялар (суық және салқын сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, энергиямен жабдықтау және байланыс) жоба-сметалық құжаттамамен қарастырылмаған (ғимараттар, имараттар, үйірметтер);

7. Бекітілген жоба (жоба-сметалық құжаттама) бойынша объекттің құны:
барлығы: 797 486 130 теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары – 761 197 494,4 теңге; басқа шығындар – 36 288 635,6 теңге

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны – 514 394 097,6 теңге, соның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстарының құны – 504 000 000теңге, с.і басқалар - 10 394 097,6 мың теңге.

9. Объект бекітілген жобаға (жобалық-сметалық құжаттарға) мен сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтерінің талаптарына сәйкес салынды.

ШЕШТІ: «ЕТЖЖ бойынша Қостанай қаласы «Юбилейный» шағын ауданындағы бес қабатты №20 тұрғын үйдің құрылысы»
Объектіні атауы(кешен)
объектісі пайдалануға қабылдансын.

Тапсырыс беруші: Нуралин Қанат Маратович _____
Тегі, аты,әкесінің аты (бар болса), басшының қолы

М.О.

Техникалық қадағалау: Кариев Тимур Ахметович _____
Тегі, аты,әкесінің аты (бар болса), сарапшы қолы

М.О.

Авторлық қадағалау: Байтурина Мария Александровна _____
Тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), қолы

М.О.

Мердігер (бас мердігер): Овнанян Гагик Норикович _____
Тегі, аты,әкесінің аты (бар болса), басшының қолы

М.О.

Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«31» октябрь 2019 г.

Заказчик ГУ «Отдел строительства акимата г. Костаная», 110000, Костанайская область, г. Костанай, ул. Толстого, 40

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии «_____» _____ 2019 г.

ТОО «Строительная компания «Сыл», Овнанян Гагик Норикович, Костанайская область, Аркалык Г.А., г. Аркалык, ШАКШАК ЖАНИБЕКА, 72,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: «___»_____2019г.

ТОО «ЛИР», Директор Кариев Тимур Ахметович, эксперт технического надзора, Кариев Тимур Ахметович, аттестат эксперта №KZ19VJE00025269, №KZ73VJE00025267, №KZ04VJE00024763 от 07.04.2017 г.;

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту «___»_____2019 г.

ТОО «АА Дом» Байтурина Мария Александровна

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство пятиэтажного жилого дома №20 по ПДП в микрорайоне «Юбилейный» г. Костанай», новое строительство

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Костанайская область, г. Костанай, мкр. Юбилейный

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

а) постановления соответствующего права на землю от 207 декабря 2016 года № 3289 акимата города Костаная Костанайской области;

(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Костанайской области» №122 от 10 апреля 2018 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) разработана генеральным проектировщиком ТОО «АА Дом», рабочий проект №108-2017

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного приказом ГУ «Отдел строительства акимата г. Костаная» №693 от 29 декабря 2017 г.

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 24 июнь 2018 г.;
месяц, год
окончание работ октябрь 2019 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц7,2.
фактически, месяц: 7,2

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2	5267,83	5267,83
Число этажей	этаж	5	5
Общий строительный объем	м3	24982,11	24982,11
Площадь застройки	м2	1 205,43	1 205,43
Площадь встроенных, встроенно-			

пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	Площадь квартир, м²		число квартир	Площадь квартир, м²	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	70	3896,05	2152,95	70	3896,05	2152,95
однокомнатных	35	1427,15	662,95	35	1427,15	662,95
двухкомнатных	15	979,6	536,45	15	979,6	536,45
трехкомнатных	20	1489,3	953,55	20	1489,3	953,55

№ кв.	Общая площадь	Жилая площадь	№ кв.	Общая площадь	Жилая площадь
1	36,36	19,15	**36**	65,88	36,36
2	45,58	20,24	**37**	41,83	18,75
3	42,59	18,79	**38**	80,0	51,99
4	69,61	43,55	**39**	65,88	36,36
5	36,36	19,15	**40**	41,83	18,75
6	45,58	20,24	**41**	80,0	51,99
7	42,59	18,79	**42**	65,88	36,36
8	69,61	43,55	**43**	41,83	18,75
9	36,36	19,15	**44**	80,0	51,99
10	45,58	20,24	**45**	65,88	36,36
11	42,59	18,79	**46**	65,88	36,36
12	69,61	43,55	**47**	41,83	18,75
13	36,36	19,15	**48**	80,0	51,99
14	45,58	20,24	**49**	41,83	18,75
15	42,59	18,79	**50**	80,0	51,99
16	69,61	43,55	**51**	65,88	36,36
17	36,36	19,15	**52**	41,83	18,75
18	45,58	20,24	**53**	68,25	43,18
19	42,59	18,79	**54**	35,41	18,16
20	69,61	43,55	**55**	65,88	36,36
21	64,16	34,57	**56**	41,83	18,75
22	41,83	18,75	**57**	68,25	43,18
23	80,0	51,99	**58**	35,41	18,16
24	64,16	34,57	**59**	65,88	36,36
25	41,83	18,75	**60**	41,83	18,75
26	80,0	51,99	**61**	68,25	43,18
27	64,16	34,57	**62**	35,41	18,16
28	41,83	18,75	**63**	65,88	36,36
29	80,0	51,99	**64**	41,83	18,75
30	64,16	34,57	**65**	68,25	43,18
31	41,83	18,75	**66**	35,41	18,16

32	80,0	51,99	**67**	65,88	36,36
33	64,16	34,57	**68**	41,83	18,75
34	41,83	18,75	**69**	68,25	43,18
35	80,0	51,99	**70**	35,41	18,16

4 Фундаменты: Армированная монолитная железобетонная плита толщиной 500 мм, класс бетона В20. Стены подвала сборные железобетонные блоки. Стены наружные из облегченной многослойной кирпичной кладки толщ. 640 мм. теплоизоляционный слой стен из минераловатных плит на базальтовой основе ; перегородки межкомнатные –газоблоки; перекрытие – сборные железобетонные плиты, крыша – чердачная (с холодным чердаком) , сборная вентилируемая с организованным наружным водостоком из деревянных конструкций ; кровля – металлочерепица, утеплитель чердачного покрытия- плиты теплоизоляционные из базальтовой энергитической ваты на синтетическом связующем ; лестничные марши – сборные железобетонные; окна – из ПХВ - профилей с трехслойным остеклением; двери внутренние – деревянные; двери наружные металлические; полы - линолеум, керамическая плитка, бетонные; потолки – натяжные, - водоэмульсионная окраска; внутренняя отделка – сплошное выравнивание, водоэмульсионная окраска, известковая побелка, керамическая плитка.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Внешние наружные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, энергоснабжение и связь) не предусмотрены проектно- сметной документацией (здания, сооружения, помещения);

7. Стоимость объекта по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего: 797 486 130 тенге, в том числе: строительно-монтажных работ – 761 197 494,4 тенге; прочие затраты – 36 288 635,6 тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию - 514 394 097,6 тенге; в том числе: стоимость строительно-монтажных работ – 504 000 000 тенге; в том числе: прочие – 10 394 097,6 тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство пятиэтажного жилого дома №20 по ПДП в мкр. «Юбилейный». принять в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: Нуралин Канат Маратович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) , подпись руководителя

М.П.

Технический надзор: Кариев Тимур Ахметович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор: Байтурина Мария Александровна _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись

М.П.

Подрядчик
(генеральный подрядчик): Овнанян Гагик Норикович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	количество этажей (этаж)	количество квартир	Количество помещений, комнат	Площадь застройки ($м^2$)	объем здания ($м^3$)	общая площадь ($м^2$)	жилая площадь ($м^2$)	площадь не жилых помещений ($м^2$)	площадь парковочных мест ($м^2$)	площадь балкона, лоджии ($м^2$)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Строительство пяти-этажного жилого дома №20 по ПДП в мкр. «Юбилейный»	5	70	370	1205	24982	5267,8	3896	1371,8		231

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		Электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
Сборные железобетонные плиты и блоки по СТ РК 956-93, ГОСТ 13579-78*.	Стены наружные - из облегчен-ной многослойной кирпичной кладки по серии 2.030-2.01, толщиной 640мм. Стены внутренние - толщиной 380мм, 640мм - кирпичная кладка ГОСТ 530-2012.	крыша – чердачная (с холодным чердаком) , сборная вентилируемая с организованным наружным водостоком из деревянных конструкций	Система отопления жилого дома принята поквартирная двухтрубная с горизонтальной разводкой труб (в конструкции пола) и установкой счетчиков расхода теплоты для каждой квартиры.	Электроснабжение жилого дома осуществляется по 2-м кабелям от разных секций щин. Проектом предусматривается вводное ВРУ с двумя переключателями – ВРУ-1-11-10 А УХЛ4.	Система холодного водоснабжения запроектирована: разводящие сети по техподвалу и стояки – из стальных водогазопроводныхх оцинкованных труб под накатку по ГОСТ 3262-75*, а поквартирная разводка – из полипропиленовых труб	Система горячего водоснабжения присоединяется к подающему и обратному трубопроводам через теплообменник. Система включает магистральные линии, стояки, запорную и регулирующую арматуру, подводки к санитарным приборам, поквартирные счетчики воды (d15) В ванных комнатах предусмотрена установка постоянного	Канализация жилой части здания самотечная безнапорная из полиэтиленовых труб по ГОСТ 22689.2-89.	Внутренний газопровод выполнен из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*Ф25х2,8, Ф20х2,8, Ф15х2,8.

						обогреваемых полотенцесушителей.		

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир	70	-	-	-
2	Количество жилых комнат	125	-	-	-
3	Общая площадь ($м^2$)	5267,8	-	-	-
4	Жилая площадь ($м^2$)	3896	-	-	-

продолжение таблицы

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные
-	-	-	-	40	40	60	-	-
-	-	-	-	1711,4	1038,8	579,8	-	-
-	-	-	-	823,35	1363,8	798,8	-	-

Нежилые помещения

Площадь ($м^2$)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная							
Вспомогательная							

продолжение таблицы

Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы _____
2. Экспликация к поэтажным планам _____

Экспликация земельного участка ($м^2$)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь	Незастроенная площадь		
		асфальтовые	прочие	грунт

	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	покрытия	замощения	
1	2	3	4	5	6	7

продолжение таблицы

Незастроенная площадь ($м^2$)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
					в том числе				
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру ($м^2$), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1			36,36	15,3	19,15	1,91
1	2			45,58	15,2	20,24	10,14
1	3			42,59	15,9	18,79	10,14
3	4			69,61	22,4	43,55	7,9
1	5			36,36	15,3	19,15	1,91
1	6			45,58	15,2	20,24	10,14
1	7			42,59	15,9	18,79	10,14
3	8			69,61	22,4	43,55	7,9
1	9			36,36	15,3	19,15	1,91
1	10			45,58	15,2	20,24	10,14
1	11			42,59	15,9	18,79	10,14
3	12			69,61	22,4	43,55	7,9
1	13			36,36	15,3	19,15	1,91
1	14			45,58	15,2	20,24	10,14
1	15			42,59	15,9	18,79	10,14
3	16			69,61	22,4	43,55	7,9
2	17			36,36	15,3	19,15	1,91
1	18			45,58	15,2	20,24	10,14
3	19			42,59	15,9	18,79	10,14
2	20			69,61	22,4	43,55	7,9
1	21			64,16	18,3	34,57	11,29
3	22			41,83	15,3	18,75	7,78
2	23			80,0	20,6	51,99	7,41
1	24			64,16	18,3	34,57	11,29

3	25			41,83	15,3	18,75	7,78
2	26			80,0	20,6	51,99	7,41
1	27			64,16	18,3	34,57	11,29
3	28			41,83	15,3	18,75	7,78
2	29			80,0	20,6	51,99	7,41
1	30			64,16	18,3	34,57	11,29
3	31			41,83	15,3	18,75	7,78
2	32			80,0	20,6	51,99	7,41
1	33			64,16	18,3	34,57	11,29
3	34			41,83	15,3	18,75	7,78
3	35			80,0	20,6	51,99	7,41
2	36			65,88	21,4	36,36	8,12
1	37			41,83	14,75	18,75	8,33
3	38			80,0	20,99	51,99	7,02
2	39			65,88	21,4	36,36	8,12
1	40			41,83	14,75	18,75	8,33
3	41			80,0	20,99	51,99	7,02
2	42			65,88	21,4	36,36	8,12
1	43			41,83	14,75	18,75	8,33
3	44			80,0	20,99	51,99	7,02
2	45			65,88	21,4	36,36	8,12
1	46			41,83	14,75	18,75	8,33
3	47			80,0	20,99	51,99	7,02
2	48			65,88	21,4	36,36	8,12
1	49			41,83	14,75	18,75	8,33
3	50			80,0	20,99	51,99	7,02
2	51			65,88	18,9	36,36	10,62
1	52			41,83	14,75	18,75	8,33
3	53			68,25	35,18	43,18	19,53
1	54			35,41	10,16	18,16	7,09
2	55			65,88	18,9	36,36	10,62
1	56			41,83	14,75	18,75	8,33
3	57			68,25	35,18	43,18	19,53
1	58			35,41	10,16	18,16	7,09
2	59			65,88	18,9	36,36	10,62
1	60			41,83	14,75	18,75	8,33
3	61			68,25	35,18	43,18	19,53
1	62			35,41	10,16	18,16	7,09
2	63			65,88	18,9	36,36	10,62
1	64			41,83	14,75	18,75	8,33
3	65			68,25	35,18	43,18	19,53
1	66			35,41	10,16	18,16	7,09

2	67			65,88	18,9	36,36	10,62
1	68			41,83	14,75	18,75	8,33
3	69			68,25	35,18	43,18	19,53
1	70			35,41	10,16	18,16	7,09

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру ($м^2$), в том числе								
В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру ($м^2$), в том числе							
Предприятий общественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2		3
1	Фундамент		Сборные железобетонные плиты и блоки по СТ РК 956-93, ГОСТ 13579-78*.
2	1) наружные и внутренние капитальные стены		Стены наружные - из облегченной многослойной кирпичной кладки по серии 2.030-2.01, толщиной 640мм. Стены внутренние толщиной 380мм кирпичная кладка из кирпича Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/20/25, ГОСТ 530-2012
	2) перегородки		Межкомнатные из ячеистого бетона автоклавного твердения толщ.75мм Межквартирные из ячеистого бетона автоклавного твердения толщ. 190мм (двойной конструкции со слоем звукоизоляции из мин. ваты толщ. 40мм)
3	Перекрытия	чердачное	Сборные железобетонные пустотные плиты по СТ РК 949-2002
		междуэтажное	Сборные железобетонные пустотные плиты по СТ РК 949-2002
4	Крыша		Чердачная (с холодным чердаком), сборная, вентилируемая, с организованным наружным водостоком, из деревянных конструкций. Кровля - металлочерепица МП Супермонтеррей с покрытием Norman MP 25 мкм.
5	Полы	1-го этажа	керамическая плитка, линолеум, бетон
		последующих этажей	керамическая плитка, линолеум, бетон

6	Проемы	окна		из ПВХ профилей с тройным остеклением по ГОСТ 30674-99, с двойным остеклением (тамбур, подвал)
		двери		деревянные по ГОСТ 24698-81, ГОСТ 6629-88, стальные ГОСТ 31173-2003
7	Отделочные работы	внутренние		окраска ВА-27, ВА-17, оклейка обоями, керамическая плитка, известковая побелка Потолки - окраска ВА-17, ВА-27, известковая побелка
		наружные		кирпич КР-л-пу 250х120х65/1НФ/100/2,0/50 ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М50 с первого по второй этажи, на цементно-песчаном растворе М25 с третьего по пятый этаж.
8	Горячее водоснабжение			Система горячего водоснабжения присоединяется к подающему и обратному трубопроводам через теплообменник. Система включает магистральные линии, стояки, запорную и регулирующую арматуру, подводки к санитарным приборам, поквартирные счетчики воды (d15) В ванных комнатах предусмотрена установка постоянного обогреваемых полотенцесушителей
9	Водопровод			Система холодного водоснабжения запроектирована: разводящие сети по техподвалу и стояки – из стальных водогазопроводныхх оцинкованных труб под накатку по ГОСТ 3262-75*, а поквартирная разводка – из полипропиленовых труб
10	Канализация			Канализация жилой части здания самотечная безнапорная из полиэтиленовых труб по ГОСТ 22689.2-89.
11	Электроосвещение			Электроснабжение жилого дома осуществляется по 2-м кабелям от разных секций щин. Проектом предусматривается вводное ВРУ с двумя переключателями – ВРУ-1-11-10 А УХЛ4
12	Отопление	печное		
13		печное газовое		
14		от ТЭЦ		
15		от АГВ		
16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	
17			на твердом топливе	
18		от районной котельной	на газе	Источник теплоснабжения - блочно-модульная котельная БМК, поз 92 по ГП. Параметры теплоносителя в наружных тепловых сетях - 90-70 °С. Система теплоснабжения - закрытая. Подключение к системе отопления - через индивидуальные тепловые пункты по зависимой схеме.
19			на твердом топливе	
20	Разные работы			

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек								
Площадь ($м^2$)									
Высота строения (м)									
Объем строения ($м^3$)									
Фундамент									
Стены									
Перекрытия									
Крыша									
Полы									
Окна									
Двери									
Внутренняя отделка									
Наружная отделка									
Печи									

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем (м3)	Материал
	длина	ширина	площадь	высота или глубина		
1	2	3	4	5	6	7

Техническое описание отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов		Техническое описание конструктивных элементов
1		2
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек								
Площадь ($м^2$)									
Высота строения (м)									
Объем строения ($м^3$)									
Фундамент									
Стены									
Перекрытия									
Крыша									
Полы									
Окна									
Двери									
Внутренняя отделка									
Наружная отделка									
Печи									

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем (м3)	Материал
	длина	ширина	площадь	высота или глубина		
1	2	3	4	5	6	7

Техническое описание отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов		Техническое описание конструктивных элементов
1		2
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	

	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь ($м^2$)	Высота (м)	Объем ($м^3$)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь ($м^2$)	Высота (м)	Объем ($м^3$)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надземная часть		8401,8	2,5	21004,5					
Подземная часть		1808	2,2	3977,6					

Заказчик _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство пятиэтажного жилого дома № 20 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

АКТ №1

выполненных работ за июнь 2018 год

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код		Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		Договор №93 доп.согл №1	07.03.2018	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1							
			СМР в сметных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство объекта: Строительство пятиэтажного жилого дома № 20 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай	10099688	10099688								10099688

«ЗАКАЗЧИК»
Руководитель ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Толстого, 40
РНН 391700235740
ИИК KZ61070103KSN3917000
БИН 060140015369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A
Баженов А. М.

«ПОДРЯДЧИК»
Директор ТОО «Сыл»
110300 г.Аркалык, ул.Ш.Жанибека,72
БИН 010640004243
ИИК KZ659261601I9H682000
в АО «Казкоммерцбанк»
БИК KZKOKZKX
Овнанян Г.Н.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство пятиэтажного жилого дома № 20 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование, адрес)

Объект: Строительство пятиэтажного жилого дома № 20 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 93 от 07.03.2018г.

Акт приемки выполненных работ №1 июнь за 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Земляные работы					
1.	1.	11-010102-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1870,3700000	239,50	447956
2.	2.	11-010101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	993,7900000	155,58	154614
3.	3.	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен	м3 грунта	85,9248000	2821,74	242457

1	2	3	4	5	6	7	8
			коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2				
4.	4.	41-020103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	3086,1105000	61,64	190219
		Раздел: Монолитная фундаментная плита ФП-1,ФП-2					
5.	9.	11-010201-0901 РСНБ РК 2015	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну свыше 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 6-9 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 1,5 м	м2 уплотненной поверхности основания	2378,0000000	666,68	1585364
6.	10.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	247,5400000	19503,35	4827860
7.	12.	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,5134040	21635,17	11108
8.	13.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	0,5134040	241674,01	124076
9.	14.	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III	т	20,9069600	236151,59	4937212
10.	15.	21-050304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0008000	183451,62	147
11.	16.	21-050304-0115 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0040000	177439,93	710

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО:							
В том числе :						12521722	
Накладные расходы						975333	
Сметная прибыль						927535	
Итого с временными		0,9 %		112696		12634418	
Итого с зимними удорожаниями		1,7 %		214785		12849203	
Пересчет в текущих ценах К=1,0599383						13619362	
Итого с НДС 12%						15253685	
С понижающим коэффициентом к=С,6621146						10099688	

Технадзор:
ТОО «ЛИР» Приходько С.Г.

Директор ТОО «Сыл» Сунанин Г.Н.

Зав.сектором технического надзора
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Базаева Л.А.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственность о «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство пятиэтажного жилого дома № 20 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

АКТ №2

выполненных работ за июль 2018 год

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		Договор №93 доп.согл №1	07.03.2018 25.06.2018	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1							
			СМР в сметных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		за приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство объекта: Строительство пятиэтажного жилого дома № 20 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай	60099970	50000282								50000282

«ЗАКАЗЧИК»

Руководитель ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Толстого, 40
РНН 391700235740
ИИК KZ61070103KSN3917000
БИН 060140015369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A

_____ **Баженов А. М.**

«ПОДРЯДЧИК»

Директор ТОО «Сыл»
110300 г.Аркалык, ул.[illegible]
БИН 010640004[illegible]
ИИК KZ65926[illegible]
в АО «Казкоммерцбанк»
БИК KZKO[illegible]

_____ **Оспанов Г.Н.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство пятиэтажного жилого дома № 20 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай
(наименование, адрес)

Объект: Строительство пятиэтажного жилого дома № 20 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 93 от 07.03.2018г.Доп.соглашение №1 от 25.06.18г.

Акт приемки выполненных работ №2 июль за 2018 годалок.смета №2-1-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Фундаменты.Монолитная фундаментная плита ФП-1,ФП-2				
1.	11.	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	1241,9700000	25546,79	31728345
2.	12.	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,0536160	21635,17	44430
3.	13.	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	т	2,0536160	241674,01	496306
4.	14.	21-050309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III	т	83,6278400	236151,59	19748847
5.	15.	21-050304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0032000	183451,62	587
6.	16.	21-050304-0115 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0160000	177439,93	2839
			Раздел: Блоки стен подвала				

1	2	3	4	5	6	7	8
			==				
7.	17.	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	шт	47,0000000	1669,54	78468
8.	18.	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	139,0000000	2361,14	328198
9.	19.	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	77,0000000	3545,35	272992
10.	20.	11-070501-0104 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	шт	92,0000000	4960,84	456397
11.	21.	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	29,7350000	25138,30	747487
12.	22.	21-041201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	24,7720000	23460,64	581167
13.	23.	21-041201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	116,7910000	21992,10	2568479
14.	24.	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство ленточных фундаментов бетонных	1м3	13,4000000	22506,95	301593
		Раздел: Гидроизоляция	==				
15.	40.	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальнаяоклеечная в 2 слоя	м2 поверхнос	1398,3000000	3314,63	4634852

ти

ИТОГО:			61990989
В том числе :			
Накладные расходы			3669231
Сметная прибыль			4591925
Итого с временными	0,9 %	557919	62548908
Итого с зимними удорожаниями	1,7 %	1063331	63612239
Пересчет в текущих ценах К=1,0599383			67425048

1	2	3	4	5	6	7	8

Итого с НДС 12% 75516054

С понижающим коэффициентом к=0,6621146 50000282

Технадзор:
ТОО «ЛИР» Приходько С.Г.

Зав.сектором технического надзора
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная» Базаева Л.А.

Директор ТОО «Сыл»: Овнанян Г.Н.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство пятиэтажного жилого дома № 20 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

АКТ №3

выполненных работ за август 2018 год

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		Договор №93 доп.согл №1 доп.согл. №2 доп.согл. №3	07.03.2018 25.06.2018 14.08.2018 20.08.2018	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1							
			СМР в сметных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		за приобретение матери-алов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство объекта: Строительство пятиэтажного жилого дома № 20 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай	80600559	20500589								20500589

«ЗАКАЗЧИК»
Руководитель ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Толстого, 40
РНН 391700235740
ИИК KZ61070103KSN3917000
БИН 060140015369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A
_____ **Баженов А. М.**

«ПОДРЯДЧИК»
Директор ТОО «Сыл»
110300 г. Аркалык, ул. Ш. Каниберг, 12
БИН 010140004243
ИИК KZ[illegible]2000
в АО «Казкоммерцбанк»
БИК KPKOKZKA
_____ **Овнанян Г.Н.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство пятиэтажного жилого дома № 20 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование, адрес)

Объект: Строительство пятиэтажного жилого дома № 20 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 93 от 07.03.2018г.Доп.соглашение №1 от 25.06.18г.Доп.согл. №2 от14.08.18г. Доп.согл. №3 от 20.08.18г.

Акт приемки выполненных работ №3 август за 2018 года лок.смета №2-1-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Земляные работы					
1.	5.	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	436,8000000	30,17	13179
2.	6.	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	436,8000000	14,90	6508
3.	7.	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками-п7	м3	218,4000000	195,29	42651
4.	8.	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы-п8	м3	13,1040000	1173,25	15374
		Раздел: Блоки стен подвала					
5.	17.	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т-п17	шт	75,0000000	1669,54	125216
6.	18.	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т-п18	шт	214,0000000	2361,14	505284
7.	19.	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т-п19	шт	116,0000000	3545,35	411260
8.	20.	11-070501-0104 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т-п20	шт	139,0000000	4960,84	689556

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	21.	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78-п21	м3	43,7290000	25138,30	1099273
10.	22.	21-041201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78-п22	м3	38,7660000	23460,64	909475
11.	23.	21-041201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78-п23	м3	176,2730000	21992,10	3876613
12.	24.	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство ленточных фундаментов бетонных-п24	1м3	40,0900000	22506,95	902304
13.	25.	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Кладка стен приямков и каналов-п25	м3	35,4300000	33575,01	1189563
14.	26.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций-п26	т	6,0050000	76818,94	461298
15.	27.	21-050304-0115 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005-п27	т	0,3130000	177439,93	55539
16.	28.	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские.т Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм-п28	5,6920000	22477,55	127942	
17.	29.	21-050304-0107 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 8 мм ГОСТ 535-2005-п29	т	5,6920000	176547,68	1004909
		Раздел: Армопояс					
18.	30.	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство ленточных фундаментов бетонных-п30	м3	9,5000000	25106,02	238507
19.	31.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок-п31	1т	1,9200000	16436,48	31558
20.	32.	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские.т Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до	1,9200000	22477,55	43157	

1	2	3	4	5	6	7	8
			16 мм-п32				
21.	33.	21-050304-0103 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005-п33	т	0,1540000	176547,68	27188
22.	34.	21-050304-0115 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005-п34	т	1,7660000	177439,93	313359
			Раздел: Гидроизоляция				
23.	35.	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов/на от.-0,340/-п35	м2	226,0000000	2322,05	524784
24.	36.	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом/на от.-3,300/-п36	м2 поверхности	226,0000000	935,56	211437
25.	37.	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя-п37	м2 поверхности	546,0000000	3518,00	1920829
26.	40.	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя-п40	м2 поверхности	251,7000000	3314,63	834293
27.	41.	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой + 2-х слойная мембрана-п41	м2 поверхности	393,0000000	921,82	362277
28.	42.	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя-п42	м2 поверхности	393,0000000	3314,63	1302651
			Раздел: Утепление цоколя				
29.	131.	11-150213-0103 РСНБ РК 2015	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из бетона с лесов-п131	м2	283,5600000	6455,84	1830619
30.	132.	21-110401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25	м3	14,1780000	26979,94	382522

1	2	3	4	5	6	7	8
кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012-п132							
			Раздел: Перемычки				
31.	136.	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек масса до 0,3 т-п136	шт	126,0000000	444,65	56026
32.	138.	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84-п138	м3	3,6000000	79723,59	287005
33.	139.	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков,	т	1,7010500	99586,73	169402
гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м-п139							
34.	140.	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля-п140	т	1,6708500	371461,79	620657
35.	141.	21-050304-0117 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 18 мм ГОСТ 535-2005-п141	т	0,0302000	182015,82	5497
36.	142.	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз-п142	0,0064000	115,37	1	
37.	143.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115-п143	м2	7,0814000	78,72	557
			Раздел: Перекрытие цокольного этажа				
38.	193.	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2-п193	шт	18,0000000	4693,66	84486
39.	194.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2-п194	шт	102,0000000	7148,93	729190
40.	195.	21-040108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92-п195	м2	840,6574000	4691,47	3943917
			Раздел: КС-66-67				

1	2	3	4	5	6	7	8
							231250
41.	203.	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг Анкера А1,А2,А3,А4-п203	т	0,2125167	86205,72	18320
42.	204.	21-130205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно Анкера А1,А2,А3,А4-п204	т	0,2125167	200960,76	42708
							25416892

ИТОГО:			25416892
В том числе :			
Накладные расходы			2315510
Сметная прибыль			1382733
Итого с временными	0,9 %	228752	25645644
Итого с зимними удорожаниями	1,7 %	435976	26081620
Пересчет в текущих ценах К=1,0599383			27644908
Итого с НДС 12%			
С понижающим коэффициентом к=0,6621146			

Технадзор:
ТОО «ЛИР» Приходько С.Г.

Директор ТОО «Сыл» Оганян Г.Н.

Зав.сектором технического надзора
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Бабаева Л.А.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство пятиэтажного жилого дома № 20 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

АКТ №4

выполненных работ за ноябрь 2018 год

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код		Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		Договор №93 доп.согл №1 доп.согл. №2 доп.согл. №3 доп.согл №4	07.03.2018 25.06.2018 14.08.2018 20.08.2018 02.11.2018	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1							
			СМР в сметных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство объекта: Строительство пятиэтажного жилого дома № 20 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай	104675292	24074733								24074733

«ЗАКАЗЧИК»
Руководитель ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Толстого, 40
РНН 391700235740
ИИК KZ61070103KSN3917000
БИН 060140015369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A

Б.К.Ахметов

«ПОДРЯДЧИК»
Директор ТОО «Сыл»
110300 г.Аркалык, ул.Ш.Жанибека,72
БИН 010640004243
ИИК KZ656017221000000313
в АО «Народный банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX

Овчинин Г.Н.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство пятиэтажного жилого дома № 20 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай
(наименование, адрес)

Объект: Строительство пятиэтажного жилого дома № 20 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 93 от 07.03.2018г.Доп.соглашение №1 от 25.06.18г.Доп.согл. №2 от18.09.18г. Доп.согл. №3 от 24.09.18г. Доп.соглашение №4 от 02.11.18

Акт приемки выполненных работ №4 ноябрь за 2018 года лок.смета №2-1-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Входы в подвал 1,2				
1.	119.	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Кладка стен приямков и каналов-п119	м3	2,6700000	33575,01	89645
			Раздел: Перемычки				
2.	136.	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек масса до 0,3 т-п136	шт	166,0000000	444,65	73812
3.	137.	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т-п137	шт	33,0000000	2197,34	72512
4.	138.	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84-п138	м3	10,0210000	79723,59	798910
5.	139.	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	1,7010500	99586,73	169402
6.	140.	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля	т	1,6708500	371461,79	620657
7.	141.	21-050304-0117 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой	т	0,0302000	182015,82	5497

1	2	3	4	5	6	7	8
			обыкновенной и низколегированной стали диаметром 18 мм ГОСТ 535-2005				
8.	142.	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз-п142	0,0064000	115,37	1	
9.	143.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115-п143	м2	7,0814000	78,72	557
10.	144.	21-110401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012-п144	м3	1,6416667	26979,94	44292
11.	145.	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м-п145	т	0,0734367	99586,73	7313
12.	146.	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005-п146	т	0,0697500	226636,63	15808
13.	147.	21-050304-0115 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0036867	177439,93	654
14.	160.	21-110401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012-п160	м3	1,9666667	26979,94	53061
		Раздел: Наружные стены. ==					
15.	161.	11-080201-1417 РСНБ РК 2015	Кладка наружных и внутренних стен кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости с заполнением засыпными материалами толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	м3	311,9540000	28261,98	8816437
16.	162.	ТСЦеновое	Утеплитель ТехноникольТехноблок стандарт толщ.120мм-п162	м3	57,6120200	7112,48	409764

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	кор.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций-п5 кор	т	3,1673248	76818,94	243311
18.	кор.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012-п6 кор	т	3,1673248	278025,30	880596
19.	170.	11-460101-0402 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами-п170	т	0,1425600	579877,61	82667
		Раздел: Внутренние стены					
20.	171.	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	182,8760000	31151,09	5696787
21.	172.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,3096000	76818,94	23783
22.	173.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012-п173	т	0,3096000	278025,30	86077
		Раздел: Межквартирные перегородки					
23.	174.	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м-п174 применительно	м3	23,5200000	8668,87	203892
24.	175.	21-030302-0206 РСНБ РК 2015	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М200, серые СТ РК 945-92-п175 применительно	шт.	1688,3452490	236,84	399875
25.	177.	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	43,5416667	4753,15	206960
26.	178.	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	21,7500000	4732,38	102929
		Раздел: Крепление кирпичных перегородок, Т=120					

1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Крепление керамзитобетонных перегородок-шлакоблочных				
27.	189.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012-п189	т	0,0077000	278025,30	2141
28.	191.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012-п191	т	0,1800000	278025,30	50045
			Раздел: Перекрытие				
29.	193.	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2-п193	шт	20,0000000	4693,66	93873
30.	194.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2-п194	шт	102,0000000	7148,93	729190
31.	195.	21-040108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92-п195	м2	-840,6574000	4691,47	-3943917
32.	кор.	ТЦЕНА	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 12 кПа СТ РК 949-92-п2 кор	м2	1803,0098000	7626,47	13750602
33.	203.	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг Анкера А1,А2,А3,А4	т	0,2125167	86205,72	18320
34.	204.	21-130205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно Анкера А1,А2,А3,А4	т	0,2125167	200960,76	42708

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО:							29848162
В том числе :							
Накладные расходы						2520549	
Сметная прибыль						2210975	
Итого с временными		0,9 %		268633		30116795	
Итого с зимними удорожаниями		1,7 %		511986		30628781	
Пересчет в текущих ценах К=1,0599383						32464618	
Итого с НДС 12%						36360372	
С понижающим коэффициентом к=0,6621146						24074733	

Технадзор:
ТОО «ЛИР» Приходько С.Г.

Директор ТОО «Сыл» Овчинин Г.Н.

Зав.сектором технического надзора
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Базаева Л.А.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство пятиэтажного жилого дома № 20 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

АКТ №5

выполненных работ за ноябрь 2018 год

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наимен.	Источник финансирования код	Правовая форма наимен.	Правовая форма код
		Договор №93 доп.согл №1 доп.согл. №2 доп.согл. №3 доп.согл №4	07.03.2018 25.06.2018 14.08.2018 20.08.2018 02.11.2018	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1							
			СМР в сметных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство объекта: Строительство пятиэтажного жилого дома № 20 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай	138637906	33962614								33962614

«ЗАКАЗЧИК»
Руководитель ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Толстого, 40
РНН 391700235740
ИИК KZ61070103KSN3917000
БИН 060140015369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A

Б.К.Ахметов

«ПОДРЯДЧИК»
Директор ТОО «Сыл»
110300 г.Аркалык, ул.Ш.Жанибека,72
БИН 010640004240
ИИК KZ656017221000000313
в АО «Народный банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX

Овчинин Г.Н.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство пятиэтажного жилого дома № 20 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай
(наименование, адрес)

Объект: Строительство пятиэтажного жилого дома № 20 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 93 от 07.03.2018г.Доп.соглашение №1 от 25.06.18г.Доп.согл. №2 от18.09.18г. Доп.согл. №3 от 24.09.18г. Доп.соглашение №4 от 02.11.18

Акт приемки выполненных работ №5 ноябрь за 2018 года лок.смета №2-1-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Перемычки				
1.	136.	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек масса до 0,3 т-п136	шт	166,0000000	444,65	73812
2.	137.	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т-п137	шт	33,0000000	2197,34	72512
3.	138.	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84-п138	м3	10,0210000	79723,59	798910
4.	139.	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	1,7010500	99586,73	169402
5.	140.	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля	т	1,6708500	371461,79	620657
6.	141.	21-050304-0117 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 18 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0302000	182015,82	5497
7.	142.	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за	0,0064000	115,37	1	

1	2	3	4	5	6	7	8
			один раз-п142				
8.	143.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115-п143	м2	7,0814000	78,72	557
9.	144.	21-110401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012-п144	м3	1,6416667	26979,94	44292
10.	145.	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м-п145	т	0,0734367	99586,73	7313
11.	146.	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005-п146	т	0,0697500	226636,63	15808
12.	147.	21-050304-0115 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0036867	177439,93	654
13.	160.	21-110401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012-п160	м3	1,9666667	26979,94	53061
		Раздел: Наружные стены. ==========					
14.	п2кор.	11-080201-1417 РСНБ РК 2015	Кладка наружных и внутренних стен кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами жесткости с заполнением засыпными материалами толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м	м3	467,9310000	28261,98	13224656
15.	162.	ТСЦеновое	Утеплитель ТехноникольТехноблок стандарт толщ.120мм-п162	м3	57,6120200	7112,48	409764
16.	п5 кор.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций-п5 кор	т	4,7509872	76818,94	364966
17.	п6кор.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1	т	4,7509872	278025,30	1320895

1	2	3	4	5	6	7	8
			диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012-п6 кор				
18.	170.	11-460101-0402 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами-п170	т	0,1425600	579877,61	82667
			Раздел: Внутренние стены ==========				
19.	171.	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	182,8760000	31151,09	5696787
20.	172.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,3096000	76818,94	23783
21.	173.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012-п173	т	0,3096000	278025,30	86077
			Раздел: Межквартирные перегородки ==========				
22.	174.	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м-п174 применительно	м3	23,5200000	8668,87	203892
23.	175.	21-030302-0206 РСНБ РК 2015	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М200, серые СТ РК 945-92-п175 применительно	шт.	1688,3452490	236,84	399875
			Раздел: Крепление кирпичных перегородок, Т=120 ==========				
24.	189.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012-п189	т	0,0077000	278025,30	2141
			Раздел: Крепление керамзитобетонных перегородок-шлакоблочных ==========				
25.	191.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012-п191	т	0,1800000	278025,30	50045
			Раздел: Перекрытие ==========				

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	193.	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2-п193	шт	20,0000000	4693,66	93873
27.	194.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2-п194	шт	102,0000000	7148,93	729190
28.	п2кор.	ТЦЕНА	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 12 кПа СТ РК 949-92-п2 кор	м2	1803,0098000	7626,47	13750602
29.	203.	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг Анкера А1,А2,А3,А4	т	0,2125167	86205,72	18320
30.	204.	21-130205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно Анкера А1,А2,А3,А4	т	0,2125167	200960,76	42708
31.	205.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	9,6000000	23417,36	224807
		Раздел: Лестницы(КС-71-72)					
32.	206.	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Кладка стен приямков и каналов-п206	м3	1,6500000	33575,01	55399
33.	207.	11-070505-0104 РСНБ РК 2015	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2-п207	шт	42,0000000	6162,66	258832
34.	208.	21-040108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92-п208	м2	113,2272000	4691,47	531202
35.	209.	11-070518-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких-п209	м	118,5000000	1665,65	197379
36.	210.	21-040110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными прверхностями, не требующими дополнительной	м	118,5000000	2902,39	343934

1	2	3	4	5	6	7	8
			отделки-п210				
37.	211.	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек масса до 0,3 т-п211	шт	9,0000000	444,65	4002
38.	212.	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84-п212	м3	1,6650000	79723,59	132740
39.	213.	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Монтаж балок металлических-п213	т	2,8163400	33478,25	94286
40.	214.	21-060801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т-п214	т	2,8163400	368689,72	1038356
		Раздел: Лестницы(КС-77)					
41.	227.	11-070505-0104 РСНБ РК 2015	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2-п227	шт	12,0000000	6162,66	73952
42.	228.	21-040108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92-п228	м2	30,9232000	4691,47	145075
43.	229.	11-070518-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких-п229	м	39,5000000	1665,65	65793
44.	230.	21-040110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными прверхностями, не требующими дополнительной отделки-п230	м	39,5000000	2902,39	114645
45.	231.	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек масса до 0,3 т-п231	шт	3,0000000	444,65	1334
46.	232.	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84-п232	м3	0,5550000	79723,59	44247
47.	233.	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Монтаж балок металлических-п233	т	0,7040850	33478,25	23572
48.	234.	21-060801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т-п234	т	0,7040850	368689,72	259589

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Двери служебные					
49.	440.	11-090403-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах-п440	м2	3,7800000	3282,37	12407
50.	441.	21-090402-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003-п441	м2	3,7800000	33512,38	126677

ИТОГО: 42110941

В том числе :

Накладные расходы			3487890
Сметная прибыль			3119329
Итого с временными	0,9 %	378998	42489939
Итого с зимними удорожаниями	1,7 %	722329	43212268
Пересчет в текущих ценах К-1,0599383			45802338
Итого с НДС 12%			51298619
С понижающим коэффициентом к=0,6621146			33962614

Технадзор:
ТОО «ЛИР» Приходько С.Г.

Директор ТОО «Сыл»: Обнанян Е.Н.

Зав.сектором технического надзора
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Базаева Л.А.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство пятиэтажного жилого дома № 20 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

АКТ №6

выполненных работ за апрель 2019 год

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимен.	код	наимен.	код
		Договор №93 доп.согл №1 доп.согл. №2 доп.согл. №3 доп.согл №4	07.03.2018 25.06.2018 14.08.2018 20.08.2018 02.11.2018	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1							
			СМР в сметных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		за приобретение матери-алов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство объекта: Строительство пятиэтажного жилого дома № 20 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай	238 651 432	100 013 526								100 013 526

«ЗАКАЗЧИК»
Руководитель ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Тодоцого, 40
РНН 391700335740
ИИК KZ61070103KSN3917000
БИН 060140015369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A

«ПОДРЯДЧИК»
Директор ТОО «Сыл»
110300 г.Аркалык, ул.Ш.Жанибека,72
БИН 010640004243
ИИК KZ656017221000000313
в АО «Народный банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX

Овнанян Г.Н.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство пятиэтажного жилого дома № 20 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование, адрес)

Объект: Строительство пятиэтажного жилого дома № 20 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 93 от 07.03.2018г.Доп.соглашение №1 от 25.06.18г.Доп.согл. №2 от18.09.18г. Доп.согл. №3 от 24.09.18г. Доп.соглашение №4 от 02.11.18

Акт приемки выполненных работ №6 апрель за 2019 года лок.смета №2-1-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполнено работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Приямок 1					
1.	49.	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта щебнем-п49	м2	18,0000000	273,20	4918
2.	50.	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	1,8000000	20373,69	36673
3.	51.	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские.т Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,1224000	22477,55	2751	
4.	52.	21-050304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1224000	183451,62	22454
5.	53.	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Кладка стен приямков и каналов	м3	4,5000000	32598,55	146693
6.	58.	11-220301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0090000	480413,05	4324
7.	59.	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	9,0000000	1270,48	11434

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	60.	21-010201-0104 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,8000000	2235,80	4024
9.	61.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	22,8000000	927,57	21149
10.	62.	11-061401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2	5,8500000	432,22	2528
11.	63.	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	5,8500000	830,69	4860
12.	64.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,4800000	78,72	274
		Раздел: Приямок 4					
13.	91.	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта щебнем	м2	3,0000000	273,20	820
14.	92.	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	м3	0,3000000	20373,69	6112
15.	93.	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские.т Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0250000	22477,55	562	
16.	94.	21-050304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0250000	183451,62	4586
17.	95.	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Кладка стен приямков и каналов	м3	1,3700000	32598,55	44660
18.	100.	11-220301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0015000	480413,05	721
19.	101.	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5000000	1270,48	1906
20.	102.	21-010201-0104 РСНБ	Щебень из плотных горных пород	м3	0,3000000	2235,80	671

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	для строительных работ М200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004				
21.	103.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	1,1800000	927,57	1095
22.	104.	11-061401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2	0,9750000	432,22	421
23.	105.	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	м2	0,9750000	830,69	810
24.	106.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,5800000	78,72	46
25.	107.	11-070518-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	9,9000000	1665,65	16490
26.	108.	21-040110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными прверхностями, не требующими дополнительной отделки	м	9,9000000	2902,39	28734
		Раздел: Входы в подвал 1,2					
27.	118.	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта щебнем	м2	6,4800000	283,15	1835
		Раздел: Перемычки					
28.	136.	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек масса до 0,3 т-п136	шт	485,0000000	444,65	215656
29.	137.	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т-п137	шт	99,0000000	2197,34	217536
30.	138.	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84-п138	м3	29,0090000	79723,59	2312702
31.	139.	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м-п139	т	5,1031500	99586,73	508206

1	2	3	4	5	6	7	8
32.	140.	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля-п140	т	5,0125500	371461,79	1861971
33.	141.	21-050304-0117 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 18 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0906000	182015,82	16491
34.	142.	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовками ПФ-0142 за один раз-п142	0,0192000	115,37	2	
35.	143.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	21,2442000	78,72	1672
36.	144.	21-110401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012-п144	м3	6,5666666	26979,94	177168
37.	145.	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м-п145	т	0,2937466	99586,73	29253
38.	146.	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005-п146	т	0,2790000	226636,63	63232
39.	147.	21-050304-0115 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0147466	177439,93	2617
40.	160.	21-110401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012-п160	м3	7,8666666	26979,94	212242
		Раздел: Наружные стены					
41.	п2кор.	11-080201-1417 РСНБ РК 2015	Кладка наружных и внутренних стен кирпичных с вертикальными поперечными стенками и узлами	м3	779,8850000	28261,98	22041093

1	2	3	4	5	6	7	8
			жесткости с заполнением засыпными материалами толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 м				
42.	162.	ТСЦеновое	Утеплитель ТехноникольТехноблок стандарт толщ.120мм-п162	м3	172,8360600	7112,48	1229292
43.	163.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций-п163	т	0,1510200	354844,24	53589
44.	164.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012-п164	т	0,1510200	278025,30	41987
45.	165.	11-080201-0103 РСНБ РК 2015	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м	м3	124,0900000	32827,27	4073536
46.	п5 кор.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций-кор.п5	т	7,9183120	76818,94	608276
47.	п6кор.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012-кор.п6	т	7,9183120	278025,30	2201491
48.	170.	11-460101-0402 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами-п170	т	0,4276800	579877,61	248002
		Раздел: Внутренние стены					
49.	171.	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	548,6280000	31151,09	17090361
50.	172.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций-п172	т	0,9288000	76818,94	71349
51.	173.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012-п173	т	0,9288000	278025,30	258230
		Раздел: Межквартирные перегородки					
52.	174.	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м-п174	м3	70,5600000	8668,87	611675
53.	175.	21-030302-0206 РСНБ РК 2015	Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые	шт.	5065,0357480	236,84	1199624

1	2	3	4	5	6	7	8
			пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М200, серые СТ РК 945-92-п175				
54.	182.	11-080401-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/4 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)-п182	821,3846154	3497,44	2872744
		Раздел: Крепление кирпичных перегородок, Т=65					
55.	186.	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг-п186	1т	0,3960000	440549,04	174457
56.	187.	21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80-п187	т	0,4375000	236547,62	103490
		Раздел: Крепление кирпичных перегородок, Т=120					
57.	188.	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг-п188	1т	0,0302500	440549,04	13327
58.	189.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012-п189	т	0,0231000	278025,30	6422
		Раздел: Крепление керамзитобетонных перегородок					
59.	190.	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 4 кг-п190	1т	0,4800000	440549,04	211464
60.	191.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012-п191	т	0,5400000	278025,30	150134
61.	192.	21-050101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89-п192	т	0,0080000	236995,30	1896
		Раздел: Покрытие и перекрытие					

1	2	3	4	5	6	7	8
62.	193.	11-070504-0105 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2-п193	шт	106,0000000	4693,66	497527
63.	194.	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2-п194	шт	324,0000000	7148,93	2316252
64.	кор. ТЦЕНА		Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 12 кПа СТ РК 949-92-п195	м2	1708,3720400	7626,47	13028850
65.	196.	11-070512-0106 РСНБ РК 2015	Установка плит балконов и козырьков в зданиях кирпичных и блочных площадью до 5 м2-п196	шт	30,0000000	12502,06	375062
66.	197.	21-040111-9912 РСНБ РК 2015	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93-п197	м3	15,9000000	71328,92	1134130
67.	203.	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг Анкера А1,А2,А3,А4-п203	т	0,6375499	86205,72	54960
68.	204.	21-130205-0101 РСНБ РК 2015	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно Анкера А1,А2,А3,А4-п204	т	0,6375499	200960,76	128123
69.	205.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	14,4000000	23417,36	337210
		Раздел: Лестницы					
70.	207.	11-070505-0104 РСНБ РК 2015	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2-п207	шт	36,0000000	6162,66	221856
71.	208.	21-040108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92-п208	м2	85,4241000	4691,47	400764
72.	209.	11-070518-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней	м	148,5000000	1665,65	247349

1	2	3	4	5	6	7	8
			гладких-п209				
73.	210.	21-040110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными прверхностями, не требующими дополнительной отделки-п210	м	148,5000000	2902,39	431005
74.	213.	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Монтаж балок металлических-п213	т	2,8163600	33478,25	94287
75.	214.	21-060801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т-п214	т	2,8163600	368689,72	1038363
76.	215.	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Очистка щетками-п215	м2	176,8661520	445,04	78712
		Раздел: Монолитный участок УМ-1					
77.	219.	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м-п219	1м3	1,3800000	39851,28	54995
78.	220.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012-п220	т	0,0129000	278025,30	3587
79.	221.	21-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I	т	0,0275700	264730,21	7299
		Раздел: Лестницы					
80.	227.	11-070505-0104 РСНБ РК 2015	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2-п227	шт	10,0000000	6162,66	61627
81.	228.	21-040108-9907 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92-п228	м2	20,4820000	4691,47	96091
82.	229.	11-070518-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	49,5000000	1665,65	82450
83.	230.	21-040110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными прверхностями, не	м	49,5000000	2902,39	143668

1	2	3	4	5	6	7	8
требующими дополнительной отделки							
84.	233.	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Монтаж балок металлических	т	1,1734750	33478,25	39286
85.	234.	21-060801-0102 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	1,1734750	368689,72	432648
86.	235.	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Очистка щетками	м2	58,9553840	445,04	26237
		Раздел: Монолитный участок УМ-1					
87.	239.	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	1м3	0,1870000	39851,28	7452
88.	240.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0019900	278025,30	553
89.	241.	21-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I	т	0,0042700	264730,21	1130
		Раздел: Окна					
90.	415.	11-100501-0108 РСНБ РК 2015	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при	м2	73,5840000	2934,26	215915
наличии створок глухого			остекления/ площадью проема более 2 м 2				
91.	416.	21-090201-0605 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой:	м2	73,5840000	19396,77	1427292
трехэлементные - с одной			поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99				
92.	417.	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/,	м2	106,6240000	2604,23	277674

1	2	3	4	5	6	7	8
двухстворчатых площадью проема			более 2 м2				
93.	418.	21-090201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой:	м2	106,6240000	21904,67	2335564
двухэлементные - импост и			поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99				
94.	419.	11-100501-0102 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	71,0500000	2686,15	190851
95.	420.	21-090201-0201 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	71,0500000	15502,85	1101478
96.	421.	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	18,0000000	3747,63	67457
97.	422.	21-090201-0201 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	18,0000000	15502,85	279051
98.	423.	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	22,5000000	3747,63	84322
99.	424.	21-090201-0201 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	22,5000000	15502,85	348814
100.	427.	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/,	м2	86,7240000	2604,23	225849
двухстворчатых площадью проема			более 2 м2				
101.	428.	21-090201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые	м2	86,7240000	21904,67	1899661

1	2	3	4	5	6	7	8
			одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99				
102.	425.	11-100501-0301 РСНБ РК 2015	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2-п425	м2	101,9200000	4099,35	417806
103.	426.	21-090203-0401 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99-п426	м2	101,9200000	24972,95	2545243
			Раздел: Двери служебные				
104.	442.	11-100107-0101 РСНБ РК 2015	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	3,5100000	2603,96	9140
105.	443.	21-090102-0302 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП +однопольными ДС21-9 ГТ СТ РК 943-92	м2	1,8900000	47585,13	89936
106.	444.	21-090102-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольнымитрудновозгораемыми полотнами ДС 16-9 ГТП, ДС 19-9ГТП +ДС 18-9 ГТ СТ РК 943-92	м2	1,6200000	35490,27	57494
			Раздел: Внутренняя отделка				
107.	519.	11-150203-0401 РСНБ РК 2015	Оштукатуривание простое внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону /когда остальные поверхности не оштукатуриваются/-п519	м2	774,4590000	1489,95	1153908
108.	523.	11-150203-0401 РСНБ РК 2015	Оштукатуривание простое внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и	м2	3662,6100000	1489,95	5457119

1	2	3	4	5	6	7	8
			бетону /когда остальные поверхности не оштукатуриваются/-п523				
109.	528.	11-150203-0401 РСНБ РК 2015	Оштукатуривание простое внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону /когда остальные поверхности не оштукатуриваются/-п528	м2	768,3474450	1489,95	1144802
			Раздел: Козырек 1				
110.	590.	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м-п590	т	0,1402200	99660,47	13974
111.	1591.	21-060510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков-п591	т	0,1402200	290294,77	40705
			Раздел: Козырек 2				
112.	614.	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м-п614	т	0,1487400	99660,47	14823
113.	615.	21-060510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков-п615	т	0,1487400	290294,77	43178
			Раздел: Козырек 3				
114.	638.	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м-п638	т	0,1572600	99660,47	15673
115.	639.	21-060510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков-п639	т	0,1572600	290294,77	45652
			Раздел: Козырек 4				
116.	662.	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков,	т	0,1657800	99660,47	16522

1	2	3	4	5	6	7	8
			гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м-п662				
117.	663.	21-060510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков-п663	т	0,1657800	290294,77	48125
			Раздел: Ступени из кирпича в цокольном этаже.Корректировка				
118.	п5 кор.	11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	13,2000000	31151,09	411194
119.	п5 кор.	11-110101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение-кор.п.6	м2 покрытия	29,9700000	169,09	5068

ИТОГО: 100578500

В том числе :

Накладные расходы 10874435

Сметная прибыль 7450259

Итого с временными 101483706

Итого с зимними удорожаниями 0,9 % 905206 103208929
Пересчет в текущих ценах 1,7 % 1725223 109395097
К=1,0599383

Итого с НДС 12% 122522508

С понижающим коэффициентом к=0,6621146 8112394

Технадзор:
ТОО «ЛИР»

Приходько

Директор ТОО «СМУ» Овнанян Г.Н.

Зав.сектором технического надзора
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная» Базаева Л.А.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство пятиэтажного жилого дома № 20 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай
(наименование, адрес)

Объект: Строительство пятиэтажного жилого дома № 20 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 93 от 07.03.2018г.Доп.соглашение №1 от 25.06.18г.Доп.согл. №2 от18.09.18г. Доп.согл. №3 от 24.09.18г. Доп.соглашение №4 от 02.11.18

Акт приемки выполненных работ №7 апрель за 2019 года лок.смета №2-1-2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Отопление					
1.	1.	11-180301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы стальные. Установка-п1	кВт	386,4000000	966,21	373344
2.	2.	23-051001-0248 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 600 мм, теплоотдачей до 175 Вт ГОСТ 31311-2005-п2	секция	2314,0000000	1683,71	3896110
3.	5.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка-п5	шт.	32,0000000	2547,26	81512
4.	6.	23-040905-1211 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	8,0000000	2542,96	20344
5.	7.	23-040905-1228 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 со сгоном ГОСТ 21345-2005	шт.	24,0000000	1225,54	29413
6.	8.	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	8,0000000	2573,23	20586

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	9.	23-040905-1213 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	5,0000000	6716,25	33581
8.	10.	23-040905-1214 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	3,0000000	10110,27	30331
9.	23.	11-161301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм.ода Прокладка при стояковой системе-п23	м трубопров	4000,0000000	1589,89	6359559
10.	24.	23-010701-0106 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,25 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009-п24	м	4000,0000000	461,78	1847109
11.	25.	11-161301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерныхтрубопров труб диаметром до 25 мм.ода Прокладка при стояковой системе-п25	м	40,0000000	1434,35	57374
12.	26.	23-010701-0108 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления	м	40,0000000	774,23	30969
СТ РК 1893-2009-п26							
13.	27.	11-160301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводныхтрубопров	м	110,0000000	1433,76	157714
неоцинкованных труб, диаметр до ода			20 мм. Прокладка-п27				
14.	28.	11-160301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводныхтрубопров	м	155,0000000	1438,10	222906
неоцинкованных труб, диаметр до ода			25 мм. Прокладка-п28				
15.	29.	11-160301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводныхтрубопров	м	110,0000000	1706,87	187756
неоцинкованных труб, диаметр до ода			32 мм. Прокладка-п29				
16.	30.	11-160301-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводныхтрубопров	м	10,0000000	1832,40	18324
неоцинкованных труб, диаметр до ода							

1	2	3	4	5	6	7	8
			40 мм. Прокладка-п30				
17.	31.	11-160301-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводныхтрубопров неоцинкованных труб, диаметр до ода 50 мм. Прокладка-п31	м	80,0000000	2225,06	178005
18.	32.	11-160401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до ода 80 мм. Прокладка-п32	м	40,0000000	1242,93	49717
19.	33.	23-010201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80-п33	м	40,0000000	1484,98	59399
20.	34.	11-160401-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до ода 100 мм. Прокладка-п34	м	25,0000000	1249,29	31232
21.	35.	23-010201-0169 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80-п35	м	25,0000000	1748,97	43724
22.	36.	11-160401-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до ода 100 мм. Прокладка-п36	м	74,0000000	4070,74	301235
23.	37.	23-010201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80-п37	м	74,0000000	2821,45	208787
24.	38.	11-160401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до ода 65 мм. Прокладка-п38	м	2,0000000	1099,11	2198
25.	39.	23-010201-0151 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80-п39	м	2,0000000	1160,73	2321
26.	40.	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальныхтрубопров электросварных труб, диаметр до ода 50 мм. Прокладка-п40	м	1,0000000	922,38	922
27.	41.	23-010201-0136 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80-п41	м	1,0000000	772,45	772

Раздел: Тепловой пункт

1	2	3	4	5	6	7	8
			==========				
28.	74.	11-180701-0104 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка	шт.	2,0000000	73583,84	147168
29.	75.	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	3,0000000	23140,28	69421
30.	76.	ТКоммерческое	Насос WilO-TOP-S 50/7	шт	2,0000000	174753,54	349507
31.	77.	ТКоммерческое	Насос WilO-TOP-S 40/7	шт	1,0000000	129624,40	129624
32.	78.	11-181001-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	фильтр	1,0000000	3045,28	3045
33.	79.	23-041013-0409 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 100, типа DAnfOssСТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,0000000	76014,00	76014
34.	80.	11-181001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	1,0000000	2543,34	2543
35.	81.	23-041013-0408 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 80, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,0000000	56752,03	56752
36.	82.	11-181001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	1,0000000	1629,97	1630
37.	83.	23-041013-0405 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 40, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1,0000000	31801,03	31801
38.	86.	11-180801-0301 РСНБ РК 2015	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	1,0000000	2761,94	2762
39.	87.	ТКоммерческое	Теплообменник пластинчатый тип S19A-40	шт	1,0000000	604289,24	604289
40.	88.	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка-п88	шт.	2,0000000	4597,48	9195

1	2	3	4	5	6	7	8
41.	89.	23-040201-1503 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86-п89	шт.	2,0000000	56087,78	112176
42.	90.	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка-п90	шт.	5,0000000	4597,48	22987
43.	91.	23-040101-1002 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 80 ГОСТ 5762-2002-п91	шт.	4,0000000	12081,36	48325
44.	92.	23-041001-6605 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 80 ГОСТ 11823-91-п92	шт.	1,0000000	32241,43	32241
45.	93.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3,0000000	2547,26	7642
46.	94.	23-040501-0227 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000000	903,32	903
47.	95.	23-040501-0229 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0000000	1488,66	2977
48.	96.	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	11,0000000	2573,23	28306
49.	97.	23-040501-0231 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000000	3684,47	3684
50.	98.	23-040502-0807 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19 п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0000000	2736,86	5474
51.	100.	23-040101-1001 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	5,0000000	8010,64	40053

1	2	3	4	5	6	7	8
52.	101.	23-041001-3102 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 11823-91	шт.	1,0000000	62430,40	62430
53.	102.	23-041001-6603 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	2,0000000	11511,41	23023
54.	110.	23-051501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	4,0000000	1450,34	5801
55.	112.	ТКоммерческое	Манометр МПЗ-У	шт	2,0000000	6401,23	12802
56.	113.	ТКоммерческое	Манометр МПЗ-У	шт	2,0000000	6116,73	12233
57.	115.	23-051401-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа DAnfOss	шт.	1,0000000	25793,38	25793
58.	116.	23-051401-0707 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм, из нержавеющей стали, типа DAnfOss	шт.	3,0000000	45362,89	136089
59.	117.	23-051401-0409 РСНБ РК 2015	Ключ программирования А 368, типаDAnfOss	шт.	1,0000000	91048,34	91048
60.	118.	23-051401-0205 РСНБ РК 2015	Регулятор температуры электронныйECL 310 без дисплея и поворотной кнопки, #230В, типа DAnfOss	шт.	1,0000000	253793,90	253794
61.	119.	23-051401-0409 РСНБ РК 2015	Ключ программирования А 368, типаDAnfOss	шт.	1,0000000	91048,34	91048
62.	121.	24-010106-2301 РСНБ РК 2015	Бобышки прямые тип БМ20	шт.	8,0000000	206,02	1648
63.	122.	ТКоммерческое	Расширитель 3К4-3-87,уст.3	шт	2,0000000	19331,71	38663

ИТОГО: 16788141

В том числе :

Накладные расходы			3092817
Сметная прибыль			1243566
Итого с временными	0,9 %	151093	16939234
Итого с зимними удорожаниями	1,7 %	287967	17227201

1	2	3	4	5	6	7	8
			Пересчет в текущих ценах К=1,0599383			18259770	
			Итого с НДС 12%			20450943	
			С понижающим коэффициентом к=0,6621146			13540868	

Технадзор:
ТОО «ЛИР» Приходько С.Г

Директор ТОО «Сыл»: Овчаран Г.Н.

Зав.сектором технического надзора
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Базаева Л.А.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство пятиэтажного жилого дома № 20 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай
(наименование, адрес)

Объект: Строительство пятиэтажного жилого дома № 20 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 93 от 07.03.2018г.Доп.соглашение №1 от 25.06.18г.Доп.согл. №2 от18.09.18г. Доп.согл. №3 от 24.09.18г. Доп.соглашение №4 от 02.11.18

Акт приемки выполненных работ №8 апрель за 2019 года лок.смета №2-1-4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Канализация				
1.	60.	11-160501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойтрубопров плотности, диаметр до 100 мм.ода Прокладка	м	501,9000000	897,87	450640
2.	61.	23-010506-0209 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х 4,2 ГОСТ 22689-2014	м	501,9000000	1106,24	555220
			ИТОГО:				1005860
			В том числе :				
			Накладные расходы				187021
			Сметная прибыль				74508
			Итого с временными	0,9 %	9053		1014913
			Итого с зимними удорожаниями	1,7 %	17254		1032167
			Пересчет в текущих ценах К=1,0599383		1094033		

1	2	3	4	5	6	7	8

Итого с НДС 12% 1225317

С понижающим коэффициентом к=0,6621146 811300

Технадзор:
ТОО «ЛИР» Приходько С.Г.

Директор ТОО «Сыл» Овчинин Г.Н.

Зав.сектором технического надзора
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Базаева Л.А.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство пятиэтажного жилого дома № 20 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование, адрес)

Объект: Строительство пятиэтажного жилого дома № 20 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 93 от 07.03.2018г.Доп.соглашение №1 от 25.06.18г.Доп.согл. №2 от18.09.18г. Доп.согл. №3 от 24.09.18г. Доп.соглашение №4 от 02.11.18

Акт приемки выполненных работ №9 апрель за 2019 года лок.смета №2-1-5

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	27.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	350,0000000	437,20	153019
2.	28.	23-011305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	350,0000000	58,64	20525
3.	32.	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	350,0000000	86,50	30276
4.	33.	13-080206-0501 РСНБ РК 2015	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,3375000	92155,15	31102
5.	34.	13-080201-1204 РСНБ РК 2015	Стойка сборных кабельных конструкций	шт.	150,0000000	493,06	73959
6.	35.	13-080201-1207 РСНБ РК 2015	Полка кабельная, масса до 0,4 кг.шт. Установка на стойках		150,0000000	37,34	5602
7.	36.	23-061710-0403 РСНБ РК 2015	Полки кабельные К 1161 У3	шт.	150,0000000	352,95	52942
8.	37.	23-061710-0601 РСНБ РК 2015	Стойки кабельные К 1150 У3	шт.	150,0000000	511,90	76785
9.	38.	23-061710-0703 РСНБ	Лотки оцинкованные прямые НЛ 20-П	шт.	75,0000000	5388,84	404163

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	1,87 УТ 2,5				
10.	39.	ТКоммерческое	Соединители лотков переходные НЛ-СП	шт	150,0000000	853,50	128025
11.	40.	13-080206-1201 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой	м кабеля	2510,0000000	350,04	878601
12.	41.	13-080206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	3175,0000000	380,40	1207766
13.	45.	23-060144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5	км	3,9984000	106109,97	424270
14.	46.	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5	км	1,6524000	157349,80	260005
15.	47.	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5	км	7,4256000	252977,16	1878507

ИТОГО:				5625546
В том числе :				
Накладные расходы			606252	
Сметная прибыль			416707	
Итого с временными	0,9 %	50630	5676176	
Итого с зимними удорожаниями	1,7 %	96495	5772671	
Пересчет в текущих ценах К=1,0599383			6118[illegible]	
Итого с НДС 12%			[illegible]	
С понижающим коэффициентом к=0,6621146				

Технадзор:
ТОО «ЛИР» Приходько С.Г.

Директор ТОО «Сыл» Оганесян Г.Н.

Зав.сектором технического надзора ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Базаева Л.А.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство пятиэтажного жилого дома № 20 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

АКТ №7

выполненных работ за сентябрь 2019 год

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наимен.	Источник финансирования код	Правовая форма наимен.	Правовая форма код
		Договор №93	07.03.2018	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1							
			СМР в сметных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		за приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство объекта: Строительство пятиэтажного жилого дома № 20 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай	289 989 118	51 337 686								51 337 686

«ЗАКАЗЧИК»
Руководитель ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Толстого, 40
РНН 391700235740
ИИК KZ61070103KSN3917000
БИН 060140015369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A

_____ **Нуралин К.М.**

«ПОДРЯДЧИК»
Директор ТОО «Сыл»
110300 г.Аркалык, ул.Ш.Жанибека,72
БИН 010640004243
ИИК KZ656017221000000313
в АО «Народный банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX

_____ **Овнанян Г.Н.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство пятиэтажного жилого дома № 20 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование, адрес)

Объект: Строительство пятиэтажного жилого дома № 20 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 93 от 07.03.2018г.Доп.соглашение №1 от 25.06.18г.Доп.согл. №2 от18.09.18г. Доп.согл. №3 от 24.09.18г. Доп.соглашение №4 от 02.11.18

Акт приемки выполненных работ №10 сентябрь за 2019 года лок.смета №2-1-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Козырьки над входами в подвал №1,№2				
1.	1.	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м-п109	т	0,5067200	99471,33	50404
2.	2.	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012-п110	т	0,4471200	371461,79	166088
3.	3.	21-060510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков-п111	т	0,0596000	290294,77	17302
4.	4.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115-п112	м2	20,3370000	78,72	1601
5.	5.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали-п113	м2	8,9000000	3120,42	27772
6.	6.	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство-п114	м2 кровли	16,3000000	3860,47	62926
			Раздел: Входы в подвал 1,2(КС-45,46)				

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	7.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки-п120	м3	2,2000000	23881,60	52540
8.	8.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок-п121	1т	0,0321200	16436,48	528
9.	9.	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские.т Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм-п122	0,0321200	22477,55	722	
10.	10.	21-050304-0107 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 8 мм ГОСТ 535-2005-п123	т	0,0321200	176547,68	5671
11.	11.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов-п124	м2	7,2440000	927,57	6719
12.	12.	11-070518-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких-п128	м	15,6000000	1665,65	25984
13.	13.	21-040110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными прверхностями, не требующими дополнительной отделки-п129	м	15,6000000	2902,39	45277
14.	14.	21-010201-0104 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004-п130	м3	0,6000000	2235,80	1341
		Раздел: Межквартирные перегородки					
15.	15.	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-п176-м/д лоджиями и секциями на чердак	м2 перегородок (за вычетом проемов)	44,8333333	4819,59	216078
16.	16.	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-п177противопожарные перегородки	м2 перегородок (за вычетом проемов)	43,5416666	4753,15	206960

1	2	3	4	5	6	7	8
17.	17.	11-080401-0305 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м-п179 тамбур	м2 перегородок (за вычетом проемов)	16,0833333	4732,38	76113
18.	18.	11-260101-1102 РСНБ РК 2015	Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п180	м3 изоляции	1,9300000	31858,41	61487
19.	19.	ТСЦена	Утеплитель ТехноникольТехноблок стандарт толщ.120мм-п181	м3	2,3932000	7112,48	17022
20.	20.	11-100402-0701 РСНБ РК 2015	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами.Общая толщина перегородки 100-150 мм. Глухие. Устройство-п183	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1325,2950000	5275,20	6991193
21.	21.	ТСЦена	Утеплитель Технониколь Техноакустик толщ.50мм	м3	68,2526925	5310,65	362466
		Раздел: Утепление тамбура					
22.	22.	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных-п222	м3	2,5488000	54356,77	138545
23.	23.	21-110203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95-п223	м3	2,5488000	11229,53	28622
24.	24.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций-п224	т	0,1989900	354844,24	70610
25.	25.	21-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I	т	0,1989900	264730,21	52679
26.	26.	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен-п226	м2	91,8000000	3319,90	304767
27.	27.	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых	м3	0,8496000	54356,77	46182

1	2	3	4	5	6	7	8
			материалов на битуме стен и колонн прямоугольных-п242				
28.	28.	21-110203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95-п243	м3	0,3000000	11229,53	3369
29.	29.	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций-п244	т	0,0663300	354844,24	23537
30.	30.	21-050309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I	т	0,0663300	264730,21	17560
31.	31.	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен-п246	м2	30,6000000	3319,90	101589
			Раздел: Зонты вентстояков ВЗ-1,ВЗ-2,ВЗ-3,ВЗ-4,ВЗ-5 ==========				
32.	32.	11-200701-0408 РСНБ РК 2015	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм-п247 ВЗ-1 периметр зонта 6м	шт	5,0000000	21462,46	107312
33.	33.	11-200701-0408 РСНБ РК 2015	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм -п248 ВЗ-2 периметр зонта 5,8м	шт	1,0000000	20916,79	20917
34.	34.	11-200701-0408 РСНБ РК 2015	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм-п249 ВЗ-3 периметр зонта 5м	шт	4,0000000	18734,10	74936
35.	35.	11-200701-0408 РСНБ РК 2015	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм-п250 ВЗ-4 периметр зонта 4м	шт	3,0000000	16005,74	48017
36.	36.	11-200701-0408 РСНБ РК 2015	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм-п251 ВЗ-5 периметр зонта 3,4м	шт	1,0000000	14368,72	14369
			Раздел: Крепление зонтов ==========				

1	2	3	4	5	6	7	8
37.	37.	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м-п252	т	0,4982500	99586,73	49619
38.	38.	11-090501-0201 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий-п253	т	0,4982500	8001,06	3987
39.	39.	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005-п254	т	0,4524000	226636,63	102530
40.	40.	21-050304-0103 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005-п255	т	0,0141000	176547,68	2489
41.	41.	21-050304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005-п256	т	0,0096000	183451,62	1761
42.	42.	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Очистка щетками-п257	м2	24,0000000	445,04	10681
43.	43.	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз-п258	м2	24,0000000	115,37	2769
44.	44.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115-п259	м2	48,0000000	78,72	3778
	Раздел: Кровля,секция А						
45.	45.	11-100210-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил-п260	м3	4,4200000	82570,06	364960
46.	46.	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	11,9800000	83512,13	1000475
47.	47.	11-100114-0401 РСНБ РК 2015	Укладка по фермам прогонов из досок	м3	1,1300000	66253,02	74866

1	2	3	4	5	6	7	8
48.	48.	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов	м2	9,3000000	3576,47	33261
49.	49.	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил,	м3	17,4600000	7183,06	125416
мауэрлатов							
50.	50.	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон	м2	463,0000000	8838,45	4092202
металлочерепицей по деревянной							
			обрешетке с ее устройством				
51.	51.	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой из ветрозащитной паропроницаемой пленки	м2	435,0000000	104,81	45594
52.	52.	21-130810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ-п267 /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	478,5000000	110,24	52749
53.	53.	11-120101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство-п270	м планки	48,0000000	1407,46	67558
54.	54.	21-100102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80-п271	м	48,0000000	1131,41	54308
55.	55.	11-120101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство-п276	м планки	280,0000000	1407,46	394089
56.	56.	21-100102-0101 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80-п277	м	52,0000000	1742,77	90624
57.	57.	21-100102-0102 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80-п278	м	52,0000000	1108,91	57663
58.	58.	21-100102-0109 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80-п279	м	88,0000000	1182,62	104071
59.	59.	21-100102-0110 РСНБ РК 2015	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80-п280	м	88,0000000	1189,93	104714

1	2	3	4	5	6	7	8
60.	60.	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляцияоклеечная. Устройство в один слой-п281	м2 изолируемой поверхности	278,0000000	741,82	206225
61.	61.	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев-п287-ВЕНТШАХТА	м3	0,3900000	83512,13	32570
62.	62.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатнымина синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п288	м3 изоляции	5,3000000	24850,94	131710
63.	63.	ТСЦена	Утеплитель Технониколь ТЕХНОРУФ 45 стандарт толщ.50мм-п289	м3	6,5720000	4267,49	28046
64.	64.	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен-п290	м2	51,0000000	3319,90	169315
65.	65.	11-100102-0206 РСНБ РК 2015	Стены. Обивка кровельной сталью неоцинкованной по войлоку +ВЕНТШАХТА-п291 (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	м2 стен, фронтонов	56,0000000	508,50	28476
66.	66.	21-100105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003-п292	м2	56,0000000	3104,04	173827
		Раздел: Кровля,секция Б,В					
67.	67.	11-100210-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил-п300	м3	7,2000000	82570,06	594504
68.	68.	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев-п301лежень,стойка,брус,связь,подкос,затяжка,накладки,опорн	м3	16,5800000	83512,13	1384631

1	2	3	4	5	6	7	8
ый брус							
69.	69.	11-100114-0401 РСНБ РК 2015	Укладка по фермам прогонов из досок-п302	м3	2,2400000	66253,02	148407
70.	70.	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов-п303 лобовая доска, доска пощщивки	м2	10,8000000	3576,47	38626
71.	71.	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов-п304	м3	27,2800000	7183,06	195954
72.	72.	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон	м2	682,0000000	8838,45	6027822
металлочерепицей по деревянной			обрешетке сее устройством-п305				
73.	73.	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой из ветрозащитной паропроницаемой пленки-п306	м2	682,0000000	104,81	71483
74.	74.	21-130810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ-п307 /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	750,2000000	110,24	82700
75.	75.	11-120101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство-п310	м планки	60,0000000	1407,46	84448
76.	76.	21-100102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80-п311	м	60,0000000	1131,41	67885
77.	77.	11-120101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство-п316	м планки	296,0000000	1407,46	416609
78.	78.	21-100102-0101 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80-п317	м	32,0000000	1742,77	55769
79.	79.	21-100102-0102 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80-п318	м	32,0000000	1108,91	35485
80.	80.	21-100102-0109 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80-п319	м	116,0000000	1182,62	137184

1	2	3	4	5	6	7	8
81.	81.	21-100102-0110 РСНБ РК 2015	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80-п320	м	116,0000000	1189,93	138032
82.	82.	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляцияоклеечная. Устройство в один слой-п321	м2 изолируем ой поверхности	418,0000000	741,82	310080
83.	83.	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев-п327 ВЕНТШАХТА	м3	0,8000000	83512,13	66810
84.	84.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатнымина синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п328	м3 изоляции	9,4000000	24850,94	233599
85.	85.	ТСЦена	Утеплитель Технониколь ТЕХНОРУФ 45 стандарт толщ.50мм-п329	м3	11,6560000	4267,49	49742
86.	86.	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен-п330	м2	104,0000000	3319,90	345270
87.	87.	11-100102-0206 РСНБ РК 2015	Стены. Обивка кровельной сталью неоцинкованной по войлоку-п331	м2 стен, фронтонов вычетом проемов) и развернут ой поверхности карнизов	86,0000000	508,50	43731
88.	88.	21-100105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003-п332	м2	86,0000000	3104,04	266948

+ВЕНТШАХТА (за

Раздел: Кровля,секция Г

1	2	3	4	5	6	7	8
89.	89.	11-100210-0101 РСНБ РК 2015	Установка стропил-п340	м3	4,1200000	82570,06	340189
90.	90.	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев-п341лежень,стойка,брус,связь,подкос,затяжка,накладки,опорный брус	м3	9,8300000	83512,13	820924
91.	91.	11-100114-0401 РСНБ РК 2015	Укладка по фермам прогонов из досок-п342	м3	1,2500000	66253,02	82816
92.	92.	11-100102-0205 РСНБ РК 2015	Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов-п343лобовая доска, доска пошшивки	м2	8,2500000	3576,47	29506
93.	93.	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов-п344	м3	14,9100000	7183,06	107099
94.	94.	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке сее устройством-п345	м2	405,0000000	8838,45	3579572
95.	95.	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции в один слой из ветрозащитной паропроницаемой пленки-п346	м2	405,0000000	104,81	42450
96.	96.	21-130810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ-п347 /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	445,5000000	110,24	49111
97.	97.	11-120101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство-п350	м планки	34,0000000	1407,46	47854
98.	98.	21-100102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80-п351	м	34,0000000	1131,41	38468
99.	99.	11-120101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство-п356	м планки	128,0000000	1407,46	180155
100.	100.	21-100102-0101 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80-п357	м	16,0000000	1742,77	27884
101.	101.	21-100102-0102 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным	м	16,0000000	1108,91	17742

1	2	3	4	5	6	7	8
			покрытием ГОСТ 14918-80-п358				
102.	102.	21-100102-0109 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80-п359	м	48,0000000	1182,62	56766
103.	103.	21-100102-0110 РСНБ РК 2015	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80-п360	м	48,0000000	1189,93	57117
104.	104.	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляцияоклеечная. Устройство в один слой-п361	м2 изолируемой поверхности	270,0000000	741,82	200291
105.	105.	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев-п367ВЕНТШАХТА	м3	0,4000000	83512,13	33405
106.	106.	11-260101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатнымина синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем-п368	м3 изоляции	5,3000000	24850,94	131710
107.	107.	ТСЦена	Утеплитель Технониколь ТЕХНОРУФ 45 стандарт толщ.50мм-п369	м3	6,5720000	4267,49	28046
108.	108.	11-150207-0101 РСНБ РК 2015	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен-п370	м2	51,0000000	3319,90	169315
109.	109.	11-100102-0206 РСНБ РК 2015	Стены. Обивка кровельной сталью неоцинкованнойпо войлоку-п371ВЕНТШАХТА (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	м2 стен, фронтонов	49,0000000	508,50	24917
110.	110.	21-100105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с	м2	49,0000000	3104,04	152098

1	2	3	4	5	6	7	8
			полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003-п372				
			Раздел: Ограждение балконов -30шт				
111.	111.	11-070519-0101 РСНБ РК 2015	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород-п380	м	157,5000000	12306,16	1938220
112.	112.	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз-п382	м2	219,7200000	115,37	25350
			Раздел: Ограждение ОГ-1 рядовой лоджии Л-1 -15шт				
113.	113.	11-070519-0101 РСНБ РК 2015	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород-п385	м	48,3000000	12306,16	594388
114.	114.	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз-п387	м2	63,0540000	115,37	7275
			Раздел: Ограждение ОГ-2 рядовой лоджии Л-2-5шт				
115.	115.	11-070519-0101 РСНБ РК 2015	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород-п390	м	20,0000000	12306,16	246123
116.	116.	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз-п392	м2	25,3550000	115,37	2925
			Раздел: Ограждение ОГ-3 рядовой лоджии Л-3-30шт				
117.	117.	11-070519-0101 РСНБ РК 2015	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород-п395	м	62,0000000	12306,16	762982
118.	118.	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз-п397	м2	82,8000000	115,37	9553
			Раздел: Окна				
119.	119.	11-100501-0402 РСНБ	Доски подоконные из ПВХ.	м		1347,18	254941

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м-п438		189,2400000		
120.	120.	21-090205-0108 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 500 мм-п439	м	189,2400000	2819,33	533530
		Раздел: Двери наружные					
121.	121.	11-090403-0403 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах-п449	м2	11,0040000	3011,89	33143
122.	122.	21-090402-0204 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003-п450	м2	11,0040000	38100,63	419259
123.	123.	11-100107-0101 РСНБ РК 2015	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2-п451	м2	5,4600000	2603,96	14218
124.	124.	21-090102-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ СТ РК 943-92-п452	м2	5,4600000	18446,05	100715
125.	125.	11-090403-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах-п453	м2	148,4700000	3282,37	487334
126.	126.	21-090402-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003-п454	м2	148,4700000	32478,01	4822010
127.	127.	11-100107-0103 РСНБ РК 2015	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленыхстенах, площадь проема до 3 м2-п455	м2	123,4800000	3979,43	491381
128.	128.	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние-п456	м2	24,5700000	8888,29	218385
129.	129.	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние-п457	м2	38,2200000	9423,95	360183
130.	130.	21-090102-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П	м2	32,1300000	11451,06	367923

1	2	3	4	5	6	7	8
			внутренние-п458				
131.	131.	21-090102-0110 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние СТ РК 943-92-п459	м2	28,5600000	12860,81	367305
		Раздел: Внутренняя отделка					
132.	132.	11-070516-0115 РСНБ РК 2015	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором-п511	м	3297,6000000	471,81	1555847
133.	133.	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатур иваемой поверхнос ти	3597,2100000	909,94	3273242
134.	134.	11-150203-0401 РСНБ РК 2015	Оштукатуривание простое внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону-п519 /когда остальные поверхности не оштукатуриваются/	м2	331,9110000	1489,95	494532
135.	135.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей-п520 однослойное оштукатуривани из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатур иваемой поверхнос ти	1039,4700000	675,20	701849
136.	136.	11-150203-0401 РСНБ РК 2015	Оштукатуривание простое внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону-п523 /когда остальные поверхности не оштукатуриваются/	м2	1569,6900000	1489,95	2338765
137.	137.	11-150203-0401 РСНБ РК 2015	Оштукатуривание простое внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону-п528 /когда остальные поверхности не оштукатуриваются/	м2	722,7725550	1489,95	1076897
138.	138.	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов-п532 /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток	м2	277,0500000	5958,30	1650747

1	2	3	4	5	6	7	8
			туалетного гарнитура по кирпичу и бетону				
139.	139.	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных-п533	м3	10,3600000	32727,14	339053
140.	140.	ТЦенаМинераловатная плита ISOVER OL-E-п534		м3	10,3600000	28924,07	299653
141.	141.	11-100405-0101 РСНБ РК 2015	Откосы дверных и оконных проемов.Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами-п2кор	м откоса	883,4782609	663,91	586549
142.	142.	22-030201-0203 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012-п3 кор	м2	426,7200000	505,29	215617
143.	143.	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные.Сплошное выравнивание бетонныхповерхностей	м2 штукатуриваемой	406,4000000	892,45	362692
поверхности							
144.	144.	11-090304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж-п561	т конструкций	0,0921000	76365,70	7033
145.	145.	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 +стремянка СМ-1	т	0,0921000	337684,26	31101

ИТОГО:			59063406
В том числе :			
Накладные расходы			9248042
Сметная прибыль			4375067
Итого с временными	0,9 %	531571	59594977
Итого с зимними удорожаниями	1,7 %	1013115	60608092

1	2	3	4	5	6	7	8
		Пересчет в текущих ценах К=1,0599383				64240838	
		Итого с НДС 12%				71949739	
		С понижающим коэффициентом к=0,6621146				47638972	

Технадзор:
ТОО «ЛИР» **Приходько С.Г.**

Директор ТОО «Сыл» **Орманян Г.Н.**

Зав.сектором технического надзора
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: **Базаева Л.А.**

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство пятиэтажного жилого дома № 20 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование, адрес)

Объект: Строительство пятиэтажного жилого дома № 20 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 93 от 07.03.2018г.Доп.соглашение №1 от 25.06.18г.Доп.согл. №2 от18.09.18г. Доп.согл. №3 от 24.09.18г. Доп.соглашение №4 от 02.11.18

Акт приемки выполненных работ №11 сентябрь за 2019 года лок.смета №2-1-4 ВК

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: В1					
1.	1.	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка-п6	м	268,0000000	2057,37	551376
2.	2.	11-161301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерныхтруб диаметром до 20 мм.ода Прокладка-п20	м	329,0000000	1480,68	487143
3.	3.	23-010701-0103 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009-п21	м	329,0000000	257,47	84707
4.	4.	23-020501-0502 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009-п23	шт.	345,0000000	1170,04	403662
5.	5.	23-020501-1102 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 20х20х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009-п24	шт.	130,0000000	1612,01	209561
6.	6.	23-020501-0803 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с наружной резьбой с латунным корпусом, DN	шт.	210,0000000	757,83	159144

1	2	3	4	5	6	7	8
			20х1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009-п25				
7.	7.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов-п26 /кронштейны, планки, хомуты/	кг	30,0000000	575,30	17259
		Раздел: К1					
8.	8.	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойтрубопров плотности, диаметр до 50 мм.ода Прокладка-п62	м	57,3500000	929,42	53302
9.	9.	23-010506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом-п63 SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014-п63	м	57,3500000	301,70	17303
10.	10.	23-020601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100х50-п66	шт.	10,0000000	163,26	1633
11.	11.	23-020601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100-п67	шт.	25,0000000	285,34	7134
12.	12.	23-020601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100-п68	шт.	13,0000000	244,34	3176
13.	13.	23-020601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50-п69	шт.	45,0000000	80,13	3606
14.	14.	23-020601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50-п75	шт.	38,0000000	126,47	4806
		Раздел: Т3,Т4					
15.	15.	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 20 ода мм. Прокладка-п99	м	480,4000000	1728,01	830134
16.	16.	11-161301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из многослойных металл-полимерныхтрубопров труб диаметром до 20 мм.ода Прокладка-п100	м	308,0000000	1480,68	456049
17.	17.	23-010701-0103 РСНБ	Трубы металлополимерные	м		257,47	79300

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	многослойные наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления		308,0000000		
СТ РК 1893-2009-п101							
		Раздел: Оборудование					
18.	18.	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды-п160	комплект	20,0000000	3322,28	66446
19.	19.	23-030102-0903 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550	шт.	20,0000000	7701,81	154036
мм до 600 мм ГОСТ 30493-96-п161							
20.	20.	23-030102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94-п162	шт.	20,0000000	797,66	15953
21.	21.	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка-п164	комплект	20,0000000	4097,57	81951
22.	22.	23-030102-0603 РСНБ РК 2015	Бачок смывной керамический с комплектом арматуры,	комплект	20,0000000	7195,41	143908
устанавливаемый на унитазе с			верхним пуском ГОСТ 30493-96-п165				
23.	23.	23-030102-0404 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском без бачка, с сиденьем, без цельноотлитой полочки ГОСТ 30493-96-п166	комплект	20,0000000	7191,22	143824
24.	24.	11-170101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные.комплект Установка-п172		20,0000000	3512,53	70251
25.	25.	23-030102-0130 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм, с ручками и подлокотниками ГОСТ 23695-94-п173	шт.	20,0000000	25966,36	519327
26.	26.	23-030102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94-п174	шт.	20,0000000	1036,03	20721
		ИТОГО:					4585713
		В том числе :					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				701471	
		Сметная прибыль				339682	
		Итого с временными	0,9 %	41271		4626984	
		Итого с зимними удорожаниями	1,7 %	78659		4705643	
		Пересчет в текущих ценах К=1,0599383				4987691	
		Итого с НДС 12%				5586214	
		С понижающим коэффициентом к=0,6621146				3698714	

Технадзор:
ТОО «ЛИР» **Приходько С.Г.**

Директор ТОО «Сыл»: **Овнанян Г.Н.**

Зав.сектором технического надзора
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: **Базаева Л.А.**

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство пятиэтажного жилого дома № 20 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

АКТ №9

выполненных работ за октябрь 2019 год

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наимен.	Источник финансирования код	Правовая форма наимен.	Правовая форма код
		Договор №93	07.03.2018	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1							
			СМР в сметных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		за приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство объекта: Строительство пятиэтажного жилого дома № 20 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай	504 000 000	43 265 882								43 265 882

«ЗАКАЗЧИК»
Руководитель ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Толстого, 40
РНН 391700235740
ИИК KZ61070103KSN3917000
БИН 060140015369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A

_____ **Нуралин К.Ж.**

«ПОДРЯДЧИК»
Директор ТОО «Сыл»
110300 г.Аркалык, ул.Ш.Жанибека,72
БИН 010640004243
ИИК KZ656017221000000313
в АО «Народный банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX

_____ **Овчаган Г.Н.**

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. № 170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Сыл»
Наименование строительства и его адрес: Строительство пятиэтажного жилого дома № 20 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

АКТ №8

выполненных работ за октябрь 2019 год

Представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наимен.	Источник финансирования код	Правовая форма наимен.	Правовая форма код
		Договор №93	07.03.2018	Бюджет			

Наименование объектов, комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате за месяц
	с начала года по отчетный месяц	за отчетный месяц	из графы 1							
			СМР в сметных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (цены 2001г.)	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		за приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство объекта: Строительство пятиэтажного жилого дома № 20 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай	460 734 118	170 745 000								170 745 000

«ЗАКАЗЧИК»
Руководитель ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»
110000 г.Костанай, ул.Толстого, 40
РНН 391700235740
ИИК KZ61070103KSN3917000
БИН 060140015369
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан»
БИК KKMFKZ2A

_____ Пуралин К.М.

«ПОДРЯДЧИК»
Директор ТОО «Сыл»
110300 г.Аркалык, ул.Ш.Жанибека,72
БИН 010640004243
ИИК KZ656017221000000313
в АО «Народный банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX

_____ Овчаров Г.Н.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акимата г.Костаная»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство пятиэтажного жилого дома № 20 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай
(наименование, адрес)

Объект: Строительство пятиэтажного жилого дома № 20 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 93 от 07.03.2018г.Доп.соглашение №1 от 25.06.18г.Доп.согл. №2 от18.09.18г. Доп.согл. №3 от 24.09.18г. Доп.соглашение №4 от 02.11.18

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ к актам выполненных работ №№ 1-18 (октябрь 2019года) и пересчет пониж.коэф-та

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	инженерного оборудования: поставки подрядчикая	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
2. 2-1		-Строительство пятиэтажного жилого дома №20 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" По актам с пониж.коэф. 0,6621146	446291070	-	-	446291070
		ВСЕГО ПО актам №№ 1-18	446291070	-	-	446291070
		Пересчет пония.коэф.761197490т-121384050т=639813440т, где (761197490-сметная ст-ть строительства, а 121384050тенге-сумма уменьшения сметной стоимости строительства в связи с корректировкой пароизоляционной пленки на кровле) 504000000:639813440=0,7877296, где 504000000тенге-сумма по договору, а 639813440тенге-уменьшенная сметная стоимость строительства				
		ВСЕГО ПО актам №№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 с новым пониж.коэф. 0,7877296 составляет 446291070:0,6621146х0,7877296=530960480 тенге	530960480	-	-	530960480
		Остаток на октябрь 2019г с учетом нового коэф-та составляет без оплаты: 530960480-504000000-26960480 ВСЕГО К ОПЛАТЕ 504000000-460734118=43265882:				43265882

Директор ТОО «Сыл»: Овнанян Г.Н.

Руководитель ГУ «Отдел строительства акимата города Костаная»: Нуралин К.М.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство пятиэтажного жилого дома № 20 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование, адрес)

Объект: Строительство пятиэтажного жилого дома № 20 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 93 от 07.03.2018г.Доп.соглашение №1 от 25.06.18г.Доп.согл. №2 от18.09.18г. Доп.согл. №3 от 24.09.18г. Доп.соглашение №4 от 02.11.18

Акт приемки выполненных работ №12 октябрь за 2019 года лок.смета №2-1-1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1.	1.	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками-п7	м3	218,4000000	195,29	42651
			Раздел: Гидроизоляция				
2.	2.	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя- 2-х слойная мембрана-п39	м2 поверхности	546,0000000	2143,33	1170259
3.	3.	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя-п40	м2 поверхности	1878,0000000	3314,63	6224882
4.	4.	11-080101-0302 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой-п41-2-х слойная мембрана	м2 поверхности	250,0000000	921,82	230456
5.	5.	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя-п42	м2 поверхности	250,0000000	3314,63	828658
			Раздел: Отмостка				
6.	6.	11-110101-0102 РСНБ	Грунт. Уплотнение щебнем-п43	м2		273,20	99582

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	площади	364,5000000			
уплотнени			я				
7.	7.	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.м3 Устройство с уплотнением трамбовками-п44	54,6750000 подстилаю щего слоя	24067,64	1315898	
8.	8.	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ-п45	м2 364,5000000	1960,42	714572	
9.	9.	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Нормы для корректировки табл. 27-53 при	м2 -364,5000000	455,08	-165876	
изменении толщины покрытий на 0,5			см, исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3-п46				
10.	10.	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные.м Установка при цементно-бетонных покрытиях-п47	бортового 243,0000000 камня	1765,36	428982	
11.	11.	21-040508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91-п48	м3 10,4490000	35473,93	370667	
		Раздел: Корректировка №17					
12.	12.	11-130701-0701 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные.м2 ГидрофобизацияПенетроном	97,06 1135,0000000	110166		
13.	13.	22-050105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и	кг 1248,5000000	1748,96	2183580	
железобетонныхконструкций ГОСТ			31384-2008				
		Раздел: Приямок №1					
14.	14.	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта щебнем-п49	м2 3,0000000	273,20	820	
15.	15.	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских-п50	м3 0,3000000	20373,69	6112	
16.	16.	11-060301-0601 РСНБ	Сетки арматурные плоские.т	0,0204000	22477,55	459	

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм-п51				
17.	17.	21-050304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005-п52 ГОСТ 2590-2006	т	0,0204000	183451,62	3742
18.	18.	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Кладка стен приямков и каналов-п53	м3	0,7500000	32598,55	24449
19.	19.	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток приямков-п54	т	0,2625000	96949,18	25449
20.	20.	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые -п55 стойки, опоры, фермы и пр. Сборка конструкц с помощью крана на автомобильномий ходу	т	0,2625000	181455,55	47632
21.	21.	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005-п56	т	0,1319500	226636,63	29905
22.	22.	21-050304-0111 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005-п57 ГОСТ 2590-2006	т	0,1305500	180149,98	23519
23.	23.	11-220301-0101 РСНБ РК 2015 гидравлическим испытанием-п58 ода	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с	км трубопров	0,0015000	480413,05	721
24.	24.	23-010201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80-п59	м	1,5000000	1270,48	1906
25.	25.	21-010201-0104 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004-п60	м3	0,3000000	2235,80	671
26.	26.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов-п61	м2	3,8000000	927,57	3525

1	2	3	4	5	6	7	8
27.	27.	11-061401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности-п62	м2	0,9750000	432,22	421
28.	28.	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм-п63	м2	0,9750000	830,69	810
29.	29.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115-п64 за 2 раза	м2	0,5800000	78,72	46
		Раздел: Приямок 2					
30.	30.	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта щебнем-п65	м2	6,0000000	273,20	1639
31.	31.	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских-п66	м3	0,6000000	20373,69	12224
32.	32.	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские.т Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм-п67	0,0408000	22477,55	917	
33.	33.	21-050304-0109 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 -п68 ГОСТ 2590-2006	т	0,0408000	183451,62	7485
34.	34.	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Кладка стен приямков и каналов-п69	м3	0,3400000	32598,55	11084
35.	35.	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток приямков-п70	т	0,0750000	96949,18	7271
36.	36.	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые-п71 стойки, опоры, фермы и пр.. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,0750000	181455,55	13609
37.	37.	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005-п72	т	0,0377000	226636,63	8544
38.	38.	21-050304-0111 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005-п73 ГОСТ 2590-2006	т	0,0373000	180149,98	6720

1	2	3	4	5	6	7	8
39.	39.	21-010201-0104 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004-п76	м3	0,6000000	2235,80	1341
40.	40.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов-п77	м2	2,3600000	927,57	2189
41.	41.	11-061401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности-п78	м2	1,9500000	432,22	843
42.	42.	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм-п79	м2	1,9500000	830,69	1620
43.	43.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115-п80 за 2 раза	м2	1,1600000	78,72	91
		Раздел: Приямок 3					
44.	44.	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток приямков-п81	т	0,0102400	96949,18	993
45.	45.	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые-п82 стойки, опоры, фермы и пр.. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,0102400	181455,55	1858
46.	46.	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005-п83	т	0,0075400	226636,63	1709
47.	47.	21-050304-0111 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005-п84	т	0,0027000	180149,98	486
48.	48.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115-п85 за 2 раза	м2	0,3800000	78,72	30
49.	49.	11-150203-0201 РСНБ РК 2015	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню	м2	21,2000000	1272,02	26967

1	2	3	4	5	6	7	8
			и бетону стен-п89				
50.	50.	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных-отмостка-п90	м3	3,0000000	23681,33	71044
			Раздел: Приямок 4				
51.	51.	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток приямков-п96	т	0,0462000	96949,18	4479
52.	52.	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции решетчатые стойки, опоры, фермы и пр. Сборка с помощью крана на автомобильномий ходу-п97	т конструкц	0,0462000	181455,55	8383
53.	53.	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005-п98	т	0,0196000	226636,63	4442
54.	54.	21-050304-0111 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 12 мм ГОСТ 535-2005-п99 ГОСТ 2590-2006	т	0,0204000	180149,98	3675
			Раздел: Козырьки над входами в подвал №1,№2				
55.	55.	11-090501-0203 РСНБ РК 2015	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже-п115	т	0,0262800	66563,11	1749
56.	56.	21-100104-0510 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012-кор.12 п.2	м2	16,4000000	1951,07	31997
57.	57.	21-130201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90-п117	шт.	22,0000000	31,08	684
			Раздел: Входы в подвал 1,2				
58.	58.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство-п125	м2 стяжки	4,3200000	866,84	3745

1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Утепление цоколя				
59.	59.	11-150213-0103 РСНБ РК 2015	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из бетона с лесов-п131	м2	-283,5600000	6455,84	-1830619
60.	60.	11-150213-0103 РСНБ РК 2015	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из бетона с лесов-кор.10п.2	м2	472,6000000	5931,75	2803344
61.	61.	21-110401-0402 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 с добавкой антипирена ГОСТ 32310-2012-п132	м3	9,4520000	26979,94	255014
62.	62.	11-140202-0401 РСНБ РК 2015	Теплицы пленочные. Покрытие пленкой стен и кровель пленочных теплиц-п133	м2 покрытия	472,6000000	305,24	144257
63.	63.	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню-кор.10п.3	м2 оштукатуриваемой поверхности	350,2200000	1272,11	445519
64.	64.	11-150402-0403 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная-кор.10п.4	м2 окрашиваемой поверхности	350,2200000	146,66	51363
			Раздел: Устройство 100.30.15				
65.	65.	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	Установка мелких конструкций -подоконников, сливов, парапетов и др. массой до 0,5 т-п134	шт	171,0000000	2069,91	353955
66.	66.	21-040508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые ГОСТ 6665-91 М-400-п135	м3	7,3530000	35473,93	260840
			Раздел: КС-55				
67.	67.	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта щебнем-п148	м2	1,5400000	283,15	436
68.	68.	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Кладка стен приямков и каналов-п149	м3	0,1000000	32598,55	3260

1	2	3	4	5	6	7	8
69.	69.	11-070518-0101 РСНБ РК 2015	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких-п150	м	4,4000000	1665,65	7329
70.	70.	21-040110-9903 РСНБ РК 2015	Ступени лестничные с лицевыми бетонными прверхностями, не требующими дополнительной отделки-ЛС-11-п151	м	4,4000000	2902,39	12771
71.	71.	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т-п152	шт	1,0000000	1669,54	1670
72.	72.	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78-п153	м3	0,1270000	25138,30	3193
			Раздел: Полы лоджий и балконов.Корректировка №15 п.12				
73.	73.	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном	м2 покрытия	279,0600000	4698,70	1311219
растворе. Устройство							
			Раздел: Межквартирные перегородки				
74.	74.	11-100402-0701 РСНБ РК 2015	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами.вычетом	м2 перегород ок (за	147,2550000	5275,20	776799
Общая толщина перегородки 100-150 проемов) мм. Глухие. Устройство							
75.	75.	ТСЦеновое	Утеплитель Технониколь	м3	7,5836325	5310,65	40274
Техноакустик толщ.50мм-п184							
			Раздел: Обшивка инженерных коммуникаций в санузлах и каналах,тип С665				
76.	76.	11-100402-0601 РСНБ РК 2015	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами.вычетом	м2 перегород ок (за	148,8500000	3423,09	509527
Общая толщина перегородки 75-125 проемов) мм. Глухие. Устройство-п185							
			Раздел: Лестницы				

1	2	3	4	5	6	7	8
77.	77.	11-070519-0102 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород.ограждени Установка-кор.16	м я	89,7000000	13068,45	1172240
78.	78.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовкой ГФ-021		94,81 122,1000000	11576	
79.	79.	11-070519-0102 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород.ограждени Установка-кор.16	м я	29,9000000	13068,45	390747
80.	80.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	40,7000000	94,81	3859	
		Раздел: Корректировка №19.Косоуры					
81.	81.	11-100404-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу (за из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен 126,6800000 вычетом проемов)		1770,33	224266
82.	82.	22-030201-0103 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	133,0140000	421,88	56116
83.	83.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатур	126,6800000	675,20	85534
иваемой поверхнос ти							
84.	84.	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2 окрашивае мой	126,6800000	592,75	75090
улучшенная по штукатурке			поверхнос ти				
85.	85.	22-040802-0201 РСНБ РК 2015	Краски водно-дисперсионные белые на основе сополимернойакрилатной дисперсии, марка ВД-АК-111 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	19,0020000	121,96	2317
		Раздел: Кровля,секция А					
86.	86.	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Ограждение кровель перилами-п268	м	72,5400000	109,22	7923
87.	87.	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012-п269	т	0,8502000	371461,79	315817

1	2	3	4	5	6	7	8
88.	88.	11-120101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство-п272	м планки	72,0000000	1650,54	118839
89.	89.	21-100102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80-п273	м	72,0000000	832,80	59962
90.	90.	11-120101-2001 РСНБ РК 2015	Планки кровель торцевые ветровые из профилированного оцинкованного листа. Устройство-п274	м планки	12,0000000	1742,60	20911
91.	91.	21-100102-0104 РСНБ РК 2015	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80-п275	м	12,0000000	963,72	11565
92.	92.	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная.м2 Устройство в один слой-кор.8 п.2	изолируем ой поверхности	270,0000000	265,67	71730
93.	93.	11-120101-1305 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из легких ячеистых бетонов или фибролита насухо-4 слоя-кор.8 п.4	м2 утепляемого покрытия	270,0000000	2275,16	614294
94.	94.	ТСЦеновое	Утеплитель Изобокс Экстра Лайт толщ.100мм-кор.8 п.6	м3	27,0000000	7112,48	192037
95.	95.	ТСЦеновое	Утеплитель Изобокс Экстра Лайт толщ.50мм-кор.8 п.7	м3	27,0000000	7112,48	192037
96.	96.	ТСЦеновое	Утеплитель Техноруф В60,толщ.40мм-кор.8 п.8	м3	10,8000000	37269,37	402509
97.	97.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий брандмауэров, парапетов, свесов и т.п. из листовой оцинкованной стали-подшивка карнизов-п293	м2	45,0000000	1333,44	60005
98.	98.	21-100105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003-п294	м2	45,0000000	2212,79	99576
		Раздел: Слуховое окно					
99.	99.	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство-п295	слуховое окно	1,0000000	14910,97	14911
100.	100.	21-070602-0106 РСНБ	Щиты перегородок-БЛОК СЛУХОВОГО	м2	0,8740000	5499,25	4806

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	ОКНА-п296				
101.	101.	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005-п297	шт.	2,0000000	482,26	965
102.	102.	21-130814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная-п298	шт.	1,0000000	886,49	886
103.	103.	21-090404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86-п299	шт.	2,0000000	560,36	1121
		Раздел: Кровля,секция Б,В					
104.	104.	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Ограждение кровель перилами-п308	м	81,8400000	109,22	8939
105.	105.	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012-п309	т	0,9592000	371461,79	356306
106.	106.	11-120101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство-п312	м планки	80,0000000	1650,54	132043
107.	107.	21-100102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80-п313	м	80,0000000	832,80	66624
108.	108.	11-120101-2001 РСНБ РК 2015	Планки кровель торцевые ветровые из профилированного оцинкованного листа. Устройство-п314	м планки	16,0000000	1742,60	27882
109.	109.	21-100102-0104 РСНБ РК 2015	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80-п315	м	16,0000000	963,72	15420
110.	110.	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная.м2 Устройство в один слой-кор.8 п.12	изолируем ой поверхности	486,0000000	265,67	129114
111.	111.	11-120101-1305 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из легких ячеистых бетонов или фибролита насухо-4 слоя-кор.8 п.14	м2 утепляемого покрытия	486,0000000	2275,16	1105730
112.	112.	ТСЦеновое	Утеплитель Изобокс Экстра Лайт толщ.100мм-кор.8 п.15	м3	48,6000000	7112,48	345666
113.	113.	ТСЦеновое	Утеплитель Изобокс Экстра Лайт толщ.50мм-кор.8 п.16	м3	48,6000000	7112,48	345666

1	2	3	4	5	6	7	8
114.	114.	ТСЦеновое	Утеплитель Технoруф В60,толщ.40мм-кор.8 п.17	м3	19,4400000	37269,37	724517
115.	115.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий брандмауэров, парапетов, свесов и т.п. из листовой оцинкованной стали подшивка карнизов-п333	м2	64,0000000	1333,44	85340
116.	116.	21-100105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003-п334	м2	64,0000000	2212,79	141619
		Раздел: Слуховое окно					
117.	117.	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство-п335	слуховое окно	1,0000000	14910,97	14911
118.	118.	21-070602-0106 РСНБ РК 2015	Щиты перегородок-БЛОК СЛУХОВОГО ОКНА-п336	м2	0,8740000	5499,25	4806
119.	119.	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005-п337	шт.	2,0000000	482,26	965
120.	120.	21-130814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная-п338	шт.	1,0000000	886,49	886
121.	121.	21-090404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86-п339	шт.	2,0000000	560,36	1121
		Раздел: Кровля,секция Г					
122.	122.	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Ограждение кровель перилами-п348	м	66,9600000	109,22	7313
123.	123.	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012-п349	т	0,7848000	371461,79	291523
124.	124.	11-120101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство-п352	м планки	52,0000000	1650,54	85828
125.	125.	21-100102-0103 РСНБ РК 2015	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80-п353	м	52,0000000	832,80	43306
126.	126.	11-120101-2001 РСНБ РК 2015	Планки кровель торцевые ветровые из профилированного оцинкованного листа. Устройство-п354	м планки	28,0000000	1742,60	48793
127.	127.	21-100102-0104 РСНБ	Планка торцевая для кровли, из	м	28,0000000	963,72	26984

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80-п355				
128.	128.	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная.м2 Устройство в один слой-кор.8 п.22	изолируем ой поверхности	280,0000000	265,67	74387
129.	129.	11-120101-1305 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из легких ячеистых бетонов или фибролита насухо-4 слоя-кор.8 п.24	м2 утепляемого покрытия	280,0000000	2275,16	637046
130.	130.	ТСЦеновое	Утеплитель Изобокс Экстра Лайт толщ.100мм-кор.8 п.26	м3	28,0000000	7112,48	199149
131.	131.	ТСЦеновое	Утеплитель Изобокс Экстра Лайт толщ.50мм-кор.8 п.27	м3	28,0000000	7112,48	199149
132.	132.	ТСЦеновое	Утеплитель Техноруф В60,толщ.40мм-кор.8 п.28	м3	11,2000000	37269,37	417417
133.	133.	11-100104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка-кор.8 п.31	м ходов	170,0000000	101,06	17180
134.	134.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали-карниз-п373	м2	49,0000000	1333,44	65339
135.	135.	21-100105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003-п374	м2	49,0000000	2212,79	108427
		Раздел: Слуховое окно					
136.	136.	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство-п375	слуховое окно	1,0000000	14910,97	14911
137.	137.	21-070602-0106 РСНБ РК 2015	Щиты перегородок-БЛОК СЛУХОВОГО ОКНА-п376	м2	0,8740000	5499,25	4806
138.	138.	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005-п377	шт.	2,0000000	482,26	965
139.	139.	21-130814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная-п378	шт.	1,0000000	886,49	886
140.	140.	21-090404-0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86-п379	шт.	2,0000000	560,36	1121

1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Корректировка №9					
141.	141.	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	730,3533000	8370,30	6113273
142.	142.	21-090201-0505 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	115,8218000	17398,86	2015167
143.	143.	21-130510-0503 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 24 ГОСТ 24866-99	м2	-115,8218000	5736,59	-664422
144.	144.	21-130510-0703 РСНБ РК 2015	Стеклопакет однокамерный тонированный СПО 24 ГОСТ 24866-99	м2	115,8218000	7668,04	888126
145.	145.	21-090202-1301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	614,5315000	24622,86	15131524
146.	146.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	11,2798000	1333,44	15041
147.	147.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	69,2820000	1333,44	92383
148.	148.	21-100105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	80,5618000	3104,04	250067
		Раздел: Водосточная система					
149.	149.	11-120101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей-п400	м труб	349,7100000	1683,01	588567
150.	150.	11-120101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство-п401	м желобов	137,4000000	1430,32	196526

1	2	3	4	5	6	7	8
151.	151. ТЦена		Воронка выпускная-п402	шт	23,0000000	1975,37	45434
152.	152. ТЦена		Колено трубы-п403	шт	66,0000000	1898,56	125305
153.	153. ТЦена		Труба соединительная-п404	шт	23,0000000	2205,82	50734
154.	154. ТЦена		Труба водосточная длиной 3м-п405	шт	117,0000000	6160,35	720761
155.	155. ТЦена		Держатель трубы-п406	шт	175,0000000	1205,33	210932
156.	156. ТЦена		Колено сливное-п407	шт	23,0000000	2082,53	47898
157.	157. ТЦена		Желоб водосточный длиной 3м-п408	шт	46,0000000	5360,91	246602
158.	158. ТЦена		Держатель желоба-п409	шт	306,0000000	692,28	211838
159.	159. ТЦена		Паук-п410	шт	23,0000000	2411,60	55467
160.	160. ТЦена		Угол желова наружный ,шт 21,0000000 внутренний-п411			1898,56	39870
161.	161. ТЦена		Заглушка-п412	шт	29,0000000	853,50	24751
162.	162. 11-070512-0109 РСНБ РК 2015		Плиты парапета массой до 0,5 т. Установка-п413	шт. сборных конструкций	13,0000000	1505,52	19572
163.	163. 21-040111-9912 РСНБ РК 2015		Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93-п414	м3	0,4810000	40122,52	19299
		Раздел: Окна					
164.	164. 11-100501-0108 РСНБ РК 2015		Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м 2-ОК-1-п415	м2	1,1815000	2934,26	3467
165.	165. 21-090201-0605 РСНБ РК 2015		Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной	м2	1,1815000	19396,77	22917

1	2	3	4	5	6	7	8
			поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 ОК-1-п416				
166.	166.	11-100501-0106 РСНБ РК 2015	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2-ОК-2-п417	м2	9,6680000	2604,23	25178
167.	167.	21-090201-0403 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99-ОК-2-п418	м2	9,6680000	21904,67	211774
168.	168.	11-100501-0102 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих-ОК-3-п419	м2	8,1660000	2686,15	21935
169.	169.	21-090201-0201 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99ОК-3-п420	м2	8,1660000	15502,85	126596
170.	170.	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих-ОК-5-п421 кор18	м2	2,9030000	3747,63	10879
171.	171.	21-090201-0201 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99-ОК-5-п422	м2	2,9030000	15502,85	45005
172.	172.	11-100501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих-ОК-6-п423	м2	-1,9105000	3747,63	-7160
173.	173.	21-090201-0201 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99-ОК-6	м2	-1,9105000	15502,85	-29618
174.	174.	11-100501-0301 РСНБ РК 2015	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах	м2	9,3330000	4099,35	38259

1	2	3	4	5	6	7	8
			площадью проема до 3 м2-п425				
175.	175.	21-090203-0401 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99-п426	м2	9,3330000	24972,95	233073
176.	176.	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных откидных, поворотно-откидных,	м2	8,0160000	4096,36	32836
одностворчатых площадью проема до			2 м2-ОК-8-п429				
177.	177.	21-090201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой:	м2	8,0160000	19967,62	160060
одноэлементные поворотные ГОСТ			30674-99-ОК-8-п430				
178.	178.	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных откидных, поворотно-откидных,	м2	1,3920000	4096,36	5702
одностворчатых площадью проема до			2 м2-ОК-7-п431				
179.	179.	21-090201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой:	м2	1,3920000	19967,62	27795
одноэлементные поворотные ГОСТ			30674-99-ОК-7-п432				
180.	180.	11-200301-0102 РСНБ РК 2015	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 1 м2-п433	шт	8,0000000	4101,29	32810
181.	181.	21-050308-0387 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20	м2	6,1650000	966,82	5960
мм, из углеродистой стали			обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82-п434				
182.	182.	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство-п435	слуховое окно	7,0000000	14910,97	104377
183.	183.	21-090101-9901 РСНБ РК 2015	Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых,	м2	5,0400000	8191,87	41287

1	2	3	4	5	6	7	8
			общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92-п436				
184.	184.	21-130508-0102 РСНБ РК 2015	Стекло листовое, толщина 3 мм ГОСТ 111-2001-п437	м2	3,6000000	1413,44	5088
185.	185.	11-100501-0402 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м-п438	м	106,1600000	1347,18	143017
186.	186.	21-090205-0108 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 500 мм-п439	м	106,1600000	2819,33	299300
		Раздел: Двери служебные					
187.	187.	11-100107-0101 РСНБ РК 2015	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2-п442	м2	5,6700000	2603,96	14764
188.	188.	21-090102-0302 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-13ГТП -однопольными ДС21-9 ГТ СТ РК 943-92-п443	м2	5,6700000	47585,13	269808
189.	189.	11-100107-0105 РСНБ РК 2015	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2-п445	м2	1,9200000	3575,53	6865
190.	190.	21-090102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П-ДЛ 08-08,люк-лаз выхода на крышу-п446	м2	1,9200000	35495,37	68151
191.	191.	11-100107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков-п447	м2	2,1600000	2603,96	5625
192.	192.	21-090102-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП, ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92-ДС 12-9ГТ-п448	м2	2,1600000	32318,13	69807
		Раздел: Двери наружные					
193.	193.	11-100107-0101 РСНБ РК 2015	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2-п451	м2	5,4600000	2603,96	14218

1	2	3	4	5	6	7	8
194.	194.	21-090102-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13АПЩ СТ РК 943-92-п452	м2	5,4600000	18446,05	100715
		Раздел: Двери внутриквартирные					
195.	195.	11-100107-0103 РСНБ РК 2015	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленыхстенах, площадь проема до 3 м2-п455	м2	384,7200000	3979,43	1530968
196.	196.	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние-п456	м2	79,3800000	8888,29	705552
197.	197.	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние-п457	м2	116,1300000	9423,95	1094403
198.	198.	21-090102-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П внутренние-п458	м2	100,1700000	11451,06	1147053
199.	199.	21-090102-0110 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8П внутренние СТ РК 943-92-п459	м2	89,0400000	12860,81	1145127
200.	200.	11-090403-0501 РСНБ РК 2015	Доводчики дверные. Установка-п460	шт.	4,0000000	1523,18	6093
201.	201.	21-090404-0102 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014-п461	комплект	4,0000000	3142,47	12570
202.	202.	21-090404-0901 РСНБ РК 2015	Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78-п462	шт.	4,0000000	483,39	1934
203.	203.	21-090404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011-п463	шт.	70,0000000	5673,69	397158
204.	204.	21-090404-0306 РСНБ РК 2015	Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011-п464	шт.	3,0000000	3029,20	9088
		Раздел: Полы.Серия 2.144-1/88 по типу узла 62 площ.411,68 м2					

1	2	3	4	5	6	7	8
205.	205.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство-п475	411,6800000		934,82	384845
206.	206.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101-п476	411,6800000		493,98	203361
207.	207.	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство-п477	м2 покрытия 411,6800000		4698,70	1934360
208.	208.	11-110101-3904 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов из плиток керамических-п478	м 377,6300000		649,73	245356
			Раздел: Полы.Деталь 4 площ.671,99м2+49,026м2				
209.	209.	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых.ой Устройство-кор.15 п1поверхности	м2 изолируем 49,0260000		399,79	19600
210.	210.	21-110401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014-кор.15 п2	м3 3,0298068		17739,33	53747
211.	211.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование-кор.15 п3	т 0,0902078		16402,72	1480
212.	212.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012-кор.15 п4	т 0,0902078		278025,30	25080
213.	213.	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство-кор.15 п5	49,0260000		818,29	40117
214.	214.	11-110101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103-кор.15 п6	49,0260000		560,05	27457
215.	215.	11-110101-3601 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"-кор.7 п.14 кор.15 п.7	м2 721,0160000		2891,12	2084541
216.	216.	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные.м Устройство на мастике КН-2, КН-3-п489	плинтусов 680,7400000		342,98	233483

1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Полы.Серия 2.144-1/88по типу узел 134 площ.55,93м2				
217.	217.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм-кор.18 п1	м2	55,9300000	866,84	48482
218.	218.	11-110101-0501 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки первый слой-п492	м2	56,5300000	3176,94	179593
219.	219.	11-110101-0502 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство последующего слоя-п493	м2 изолируемой поверхности	56,5300000	1962,58	110945
220.	220.	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство-п494	м2 покрытия	55,9300000	4698,70	262798
			Раздел: Полы.Серия 2.144-1/88 узел 59 площ.2687,96м2+196,104м2				
221.	221.	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых.ой Устройство-кор.15 п.8	м2 изолируемой поверхности	196,1040000	399,79	78400
222.	222.	21-110401-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014-кор.15 п.9	м3	6,0596136	17739,33	107493
223.	223.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование-кор.15 п.10	т	0,3608314	16402,72	5919
224.	224.	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012-кор.15 п.11	т	0,3608314	278025,30	100320
225.	225.	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм.м2 стяжки Устройство-п497 кор.18 п2		2884,0640000	818,29	2359990
226.	226.	11-110101-1104 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные. Устройство.м2 стяжки добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103-п498кор.18 п3		2884,0640000	560,05	1615211
227.	227.	11-110101-3601 РСНБ	Устройство покрытий из линолеума	м2		2891,12	8338163

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	на клее "Бустилат"-п499кор.18 п4		2884,0640000		
228.	228.	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2-п500	м	2722,9600000	342,98	933931
		Раздел: Полы.Деталь 7 площ.223,72м2					
229.	229.	11-110101-0501 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки первый слой-п503	м2	226,1300000	3176,94	718402
230.	230.	11-110101-0502 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство последующего слоя-п504	м2 изолируемой поверхности	226,1300000	1962,58	443799
231.	231.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм-п505	м2	223,7200000	934,82	209137
232.	232.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101-п506	м2 стяжки	-223,7200000	123,49	-27628
233.	233.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм-п507	м2	223,7200000	866,84	193930
234.	234.	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство.исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101-п508	м2 стяжки	-223,7200000	213,00	-47653
235.	235.	11-110101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство-п509	м2 покрытия	223,7200000	4698,70	1051193
		Раздел: Внутренняя отделка-вкл. кор.№13					
236.	236.	11-070516-0115 РСНБ РК 2015	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором-кор.13	м	180,0000000	471,81	84926
237.	237.	11-150405-0102 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными	м2 окрашиваемой	36,6200000	221,13	8098

1	2	3	4	5	6	7	8
			водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям-п512	поверхнос ти			
238.	238.	22-040803-0202 РСНБ РК 2015	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТ РК ГОСТ Р 52020-2007-п513	кг	5,4930000	149,45	821
239.	239.	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей однослойное оштукатуривание из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм-п514 кор.13	м2 оштукатуриваемой поверхности	852,5300000	909,94	775750
240.	240.	11-150405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке-п515 кор.13	м2 окрашиваемой поверхности	4189,2000000	734,92	3078736
241.	241.	22-040803-0202 РСНБ РК 2015	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТ РК ГОСТ Р 52020-2007-п516 кор.13	кг	628,3800000	149,45	93911
242.	242.	11-150405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке-п517	м2 окрашиваемой поверхности	260,5500000	734,92	191484
ти							
243.	243.	22-040802-0201 РСНБ РК 2015	Краски водно-дисперсионные белые на основе сополимерной акрилатной дисперсии, марка ВД-АК-111 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007-п518	кг	39,0825000	121,96	4766
244.	244.	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям-п521	м2 окрашиваемой поверхности	1122,7000000	328,42	368721
ти							
245.	245.	22-040803-0202 РСНБ РК 2015	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТ РК ГОСТ Р 52020-2007-п522	кг	168,4050000	149,45	25168
246.	246.	11-150203-0401 РСНБ РК 2015	Оштукатуривание простое внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и	м2	1302,7000000	1489,95	1940962

1	2	3	4	5	6	7	8
			бетону когда остальные поверхности не оштукатуриваются-кор.13				
247.	247.	11-150601-0102 РСНБ РК 2015	Оклейка стен тесными и плотными обоями по монолитной штукатурке и бетону-п524 кор.13	м2	7094,3700000	944,81	6702862
248.	248.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей однослойное оштукатуривание из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм-п525	м2 оштукатуриваемой поверхности	1982,7000000	675,20	1338716
249.	249.	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке-п526	м2 окрашиваемой поверхности	1982,7000000	592,75	1175249
250.	250.	22-040802-0201 РСНБ РК 2015	Краски водно-дисперсионные белые на основе сополимернойакрилатной дисперсии, марка ВД-АК-111 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007-п527	кг	297,4050000	121,96	36271
251.	251.	11-150203-0401 РСНБ РК 2015	Оштукатуривание простое внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону когда остальные поверхности не оштукатуриваются-п528 кор13	м2	364,5800000	1489,95	543207
252.	252.	11-150203-0503 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей однослойное оштукатуривание из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм-п529	м2 оштукатуриваемой поверхности	105,8700000	675,20	71483
253.	253.	11-150403-0506 РСНБ РК 2015	Высококачественная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке-п530	м2	105,8700000	1241,48	131435
254.	254.	22-040705-0401 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-115 разных цветов ГОСТ 6465-76-п531	т	0,0317610	479739,88	15237
255.	255.	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов без карнизных, плинтусных и угловых плиток без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону-п532 кор.13	м2	1472,7800000	5958,30	8775264

1	2	3	4	5	6	7	8
256.	256.	11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных-п533 кор.14	м3	16,2280000	32727,14	531096
257.	257.	ТЦеновоеМинераловатная плита ISOVER OL-E-п534 кор.14		м3	16,2280000	28924,07	469380
258.	258.	11-100405-0101 РСНБ РК 2015	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами-кор6 п2, кор14	м откоса	272,5217391	663,91	180930
259.	259.	22-030201-0203 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012-кор6 п3, кор14	м2	131,6280000	505,29	66510
260.	260.	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой	125,3600000	892,45	111878
поверхности							
261.	261.	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке-п536, кор14	м2 окрашиваемой поверхности	531,7600000	592,75	315202
262.	262.	22-040803-0202 РСНБ РК 2015	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТРК ГОСТ Р 52020-2007-п537, кор14	кг	79,7640000	149,45	11921
263.	263.	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню-п538	м2 оштукатуриваемой	398,9100000	3357,73	1339433
поверхности							
264.	264.	11-150203-0505 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей однослойное оштукатуривание из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм-п539	м2 оштукатуриваемой поверхности	398,9100000	841,60	335721
265.	265.	11-150405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке-п540	м2 окрашиваемой поверхности	398,9100000	592,75	236455
ти							

1	2	3	4	5	6	7	8
266.	266.	22-040803-0202 РСНБ РК 2015	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-27А, Э-ВА-27Т СТРК ГОСТ Р 52020-2007-п541	кг	59,7285000	149,45	8926
267.	267.	11-150108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство-п542	м	300,0000000	1595,19	478556
		Раздел: Наружная отделка					
268.	268.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115-п544 за 2 раза	м2	15,1300000	78,72	1191
269.	269.	11-150106-0102 РСНБ РК 2015	Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стен-торцы крылец, подп. стены спусков в подвал-п545	м2	9,1000000	4299,46	39125
270.	270.	22-060301-9901 РСНБ РК 2015	Керамогранит, толщина 10 мм, плита темная-п546	м2	9,1000000	2096,35	19077
271.	271.	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей однослойное оштукатуривание из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм-потолки лоджий и балконов-кор18	м2 оштукатуриваемой поверхности	272,8400000	909,94	248268
272.	272.	11-150405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке-потолки лоджий и балконов-кор18	м2 окрашиваемой поверхности	272,8400000	936,96	255639
273.	273.	11-090304-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж щитов ящиков металлических почтовый КП-5-п548	т	0,1050000	52890,83	5554
274.	274.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Почтовый ящик металлический, ЯРПУ-5-п549	шкаф	15,0000000	9483,30	142250
275.	275.	ТПРАЙС-ЛИСТ	Люк сантехнический 300х300-п550	лючок	60,0000000	1168,34	70101
		Раздел: Крепление телеантенны					
276.	276.	11-090302-0301 РСНБ	Монтаж связей и распорок из	т	0,0584000	99660,47	5820

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м-п551				
277.	277.	11-090501-0201 РСНБ РК 2015	Электросварка-п552	т	0,0584000	8001,06	467
278.	278.	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80-п553	м	18,0000000	1099,99	19800
279.	279.	21-130816-2305 РСНБ РК 2015	Резина прессованная-п554	кг	40,0000000	1224,10	48964
280.	280.	21-050101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89-п555	т	0,0221520	236995,30	5250
281.	281.	21-050304-0115 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 ГОСТ 2590-2006-п556	т	0,0113600	177439,93	2016
282.	282.	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами-п557	т	0,0002400	429849,52	103
283.	283.	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Очистка щетками-п558	м2	12,0000000	445,04	5340
284.	284.	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз-п559	м2	12,0000000	115,37	1384
285.	285.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115-п560	м2	24,0000000	78,72	1889
		Раздел: Стремянка СМ-1					
286.	286.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115-п563 за 2 раза	м2	3,6160000	78,72	285
		Раздел: Узел крепления трубопровода					
287.	287.	11-090302-0301 РСНБ	Монтаж связей и распорок из	т	0,0922000	99471,33	9171

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м-п564				
288.	288.	11-090501-0201 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий-п565	т	0,0922000	8001,06	738
289.	289.	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005-п566	т	0,0122000	226636,63	2765
290.	290.	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89-п567	т	0,0265000	227405,59	6026
291.	291.	21-050206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86-п568	т	0,0569600	241161,36	13737
292.	292.	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Очистка щетками-п569	м2	0,9010000	445,04	401
293.	293.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз-п570	м2	0,9010000	94,81	85
294.	294.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза-п571	м2	1,8020000	78,72	142
295.	295.	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами-п572	т	0,0011000	429849,52	473
296.	296.	21-130201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90-п573	шт.	8,0000000	31,08	249
297.	297.	21-130206-0203 РСНБ РК 2015	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 300 мм ГОСТ 1759.0-87-п574	т	0,0009600	260091,82	250
298.	298.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки-п575	м3	0,1200000	20857,29	2503

Раздел: Металлическая подвеска МП-1

1	2	3	4	5	6	7	8
			==				
299.	299.	11-460301-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные.отверстие Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости воды горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм-п576	84,0000000		1104,41	92770
300.	300.	11-460301-0217 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные.отверстие Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости воды горизонтальных отверстий глубиной 200 мм.добавлять к норме 11-460301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм-п577	84,0000000		34,17	2870
301.	301.	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков,	т	0,6231200	99660,47	62100
гнутосварных профилей в зданиях			пролетом до 24 м и высотой до 25 м-п578				
302.	302.	11-090501-0201 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий-п579	т	0,6231200	8001,06	4986
303.	303.	21-060510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков-п580	т	0,6031200	290294,77	175083
304.	304.	21-130201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами-п581	т	0,0200340	429849,52	8612
305.	305.	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Очистка щетками-п582	м2	7,0000000	445,04	3115
306.	306.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза-п583	м2	14,0000000	78,72	1102
		Раздел: Козырек 1					
		==					
307.	307.	11-120101-1305 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из легких	м2 утепляемо	24,3000000	568,79	13822
го				покрытия			
308.	308.	ТСЦеновое	Утеплитель Технониколь ТЕХНОРУФ 45 стандарт толщ.100мм-п585	м3	2,5029000	4267,49	10681

1	2	3	4	5	6	7	8
309.	309.	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,3040000	83512,13	25388
310.	310.	11-100104-0201 РСНБ РК 2015	Подшивка потолков досками обшивки-п586	м2	12,0000000	3535,56	42427
311.	311.	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов-п587	м3	0,6040000	7183,06	4339
312.	312.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий брандмауэров, парапетов, свесов и т.п. из листовой оцинкованной стали-п589	м2	9,1448000	3094,74	28301
313.	313.	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков,	т	0,0485800	99660,47	4842
гнутосварных профилей в зданиях			пролетом до 24 м и высотой до 25 м-п590				
314.	314.	21-060510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков-п591	т	0,0485800	290294,77	14103
315.	315.	23-010201-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80-п592	м	5,0800000	4088,11	20768
316.	316.	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Очистка щетками-п593	м2	15,6000000	445,04	6943
317.	317.	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз-п594	м2	15,6000000	115,37	1800
318.	318.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза-п595	м2	31,2000000	78,72	2456
319.	319.	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа-п596 кор18	м2	13,5000000	4574,64	61758
320.	320.	11-100104-0206 РСНБ РК 2015	Подшивка потолков сталью кровельной оцинкованной по дереву-п597	м2	5,7000000	333,67	1902
321.	321.	21-100105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003-п598	м2	5,7000000	3104,04	17693

1	2	3	4	5	6	7	8
322.	322.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	6,3000000	1333,44	8401
323.	323.	21-100105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 Софит L-брус -перфорированный-п600	м2	6,3000000	2212,79	13941
		Раздел: Кронштейн К-1, К-2					
324.	324.	11-090501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка покрытий ферм,балок при монтаже одноэтажных производственных зданий-п601	т	0,0578200	14678,08	849
325.	325.	21-060510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков-п602	т	0,0578200	290294,77	16785
326.	326.	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Очистка щетками-п603	м2	1,2000000	445,04	534
327.	327.	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз-п604	м2	1,2000000	115,37	138
328.	328.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза-п605	м2	2,4000000	78,72	189
329.	329.	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев-п606	м3	0,0240000	83512,13	2004
330.	330.	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов-п607	м3	0,0240000	7183,06	172
331.	331.	11-120101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство-п608	м желобов	6,0000000	1430,32	8582
332.	332.	ТЦена	Желоб водосточный-п609	шт	2,0000000	5360,91	10722
		Раздел: Козырек 2					
333.	333.	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев-п610	м3	0,3150000	83512,13	26306
334.	334.	11-100104-0201 РСНБ РК 2015	Подшивка потолков досками обшивки-п611	м2	12,0000000	3535,56	42427

1	2	3	4	5	6	7	8
335.	335.	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов-п612	м3	0,6150000	7183,06	4418
336.	336.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий брандмауэров, парапетов, свесов и т.п. из листовой оцинкованной стали-п613	м2	9,3668000	3094,74	28988
337.	337.	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м-п614	т	0,0500600	99660,47	4989
338.	338.	21-060510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков-п615	т	0,0500600	290294,77	14532
339.	339.	23-010201-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80-п616	м	5,0800000	4088,11	20768
340.	340.	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Очистка щетками-п617	м2	15,6000000	445,04	6943
341.	341.	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз-п618	м2	15,6000000	115,37	1800
342.	342.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза-п619	м2	31,2000000	78,72	2456
343.	343.	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа-п620кор18	м2	13,5000000	4574,64	61758
344.	344.	11-100104-0206 РСНБ РК 2015	Подшивка потолков сталью кровельной оцинкованной по дереву-п621	м2	6,2000000	333,67	2069
345.	345.	21-100105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003-п622	м2	6,2000000	3104,04	19245
346.	346.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное из листовой оцинкованной стали. Устройство-п623	м2 покрытия	6,3000000	1333,44	8401

1	2	3	4	5	6	7	8
347.	347.	21-100105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 Софит L-брус перфорированный-п624	м2	6,3000000	2212,79	13941
			Раздел: Кронштейн К-1, К-2				
348.	348.	11-090501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка покрытий ферм,балок при монтаже одноэтажных производственных зданий-п625	т	0,0659600	14678,08	968
349.	349.	21-060510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков-п626	т	0,0659600	290294,77	19148
350.	350.	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Очистка щетками-п627	м2	1,4000000	445,04	623
351.	351.	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз-п628	м2	1,4000000	115,37	162
352.	352.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза-п629	м2	2,8000000	78,72	220
353.	353.	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев-п630	м3	0,0250000	83512,13	2088
354.	354.	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов-п631	м3	0,0250000	7183,06	180
355.	355.	11-120101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство-п632	м желобов	6,0000000	1430,32	8582
356.	356.	ТЦена	Желоб водосточный-п633	шт	2,0000000	5360,91	10722
			Раздел: Козырек 3				
357.	357.	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев-п634	м3	0,3250000	83512,13	27141
358.	358.	11-100104-0201 РСНБ РК 2015	Подшивка потолков досками обшивки-п635	м2	14,0000000	3535,56	49498
359.	359.	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил,	м3	0,6750000	7183,06	4849

1	2	3	4	5	6	7	8
			мауэрлатов-п636				
360.	360.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий брандмауэров, парапетов, свесов и т.п. из листовой оцинкованной стали-п637	м2	10,0328000	3094,74	31049
361.	361.	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м-п638	т	0,0500600	99660,47	4989
362.	362.	21-060510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков-п639	т	0,0500600	290294,77	14532
363.	363.	23-010201-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80-п640	м	5,3800000	4088,11	21994
364.	364.	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Очистка щетками-п641	м2	15,8000000	445,04	7032
365.	365.	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз-п642	м2	15,8000000	115,37	1823
366.	366.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза-п643	м2	31,6000000	78,72	2487
367.	367.	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа-п644 кор18	м2	18,0000000	4574,64	82344
368.	368.	11-100104-0206 РСНБ РК 2015	Подшивка потолков сталью кровельной оцинкованной по дереву-п645	м2	6,3000000	333,67	2102
369.	369.	21-100105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003-п646	м2	6,3000000	3104,04	19555
370.	370.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	7,5000000	1333,44	10001
371.	371.	21-100105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	7,5000000	2212,79	16596

1	2	3	4	5	6	7	8
			Софит L-брус перфорированный-п648				
			Раздел: Кронштейн К-1, К-2				
372.	372.	11-090501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка покрытий ферм,балок при монтаже одноэтажных производственных зданий-п649	т	0,0659900	14678,08	969
373.	373.	21-060510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков-п650	т	0,0659900	290294,77	19157
374.	374.	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Очистка щетками-п651	м2	1,4000000	445,04	623
375.	375.	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз-п652	м2	1,4000000	115,37	162
376.	376.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза-п653	м2	2,8000000	78,72	220
377.	377.	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев-п654	м3	0,0250000	83512,13	2088
378.	378.	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов-п655	м3	0,0250000	7183,06	180
379.	379.	11-120101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство-п656	м желобов	6,0000000	1430,32	8582
380.	380.	ТЦена	Желоб водосточный-п657	шт	2,0000000	5360,91	10722
			Раздел: Козырек 4				
381.	381.	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев-п658	м3	0,3760000	83512,13	31401
382.	382.	11-100104-0201 РСНБ РК 2015	Подшивка потолков досками обшивки-п659	м2	15,2000000	3535,56	53741
383.	383.	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов-п660	м3	0,7560000	7183,06	5430
384.	384.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Устройство мелких покрытий брандмауэров, парапетов, свесов и т.п. из листовой оцинкованной	м2	10,6988000	3094,74	33110

1	2	3	4	5	6	7	8
			стали-п661				
385.	385.	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м-п662	т	0,0515000	99660,47	5133
386.	386.	21-060510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков-п663	т	0,0515000	290294,77	14950
387.	387.	23-010201-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 127 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80-п664	м	5,6800000	4088,11	23220
388.	388.	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Очистка щетками-п665	м2	14,2000000	445,04	6320
389.	389.	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз-п666	м2	14,2000000	115,37	1638
390.	390.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза-п667	м2	28,4000000	78,72	2236
391.	391.	11-120101-0716 РСНБ РК 2015	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа-п668 кор18	м2	18,0000000	4574,64	82344
392.	392.	11-100104-0206 РСНБ РК 2015	Подшивка потолков сталью кровельной оцинкованной по дереву-п669	м2	6,6000000	333,67	2202
393.	393.	21-100105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003-п670	м2	6,6000000	3104,04	20487
394.	394.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное из листовой оцинкованной стали. Устройство-п671	м2 покрытия	8,7000000	1333,44	11601
395.	395.	21-100105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 Софит L-брус перфорированный-п672	м2	8,7000000	2212,79	19251

1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Кронштейн К-1, К-2				
396.	396.	11-090501-0204 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка покрытий ферм,балок при монтаже одноэтажных производственных зданий-п673	т	0,0741000	14678,08	1088
397.	397.	21-060510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков-п674	т	0,0741000	290294,77	21511
398.	398.	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Очистка щетками-п675	м2	1,1000000	445,04	490
399.	399.	11-130301-0502 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ПФ-0142 за один раз-п675	м2	1,1000000	115,37	127
400.	400.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза-п677	м2	2,2000000	78,72	173
401.	401.	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Установка элементов каркаса из брусьев-п678	м3	0,0360000	83512,13	3006
402.	402.	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов-п679	м3	0,0360000	7183,06	259
403.	403.	11-120101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство-п680	м желобов	6,0000000	1430,32	8582
404.	404.	ТЦена	Желоб водосточный-п681	шт	2,0000000	5360,91	10722
			Раздел: Угловые и п-образные примыкания из оцинкованной стали 0,5мм с полимерным покрытием.Корректировка №11				
405.	405.	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие	м2 покрытия	14,0360000	1333,44	18716
406.	406.	21-100105-0304 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	14,0360000	2212,79	31059
			Раздел: Решетки Р-1, Р-2				
407.	407.	11-090302-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях	т	0,2045800	99471,33	20350

1	2	3	4	5	6	7	8
			пролетом до 24 м и высотой до 25 м-п682				
408.	408.	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012-п683	т	0,1694000	371461,79	62926
409.	409.	21-060510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков-п684	т	0,0198000	290294,77	5748
410.	410.	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89-п685	т	0,0125600	227405,59	2856
411.	411.	21-050304-0115 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 ГОСТ 2590-2006-п686	т	0,0028200	177439,93	500
412.	412.	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005-п687	шт.	2,0000000	482,26	965
413.	413.	21-130207-1009 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм-п688	шт.	28,0000000	12,27	344
414.	414.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115за 2раза-п689	м2	16,5440000	78,72	1302
		Раздел: Решетка Р-1					
415.	415.	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах-п690	т	0,0790000	181455,55	14335
416.	416.	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали-п691	т	0,0790000	70005,28	5530
417.	417.	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005-п692	т	0,0510000	226636,63	11558

1	2	3	4	5	6	7	8
418.	418.	21-050106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005-п693	т	0,0042000	243211,92	1021
419.	419.	21-050304-0103 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005 ГОСТ 2590-2006-п695	т	0,0045000	176547,68	794
420.	420.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115за 2раза-п696	м2	7,0910000	78,72	558
421.	421.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз-п697	м2	3,5455000	94,81	336
		Раздел: Решетка Р-2					
422.	422.	11-090701-0103 РСНБ РК 2015	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и напроизводственных базах-п698	т	0,0435000	181455,55	7893
423.	423.	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали-п699	т	0,0435000	70005,28	3045
424.	424.	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005-п700	т	0,0342400	226636,63	7760
425.	425.	21-050106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005-п701	т	0,0028000	243211,92	681
426.	426.	21-050304-0103 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 6 мм ГОСТ 535-2005ГОСТ 2590-2006-п703	т	0,0030000	176547,68	530
427.	427.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью	м2	4,6463400	78,72	366

1	2	3	4	5	6	7	8
			ПФ-115-п704				
428.	428.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз-п705	м2	2,3231700	94,81	220
			Раздел: Крыльца,пандус				
429.	429.	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта щебнем-подготовка под плиты-п706	м2	43,7000000	501,47	21914
430.	430.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки-п707	м3	6,5550000	23881,60	156544
431.	431.	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок-п708	1т	0,1460000	16436,48	2400
432.	432.	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские.т Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм-п709	0,1460000	22477,55	3282	
433.	433.	21-050304-0107 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 8 мм ГОСТ 535-2005 ГОСТ 2590-2006-п710	т	0,1460000	176547,68	25776
434.	434.	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг.т Установка-п711	0,0119000	440549,04	5243	
435.	435.	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм-п712	м2	43,7000000	866,84	37881
436.	436.	11-110101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство-п713	м2 покрытия	43,7000000	6966,30	304427
437.	437.	11-070519-0103 РСНБ РК 2015	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида-п714 кор18	м	34,3800000	1026,96	35307
438.	438.	ТСЦеновое	Ограждение пандуса-п715кор18	1м.п.	21,4000000	17525,14	375038
439.	439.	ТСЦеновое	Ограждение крылец-п716кор18	1м.п.	8,4000000	17525,14	147211
440.	440.	ТСЦеновое	Поручень для спуска в подвал-п717кор18	1м.п.	4,5800000	6903,84	31620
441.	441.	ТСЦена	Электрический подъемник для	шт	1,0000000	1536294,81	1536295

1	2	3	4	5	6	7	8
			инвалидов-п718				
			ИТОГО:				120527446
			В том числе :				
			Накладные расходы			18104531	
			Сметная прибыль			8927959	
			Итого с временными	0,9 %	1070920	121598366	
			Итого с зимними удорожаниями	1,7 %	2041055	123639421	
			Пересчет в текущих ценах К=1,0599383			131050158	
			Итого с НДС 12%			146776177	
			С понижающим коэффициентом к=0,662146			97182649	
			Вынос в натуру 11080х1,0599383х1,2х0,662146 (согласно сметного расчета)			8709	
			ИТОГО			97191358	

Технадзор: ТОО «ЛИР» Приходько С.Г.

Директор ТОО «Сыл» Овнанян Г.Н.

Зав.сектором технического надзора ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Базаева Л.А.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство пятиэтажного жилого дома № 20 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование, адрес)

Объект: Строительство пятиэтажного жилого дома № 20 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 93 от 07.03.2018г.Доп.соглашение №1 от 25.06.18г.Доп.согл. №2 от18.09.18г. Доп.согл. №3 от 24.09.18г. Доп.соглашение №4 от 02.11.18

Акт приемки выполненных работ №13 октябрь за 2019 года лок.смета №2-1-2 ОВ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Отопление					
1.	1.	11-180301-0103 РСНБ РК 2015	Конвекторы. Установка-п3	кВт	1,0000000	1364,07	1364
2.	2.	23-051002-0202 РСНБ РК 2015	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором-п4	шт.	1,0000000	15691,03	15691
3.	3.	11-160601-0301 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 25 мм. Установка-п11	шт.	210,0000000	3716,61	780489
4.	4.	ТЦЕНА	Клапан запорный, DN 15, ICMA-п12	шт	210,0000000	3717,45	780665
5.	5.	11-160601-0302 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 40 мм. Установка-п13	шт.	8,0000000	4501,36	36011
6.	6.	ТЦЕНА	Клапан балансировочный, DУ 32, CiMBEriO-п14	шт	5,0000000	87094,64	435473
7.	7.	ТЦЕНА	Клапан балансировочный, DУ 40, CiMBEriO-п15	шт	3,0000000	90281,03	270843
8.	8.	13-110204-0102 РСНБ РК 2015	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 15; 20 мм. Монтаж оборудования-п16	шт.	210,0000000	3189,04	669699

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	9.	ТЦЕНА	Клапан термостатический, DN 15, ICMA-п17	шт	210,0000000	6585,20	1382893
10.	10.	ТЦЕНА	Головка термостатическая, ICMA-п18	шт	210,0000000	8497,04	1784378
11.	11.	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка-п19	комплект	214,0000000	312,27	66827
12.	12.	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг.шт. Установка на резьбовых соединениях-п20	16,0000000	1497,29	23957	
13.	13.	23-051207-0903 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический типа HErz, FWW, из латуни, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10-п21	шт.	16,0000000	1890,26	30244
14.	14.	23-020501-1203 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной переходной, с латунным корпусом, DN 20x16x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009-п22	шт.	280,0000000	1561,74	437288
		Раздел: Трубопроводы					
15.	15.	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое-п42	м трубопровода	4506,0000000	97,21	438037
16.	16.	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое-п43	м трубопровода	141,0000000	101,71	14341
17.	17.	11-260101-0801 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна стеклянного и базальтового, матами звукопоглощающими-п44	м3 изоляции	9,5000000	155595,28	1478155
18.	18.	21-110203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95-п45	м3	9,5000000	12045,04	114428
19.	19.	11-260101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-FlEX-п46	м трубопровода	4000,0000000	768,42	3073673
20.	20.	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Очистка щетками-п47	15,0000000	445,04	6676	

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	21.	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2-п48	м2 окрашиваемой поверхности	15,0000000	1040,26	15604
22.	22.	11-130601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Очистка щетками-п49	86,4000000	445,04	38451	
23.	23.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов -кронштейны, планки, хомуты-п51	кг	452,0000000	575,30	260037
24.	24.	23-021104-0402 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм-п52	100 шт.	4,3600000	5988,43	26110
25.	25.	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали-п53	кг	0,0500000	267,56	13
26.	26.	11-070601-0101 РСНБ РК 2015	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты-п54	м3	0,0800000	10368,63	829
27.	27.	21-040305-0102 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92-п55	шт.	16,0000000	846,85	13550
28.	28.	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж-п56	т конструкций	0,0233600	122161,98	2854
29.	29.	21-060510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие-п57	т	0,0233600	272649,46	6369
		Раздел: Узлы управления квартирных систем					
30.	30.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка-п58	шт.	220,0000000	2547,26	560398
31.	31.	23-040905-1219 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные бабочка" резьба: В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005-п59	шт.	130,0000000	1179,22	153299
32.	32.	23-040905-1220 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные бабочка" резьба: В-В, для воды Т	шт.	90,0000000	1917,49	172574

1	2	3	4	5	6	7	8
			185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005-п60				
33.	33.	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка-п61	фильтр	40,0000000	1331,24	53250
34.	34.	23-041013-0402 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 20, типа DAnfOss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010-п62	шт.	40,0000000	24805,12	992205
35.	35.	11-160601-0301 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 25 мм. Установка-п63	шт.	70,0000000	3716,61	260163
36.	36.	ТЦЕНА	Клапан балансировочный, DN 15, CiMBEriO-п64	шт	70,0000000	47392,80	3317496
37.	37.	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг.шт. Установка на резьбовых соединениях-п65	70,0000000	1497,29	104811	
38.	38.	ТЦена	Теплосчетчик компактный "Пульсар"Dn 15-п66	шт	70,0000000	32961,11	2307278
39.	39.	23-030302-0606 РСНБ РК 2015	Комплект фитингов к теплосчетчикам Пульсар, DN 15, типа Тепловодохран-п67	шт.	70,0000000	769,60	53872
40.	40.	11-161401-0101 РСНБ РК 2015	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише-п71	шт.	40,0000000	1150,59	46024
41.	41.	23-051313-0311 РСНБ РК 2015	Шкаф коллекторный, модель VSU-4, высота от 720 мм до 810 мм, длина 830 мм, глубина от 110 мм до 160 мм, типа WATTs- ШРН-3 651х120х703мм-п72	шт.	10,0000000	46508,17	465082
42.	42.	23-051313-0311 РСНБ РК 2015	Шкаф коллекторный, модель VSU-4, высота от 720 мм до 810 мм, длина 830 мм, глубина от 110 мм до 160 мм, типа WATTs- ШРВ-3 670х125х744мм-п73	шт.	30,0000000	46508,17	1395245
		Раздел: Тепловой пункт					
43.	43.	11-180801-0101 РСНБ РК 2015	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка-п84	узел	1,0000000	66854,40	66854
44.	44.	ТЦена	Система теплоучета Взлет д50-п85	комплект	1,0000000	507356,62	507357

1	2	3	4	5	6	7	8
45.	45.	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка-п96	шт.	6,0000000	2573,23	15439
46.	46.	23-040502-0808 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19 п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005-п99	шт.	1,0000000	3421,86	3422
47.	47.	23-040101-1001 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002-п100	шт.	4,0000000	8010,64	32043
48.	48.	23-041001-6602 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 40 ГОСТ 11823-91-п103	шт.	1,0000000	8574,71	8575
49.	49.	13-110204-0104 РСНБ РК 2015	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 40; 50 мм. Монтаж оборудования-п104	шт.	2,0000000	6706,27	13413
50.	50.	23-041005-1512 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 40 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002-п105	шт.	2,0000000	231910,45	463821
51.	51.	23-051207-2005 РСНБ РК 2015	Привод электрический AMV 20, напряжение питания 230 В, типа DAnfOss-п106	шт.	2,0000000	215616,87	431234
52.	52.	13-110204-0105 РСНБ РК 2015	Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода 65; 80 мм. Монтажоборудования-п107	шт.	1,0000000	7148,67	7149
53.	53.	ТЦена	Регулятор перепада давления диам.80 -клапанVFG2+регулир.блокAFP-9+имп ульсная трубка-2шт AF-п108	шт	1,0000000	987459,18	987459
54.	54.	11-181101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка-п109	комплект	4,0000000	541,81	2167
55.	55.	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка-п111	комплект	4,0000000	372,17	1489

1	2	3	4	5	6	7	8
56.	56.	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях-п114	шт.	5,0000000	1497,29	7486
57.	57.	13-120901-0104 РСНБ РК 2015	Устройство закладное для установки поверхностных приборов - прижим. Монтаж оборудования-п120	шт.	8,0000000	1411,12	11289
		Раздел: Вентиляция					
58.	58.	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка-п123	решетка	182,0000000	1797,66	327173
59.	59.	23-050306-0316 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм-п125	шт.	112,0000000	1266,91	141894
60.	60.	23-050306-0319 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 300 мм х 150 мм-РВП 3-п126	шт.	70,0000000	1600,81	112057

			25226964
ИТОГО:			
В том числе :			
Накладные расходы			2743102
Сметная прибыль			1868664
Итого с временными	0,9 %	227043	25454007
Итого с зимними удорожаниями	1,7 %	432718	25886725
Пересчет в текущих ценах К=1,0599383			27438331
Итого с НДС 12%			30730931
С понижающим коэффициентом к=0,6821146			20347398

Технадзор:
ТОО «ЛИР» Приходько С.Г.

Директор ТОО «Сыл» Овнанян Г.Н.

Зав.сектором технического надзора
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная» Базаева

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство пятиэтажного жилого дома № 20 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование, адрес)

Объект: Строительство пятиэтажного жилого дома № 20 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 93 от 07.03.2018г.Доп.соглашение №1 от 25.06.18г.Доп.согл. №2 от18.09.18г. Доп.согл. №3 от 24.09.18г. Доп.соглашение №4 от 02.11.18

Акт приемки выполненных работ №14 октябрь за 2019 года лок.смета №2-1-3 газоснабжение

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	11-190101-0102 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	70,0000000	2537,11	177598
2.	2.	23-090101-0203 РСНБ РК 2015	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	шт.	70,0000000	42300,94	2961066
3.	3.	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг.шт. Установка на резьбовых соединениях	70,0000000	1497,29	104811	
4.	4.	ТПрайс	Счетчик газа Гранд 1,6 ТК	шт	70,0000000	10905,80	763406
5.	5.	13-080103-3201 РСНБ РК 2015	Устройство сигнально-блокировочное. Монтаж оборудования	шт.	70,0000000	3392,52	237476
6.	6.	ТПрайс	Сигнализатор контроля загазованности с электромагнитным клапаном КЗЭУГ	шт	70,0000000	38881,54	2721707
7.	7.	11-160301-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м ода	200,0000000	462,21	92441
8.	8.	23-010101-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводныенеоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	200,0000000	346,62	69324

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	9.	11-160301-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров неоцинкованных труб, диаметр до ода 20 мм. Прокладка	м 195,3000000		462,51	90329
10.	10.	23-010101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводныенеоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м 195,3000000		436,08	85166
11.	11.	11-160301-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров неоцинкованных труб, диаметр до ода 25 мм. Прокладка	м 20,0000000		462,91	9258
12.	12.	23-010101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводныенеоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м 20,0000000		448,30	8966
13.	13.	11-191101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопрово да 415,3000000		607,74	252393
14.	14.	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 ти	м2 окрашивае мой поверхнос 32,4000000		894,64	28986
15.	15.	22-040705-1002 РСНБ РК 2015	Эмаль пентафталевая ПФ-1126 +ПФ-1189 светло-дымчатая, слоновая кость СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т 0,0077760	745001,14		5793
16.	16.	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.м2 Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/за 2 раза/	4,6000000	94,81	436	
17.	17.	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/	м2 4,6000000		78,72	362
18.	18.	21-130201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт. 140,0000000		31,08	4352
19.	19.	11-460301-0208 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные.отверстие Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости	56,0000000	1690,57	94672	
20.	20.	11-460301-0224 РСНБ	Конструкции железобетонные.отверстие	56,0000000	59,41	3327	

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости				
21.	21.	11-460301-0110 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные.отверстие Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости	4,0000000		1255,32	5021
22.	22.	11-460301-0126 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные.отверстие Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости	4,0000000		2114,76	8459
23.	23.	11-460301-0108 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные.отверстие Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости	4,0000000		987,49	3950
24.	24.	11-460301-0124 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные.отверстие Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости	4,0000000		406,34	1625
25.	25.	11-460301-0108 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные.отверстие Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости	11,0000000		987,49	10862
26.	26.	11-460301-0124 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные.отверстие Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости	11,0000000		1625,35	17879
27.	27.	11-160401-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальныхтрубопров бесшовных труб, диаметр до 80 мм.ода Прокладка +футляр	м	2,8000000	1231,63	3449
28.	28.	23-010201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,8000000	1484,98	4158
29.	29.	23-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	28,7000000	1099,99	31570
30.	30.	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800 мм.футляр Заделка битумом и прядью + диам.57мм		71,0000000	1403,26	99631
31.	31.	11-221401-0401 РСНБ	Концы футляра диаметром 800 мм.футляр		4,0000000	1506,47	6026

1	2	3	4	5	6	7	8
	РК 2015		Заделка битумом и прядью + диам.76мм				

ИТОГО:				7904499
В том числе :				
Накладные расходы			614527	
Сметная прибыль			585518	
Итого с временными	0,9 %	71140	7975639	
Итого с зимними удорожаниями	1,7 %	135586	8111225	
Пересчет в текущих ценах К=1,0599383			8597398	
Итого с НДС 12%			9629086	
С понижающим коэффициентом к=0,662111			6375558	

Технадзор:
ТОО «ЛИР» Приходько С.Г.

Директор ТОО «Сыл» Овнанян Р.Н.

Зав.сектором технического надзора
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная» Баһаева Л.А.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство пятиэтажного жилого дома № 20 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование, адрес)

Объект: Строительство пятиэтажного жилого дома № 20 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 93 от 07.03.2018г.Доп.соглашение №1 от 25.06.18г.Доп.согл. №2 от18.09.18г. Доп.согл. №3 от 24.09.18г. Доп.соглашение №4 от 02.11.18

Акт приемки выполненных работ №15 октябрь за 2019 года лок.смета №2-1-4 ВК

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: В1					
1.	1.	11-160301-0210 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 100 ода	м	10,6000000	5160,69	54703
мм. Прокладка							
2.	2.	11-160301-0208 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 80 ода	м	23,5000000	3668,63	86213
мм. Прокладка							
3.	3.	11-160301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 50 ода	м	37,0000000	2782,51	102953
мм. Прокладка							
4.	4.	11-160301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 40 ода	м	27,4000000	2546,06	69762
мм. Прокладка							
5.	5.	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 32 ода	м	4,5000000	2256,11	10152
мм. Прокладка-п5							
6.	6.	11-160301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 15 ода	м	20,5000000	1650,48	33835

1	2	3	4	5	6	7	8
мм. Прокладка-п7							
7.	7.	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	357,4000000	97,21	34744
8.	8.	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100	м трубопровода	34,1000000	101,71	3468
мм. Испытание гидравлическое							
9.	9.	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3,0000000	4597,48	13792
10.	10.	23-040102-2004 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 100, типа	шт.	1,0000000	37703,85	37704
SigMETEX ГОСТ 5762-2002							
11.	11.	23-040102-2003 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 80, типа	шт.	2,0000000	31068,90	62138
SigMETEX ГОСТ 5762-2002							
12.	12.	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,0000000	2573,23	2573
13.	13.	23-040102-2001 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа	шт.	1,0000000	21282,88	21283
SigMETEX ГОСТ 5762-2002							
14.	14.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	31,0000000	2547,26	78965
15.	15.	23-040905-1210 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	3,0000000	1712,40	5137
16.	16.	23-040905-1212 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 25 ГОСТ	шт.	28,0000000	3804,20	106518

1	2	3	4	5	6	7	8
			21345-2005				
17.	17.	11-160701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	3,0000000	23021,91	69066
18.	18.	23-021199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм-тройник,угольник-п19	т	0,0169960	364781,80	6200
19.	19.	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое-п22	м трубопровода	329,0000000	97,21	31983
20.	20.	11-160501-0212 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж-п27	м подводок	28,0000000	865,65	24238
21.	21.	11-260101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем-п28	м3 изоляции	1,1000000	110086,46	121095
22.	22.	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж-п29	т конструкций	1,5913000	122161,98	194396
23.	23.	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012-ОПОРЫ-п30	т	1,5913000	371461,79	591107
		Раздел: Водомерный узел В1					
24.	24.	11-160901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики -водомеры, диаметр до 50 мм. Установка-п39	счетчик (водомер)	1,0000000	4043,77	4044
25.	25.	ТСЦена	Счетчик воды"Стрим " диам.50мм с радиовыходом-п40	шт	1,0000000	75008,36	75008
26.	26.	ТСЦена	Радиовыход-п41	шт	1,0000000	10915,24	10915
27.	27.	11-181001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка-п42	фильтр	1,0000000	1629,97	1630
28.	28.	23-041013-0218 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый магнитомеханический, Т от -10°С до +150°С, PN 16, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010-п43	шт.	1,0000000	10811,71	10812
29.	29.	11-181101-0102 РСНБ	Манометры с трехходовым краном.комплект		1,0000000	372,17	372

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	Установка-п44				
30.	30.	ТЦена	Манометр ДМ 2020-3-п45	шт	1,0000000	5288,52	5289
31.	31.	13-120901-0202 РСНБ РК 2015	Устройство отборное для измерения разрежения чистых газов. Монтаж оборудования-п46	шт.	1,0000000	1438,24	1438
32.	32.	ТЦена	отборное устройство 01,6-70-Ст.20-МУп47	шт	1,0000000	5500,31	5500
33.	33.	23-040905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005-48	шт.	1,0000000	1346,12	1346
34.	34.	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка-49	шт.	3,0000000	4597,48	13792
35.	35.	23-040102-2004 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 100, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002-50	шт.	3,0000000	37703,85	113112
36.	36.	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка-51	шт.	1,0000000	2573,23	2573
37.	37.	23-040501-0130 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005-52	шт.	1,0000000	3464,56	3465
38.	38.	23-020101-2104 РСНБ РК 2015	Бочонок из водогазопроводной трубы стальным корпусом, по ГОСТ 3262-75, Ду 32 мм, на условное давление Ру 1,6 Мпа для создания резьбового разъемного соединения систем трубопроводов с температурным пределом применения до +175 град.С-ПРОБКА-53	шт.	1,0000000	143,66	144
39.	39.	23-021199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм-переход-54	т	0,0020000	364781,80	730
40.	40.	11-160301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 40	м ода	0,2000000	2546,06	509

1	2	3	4	5	6	7	8
мм. Прокладка-55							
41.	41.	11-160301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 50 ода	м	0,7000000	2782,51	1948
мм. Прокладка-56							
42.	42.	11-160301-0210 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 100 ода	м	3,3000000	5160,69	17030
мм. Прокладка-57							
43.	43.	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж-58	т конструкций	0,0331200	122161,98	4046
44.	44.	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012-ОПОРЫ-п59	т	0,0331200	371461,79	12303
		Раздел: К1					
45.	45.	11-160501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокойтрубопров плотности, диаметр до 50 мм.ода Прокладка-п62	м	229,0500000	929,42	212885
46.	46.	23-010506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014-п63	м	172,0500000	301,70	51908
47.	47.	23-010506-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 -DN 40ГОСТ 22689-2014-п64	м	57,0000000	301,70	17197
48.	48.	23-020601-0605 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 150х100 +Патрубок приборный, компенсационный 110-п65	шт.	4,0000000	1167,42	4670
49.	49.	23-020601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100х50-п66	шт.	30,0000000	163,26	4898
50.	50.	23-020601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100-п67	шт.	76,0000000	285,34	21686

1	2	3	4	5	6	7	8
51.	51.	23-020601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100-п68	шт.	42,0000000	244,34	10262
52.	52.	23-020601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50-п69	шт.	135,0000000	80,13	10818
53.	53.	23-020601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50-п70	шт.	3,0000000	76,04	228
54.	54.	23-020601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100-п71	шт.	65,0000000	396,88	25797
55.	55.	23-020601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100-п72	шт.	38,0000000	501,45	19055
56.	56.	23-020601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х50х100-п73	шт.	25,0000000	329,89	8247
57.	57.	23-020601-0504 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х50х100-п74	шт.	1,0000000	409,86	410
58.	58.	23-020601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50-п75	шт.	117,0000000	126,47	14797
59.	59.	23-020601-1005 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° переходной с уплотнительной резинкой, DN 110х50-п76	шт.	25,0000000	1145,54	28638
60.	60.	23-020601-1003 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100-п77	шт.	1,0000000	975,32	975
61.	61.	23-020601-1105 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х50х100-п78	шт.	35,0000000	904,77	31667
62.	62.	23-020601-0103 РСНБ РК 2015	Муфта канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, ремонтная DN 100-п79	шт.	17,0000000	235,22	3999
63.	63.	23-020601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100-п80	шт.	43,0000000	806,91	34697
64.	64.	23-020601-0903 РСНБ	Заглушка канализационная ПВХ с	шт	32,0000000	130,29	4169

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	уплотнительной резинкой, DN 100-КРЫШКА-п81				
65.	65.	23-020601-0901 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50-КРЫШКА-п82	шт.	70,0000000	48,23	3376
66.	66.	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж-п83	т конструкций	1,2917400	122161,98	157802
67.	67.	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012-ОПОРЫ-п84	т	1,2917400	371461,79	479832
68.	68.	11-260101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем-п85	м3 изоляции	1,1000000	110086,46	121095
69.	69.	23-021199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм-переход-п86	т	0,0004200	364781,80	153
70.	70.	11-200101-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка воздуховода диаметр до 200 мм.-п87	м2 поверхности воздуховодов	1,2560000	2452,14	3080
71.	71.	23-011201-1101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 100 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009-п88	м	4,0000000	955,58	3822
72.	72.	11-160501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка-п89	м трубопровода	9,0000000	1826,89	16442
73.	73.	23-010501-1504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001-п90	м	9,0000000	231,15	2080
74.	74.	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка-п91	шт.	1,0000000	2573,23	2573

1	2	3	4	5	6	7	8
75.	75.	23-041001-0104 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 11823-91-п92	шт.	1,0000000	5370,34	5370
76.	76.	ТЦена	Насос погружной дренажный WilOшт DrAin ТМ-32-п93		2,0000000	45609,94	91220
		Раздел: Т3,Т4					
77.	77.	11-160301-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 65 ода мм. Прокладка-п94	м	5,0000000	3389,40	16947
78.	78.	11-160301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 50 ода мм. Прокладка-95	м	27,8000000	2782,51	77354
79.	79.	11-160301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 40 ода мм. Прокладка-96	м	23,5000000	2546,06	59832
80.	80.	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 32 ода мм. Прокладка-97	м	5,0000000	2256,11	11281
81.	81.	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 25 ода мм. Прокладка-98	м	8,0000000	2057,37	16459
82.	82.	11-161101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое-п102	м трубопров ода	852,7000000	97,21	82893
83.	83.	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое-п103	м трубопров ода	5,0000000	101,71	509
84.	84.	11-260101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем-п104	м3 изоляции	6,0000000	110086,46	660519

1	2	3	4	5	6	7	8
85.	85.	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж-п105	т конструкций	0,4160000	122161,98	50819
86.	86.	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012-ОПОРЫ-п106	т	0,4160000	371461,79	154528
87.	87.	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка-107	шт.	2,0000000	2573,23	5146
88.	88.	23-040102-2001 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002-108	шт.	2,0000000	21282,88	42566
89.	89.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка-109	шт.	48,0000000	2547,26	122269
90.	90.	23-040905-1211 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005-110	шт.	48,0000000	2542,96	122062
91.	91.	23-020501-0502 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009-111	шт.	215,0000000	1170,04	251558
92.	92.	23-020501-1102 РСНБ РК 2015	Тройник обжимной с латунным корпусом, DN 20х20х20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009-112	шт.	70,0000000	1612,01	112841
93.	93.	23-020501-0803 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с наружной резьбой с латунным корпусом, DN 20х1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009-113	шт.	140,0000000	757,83	106096
94.	94.	23-021199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм-тройник-114	т	0,0130900	364781,80	4775
95.	95.	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов кронштейны, планки, хомуты-115	кг	36,0000000	575,30	20711
96.	96.	11-160901-0501 РСНБ	Счетчики водомеры, диаметр до 40	счетчик		654,81	91673

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	мм. Установка	(водомер)	140,0000000		
97.	97.	ТПРАЙС	Счетчик НЕПТУН ДУ15 Класс В -п117	шт	140,0000000	14224,96	1991494
98.	98.	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	140,0000000	1331,24	186374
99.	99.	23-041013-0201 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый со сливным краном, Т от -10°С до +150°С, DN 15 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010-п119	шт.	140,0000000	2538,49	355389
		Раздел: Водомерный узел Т3					
100.	100.	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики водомеры, диаметр до 40 мм. Установка-п120	счетчик (водомер)	1,0000000	654,81	655
101.	101.	ТСЦена	Счетчик воды "Декаст" диам.40мм с радиовыходом-п121	шт	1,0000000	50761,30	50761
102.	102.	ТСЦена	Радиовыход-п122	шт	1,0000000	7729,18	7729
103.	103.	11-181001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка-123	фильтр	1,0000000	1629,97	1630
104.	104.	23-041013-0217 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый магнитомеханический, Т от -10°С до +150°С, PN 16, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010-DN 40-124	шт.	1,0000000	701738,68	701739
105.	105.	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном.Установка-125	комплект	1,0000000	372,17	372
106.	106.	ТЦена	Манометр ДМ 2020-3-126	шт	1,0000000	5339,10	5339
107.	107.	23-040905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005-127	шт.	1,0000000	1346,12	1346
108.	108.	13-120901-0202 РСНБ РК 2015	Устройство отборное для измерения разрежения чистых газов. Монтаж оборудования-128	шт.	1,0000000	1438,24	1438
109.	109.	ТЦена	отборное устройство 01,6-70-Ст.20-МУ-129	шт	1,0000000	5500,31	5500

1	2	3	4	5	6	7	8
110.	110.	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка-130	шт.	2,0000000	4597,48	9195
111.	111.	23-040102-2002 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 65, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002-131	шт.	2,0000000	30645,33	61291
112.	112.	11-160301-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка-132	м ода	0,2000000	2256,11	451
113.	113.	11-160301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка-133	м ода	0,7000000	2546,06	1782
114.	114.	11-160301-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка-134	м ода	0,2000000	3389,40	678
115.	115.	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка-135	шт.	1,0000000	2573,23	2573
116.	116.	23-040905-1213 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005-136	шт.	1,0000000	6716,25	6716
117.	117.	23-021199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм-переход-137	т	0,0009400	364781,80	343
118.	118.	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж-138	т конструкц ий	0,0068000	122161,98	831
119.	119.	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012-ОПОРЫ-п139	т	0,0068000	371461,79	2526
		Раздел: Водомерный узел Т4					
120.	120.	11-160901-0501 РСНБ	Счетчики водомеры, диаметр до 40	счетчик	1,0000000	654,81	655

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	мм. Установка-п140	(водомер)			
121.	121.	ТСЦена	Счетчик воды "Декаст" диам.25мм с радиовыходом-п141	шт	1,0000000	26628,83	26629
122.	122.	ТСЦена	Радиовыход-п142	шт	1,0000000	7729,18	7729
123.	123.	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном.комплект Установка-п143		1,0000000	372,17	372
124.	124.	ТЦена	Манометр ДМ 2020-3-144	шт	1,0000000	5339,10	5339
125.	125.	23-040905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005-145	шт.	1,0000000	1346,12	1346
126.	126.	11-181001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка-146	фильтр	1,0000000	1629,97	1630
127.	127.	23-041013-0217 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый магнитомеханический, Т от -10°С до +150°С, PN 16, DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010-DN 40-147	шт.	1,0000000	701738,68	701739
128.	128.	13-120901-0202 РСНБ РК 2015	Устройство отборное для измерения разрежения чистых газов. Монтаж оборудования-148	шт.	1,0000000	1438,24	1438
129.	129.	ТЦена	отборное устройство 01,6-70-Ст.20-МУ-149	шт	1,0000000	5500,31	5500
130.	130.	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка-150	шт.	4,0000000	2573,23	10293
131.	131.	23-041001-1804 РСНБ РК 2015	Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 32 типа VALTEC ГОСТ 11823-91-151	шт.	1,0000000	2819,47	2819
132.	132.	23-040905-1213 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005-152	шт.	2,0000000	6716,25	13432
133.	133.	23-040905-1211 РСНБ РК 2015	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-Н, для воды Т	шт.	1,0000000	2542,96	2543

1	2	3	4	5	6	7	8
			185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005-153				
134.	134.	23-021199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм-переход-154	т	0,0005000	364781,80	182
135.	135.	11-160301-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка-155	м ода	0,2000000	1728,01	346
136.	136.	11-160301-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка-156	м ода	0,3000000	2057,37	617
137.	137.	11-160301-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводныхтрубопров оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка-157	м ода	0,4000000	2546,06	1018
138.	138.	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж-158	т конструкц ий	0,0053400	122161,98	652
139.	139.	21-060209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012-ОПОРЫ-п159	т	0,0053400	371461,79	1984
		Раздел: Оборудование					
140.	140.	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды-п160	комплект	50,0000000	3322,28	166114
141.	141.	23-030102-0903 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96-п161	шт.	50,0000000	7701,81	385091
142.	142.	23-030102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94-п162	шт.	50,0000000	797,66	39883
143.	143.	11-170201-0101 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка-п163	шт.	70,0000000	7676,11	537328
144.	144.	11-170301-0101 РСНБ	Унитазы с бачком непосредственно	комплект	50,0000000	4097,57	204879

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	присоединенным. Установка-п164				
145.	145.	23-030102-0603 РСНБ РК 2015	Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, устанавливаемый на унитазе с верхним пуском ГОСТ 30493-96-п165	комплект	50,0000000	7195,41	359770
146.	146.	23-030102-0404 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском без бачка, с сиденьем, без цельноотлитой полочки ГОСТ 30493-96-п166	комплект	50,0000000	7191,22	359561
147.	147.	11-170501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение.комплект Установка-п167	70,0000000	2790,56	195339	
148.	148.	23-030102-1105 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94-п168	шт.	70,0000000	5222,32	365563
149.	149.	23-030102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	70,0000000	797,66	55836
150.	150.	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	70,0000000	1107,52	77526
151.	151.	23-030102-1204 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96-п171	шт.	70,0000000	2790,97	195368
152.	152.	11-170101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные.комплект Установка-п172	50,0000000	3512,53	175627	
153.	153.	23-030102-0130 РСНБ РК 2015	Ванна стальная эмалированная, длиной 1700 мм, с ручками и подлокотниками ГОСТ 23695-94-п173	шт.	50,0000000	25966,36	1298318
154.	154.	23-030102-1305 РСНБ РК 2015	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94-п174	шт.	50,0000000	1036,03	51802
155.	155.	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка-п175	шт.	70,0000000	1107,52	77526
156.	156.	23-030102-1226 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в	шт.	70,0000000	8101,71	567119

1	2	3	4	5	6	7	8
			различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96-п176				
							14747784
		ИТОГО:					
		В том числе :					
		Накладные расходы					1455388
		Сметная прибыль					1092428
		Итого с временными		0,9 %	132730		14880514
		Итого с зимними удорожаниями		1,7 %	252969		15133483
		Пересчет в текущих ценах К=1,0599383					16040558
		Итого с НДС 12%					17965425
		С понижающим коэффициентом к=0,6621146					11895170

Технадзор:
ТОО «ЛИР» Приходько С.Г.

Директор ТОО «Сыл»: Овнанян Т.Н.

Зав.сектором технического надзора
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Базаева Л.А.

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство пятиэтажного жилого дома № 20 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование, адрес)

Объект: Строительство пятиэтажного жилого дома № 20 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 93 от 07.03.2018г.Доп.соглашение №1 от 25.06.18г.Доп.согл. №2 от18.09.18г. Доп.согл. №3 от 24.09.18г. Доп.соглашение №4 от 02.11.18

Акт приемки выполненных работ №16 октябрь за 2019 года лок.смета №2-1-5 Электромонтажные работы

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Выполненно работ: Стоим.единицы тенге	Выполненно работ: Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	13-080103-2901 РСНБ РК 2015	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования-п1	шт.	1,0000000	1687,94	1688
2.	2.	ТЦена	ВРУ-1-22-55УХЛ4-п2	шт	1,0000000	152681,15	152681
3.	3.	13-080103-0201 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования-3	шт.	6,0000000	3407,25	20444
4.	4.	23-070503-0612 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока Т-0,66 250/5А ГОСТ 7746-2001-4	шт.	6,0000000	1534,54	9207
5.	5.	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне-5	шт.	2,0000000	4159,89	8320
6.	6.	23-070204-1801 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД-2 2 Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010-6	шт.	2,0000000	3138,02	6276
7.	7.	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании-п7	шт.	2,0000000	558,68	1117
8.	8.	23-070501-1017 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720 ТХ PLC IP Р, 5	шт.	1,0000000	51674,61	51675
9.	9.	23-070501-1011 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии	шт.	1,0000000	16713,23	16713

1	2	3	4	5	6	7	8
			типа Дала, СА4-Э720 ТХ, 5				
10.	10.	13-080305-0903 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 25 кг. Установка в нише распорными дюбелями-10	шт.	20,0000000	6438,78	128776
11.	11.	23-070201-0602 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-3-1 36 УХЛ 3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001-11	шт.	20,0000000	20042,01	400840
12.	12.	13-080303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне-12	шт.	350,0000000	4159,89	1455961
13.	13.	23-070204-1314 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 2Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010-13	шт.	70,0000000	897,82	62847
14.	14.	23-070204-1303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010-14	шт.	210,0000000	430,46	90396
15.	15.	23-070204-1408 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД 1-63 2Р 25А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010-15	шт.	70,0000000	5487,26	384108
16.	16.	13-080303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне-16	шт.	70,0000000	2408,45	168592
17.	17.	23-070204-1414 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД 1-63 2Р 40А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010-УЗО-ЭКФ-17	шт.	70,0000000	5226,59	365861
18.	18.	ТЦена	Шина нулевая медная-18	шт	80,0000000	535,81	42865
19.	19.	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании-19	шт.	70,0000000	558,68	39108
20.	20.	23-070501-0902 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные многотарифные активной энергии типа Орман, СО-Э711 PLC ТХ IP Р, 10	шт.	70,0000000	22351,79	1564625
21.	21.	13-080305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой.комплект Монтаж оборудования-21		70,0000000	941,36	65896
22.	22.	23-070218-1101 РСНБ РК 2015	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89-22	шт.	70,0000000	793,63	55554

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	23.	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования-23	шт.	3,0000000	1579,08	4737
24.	24.	23-070203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93-24	шт.	3,0000000	7682,29	23047
25.	25.	13-080206-1903 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами-25	м	340,0000000	608,19	206783
26.	26.	23-011305-0107 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм-26	м	340,0000000	360,99	122735
27.	27.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами-п27	м	12850,0000000	437,20	5617980
28.	28.	23-011305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм-п28	м	12830,0000000	58,64	752383
29.	29.	23-011305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм-п29	м	20,0000000	44,85	897
30.	30.	13-080206-2101 РСНБ РК 2015	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка-п30	м	58,0000000	778,69	45164
31.	31.	23-061705-0106 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 25-п31	м	58,0000000	153,04	8876
32.	32.	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава-п32	м	13248,0000000	86,50	1146003
33.	33.	13-080206-1302 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в готовых каналах стен и перекрытий-п42	м	400,0000000	209,97	83986
34.	34.	23-060901-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением	км	1,7136000	109728,63	188031

1	2	3	4	5	6	7	8
			35 мм2 ГОСТ 6323-79-43				
35.	35.	23-060902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79-44	км	3,2640000	38965,62	127184
36.	36.	ТЦена	Кабель МКЭШ 3х0,75-п49	м.п.	6,1200000	260,79	1596
37.	37.	ТЦена	Кабель МКЭШ 2х0,75-50	м.п.	21,4200000	219,06	4692
38.	38.	ТЦена	Кабель МКЭШ 5х0,75-51	м.п.	10,2000000	355,62	3627
39.	39.	ТЦена	Кабель МКК 2х0,75-52	м.п.	19,3800000	219,06	4245
40.	40.	ТЦена	Кабель МКК 4х0,75-53	м.п.	7,1400000	303,47	2167
41.	41.	23-060902-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79-54	км	1,9380000	101638,09	196975
42.	42.	13-080303-2501 РСНБ РК 2015	Коробка ящик с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне-55	шт.	5,0000000	5752,95	28765
43.	43.	ТЦена	Ящик протяжный К654-56	шт	5,0000000	6192,60	30963
44.	44.	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами-57	шт.	70,0000000	1934,81	135437
45.	45.	23-070101-0335 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82-MD160-58	шт.	70,0000000	970,85	67959
46.	46.	13-080305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях-59	шт.	20,0000000	1889,08	37782
47.	47.	13-080305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях-60	шт.	6,0000000	2464,06	14784
48.	48.	23-070102-0130 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА ГОСТ 17677-82-п61	шт.	6,0000000	3745,42	22473

1	2	3	4	5	6	7	8
49.	49.	23-070102-1321 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-1х18-004 LuXE ГОСТ 17677-82-п62	шт.	20,0000000	3333,70	66674
50.	50.	23-070104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65-ЛБ 20-п63	шт.	20,0000000	337,64	6753
51.	51.	23-070104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления ГОСТ 6825-74 тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65-ЛБ 36-п64	шт.	12,0000000	337,64	4052
52.	52.	ТЦена	Стартер СК-80-п65	шт	32,0000000	71,12	2276
53.	53.	13-080205-0902 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий-п66	шт.	4,0000000	8870,27	35481
54.	54.	23-070106-0320 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный модели "Керемет" С 160W, 120 Вт, 14500 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013-ССУ-100-п67	шт.	4,0000000	68758,19	275033
55.	55.	13-080305-0406 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах -п68	шт.	83,0000000	2303,02	191150
56.	56.	23-070101-0808 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НБП02-60-038.02 ГОСТ 17677-82-п69	шт.	76,0000000	851,09	64683
57.	57.	23-070101-0812 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПБ 01-60-125 М02 ГОСТ 17677-82-ПСХ 60-п70	шт.	7,0000000	805,16	5636
58.	58.	23-070104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт-ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ-п71	шт.	223,0000000	783,15	174642
59.	59.	13-080305-0201 РСНБ РК 2015	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования-п72	шт.	150,0000000	709,62	106443
60.	60.	23-070219-0101 РСНБ РК 2015	Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012-73	шт.	150,0000000	220,50	33075
61.	61.	13-080305-0202 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной. Монтаж оборудования. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.-п74	шт.	70,0000000	1765,52	123587

1	2	3	4	5	6	7	8
62.	62.	23-070219-0302 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной для электроламп из термостойкого пластика, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012-п75	шт.	70,0000000	136,67	9567
63.	63.	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке-76	шт.	440,0000000	425,53	187235
64.	64.	23-070218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012-п77	шт.	440,0000000	278,05	122341
65.	65.	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке-п78	шт.	320,0000000	425,53	136171
66.	66.	23-070218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012-п79	шт.	320,0000000	258,50	82721
67.	67.	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке-п80	шт.	102,0000000	475,48	48499
68.	68.	23-070218-1602 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012-п81	шт.	102,0000000	225,15	22965
69.	69.	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке-п82	шт.	20,0000000	475,48	9510
70.	70.	23-070218-1201 РСНБ РК 2015	Выключатель кнопочный с блокировкой, номинальное напряжение до 400 В, степень защиты IP40 ГОСТ Р 51324.1-2012-п83	шт.	20,0000000	311,30	6226
71.	71.	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке-п84	шт.	1192,0000000	505,44	602484

1	2	3	4	5	6	7	8
72.	72.	23-070220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011-п85	шт.	808,0000000	383,59	309942
73.	73.	23-070220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011-п86	шт.	4,0000000	296,32	1185
74.	74.	23-070220-0510 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011-п87	шт.	380,0000000	523,31	198859
75.	75.	23-070202-0523 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм, типа ИЭК-КМ-205-п88	шт.	1305,0000000	175,76	229365
76.	76.	ТЦена	Крюк для подвешивания светильника-91	шт	310,0000000	374,59	116123
77.	77.	23-061709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2-92	шт.	310,0000000	1046,12	324297
78.	78.	23-070202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа BYlECrTiCA-КМ-206-93	шт.	730,0000000	256,21	187032
79.	79.	24-040207-2501 РСНБ РК 2015	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100-94 шт.	2,2500000	4515,15	10159
80.	80.	13-080201-0503 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам-95	шт.	100,0000000	205,28	20528

1	2	3	4	5	6	7	8
81.	81.	24-040207-1809 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные алюминиевые ГОСТ Р 51177-96	шт.	100,0000000	151,58	15158
82.	82.	13-100902-1212 РСНБ РК 2015	Коробка оконечная. Монтаж оборудования-97	шт.	70,0000000	319,50	22365
83.	83.	ТЦена	Коробка уравнивания потенциалов КУП 2603-98	шт	70,0000000	2294,96	160647
84.	84.	23-070101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82-99	шт.	1,0000000	4460,75	4461
85.	85.	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке-100	шт.	1,0000000	475,48	475
86.	86.	23-070218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-201-ВА66-102Б-п101	шт.	1,0000000	210,20	210
87.	87.	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке-п102	шт.	3,0000000	425,53	1277
88.	88.	23-070218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012-ВС616-256-п103	шт.	3,0000000	258,50	776
		Раздел: Заземление и молниезащита					
89.	89.	11-010205-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м-104	м3 грунта	7,5000000	1659,69	12448
90.	90.	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1-105	м3 грунта	7,5000000	1068,24	8012
91.	91.	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования-106	м	36,0000000	565,59	20361

1	2	3	4	5	6	7	8
92.	92.	13-080208-0209 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям-107	м	84,0000000	539,10	45285
93.	93.	13-080208-0206 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям-108	м	15,0000C00	481,51	7223
94.	94.	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования-109	шт.	12,0000000	2789,67	33476
							18019686

ИТОГО:			18019686
В том числе :			
Накладные расходы			2760622
Сметная прибыль			1334792
Итого с временными	0,9 %	160803	18180489
Итого с зимними удорожаниями	1,7 %	306473	18486962
Пересчет в текущих ценах К=1,0599383			19595039
Итого с НДС 12%			21946444
С понижающим коэффициентом 0,6621146			14531161

Технадзор:
ТОО «ЛИР» Приходько С.Г.

Директор ТОО «Сыл» Одинаев Г.Н.

Зав.сектором технического надзора
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: Базаева Л.А.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство пятиэтажного жилого дома № 20 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование, адрес)

Объект: Строительство пятиэтажного жилого дома № 20 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 93 от 07.03.2018г.Доп.соглашение №1 от 25.06.18г.Доп.согл. №2 от18.09.18г. Доп.согл. №3 от 24.09.18г. Доп.соглашение №4 от 02.11.18

Акт приемки выполненных работ №17 октябрь за 2019 года лок.смета №2-1-6 видеонаблюдение

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	13-101001-0101 РСНБ РК 2015	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	15,0000000	4160,04	62401
2.	2.	ТЦеновое	Купольная IP камера 2MPX VC-5241IR	шт	4,0000000	37174,54	148698
3.	3.	ТЦеновое	Уличная IP камера 2MPX VC-5340 IR	шт	11,0000000	43016,25	473179
4.	4.	13-100905-0501 РСНБ РК 2015	Компоненты сетевые	шт.	3,0000000	97179,36	291538
5.	5.	ТЦеновое	Видерегистратор IP 24 канш	т 1,0000000	132766,22	132766	
6.	6.	23-080505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор жидкокристаллический 23, модели SAMsung S23C350H	шт.	1,0000000	64390,10	64390
7.	7.	23-080505-0701 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD SATA, объем памяти 1000 ГБ	шт.	1,0000000	21019,00	21019
8.	8.	13-080206-1101 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкойответвительных коробок	м кабеля	1224,0000000	896,26	1097026
9.	9.	13-080206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по	м	136,0000000	380,40	51734

1	2	3	4	5	6	7	8
			стенам или в бороздах				
10.	10.	23-061623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2	км	0,6936000	63820,62	44266
исечением 0,75 мм2							
11.	11.	23-060409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,6936000	76941,73	53367
12.	12.	13-080105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	4,0000000	2992,36	11969
13.	13.	13-080105-0201 РСНБ РК 2015	Батарея аккумуляторов кислотных стационарных. Формирование и контрольный заряд-разряд	одно формирование	4,0000000	131380,23	525521
14.	14.	13-080105-0203 РСНБ РК 2015	Батарея аккумуляторная кислотная стационарная. Формирование и дополнительный тренировочный цикл "заряд-разряд"	один тренировочный цикл	4,0000000	23265,25	93061
15.	15.	23-080306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	4,0000000	2922,59	11690
16.	16.	13-100202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	3,0000000	17409,69	52229
17.	17.	23-080505-0510 РСНБ РК 2015	Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели SIHD1210-08CBO, типа AndGOOd	шт.	1,0000000	22960,15	22960
18.	18.	23-080306-0310 РСНБ РК 2015	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-P БР	шт.	2,0000000	15841,05	31682
19.	19.	13-100202-0203 РСНБ РК 2015	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 25 номеров. Монтаж оборудования	номер	1,0000000	6500,87	6501
20.	20.	23-080102-0402 РСНБ РК 2015	ETHErnET-коммутатор доступа - MES1124MB: 24 порта 10/100	шт.	1,0000000	106859,88	106860
BAsE-T, 4 порта 10/100/1000 BAsE-T/1000 BAsE-X							
21.	21.	23-061709-0410 РСНБ РК 2015	Коннектор, SHIP, S901A, RJ 45, CAT.5E, UTP	шт.	32,0000000	32,16	1029
22.	22.	ТЦеновоеШтеккер питания с проводами 20см		шт	15,0000000	4843,31	72650

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	23. ТЦеновое	Коробка коммутационная		шт	11,0000000	2655,32	29209
24.	24. 13-100412-0109 РСНБ РК 2015	Шкаф коммутации выходных и промежуточных линий без дистанционного управления, количество линий до 40. Монтаж на стене		шт.	1,0000000	35098,89	35099
25.	25. ТЦеновое	Шкаф коммутационный		шт	1,0000000	26553,24	26553

ИТОГО: 3467397

В том числе :

Накладные расходы			615199
Сметная прибыль			256844
Итого с временными	0,9 %	31207	3498604
Итого с зимними удорожаниями	1,7 %	59476	3558080
Пересчет в текущих ценах К=1,0599383			3771345
Итого с НДС 12%			4223907
С понижающим коэффициентом к=0,6621146			2798103

Технадзор:
ТОО «ЛИР» **Приходько С.Г.**

Директор ТОО «Сыл»: **Ошанин Г.Н.**

Зав.сектором технического надзора
ГУ «Отдела строительства акимата г.Костаная»: **Базаева Л.А.**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ «Отдел строительства и акиматаг.Костаная»

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «Сыл»

(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство пятиэтажного жилого дома № 20 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование, адрес)

Объект: Строительство пятиэтажного жилого дома № 20 по ПДП в микрорайоне "Юбилейный" г. Костанай

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 93 от 07.03.2018г.Доп.соглашение №1 от 25.06.18г.Доп.согл. №2 от18.09.18г. Доп.согл. №3 от 24.09.18г. Доп.соглашение №4 от 02.11.18

Акт приемки выполненных работ №18 октябрь за 2019 года лок.смета №2-1-7 сети связи

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим.единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Телефонизация					
1.	1.	13-080304-0306 РСНБ РК 2015	Шкаф	шт.	1,0000000	5153,27	5153
2.	2.	23-070201-1001 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной с монтажной панелью ЩРНМ-5	шт.	1,0000000	24675,86	24676
3.	3.	13-080206-1907 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	136,0000000	391,68	53269
4.	4.	23-010605-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 50 мм	м	72,0000000	513,27	36956
5.	5.	23-010501-1305 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	64,0000000	184,00	11776
6.	6.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	470,0000000	437,20	205483
7.	7.	23-011305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	470,0000000	44,85	21080
8.	8.	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,	м	200,0000000	86,50	17301

1	2	3	4	5	6	7	8
			суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава				
9.	9.	ТЦена	Кабель КС-ОКГ-П-SM-8FF-2.7W	м.п.	138,7200000	241,82	33546
10.	10.	ТЦена	Кабель КС-ОКГ-П-SM-2FF-2.7W	м.п.	65,2800000	208,63	13620
11.	11.	13-100902-0913 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле со свинцовой или алюминиевой оболочкой	коробка	4,0000000	6227,43	24910
12.	12.	ТЦенаОптич.распред.коробка со сплитерром ОРКсп-16С		шт	2,0000000	10241,97	20484
13.	13.	ТЦенаОптич.распред.коробка со сплитерром ОРКсп-24С		шт	2,0000000	15742,28	31485
14.	14.	13-100902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	20,0000000	4259,11	85182
15.	15.	ТЦена	Коробка KSC-11-309	шт	20,0000000	1612,16	32243
16.	16.	13-100902-1209 РСНБ РК 2015	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 500Х500 мм. Монтаж оборудования	шт.	5,0000000	2515,16	12576
17.	17.	ТЦена	Коробка протяжная У-997 +аналог К1214	шт	5,0000000	1706,99	8535
		Раздел: Телевидение ==========					
18.	18.	13-100501-0107 РСНБ РК 2015	Система из нескольких антенн.система Монтаж оборудования		1,0000000	282768,13	282768
19.	19.	ТЦена	Антенна АТКГ 3.2.1-5.1	шт	4,0000000	41667,35	166669
20.	20.	ТЦена	Антенна АТКГ 4.4.-12.1	шт	4,0000000	39139,48	156558
21.	21.	ТЦена	Антенна АТКГ 5.2.21-60.1	шт	4,0000000	33064,10	132256
22.	22.	ТЦена	Усилитель магистральный DA-137P-п22	шт	4,0000000	89819,00	359276
23.	23.	13-100501-0116 РСНБ РК 2015	Усилитель ТВ. Настройка вдомовой усилитель распределительной сети на один ТВ канал-п24		4,0000000	4016,76	16067
24.	24.	13-100408-0504 РСНБ	Коробка кабельная соединительная	шт.	32,0000000	4886,34	156363

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	или разветвительная. Монтаж оборудования-25				
25.	25.	ТЦена	Устройство абонентского распределения УАР-6-1-п26	шт	20,0000000	21210,73	424215
26.	26.	ТЦена	Коробка антенная АК-1-п27	шт	4,0000000	1648,43	6594
27.	27.	ТЦена	Коробка антенная АК-1-28	шт	8,0000000	2108,33	16867
28.	28.	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами-29	м	80,0000000	547,68	43814
29.	29.	23-011305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм-30	м	80,0000000	180,53	14443
30.	30.	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава-31	м	80,0000000	86,50	6920
31.	31.	ТЦеновое	Кабель телевизионныййшт РК-75-9-13-п32	81,6000000	161,44	13174	
32.	32.	13-080206-1706 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола-п33	м	940,0000000	359,62	338046
33.	33.	23-011305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм-п34	м	940,0000000	44,85	42160
		Раздел: Домофон					
34.	34.	13-080103-3001 РСНБ РК 2015	Аппарат-п37	шт.	12,0000000	1696,53	20358
35.	35.	23-080504-0801 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный VIZIT-ML300M-п38	шт.	4,0000000	7555,94	30224
36.	36.	23-080504-0808 РСНБ РК 2015	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"-п39	шт.	4,0000000	2604,44	10418
37.	37.	23-080504-0602 РСНБ РК 2015	Блок вызова БВД-311R, для совместной работы с блоками	шт.	4,0000000	8858,42	35434

1	2	3	4	5	6	7	8
			управления домофоном серии 300, встроенный считыватель ключей VIZIT-RF2-40				
38.	38.	23-080504-0701 РСНБ РК 2015	Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х-п41	шт.	4,0000000	4131,69	16527
39.	39.	13-100408-0502 РСНБ РК 2015	Блок коммутации телевизионных камерных кабелей на количество разъемов 6. Монтаж оборудования-п44	шт.	4,0000000	50968,17	203873
40.	40.	23-080504-1110 РСНБ РК 2015	Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов-п45	шт.	4,0000000	3255,53	13022
41.	41.	13-100902-0905 РСНБ РК 2015	Бокс для телефонных кабелей зарядка и установка, емкость бокса до 50Х2, оболочка кабеля пластмассовая. Монтаж оборудования-БОКС 20х 2-п46	бокс	4,0000000	12563,07	50252
42.	42.	13-100203-0102 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования-п47	шт.	70,0000000	1214,80	85036
43.	43.	23-080504-1001 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова-п48	шт.	70,0000000	1229,92	86094
44.	44.	23-080504-0909 РСНБ РК 2015	Ключ-таблетка доступа, электронный DS-1990-49	шт.	280,0000000	94,16	26365
45.	45.	13-100408-0504 РСНБ РК 2015	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования-50	шт.	4,0000000	4886,34	19545
46.	46.	ТЦена	Плинт 10х2 снеразмыкаемымишт контактами-51	4,0000000	1778,12	7112	
47.	47.	13-100902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой-52	коробка	20,0000000	4259,11	85182
48.	48.	ТЦена	Коробка KSC-11-309-п53	шт	20,0000000	1612,16	32243
49.	49.	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами-54	м	320,0000000	437,20	139903

1	2	3	4	5	6	7	8
50.	50.	23-011305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм-55	м	320,0000000	44,85	14352
51.	51.	13-080206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами-56	м	64,0000000	547,68	35051
52.	52.	23-011305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм-57	м	64,0000000	180,53	11554
53.	53.	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава-58	м	384,0000000	86,50	33217
54.	54.	13-080206-1201 РСНБ РК 2015	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 10 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой-59	м кабеля	356,0000000	350,04	124614
55.	55.	ТЦена	Провод ПКСВ сеч.4х0,4-п60	м.п.	489,6000000	33,19	16251
56.	56.	23-060408-0102 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5-п61	км	0,2652000	18745,47	4971
57.	57.	13-080305-0110 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования-п62	шт.	4,0000000	1104,94	4420
58.	58.	ТЦена	Розетка РШ-ВШ-п63	шт	4,0000000	787,11	3148

ИТОГО: 3923632

В том числе :

Накладные расходы			566800
Сметная прибыль			290639
Итого с временными	0,9 %	35313	3958945
Итого с зимними удорожаниями	1,7 %	67302	4026247

1	2	3	4	5	6	7	8
		Пересчет в текущих ценах К=1,0599383				4267573	
		Итого с НДС 12%				4779682	
		С понижающим коэффициентом к=0,6621146				3164697	

Технадзор:
ТОО «ЛИР»

Приходько С.Г.

Директор ТОО «Сыл»:

Овчинин Г.Н.

Зам.директором технического надзора
ГУ «отдела строительства акимата г.Костаная»:

Базаева Л.А.