Акт № 01 от 29 май 2009 г.

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "SerMar KZ"**

Заказчик: **ГУ "Опорненская средняя школа"**

Основание: **Договор №27 от 27.05.2009 года**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	За капитальный ремонт зданий ГУ "Опорненская средняя школа"	x	x	13 890 000,00	13 890 000,00

Итого: 13 890 000,00

В том числе НДС 1 488 214,29

Всего оказано услуг 1, на сумму 13 890 000,00

Тринадцать миллион восемьсот девяносто тысяч тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: ТОО "SerMar KZ"

РНН: 430100249944
Адрес: г.Актау, 27мкр, 37 дом, 74 кв

Расчетный счет:302467661 в АО "БТА Банк" , Мангистауский филиал
БИК: 192901302

МП

Директор
(должность)

Шултанов Н
(ФИО, подпись)

ГУ Опорненская средняя школа"

РНН: 43020003254
Адрес: Мангистауская обл.,Бейнеуский район, с.Боранкуль
Расчетный счет:021145934 Бейнеуский районное управление Казначейства
БИК: 195301070

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Форма 2В

Цены региона Мангистауская обл.

Подрядчик: ТОО "SerMar KZ"

Заказчик: ГУ "Опорненская средняя школа"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания средней школы Опорный.

Адрес: с.Боранкул

Договор № 1 от "24" июнь 2009 г.

Акт N 1

выполненных работ за июнь

Капитальный ремонт здания средней школы Опорный.

Составлен в уровне цен 2001 г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	60	258,71	21,24	15523	1274	14447	1,2873	77
				237,47	3,31	14248	199	100	0,0289	2
		шт								
2	Е56-2-1	Снятие оконных переплетов неостекленных	200	64,56	5,02	12912	1004	12066	0,3306	66
				59,54	0,79	11908	158	100	0,0048	1
		м2								
3	Е56-3-2	Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных	80	176,33	6,63	14106	530	13659	0,9497	76
				169,7	1,04	13576	83	100	0,0125	1
		м2								
4	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	30	385,09	30,15	11553	905	10735	1,9603	59
				354,94	2,9	10648	87	100	0,187	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е56-12-1	Снятие дверных полотен	70	71,88	6,55	5032	459	4646	0,3628	25
				65,33	1,04	4573	73	100	0,0089	1
		м2								
6	6-1-85	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотно откидная створка	337	14200		4785400				
		м2								
7	6-2-3	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	77,7	4010		311577				
		м2								
8	6-2-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	36	3760		135360				
		м2								
9	Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	4734	39,44	–	186709	–	186709	0,2282	1080
				39,44	–	186709	–	100	–	–
		м2								
10	Е15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	3000	438,63	4,07	1315890	12210	1282680	0,74	2220
				406,23	0,97	1218690	2910	105	0,0517	155
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
11	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	1200	368,64	1,88	442368	2256	197354	0,231	277
				155,91	0,72	187092	864	105	0,0035	4
		м2 окрашиваемой поверхности								
12	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	1143	61,59	4,89	70397	5589	65757	0,336	384
				56,7	0,83	64808	949	100	0,0086	10
		м2								
13	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	30	4385,7	34,73	131571	1042	6912	0,682	20
				167,01	13,01	5010	390	128	0,0635	2
		кВт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм (разборка)	60	31,2	3,96	1872	238	1951	0,297	18
				23,91	1,49	1435	89	128	0,0073	–
		м трубопровода								
15	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм (разборка)	60	31,2	3,96	1872	238	1951	0,297	18
				23,91	1,49	1435	89	128	0,0073	–
		м трубопровода								
16	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм ((разборка)	60	31,2	3,96	1872	238	1951	0,297	18
				23,91	1,49	1435	89	128	0,0073	–
		м трубопровода								
17	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм (разборка)	50	31,2	3,96	1560	198	1627	0,297	15
				23,91	1,49	1196	75	128	0,0073	–
		м трубопровода								
18	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм (разборка)	60	540,3	3,96	32418	238	17549	0,297	18
				227,02	1,49	13621	89	128	0,0073	–
		м трубопровода								
19	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	60	611,31	3,96	36679	238	20392	0,297	18
				264,03	1,49	15842	89	128	0,0073	–
		м трубопровода								
20	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	60	340,3	3,96	20418	238	7718	0,297	18
				99,02	1,49	5941	89	128	0,0073	–
		м трубопровода								
21	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром	50	288,3	3,96	14415	198	4833	0,297	15
				74,02	1,49	3701	75	128	0,0073	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15 мм								
		м трубопровода								
22	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	81	139,97	10,56	11338	855	10617	0,6987	57
				129,41	1,67	10482	135	100	0,0144	1
		м2								
23	Ц8-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	240	240,7	75,7	57768	18168	36206	0,44	106
				138,2	20,6	33168	4944	95	0,12	29
		м								
24	16-1-128	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х10+1х6 мм2	0,24	79000		18960				
		1000 м								
25	Е99-67-6 -1	Демонтаж кабеля	240	16,74	0,07	4018	17	3878	0,12	29
		м		16,66	–	3998	–	97	–	–
26	Е99-67-7 -5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	70	35,23	3,36	2466	235	2200	0,21	15
		шт		31,86	0,54	2230	38	97	–	–
27	Ц8-594-3	Светильник с люминесцентными лампами,отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4	70	648,21	183	45375	12810	31003	1,46	102
				414,41	51,8	29009	3626	95	0,302	21
		шт								
28	17-2-6	Светильники, тип ЛВП04-4х65-001-УХЛ4	70	7870		550900				
		шт								
29	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220	70	14		980				
		шт								
30	17-6-81	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74/\), тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65	280	131		36680				
		шт								
31	9-1-74	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	12	1510		18120				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		шт							
32	9-2-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 50 мм	8	6880		55040			
		шт							
33	9-2-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 100 мм	8	11800		94400			
		шт							
34	99-1-1	Брусчатка	232,595	650,68		151345			
		м2							

Всего прямые затраты	**8 596 894**	**59 178**	**4 73**
	1 840 755	**15 140**	**233**
В том числе стоимость: материалов	6 696 961		
оборудования	–		
прочие затраты	–		
Накладные расходы	1 936 841		
- заработная плата, тенге	290 526		
- трудоемкость, чел-час	968		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	632 024		
Всего	**11 165 759**		
Временные здания и сооружения (0%)	–		
- заработная плата, тенге	–		
- трудоемкость, чел-час	–		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0%)	–		
- заработная плата, тенге	–		
- трудоемкость, чел-час	–		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	111 658		
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	44 663		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**11 322 080**		
Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРПтек.=1273 тенге	**18 602 177**		
Итого по акту в текущем уровне цен с учетом налога (2%)	**18 974 221**		
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**21 251 128**		

Подрядчик: Шултанов Н.

Заказчик: Бектембаева З.

Форма 2В

Цены региона Мангистауская обл.

Подрядчик: ТОО "SerMar KZ

Заказчик: ГУ "Опорненская средняя школа"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания средней школы Опорный

Адрес: с.Боранкул

Договор № 27 от "27" мая 2009 г.

Акт N 2

выполненных работ за 22.07.2009г.

Капитальный ремонт здания средней школы Опорный

Составлен в уровне цен 2001 г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	1485	58,05	4,36	86204	6475	80740	0,2875	427
				53,69	0,68	79730	1010	100	0,005	7
		м2 кровли								
2	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	1485	1396,83	8,2	2074293	12177	1238031	4,37	6489
				697,5	3,08	1035788	4574	119	0,015	22
		м2 кровли								
4	Е11-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	571,5	1573,93	8,57	899501	4898	89288	0,547	313
				123,79	3,23	70746	1846	123	0,0156	9
		м2 покрытия								
3	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	4734	368,68	1,88	1745331	8900	778759	0,231	1094
				155,95	0,72	738267	3408	105	0,0035	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 окрашиваемой поверхности								
5	Е15-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	1143	215,69	1,93	246534	2206	152119	0,467	534
				125,98	0,77	143995	880	105	0,0035	4
		м2 окрашиваемой поверхности								
6	Е57-23-1	Устройство плинтусов деревянных	1143	128,32	0,33	146670	377	30129	0,1419	162
				26,31	0,05	30072	57	100	0,0006	1
		м								
7	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	89,62	4385,71	34,74	393047	3113	20652	0,682	61
				167,01	13,02	14967	1167	128	0,0635	6
		кВт								
8	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм(разборка)	160	31,2	3,96	4992	634	5202	0,297	48
				23,91	1,49	3826	238	128	0,0073	1
		м трубопровода								
9	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм(разборка)	160	31,2	3,96	4992	634	5202	0,297	48
				23,91	1,49	3826	238	128	0,0073	1
		м трубопровода								
10	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм(разборка)	180	31,2	3,96	5616	713	5852	0,297	53
				23,91	1,49	4304	268	128	0,0073	1
		м трубопровода								
11	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм(разборка)	140	31,2	3,96	4368	554	4552	0,297	42
				23,91	1,49	3347	209	128	0,0073	1
		м трубопровода								
12	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	160	540,25	3,96	86440	634	46788	0,297	48
				226,97	1,49	36315	238	128	0,0073	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м трубопровода								
13	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	160	611,31 / 264,03	3,96 / 1,49	97810 / 42245	634 / 238	54378 / 128	0,297 / 0,0073	48 / 1
		м трубопровода								
14	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	180	340,3 / 99,02	3,96 / 1,49	61254 / 17824	713 / 268	23158 / 128	0,297 / 0,0073	53 / 1
		м трубопровода								
15	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	140	288,3 / 74,02	3,96 / 1,49	40362 / 10363	554 / 209	13532 / 128	0,297 / 0,0073	42 / 1
		м трубопровода								
16	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	81	139,97 / 129,41	10,56 / 1,67	11338 / 10482	855 / 135	10617 / 100	0,6987 / 0,0144	57 / 1
		м2								
17	Е57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	21	1961,73 / 695,99	15,07 / 2,54	41196 / 14616	316 / 53	14669 / 100	1,5362 / 0,0237	32 / –
		м2								
18	Ц8-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	240	240,69 / 138,13	75,76 / 20,66	57766 / 33151	18182 / 4958	36204 / 95	0,44 / 0,12	106 / 29
		м								
19	16-1-128	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х10+1х6 мм2	0,24	79000		18960				
		1000 м								
20	Е99-67-6-1	Демонтаж кабеля	240	16,74 / 16,66	0,07 / –	4018 / 3998	17 / –	3878 / 97	0,12 / –	29 / –
		м								
21	Е99-67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	70	35,23 / 31,86	3,36 / 0,54	2466 / 2230	235 / 38	2200 / 97	0,21 / –	15 / –
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Ц8-594-3	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4	70	648,21	183	45375	12810	31003	1,46	102
				414,41	51,8	29009	3626	95	0,302	21
		шт								
23	17-2-6	Светильники, тип ЛВП04-4х65-001-УХЛ4	70	7870		550900				
		шт								
24	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220	70	14		980				
		шт								
25	17-6-81	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74//\, тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65	280	131		36680				
		шт								
26	Е57-14-3	Устройство подстилающего слоя бетонного	3,5	1615,22	1,2	5653	4	4491	0,2666	1
				1282,94	0,23	4490	1	100	0,0014	–
		м2								
27	Е10-14-1	Установка стропил	0,2	26760,02	334,28	5352	67	2155	22,1	4
				8852,7	126	1771	25	120	0,62	–
		м3 древесины в конструкции								
28	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	160	1396,81	8,2	223490	1312	77082	4,37	699
				401,76	3,08	64282	493	119	0,015	2
		м2 кровли								
29	Е8-23-1	Кладка обычная из известняка стен неармированных при высоте этажа до 4 м	11	9027,78	309,97	99306	3410	107290	3,13	34
				8148,42	117,35	89633	1291	118	0,57	6
		м3 кладки								
30	Е15-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	118	333,68	3,39	39374	400	39269	0,65	77
				316,22	0,72	37314	85	105	0,0505	6
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
31	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	130	372,46	2	48420	260	40574	0,611	79
				296,75	0,49	38578	64	105	0,0262	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
32	Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	248	289,98	1,19	71915	295	30043	0,138	34
				114,92	0,45	28500	112	105	0,0022	1
		м2 окрашиваемой поверхности								
33	Е15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	80	294,08	1,67	23526	134	9986	0,154	12
				118,23	0,65	9458	52	105	0,003	–
		м2 окрашиваемой поверхности								
34	Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором потолка	80	181,77	1,47	14542	118	12901	0,45	36
				153	0,59	12240	47	105	0,0026	–
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
35	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	8	258,68	21,4	2069	171	1926	1,2873	10
				237,28	3,47	1898	28	100	0,0289	–
		шт								
36	Е56-2-1	Снятие оконных переплетов неостекленных	18	64,58	5,04	1162	91	1087	0,3306	6
				59,54	0,81	1072	15	100	0,0048	–
		м2								
37	Е10-90-2	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	18	455,08	32,44	8191	584	8826	1,49	27
				396,12	12,49	7130	225	120	0,0592	1
		м2 проемов								
38	6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	18	11500		207000				
		м2								
39	Е56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	4	385,09	30,15	1540	121	1432	1,9603	8
				354,94	2,9	1420	12	100	0,187	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
40	Е56-12-1	Снятие дверных полотен	7,56	71,86	6,74	543	51	501	0,3628	3
				65,12	1,23	492	9	100	0,0089	–
		м2								
41	Е10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	7,56	509,49	102,53	3852	775	2707	0,899	7
				262,66	35,67	1986	270	120	0,1393	1
		м2 проемов								
42	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	7,56	4010		30316				
		м2								
43	Е16-9-4	Демонтаж трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм	80	84,52	20,9	6762	1672	6354	0,725	58
				54,16	7,89	4333	631	128	0,038	3
		м трубопровода								
44	Е16-9-3	Демонтаж трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм	50	84,52	20,9	4226	1045	3972	0,725	36
				54,16	7,89	2708	395	128	0,038	2
		м трубопровода								
45	Е16-9-7	Демонтаж трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 200 мм	40	187,41	45,45	7496	1818	4055	1,66	66
				62,11	17,09	2484	684	128	0,0829	3
		м трубопровода								
46	Е16-6-5	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	200	31,2	3,96	6240	792	6502	0,297	59
				23,91	1,49	4782	298	128	0,0073	1
		м трубопровода								
47	Е16-6-2	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	80	31,2	3,96	2496	317	2601	0,297	24
				23,91	1,49	1913	119	128	0,0073	1
		м трубопровода								
48	Е16-6-6	Демонтаж трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	120	40,91	7,95	4909	954	4920	0,372	45
				29,07	2,97	3488	356	128	0,0145	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м трубопровода								
49	Е16-9-4	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 100 мм	80	1710,74	20,87	136859	1670	77751	0,725	58
				751,42	7,86	60114	629	128	0,038	3
		м трубопровода								
50	Е16-9-3	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм	50	1270,72	20,8	63536	1040	37842	0,725	36
				583,47	7,79	29174	390	128	0,038	2
		м трубопровода								
51	Е16-9-7	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 200 мм	40	4738,73	45,33	189549	1813	133992	1,66	66
				2600,06	16,97	104002	679	128	0,0829	3
		м трубопровода								
52	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	200	611,31	3,96	122262	792	67973	0,297	59
				264,03	1,49	52806	298	128	0,0073	1
		м трубопровода								
53	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	80	340,33	3,96	27226	317	10295	0,297	24
				99,05	1,49	7924	119	128	0,0073	1
		м трубопровода								
54	Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	120	785,23	7,95	94228	954	63493	0,372	45
				410,4	2,97	49248	356	128	0,0145	2
		м трубопровода								

Всего прямые затраты	**8 119 133**	**96 608**	**11 416**
	2 952 341	**31 341**	**170**
В том числе стоимость: материалов	5 070 184		
оборудования	–		
прочие затраты	–		
Накладные расходы	3 406 973		
- заработная плата, тенге	511 046		
- трудоемкость, чел-час	1 703		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	691 566		
Всего	**11 225 139**		
Временные здания и сооружения (0%)	–		
- заработная плата, тенге	–		
- трудоемкость, чел-час	–		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0%)	–		
- заработная плата, тенге	–		
- трудоемкость, чел-час	–		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (0%)	–		
На оплату дополнительных отпусков (0%)	–		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**11 225 139**		
Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРПтек.=1273 тенге	**18 442 904**		
Итого по акту в текущем уровне цен с учетом налога (2%)	**18 811 762**		
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**21 069 173**		

Подрядчик: _____ Шултанов Н.

Заказчик: _____ Бектембаева З.

Акт № 04 от 28 август 2009 г.

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "SerMar KZ"**

Заказчик: **ГУ "Опорненская средняя школа"**

Основание: **Договор №27 от 27.05.2009 года**

№	Услуга	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	За капитальный ремонт зданий ГУ "Опорненская средняя школа"	x	x	1 952 000,00	1 952 000,00

Итого: 1 952 000,00

В том числе НДС 209 142,86

Всего оказано услуг 1, на сумму 1 952 000,00

Один миллион девятьсот пятьдесят два тысяч тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: ТОО "SerMar KZ"

РНН: 430100249944
Адрес: г.Актау, 27мкр, 37 дом, 74 кв

Расчетный счет:302467661 в АО "БТА Банк" , Мангистауский филиал
БИК: 192901302

МП

Директор
(должность)

Шултанов Н
(ФИО, подпись)

ГУ Опорненская средняя школа"

РНН: 43020003254
Адрес: Мангистауская обл.,Бейнеуский район, с.Боранкуль
Расчетный счет:021145934 Бейнеуский районное управление Казначейства
БИК: 195301070

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Форма 2В

Цены региона Мангистауская обл.

Подрядчик: ТОО "SerMar KZ"

Заказчик: ГУ "Опорненская средняя школа"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания средней школы Опорный

Адрес: с.Боранкул

Договор № 27 от 27 мая 2009 г.

Акт N 3

выполненных работ за август 2009 г

Капитальный ремонт здания средней школы Опорный.

Составлен в уровне цен 2001 г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	8	589,66	39,24	4717	314	3955	1,47	12
				370,44	15,75	2964	126	128	0,07	1
		шт								
2	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	8	1107,15	90,43	8857	723	7133	2,6	21
				662,67	34,05	5301	272	128	0,16	1
		шт								
3	9-1-74	Вентили проходные фланцевые 15ч9п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	12	1510		18120				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4	9-2-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 50 мм	8	6880		55040				
		шт								
5	9-2-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Dy 100 мм	8	11800		94400				
		шт								
6	Е27-57-2	Устройство покрытия из брусчатки	888	120,29	42,08	106818	37367	109565	0,381	338
				77,92	14,85	69193	13187	133	0,0726	64
		м2 тротуара								
7	99-1-1	Брусчатка	888	650,65		577777				
		м2								
8	Ц10-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	2	6112,9	2,4	12226	5	10619	23	46
				5899,5	–	11799	–	90	–	–
		шт								
9	Ц10-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	144	624,36	1,96	89908	282	78214	2	288
				603,5	–	86904	–	90	–	–
		шт								
10	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	4	502,56	1,71	2010	7	1726	2	8
				479,55	–	1918	–	90	–	–
		шт								
11	Ц99-8-55 -8	Провод одноопорный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	1100	53,11	–	58421	–	30125	0,21	231
				33,81	–	37191	–	81	–	–
		м								
12	Ц10-55-4	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 3 кг	1350	118,93	–	160556	–	116191	0,43	581
				95,63	–	129101	–	90	–	–
		м кабеля								
13	Ц10-669-6	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства оптико-(фото) электрические, блок питания и контроля	4	2228,21	1,6	8913	6	7566	8	32
				2101,74	–	8407	–	90	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		шт								
14	Ц10-349-6	Аппаратура настенного типа: табло сигнальное студийное или коридорное	12	1463,68	–	17564	–	14695	6	72
				1360,68	–	16328	–	90	–	–
		шт								
15	Ц10-349-4	Аппаратура настенного типа: коробка кабельная, соединительная или разветвительная	120	948,54	–	113825	–	96578	4	480
				894,24	–	107309	–	90	–	–
		шт								
16	Ц8-409-6	Трубы винипластовые по установленным конструкциям,по основанию пола, диаметр до 25 мм	5504	60,94	2,6	335414	14310	215636	0,17	936
				41,04	0,2	225884	1101	95	0,001	6
		м								
17	Ц8-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	550	13,99	0,1	7695	55	6422	0,06	33
				12,19	0,1	6705	55	95	–	–
		м								
18	Ц10-682-1	Сигнализация вызывная: пульт или табло с количеством сигналов до 5	6	1040,08	–	6240	–	5335	4	24
				988,08	–	5928	–	90	–	–
		шт								
19	Ц10-670-1	Блокировка стеклянных окон, дверей, витрин проводом или фольгой	2	130,99	–	262	–	198	0,44	1
				109,99	–	220	–	90	–	–
		м блокировки								
20	Ц10-669-5	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: устройства оптико-(фото) электрические, прибор оптика-электрический в одноблочном исполнении	18	1915,04	1,6	34471	29	30181	8	144
				1863	–	33534	–	90	–	–
		шт								
21	99-1-1	Стоимость кабельного канала	550	70,47		38759				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	99-1-2	Стоимость блока питания Скат 12 *шт*	2	9513,13		19026			
23	99-1-3	Стоимость приемного контрольного прибора Гранит-16 *шт*	2	12017,08		24034			
24	99-1-4	Стоимость извещателя пожарного дымового ИП-101-1А *шт*	144	246,64		35516			
25	99-1-5	Стоимость аккумуляторной батарей *шт*	4	3805,25		15221			
26	99-1-6	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, /ГОСТ 20520-80/, марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,5 мм2 *1000 м*	1,15	3660		4209			
27	99-1-7	Стоимость кабеля КСПВ 4х0,5 мм2 *м*	1364	17,03		23229			
28	99-1-8	Стоимость кабеля КСПВ 10х0,5 мм2 *м*	556	57,55		31998			
29	99-1-9	Стоимость коробки пластиковой УК-2П *шт*	120	52,26		6271			
30	99-1-10	Стоимость извещателя пожарного ручного ИПР-514 *шт*	4	483,88		1936			
31	99-1-11	Стоимость монтажно-натяжного устройства *шт*	40	155,03		6201			
32	99-1-12	Стоимость оповещателя Маяк-12 *шт*	7	1085,2		7596			
33	99-1-13	Стоимость прибора пожаротушения *м*	2	23970,73		47941			
34	99-1-14	Стоимость считывателя *шт*	2	6038,87		12078			
35	99-1-15	Стоимость исполнительного блока запуска системы С2000 КПБ	1	11944,26		11944			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		шт							
36	99-1-16	Стоимость табло	3	10459,08		31377			
		шт							
37	99-1-17	Стоимость кнопки ручной	2	732,86		1466			
		шт							
38	99-1-18	Стоимость ключа для постановки электрический	5	220,21		1101			
		шт							
39	99-1-19	Стоимость дверного доводчика	2	329,44		659			
		шт							

Всего прямые затраты	**2 033 796**	**53 098**	**3 24**
	748 686	**14 741**	**72**
В том числе стоимость: материалов	1 232 012		
оборудования	–		
прочие затраты	–		
Накладные расходы	734 139		
- заработная плата, тенге	110 121		
- трудоемкость, чел-час	367		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	166 076		
Всего	**2 120 286**		
Временные здания и сооружения (0%)	–		
- заработная плата, тенге	–		
- трудоемкость, чел-час	–		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0%)	–		
- заработная плата, тенге	–		
- трудоемкость, чел-час	–		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (0%)	–		
На оплату дополнительных отпусков (0%)	–		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2 120 286**		
Итого по акту в текущих ценах 2009 года, МРПтек.=1273 тенге	**3 483 630**		
Итого по акту в текущем уровне цен с учетом налога (2%)	**3 553 303**		
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**3 979 699**		

Подрядчик: _____ Шултанов Н.

Заказчик: _____ Бектембаева З.