Форма КС-3

Наименование объекта: "Реконструкция ветки подключения Бугунь-Карашалан Арало-Сарыбулакского группового водопровода и систем водоснабжения н.п.Карашалан Аральского района Кызылординской области

Полная сметная стоимость -354 975 801 тенге, 26 тиын

Программа

Лимит финансирования на 2019 год - 199 348 737 тенге, 26 тиын

Подпрограмма

Лимит финансирования на 2020 год - 155 627 064 тенге, 00 тиын

Специфика

Подрядчик: ТОО "Көлсай Строй"

Адрес: Алматинская область, г.Талдыкорган, Микрорайон МОЛОДЕЖНЫЙ, 74/77

Стоимость выполненных работ с учетом НДС, включая работы по настоящему акту:

а) с начала строительства	199 348 737,26	тенге
а) с начала года	199 348 737,26	тенге
б)за отчетный месяц	199 348 737,26	тенге

БИН 040440003154

БИК KSNVKZKA

ИИК KZ30551A127008890KZT

АО "Kassa Nova Bank"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующиму банку)

код заказчик	код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансиров.	Организационно-правовая форма		
		номер	дата	номер	дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		№ 82/2019	22.11.2019	№1	10.12.2019				

Специфика	*Наименование и виды выполняемых работ*	*Ед. изм*	*Стоимость единицы работ*	*Аванс*			*Ранее за актированная сумма*	*Сумма факт. расходов с начала года (тенге)*	*Сумма, требуемая к перечислению за выполненн. объем за декабрь месяц*		*Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)*
				сумма аванса (тенге)	*сумма погашения (тенге)*	*остаток (тенге)*			*кол-во*	*сумма (тенге)*	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	"Реконструкция ветки подключения Бугунь-Карашалан Арало-Сарыбулакского группового водопровода и систем водоснабжения н.п.Карашалан Аральского района Кызылординской	**тенге**	199 348 737,26				**0,00**	199 348 737,26		199 348 737,26	199 348 737,26
	Итого:	**тенге**	**199 348 737,26**				**0,00**	**199 348 737,26**		**199 348 737,26**	**199 348 737,26**

Заказчик:
И.о. директора филиала ОДСП "АРАЛ"
РГП на ПХВ "Нурийский групповой водопровод"
_____**Есенов А.**

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Көлсай Строй"
_____**Кенжеков Б.А.**

Форма 2

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Филиал "Объединенная дирекция строящихся предприятий "Арал" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Нуринский групповой водопровод" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция ветки подключения Бугунь-Карашалан Арало-Сарыбулакского группового водопровода и систем водоснабжения н.п.Карашалан Аральского района Кызылординской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция ветки подключения Бугунь-Карашалан Арало-Сарыбулакского группового водопровода и систем водоснабжения н.п.Карашалан Аральского района Кызылординской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) : договор **№82/2019** от **22.11.2019, Доп. соглашение №1 от 10.12.2019 г.**

Акт приемки выполненных работ №1
за декабрь месяц 2019 года

Составлен (а) в текущих ценах на 10.01.2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объект: 6-2 Магистральный водовод									
		Смета: 6-2-1 Магистральный водовод									
1	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет		49755	164,35	158,1	8177426	7866191	0	1887415	10870029
			м3 грунта		6,26	46,43	311235	2310174		805187	
2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		1539	1842,46	0	2835540	0	0	2041589	5267299
			м3 грунта		1842,46	0	2835540	0		390170	
3	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		32908,49258	33,81	33,81	1112636,134	1112636,134	0	281486,0821	18820649,92
			м3 грунта		0	11,88	0	390952,8918		17426527,7	
4	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		8227,123145	800,93	0	6589349,74	0	0	4744331,813	12240376,08
			м3 грунта		800,93	0	6589349,74	0		906694,5242	
5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		32908,49258	150,14	72,06	5072463	2434408	0	2687350	8380598
			м3 уплотненного грунта		78,08	32,39	2638055	1094375		620785	
6	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2+для засыпки мягкий грунт		3056,42611	800,93	0	2447983,364	0	0	1762548,022	4547373,897
			м3 грунта		800,93	0	2447983,364	0		336842,5109	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	13,429	438843,52	145353,64	5893230	1951954	113500	4326852	11037688
					285038	40418,66	3827775	542782		817607	
8	С123-010501-1308	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	70,7	336		23755		23755		25656
										1900	
9	С123-010501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	13563,29	3402		46142313		46142313		49833698
										3691385	
10	С123-020302-3113	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160х160х160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	6603		105648		105648		114100
										8452	
11	С123-020302-4730 прим.	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160х63х160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	7655		107170		107170		115744
										8574	
12	С123-020302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	3178		31780		31780		34322
										2542	
13	С123-020303-7302	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	44	622		27368		27368		29557
										2189	
14	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	49,5	57535,43	8976,92	2848003,86	444357,54	1595876	970830,9	4124341,54
					16318,6	3492,25	807770,7	172866,57		305506,78	
15	СРАЗДЕЛ 21-04	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	49,5	270		13365		13365		14434,2
										1069,2	
16	С121-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	60	13277		796620		796620		860350
										63730	
17	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	30	17413		522390		522390		564181
										41791	
18	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	30	5573		167190		167190		180565
										13375	
19	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	30	3301		99030		99030		106952
										7922	
20	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	30	17257		517710		517710		559127
										41417	
21	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	30	17046		511380		511380		552290
										40910	
22	С121-040301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	9385		131390		131390		141901
										10511	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		28	11897		333116		333116		359765
			шт.							26649	
24	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		14	5573		78022		78022		84264
			шт.							6242	
25	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		14	3301		46214		46214		49911
			шт.							3697	
26	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		14	11235		157290		157290		169873
			шт.							12583	
27	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		14	9310		130340		130340		140767
			шт.							10427	
		ИТОГО:					**84918723,1**	**11375138,67**	**51651467**	**18702402,82**	**129225812,63**
							19457708,8	**4511150,462**		**25604685,72**	
		Итого по объекту:								**129 225 811,63**	
		Объект: 6-3 Внутрипоселковые сети водопровода									
		Смета: 6-3-1 Внутрипоселковые сети водопровода									
		Раздел: 28. Водопровод В1									
1	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет		30926	164,35	158,1	5082688,1	4889400,6	0	1173233,477	6756395,303
			м3 грунта		6,26	46,43	193596,76	1435894,18		500473,7261	
2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		956,2	1842,46	0	1761760,252	0	0	1268467,381	3272645,844
			м3 грунта		1842,46	0	1761760,252	0		242418,2107	
3	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		7064,64259	33,81	33,81	238855,566	238855,566	0	60428,12686	323226,3883
			м3 грунта		0	11,88	0	83927,95397		23942,69543	
4	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		1766,160648	800,93	0	1414571,047	0	0	1018491,154	2627707,178
			м3 грунта		800,93	0	1414571,047	0		194644,9761	
5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		7064,64259	150,14	72,06	1060685,438	509078,145	0	561910,3682	1752403,471
			м3 уплотненного грунта		78,08	32,39	551607,2934	228823,7735		129807,6645	
6	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2+для засыпки мягкий грунт		656,1393846	800,93	0	525521,7173	0	0	378375,6365	911128,5326
			м3 грунта		800,93	0	525521,7173	0		7231,17883	
7	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		511,089475	1120,12	154,18	572481,5427	78799,77526	0	371344,1198	1019331,716
			м3 основания		965,94	43,19	493681,7675	22073,95443		75506,053	
8	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		3,51715	333717	102729,12	1173732,747	361313,7244	12241,6	891374,0305	2230315,319
			км трубопровода		227756	28240,42	801052,0154	99325,7932		165208,5422	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	С123-010501-1318	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	300,98	5326		1603019		1603019		1731261
										128242	
10	С123-010501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	346,43	3402		1178555		1178555		1272839
										94284	
11	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5465,11	1625		8880804		8880804		9591268
										710464	
12	С123-010501-1309	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5343,91	390		2084125		2084125		2250855
										166730	
13	С123-020302-8015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	4440		8880		8880		9590
										710	
14	С123-020302-8013	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	3178		19068		19068		20593
										1525	
15	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	76	1435		109060		109060		117785
										8725	
16	С123-020302-8006	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	667		2001		2001		2161
										160	
17	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15(V 0,38)	шт.	37	17257		638509		638509		689590
										51081	
18	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9(V 0,40)	шт.	37	17413		644281		644281		695823
										51542	
19	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а(V 0,35)	шт.	24	17413		417912		417912		451345
										33433	
20	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9б(V 0,32)	шт.	13	17413		226369		226369		244479
										18110	
21	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	37	16166		598142		598142		645993
										47851	
22	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3(V 0,05)	шт.	37	3301		122137		122137		131908
										9771	
23	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6(V 0,02)	шт.	37	5573		206201		206201		222697
										16496	
24	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	5573		5573		5573		6019

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.							446	
25	С121-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3301		3301		3301	264	3565
		ИТОГО по разделу:					**28578233,41**			**5723624,294**	**36 980 924,75**
							5741790,853	**1870045,655**		**2 679 067,05**	
		Итого по объекту:									**166 206 737,38**
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего									0
		в том числе, оборудование поставки заказчика									0
		Временные здания и сооружения - 2,32%									3 855 996,31
		Итого с временными зданиями и сооружениями									170 062 733,69
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 2,07%									3 520 298,59
		Итого с учетом допзатрат при производстве в зимнее время									173 583 032,28
		Дополнительные затраты на оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									20 711 911,50
		Итого									194 294 943,78
		Непредвиденные работы и затраты - 2%									3 471 660,65
		Итого с непредвиденными работами и затратами									197 766 604,43
		Итого в текущих ценах на 2019 год, К=1									197 766 604,43
		Итого с учетом скидки, К=0,9									**177 989 943,99**
		Налог на добавленную стоиомсть - 12%									21 358 793,28
		Итого по акту с учетом НДС									**199 348 737,26**

Заказчик:
Начальник производственно-технического отдела Филиала ОДСП "Арал" РГП на ПХВ "Нуринский групповой водопровод"
_____ **Кожаков У.**

Технадзор:
Эксперт по техническому надзору Инженерно-производственный центр "А
_____ **Нурмаханов А.Ж.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Колсай Строй"
_____ **Кенженов Б.А.**

Авторский надзор:
Главный инженер проекта отдела проектирования и капитального строительства Филиала ОДСП "Арал" РГП на ПХВ "Нуринский групповой водопровод"
_____ **Ким С.**