Заказчик: ТОО "Сайран Караганда"
Подрядчик: ТОО "Нұрлы Табыс"
Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАСШИРЕНИЕ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ТОРГОВОГО ЦЕНТА (НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЕК) Г.КАРАГАНАДА, Р-ОН ИМ.КАЗЫБЕК БИ, ПР. Н. АБДИРОВА,44

Наименование объекта - ВСТРОЕННЫЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР С ПРИСТРОЙКОЙ

Договор подряда №1 от 15.04.2016г

дата составления	отчетный период	
	с	по
	17.04.2016	31.12.2016

Акт выполненных работ №1 за декабрь 2016г

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Основание: 01-01-2015-3-КМ,КМ2, КЖ, АР
Составлена 2 квартал 2016г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	**12-030101-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	**м3 кладки**	**335,5000**		**17241,44**	**5784502**
		Итого оплата труда:				**15846,96**	**5316655**
		Итого эксплуатация машин:				**2753,80**	**923900**
		Накладные расходы	%	--		10493,69	3520633
		Сметная прибыль	%	8		2218,81	744411
		Сметная стоимость:				**29953,94**	**10049545**
2	**12-050101-0301 РСНБ РК 2015**	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	**м2 перегородок**	**178,3333**		**1185,57**	**211427**
		Итого оплата труда:				**1126,94**	**200971**
		Итого эксплуатация машин:				**116,10**	**20704**
		Накладные расходы	%	--		744,53	132775
		Сметная прибыль	%	8		154,41	27536
		Сметная стоимость:				**2084,51**	**371738**
3	**11-460401-1102 РСНБ РК 2015**	**Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка**	**м2**	**61,3000**		**1196,68**	**73357**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1147,39**	**70335**
		Итого эксплуатация машин:				**107,91**	**6615**
		Накладные расходы	%	--		658,33	40356
		Сметная прибыль	%	8		148,40	9097
		Сметная стоимость:				**2003,41**	**122809**
4	**11-460401-1204 РСНБ РК 2015**	**Плита перекрытия. Разборка/ось 17/**	**м2 горизонтальной проекции**	**6,0000**		**4752,51**	**28515**
		Итого оплата труда:				**3984,62**	**23908**
		Итого эксплуатация машин:				**1295,80**	**7775**
		Итого материалов:				**138,27**	**830**
		Накладные расходы	%	--		2311,52	13869
		Сметная прибыль	%	8		565,12	3391
		Сметная стоимость:				**7629,15**	**45775**
5	**11-460401-1202 РСНБ РК 2015**	**Марши лестничные на двух косоурах. Разборка/ось 7-8, 11-12,14-15/**	**м2 горизонтальной проекции**	**92,0000**		**3135,61**	**288476**
		Итого оплата труда:				**2830,43**	**260399**
		Итого эксплуатация машин:				**260,54**	**23970**
		Итого материалов:				**188,25**	**17319**
		Накладные расходы	%	--		1631,77	150123
		Сметная прибыль	%	8		381,39	35088
		Сметная стоимость:				**5148,78**	**473687**
6	**11-090403-0203 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**м2**	**32,0000**		**2843,59**	**90995**
		Итого оплата труда:				**2740,60**	**87699**
		Итого эксплуатация машин:				**208,30**	**6665**
		Итого материалов:				**1,91**	**61**
		Накладные расходы	%	--		1860,36	59531
		Сметная прибыль	%	8		376,32	12042
		Сметная стоимость:				**5080,26**	**162568**

1	2	3	4	5	6	7	8
7	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени использования машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5/балки/**	т конструкций	1,4000		12967,73	18155
		Итого оплата труда:				7830,46	10963
		Итого эксплуатация машин:				5066,40	7093
		Итого материалов:				1326,05	1856
		Накладные расходы	%	--		5520,78	7729
		Сметная прибыль	%	8		1479,08	2071
		Сметная стоимость:				19967,59	27955
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				6495427
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				6386277
Материалы -			Тенге				18148
Всего заработная плата -			Тенге				5872268
		Накладные расходы -	Тенге				3857755
		Сметная прибыль -	Тенге				819523
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				11063555
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				8396
		Сметная заработная плата -	Тенге				5872268
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				109150
Материалы -			Тенге				1918
Всего заработная плата -			Тенге				98662
		Накладные расходы -	Тенге				67261
		Сметная прибыль -	Тенге				14113
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				190523
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				116
		Сметная заработная плата -	Тенге				98662
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11254078
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				8512
		Сметная заработная плата -	Тенге				5970930

РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

8	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	1402,3926		84,82	118949
		Итого оплата труда:				36,64	51388
		Итого эксплуатация машин:				76,85	107774
		Накладные расходы	%	--		26,17	36702
		Сметная прибыль	%	8		8,88	12452

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				119,87	168103
9	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	43,3730		1376,11	59686
		Итого оплата труда:				1376,11	59686
		Накладные расходы	%	--		906,11	39301
		Сметная прибыль	%	8		182,58	7919
		Сметная стоимость:				2464,80	106906
10	11-010104-0110 РСНБ РК 2015	**Перемещение разработанного грунта 2 гр. на расстояние 10м**	м3	43,3730		24,32	1055
		Итого оплата труда:				9,69	420
		Итого эксплуатация машин:				24,32	1055
		Накладные расходы	%	--		7,00	304
		Сметная прибыль	%	8		2,51	109
		Сметная стоимость:				33,82	1467
11	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	м3	818,3918		19,92	16302
		Итого оплата труда:				7,94	6496
		Итого эксплуатация машин:				19,92	16302
		Накладные расходы	%	--		5,73	4693
		Сметная прибыль	%	8		2,05	1680
		Сметная стоимость:				27,71	22674
12	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м**	м3	818,3918		9,84	8050
		Итого оплата труда:				3,92	3208
		Итого эксплуатация машин:				9,84	8050
		Накладные расходы	%	--		2,83	2317
		Сметная прибыль	%	8		1,01	829
		Сметная стоимость:				13,68	11196
13	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	м3	204,5979		599,10	122575
		Итого оплата труда:				599,10	122575
		Накладные расходы	%	--		394,48	80710
		Сметная прибыль	%	8		79,49	16263
		Сметная стоимость:				1073,07	219548
14	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	818,3918		114,71	93874

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**91,42**	**74818**
		Итого эксплуатация машин:				**45,73**	**37427**
		Накладные расходы	%	--		61,18	50072
		Сметная прибыль	%	8		14,07	11516
		Сметная стоимость:				**189,96**	**155462**
15	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Погрузка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/лишний грунт/**	**м3**	**422,7758**		**109,14**	**46144**
		Итого оплата труда:				**39,54**	**16717**
		Итого эксплуатация машин:				**102,23**	**43220**
		Итого материалов:				**0,10**	**41**
		Накладные расходы	%	--		28,99	12255
		Сметная прибыль	%	8		11,05	4672
		Сметная стоимость:				**149,18**	**63071**
16	**41-020102-1015 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**тенге за 1 тонну**	**739,8577**		**311,39**	**230384**
		Накладные расходы	%	--		13,20	9768
		Сметная прибыль	%	8		25,97	19212
		Сметная стоимость:				**350,56**	**259365**
17	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	**м3**	**422,7758**		**13,46**	**5690**
		Итого оплата труда:				**6,51**	**2752**
		Итого эксплуатация машин:				**11,06**	**4676**
		Итого материалов:				**0,10**	**41**
		Накладные расходы	%	--		4,58	1937
		Сметная прибыль	%	8		1,44	610
		Сметная стоимость:				**19,48**	**8237**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**702708**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**702708**
Материалы -			Тенге				**83**
Всего заработная плата -			Тенге				**338060**
Транспортные расходы -			Тенге				**230384**
		Накладные расходы -	Тенге				**238060**
		Сметная прибыль -	Тенге				**75261**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1016028**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**452**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**338060**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1016028**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**100722742**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**4270644**
	ИТОГО:		Тенге				**104993386**
	Сметная прибыль		Тенге				**8399471**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**113392857**
	ИТОГО ПО АКТУ						**113392857**
	ИТОГО ПО АКТУ С НДС				12%	*13607143*	**127000000**

Принял: ЗАКАЗЧИК
ТОО "Сайран-Караганда"
_____ **Давыдова С.В**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Kristallstroy"
_____ **Дудко Д.В**

Сдал: ПОДРЯДЧИК
ТОО "Нұрлы табыс"
_____ **Кондрат И.Р**

Заказчик: ТОО "Сайран Караганда"
Подрядчик: ТОО "Нұрлы Табыс"
Наименование стройки - **РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАСШИРЕНИЕ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ТОРГОВОГО ЦЕНТА (НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЕК) Г.КАРАГАНАДА, Р-ОН ИМ.КАЗЫБЕК БИ, ПР. Н. АБДИРОВА,44**

Наименование объекта - **ВСТРОЕННЫЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР С ПРИСТРОЙКОЙ**

Договор подряда №1 от 15.04.2016г

дата составления	отчетный период	
	с	по
	01.01.2017	31.03.2017

Акт выполненных работ №2 за март 2017г

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ КМ2					
		ОКРАСКА					
1	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	1047,0000		103,84	108721
		Итого оплата труда:				34,70	36334
		Итого эксплуатация машин:				1,67	1749
		Итого материалов:				67,81	70996
		Накладные расходы	%	--		24,01	25138
		Сметная прибыль	%	8		10,23	10709
		Сметная стоимость:				138,08	144568
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				108721
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				108721
Материалы -			Тенге				70996
Всего заработная плата -			Тенге				36334
		Накладные расходы -	Тенге				25138
		Сметная прибыль -	Тенге				10709
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				144568

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				45
		Сметная заработная плата -	Тенге				36334
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				144568
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				45
		Сметная заработная плата -	Тенге				36334

РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ

2	**11-120101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**1088,9528**		**337,39**	**367400**
		Итого оплата труда:				**132,08**	**143825**
		Итого эксплуатация машин:				**17,40**	**18952**
		Итого материалов:				**190,51**	**207453**
		Накладные расходы	%	--		91,95	100134
		Сметная прибыль	%	8		34,35	37403
		Сметная стоимость:				**463,69**	**504937**
3	**21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82**	**1000 м2**	**1,1978**		**77745,42**	**93127**
		Накладные расходы	%	--		3296,41	3949
		Сметная прибыль	%	8		6483,35	7766
		Сметная стоимость:				**87525,17**	**104842**
4	**11-120101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**1088,9528**		**566,27**	**616640**
		Итого оплата труда:				**348,44**	**379432**
		Итого эксплуатация машин:				**32,32**	**35200**
		Итого материалов:				**193,19**	**210372**
		Накладные расходы	%	--		228,86	249219
		Сметная прибыль	%	8		63,61	69269
		Сметная стоимость:				**858,74**	**935127**
5	**21-110102-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 125**	**м3**	**168,2432**		**19494,48**	**3279814**
		Накладные расходы	%	--		826,57	139064

1	2	3	4	5	6	7	8
16	11-120101-0801 РСНБ РК 2015	**Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб**	**м2 фасада (без вычета проемов)**	771,8360		237,98	183681
		Итого оплата труда:				101,75	78535
		Итого эксплуатация машин:				0,51	393
		Итого материалов:				135,98	104951
		Накладные расходы	%	--		69,91	53960
		Сметная прибыль	%	8		24,63	19011
		Сметная стоимость:				332,52	256652
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				14850578
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				14850578
Материалы -			Тенге				3025794
Всего заработная плата -			Тенге				1307987
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				10434910
		Накладные расходы -	Тенге				1397180
		Сметная прибыль -	Тенге				1299821
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				17547579
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1596
		Сметная заработная плата -	Тенге				1307987
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				17547579
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1596
		Сметная заработная плата -	Тенге				1307987
		РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕГОРОДКИ					
17	11-080201-0203 РСНБ РК 2015	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	773,2975		3368,16	2604590
		Итого оплата труда:				1119,20	865472
		Итого эксплуатация машин:				138,76	107305
		Итого материалов:				2146,29	1659718
		Накладные расходы	%	--		735,47	568736
		Сметная прибыль	%	8		328,29	253866
		Сметная стоимость:				4431,92	3427192

1	2	3	4	5	6	7	8
23	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,7333		102214,51	177164
		Накладные расходы	%	--		4333,90	7512
		Сметная прибыль	%	8		8523,87	14774
		Сметная стоимость:				115072,28	199450
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				3590442
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3590442
Материалы -			Тенге				76251
Всего заработная плата -			Тенге				950683
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				271572
Местные материалы -			Тенге				2191776
		Накладные расходы -	Тенге				653616
		Сметная прибыль -	Тенге				339525
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				4583582
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1254
		Сметная заработная плата -	Тенге				950683
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4583582
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1254
		Сметная заработная плата -	Тенге				950683
		РАЗДЕЛ 4. ПРОЕМЫ					
		ДВЕРИ/лист 10АР/					
24	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	т конструкций	0,5900		66189,99	39052
		Итого оплата труда:				63370,45	37389
		Итого эксплуатация машин:				2940,45	1735
		Итого материалов:				1065,36	629
		Накладные расходы	%	--		43035,39	25391
		Сметная прибыль	%	8		8738,03	5155
		Сметная стоимость:				117963,40	69598
25	21-090402-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	13,2300		26348,57	348592
		Накладные расходы	%	--		1117,18	14780
		Сметная прибыль	%	8		2197,26	29070

1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				114394
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				52
		Сметная заработная плата -	Тенге				42644
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				13477204
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				6050
		Сметная заработная плата -	Тенге				4988455
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:					
		Итого прямые затраты:					
		в том числе:	Тенге				58414029
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				11169208
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1025198
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				464155
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				46219624
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
		Накладные расходы I уровня	Тенге				6619551
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				65033581
		Накладные расходы II уровня	Тенге				2757424
		ИТОГО:	Тенге				67791004
		Сметная прибыль	Тенге				5423280
		ИТОГО по смете:	Тенге				73214286
	ИТОГО ПО АКТУ						73214286
	ИТОГО ПО АКТУ С НДС				12%	*8785714*	82000000

Принял: ЗАКАЗЧИК
ТОО "Сайран-Караганда"
Давыдова С.В

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Kristallstroy"
Дудко Д.В

Сдал: ПОДРЯДЧИК
ТОО "Нурлы табыс"
Кондрат И.Р

Заказчик: ТОО "Сайран Караганда"
Подрядчик: ТОО "Нұрлы Табыс"
Наименование стройки - **РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАСШИРЕНИЕ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ТОРГОВОГО ЦЕНТА (НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЕК) Г.КАРАГАНАДА, Р-ОН ИМ.КАЗЫБЕК БИ, ПР. Н. АБДИРОВА,44**

Наименование объекта - **ВСТРОЕННЫЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР С ПРИСТРОЙКОЙ**

Договор подряда №1 от 15.04.2016г

дата составления	отчетный период	
	с	по
	01.04.2017	31.06.2017

Акт выполненных работ №3 за июнь 2017г

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ/лист 16АР/					
		СТЕНЫ					
1	11-150107-0101 РСНБ РК 2015	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	536,4216		3700,84	1985209
		Итого оплата труда:				1638,92	879154
		Итого эксплуатация машин:				12,87	6906
		Итого материалов:				2055,60	1102669
		Накладные расходы	%	--		1093,13	586376
		Сметная прибыль	%	8		383,52	205727
		Сметная стоимость:				5177,48	2777312
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1985209
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1985209
Материалы -			Тенге				1102669
Всего заработная плата -			Тенге				879154
		Накладные расходы -	Тенге				586376
		Сметная прибыль -	Тенге				205727

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2777312
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1077
		Сметная заработная плата -	Тенге				879154
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2777312
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1077
		Сметная заработная плата -	Тенге				879154

РАЗДЕЛ 2. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

ОТДЕЛКА ЦОКОЛЯ/узел 4 лист 9АР/

2	11-260101-0504 РСНБ РК 2015	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами**	**м3**	**8,5662**		**19450,72**	**166619**
		Итого оплата труда:				**16972,34**	**145388**
		Итого эксплуатация машин:				**1171,89**	**10039**
		Итого материалов:				**1896,53**	**16246**
		Накладные расходы	%	--		10608,37	90873
		Сметная прибыль	%	8		2404,73	20599
		Сметная стоимость:				**32463,82**	**278092**
3	21-110401-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Плиты полистиролбетонные D160, толщиной 50 мм ГОСТ 16381-77**	**м3**	**8,8232**		**23634,87**	**208535**
		Накладные расходы	%	--		1002,12	8842
		Сметная прибыль	%	8		1970,96	17390
		Сметная стоимость:				**26607,95**	**234767**
4	11-080301-0101 РСНБ РК 2015	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	**м3 кладки**	**14,4674**		**5502,72**	**79610**
		Итого оплата труда:				**3229,50**	**46722**
		Итого эксплуатация машин:				**1465,54**	**21202**
		Итого материалов:				**1183,94**	**17129**
		Накладные расходы	%	--		1943,46	28117
		Сметная прибыль	%	8		595,69	8618
		Сметная стоимость:				**8041,88**	**116345**
5	21-030301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Блоки стеновые из пенобетона B1,5, D600 ГОСТ 21520-89**	**м3**	**13,3100**		**12167,97**	**161955**
		Накладные расходы	%	--		515,92	6867
		Сметная прибыль	%	8		1014,71	13506
		Сметная стоимость:				**13698,60**	**182328**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1809243
		Местные материалы -	Тенге				8120405
		Накладные расходы -	Тенге				1686988
		Сметная прибыль -	Тенге				1243941
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				16793205
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2331
		Сметная заработная плата -	Тенге				1941176
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				16793205
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2331
		Сметная заработная плата -	Тенге				1941176
		РАЗДЕЛ 3. РАЗНЫЕ РАБОТЫ					
		ПРИЯМОК МОНОЛИТНЫЙ ПРм1-1шт					
		РАЗРАБОТКА ГРУНТА УЧТЕНА В РАЗДЕЛЕ "ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ"					
19	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,3315**		**2339,76**	**776**
		Итого оплата труда:				**824,24**	**273**
		Итого эксплуатация машин:				**601,10**	**199**
		Итого материалов:				**1172,78**	**389**
		Накладные расходы	%	--		535,67	178
		Сметная прибыль	%	8		230,03	76
		Сметная стоимость:				**3105,47**	**1029**
20	11-061301-0103 РСНБ РК 2015	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство из бетона кл.В15,W4,F75**	**м3**	**0,3000**		**28611,99**	**8584**
		Итого оплата труда:				**11657,48**	**3497**
		Итого эксплуатация машин:				**3169,53**	**951**
		Итого материалов:				**15009,06**	**4503**
		Накладные расходы	%	--		7106,75	2132
		Сметная прибыль	%	8		2857,50	857
		Сметная стоимость:				**38576,24**	**11573**
21	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0007**		**102214,51**	**72**
		Накладные расходы	%	--		4333,90	3
		Сметная прибыль	%	8		8523,87	6
		Сметная стоимость:				**115072,28**	**81**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		32384,83	1496
		Сметная прибыль	%	8		18732,98	865
		Сметная стоимость:				**252895,28**	**11684**
75	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**1,3860**		**55,32**	**77**
		Итого оплата труда:				**28,07**	**39**
		Итого эксплуатация машин:				**1,09**	**2**
		Итого материалов:				**26,33**	**36**
		Накладные расходы	%	--		18,21	25
		Сметная прибыль	%	8		5,88	8
		Сметная стоимость:				**79,41**	**110**
76	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	**м2**	**1,3860**		**103,84**	**144**
		Итого оплата труда:				**34,70**	**48**
		Итого эксплуатация машин:				**1,67**	**2**
		Итого материалов:				**67,81**	**94**
		Накладные расходы	%	--		24,01	33
		Сметная прибыль	%	8		10,23	14
		Сметная стоимость:				**138,08**	**191**
77	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя/лист 22 прим.3/**	**м2 поверхности**	**2,4000**		**1367,74**	**3283**
		Итого оплата труда:				**158,23**	**380**
		Итого эксплуатация машин:				**30,82**	**74**
		Итого материалов:				**1184,68**	**2843**
		Накладные расходы	%	--		141,78	340
		Сметная прибыль	%	8		120,76	290
		Сметная стоимость:				**1630,29**	**3913**
78	21-100403-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547-97**	**м2**	**5,2800**		**515,58**	**2722**
		Накладные расходы	%	--		21,86	115
		Сметная прибыль	%	8		43,00	227
		Сметная стоимость:				**580,44**	**3065**
79	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**2,7520**		**732,53**	**2016**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО ПО АКТУ						**21847877**
	ИТОГО ПО АКТУ С НДС				12%	*2621745*	**24469622**

Принял: ЗАКАЗЧИК
ТОО "Сайран-Караганда"
Давыдова С.В

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Kristallstroy"
Дудко Д.В

Сдал: ПОДРЯДЧИК
ТОО "Нурлы табыс"
Кондрат И.Р

Заказчик: ТОО "Сайран Караганда"
Подрядчик: ТОО "Нұрлы Табыс"
Наименование стройки - **РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАСШИРЕНИЕ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ТОРГОВОГО ЦЕНТА (НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЕК) Г.КАРАГАНАДА, Р-ОН ИМ.КАЗЫБЕК БИ, ПР. Н. АБДИРОВА,44**
Наименование объекта - **ВСТРОЕННЫЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР С ПРИСТРОЙКОЙ**
Договор подряда №1 от 15.04.2016г

дата составления	отчетный период	
	с	по
	01.04.2017	31.06.2017

Акт выполненных работ №4 за июнь 2017г

на ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ					
1	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**19,0000**		**1548,32**	**29418**
		Итого оплата труда:				**1194,25**	**22691**
		Итого эксплуатация машин:				**79,89**	**1518**
		Итого материалов:				**282,73**	**5372**
		Накладные расходы	%	--		817,56	15534
		Сметная прибыль	%	8		189,27	3596
		Сметная стоимость:				**2555,16**	**48548**
2	23-040501-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**8,0000**		**337,31**	**2698**
		Накладные расходы	%	--		14,30	114
		Сметная прибыль	%	8		28,13	225
		Сметная стоимость:				**379,74**	**3038**
3	23-040501-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**10,0000**		**429,24**	**4292**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		18,20	182
		Сметная прибыль	%	8		35,80	358
		Сметная стоимость:				**483,23**	**4832**
4	23-040501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**584,07**	**584**
		Накладные расходы	%	--		24,76	25
		Сметная прибыль	%	8		48,71	49
		Сметная стоимость:				**657,54**	**658**
5	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**114,0000**		**2093,32**	**238638**
		Итого оплата труда:				**1549,06**	**176593**
		Итого эксплуатация машин:				**553,60**	**63111**
		Итого материалов:				**94,35**	**10756**
		Накладные расходы	%	--		1064,06	121303
		Сметная прибыль	%	8		252,59	28795
		Сметная стоимость:				**3409,97**	**388736**
6	23-010501-1501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**102,4860**		**109,39**	**11211**
		Накладные расходы	%	--		4,64	475
		Сметная прибыль	%	8		9,12	935
		Сметная стоимость:				**123,15**	**12621**
7	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**61,0000**		**1567,14**	**95596**
		Итого оплата труда:				**1201,06**	**73265**
		Итого эксплуатация машин:				**339,42**	**20705**
		Итого материалов:				**90,81**	**5540**
		Накладные расходы	%	--		822,64	50181
		Сметная прибыль	%	8		191,18	11662
		Сметная стоимость:				**2580,97**	**157439**
8	23-010501-1502 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**56,6690**		**114,90**	**6511**
		Накладные расходы	%	--		4,87	276
		Сметная прибыль	%	8		9,58	543

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**129,35**	**7330**
9	**11-160501-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**22,0000**		**1212,69**	**26679**
		Итого оплата труда:				**963,18**	**21190**
		Итого эксплуатация машин:				**196,64**	**4326**
		Итого материалов:				**90,66**	**1995**
		Накладные расходы	%	--		657,85	14473
		Сметная прибыль	%	8		149,64	3292
		Сметная стоимость:				**2020,18**	**44444**
10	**23-010501-1504 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**20,6360**		**164,18**	**3388**
		Накладные расходы	%	--		6,96	144
		Сметная прибыль	%	8		13,69	283
		Сметная стоимость:				**184,83**	**3814**
11	**11-160501-0204 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**88,0000**		**1579,33**	**138981**
		Итого оплата труда:				**1280,89**	**112718**
		Итого эксплуатация машин:				**244,38**	**21506**
		Итого материалов:				**101,10**	**8897**
		Накладные расходы	%	--		873,42	76861
		Сметная прибыль	%	8		196,22	17267
		Сметная стоимость:				**2648,97**	**233109**
12	**23-010501-1506 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40x3,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**82,4560**		**229,89**	**18956**
		Накладные расходы	%	--		9,75	804
		Сметная прибыль	%	8		19,17	1581
		Сметная стоимость:				**258,81**	**21340**
13	**11-160701-0102 РСНБ РК 2015**	**Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка**	**кран**	**1,0000**		**28563,67**	**28564**
		Итого оплата труда:				**256,54**	**257**
		Итого материалов:				**28307,13**	**28307**
		Накладные расходы	%	--		1372,62	1373
		Сметная прибыль	%	8		2394,90	2395
		Сметная стоимость:				**32331,19**	**32331**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				68494
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				3148880
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				1337054
	Накладные расходы I уровня		Тенге				940019
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				7235934
	Накладные расходы II уровня		Тенге				306804
	ИТОГО:		Тенге				7542738
	Сметная прибыль		Тенге				603419
	ИТОГО по смете:		Тенге				8146157
	ИТОГО ПО АКТУ						8146157
	ИТОГО ПО АКТУ С НДС				12%	*977539*	9123696

Принял: ЗАКАЗЧИК
ТОО "Сайран-Караганда"
Давыдова С.В

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Kristallstroy"
Дудко Д.В

Сдал: ПОДРЯДЧИК
ТОО "Нурлы табыс"
Кондрат И.Р

Заказчик: ТОО "Сайран Караганда"
Подрядчик: ТОО "Нұрлы Табыс"
Наименование стройки - РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАСШИРЕНИЕ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ТОРГОВОГО ЦЕНТА (НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЕК) Г.КАРАГАНАДА, Р-ОН ИМ.КАЗЫБЕК БИ, ПР. Н. АБДИРОВА,44

Наименование объекта - ВСТРОЕННЫЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР С ПРИСТРОЙКОЙ

Договор подряда №1 от 15.04.2016г

дата составления	отчетный период	
	с	по
	01.04.2017	31.06.2017

Акт выполненных работ №5 за июнь 2017г

на ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ					
1	11-180301-0102 РСНБ РК 2015	**Радиаторы стальные. Установка**	**кВт**	**27,1500**		**782,05**	**21233**
		Итого оплата труда:				**511,42**	**13885**
		Итого эксплуатация машин:				**53,25**	**1446**
		Итого материалов:				**244,02**	**6625**
		Накладные расходы	%	--		355,15	9642
		Сметная прибыль	%	8		90,98	2470
		Сметная стоимость:				**1228,18**	**33345**
2	23-051001-0310 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005**	**секция**	**181,0000**		**1669,19**	**302123**
		Накладные расходы	%	--		70,77	12810
		Сметная прибыль	%	8		139,20	25195
		Сметная стонмость:				**1879,16**	**340128**

1	2	3	4	5	6	7	8
3	**11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Краны воздушные. Установка**	**комплект**	**28,0000**		**131,65**	**3686**
		Итого оплата труда:				**112,09**	**3138**
		Итого материалов:				**19,57**	**548**
		Накладные расходы	%	--		76,15	2132
		Сметная прибыль	%	8		16,62	465
		Сметная стоимость:				**224,43**	**6284**
4	**23-051207-0902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15**	**шт.**	**28,0000**		**1457,72**	**40816**
		Накладные расходы	%	--		61,81	1731
		Сметная прибыль	%	8		121,56	3404
		Сметная стоимость:				**1641,09**	**45951**
5	**ОРГОВАЯ сеть 2016г**	**Монтажный комплект**	**шт**	**28,0000**		**892,86**	**25000**
		Накладные расходы	%	--		37,86	1060
		Сметная прибыль	%	8		74,46	2085
		Сметная стоимость:				**1005,17**	**28145**
6	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**92,0000**		**1353,34**	**124507**
		Итого оплата труда:				**1194,25**	**109871**
		Итого эксплуатация машин:				**79,89**	**7350**
		Итого материалов:				**87,74**	**8072**
		Накладные расходы	%	--		809,29	74455
		Сметная прибыль	%	8		173,01	15917
		Сметная стоимость:				**2335,64**	**214879**
7	**23-051314-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Клапан запорный радиаторный, DN 20, Tmax 110°С**	**шт.**	**28,0000**		**2324,79**	**65094**
		Накладные расходы	%	--		98,57	2760
		Сметная прибыль	%	8		193,87	5428
		Сметная стоимость:				**2617,23**	**73282**
8	**23-041008-0407 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**28,0000**		**9016,39**	**252459**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				186539
		Сметная прибыль -	Тенге				186215
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				2513903
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				184
		Сметная заработная плата -	Тенге				152085
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3267051
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				208
		Сметная заработная плата -	Тенге				173331
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				26791925
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				3688899
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				445311
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				105182
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				9772278
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				12885437
	Накладные расходы I уровня		Тенге				2258211
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				29050136
	Накладные расходы II уровня		Тенге				1231726
	ИТОГО:		Тенге				30281862
	Сметная прибыль		Тенге				2422549
	ИТОГО по смете:		Тенге				32704411
	ИТОГО ПО АКТУ						32704411
	ИТОГО ПО АКТУ С НДС				12%	*3924529*	36628940

Принял: ЗАКАЗЧИК
ТОО "Сайран-Караганда"
Давыдова Е.В

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Kristallstroy"
Дудко Д.В

Сдал: ПОДРЯДЧИК
ТОО "Нурлы табыс"
Кондрат И.Р

Заказчик: ТОО "Сайран Караганда"
Подрядчик: ТОО "Нурлы Табыс"
Наименование стройки - **РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАСШИРЕНИЕ ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ ВСТРОЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ТОРГОВОГО ЦЕНТА (НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИСТРОЕК) Г.КАРАГАНАДА, Р-ОН ИМ.КАЗЫБЕК БИ, ПР. Н. АБДИРОВА,44**

Наименование объекта - **ВСТРОЕННЫЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР С ПРИСТРОЙКОЙ**

Договор подряда №1 от 15.04.2016г

дата составления	отчетный период	
	с	по
	01.04.2017	31.06.2017

Акт выполненных работ №6 за июнь 2017г

на ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ					
1	13-080304-0306 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200x600x500 мм. Установка**	**шт.**	**3,0000**		**3421,40**	**10264**
		Итого оплата труда:				**2368,09**	**7104**
		Итого эксплуатация машин:				**1576,13**	**4728**
		Итого материалов:				**82,63**	**248**
		Накладные расходы	%	--		1201,58	3605
		Сметная прибыль	%	8		369,84	1110
		Сметная стоимость:				**4992,83**	**14978**
2	51-080401-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года	**Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2x250 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**171283,00**	**171283**
		Накладные расходы	%	--		7262,40	7262
		Сметная прибыль	%	8		14283,63	14284
		Сметная стоимость:				**192829,03**	**192829**
3	13-080305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**2,0000**		**823,06**	**1646**
		Итого оплата труда:				786,77	**1574**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**50,83**	**102**
		Итого материалов:				**5,48**	**11**
		Накладные расходы	%	--		385,91	772
		Сметная прибыль	%	8		96,72	193
		Сметная стоимость:				**1305,69**	**2611**
4	**23-070501-0312 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0**	**шт.**	**2,0000**		**22587,00**	**45174**
		Накладные расходы	%	--		957,69	1915
		Сметная прибыль	%	8		1883,58	3767
		Сметная стоимость:				**25428,26**	**50857**
5	**13-080103-0201 РСНБ РК 2015**	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6,0000**		**2242,53**	**13455**
		Итого оплата труда:				**1805,49**	**10833**
		Итого эксплуатация машин:				**248,05**	**1488**
		Итого материалов:				**284,22**	**1705**
		Накладные расходы	%	--		900,60	5404
		Сметная прибыль	%	8		251,45	1509
		Сметная стоимость:				**3394,57**	**20367**
6	**23-070503-0116 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Трансформаторы тока марки ТТИ-А 200/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001**	**шт.**	**3,0000**		**2370,17**	**7111**
		Накладные расходы	%	--		100,50	301
		Сметная прибыль	%	8		197,65	593
		Сметная стоимость:				**2668,32**	**8005**
7	**23-070503-0118 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Трансформаторы тока марки ТТИ-А 300/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001**	**шт.**	**3,0000**		**2370,09**	**7110**
		Накладные расходы	%	--		100,49	301
		Сметная прибыль	%	8		197,65	593
		Сметная стоимость:				**2668,23**	**8005**
8	**51-080401-0505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Распределительная панель ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5x100+5x100 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**80360,00**	**80360**
		Накладные расходы	%	--		3407,26	3407
		Сметная прибыль	%	8		6701,38	6701
		Сметная стоимость:				**90468,65**	**90469**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	**51-080401-0508 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Распределительная панель ВРУ-1-50-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 4х250+4х250 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**80955,00**	**80955**
		Накладные расходы	%	--		3432,49	3432
		Сметная прибыль	%	8		6751,00	6751
		Сметная стоимость:				**91138,49**	**91138**
10	**13-080304-0304 РСНБ РК 2015**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**2694,42**	**2694**
		Итого оплата труда:				**2090,92**	**2091**
		Итого эксплуатация машин:				**871,37**	**871**
		Итого материалов:				**60,41**	**60**
		Накладные расходы	%	--		1047,10	1047
		Сметная прибыль	%	8		299,32	299
		Сметная стоимость:				**4040,84**	**4041**
11	**прайс лист ТОО "ВЭЛС" 2016г**	**Устройство ЯВРЗ-25-2**	**шт**	**1,0000**		**31767,86**	**31768**
		Накладные расходы	%	--		1346,96	1347
		Сметная прибыль	%	8		2649,19	2649
		Сметная стоимость:				**35764,00**	**35764**
		Щит ШС					
12	**13-080304-0304 РСНБ РК 2015**	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**2694,42**	**2694**
		Итого оплата труда:				**2090,92**	**2091**
		Итого эксплуатация машин:				**871,37**	**871**
		Итого материалов:				**60,41**	**60**
		Накладные расходы	%	--		1047,10	1047
		Сметная прибыль	%	8		299,32	299
		Сметная стоимость:				**4040,84**	**4041**
13	**23-070201-0109 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2016 года**	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**1,0000**		**3206,21**	**3206**
		Накладные расходы	%	--		135,94	136
		Сметная прибыль	%	8		267,37	267
		Сметная стоимость:				**3609,53**	**3610**
14	**13-080303-0601 РСНБ РК 2015**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**3,0000**		**3823,51**	**11471**
		Итого оплата труда:				**845,55**	**2537**
		Итого эксплуатация машин:				**23,84**	**72**
		Итого материалов:				**2954,12**	**8862**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				709802
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				10966704
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				424256
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1546226
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				17588381
	Накладные расходы II уровня		Тенге				745747
	ИТОГО:		Тенге				18334129
	Сметная прибыль		Тенге				1466730
	ИТОГО по смете:		Тенге				19800859
	ИТОГО ПО АКТУ						19800859
	ИТОГО ПО АКТУ С НДС				12%	*2376103*	22176962

Принял: ЗАКАЗЧИК
ТОО "Сайран-Караганда"
_____ **Давыдова С.В**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Kristallstroy"
_____ **Дудко Д.В**

Сдал: ПОДРЯДЧИК
ТОО "Нұрлы табыс"
_____**Кондрат И.Р**

"ҚАРАҒАНДЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ЖЕР ҚАТЫНАСТАРЫ, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
20 17 ж. "09 08
Шығыс № 159

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г. Караганда «09» 08 2017 г.

Заказчик: **ТОО «Сайран-Караганда», г.Караганда, р-н им.Казыбек би, пр.Абдирова, д.44/1, н.п.1, директор Давыдова С.В.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)
на основании:
Декларации о соответствии: **от 03.08.2017 г. ТОО «Нурлы табыс», ГСЛ-№14005378 от 15.04.2014г.,г.Караганда, ул.Терешковой,15, директор Кондрат И.Р.**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
Заключения о качестве строительно-монтажных работ: **от 02.09.2017 г. ТОО «Kristallstroy», директор Дудко Д.В., аттестат № KZ45VJE00021503 от 13.12.2016г.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов
Заключения о соответствии выполненных работ проекту: **от 02.09.2017 г. ТОО «Проектинжиниринг», директор Воронцов Г.Г., ГСЛ №16019255 от 15.12.2016г.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: : **«Реконструкция и расширение торговых площадей встроенных помещений торгового центра, строительство пристроек»**
наименование объекта и вид строительства (*новое, расширение, реконструкция*, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу: г.**Караганда, р-н им.Казыбек би, пр.Абдирова, д.44/1, н.п.1**
область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю: **от «30» сентября 2015 г. № 46/66 Постановление акимата г.Караганды**
наименование органа вынесшего решение
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий: от **«23» мая 2016 №101-5 ГУ «Отдел архитектурны и градостроительства г.Караганды»**
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: **№ KZ82REA00060406 JN 15/06/2017 г.**, **№ KZ04REA00032225 от 26.07.2016г. ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области»**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Проектинжиниринг», ГСЛ №16019255 от 15.12.2016г., директор Воронцов Г.Г.**

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й) **ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства г.Караганды», 2016 г.**

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июль 2016 г.**;

месяц, год

окончание работ **август 2017г.**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: _____;

фактически, месяц: 14;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Встроенное помещение ТЦ Пристройка к встроенному помещению ТЦ	М2	Лит. А, А2 Лит. А1		2009,3 980,4	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период:

Здание склада (основное строение) **Встроенное помещение ТЦ (Лит.А,А2) - S застр.-1629,1м2, S общ.-2009,3м2, S осн.-1661,4м2, пристройка к встроенному помещению ТЦ (Лит. А1) - S застр.-1074,7 м2, S осн.-973,4м2, S общ.-980,4м2,**

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Фундамент- ж/б блоки, стены-и перекрытие-кирпич,ж/б блоки,газобетонные блоки, пер.-ж/б плиты, металлическое, кровля-профлист, полы-бетон, внутренная отделка – штукатурка, побелка,покраска, наружная отделка-керамическая плитка**
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию
5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации - центральные (**холодное и горячее водоснабжение**, **канализация, теплоснабжение**, газоснабжение, **электроснабжение** и **связь**) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего ___ тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ__ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря __тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **30 200 000** млн. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ __ тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ____ тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Реконструкция и расширение торговых площадей встроенных помещений торгового центра, строительство пристроек»** принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **ТОО «Сайран-Караганда» директор: Давыдова С.В.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор: **ТОО «Kristallstroy», директор Дудко Д.В.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: **ТОО «Проектинжиниринг», директор Воронцов Г.Г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Нурлы табыс», директор Кондрат И.Р.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись
руководителя М.П.

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

г. Караганда «03» августа 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «Нурлы табыс», г.Караганда, ул.Терешковой,15,**
наименование организации, юридический адрес
в лице: **директора Кондрат Игоря Романовича** _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Реконструкция и расширение торговых площадей встроенных помещений торгового центра, строительство пристроек», г. Караганда, р-н им.Казыбек би, пр.Абдирова, д.44/1, н.п.1**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком, которого является**: ТОО «Сайран-Караганда», директор Давыдова С.В.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:_____
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «Проектинжиниринг», ГСЛ №16019255 от 15.12.2016г.**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а): **ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства г.Караганды» 2016 г**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Встроенное помещение ТЦ Пристройка к встроенному помещению ТЦ	М2	Лит. А, А2 Лит. А1		2009,3 980,4	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Фундамент- ж/б блоки, стены-и перекрытие-кирпич,ж/б блоки,газобетонные блоки, пер.-ж/б плиты, металлическое, кровля-профлист, полы-бетон, внутренная отделка – штукатурка, побелка,покраска, наружная отделка-керамическая плитка**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены; **Выполнены**

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **июль 2016 г.**_____;
месяц, год

окончание работ: **август 2017 г.** _____;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 14

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 14_;

фактически, месяц: 14_;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации-централизованные (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ТОО «Караганды Жарык» ТУ № 0041 от 21.01.2015г.,ТОО «Караганды Су» ТУ №16207 №К-5673 от 28.07.2017г., ТОО «Теплотранзит Караганда» ТУ № 14/44 от 19.03.2015г. , АО «Казактелеком» №5-013-15/Л от 2015г.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «Нурлы табыс», директор Кондрат И.Р.**

дата М.П.

Приложение 2
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

г. Караганда «02» августа 2017г.

Авторский надзор: **ТОО «Проектинжиниринг», ГСЛ №16019255 от 15.12.2016г., директор Воронцов Г.Г.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице: **директора Воронцова Геннадия Григорьевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании: **Договора № 24 от 20.05.2016 г.**. _____
№ договора и дата

по объекту: **««Реконструкция и расширение торговых площадей встроенных помещений торгового центра, строительство пристроек»,г. Караганда, р-н им.Казыбек би, пр.Абдирова, д.44/1, н.п.1**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком, которого является: **ТОО «Сайран-Караганда», директор Давыдова С.В.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком): **ТОО «Нурлы табыс» ГСЛ-№14005378 от 15.04.2014г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице: **директора Кондрат Игоря Романовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями_____
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **июль 2016 г.**_____;
месяц, год

окончание работ: **август 2017 г.** _____;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 14

по норме или по проекту организации строительства 14 месяц;

фактически: 14 месяца;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Проектинжиниринг», ГСЛ №16019255 от 15.12.2016г.**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным (ой): **ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства г.Караганды», 2016 г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор: **ТОО «Проектинжиниринг», директор Воронцов Г.Г.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

дата М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору: **«Проектинжиниринг», ГСЛ №16019255 от 15.12.2016г., директор Воронцов Г.Г. ЖБ №0017628 от 17.06.2008 г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись,

дата М.П.

Приложение 1
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

г. Караганда « 02 » августа 2017г.

Технический надзор: **ТОО «Kristallstroy», г.Абай, переулок 3.Строительный 32,3**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), руководителя, юридический адрес

в лице: **директора Дудко Дмитрия Вячеславовича, аттестат № KZ45VJE00021503 от 13.12.2016г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании: **Договора № б/н от 15.05.2015 г.**_____
№ договора и дата

по объекту: **«Реконструкция и расширение торговых площадей встроенных помещений торгового центра, строительство пристроек», г. Караганда, р-н им.Казыбек би, пр.Абдирова, д.44/1, н.п.1**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является: **ТОО «Сайран-Караганда», директор Давыдова С.В.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком): **ТОО «Нурлы табыс», ГСЛ-№14005378 от 15.04.2014г.**_____
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице: **директора Кондрат Игоря Романовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
б) субподрядными организациями_____
_____
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **июль 2016 г.**_____;
месяц, год
окончание работ: **август 2017 г.** _____;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 14
по норме или по проекту организации строительства _14__ месяц;
фактически 14 месяца;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего _____тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией): **ТОО «Проектинжиниринг», ГСЛ №16019255 от 15.12.2016г.**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой):**ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства г.Караганды», 2016 г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.
Технический надзор: **ТОО «Kristallstroy», директор Дудко Д.В.**
организация наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

М.П.

эксперт(ы) по технического надзора :
Дудко Д.В. аттестат № KZ45VJE00021503 от 13.12.2016г ., _____
Довженец М.И. аттестат № KZ44VJE00010948 от 24.04.2015г._____
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

подпись, дата

М.П.

Прошито, пронумеровано
на _____листах