Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление строительства и жилищной политики города Нур-Султан",г.Нур-Султан ,ул.Сейфуллина 30**	**921240000437**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Казстройподряд",г. Нур-Султан, ул. Қ. Сәтбаев 20/1,н.п. 5**	**050540001531**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 17/31 от 30.06.2017г.	

Номер документа	Дата составления
00000000111	**06.11.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы				1	179 037 847,00	179 037 847,00
				Итого	1	x	179 037 847,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / _____ / Аталай Х.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 06.11.2019

М.П.

Приложение 4
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций Заказчика(Застройщика)

Заказчик: ГУ «Управление строительства и жилищной политики города Нур-Султан»
Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"
Наименование строительства и его адрес: СМР "Строительство многоквартирных жилых комплексов с паркингом в районе пересечения пр Н.Тлендиева и улицы с проектным наименованием С302"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно -правовая норма		
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование		Код
		17/31	30.06.2017г					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог га добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		приобретение материалов	Другие дополни-тельные затраты		
ВСЕГО по объекту с начала года:	**1 816 927 123**									
в том числе в текущем месяце:		**159 855 221**							**19 182 626**	**179 037 847**

М.П. Заказчик _____ 2019 год
(должность ф.,и.,о.,подпись)

М.П. Подрядчик _____ АТАЛАЙ ХИКМЕТ 2019 год
(должность ф.,и.,о.,подпись)

Заказчик : ГУ "Управление строительства и жилищной политики города Нур-Султан"
Подрядчик: ТОО "Казстройподряд"
Объект : СМР "Строительство многоквартирных жилых комплексов с паркингом в районе пересечения пр Н.Тлендиева и улицы с проектным наименованием С302."

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за октябрь 2019 года

№№	Наименование и виды работ	Удельный вес конструктива, %	Договорная цена	Выполнение СМР,тенге				Остаток	
				выполнено в текущем месяце		выполнено с начала строительства			
				%	тенге	%	тенге	%	тенге
	Основные объекты строительства		**4 401 712 224**						
1.	**Блок 1. Секция Б.**							100,00%	
I	**Общестроительные работы**								
1	Землянные работы	0,007	327 842	0,0000%		100,00%	327 842	0,00%	0
2	Фундаменты	1,419	62 458 431	0,0000%		100,00%	62 458 431	0,00%	0
3	Стены подвала	0,057	2 529 991	0,0000%		100,00%	2 529 991	0,00%	0
4	Каркас (колонны, шахта лифта, вентшахты)	1,370	60 294 611	0,0000%		100,00%	60 294 611	0,00%	0
5	Кладка стен и перегородок	1,336	58 798 035	0,0000%		100,00%	58 798 035	0,00%	0
6	Перекрытия монолитные	2,295	101 019 244	0,0000%		100,00%	101 019 244	0,00%	0
7	Лестницы	0,048	2 107 189	0,0000%		100,00%	2 107 189	0,00%	0
8	Кровля	0,076	3 356 437	0,0000%		100,00%	3 356 437	0,00%	0
9	Проемы (окна, двери)	1,041	45 806 798	0,0000%		100,00%	45 806 798	0,00%	0
10	Полы	0,594	26 151 790	0,0000%		100,00%	26 151 790	0,00%	0
11	Внутренняя отделка	0,879	38 684 484	0,0000%		100,00%	38 684 484	0,00%	0
12	Наружные отделочные работы	0,544	23 966 905	0,0000%		100,00%	23 966 905	0,00%	0
13	Крыльца	0,080	3 509 763	0,0000%		100,00%	3 509 763	0,00%	0
14	Отмостка	0,008	331 051	0,0000%		100,00%	331 051	0,00%	0
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**429 342 571**		**0**		**429 342 571**		**0**
П	**Водопровод и канализация**								
1	Насосная станция	0,089	3 913 501	0,0000%		100,00%	3 913 501	0,00%	0
2	Хозяйственно-питьевой водопровод В1	0,219	9 640 078	-3,7890%	-365 267	100,00%	9 640 078	0,00%	0
3	Горячее водоснабжение Т3, Т4	0,143	6 302 822	4,2332%	266 810	100,00%	6 302 822	0,00%	0
4	Канализация бытовая К1	0,220	9 684 315	-0,0396%	-3 831	100,00%	9 684 315	0,00%	0
5	Канализация дождевая К2	0,011	468 951	1,8077%	8 477	100,00%	468 951	0,00%	0
6	Канализация производственнаяя К3н	0,013	591 202	0,1725%	1 020	100,00%	591 202	0,00%	0
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**30 600 869**		**-92 791**		**30 600 869**		**0**
Ш	**Отопление и вентиляция**								
1	Отопление	0,539	23 744 609	0,2086%	49 535	100,00%	23 744 609	0,00%	0
2	Вентиляция	0,203	8 934 464	2,4080%	215 141	100,00%	8 934 464	0,00%	0
3	Узел управления	0,205	9 028 624	-7,5905%	-685 322	100,00%	9 028 624	0,00%	0
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**41 707 697**		**-420 646**		**41 707 697**		**0**

IV	**Сети связи**								
1	Телевидение	0,027	1 169 785	14,8799%	174 063	100,00%	1 169 785	0,00%	0
2	Домофонная связь	0,040	1 766 156	17,7524%	313 535	100,00%	1 766 156	0,00%	0
3	Телефонизация	0,061	2 695 077	71,3472%	1 922 861	100,00%	2 695 077	0,00%	0
4	Диспетчиризация лифтов	0,006	245 133	100,0000%	245 133	100,00%	245 133	0,00%	0
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**5 876 151**		**2 655 592**		**5 876 151**		**0**
V	**Силовое электрооборудование и электроосвещение.**								
1	Силовое эл.оборудование, кабель, труба	0,144	6 353 582	8,9906%	571 227	100,00%	6 353 582	0,00%	0
2	Система "Теплоскат"	0,010	430 987	100,0000%	430 987	100,00%	430 987	0,00%	0
3	Подсветка фасада	0,002	107 117	100,0000%	107 117	100,00%	107 117	0,00%	0
4	Электроосвещение (общедомовые помещ.)	0,512	22 516 968	1,5928%	358 645	100,00%	22 516 968	0,00%	0
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**29 408 654**		**1 467 976**		**29 408 654**		**0**
VI	**Автоматическое управление противодымной защитой.**								
1	Оборудование и материалы	0,042	1 848 292	54,5211%	1 007 710	100,00%	1 848 292	0,00%	0
2	Пожарная сигнализация	0,073	3 215 440	12,4183%	399 303	100,00%	3 215 440	0,00%	0
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**5 063 732**		**1 407 013**		**5 063 732**		**0**
VII	**Лифты**								
	Лифты	0,258	11 337 894	0,0000%		100,00%	11 337 894	0,00%	0
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**11 337 894**		**0**		**11 337 894**		**0**
	ИТОГО Блок 1. Секция Б.		**553 337 568**		**5 017 144**		**553 337 568**		**0**
2.	**Блок 2. Секция А.**								
I	**Общестроительные работы**								
1	Землянные работы	0,007	325 086	0,0000%		100,00%	325 086	0,00%	0
2	Фундаменты	1,815	79 892 543	0,0000%		100,00%	79 892 543	0,00%	0
3	Стены подвала	0,057	2 529 991	0,0000%		100,00%	2 529 991	0,00%	0
4	Каркас (колонны, шахта лифта, вентшахты)	1,965	86 511 160	0,0000%		100,00%	86 511 160	0,00%	0
5	Кладка стен и перегородок	1,846	81 261 422	0,0000%		100,00%	81 261 422	0,00%	0
6	Перекрытия монолитные	3,089	135 949 894	0,0000%		100,00%	135 949 894	0,00%	0
7	Лестницы	0,064	2 803 048	0,0000%		100,00%	2 803 048	0,00%	0
8	Кровля	0,076	3 356 195	0,0000%		100,00%	3 356 195	0,00%	0
9	Проемы (окна, двери)	1,410	62 049 789	0,0000%		100,00%	62 049 789	0,00%	0
10	Полы	0,811	35 694 239	0,0000%		100,00%	35 694 239	0,00%	0
11	Внутренняя отделка	1,263	55 582 328	0,0000%		100,00%	55 582 328	0,00%	0
12	Наружные отделочные работы	0,753	33 144 722	0,0000%		100,00%	33 144 722	0,00%	0
13	Крыльца	0,080	3 509 935	0,0000%		100,00%	3 509 935	0,00%	0
14	Мусоропровод	0,000		0,0000%			0	0,00%	0
15	Отмостка	0,008	331 051	0,0000%		100,00%	331 051	0,00%	0
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**582 941 403**		**0**		**582 941 403**		**0**
II	**Водопровод и канализация**								
1	Насосная станция	0,093	4 091 236	0,0000%		100,00%	4 091 236	0,00%	0
2	Хозяйственно-питьевой водопровод В1	0,366	16 097 056	-0,2444%	-39 341	100,00%	16 097 056	0,00%	0
3	Горячее водоснабжение Т3, Т4	0,226	9 946 838	-0,1136%	-11 300	100,00%	9 946 838	0,00%	0
4	Канализация бытовая К1	0,375	16 506 181	0,0000%		100,00%	16 506 181	0,00%	0

5	Канализация дождевая К2	0,027	1 176 646	-28,3291%	-333 333	100,00%	1 176 646	0,00%	0
6	Канализация производственнаяя К3н	0,013	591 202	0,1725%	1 020	100,00%	591 202	0,00%	0
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**48 409 159**		**-382 954**		**48 409 159**		**0**
Ш	**Отопление и вентиляция**								
1	Отопление	0,769	33 841 102	1,2014%	406 573	100,00%	33 841 102	0,00%	0
2	Вентиляция	0,287	12 635 686	4,4444%	561 578	100,00%	12 635 686	0,00%	0
3	Узел управления	0,293	12 896 748	0,0632%	8 154	100,00%	12 896 748	0,00%	0
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**59 373 536**		**976 305**		**59 373 536**		**0**
IV	**Сети связи**								
1	Телевидение	0,043	1 872 889	18,0280%	337 644	100,00%	1 872 889	0,00%	0
2	Домофонная связь	0,064	2 817 393	76,6355%	2 159 123	100,00%	2 817 393	0,00%	0
3	Телефонизация	0,104	4 556 627	60,6957%	2 765 676	100,00%	4 556 627	0,00%	0
4	Диспетчиризация лифтов	0,006	283 246	100,0000%	283 246	100,00%	283 246	0,00%	0
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**9 530 155**		**5 545 689**		**9 530 155**		**0**
V	**Силовое электрооборудование и электроосвещение.**								
1	Силовое эл.оборудование, кабель, труба	0,185	8 155 095	11,0872%	904 170	100,00%	8 155 095	0,00%	0
2	Система "Теплоскат"	0,010	430 987	100,0000%	430 987	100,00%	430 987	0,00%	0
3	Подсветка фасада	0,002	107 117	100,0000%	107 117	100,00%	107 117	0,00%	0
4	Электроосвещение (общедомовые помещ.)	0,773	34 027 934	9,7460%	3 316 357	100,00%	34 027 934	0,00%	0
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**42 721 133**		**4 758 631**		**42 721 133**		**0**
VI	**Автоматическое управление противодымной защитой.**								
1	Оборудование и материалы	0,042	1 848 889	68,7879%	1 271 811	100,00%	1 848 889	0,00%	0
2	Пожарная сигнализация	0,073	3 215 440	62,9325%	2 023 557	100,00%	3 215 440	0,00%	0
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**5 064 329**		**3 295 368**		**5 064 329**		**0**
VII	**Лифты**								
	Лифты	0,389	17 131 533	0,0000%		100,00%	17 131 533	0,00%	0
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**17 131 533**		**0**		**17 131 533**		**0**
	ИТОГО Блок 2. Секция А.		**765 171 248**		**14 193 039**		**765 171 248**		**0**
3.	**Блок 3. Секция А.**								
I	**Общестроительные работы**								
1	Земляные работы	0,007	325 086	0,0000%		100,00%	325 086	0,00%	0
2	Фундаменты	1,815	79 892 543	0,0000%		100,00%	79 892 543	0,00%	0
3	Стены подвала	0,057	2 529 991	0,0000%		100,00%	2 529 991	0,00%	0
4	Каркас (колонны, шахта лифта, вентшахты)	1,964	86 432 850	0,0000%		100,00%	86 432 850	0,00%	0
5	Кладка стен и перегородок	1,846	81 261 426	0,0000%		100,00%	81 261 426	0,00%	0
6	Перекрытия монолитные	3,089	135 949 897	0,0000%		100,00%	135 949 897	0,00%	0
7	Лестницы	0,064	2 803 048	0,0000%		100,00%	2 803 048	0,00%	0
8	Кровля	0,075	3 294 455	0,0000%		100,00%	3 294 455	0,00%	0
9	Проемы (окна, двери)	1,300	57 215 088	0,0000%		100,00%	57 215 088	0,00%	0
10	Полы	0,857	37 715 351	0,0000%		100,00%	37 715 351	0,00%	0
11	Внутренняя отделка	1,263	55 582 328	0,0000%		100,00%	55 582 328	0,00%	0
12	Наружные отделочные работы	0,753	33 144 716	0,0000%		100,00%	33 144 716	0,00%	0
13	Крыльца	0,080	3 509 935	0,0000%		100,00%	3 509 935	0,00%	0

14	Мусоропровод	0,000					0	100,00%	0
15	Отмостка	0,008	331 051	0,0000%		100,00%	331 051	0,00%	0
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**579 987 765**		**0**		**579 987 765**		**0**
П	**Водопровод и канализация**								
1	Насосная станция	0,093	4 091 236	0,0000%		100,00%	4 091 236	0,00%	0
2	Хозяйственно-питьевой водопровод В1	0,366	16 097 051	-7,8374%	-1 261 592	100,00%	16 097 051	0,00%	0
3	Горячее водоснабжение Т3, Т4	0,226	9 946 838	-17,2105%	-1 711 905	100,00%	9 946 838	0,00%	0
4	Канализация бытовая К1	0,375	16 506 181	0,0000%		100,00%	16 506 181	0,00%	0
5	Канализация дождевая К2	0,027	1 176 646	0,7204%	8 476	100,00%	1 176 646	0,00%	0
6	Канализация производственнаяя К3н	0,013	591 202	0,1725%	1 020	100,00%	591 202	0,00%	0
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**48 409 154**		**-2 964 001**		**48 409 154**		**0**
Ш	**Отопление и вентиляция**								
1	Отопление	0,769	33 841 101	1,1918%	403 330	100,00%	33 841 101	0,00%	0
2	Вентиляция	0,287	12 635 688	3,2433%	409 819	100,00%	12 635 688	0,00%	0
3	Узел управления	0,293	12 896 748	1,3116%	169 155	100,00%	12 896 748	0,00%	0
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**59 373 537**		**982 304**		**59 373 537**		**0**
IV	**Сети связи**								
1	Телевидение	0,043	1 872 889	11,3175%	211 965	100,00%	1 872 889	0,00%	0
2	Домофонная связь	0,064	2 817 393	76,6355%	2 159 123	100,00%	2 817 393	0,00%	0
3	Телефонизация	0,104	4 556 627	71,3900%	3 252 978	100,00%	4 556 627	0,00%	0
4	Диспетчиризация лифтов	0,006	283 246	100,0000%	283 246	100,00%	283 246	0,00%	0
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**9 530 155**		**5 907 312**		**9 530 155**		**0**
V	**Силовое электрооборудование и электроосвещение.**								
1	Силовое эл.оборудование, кабель, труба	0,185	8 155 095	4,3716%	356 511	100,00%	8 155 095	0,00%	0
2	Система "Теплоскат"	0,010	430 987	100,0000%	430 987	100,00%	430 987	0,00%	0
3	Подсветка фасада	0,002	107 117	100,0000%	107 117	100,00%	107 117	0,00%	0
4	Электроосвещение (общедомовые помещ.)	0,770	33 901 089	6,9483%	2 355 556	100,00%	33 901 089	0,00%	0
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**42 594 288**		**3 250 171**		**42 594 288**		**0**
VI	**Автоматическое управление противодымной защитой.**								
1	Оборудование и материалы	0,042	1 848 889	70,0481%	1 295 111	100,00%	1 848 889	0,00%	0
2	Пожарная сигнализация	0,073	3 215 440	12,4183%	399 304	100,00%	3 215 440	0,00%	0
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**5 064 329**		**1 694 415**		**5 064 329**		**0**
VП	**Лифты**								
	Лифты	0,389	17 131 533	0,0000%		100,00%	17 131 533	0,00%	0
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**17 131 533**		**0**		**17 131 533**		**0**
	ИТОГО Блок 3. Секция А.		**762 090 761**		**8 870 201**		**762 090 761**		**0**
4.	**Блок 4. Секция Г.**								
I	**Общестроительные работы**								
1	Землянные работы	0,004	156 585	0,0000%		100,00%	156 585	0,00%	0
2	Фундаменты	1,498	65 943 728	0,0000%		100,00%	65 943 728	0,00%	0
3	Стены подвала	0,057	2 529 991	0,0000%		100,00%	2 529 991	0,00%	0
4	Каркас (колонны, шахта лифта, вентшахты)	1,381	60 807 678	0,0000%		100,00%	60 807 678	0,00%	0
5	Кладка стен и перегородок	1,332	58 636 670	0,0000%		100,00%	58 636 670	0,00%	0

6	Перекрытия монолитные	2,295	101 019 244	0,0000%		100,00%	101 019 244	0,00%	0
7	Лестницы	0,048	2 107 238	0,0000%		100,00%	2 107 238	0,00%	0
8	Кровля	0,074	3 277 909	0,0000%		100,00%	3 277 909	0,00%	0
9	Проемы (окна, двери)	1,000	44 031 944	0,0000%		100,00%	44 031 944	0,00%	0
10	Полы	0,654	28 803 091	0,0000%		100,00%	28 803 091	0,00%	0
11	Внутренняя отделка	0,890	39 186 125	0,0000%		100,00%	39 186 125	0,00%	0
12	Наружные отделочные работы	0,552	24 310 942	0,0000%		100,00%	24 310 942	0,00%	0
13	Крыльца	0,080	3 509 763	0,0000%		100,00%	3 509 763	0,00%	0
14	Мусоропровод	0,000					0	100,00%	0
15	Отмостка	0,000	0				0	100,00%	0
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**434 320 908**		**0**		**434 320 908**		**0**
II	**Водопровод и канализация**								
1	Насосная станция	0,089	3 897 165	0,0000%		100,00%	3 897 165	0,00%	0
2	Хозяйственно-питьевой водопровод В1	0,256	11 287 889	-19,1660%	-2 163 437	100,00%	11 287 889	0,00%	0
3	Горячее водоснабжение Т3, Т4	0,162	7 133 433	-34,9732%	-2 494 788	100,00%	7 133 433	0,00%	0
4	Канализация бытовая К1	0,265	11 672 275	0,0000%		100,00%	11 672 275	0,00%	0
5	Канализация дождевая К2	0,011	468 951	1,8077%	8 477	100,00%	468 951	0,00%	0
6	Канализация производственнаяя К3н	0,014	604 141	0,1690%	1 021	100,00%	604 141	0,00%	0
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**35 063 854**		**-4 648 727**		**35 063 854**		**0**
Ш	**Отопление и вентиляция**								
1	Отопление	0,546	24 035 702	1,1473%	275 756	100,00%	24 035 702	0,00%	0
2	Вентиляция	0,203	8 934 467	4,0018%	357 539	100,00%	8 934 467	0,00%	0
3	Узел управления	0,205	9 028 624	0,0519%	4 685	100,00%	9 028 624	0,00%	0
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**41 998 793**		**637 980**		**41 998 793**		**0**
IV	**Сети связи**								
1	Телевидение	0,162	7 139 942	88,1831%	6 296 225	100,00%	7 139 942	0,00%	0
2	Домофонная связь	0,049	2 169 684	17,4949%	379 585	100,00%	2 169 684	0,00%	0
3	Телефонизация	0,194	8 542 781	25,0908%	2 143 449	100,00%	8 542 781	0,00%	0
4	Диспетчиризация лифтов	0,006	245 133	100,0000%	245 133	100,00%	245 133	0,00%	0
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**18 097 540**		**9 064 392**		**18 097 540**		**0**
V	**Силовое электрооборудование и электроосвещение.**								
1	Силовое эл.оборудование, кабель, труба	0,163	7 185 839	5,5454%	398 482	100,00%	7 185 839	0,00%	0
2	Система "Теплоскат"	0,010	430 987	100,0000%	430 987	100,00%	430 987	0,00%	0
3	Подсветка фасада	0,002	107 117	100,0000%	107 117	100,00%	107 117	0,00%	0
4	Электроосвещение (общедомовые помещ.)	0,564	24 838 706	-0,2251%	-55 905	100,00%	24 838 706	0,00%	0
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**32 562 649**		**880 681**		**32 562 649**		**0**
VI	**Автоматическое управление противодымной защитой.**								
1	Оборудование и материалы	0,042	1 848 889	60,2661%	1 114 254	100,00%	1 848 889	0,00%	0
2	Пожарная сигнализация	0,073	3 215 440	12,4183%	399 304	100,00%	3 215 440	0,00%	0
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**5 064 329**		**1 513 558**		**5 064 329**		**0**
VII	**Лифты**								
	Лифты	0,258	11 337 894	0,0000%		100,00%	11 337 894	0,00%	0
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**11 337 894**		**0**		**11 337 894**		**0**

	ИТОГО Блок 4. Секция Г.		**578 445 967**		**7 447 884**		**578 445 968**		**0**
5.	**Блок 5. Секция А.**								
I	**Общестроительные работы**								
1	Землянные работы	0,007	325 086	0,0000%		100,00%	325 086	0,00%	0
2	Фундаменты	1,815	79 892 543	0,0000%		100,00%	79 892 543	0,00%	0
3	Стены подвала	0,057	2 529 991	0,0000%		100,00%	2 529 991	0,00%	0
4	Каркас (колонны, шахта лифта, вентшахты)	1,921	84 566 212	0,0000%		100,00%	84 566 212	0,00%	0
5	Кладка стен и перегородок	1,833	80 705 178	0,0000%		100,00%	80 705 178	0,00%	0
6	Перекрытия монолитные	3,089	135 949 897	0,0000%		100,00%	135 949 897	0,00%	0
7	Лестницы	0,064	2 803 048	0,0000%		100,00%	2 803 048	0,00%	0
8	Кровля	0,090	3 954 436	0,0000%		100,00%	3 954 436	0,00%	0
9	Проемы (окна, двери)	1,410	62 049 789	0,0000%		100,00%	62 049 789	0,00%	0
10	Полы	0,888	39 082 898	0,0000%		100,00%	39 082 898	0,00%	0
11	Внутренняя отделка	1,314	57 851 012	0,0000%		100,00%	57 851 012	0,00%	0
12	Наружные отделочные работы	0,753	33 144 715	0,0000%		100,00%	33 144 715	0,00%	0
13	Крыльца	0,080	3 509 935	0,0000%		100,00%	3 509 935	0,00%	0
14	Мусоропровод	0,000					0	100,00%	0
15	Отмостка	0,008	331 051	0,0000%		100,00%	331 051	0,00%	0
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**586 695 791**		**0**		**586 695 791**		**0**
II	**Водопровод и канализация**								
1	Насосная станция	0,093	4 091 236	0,0000%		100,00%	4 091 236	0,00%	0
2	Хозяйственно-питьевой водопровод В1	0,366	16 097 053	-4,0836%	-657 346	100,00%	16 097 053	0,00%	0
3	Горячее водоснабжение Т3, Т4	0,226	9 946 840	-6,5985%	-656 340	100,00%	9 946 840	0,00%	0
4	Канализация бытовая К1	0,375	16 506 183	0,0000%		100,00%	16 506 183	0,00%	0
5	Канализация дождевая К2	0,027	1 176 646	0,7204%	8 476	100,00%	1 176 646	0,00%	0
6	Канализация производственнаяя К3н	0,013	591 202	0,1725%	1 020	100,00%	591 202	0,00%	0
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**48 409 160**		**-1 304 190**		**48 409 160**		**0**
III	**Отопление и вентиляция**								
1	Отопление	0,769	33 841 101	1,2414%	420 105	100,00%	33 841 101	0,00%	0
2	Вентиляция	0,287	12 635 686	4,4444%	561 578	100,00%	12 635 686	0,00%	0
3	Узел управления	0,293	12 896 702	0,1810%	23 346	100,00%	12 896 702	0,00%	0
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**59 373 489**		**1 005 029**		**59 373 489**		**0**
IV	**Сети связи**								
1	Телевидение	0,043	1 872 889	22,1658%	415 141	100,00%	1 872 889	0,00%	0
2	Домофонная связь	0,064	2 817 393	79,9408%	2 252 246	100,00%	2 817 393	0,00%	0
3	Телефонизация	0,104	4 556 627	77,6268%	3 537 164	100,00%	4 556 627	0,00%	0
4	Диспетчиризация лифтов	0,006	283 246	100,0000%	283 246	100,00%	283 246	0,00%	0
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**9 530 155**		**6 487 797**		**9 530 155**		**0**
V	**Силовое электрооборудование и электроосвещение.**								
1	Силовое эл.оборудование, кабель, труба	0,185	8 155 095	4,8940%	399 107	100,00%	8 155 095	0,00%	0
2	Система "Теплоскат"	0,010	430 987	100,0000%	430 987	100,00%	430 987	0,00%	0
3	Подсветка фасада	0,002	107 117	100,0000%	107 117	100,00%	107 117	0,00%	0
4	Электроосвещение (общедомовые помещ.)	0,771	33 921 565	16,3705%	5 553 128	100,00%	33 921 565	0,00%	0

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**42 614 764**		**6 490 339**		**42 614 764**		**0**
VI	**Автоматическое управление противодымной защитой.**								
1	Оборудование и материалы	0,042	1 848 889	75,0545%	1 387 674	100,00%	1 848 889	0,00%	0
2	Пожарная сигнализация	0,073	3 215 440	64,0516%	2 059 542	100,00%	3 215 440	0,00%	0
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**5 064 329**		**3 447 216**		**5 064 329**		**0**
VII	**Лифты**								
	Лифты	0,389	17 131 533	0,0000%		100,00%	17 131 533	0,00%	0
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**17 131 533**		**0**		**17 131 533**		**0**
	ИТОГО Блок 5. Секция А.		**768 819 221**		**16 126 191**		**768 819 221**		**0**
6.	**Блок 6. Секция А.**								
1	Землянные работы	0,004	184 668	0,0000%		100,00%	184 668	0,00%	0
2	Фундаменты	1,628	71 643 609	0,0000%		100,00%	71 643 609	0,00%	0
3	Стены подвала	0,059	2 577 433	0,0000%		100,00%	2 577 433	0,00%	0
4	Каркас (колонны, шахта лифта, вентшахты)	1,604	70 622 448	0,0000%		100,00%	70 622 448	0,00%	0
5	Кладка стен и перегородок	1,525	67 121 684	0,0000%		100,00%	67 121 684	0,00%	0
6	Перекрытия монолитные	2,602	114 519 370	0,0000%		100,00%	114 519 370	0,00%	0
7	Лестницы	0,054	2 385 078	0,0000%		100,00%	2 385 078	0,00%	0
8	Кровля	0,075	3 284 544	0,0000%		100,00%	3 284 544	0,00%	0
9	Проемы (окна, двери)	1,115	49 059 017	0,0000%		100,00%	49 059 017	0,00%	0
10	Полы	0,739	32 516 874	0,0000%		100,00%	32 516 874	0,00%	0
11	Внутренняя отделка	0,922	40 605 788	0,0000%		100,00%	40 605 788	0,00%	0
12	Наружные отделочные работы	0,625	27 506 538	0,0000%		100,00%	27 506 538	0,00%	0
13	Крыльца	0,080	3 509 763	0,0000%		100,00%	3 509 763	0,00%	0
14	Мусоропровод	0,000					0	100,00%	0
15	Отмостка	0,008	331 052				331 052	100,00%	0
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**485 867 866**		**0**		**485 867 866**		**0**
II	**Водопровод и канализация**								
1	Насосная станция	0,089	3 897 165	0,0000%		100,00%	3 897 165	0,00%	0
2	Хозяйственно-питьевой водопровод В1	0,271	11 945 265	-3,5054%	-418 728	100,00%	11 945 265	0,00%	0
3	Горячее водоснабжение Т3, Т4	0,168	7 386 461	-5,6254%	-415 519	100,00%	7 386 461	0,00%	0
4	Канализация бытовая К1	0,254	11 199 427	0,0000%		100,00%	11 199 427	0,00%	0
5	Канализация дождевая К2	0,021	908 656	1,1192%	10 170	100,00%	908 656	0,00%	0
6	Канализация производственнаяя К3н	0,013	591 202	0,1725%	1 020	100,00%	591 202	0,00%	0
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**35 928 176**		**-823 057**		**35 928 176**		**0**
III	**Отопление и вентиляция**								
1	Отопление	0,614	27 012 633	0,8921%	240 972	100,00%	27 012 633	0,00%	0
2	Вентиляция	0,222	9 762 542	3,9869%	389 226	100,00%	9 762 542	0,00%	0
3	Узел управления	0,285	12 546 256	0,0456%	5 715	100,00%	12 546 256	0,00%	0
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**49 321 431**		**635 913**		**49 321 431**		**0**
IV	**Сети связи**								
1	Телевидение	0,156	6 854 958	2,7604%	189 225	100,00%	6 854 958	0,00%	0
2	Домофонная связь	0,046	2 045 721	16,3912%	335 318	100,00%	2 045 721	0,00%	0
3	Телефонизация	0,193	8 500 584	29,4903%	2 506 844	100,00%	8 500 584	0,00%	0

4	Диспетчиризация лифтов	0,006	256 567	100,0000%	256 567	100,00%	256 567	0,00%	0
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**17 657 830**		**3 287 954**		**17 657 830**		**0**
V	**Силовое электрооборудование и электроосвещение.**								
1	Силовое эл.оборудование, кабель, труба	0,151	6 664 783	8,5316%	568 613	100,00%	6 664 783	0,00%	0
2	Система "Теплоскат"	0,010	430 987	100,0000%	430 987	100,00%	430 987	0,00%	0
3	Подсветка фасада	0,002	107 117	100,0000%	107 117	100,00%	107 117	0,00%	0
4	Электроосвещение (общедомовые помещ.)	0,598	26 340 934	-0,5926%	-156 098	100,00%	26 340 934	0,00%	0
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**33 543 821**		**950 619**		**33 543 821**		**0**
VI	**Автоматическое управление противодымной защитой.**								
1	Оборудование и материалы	0,042	1 848 889	70,0481%	1 295 111	100,00%	1 848 889	0,00%	0
2	Пожарная сигнализация	0,073	3 215 440	12,0586%	387 737	100,00%	3 215 440	0,00%	0
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**5 064 329**		**1 682 848**		**5 064 329**		**0**
VII	**Лифты**								
	Лифты	0,323	14 214 161	0,0000%		100,00%	14 214 161	0,00%	0
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**14 214 161**		**0**		**14 214 161**		**0**
	ИТОГО Блок 6. Секция А.		**641 597 614**		**5 734 277**		**641 597 614**		**0**
	ВСЕГО ПО ЖИЛЬЮ:		**4 069 462 379**		**57 388 736**		**4 069 462 379**		**0**
7.	**Объекты энергетического хозяйства**								
I	**Наружное электроснабжение**								
1	Кабельный канал	0,480	21 138 588	69,1486%	14 617 048	100,00%	21 138 588	0,00%	0
2	Вынос ВЛ 10кВ	0,180	7 932 237	0,0000%	0	100,00%	7 932 237	0,00%	0
3	Вынос КЛ 10кВ	0,024	1 039 140	0,0000%	0	100,00%	1 039 140	0,00%	0
4	Вынос КЛ 0,4кВ	0,358	15 773 096	8,4913%	1 339 334	100,00%	15 773 096	0,00%	0
5	Наружное освещение	0,067	2 954 845	62,8932%	1 858 398	100,00%	2 954 845	0,00%	0
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**48 837 906**		**17 814 780**		**48 837 906**		**0**
II	**Трансформаторная подстанция ТП 10/0,4кВ - 2х1000 кВа**								
1	Общестроительные работы	0,420	18 503 669	3,4736%	642 748	100,00%	18 503 669	0,00%	0
2	Электрооборудование	1,109	48 818 282	0,0000%		100,00%	48 818 282	0,00%	0
3	Дизель-генератор	0,102	4 477 500	0,0000%		100,00%	4 477 500	0,00%	0
4	Охранная сигнализация	0,010	427 371	0,0000%		100,00%	427 371	0,00%	0
5	Телемеханика	0,126	5 529 692	0,0000%		100,00%	5 529 692	0,00%	0
6	Автоматика	0,016	716 818	0,0000%		100,00%	716 818	0,00%	0
7	АСКУЭ	0,063	2 790 652	0,0000%		100,00%	2 790 652	0,00%	0
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**81 263 984**		**642 748**		**81 263 984**		**0**
8.	**Наружные сети водоснабжения, канализации**								
1	Наружные сети водоснабжения В1	0,404	17 768 179	42,3840%	7 530 873	100,00%	17 768 179	0,00%	0
2	Наружные сети водоснабжения К1	0,227	9 991 215	33,0860%	3 305 695	100,00%	9 991 215	0,00%	0
3	Наружные сети водоснабженияК2	0,227	9 971 307	59,2916%	5 912 143	100,00%	9 971 307	0,00%	0
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**37 730 701**		**16 748 711**		**37 730 701**		**0**
9.	**Наружные сети теплоснабжения**								
1	Трубы,арматура,детали в ППУ изоляции	0,588	25 871 798	42,4463%	10 981 617	100,00%	25 871 798	0,00%	0
2	Узел учета тепла ,ОДК	0,057	2 493 052	72,1182%	1 797 944	100,00%	2 493 052	0,00%	0

3	Восстановительные,демонтажные работы	0,008	354 195	0,0000%		100,00%	354 195	0,00%	0
4	Разгрузочные плиты	0,137	6 050 871	0,0000%		100,00%	6 050 871	0,00%	0
5	Смотровые колодцы	0,033	1 451 016	-90,8121%	-1 317 698	100,00%	1 451 016	0,00%	0
6	Каналы	0,561	24 705 929	87,5030%	21 618 429	100,00%	24 705 929	0,00%	0
7	Неподвижные опоры	0,035	1 520 117	-201,4440%	-3 062 185	100,00%	1 520 117	0,00%	0
8	Дренажные колодцы	0,025	1 080 792	38,9940%	421 444	100,00%	1 080 792	0,00%	0
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**63 527 770**		**30 439 551**		**63 527 770**		**0**
10.	**Благоустройство и озеленение**								
1	Покрытие	1,617	71 156 272	54,2035%	38 569 180	100,00%	71 156 272	0,00%	0
2	Вертикальная планировка	0,279	12 299 071	0,0000%		100,00%	12 299 071	0,00%	0
3	Озеленение	0,341	14 994 587	100,0000%	14 994 587	100,00%	14 994 587	0,00%	0
4	МАФы	0,055	2 439 554	100,0000%	2 439 554	100,00%	2 439 554	0,00%	0
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:		**100 889 484**		**56 003 321**		**100 889 484**		**0**
	ВСЕГО ПО НАРУЖНЫМ СЕТЯМ:		**332 249 845**		**121 649 111**		**332 249 845**		**0**
	ВСЕГО	**100,00**	**4 401 712 224**		**179 037 847**		**4 401 712 224**		**0**

Заказчик : _____

Подрядчик :
Генеральный директор _____ Аталай Хикмет

Технический надзор :
Генеральный директор
ТОО "Астанастройэнерго" _____ Ж.Т.Талгатбеков

_____

_____