Акт приема-передачи

С. Бейнеу **«20» июля 2015 г.**

Генподрядчик **ТОО «Альянс LTD» директор Керелбаев А.С., г. Актау, 28 мкр, зд 48/1**
Субподрядчик **ТОО «СПМНУ» исполнительный директор Ким И.Ф., г. Актау, 6 «а» мкр, ст. Меловая, уч №19**
Договор №38/15 от 08.05.2015г.

произведя осмотр готовности предъявленного субподрядчиком к приемке в эксплуатацию объекта:
«Строительство детского сада на 140 мест в селе Бейнеу» Котельная Новое строительство

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

№	Наименование работ и оборудования	Ед-ца изм.	Кол-во	Цена (тенге)	Сумма (тенге)
1	2	3	4	5	6
	Оборудование				
1	Котел ВВ 2035	шт.	2	462 000,00	924 000,00
2	Горелка BLU 350 P	шт.	2	539 000,00	1 078 000,00
3	Задвижка типа "Бабочка" Ду 65	шт.	4	8 980,00	35 920,00
4	Аврийная сборка	шт.	2	18 600,00	37 200,00
5	Стабилизатор напряжения 5 кВт	шт.	1	45 000,00	45 000,00
6	Насос циркуляционный системы отопления FCE 40/125/07 (Q=10 м3/ч, H=14 м)	шт.	2	125 000,00	250 000,00
7	Насос циркуляционный системы ГВС DAB VA-35/180 (Q=2 м3/ч, H=2,5 м)	шт.	2	26 500,00	53 000,00
8	Расширительный мембранный бак 200 л.	шт.	1	78 600,00	78 600,00
9	Магнитный фильтр Ду 20	шт.	1	18 900,00	18 900,00
10	Фильтр сетчатый Ду 80	шт.	1	16 200,00	16 200,00
11	Клапан подпитки Ду 15	шт.	1	7 200,00	7 200,00
12	Автоматический сбросник воздуха MKV 15 R	шт.	2	2 100,00	4 200,00
13	Манометр с трехходовым краном,0-6 кгс/см2	шт.	6	7 500,00	45 000,00
14	Термометр 0-150 с оправой	шт.	8	5 200,00	41 600,00
15	Кран шаровый Ду 32	шт.	4	2 800,00	11 200,00
16	Фильтр сетчатый Ду 32	шт.	2	3 100,00	6 200,00
17	Обратный клапан Ду 32	шт.	3	2 200,00	6 600,00
18	Кран шаровый Ду 40	шт.	4	3 700,00	14 800,00
19	Фильтр сетчатый Ду 40	шт.	2	4 100,00	8 200,00
20	Обратный клапан Ду 40	шт.	2	3 000,00	6 000,00
21	Задвижка типа "Бабочка" Ду 80	шт.	2	11 000,00	22 000,00
22	Кран шаровый муфтовый Ду 25	шт.	14	1 650,00	23 100,00
23	Кран шаровый муфтовый Ду 20	шт.	2	1 100,00	2 200,00
24	Кран шаровый муфтовый Ду 15	шт.	4	860,00	3 440,00
25	Счетчик газа СТГ 50/100	шт.	1	215 000,00	215 000,00
26	УКЗРУ Ду 50	шт.	1	53 000,00	53 000,00

27	Водоумягчитель AF/DIGIT/T/M 09 (800л/ч)	шт.	1	176 000,00	176 000,00
	Итого за оборудование				**3 182 560,00**
28	Монтажные работы	услуга	1	368 870,00	368 870,00
29	Пуско-наладочные работы	услуга	1	350 000,00	350 000,00
30	Дополнительные материалы	комплект	1	310 000,00	310 000,00
31	Транспортные и командировочные расходы	комплект	1	180 000,00	180 000,00
	Итого				**4 391 430,00**
	в т.ч. НДС 12%				470 510,36

На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство детского сада на 140 мест в селе Бейнеу» Котельная** принять

Генподрядчик _____ Керелбаев А.С.

Субподрядчик _____ Ким И.Ф.