Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **РГУ "Департамент юстиции Атырауской области" Министерства юстиции Республики Казахстан",Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау, Баймуханова, 16 "А"** — **940340000253**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ігілік-ГН",060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, Аккистау с., Мусагалиева, дом № 8, к.12** — **040440027885**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №117 от 24.07.2017 года

Номер документа	Дата составления
18	08.09.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт здания за сентябрь месяц 2017 года			работа	1	2 340 800,00	2 340 800,00
				Итого	1	x.	2 340 800,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(Ы.) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Ғайдаров Н.Ғ
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Тұрғарин С.Б
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

форма 3

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства от "2 мая2012г №170

ЗАКАЗЧИК **Республиканское государственное учреждение "Департамент юстиции Атырауской области Министерства юстиции**
ПОСТАВЩИК **ТОО "Ігілік-ГН"**
Наименование объекта: **Текущий ремонт здания**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь месяц 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирование		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
заказчика	подрядчика	117	24.07.2017				

Наименование пусковых комплексов,объектов, комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге					стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных, базисных базисных	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из гр.1				на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
				из них						
			строительно-монтажные работы (в сметных, базисных ценах 2001 г.)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Всего по стройке:	2 340 800,00	2 090 000,00							250 800,00	2 340 800,00
итого к оплате			2 340 800 (два миллион триста сорок тысяча восемьсот) тенге 00 тиын							

ЗАКАЗЧИК

Руководитель РГУ "Департамент юстиции Атырауской области МЮ РК"

_____**Тұрғарин С.Б**

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Ігілік-ГН"

_____**Ғайдаров Н.Ғ**

Форма 2

ЗАКАЗЧИК Республиканское государственное учреждение "Департамент юстиции Атырауской области Министерства юстиции Республики Казахстан"

ПОСТАВЩИК ТОО "Ігілік-ГН"

Наименование объекта: Общестроительные работы по текущему ремонту кабинетов

Основание ;

АКТ

выполненных работ Текущий ремонт здания за сентябрь месяц 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.РАЗБОРКА КИРПИЧНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ.										
1	Е0153-2-1	Разборка кладки простых стен	3,36	4899,14	1880,99	16461	6320	12690	21,24	71
		м3		3018,15	538,09	10141	1808	106,2	2,91	10
2	Е0153-15-1	Заделка отверстий и гнезд в стенах бетонных с площадью заделки 0,1 м2	0,8	33143,38	769,82	26515	616	13486	95,84	77
		м3		15752,25	121,50	12602	97	106,2	0,73	1
			КИРПИЧНАЯ ЗАКЛАДКА ПРОЕМОВ ДВЕРИ И ОКНА							
3	Е0108-23-1	Кладка обычная из известняка стен, при высоте этажа до 4 м	3,68	1966,91	309,62	7238	1139	2491	3,13	12
		м3		456,75	117,00	1681	431	118	0,57	2
4	СЦена поставки	Стоимость камня-ракушечника	3,6064	3287,47	--	11856	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
			ПРИГОТОВЛЕНИЕ КЛАДОЧНОГО РАСТВОРА							
5	Е0106-47-1	Приготовление тяжелых кладочных цементно-известковых растворов марки 10	0,368	3768,16	218,42	1387	80	180	2,40	1
		м3		351,00	115,71	129	43	105	0,59	--
6	Е0106-47-2	Приготовление тяжелых кладочных цементно-известковых растворов марки 25	0,2576	3895,86	216,07	1004	56	124	2,35	1
		м3		342,00	114,83	88	30	105	0,58	--
7	Е0115-62-3	Однослойная штукатурка цементно-песчаным растрвором толщиной до 10мм стен	1,47	457,58	4,67	673	7	359	1,21	2
		м2		231,75	1,15	341	2	105	0,06	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0169-16-3	Приготовление цементного раствора в построечных условиях	0,027489	2820,73	607,85	78	17	57	16,08	--
		м3		2212,88	97,65	61	3	90	0,67	--
		РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ								
				ДЕМОНТАЖ ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛИУМА						
9	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных	44,8	5,64	0,19	253	9	271	0,04	2
		1м		5,45	0,02	244	1	110,7	--	--
10	Е0157-2-5	Разборка покрытия из линолеума	64,4	17,38	0,93	1119	60	1183	0,11	7
		1м2		16,45	0,14	1059	9	110,7	--	--
				УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ИЗ ЛАМИНАТА						
11	Е0157-11-12	Заделка выбоин в полах с вырубкой, площадью участка до 1м2	6	989,28	17,29	5936	104	1261	1,63	11
		1место		253,44	2,72	1521	16	82	0,03	--
12	Е0111-11-1	Устройство выравнивающих цементных стяжек средней толщиной 20мм под полы с покрытием из ламината	65,52	269,33	9,95	17647	652	4508	0,36	23
		м2		52,20	3,74	3420	245	123	0,02	1
13	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	65,52	48,17	0,67	3156	44	71	--	--
		м2		0,63	0,25	41	16	123	--	--
14	Е0111-34-7 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения	65,52	735,90	2,96	48216	194	6308	0,35	23
		м2		77,35	0,92	5068	60	123	--	--
15	Е0111-40-2	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	44,8	122,02	0,16	5467	7	895	0,09	4
		м		16,18	0,07	725	3	123	--	--
		РАЗДЕЛ 3.Устройство инвентарных деревянных лесов								
16	Е0169-11-1	Устройство инвентарных деревянных лесов	61,66	935,11	--	57659	--	5182	0,55	34
		м2		93,38	--	5758	--	90	--	--
		РАЗДЕЛ 4.СТЕНЫ, ВНУТРИОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
17	Е0115-62-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	61,66	457,58	4,67	28214	288	15079	1,21	75
		м2		231,75	1,15	14290	71	105	0,06	3

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0115-180-7	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	61,66	372,09	2,33	22943	144	7282	0,63	39
		м2		111,60	0,88	6881	54	105	--	--
РАЗДЕЛ 5.ПОТОЛОК,ВНУТРИОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
19	Е0134-63-2	Устройство подвесных потолков	65,52	1204,11	64,51	78894	4227	46042	3,53	231
		м2		614,25	24,59	40246	1611	110	0,12	8
20	С11011-651 Изм. и доп.вып.18	Потолок подвесной "ARMSTRONG"с комплектующими	65,52	340,00	--	22277	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 6.ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
21	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	100	3,69	--	369	--	359	0,03	3
		м		3,69	--	369	--	97,2	--	--
22	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	8	29,35	2,80	235	22	210	0,18	1
		шт		26,55	0,45	212	4	97,2	--	--
23	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	100	27,70	2,10	2770	210	1919	0,10	10
		м		19,70	0,50	1970	50	95	--	--
24	Ц0108-396-1	Установка кабельгона	100	199,40	120,00	19940	12000	8085	0,32	32
		м		51,80	33,30	5180	3330	95	0,19	19
25	Ц0108-409-7	Кабельный канал	100	58,80	4,30	5880	430	3059	0,19	19
		м		31,70	0,50	3170	50	95	--	--
26	С151601-29490 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовыена напряжение до 660 В, марка ВВГнг, число жил и сечение 3х2,5 мм	0,1	67822,00	--	6782	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0167-7-1	Демонтаж осветительных приборов (выключатели, розетки)	5	8,42	--	42	--	41	0,06	--
		шт		8,42	--	42	--	97,2	--	--
28	Е0167-14-1	Монтаж электроприборов - выключателей и розеток	5	104,75	0,06	524	--	509	0,60	3
		шт		104,69	--	523	--	97,2	--	--
29	С151801-12	Выключатель одноклавишный клавишный для скрытой проводки С-1-86-10/220	2	156,00	--	312	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С151801-143	Розетка штепсельная штепсельных с заземляющим контактом	3	46,00	--	138	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

	2	3	4	5	6	7		9	10	11
31	Ц0108-593-20	Монтаж светильника	8	371,40	92,40	2971	739	1426	1,02	8
		шт		161,00	20,60	1288	213	95	0,15	1
32	СПрайс лист	Светильник 5ARS/R 4x18, 595x595x615x92	8	2679,62	--	21437	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 7. ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
33	Ц0110-668-1	ДЕМОНТАЖ:Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	4	153,50	--	614	--	518	1,00	4
		шт		144,00	--	576	--	90	--	--
34	Ц0110-668-1	МОНТАЖ: Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	4	153,50	--	614	--	518	1,00	4
		шт		144,00	--	576	--	90	--	--
35	Прайс	Извещатель ПС автоматический ИП 10331-1-М	4	32888,79	--	131555	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 8. ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЯ ОТ МУСОРА								
36	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	65,52	6,08	--	398	--	359	0,05	3
		м2		6,08	--	398	--	90	--	--
		РАЗДЕЛ 9. ПОГРУЗКА, РАЗГРУЗКА, ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА .								
37	С01031-А3-1	Погрузка блоков кирпичных, пено-, газобетонных и др. при автомобильных перевозках	15	154,30	--	2315	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С01031-А3-2	Разгрузка блоков кирпичных, пено-, газобетонных и др. при автомобильных перевозках	15	141,40	--	2121	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С01031-А14-1	Погрузка изделий плотничных /щиты ворот, заборов, накатов, настилов, обрешеток, перегородок и др./, а также изделий столярных /панели, тамбуры, шкафы встроенные/ при автомобильных перевозках	2	332,80	--	666	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С01031-А14-2	Разгрузка изделий плотничных /щиты ворот, заборов, накатов, настилов, обрешеток, перегородок и др./, а также изделий столярных / панели, тамбуры, шкафы встроенные/ при автомобильных перевозках	2	257,10	--	514	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	С01031-А29-1	Погрузка песка при автомобильных перевозках	1	20,00	--	20	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	С01031-А29-2	**Разгрузка песка при автомобильных перевозках**	1	21,40	--	21	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	С010332-А10-2	**Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 2**	20	101,90	--	2038	--	408	0,43	9
		т		20,38	--	408	--	100	--	--
44	С01031-А3-1	**Погрузка строительного мусора**	8	154,30	--	1234	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С010332-А10-2	**Перевозка строительного мусора**	8	101,90	--	815	--	163	0,43	3
		т		20,38	--	163	--	100	--	--
46	С01031-А3-2	**Разгрузка строительного мусора**	8	141,40	--	1131	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:				562449		135043		
		Накладные расходы				135043				
		итого				697492				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				33954				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				731446				
		Затраты на выслугу лет, 1%				7314				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				2926				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 г				741686				
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017 г (СН РК 8,02-02-2002 **К-2,92774**)				2171465				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				43429				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН				2214894				
		Коэф.понижение согласно договора (5,6388%)				124894				
		Итого без НДС				2 090 000,00				
		НДС 12%				250 800,00				
		Всего к оплате				2 340 800,00				

ЗАКАЗЧИК

Руководитель РГУ "Департамент юстиции Атырауской области МЮ РК"

Тұрғарин С.Б

ПОДРЯДЧИК

Директор ТОО "Игілік-ГН"

Ғайдаров Н.Ғ