Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Форма № кс-3

Исполнитель: **ТОО "СУ "Гордорстрой №2"**

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство дорог в микрорайоне "Жас Канат" (2-очередь)**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за **СЕНТЯБРЬ** месяц 2018г.

Код заказчика	Код исполнителя	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 07	16 января 2018г.				
		Дополнительное соглашение					
		№ 1	15 августа 2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за сентябрь 2018г. без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство дорог в микрорайоне "Жас Канат" (2-очередь)	147 392 672	52 213 179							6 265 581	58 478 760
Всего:	**147 392 672**	**52 213 179**							**6 265 581**	**58 478 760**

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

Исполнитель: **ТОО "СУ "Гордорстрой № 2"**

Заказчик: **КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы»** **Форма-2**

Исполнитель: **ТОО «СУ «Гордорстрой № 2»**

Дополнительное соглашение № 1 от 15.08.2018г. к Договору о государственных закупках работ № 07 от 16 января 2018г.

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: **Строительство дорог в микрорайоне «Жас Канат» (2-очередь)**

А К Т

приемки выполненных работ

за **СЕНТЯБРЬ** месяц 2018г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		улица № 1-1 (локальная смета 2-2)								
		Дорожная одежда (Тип-2)								
1	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	22	864,08	73,75	19010	1623	967	0,14	3
				21,38	11,67	470	257	133	0,04	1
		м3								
2	Е0127-22-1	-Устройство основания толщиной 15 см из гравийно-щебеночной-песчаной смеси	92	267,24	33,28	24586	3062	2017	0,03	3
				5	11,49	460	1057	133	0,04	4
		м2								
3	Е0127-72-1	-Розлив битума	0,0833888	40097,59	339,59	3344	28	16	0,58	-
		т		-	140,94	-	12	133	0,58	-
4	Е0127-53-6	-Устройство выравнивающего слоя толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых	92	384,35	15,35	35360	1412	1346	0,03	3
				5,94	5,06	546	466	133	0,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
		м2								
5	Е0127-54-6 К=6	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 7 см	92	270,86	-	24919	-	7	-	-
				0,06	-	6	-	133	-	-
		м2								
6	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячей плотной мелкозернистой смеси типа Б марки1	92	499,79	15,35	45981	1412	1346	0,03	3
				5,94	5,06	546	466	133	0,02	2
		м2								
7	Е0127-54-1	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать до 5см	92	119,12	-	10959	-	5	-	-
				0,04	-	4	-	133	-	-
		м2								
		Перекрестки								
8	Е0101-24-6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	126	6,01	6,01	757	757	255	-	-
				-	2,08	-	263	97	0,01	1
		м3								
9	Е0101-24-14 К=4	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50м	126	19,02	19,02	2396	2396	806	-	-
				-	6,6	-	831	97	0,02	3
		м3								
10	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	126	32,23	30,77	4061	3877	1193	0,01	1
				1,42	8,34	179	1051	97	0,03	4
		м3								
11	Е010333-А1--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,	220,5	17,73	17,73	3909	3909	782	-	-
				-	3,55	-	782	100	0,07	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		расстояние перевозки 1 км, класс груза 1								
		т								
12	Е0101-145-9-	Планировка верха и откосов насыпи из грунтов 2 группы механизированным способом	314	14,12	3,88	4433	1218	3356	0,07	23
				10,24	0,78	3215	244	97	-	1
		м2								
13	Е0101-130-2-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	94	12,51	12,51	1176	1176	390	-	-
				-	4,28	-	402	97	0,01	1
		м3								
14	Е0101-130-8- К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см до 8 проходов	94	8,9	8,9	836	836	244	-	-
				-	2,68	-	252	97	0,01	1
		м3								
15	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	94	14,12	12	1327	1128	398	0,01	1
				1,62	2,75	152	258	97	0,01	1
		м3								
		Дорожная одежда (Тип-2)								
16	Е0127-14-2 -	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	53	864,08	73,75	45796	3909	2330	0,14	8
				21,38	11,67	1133	618	133	0,04	2
		м3								
17	Е0127-22-1 -	Устройство основания толщиной 15 см из гравийно-щебеночной-песчаной смеси	216	267,24	33,28	57724	7189	4736	0,03	7
				5	11,49	1080	2481	133	0,04	9
		м2								
18	Е0127-72-1 -	Розлив битума	0,1957824	40097,59	339,59	7850	66	37	0,58	-
		т		-	140,94	-	28	133	0,58	-
19	Е0127-53-6 -	Устройство нижнего слоя толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	216	384,35	15,35	83019	3316	3160	0,03	7
				5,94	5,06	1283	1093	133	0,02	4
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0127-54-6 К=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 7 см	216	270,86	-	58507	-	17	-	-
				0,06	-	13	-	133	-	-
21	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячей плотной мелкозернистой смеси типа Б марки1 м2	216	499,79	15,35	107955	3316	3160	0,03	7
				5,94	5,06	1283	1093	133	0,02	4
22	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать до 5см м2	216	119,12	-	25731	-	11	-	-
				0,04	-	9	-	133	-	-
23	Е0101-16-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3 м2	30	27,25	26,47	818	794	229	0,01	-
				0,75	7,1	23	213	97	0,03	1
24	Е010333-А32-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 32 км, класс груза 1 м3	52,5	183,96	183,96	9658	9658	1932	-	-
				-	36,79	-	1932	100	0,77	41
25	Е0101-28-2	Засыпка грунтом за бордюрным камнем бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м т	30	6,83	6,83	205	205	54	-	-
				-	1,87	-	56	97	0,01	-
26	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см м3	30	12,51	12,51	375	375	125	-	-
				-	4,28	-	128	97	0,01	-
27	Е0101-130-8 К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой м3	30	8,9	8,9	267	267	78	-	-
				-	2,68	-	80	97	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		25 т, при толщине слоя 30 см до 8 проходов								
28	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3 30	14,12	12	424	360	127	0,01	-
				1,62	2,75	49	82	97	0,01	-
		Устройство подъездов к домам								
29	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 108	32,23	30,77	3481	3323	1023	0,01	1
				1,42	8,34	153	901	97	0,03	3
30	Е010333-А2--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	м3 189	23,4	23,4	4423	4423	885	-	-
				-	4,68	-	885	100	0,1	19
31	Е0101-145-9-	Планировка верха и откосов насыпи из грунтов 2 группы механизированным способом	т 720	14,12	3,88	10166	2793	7694	0,07	52
				10,24	0,78	7373	560	97	-	2
32	Е0101-130-2-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м2 108	12,51	12,51	1351	1351	448	-	-
				-	4,28	-	462	97	0,01	2
33	Е0101-130-8-К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см до 8 проходов	м3 108	8,9	8,9	961	961	280	-	-
				-	2,68	-	289	97	0,01	1
34	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3 108	14,12	12	1525	1296	457	0,01	1
				1,62	2,75	175	296	97	0,01	1
35	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3 108	864,08	73,75	93321	7965	4747	0,14	16
				21,38	11,67	2309	1260	133	0,04	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
36	Е0127-72-1	-Розлив битума	0,54384	40097,59	339,59	21807	185	102	0,58	-
		т		-	140,94	-	77	133	0,58	-
37	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячей плотной мелкозернистой смеси типа Б марки1	500	499,79	15,35	249897	7676	7315	0,03	17
				5,94	5,06	2970	2530	133	0,02	9
		м2								
38	Е0127-54-1	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать до 5см	500	119,12	-	59562	-	27	-	-
				0,04	-	20	-	133	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		1027877	82262			155
				Тенге		23451	21405			138
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1027877	-	-		-
		Материалы -		Тенге		36361	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	44856	-		-
		Местные материалы -		Тенге		885803	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		52103	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	7815	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		64799	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1144778	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		319
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	52671	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		1144778	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		319
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	52671	-		-

улица №21 (локальная смета 2-2)

Земляные работы

39	Е0101-24-5	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (снятие почвенно-растительного грунта)	719	4,85	4,85	3488	3488	1174	-	-
				-	1,68	-	1210	97	0,01	4
		м3								
40	Е0101-24-13 К=4	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при	719	16,79	16,79	12074	12074	4063	-	-
				-	5,83	-	4189	97	0,02	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50м								
41	Е0101-17-7	-Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	719	26,2	25,02	18840	17990	5535	0,01	6
				1,15	6,79	827	4879	97	0,02	17
42	Е010333-А3--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 м3	862,8	29,07	29,07	25082	25082	5016	-	-
				-	5,81	-	5016	100	0,12	105
43	Е0101-24-8	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов до 10 м т	598	18,26	18,26	10918	10918	3674	-	-
				-	6,33	-	3788	97	0,02	12
44	Е0101-24-16-К=2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 30м м3	598	15,31	15,31	9156	9156	3081	-	-
				-	5,31	-	3177	97	0,02	10
45	Е0101-17-10	-Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	598	53,76	51,34	32149	30699	9445	0,02	10
				2,36	13,92	1411	8326	97	0,05	28
46	Е010333-А1--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 м3	1196	17,73	17,73	21205	21205	4241	-	-
				-	3,55	-	4241	100	0,07	89
47	Е0101-24-8	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов до 10 м т	967	18,26	18,26	17655	17655	5941	-	-
				-	6,33	-	6125	97	0,02	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
48	Е0101-24-16-К=2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 30м	967	15,31	15,31	14806	14806	4983	-	-
				-	5,31	-	5137	97	0,02	17
		м3								
49	Е0101-17-10-	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	967	53,76	51,34	51987	49642	15273	0,02	16
				2,36	13,92	2282	13464	97	0,05	46
		м3								
50	Е010333-А3--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	1934	29,07	29,07	56221	56221	11244	-	-
				-	5,81	-	11244	100	0,12	236
		т								
51	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	967	4,12	3,54	3983	3418	1641	-	4
				0,52	1,23	503	1189	97	-	4
		м3								
52	Е0101-145-9-	Планировка основания насыпи и выемки в грунтах 2 группы механизированным способом	6750	14,12	3,88	95304	26184	72136	0,07	489
				10,24	0,78	69120	5247	97	-	18
		м2								
53	Е0101-145-9-	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом	6900	14,12	3,88	97422	26766	73739	0,07	500
				10,24	0,78	70656	5363	97	-	18
		м2								
		Дорожная одежда (Тип-2)								
54	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	1068	864,08	73,75	922841	78769	46944	0,14	154
				21,38	11,67	22834	12462	133	0,04	44
		м3								
55	Е0127-22-1	Устройство основания толщиной 15 см из гравийно-щебеночной-песчаной смеси	4440	267,24	33,28	1186553	147770	97357	0,03	147
				5	11,49	22200	51001	133	0,04	179
		м2								
56	Е0127-72-1	Розлив битума	4,024416	40097,59	339,59	161369	1367	754	0,58	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		-	140,94	-	567	133	0,58	2
57	Е0127-53-6	-Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	4440	384,35	15,35	1706498	68161	64957	0,03	149
				5,94	5,06	26374	22466	133	0,02	78
		м2								
58	Е0127-54-6 К=6	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 7 см	4440	270,86	-	1202636	-	354	-	2
				0,06	-	266	-	133	-	-
		м2								
59	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячей плотной мелкозернистой смеси типа Б марки1	4440	499,79	15,35	2219083	68161	64957	0,03	149
				5,94	5,06	26374	22466	133	0,02	78
		м2								
60	Е0127-54-1	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать до 5см	4440	119,12	-	528911	-	236	-	1
				0,04	-	178	-	133	-	-
		м2								
61	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка бортовых бетонных камней при цементнобетонных покрытиях	1200	278,86	6,63	334633	7957	176257	0,7	838
				108,68	1,76	130416	2108	133	0,01	7
		м								
62	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	-Камни бетонные бордюрные М-300	54	16613	-	897102	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Искусственные сооружения								
		Устройство водопропускных труб д-0,5м								
63	Е0101-12-9	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	25	29,64	28,03	741	701	210	0,01	-
				1,61	7,06	40	176	97	0,02	1
		м3								
64	Е0101-164-3	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3	467,1	-	1401	-	1583	2,98	9
	т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2			467,1	-	1401	-	113	-	-
		м3								
65	Е0108-3-1	-Устройство гравийно-песчаной подготовки под трубы	2,8	908,2	97,07	2543	272	491	0,78	2
				112,5	36	315	101	118	0,18	1
		м3								
66	Е0106-1-20	-Укладка монолитного бетона В15	5,8	6040,06	311,32	35032	1806	3402	2,82	16
				441	117,61	2558	682	105	0,57	3
		м3								
67	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	5,887	128	-	754	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
68	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	5,887	298	-	1754	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
69	Е0130-54-1	-Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м, прокладок и смотровых блоков	6,31	6589,26	3701,25	41578	23355	20237	11,8	74
				1980	962,33	12494	6072	109	3,29	21
		м3								
70	С143023-20	-Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	25	7086	-	177150	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 21			-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
71	С143023-145	-Смотровой блок	4	11700	-	46800	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	шт		-	-	-	-	-	-	-
72	С143014-3	-Прокладки под блок	0,08	20800	-	1664	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3		-	-	-	-	-	-	-
73	Е0123-24-1	-Установка люков	4	8338,01	35,42	33352	142	1158	1,31	5
		шт		209,25	13,5	837	54	130	0,07	-
74	С12021-41	-Стоимость м/конструкций люка	0,56	147100	-	82376	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
75	Е0130-78-3	-Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	69,3	318,03	13,7	22039	949	8148	0,61	42
				102,83	5,04	7126	349	109	0,02	2
		м2								
76	Е0130-78-2	-Устройство гидроизоляции оклеечной	10,8	542,54	10,34	5859	112	972	0,91	10
				78,75	3,8	851	41	109	0,31	3
		м2								
77	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	13	3,35	3,35	44	44	15	-	-
				-	1,16	-	15	97	-	-
		м3								
78	Е0101-27-8 К=3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м до 20м	13	9,6	9,6	125	125	39	-	-
				-	3,12	-	41	97	0,01	-
		м3								
79	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	13	21,55	4,52	280	59	215	0,11	1
				17,03	-	221	-	97	-	-
		м3								
80	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	13	14,12	12	184	156	55	0,01	-
				1,62	2,75	21	36	97	0,01	-
		м3								
81	Е0127-34-1	-Устройство оголовков из	12	278,86	6,63	3346	80	1763	0,7	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	бортовых бетонных камней м		108,68	1,76	1304	21	133	0,01	-
82	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	-Камни бетонные бордюрные М-300 м3	0,648	16613	-	10765	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
83	С143001-7 Изм. и доп. вып. 22	-Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 м3	1,14	4598	-	5242	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Устройство продольных арыков из ж/б блоков (лотков)								
84	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	122	218,93	-	26709	-	30182	1,54	188
				218,93	-	26709	-	113	-	-
85	Е0127-8-1	-Монтаж водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи м	680	643,46	351,18	437553	238802	298316	1,56	1061
				240,75	89,1	163710	60588	133	0,36	245
86	С143018-159 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм м	680	1880	-	1278400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Перекрестки								
87	Е0101-24-6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов	44	6,01	6,01	264	264	89	-	-
				-	2,08	-	92	97	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 10 м								
88	Е0101-24-14-К=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50м	м3 44	19,02 - -	19,02 6,6	837 - -	837 290	282 97	- 0,02	- 1
89	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 44	32,23 1,42	30,77 8,34	1418 62	1354 367	417 97	0,01 0,03	- 1
90	Е010333-А1--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	м3 77	17,73 - -	17,73 3,55	1365 - -	1365 273	273 100	- 0,07	- 6
91	Е0101-145-9-	Планировка верха и откосов насыпи из грунтов 2 группы механизированным способом	т 110	14,12 10,24	3,88 0,78	1553 1126	427 86	1176 97	0,07 -	8 -
92	Е0101-130-2-	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м2 32	12,51 - -	12,51 4,28	400 - -	400 137	133 97	- 0,01	- -
93	Е0101-130-8-К=7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см до 8 проходов	м3 32	8,9 - -	8,9 2,68	285 - -	285 86	83 97	- 0,01	- -
94	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3 32	14,12 1,62	12 2,75	452 52	384 88	135 97	0,01 0,01	- -
			м3							
		Дорожная одежда (Тип-2)								
95	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований	15	864,08	73,75	12961	1106	659	0,14	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из песчано-гравийной смеси, дресвы		21,38	11,67	321	175	133	0,04	1
		м3								
96	Е0127-22-1	-Устройство основания толщиной 15 см из	59	267,24	33,28	15767	1964	1294	0,03	2
		гравийно-щебеночной-песчаной смеси		5	11,49	295	678	133	0,04	2
		м2								
97	Е0127-72-1	-Розлив битума	0,027192	40097,59	339,59	1090	9	5	0,58	-
		т		-	140,94	-	4	133	0,58	-
98	Е0127-53-6	-Устройство нижнего слоя толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	30	384,35	15,35	11530	461	439	0,03	1
				5,94	5,06	178	152	133	0,02	1
		м2								
99	Е0127-54-6 К=6	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к пористым крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 до 7 см	30	270,86	-	8126	-	2	-	-
				0,06	-	2	-	133	-	-
		м2								
100	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячей плотной мелкозернистой смеси типа Б марки1	30	499,79	15,35	14994	461	439	0,03	1
				5,94	5,06	178	152	133	0,02	1
		м2								
101	Е0127-54-1	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать до 5см	30	119,12	-	3574	-	2	-	-
				0,04	-	1	-	133	-	-
		м2								
		Устройство подъездов к домам								
102	Е0130-35-2	-Укладка переходных плит	20,4	4831,86	536,68	98570	10948	19531	4,39	90
		м3		744,75	133,61	15193	2726	109	0,49	10
103	С143023-143 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-20	-Плита ПУ 150.75.15 /СТ ТОО 40259446-02-2006/	120	5400	-	648000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-04С-2 004									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			12666796	984355			3987
			----			---	---			---
			Тенге			608437	267147			1328
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12584420	-	-		-
		Материалы -	Тенге			317289	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	875584	-		-
		Местные материалы -	Тенге			10674340	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1064750	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		532
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	159712	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			818950	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14468120	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5847
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1035296	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			82376	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			82376	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4943	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			87319	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			14555439	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5847
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1035296	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			13694673	1066616			4142
			----			---	---			---
			Тенге			631888	288552			1465
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13612297	-	-		-
		Материалы -	Тенге			353649	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	920440	-		-
		Местные материалы -	Тенге			11560143	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1116853	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		558
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	167528	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			883749	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15612899	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6166
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1087968	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			82376	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			82376	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4943	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			87319	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			15700218	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6166
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1087968	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего прямые затраты				13694673				
		Накладные расходы				1116853				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				888692				
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001г.				15700218				
		Временные здания и сооружениями 1,5%				235503				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%				229474				
		Затраты на выслугу лет 1%				159357				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				63743				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.				16388295				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018г. К=3,133				51342889				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				1026858				
		Итого сметная стоимость в текущем уровне цен				52369747				
		минус возврат от временных зданий и сооружений				110671				
		Итого с учетом возврата от временных зданий и сооружений				52259076				
		Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %				6271089				
		Всего стоимость строительства				**58530165**				
		% конкурсной скидки				**0,999121733**				
		Итого к оплате				**58478760**				

ПРИНЯЛ:

Заказчик **КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» города Алматы**

Технический надзор **ТОО «Алматы сапа инжиниринг»**

СДАЛ:

Подрядчик **ТОО «СУ «Гордорстрой № 2»**