ТИПОВАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №737

Приложение 1
Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "Строй Тех IC"

Наименование объекта: Строительство девятиэтажного тридцатипятиквартирного жилого дома, прямоугольной формы в плане с глухими торцевыми стенами(привязка) в городе Кокшетау Акмолинской области (позиция 1) (без наружных инженерных сетей)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2018г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку)

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Допсоглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	Наимен.	Код	Наимен.	Код
		118	04.05.2017г						

Стоимость выполненных работ

Наименование пусковых объектов,комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001г	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	НДС	
					В отчетный месяц	По монтажу оборуд-я		на приобр-е мат-ов	другие доп. расходы		за отчетный месяц	с начала строительства
Всего по стройке	149 848 556,48	50 088 556,00	30 088 556,00								3 223 774	16 055 202

Заказчик:_____**Оспанов Р.С.**
Зам.руководителя ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Подрядчик:_____**Есенов М.Ж.**
Директор ТОО "Строй Тех IC"

"SANA-2015". Версия 16.4.2 от 14.11.16 г.
Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»
Подрядчик: ТОО «Строй Тех IC»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство девятиэтажного тридцатипятиквартирного жилого дома, прямоугольной формы в плане с глухими торцевыми стенами(привязка) в городе Кокшетау Акмолинской области (позиция 1) (без наружных инженерных сетей)

Договор №118 от 04.05.2017 г

Акт выполненных работ № 7 от 21 июня 2018 года

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Стены и перегородки							
	1.1 Стены							
2	11-080201-0101	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка (6-9 этажи)**	м3 кладки	207,3		18103,95	3752949	50,8 / 378793
3	11-150204-0301	**Поверхности. Обивка изоляционным материалом**	м2 оштукатуриваемой поверхности	391		2311,54	903812	54,8 / 8026
4	21-130814-0401	**Ерши металлические**	кг	343,45		190,43	65403	–
6	11-080201-0107	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка толщ.380 мм (6-9 этаж)**	м3 кладки	66,995		17988,92	1205168	50,8 / 118503
7	11-080301-0101	**Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки**	м3 кладки	9,5		17165,71	163074	50,8 / 15053
8	11-080201-0701	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки (АС-6 п.9)**	т металлических изделий	0,065		283541,82	18430	50,8

							1355
10	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (АС-42 п.8)	т металлических изделий	0,0004	243712,12	97	50,8
							0
12	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (арматурный шов АС-20 п.10)	м2 стяжки	0,04	559,47	22	60,9
							0
13	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=4,000;	м2 стяжки	647,9	79,98	51819	60,9
							1805
15	21-050301-0201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008	129404,34	1035	–
	1.3 Перемычки						
23	11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	борных конструкций	132	298,73	39432	62,1
							12118
24	11-070104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	борных конструкций	10	1416,49	14165	62,1
							4938
25	21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	6,44	55275,67	355975	–
26	11-090302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж (АС-16)	т конструкций	0,142	21300,62	3025	60,9
							1079
27	21-050201-0119	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 45 мм х 45 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,142	174844	24828	–
28	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (АС-15 п.2, 3)	аллических изделий	0,214	243737,23	52160	50,8
							4721
	1.5 Лифтовая шахта АС-33						
36	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,008	310555,56	2484	48,5

						605
37 11-060301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,182	170748,47	31076	48,5
						1417
41 11-150204-0301	Поверхности. Обивка изоляционным материалом	гуриваемой поверхности	11,13	537,27	5980	54,8
						229
42 11-150203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	гуриваемой поверхности	50,1	736,47	36897	54,8
						13082
1.6 Монорельс						
43 11-090101-0101	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж	т конструкций	0,2445	396809,82	97020	60,9
						2899
44 11-460101-0803	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном	м3	0,16	63087,5	10094	50,8
						1490
Раздел 2 Перекрытие						
2.1 Перекрытия сборные						
45 11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	борных конструкций	2	2769,4	5539	62,1
						1905
46 11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	борных конструкций	29	4172,42	121000	62,1
						43631
47 21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	233,802	5708,07	1334558	–
48 21-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0619	364885,09	22586	–
49 21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,2476	103402,18	25602	–

2.2 Монолитные участки УМ-1 (11 шт), УМ -2 (11 шт)

50	11-090301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	3,231	32757,22	105839	60,9
							35041
51	21-050204-0213	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 24П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	3,231	240567,56	777274	–
52	11-060801-0107	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	10,02	32878,12	329439	48,5
							53469
53	21-050301-2706	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,615	175703,86	108058	–
54	11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	6	8816,91	52901	56,4
							7146

2.5 Монолитная плита МП-1

64	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	1,5	30650	45975	48,5
							4570
65	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1505	179045,2	26946	–
66	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1798	165662,31	29786	–
67	21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0302	191844,34	5794	–

2.6 Монолитная плита МП-2

68	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	4,84	30650,21	148347	48,5
							14747
69	21-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4443	179045,2	79550	–
70	21-050301-0306	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,462	165662,31	76536	–
71	21-050301-0102	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,023	191844,34	4412	–
	Раздел 4 Лестничная клетка и лифтовый холл						
108	11-070506-0104	Марши лестничные массой более 1 т. Установка без сварки	борных конструкций	3	3478,5	10436	62,1
							3944
109	21-040110-9907	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85	м2	9,78	6121,8	59871	–
110	11-070504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	борных конструкций	4	3010,22	12041	62,1
							3811
111	11-070504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	борных конструкций	2	4559,22	9118	62,1
							2948
112	21-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	30,07	5708,07	171642	–
113	11-090302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,528	21302,61	11248	60,9
							3000
114	21-050204-0213	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 24П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,423	240567,56	101760	–

115	21-060209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 (трубы профильные) (прим)	т	0,099	329955,06	32666	–
116	21-050201-0118	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,006	174844	1049	–
	Раздел 6 Окна						
	6.1 Окна						
154	11-100501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	20,79	18094,73	376189	59,8
							11032
	Раздел 7 Полы						
	7.0 АР-21						
156	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	2,1043	210586,42	443137	48,5
							9440
157	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	4,418	286265,73	1264722	48,5
							333973
	7.1 тип 1 (1 этаж)						
160	11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	ируемой поверхности	150,6	1162	174997	60,9
							19221
161	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	ируемой поверхности	150,6	182,67	27510	56,4
							4621
162	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	150,6	579,9	87333	60,9
							23297
	7.2 тип 2 (1 этаж)						
164	11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	ируемой поверхности	14,4	1162,01	16733	60,9
							1838

165	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	ируемой поверхности	14,4	399,17	5748	56,4
							442
166	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	14,4	559,51	8057	60,9
							2228
	7.3 тип 3 (1 этаж)						
168	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	17,6	579,83	10205	60,9
							2723
169	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=2,000;	м2 стяжки	35,2	85,09	2995	60,9
							98
	7.5 тип 1 (2-9 этаж)						
172	11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	ируемой поверхности	112,9	1161,99	131189	60,9
							14409
173	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	ируемой поверхности	112,9	399,26	45076	56,4
							3465
174	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	112,9	559,47	63164	60,9
							17465
	7.6 тип 2 (2-9 этаж)						
176	11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	ируемой поверхности	1315,7	1162	1528843	60,9
							167920
177	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	ируемой поверхности	1315,7	182,68	240352	56,4
							40380
178	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1315,7	579,91	762988	60,9
							203528
	7.7 тип 3 (2-9 этаж)						
180	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	108,8	579,9	63093	60,9

181	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=2,000;	м2 стяжки	217,6	85,09	18516	16830 60,9
		Раздел 1 Отопление					
		1.1 Отопление ниже 0,000					
5	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	1 трубопровода	55	52,95	2912	606 60,4
6	11-161101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	1 трубопровода	50	53,78	2689	1675 60,4
16	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	11,6	511,02	5928	1523 –
		1.2 Тепловой узел					
17	13-110203-0104	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	5	2548,2	12741	44
18	23-070502-0242	Тепловычислители модели ТСР-034, Q 45 м3/ч, на два расходомера, DN 40, типа Взлет	комплект	1	297804,11	297804	5197 –
19	23-051501-1404	Датчик температуры погружной модели 5277, типа Samson	шт.	2	20217,75	40436	–
20	23-051401-0110	Гильза защитная из нержавеющей стали, модель LW7, для датчика EGT 346, типа Sauter	шт.	2	17015,72	34031	–
21	11-181001-0105	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	2	19696,5	39393	60,4
22	11-180701-0103	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	шт.	2	56787,5	113575	1154 60,4
							3524

35	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	1 трубопровода	2	53	106	60,4
							61
36	11-161101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	1 трубопровода	3	53,33	160	60,4
							91
37	11-181101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	6	2282,17	13693	60,4
							684
38	11-181101-0104	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	6	1584,5	9507	60,4
							914
39	13-121101-0104	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования (Регулятор температуры ECL)	шт.	1	2543	2543	40,6
							1014
40	23-051401-0202	Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss	шт.	1	117542,24	117542	–
41	23-041005-1509	Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 10 м3/ч, Тмакс 150 °С, PN 25, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	1	100602,38	100602	–
42	23-020103-0404	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт.	2	702,59	1405	–
43	23-051401-0701	Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss	шт.	1	17964,31	17964	–
44	23-051401-0702	Датчик температуры внутреннего воздуха ESM-10, типа Danfoss	шт.	1	17964,27	17964	–
45	23-051401-0703	Датчик поверхностный ESM-11, типа Danfoss	шт.	1	17964,27	17964	–

46	11-180501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	143162	143162	60,4
							6363
1.3 Отопление выше 0,000							
50	11-180301-0102	Радиаторы стальные. Установка (аллюминиевые)	кВт	122,915	755,77	92895	60,4
							35897
51	23-051001-0237	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	402	1595,27	641299	–
53	11-161301-0102	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при стояковой системе	1 трубопровода	400	996,84	398736	60,4
							621416
54	11-161301-0103	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка при стояковой системе	1 трубопровода	270	991,93	267821	60,4
							126036
55	11-170201-0101	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	17	6036,71	102624	60,4
							5301
56	11-160301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	1 трубопровода	50	378	18900	60,4
							7601
57	11-160301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	1 трубопровода	11	472,45	5197	60,4
							1672
58	11-160301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	1 трубопровода	6	532,33	3194	60,4
							912
59	11-160301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	1 трубопровода	12	590,83	7090	60,4

60 11-160301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	і трубопровода	23	755,13	17368	1824 60,4
61 11-160401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	і трубопровода	2	1468,5	2937	4422 60,4
62 11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	і трубопровода	102	52,94	5400	683 60,4
63 11-161101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	і трубопровода	2	53,5	107	3106 60,4
64 11-181101-0105	Краны воздушные. Установка	комплект	139	325,61	45260	61 60,4
65 11-180301-0405	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 50 мм. Установка	уб нитки регистра	2	1150,5	2301	8897 60,4
66 11-180301-0408	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка (прим)	уб нитки регистра	6	2570,67	15424	147 60,4
67 11-150403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	иваемой поверхности	19	570,05	10831	711 54,8

1.4 Узел ввода для лестничной клетки 5157

72 23-041009-0606	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	52272,15	52272	–
73 23-051501-1103	Кран шаровый для подключения датчиков температуры, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	1	11356	11356	–

74	11-181101-0105	Краны воздушные. Установка	комплект	1	326	326	60,4
							64
	1.5 Квартирный узел ввода						
75	11-100111-0301	Шкаф управления для систем напольного отопления.Установка (прим)	изделие	8	925,75	7406	59,8
							2406
79	11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	8	14692,5	117540	60,4
							3094
90	11-181101-0105	Краны воздушные. Установка	комплект	32	325,63	10420	60,4
							2048
	1.6 Квартирный узел ввода						
91	11-100111-0301	Шкаф управления для систем напольного отопления.Установка (прим)	изделие	1	926	926	59,8
							301
92	23-051207-1501	Шкаф управления для систем напольного отопления типа Herz, на 3 отвода, подключение справа	шт.	1	248952,95	248953	–
96	23-041009-0102	Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	3	45056,39	135169	–
97	23-041006-2002	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	3	16612,13	49836	–
98	23-051501-1102	Кран шаровый для подключения датчиков температуры, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	3	7434,06	22302	–
99	23-040902-0103	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	8561,3	25684	–
100	23-040902-0104	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9335,66	18671	–

101 23-051207-0902	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0 °С до +100 °С, PN 10, DN 15	шт.	3	2141,12	6423	–
102 11-181101-0105	Краны воздушные. Установка	комплект	3	325,67	977	60,4
						192
121 11-160301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	1 трубопровода	3	1110,33	3331	60,4
						518
122 11-160301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	1 трубопровода	3	1588,33	4765	60,4
						670
123 11-160401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	1 трубопровода	5	1253	6265	60,4
						1439
124 11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	1 трубопровода	6	52,83	317	60,4
						182
125 11-161101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	1 трубопровода	5	53,8	269	60,4
						152
	Итого прямые затраты по смете				**19 168 482**	
	Накладные расходы I уровня, тенге				2 470 950	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				21 639 432	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				917 512	
	Итого, тенге				22 556 944	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				1 804 556	
	Итого по смете на подряд, тенге				**24 361 499**	
	Временные здания и сооружения (0,9 %)				**219253**	
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,142 %)				**526520**	
	В текущих ценах на 2017 год - 100 %				**26864783**	

НДС (12 %) 3223774

Всего по акту с учетом НДС 30088556

Заказчик: _____ Садвакасов Р.К.
Главный специалист ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»

Подрядчик: _____Есенов М.Ж.
Директор ТОО «Строй Тех IC»

Заказчик:_____Оспанов Р.С.
Зам. руководителя ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»

Технадзор:_____Лыков А.Д.
ТОО «Гарант Building»

Пронумеровано, прошнуровано
на 15 (Пятнадцать)
листах
Директор ТОО «Строй Тех IC»
Есенов М.Ж.
« 21 » 06 2018 г.