Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал"

Подрядчик: ТОО "Жана-Арка-2006"

Договор № 54 от 17.05.2017 года

Объект: "Реконструкция водопроводных сетей поселка Жайрем (вторая очередь)"

А К Т № 2

приемки выполненных объмов работ за ноябрь 2017г.

"Реконструкция водопроводных сетей поселка Жайрем (вторая очередь)"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЛС№02-01. ВОДОВОД от НАСОСНОЙ СТАНЦИИ 3-го подъема до ВК 49								
		Земляные работы								
1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	9403,2921	87,39	81,23	821735	763875	198725	0,01	84
		м3 грунта		6,15	22,14	57860	208160	59,1	0,02	181
		Накладные расходы -		*21,13*		*198725*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,68*		*81637*				
		Сметная стоимость				*1102097*				
2	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	2398,5108	96,13	89,36	230561	214327	55758	0,01	23
		м3 грунта		6,77	24,35	16234	58405	59,1	0,02	46
		Накладные расходы -		*23,25*		*55758*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,55*		*22906*				
		Сметная стоимость				*309225*				
3	11-010101-0309 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	1233,9335	110,88	103,12	136822	127246	33063	0,01	14
		м3 грунта		7,76	28,10	9576	34675	59,1	0,02	30
		Накладные расходы -		*26,79*		*33063*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,01*		*13591*				
		Сметная стоимость				*183475*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	11-010101-0311 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	529,2621	196,04	182,25	103757	96459	25089	0,02	11
		м3 грунта		13,79	49,66	7298	26286	59,1	0,04	23
		Накладные расходы -		*47,40*		*25089*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,48*		*10308*				
		Сметная стоимость				*139154*				
5	11-010205-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м (в местах пересечения с трассами различного назначения)	7,56	1965,88	--	14862	--	9786	2,64	20
		м3 грунта		1965,88	--	14862	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1294,45*		*9786*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*260,83*		*1972*				
		Сметная стоимость				*26620*				
6	11-010205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. (в местах пересечения с трассами различного назначения) Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	2,52	2260,76	--	5697	--	3751	3,04	8
		м3 грунта		2260,76	--	5697	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1488,61*		*3751*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*299,95*		*756*				
		Сметная стоимость				*10204*				
7	11-010205-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м (в местах пересечения с трассами различного назначения)	4,5	2837,12	--	12767	--	8407	3,81	17
		м3 грунта		2837,12	--	12767	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1868,12*		*8407*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*376,42*		*1694*				
		Сметная стоимость				*22867*				
8	11-010205-0902 РСНБ РК 2015	Грунт скальный 5р группы. Разработка отбойными молотками (в местах пересечения с трассами различного назначения)	3,16	4648,70	1688,61	14690	5336	7834	4,12	13
		м3 грунта		2960,10	743,96	9354	2351	59,1	0,87	3
		Накладные расходы -		*2479,02*		*7834*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*570,22*		*1802*				
		Сметная стоимость				*24326*				
9	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	291,1379	1376,11	--	400639	--	263804	1,85	538
		м3 грунта		1376,11	--	400639	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*906,11*		*263804*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*182,58*		*53155*				
		Сметная стоимость				*717598*				
10	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	74,2292	1582,53	--	117470	--	77349	2,13	158
		м3 грунта		1582,53	--	117470	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1042,03*		*77349*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*209,96*		*15586*				
		Сметная стоимость				*210405*				
11	11-010205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	38,0165	2216,08	--	84248	--	55474	2,98	113
		м3 грунта		2216,08	--	84248	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1459,20*		*55474*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*294,02*		*11178*				
		Сметная стоимость				*150899*				
12	11-010205-0902 РСНБ РК 2015	Грунт скальный 5р группы. Разработка отбойными молотками (добор грунта вручную)	16,3679	4648,70	1688,61	76090	27639	40576	4,12	67
		м3 грунта		2960,10	743,96	48451	12177	59,1	0,87	14
		Накладные расходы -		*2479,02*		*40576*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*570,22*		*9333*				
		Сметная стоимость				*126000*				
13	11-010205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	2475,26	1073,10	1073,10	2656203	2656203	1019235	--	--
		м3 мокрого грунта		--	594,54	--	1471633	59,1	0,86	2124
		Накладные расходы -		*411,77*		*1019235*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118,79*		*294035*				
		Сметная стоимость				*3969473*				
14	11-010205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами в местах ручной разработки. Грунты устойчивые	22,1	372,56	16,86	8234	373	2528	0,20	4
		м2 креплений		153,00	7,00	3381	155	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*114,37*		*2528*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,95*		*861*				
		Сметная стоимость				*11622*				
15	11-010205-1001 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами в местах ручной разработки. Грунты неустойчивые и мокрые	5	416,49	16,86	2082	84	716	0,26	1
		м2 креплений		196,93	7,00	985	35	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*143,29*		*716*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,78*		*224*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*3022*				
16	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	549,3021	599,10	--	329087	--	216690	0,89	486
		м3 грунта		599,10	--	329087	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*394,48*		*216690*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,49*		*43662*				
		Сметная стоимость				*589440*				
17	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	9398,1	23,92	23,92	224849	224849	50043	--	--
		м3 грунта		--	7,00	--	65755	59,1	0,01	57
		Накладные расходы -		*5,32*		*50043*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,34*		*21991*				
		Сметная стоимость				*296883*				
18	11-010104-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м и разравнивание вытесненного грунта. Группа грунтов 3	1222,7	26,32	26,32	32178	32178	7162	--	--
		м3 грунта		--	7,70	--	9410	59,1	0,01	8
		Накладные расходы -		*5,86*		*7162*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,57*		*3147*				
		Сметная стоимость				*42487*				
19	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	5638,9	119,81	50,84	675596	286664	346229	0,11	609
		м3 уплотненного грунта		68,97	22,45	388933	126577	59,1	0,03	148
		Накладные расходы -		*61,40*		*346229*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,50*		*81746*				
		Сметная стоимость				*1103571*				
20	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	733,6	142,90	60,52	104835	44397	53755	0,13	95
		м3 уплотненного грунта		82,38	26,72	60437	19604	59,1	0,03	23
		Накладные расходы -		*73,28*		*53755*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,29*		*12687*				
		Сметная стоимость				*171277*				
		Строительные работы								
21	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	44,16	2108,25	119,56	93101	5280	25957	1,02	45
		м3 основания		740,00	29,93	32678	1322	62,1	0,04	2
		Накладные расходы -		*587,79*		*25957*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*215,68*		*9525*				
		Сметная стоимость				*128582*				
22	11-220501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	1,278	657132,97	209782,10	839816	268102	394439	444,00	567
		км трубопровода		362383,92	71359,74	463127	91198	62,1	92,49	118
		Накладные расходы -		*308637,90*		*394439*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*77261,67*		*98740*				
		Сметная стоимость				*1332996*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	23-010501-1324 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 400x23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	1290,78	20894,76	--	26970538	--	1143551	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*885,94*		*1143551*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1742,46*		*2249127*				
		Сметная стоимость				*30363216*				
24	11-220301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. (футляр) Укладка	0,028	1966560,59	985092,83	55064	27583	24694	997,00	28
		км трубопровода		917509,19	316109,71	25690	8851	62,1	320,90	9
		Накладные расходы -		*881941,18*		*24694*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*227880,14*		*6381*				
		Сметная стоимость				*86139*				
25	23-010201-0270 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	28,112	50600,28	--	1422475	--	60313	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2145,45*		*60313*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4219,66*		*118623*				
		Сметная стоимость				*1601411*				
26	11-221401-0307 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 400 мм. Протаскивание в футляр	28	1448,12	17,55	40547	492	17278	1,00	28
		м трубы, уложенной в футляре		855,13	3,25	23944	91	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*617,06*		*17278*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*165,21*		*4626*				
		Сметная стоимость				*62451*				
27	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 600 мм. Заделка битумом и прядью	2	16909,08	1761,70	33818	3523	7654	5,99	12
		футляр		4772,31	32,07	9545	64	62,1	0,05	--
		Накладные расходы -		*3826,96*		*7654*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1658,88*		*3318*				
		Сметная стоимость				*44790*				
28	11-220601-1012 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	0,028	7706544,85	1105013,37	215783	30940	17094	143,00	4
		км трубопровода		120913,65	317428,05	3386	8888	62,1	276,82	8
		Накладные расходы -		*610509,41*		*17094*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*665364,34*		*18630*				
		Сметная стоимость				*251507*				
29	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	4,24	39490,62	5982,87	167440	25367	44961	13,90	59
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11478,06	2316,40	48667	9822	62,1	2,23	9
		Накладные расходы -		*10603,98*		*44961*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4007,57*		*16992*				
		Сметная стоимость				*229393*				
30	21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	2	32047,28	--	64095	--	2718	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1358,80*		*2718*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2672,49*		*5345*				
		Сметная стоимость				*72158*				
31	21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	2	19806,57	--	39613	--	1680	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*839,80*		*1680*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1651,71*		*3303*				
		Сметная стоимость				*44596*				
32	21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	2	28043,82	--	56088	--	2378	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1189,06*		*2378*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2338,63*		*4677*				
		Сметная стоимость				*63143*				
33	21-040302-0116 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 2ПП20-2	2	40628,15	--	81256	--	3445	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1722,63*		*3445*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3388,06*		*6776*				
		Сметная стоимость				*91477*				
34	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	2	2763,16	--	5526	--	234	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*117,16*		*234*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*230,43*		*461*				
		Сметная стоимость				*6221*				
35	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	2	5029,70	--	10059	--	427	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*213,26*		*427*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*419,44*		*839*				
		Сметная стоимость				*11324*				
36	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Стремянки металлические в колодцах ГОСТ 25772-83	0,04736	299957,75	--	14206	--	602	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12718,21*		*602*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25014,08*		*1185*				
		Сметная стоимость				*15993*				
37	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 стремянок за 2 раза	1,37344	117,94	1,67	162	2	34	0,04	--
		м2		34,36	0,34	47	--	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*24,61*		*34*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,40*		*16*				
		Сметная стоимость				*211*				
38	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Кирпичная кладка в колодцах. Кладка	0,105	21670,04	1307,02	2275	137	358	5,95	1
		м3 кладки		4392,65	307,85	461	32	50,8	0,36	--
		Накладные расходы -		*3407,91*		*358*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2006,24*		*211*				
		Сметная стоимость				*2843*				
39	11-220901-0110 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 400 мм. Установка	4	13631,11	5837,77	54524	23351	24405	8,10	32
		задвижка или клапан		6611,06	1921,37	26444	7685	62,1	1,81	7
		Накладные расходы -		*6101,26*		*24405*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1578,59*		*6314*				
		Сметная стоимость				*85243*				
40	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	1	1467,18	53,97	1467	54	792	1,40	1
		задвижка или клапан		1101,52	25,65	1102	26	62,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*791,86*		*792*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*180,72*		*181*				
		Сметная стоимость				*2440*				
41	51-010102-0303 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 400, типа FAF ГОСТ 5762-2002	4	792728,00	--	3170912	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*33611,67*		*134447*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66107,17*		*264429*				
		Сметная стоимость				*3569787*				
42	23-040102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	1	49419,83	--	49420	--	2095	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2095,40*		*2095*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4121,22*		*4121*				
		Сметная стоимость				*55637*				
43	23-020103-0218 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Фланцы стальные свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN400 ГОСТ 12816-80**	4	11404,77	--	45619	--	1934	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*483,56*		*1934*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*951,07*		*3804*				
		Сметная стоимость				*51358*				
44	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Фланцы стальные свободные изуглеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	1	2028,42	--	2028	--	86	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*86,01*		*86*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*169,15*		*169*				
		Сметная стоимость				*2283*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**39488236**	**4864462**			**3039**
			Тенге			**2202368**	**2163202**			**2812**
	Стоимость оборудования -		Тенге			3170912				
	Накладные расходы -		Тенге			134447				
	Сметная прибыль -		Тенге			264429				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			3569787				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36303118				
	Материалы -		Тенге			489570				
	Всего заработная плата -		Тенге				4365571			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			28490081				
	Местные материалы -		Тенге			256637				
		Накладные расходы -	Тенге			4252499				
		Сметная прибыль -	Тенге			3244449				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			43800067				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5851
		Сметная заработная плата -	Тенге				4365571			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			14206				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14206				
		Накладные расходы -	Тенге			602				
		Сметная прибыль -	Тенге			1185				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			15993				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			47385847				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5851
		Сметная заработная плата -	Тенге				4365571			
		РАЗДЕЛ 2.ЛС№02-03. ВОДОВОД от кл. 5 до ВК ЖДЦ								
		Земляные работы								
45	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	12178,9029	87,39	81,23	1064290	989351	257384	0,01	108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта		6,15	22,14	74938	269603	59,1	0,02	235
		Накладные расходы -		*21,13*		*257384*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,68*		*105734*				
		Сметная стоимость				*1427408*				
46	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	373,9932	96,13	89,36	35951	33419	8694	0,01	4
		м3 грунта		6,77	24,35	2531	9107	59,1	0,02	7
		Накладные расходы -		*23,25*		*8694*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,55*		*3572*				
		Сметная стоимость				*48217*				
47	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	376,6671	1376,11	--	518337	--	341303	1,85	696
		м3 грунта		1376,11	--	518337	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*906,11*		*341303*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*182,58*		*68771*				
		Сметная стоимость				*928411*				
48	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	11,5668	1582,53	--	18305	--	12053	2,13	25
		м3 грунта		1582,53	--	18305	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1042,03*		*12053*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*209,96*		*2429*				
		Сметная стоимость				*32787*				
49	11-010205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	385,56	1073,10	1073,10	413745	413745	158762	--	--
		м3 мокрого грунта		--	594,54	--	229230	59,1	0,86	331
		Накладные расходы -		*411,77*		*158762*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118,79*		*45801*				
		Сметная стоимость				*618307*				
50	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	151,6	599,10	--	90824	--	59804	0,89	134
		м3 грунта		599,10	--	90824	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*394,48*		*59804*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,49*		*12050*				
		Сметная стоимость				*162678*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м и разравнивание вытесненного грунта. Группа грунтов 2	4895,5	23,92	23,92	117125	117125	26067	--	--
		м3 грунта		--	7,00	--	34252	59,1	0,01	30
		Накладные расходы -		*5,32*		*26067*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,34*		*11455*				
		Сметная стоимость				*154648*				
52	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	2937,3	119,81	50,84	351918	149323	180351	0,11	317
		м3 уплотненного грунта		68,97	22,45	202595	65934	59,1	0,03	77
		Накладные расходы -		*61,40*		*180351*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,50*		*42581*				
		Сметная стоимость				*574850*				
		Строительные работы								
53	11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	0,46	372766,01	114873,70	171472	52842	88202	286,00	132
		км трубопровода		233427,48	38364,30	107377	17648	62,1	49,89	23
		Накладные расходы -		*191744,36*		*88202*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45160,83*		*20774*				
		Сметная стоимость				*280448*				
54	23-010501-1318 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	464,6	5412,42	--	2514610	--	106619	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*229,49*		*106619*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*451,35*		*209698*				
		Сметная стоимость				*2830928*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			5296575	1755805			1415
			Тенге			1014906	625773			703
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5296575				
	Материалы -		Тенге			11254				
	Всего заработная плата -		Тенге				1640680			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2514610				
		Накладные расходы -	Тенге			1239239				
		Сметная прибыль -	Тенге			522865				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7058680				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2118
		Сметная заработная плата -	Тенге				1640680			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7058680				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2118
		Сметная заработная плата -	Тенге				1640680			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			44784812	6620267			4454
			Тенге			3217274	2788976			3515
	Стоимость оборудования -		Тенге			3170912				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы -		Тенге			134447				
	Сметная прибыль -		Тенге			264429				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			3569787				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			41599694				
	Материалы -		Тенге			500824				
	Всего заработная плата -		Тенге				6006250			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			31004691				
	Местные материалы -		Тенге			256637				
		Накладные расходы -	Тенге			5491738				
		Сметная прибыль -	Тенге			3767315				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			50858747				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7969
		Сметная заработная плата -	Тенге				6006250			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			14206				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14206				
		Накладные расходы -	Тенге			602				
		Сметная прибыль -	Тенге			1185				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			15993				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			54444527				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7969
		Сметная заработная плата -	Тенге				6006250			
		Временные здания и сооружения (1,04 %)				529 097				
		Итого				54 973 624				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)				693 952				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах 2017 г.				55 667 576				
		ИТОГО в текущих ценах 2017-2019 г.г. (к=1,06177169595)				59 106 257				
		Итого с учетом ценовой скидки (к=0,8695472237)				51 395 681				
		НДС, 12 %				6 167 482				
		Итого с НДС				57 563 163				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал" Милиус С.Ю.

Технический надзор:

Директор ТОО "Стройтехнология" Данильченко В.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Жана-Арка-2006" Беков А.Х.