Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал"

Подрядчик: ТОО "Жана-Арка-2006"

Доп.соглашение №1 от 16.03.2018 г. к договору № 54 от 17.05.2017 года

Объект: "Реконструкция водопроводных сетей поселка Жайрем (вторая очередь)"

А К Т № 10

приемки выполненных объемов работ за август 2018г.

"Реконструкция водопроводных сетей поселка Жайрем (вторая очередь)"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЛС№02-06. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ К ВОДОПРОВОДНЫМ СЕТЯМ п. ГРЭ								
		Земляные работы								
1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**								
			19539,2555	87,39	81,23	1707496	1587269	412934	0,01	174
		м3 грунта		6,15	22,14	120228	432539	59,1	0,02	377
		Накладные расходы -		*21,13*		*412934*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,68*		*169634*				
		Сметная стоимость				*2290065*				
2	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 **ТЧ 01 табл. 11** п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно** налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1								
			24841,5033	96,13	89,36	2387934	2219796	577488	0,01	243
		м3 грунта		6,77	24,35	168138	604905	59,1	0,02	479
		Накладные расходы -		*23,25*		*577488*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,55*		*237234*				
		Сметная стоимость				*3202656*				
3	11-010205-0108 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м (в местах пересечения с трассами различного назначения)**								
			30,3072	1965,88	--	59580	--	39231	2,64	80
		м3 грунта		1965,88	--	59580	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1294,45*		*39231*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*260,83*		*7905*				
		Сметная стоимость				*106716*				
4	11-010205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. (в местах пересечения с трассами различного назначения) Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15**	14,0712	2260,76	--	31812	--	20947	3,04	43
		м3 грунта		2260,76	--	31812	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1488,61*		*20947*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*299,95*		*4221*				
		Сметная стоимость				*56979*				
5	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	604,306872	1376,11	--	831595	--	547570	1,85	1117
		м3 грунта		1376,11	--	831595	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*906,11*		*547570*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*182,58*		*110333*				
		Сметная стоимость				*1489499*				
6	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	768,293916	1582,53	--	1215848	--	800586	2,13	1633
		м3 грунта		1582,53	--	1215848	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1042,03*		*800586*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*209,96*		*161315*				
		Сметная стоимость				*2177748*				
7	11-010205-1201 РСНБ РК 2015	**Траншеи. Водоотлив**	25850,083	1073,10	1073,10	27739740	27739740	10644259	--	--
		м3 мокрого грунта		--	594,54	--	15368826	59,1	0,86	22179
		Накладные расходы -		*411,77*		*10644259*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118,79*		*3070720*				
		Сметная стоимость				*41454719*				
8	11-010205-1002 РСНБ РК 2015	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами в местах ручной разработки. Грунты устойчивые**	67,2	372,56	16,86	25036	1133	7685	0,20	14
		м2 креплений		153,00	7,00	10282	471	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*114,37*		*7685*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,95*		*2618*				
		Сметная стоимость				*35339*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	11-010205-1001 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами в местах ручной разработки. Грунты неустойчивые и мокрые								
			15,6	416,49	16,86	6497	263	2235	0,26	4
		м2 креплений		196,93	7,00	3072	109	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*143,29*		*2235*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,78*		*699*				
		Сметная стоимость				*9431*				
10	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1								
			1263,95148	599,10	--	757234	--	498607	0,89	1119
		м3 грунта		599,10	--	757234	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*394,48*		*498607*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,49*		*100467*				
		Сметная стоимость				*1356309*				
11	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2								
			54110,4162	23,92	23,92	1294591	1294591	288125	--	--
		м3 грунта		--	7,00	--	378591	59,1	0,01	330
		Накладные расходы -		*5,32*		*288125*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,34*		*126617*				
		Сметная стоимость				*1709333*				
12	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками								
			32466,2497	119,81	50,84	3889779	1650480	1993433	0,11	3506
		м3 уплотненного грунта		68,97	22,45	2239299	728775	59,1	0,03	852
		Накладные расходы -		*61,40*		*1993433*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,50*		*470657*				
		Сметная стоимость				*6353869*				
13	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка вытесненного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
			476,532299	122,48	115,56	58368	55068	14083	0,01	5
		м3 грунта		6,82	32,72	3249	15594	59,1	0,03	14
		Накладные расходы -		*29,55*		*14083*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,16*		*5796*				
		Сметная стоимость				*78247*				
14	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Отвозка вытесненного грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км								
			762,451678	221,18	--	168639	--	7150	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,38*		*7150*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,44*		*14063*				
		Сметная стоимость				*189852*				
15	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале								
			476,532299	15,47	13,06	7371	6224	2224	--	2
		м3 грунта		2,30	4,21	1096	2006	59,1	--	2
		Накладные расходы -		*4,67*		*2224*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,61*		*768*				
		Сметная стоимость				*10362*				
		Строительные работы								
16	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка								
			4,4	227719,86	61656,39	1001967	271288	557386	194,00	854
		км трубопровода		160197,44	20580,96	704869	90556	62,1	26,83	118
		Накладные расходы -		*126678,68*		*557386*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28351,88*		*124748*				
		Сметная стоимость				*1684101*				
17	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка								
			0,306	198838,61	48415,18	60845	14815	35045	179,00	55
		км трубопровода		147811,04	16085,28	45230	4922	62,1	21,05	6
		Накладные расходы -		*114525,82*		*35045*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25069,15*		*7671*				
		Сметная стоимость				*103561*				
18	23-010501-1310 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001								
			309,06	591,58	--	182834	--	7752	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25,08*		*7752*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,33*		*15247*				
		Сметная стоимость				*205833*				
19	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых								
			128,51	39490,62	5982,87	5074940	768859	1362717	13,90	1786
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11478,06	2316,40	1475046	297680	62,1	2,23	287
		Накладные расходы -		*10603,98*		*1362717*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4007,57*		*515013*				
		Сметная стоимость				*6952670*				
20	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15								
			71	19136,46	--	1358689	--	57608	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*811,39*		*57608*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1595,83*		*113304*				
		Сметная стоимость				*1529601*				
21	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6								
			71	12378,47	--	878871	--	37264	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*524,85*		*37264*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1032,27*		*73291*				
		Сметная стоимость				*989426*				
22	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**								
			142	15894,63	--	2257037	--	95698	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*673,93*		*95698*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1325,48*		*188219*				
		Сметная стоимость				*2540954*				
23	21-040302-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 3ПП15-2**								
			71	26630,73	--	1890782	--	80169	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1129,14*		*80169*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2220,79*		*157676*				
		Сметная стоимость				*2128627*				
24	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**								
			71	2763,16	--	196184	--	8318	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*117,16*		*8318*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*230,43*		*16360*				
		Сметная стоимость				*220862*				
25	21-040302-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2**								
			71	9950,53	--	706488	--	29955	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*421,90*		*29955*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*829,79*		*58915*				
		Сметная стоимость				*795358*				
26	21-040301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3**								
			71	3881,67	--	275599	--	11685	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*164,58*		*11685*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*323,70*		*22983*				
		Сметная стоимость				*310267*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	23-030101-0503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	71	6879,22	--	488425	--	20709	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*291,68*		*20709*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*573,67*		*40731*				
		Сметная стоимость				*549865*				
28	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	38	1467,18	53,97	55753	2051	30091	1,40	53
		задвижка или клапан		1101,52	25,65	41858	975	62,1	0,03	1
		Накладные расходы -		*791,86*		*30091*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*180,72*		*6867*				
		Сметная стоимость				*92711*				
29	23-040102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	38	49419,83	--	1877954	--	79625	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2095,40*		*79625*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4121,22*		*156606*				
		Сметная стоимость				*2114186*				
30	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	144	1571,54	102,28	226302	14728	118646	1,47	212
		шт.		1185,70	17,10	170741	2463	60,4	0,02	3
		Накладные расходы -		*823,93*		*118646*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*191,64*		*27596*				
		Сметная стоимость				*372544*				
31	23-040502-0807 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	144	3384,08	--	487308	--	20662	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*143,48*		*20662*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*282,21*		*40638*				
		Сметная стоимость				*548607*				
32	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 32 мм. Приварка	144	369,25	34,10	53172	4910	31629	0,32	46
		фланец		315,13	--	45379	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*219,65*		*31629*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,11*		*6784*				
		Сметная стоимость				*91586*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	23-020103-0205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80								
			144	816,15	--	117526	--	4983	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,60*		*4983*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,06*		*9801*				
		Сметная стоимость				*132310*				
34	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Фланцы стальные свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80								
			172	2028,42	--	348888	--	14793	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*86,01*		*14793*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*169,15*		*29094*				
		Сметная стоимость				*392775*				
35	23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Фланцы стальные свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN50 ГОСТ 12816-80								
			9	1024,47	--	9220	--	391	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*43,44*		*391*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,43*		*769*				
		Сметная стоимость				*10380*				
36	23-020103-0205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Фланцы стальные свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80								
			144	816,15	--	117526	--	4983	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,60*		*4983*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,06*		*9801*				
		Сметная стоимость				*132310*				
37	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки,переходы. Установка								
			325	852,97	519,04	277215	168687	118088	0,41	135
		шт.		333,93	171,50	108528	55738	62,1	0,23	73
		Накладные расходы -		*363,35*		*118088*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,31*		*31624*				
		Сметная стоимость				*426928*				
38	23-020302-8004 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			144	521,01	--	75025	--	3181	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,09*		*3181*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,45*		*6257*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*84463*				
39	23-020302-8007 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТР 52134-2010**								
			9	881,45	--	7933	--	336	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*37,37*		*336*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,51*		*662*				
		Сметная стоимость				*8931*				
40	23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**								
			172	1002,41	--	172415	--	7310	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*42,50*		*7310*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,59*		*14378*				
		Сметная стоимость				*194103*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			58380417	35799901			11077
			Тенге			8033083	17984150			24723
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			58380417				
	Материалы -		Тенге			2930092				
	Всего заработная плата -		Тенге				26017233			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3885052				
	Местные материалы -		Тенге			7563650				
	Транспортные расходы -		Тенге			168639				
		Накладные расходы -	Тенге			18595587				
		Сметная прибыль -	Тенге			6158080				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			83134084				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35800
		Сметная заработная плата -	Тенге				26017233			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**83134084**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							35800
		Сметная заработная плата -	Тенге				26017233			
		РАЗДЕЛ 2. ЛС№02-12. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ К ВОДОПРОВОДНЫМ СЕТЯМ. ПАТП								
		Земляные работы								
41	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**								
			3228,42384	87,39	81,23	282125	262261	68228	0,01	29
		м3 грунта		6,15	22,14	19865	71467	59,1	0,02	62
		Накладные расходы -		*21,13*		*68228*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,68*		*28028*				
		Сметная стоимость				*378381*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1								
			4107,94612	96,13	89,36	394884	367079	95497	0,01	40
		м3 грунта		6,77	24,35	27804	100031	59,1	0,02	79
		Накладные расходы -		*23,25*		*95497*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,55*		*39230*				
		Сметная стоимость				*529612*				
43	11-010101-0431 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3								
			1070,9091	137,05	137,05	146769	146769	40722	--	--
		м3 грунта		--	52,29	--	56000	59,1	0,05	57
		Накладные расходы -		*38,03*		*40722*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,01*		*14999*				
		Сметная стоимость				*202490*				
44	11-010101-0431 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1								
			1325,3013	150,76	150,76	199797	199797	55435	--	--
		м3 грунта		--	57,52	--	76233	59,1	0,05	70
		Накладные расходы -		*41,83*		*55435*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,41*		*20419*				
		Сметная стоимость				*275651*				
45	11-010205-0108 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м (в местах пересечения с трассами различного назначения)								
			11,88	1965,88	--	23355	--	15378	2,64	31
		м3 грунта		1965,88	--	23355	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1294,45*		*15378*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*260,83*		*3099*				
		Сметная стоимость				*41832*				
46	11-010205-0108 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. (в местах пересечения с трассами различного назначения) Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15								
			25,08	2260,76	--	56700	--	37334	3,04	76
		м3 грунта		2260,76	--	56700	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1488,61*		*37334*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*299,95*		*7523*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*101557*				
47	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	132,96906	1376,11	--	182980	--	120485	1,85	246
		м3 грунта		1376,11	--	182980	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*906,11*		*120485*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*182,58*		*24277*				
		Сметная стоимость				*327742*				
48	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	168,03858	1582,53	--	265926	--	175101	2,13	357
		м3 грунта		1582,53	--	265926	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1042,03*		*175101*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*209,96*		*35282*				
		Сметная стоимость				*476309*				
49	11-010205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	5626,366	1073,10	1073,10	6037657	6037657	2316762	--	--
		м3 мокрого грунта		--	594,54	--	3345082	59,1	0,86	4827
		Накладные расходы -		*411,77*		*2316762*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118,79*		*668354*				
		Сметная стоимость				*9022773*				
50	11-010205-1002 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами в местах ручной разработки. Грунты устойчивые	26,4	372,56	16,86	9836	445	3019	0,20	5
		м2 креплений		153,00	7,00	4039	185	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*114,37*		*3019*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38,95*		*1028*				
		Сметная стоимость				*13884*				
51	11-010205-1001 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами в местах ручной разработки. Грунты неустойчивые и мокрые	40,8	416,49	16,86	16993	688	5846	0,26	11
		м2 креплений		196,93	7,00	8035	286	59,1	0,01	--
		Накладные расходы -		*143,29*		*5846*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*44,78*		*1827*				
		Сметная стоимость				*24667*				
52	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	213,824124	599,10	--	128102	--	84350	0,89	189
		м3 грунта		599,10	--	128102	--	59,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*394,48*		*84350*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*79,49*		*16996*				
		Сметная стоимость				*229448*				
53	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2								
			9796,24	23,92	23,92	234375	234375	52163	--	--
		м3 грунта		--	7,00	--	68541	59,1	0,01	60
		Накладные расходы -		*5,32*		*52163*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,34*		*22923*				
		Сметная стоимость				*309461*				
54	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками								
			5877,744	119,81	50,84	704212	298806	360895	0,11	635
		м3 уплотненного грунта		68,97	22,45	405406	131939	59,1	0,03	154
		Накладные расходы -		*61,40*		*360895*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,50*		*85209*				
		Сметная стоимость				*1150315*				
55	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Погрузка вытесненного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3								
			60,4858751	122,48	115,56	7409	6990	1788	0,01	1
		м3 грунта		6,82	32,72	412	1979	59,1	0,03	2
		Накладные расходы -		*29,55*		*1788*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,16*		*736*				
		Сметная стоимость				*9932*				
56	41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Отвозка вытесненного грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км								
			96,7774002	221,18	--	21405	--	908	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,38*		*908*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18,44*		*1785*				
		Сметная стоимость				*24098*				
57	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале								
			60,4858751	15,47	13,06	936	790	282	--	--
		м3 грунта		2,30	4,21	139	255	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*4,67*		*282*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,61*		*97*				
		Сметная стоимость				*1316*				
		Строительные работы								
58	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка								
			0,5178	227719,86	61656,39	117913	31926	65594	194,00	100
		км трубопровода		160197,44	20580,96	82950	10657	62,1	26,83	14
		Накладные расходы -		*126678,68*		*65594*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28351,88*		*14681*				
		Сметная стоимость				*198188*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка								
			0,1318	198838,61	48415,18	26207	6381	15095	179,00	24
		км трубопровода		147811,04	16085,28	19481	2120	62,1	21,05	3
		Накладные расходы -		*114525,82*		*15095*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25069,15*		*3304*				
		Сметная стоимость				*44606*				
60	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка								
			0,2115	187404,70	42910,64	39636	9076	23190	173,00	37
		км трубопровода		142856,48	14252,51	30214	3014	62,1	18,65	4
		Накладные расходы -		*109647,39*		*23190*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23764,17*		*5026*				
		Сметная стоимость				*67853*				
61	23-010501-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001								
			522,978	1096,71	--	573555	--	24319	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*46,50*		*24319*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,46*		*47830*				
		Сметная стоимость				*645704*				
62	23-010501-1310 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001								
			133,118	591,58	--	78750	--	3339	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25,08*		*3339*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,33*		*6567*				
		Сметная стоимость				*88656*				
63	23-010501-1403 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001								
			213,615	214,04	--	45722	--	1939	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9,08*		*1939*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17,85*		*3813*				
		Сметная стоимость				*51473*				
64	11-221301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых								
			16,29	39490,62	5982,87	643302	97461	172739	13,90	226
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		11478,06	2316,40	186978	37734	62,1	2,23	36
		Накладные расходы -		*10603,98*		*172739*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4007,57*		*65283*				
		Сметная стоимость				*881324*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15								
			9	19136,46	--	172228	--	7302	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*811,39*		*7302*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1595,83*		*14362*				
		Сметная стоимость				*193893*				
66	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6								
			9	12378,47	--	111406	--	4724	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*524,85*		*4724*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1032,27*		*9290*				
		Сметная стоимость				*125420*				
67	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9								
			18	15894,63	--	286103	--	12131	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*673,93*		*12131*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1325,48*		*23859*				
		Сметная стоимость				*322093*				
68	21-040302-0112 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 3ПП15-2								
			9	26630,73	--	239677	--	10162	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1129,14*		*10162*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2220,79*		*19987*				
		Сметная стоимость				*269826*				
69	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6								
			9	2763,16	--	24868	--	1054	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*117,16*		*1054*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*230,43*		*2074*				
		Сметная стоимость				*27996*				
70	21-040302-0106 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2								
			9	9950,53	--	89555	--	3797	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*421,90*		*3797*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*829,79*		*7468*				
		Сметная стоимость				*100820*				
71	21-040301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3**								
			9	3881,67	--	34935	--	1481	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*164,58*		*1481*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*323,70*		*2913*				
		Сметная стоимость				*39330*				
72	23-030101-0503 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013**								
			9	6879,22	--	61913	--	2625	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*291,68*		*2625*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*573,67*		*5163*				
		Сметная стоимость				*69701*				
73	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные. Установка**								
			3	46778,03	116,90	140334	351	8722	1,82	5
		шт.		1378,50	48,59	4136	146	62,1	0,05	--
		Накладные расходы -		*2907,19*		*8722*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3974,82*		*11924*				
		Сметная стоимость				*160980*				
74	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка								
			5	1467,18	53,97	7336	270	3959	1,40	7
		задвижка или клапан		1101,52	25,65	5508	128	62,1	0,03	--
		Накладные расходы -		*791,86*		*3959*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*180,72*		*904*				
		Сметная стоимость				*12199*				
75	23-040102-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002**								
			5	49419,83	--	247099	--	10477	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2095,40*		*10477*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4121,22*		*20606*				
		Сметная стоимость				*278182*				
76	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**								
			12	1571,54	102,28	18859	1227	9887	1,47	18
		шт.		1185,70	17,10	14228	205	60,4	0,02	--
		Накладные расходы -		*823,93*		*9887*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*191,64*		*2300*				
		Сметная стоимость				*31046*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	23-040502-0807 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005								
			12	3384,08	--	40609	--	1722	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*143,48*		*1722*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*282,21*		*3386*				
		Сметная стоимость				*45717*				
78	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка								
			0,2227	940982,76	291273,91	209557	64867	66625	312,70	70
		т фасонных частей		307940,71	92580,82	68578	20618	62,1	94,30	21
		Накладные расходы -		*299167,43*		*66625*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*99212,02*		*22095*				
		Сметная стоимость				*298276*				
79	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз водопроводной арматуры и фасонных частей								
			10,092	59,37	1,06	599	11	185	0,03	--
		м2		27,90	0,17	282	2	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*18,38*		*185*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,22*		*63*				
		Сметная стоимость				*847*				
80	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 32 мм. Приварка								
			12	369,25	34,10	4431	409	2636	0,32	4
		фланец		315,13	--	3782	--	62,1	--	--
		Накладные расходы -		*219,65*		*2636*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*47,11*		*565*				
		Сметная стоимость				*7632*				
81	23-020103-0205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80								
			12	816,15	--	9794	--	415	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,60*		*415*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,06*		*817*				
		Сметная стоимость				*11026*				
82	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Фланцы стальные свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80								
			15	2028,42	--	30426	--	1290	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*86,01*		*1290*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*169,15*		*2537*				
		Сметная стоимость				*34253*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Фланцы стальные свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80								
			6	1024,47	--	6147	--	261	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*43,44*		*261*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,43*		*513*				
		Сметная стоимость				*6920*				
84	23-020103-0205 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Фланцы стальные свободные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80								
			12	816,15	--	9794	--	415	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,60*		*415*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,06*		*817*				
		Сметная стоимость				*11026*				
85	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка								
			30	852,97	519,04	25589	15571	10900	0,41	12
		шт.		333,93	171,50	10018	5145	62,1	0,23	7
		Накладные расходы -		*363,35*		*10900*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*97,31*		*2919*				
		Сметная стоимость				*39409*				
86	23-020302-8004 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 32, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			12	521,01	--	6252	--	265	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22,09*		*265*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*43,45*		*521*				
		Сметная стоимость				*7038*				
87	23-020302-8007 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			6	881,45	--	5289	--	224	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*37,37*		*224*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,51*		*441*				
		Сметная стоимость				*5954*				
88	23-020302-8010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
			15	1002,41	--	15036	--	638	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*42,50*		*638*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,59*		*1254*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*16927*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**12036383**	**7783206**			**2123**
			Тенге			**1548919**	**3931766**			**5398**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**12036383**				
	Материалы -		Тенге			**593694**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**5480684**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1130386**				
	Местные материалы -		Тенге			**958773**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**21405**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3902306**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1275095**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**17213784**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7521**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5480684**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**17213784**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7521**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5480684**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**70416799**	**43583107**			**13201**
			Тенге			**9582002**	**21915915**			**30121**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**70416799**				
	Материалы -		Тенге			**3523786**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**31497917**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**5015438**				
	Местные материалы -		Тенге			**8522422**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**190044**				
		Накладные расходы -	Тенге			**22497893**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**7433175**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**100347868**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**43322**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31497917**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**100347868**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**43322**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**31497917**			
		Временные здания и сооружения (1,04 %)				**1 043 618**				
		Итого				**101 391 486**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35%)				**1 368 785**				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах 2017 г.				**102 760 271**				
		ИТОГО в текущих ценах 2017-2019 г.г. (к=1,06177169595)				**109 107 947**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с учетом ценовой скидки (к=0,8695472237)				**94 874 512**				
		НДС, 12 %				**11 384 941**				
		Итого с НДС				**106 259 453**				

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал" Милиус С.Ю.

Технический надзор:

Директор ТОО "Стройтехнология" Данильченко В.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Жана-Арка-2006" Беков А.Х.