Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«21» ноября 2018 г.

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал",100700, Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Каражал, ул.Сайдалы Сары-Тока, 1**

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц,
наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номердома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от 19.11.2018г, ТОО «Жана-Арка-2006», Беков Айдар Хамзеевич, Карагандинская область, Жанааркинский район, п.Атасу, ул.У.Абжанова 1/1**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных **работ от 19.11.2018г, ТОО «Стройтехнология» , Ахметов Муратбек Умбетбаевич, аттестат эксперта №04895 от 18.03.2013 г., №06689 от 18.03.2014 г., №06688 от 18.03.2014 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 19.11.2018г, ТОО "Гипроводхоз", Акашев Толеу Мадиевич, гл. инженер проекта, приказ №15 от 23.11.2017г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:**Реконструкция водопроводных сетей п.Жайрем, 2 очередь**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу**Карагандинская область, г.Каражал, п.Жайрем**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **от 24.05.2013г. №80 Акимат города Каражал;**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «-----»----------20---года №----------;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление ГАСК Карагандинской области», KZ20REA00057060 от 30.05.2017 г.;**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО "Гипроводхоз", 416-00-НВ;**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) утвержденным (ой) **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Каражал", приказ №124 от 27.10.2017 г.;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **ноябрь 2017 г.;**
месяц, год

окончание работ **ноябрь 2018 г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **22;**
фактически, месяц: **10 ;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая(с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водовод	м	8681	8681	9613	9613
Водопроводные сети	м	23137	23137	23253	23253
Гидранты пожарные	шт	83	83	85	85

Разведочно-эксплуатационные скважины	шт				
Насосная станция	шт				
Водонапорная башня	шт				
Сети электроснабжения	м				
Благоустройство участка	м2				

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период
----------;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Вода из насосной станции третьего подъема по водоводам из полиэтиленовых труб SDR17-400x23,7 протяженностью 5,231 км, SDR17- 200x11,9 протяженностью 2,419 км и SDR17-110x6,6 протяженностью 1,943 км, подается в разводящую сеть п.Жайрем, ГРЭ, ВСО, Дачи и ПАТП по водопроводной сети из полиэтиленовых труб SDR26-110x4,2 протяженностью 15,592 км, SDR21-63x3 длиной 2,899 км, SDR17-32x2 длиной 4,762 км. Пожарные гидранты в количестве 85 шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
Всего 899 211,354 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 755 821,842 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 10 423,328 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 761 600,00 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 618 210,488 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Реконструкция водопроводных сетей п.Жайрем, 2 очередь;**
наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик Милиус С.Ю.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Ахметов М.У.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Акашев Т.М.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Главный инженер проекта Акашев Т.М. М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Беков А.Х.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.