Счет-фактура № 8 от 22сентября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "САВАН-2006"

БИН и адрес места нахождения поставщика: 060 840 005 723 Почтовый индекс 100000, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек би, микрорайон Степной 3, дом 3, квартира 612

Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 30001 № 0017011 от 09.03.2013

ИИК поставщика: KZ399650000061128123 (тенге) в г. Караганда АО "Альянс Банк" БИК: IRTYKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ №275 от 19 мая 2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчёт

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): РК, Павлодарская область, пос. Шидерты

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: 060 840 005 723 Товарищество с ограниченной ответственностью "САВАН-2006" Почтовый индекс 100000, Карагандинская область, город микрорайон Степной 3, дом 3, квартира 612

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: 110 941 009 767 Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" МОС и ВР РК ,010000,Республики Казахстан, г. Астана, ул. А.Пушкина, 25/5 №25/5, кабинет 1,

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" МОС и ВР РК

БИН и адрес места нахождения получателя: 110 941 009 767 РК, г. Астана, ул. А.Пушкина, 25/5, кабинет 1,

ИИК получателя: KZ1484905KZ000109587 АО "Нурбанк" в г. Астана БИК: NURSKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы строительные по среднему ремонту автомобильной дороги за сентябрь 2014 г. на объекте: Ремонт подъезда к насосной станции №6 в Павлодарском управлении эксплуатации Филиала "Канал имени Каныша Сатпаева"	услуги	1	62307604,30	62307604,30	12%	7 476 912,50	69 784 516,80		
Всего по счету:					**62 307 604,30**		**7 476 912,50**	**69 784 516,80**		

Руководитель:
Абдыков Е.Ж.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер:
Не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
директор
(должность)
Абдыков Е.Ж.
(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева" Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" МОС и ВР РК. РК, Астана, ул. А.Пушкина, дом №25/5, кабинет 1, Тел. 8(7172) 27-44-10, факс: 27-44-19** — **110941009767**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "САВАН-2006" 100000, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек би, Степной 3, дом 3, квартира 612, Тел. 8 (7212) 32-38-27, 8 (7212) 50-49-90** — **060840005723**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ №275 от 19 мая 2014 г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
8	22.09.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выполненные работы строительные по среднему ремонту автомобильной дороги за сентябрь 2014г. на объекте: Ремонт подъезда к насосной станции №6 в Павлодарском управлении эксплуатации Филиала "Канал имени Каныша Сатпаева"		услуги	1,0	62 307 604,30	62 307 604,30	7 476 912,50	69 784 516,80
			Итого			62 307 604,30	7 476 912,50	69 784 516,80

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) Руководитель / _____ / Абдыков Е.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директора / _____ / Абельдинов А.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик ФИЛИАЛ "КАНАЛ ИМЕНИ К.САТПАЕВА" РГП "КАЗВОДХОЗ" МОСиВР РК

Подрядчик ТОО «Саван -2006»

Договор №275 от 19.05.2014г.

Наименование строительства и его адрес: Ремонт подъезда к насосной станции №6 Павлодарского управления эксплуатации Филиала «Канал имени Каныша Сатпаева»

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ в сентябре 2014 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Дорога к СЗ с площадкой перед зданием												
1	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	2,6	40097,59	339,59	104254	883	487	0,58	2				
		т		-	140,94	-	366	133	0,58	2				
2	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа А (толщ. 5 см)	176	608,95	15,35	107175	2702	2575	0,03	6				
				5,94	5,06	1045	891	133	0,02	3				
		м2												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0127-54-1 К=2	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа А, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до толщ. 5 см) м2	176	146,45	-	25775	-	5	-	-
				0,02	-	4	-	133	-	-
4	Е0127-63-11 К=2	-Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 20 см м2	38	405,03	40,74	15391	1548	1030	0,06	2
				9,58	10,79	364	410	133	0,02	1
5	Е0127-14-4	-Устройство дорожного полотна из щебня м3	68,4	3153,68	248,35	215712	16987	10077	0,22	15
				32,18	78,59	2201	5375	133	0,27	19

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 Тенге 468308

РАЗДЕЛ 2. Дорога к ОРУ

6	Е0127-48-4 К=1,67	-Устройство основания толщиной 10 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 3 м/м3 и более м2	144	729,49	26,73	105047	3849	3397	0,06	9
				10,82	6,91	1558	996	133	0,01	2
7	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов т	0,7	40097,59	339,59	28068	238	131	0,58	-
				-	140,94	-	99	133	0,58	-
8	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа А (толщ. 7 см) м2	144	608,95	15,35	87689	2211	2107	0,03	5
				5,94	5,06	855	729	133	0,02	3
9	Е0127-54-1 К=6	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа А, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(до толщ. 7 см) м2	144	439,35	-	63266	-	11	-	-
				0,06	-	9	-	133	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0127-63-11-К=2	Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 20 см	112	405,03	40,74	45363	4563	3035	0,06	7
				9,58	10,79	1073	1209	133	0,02	2
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			329434				

РАЗДЕЛ 3. Подъездная дорога (основная)

11	Е0127-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси крупнозернистой	1088	4929,7	150,08	5363519	163292	221875	0,55	594
				97,2	56,13	105754	61069	133	0,2	216
		т								
12	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	46	40097,59	339,59	1844489	15621	8623	0,58	27
				-	140,94	-	6483	133	0,58	27
		т								
13	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа А (толщ. 7см)	9225	608,95	15,35	5617577	141617	134962	0,03	310
				5,94	5,06	54797	46678	133	0,02	163
		м2								
14	Е0127-54-1 К=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа А, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(до толщ. 7 см)	9225	439,35	-	4053004	-	736	-	5
				0,06	-	554	-	133	-	-
		м2								
15	Е0127-63-11-К=2	Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 20 см	7175	405,03	40,74	2906099	292318	194411	0,06	455
				9,58	10,79	68737	77437	133	0,02	146
		м2								
16	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	7	1438,96	119,85	10073	839	1211	0,64	4
				100,35	29,7	702	208	133	0,12	
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			19794761				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. Монтажная площадка со съездом								
17	Е0127-48-4 К=1,67	-Устройство основания толщиной 10 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 3 м/м3 и более	1206	729,49	26,73	879767	32237	28447	0,06	77
				10,82	6,91	13051	8338	133	0,01	17
		м2								
18	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	3,2	40097,59	339,59	128312	1087	600	0,58	2
		т		-	140,94	-	451	133	0,58	2
19	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа А (толщ. 7см)	1206	608,95	15,35	734395	18514	17644	0,03	41
				5,94	5,06	7164	6102	133	0,02	21
		м2								
20	Е0127-54-1 К=6	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа А, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(до толщ. 7 см)	1206	439,35	-	529856	-	96	-	1
				0,06	-	72	-	133	-	-
		м2								
21	Е0127-63-11 К=2	-Укрепление обочин гравийно-песчаной смесью толщиной 20 см	890	405,03	40,74	360478	36260	24115	0,06	56
				9,58	10,79	8526	9605	133	0,02	18
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			2632808				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге			23225311	734767			1617
			Тенге			266464	226448			864

Накладные расходы :

На общестроительные работы	655573
Всего накладных расходов:	655573
Итого с накладными	23880884

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	1432853
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	25313737
Затраты, связанными с командированием работников	248662
Итого с затратами, связанными с командированием работников	25562399
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	61085886,6
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1221717,7
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	62307604,30
Налог на добавленную стоимость, 12 %	7476912,50
Итого с НДС	69784516,80

Принял

Председатель комиссии — Абдрахметов А.

Первый заместитель директора
Филиала «Канал им.К.Сатпаева» — А.А.Абдрахметов

Члены комиссии

Начальник ПУЭ — В.Ф.Егер

Начальник ОВПиГТС — А.К.Иманбердиев

Начальник ПТО — А.Ш.Шапатов

Ведущий инженер ГТС — С.В.Жаркова

Ведущий инженер ПТО — А.И.Савчук

Начальник участка №3 — А.А.Шибченко

Сдал:

Директор ТОО «Саван-2006» — Е.Ж..Абдыков

«УТВЕРЖДАЮ»
И.о. директора филиала
"Канал им. К. Сатпаева"
РГП "Казводхоз"
(фамилия, имя, отчество, должность лица, утверждающего акт)
Ельдинов А.А.
«18» 09 2014 г.

АКТ

рабочей комиссии о приёме в эксплуатацию законченных ремонтных работ по объектам Павлодарского управления эксплуатации филиала «Канал им. К. Сатпаева» РГП «Казводхоз»

№ «18» сентября 2014 г.

Рабочая приёмочная комиссия, назначенная филиалом «Канал им. К. Сатпаева» РГП «Казводхоз» приказом от «11» сентября 2014 г. № 337
в составе:
председателя Абдрахметова А.А. – первого заместителя директора
(фамилия, имя, отчество, должность)
членов комиссии - представителей:
Генерального подрядчика Абенкова С.К. – директора ТОО "Савак-2006"
(фамилия, имя, отчество, должность)
Субподрядных организаций —
(фамилия, имя, отчество, должность)
Эксплуатационной организации начальник КУЭ – Егер В.Ф. начальник ОВиГС – Имашбердиев А.К., начальник АТО – Шапатов А.М., вед. гидротехник КУЭ – Жаркова С.В., вед. инженер АТО КУЭ – Савчук А.И., начальник участка № 3 КУЭ – Шабенко А.А.
(фамилия, имя, отчество, должность)
Генеральный проектировщик —
(фамилия, имя, отчество, должность)
Другие заинтересованные органы надзора и организаций
(фамилия, имя, отчество, должность)
руководствуясь правилами, изложенными в СНиП
Установила:
1. Генеральным подрядчиком ТОО "Савак-2006"
(наименование организации)
предъявлены к приёмке в эксплуатацию законченные ремонтные работы объекта "Ремонт подъезда к насосной станции №6"
(наименование ремонтируемого агрегата, здания, сооружения)
входящего в состав "Канал им. К. Сатпаева"
(наименование объекта)

2. Ремонт произведён на основании решения от « 19 » мая 2014 г.
договор № 295 филиала «Канал им. К. Сатпаева» РГП «Казводхоз»
(постановление, договор, приказ)

3. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим
(виды работ)

Субподрядными организациями
(наименование организации)

выполнившими
(виды работ)

4. Проектно-сметная документация на ремонтные работы разработана проектными организациями —
(наименование проектных организаций)

5. Строительство осуществлялось по проекту —
(номер проекта, номер серии)

6. Проектно-сметная документация утверждена главным инженером предприятия "Канал им. К. Сатпаева" РГП "Казводхоз" Кажигалиевым Б.К
(наименование органа, утвердившего проектно-сметную документацию)

« » 201 г.

7. Строительно-монтажные (ремонтные) работы осуществлены в сроки:
начало работ июль 2014г. (месяц и год) : окончание работ сентябрь 2014г. (месяц и год) :

при продолжительности строительства, мес.
по договору 4 мес.
фактически 3 мес.

8. Рабочей комиссией предъявлена следующая документация: сертификаты качества, протокола испытаний
(перечень документов или номер по акту)

9. Сметная стоимость по утверждённой проектно-сметной документации:
всего 75 110 740 тенге без НДС по договору

РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ:

Предъявлено к принятию „Ремонт подъезда к насосной станции № 6"
(наименование ремонтируемого агрегата, здания, сооружения)

Принять в эксплуатацию с оценкой: удовлетворительно

Председатель рабочей комиссии: Ибрашев А.А.
(подпись) (Ф.И.О.)

Члены рабочей комиссии: Сер В.Ф.
(подпись) (Ф.И.О.)
Иманбердиев А.К.
Шапатов А.Ш.
Жаркова С.В.
Савчук А.И.
Шибенко А.А.
Ибдыков С.Ж.

Форма №КС-3

Заказчик: Филиал"Канал имени Каныша Сатпаева" РГП на ПХВ "Казводхоз" МОС и ВР РК
Подрядчик: ТОО «Саван -2006»

Наименование строительства и его адрес: Ремонт подъезда к насосной станции №6 в Павлодарском управлении эксплуатации Филиала «Канал имени Каныша Сатпаева»

Справка
о стоимости выполненных работ
за сентябрь месяц 2014 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		источник финансирования	организационно-правовая форма		
		номер	дата		код	наименование	код
		275	19.05.2014				

№	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат											Всего к оплате с НДС
		с начало года по отчетным месяцам включительно	в отчетном месяце без НДС	из гр.1						налог на добавленную стоимость	всего гр.2+гр.9	сумма погашения аванса по договора	
				строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат	дополнительные затраты					
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	2% налогов и сборов				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Выполненные работы строительные по среднему ремонту автомобильной дороги за сентябрь 2014:Ремонт подъезда к насосной станции №6 в Павлодарском управлении эксплуатации Филиала «Канал имени Каныша Сатпаева»	84 124 028,00	62 307 604,30	62 307 604,30						7 476 912,50	69 784 516,80	20 935 355,04	48 849 161,76
	Всего по стройке	84 124 028,00	62 307 604,30	62 307 604,30						7 476 912,50	69 784 516,80	20 935 355,04	48 849 161,76
	в т.ч. за месяц		62 307 604,30	62 307 604,30						7 476 912,50	69 784 516,80	20 935 355,04	48 849 161,76

Всего к оплате: Сорок восемь миллионов восемьсот сорок девять тысяч сто шестьдесят одна тенге 76 тиын

Заказчик:
Филиал "Канал имени Каныша Сатпаева"
Республиканского государственного предприятия на праве
хозяйственного ведения "Казводхоз" Министерства
окружающей среды и водных ресурсов Республики Казахстан
010000, г. Астана, ул. А. Пушкина, 25/5, кабинет 1
БИН 110841009767
ИИК KZ1484905KZ000109587
АО "Нурбанк" г. Астана
BIC NURSKZKX
И.О. Директора

А.А. Абельдинов

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью
«Саван-2006»

100024,г. Караганда, микр. Степной-3, 3, 612
БИН 060840005723
ИИК KZ399650000061128123
в филиале АО «Альянс Банк» г.Караганда
BIC IRTYKZKZ
Директор

Е.Ж. Абдыков