Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«13» декабря 2017 г.

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Абайского района",100101, Республика Казахстан, Карагандинская область, Абайский район, г.Абай, ул.Абая, 26**

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц,
наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номердома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от 11.12.2017г, ТОО «Жана-Арка-2006», Беков Айдар Хамзеевич, Карагандинская область, Жанааркинский район, п.Атасу, ул.У.Абжанова 1/1**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных **работ от 11.12.2017г, ИП «Карибаев» , Карибаев Дамир Саламатович, аттестат эксперта №KZ04VJE00017585 от 19.05.2016 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 11.12.2017г, ТОО "СтройБизнесКонсалтинг";, Дудин Антон Михайлович, гл. инженер проекта, приказ №4, от 03.04.2017 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:**Реконструкция водопроводных сетей в с.Самарка Абайского района**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу**Карагандинская область, Абайский район, с.Самарка**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **от 08.07.2011 г. №10р,ГУ «Аппарат акима Самарского сельского округа Абайского района;**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «-----»----------20---года №----------;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление ГАСК Карагандинской области», 16.05.2017 г.;**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО "СтройБизнесКонсалтинг", НВ 122;**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) утвержденным (ой) **ГУ "Отдел строительства Абайского района", приказ №13 от 30.04.2014 г.;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июль 2017 г.;**
месяц, год

окончание работ **ноябрь 2017 г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6,3;**
фактически, месяц: **5 ;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая(с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водовод	м	3575	3575	3782	3782
Водопроводные сети	м	17847	17847	18402	18402
Разведочно-эксплуатационные скважины	шт				
Насосная станция	шт				

Водонапорная башня	шт	1	1	1	1
Сети электроснабжения	м				
Благоустройство участка	м2				
Озеленение участка	м2				

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период
----------;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:Вода из скважин по водоводу из полиэтиленовых труб SDR17-110х6,6 протяженностью 3,782 км подается в водонапорную башню емкостью 50 м3, высотой ствола 18м. Из водонапорной башни вода подается в с.Самарка по водопроводной сети из полиэтиленовых труб SDR21-110х5,3 протяженностью 15,502 км, SDR21-63х3 длиной 0,194 км, SDR17-32х2 длиной 2,706 км. Колодцы из сборных ж/б элементов диаметром 1500 мм в количестве 160шт, диаметром 2000 мм в количестве 45шт, диаметром 1000 мм в количестве 4 шт, пожарные гидранты в количестве 63 шт, задвижки диаметром 100 мм 105 шт, задвижки с обрезиненным клином диаметром 100мм 24 шт, диаметром 65 мм 6 шт, счетчики холодной воды диаметром 15 мм 208 шт, диаметром 80 мм 1 шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
Всего 237 379,79 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 194 668,27 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 181 622,470 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 161 000, 00 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:Реконструкция водопроводных сетей в с.Самарка Абайского района;
наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик Аскаров А.Е.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Карибаев Д.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Дудин А.М.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Беков А.Х.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.