Приложение 1
Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "Строй Тех IC"

ТИПОВАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №737

Наименование объекта:Строительство девятиэтажного сорокапятиквартирного жилого дома (привязка) в микрорайоне Коктем, 11Б в городе Кокшетау Акмолинской области

СПРАВКА № 8
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2016г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку)

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Допсоглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	Наимен.	Код	Наимен.	Код
		88	05.07.2016г						

Стоимость выполненных работ

Наименование пусковых объектов,комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001г	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	НДС	
					В отчетный месяц	По монтажу оборуд-я		на приобр-е мат-ов	другие доп. расходы		за отчетный месяц	с начала строительства
Всего по стройке	262 038 056	262 038 056	50 120 594								5 370 064	28 075 506

Заказчик: _____ **Саутбеков А.С.**
И.о.руководителя ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Подрядчик: _____ **Есенов М.Ж.**
Директор ТОО "Строй Тех IC"

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»

Подрядчик: ТОО «Строй Тех IC»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство девятиэтажного сорокапятиквартирного жилого дома (привязка) в микрорайоне Коктем, 11Б в городе Кокшетау Акмолинской области

Договор №88 от 05.07.2016 г

Акт выполненных работ № 8 от 21 декабря 2016 года за декабрь 2016 год

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего ЗП рабочих строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 2-1-1 Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 9. Лестницы										
239	E11-090304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	2,7786	42322,82	14963,81	117598	41578	47775	28,9	80		
				19989,55	4268,57	55543	11861	60,9	5,24	15		
		т констр										
240	E11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,1647	193661,01	712,65	31896	117	4602	58	10		
				38737,62	291,16	6380	48	48,5	0,36	-		
		т										
243	E11-090501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	2,7786	8176,96	1598,21	22721	4441	9640	5,25	15		
				4916,73	2,12	13662	6	60,9	-	-		
		т										
244	E11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	75,0233	46,21	1,03	3467	78	1132	0,03	2		
				23,1	0,14	1733	11	54,2	-	-		
		м2										
245	E11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	75,0233	76,75	1,58	5758	119	1462	0,04	3		
				28,45	0,28	2135	21	54,2	-	-		
		м2										
246	E11-070518-0101	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	225,6	781,49	28,86	176303	6511	114544	1,08	244		
				721,32	11,83	162730	2670	62,1	0,01	3		
		м										
		РАЗДЕЛ 11. Окна										
266	E11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	24,462	1667,53	98,42	40791	2408	12465	1,02	25		
				658,62	45,41	16111	1111	59,8	0,07	2		
		м2 проем										

268	E11-100501-0105	Проемы оконные площадью до 3 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проем	191,6641	715,7	44,85	137175	8595	59,8	0,07	13
271	E11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	192,25	172,41 132,9	2,79 1,31	33146 25550	537 252	17489 59,8	0,21 -	41 -
274	E11-100501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проем	98,952	2336,66 828,65	102,71 46,35	231217 81996	10163 4587	63776 59,8	1,29 0,07	127 7

РАЗДЕЛ 13. Внутренняя отделка

299	E11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 3	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов -ниши под ЩЭ №1-8	м2 стен	24,75	1303,89 527,3	7,85 2,82	32271 13051	194 70	9547 59,8	0,79 -	20 -
		Техподполье									
300	E11-150203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштук	76,76	782,02 434,13	52,12 38,07	60028 33324	4001 2922	23250 54,8	0,65 0,06	50 5
301	E11-150401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окраш	76,76	64,74 55,27	0,43 0,2	4969 4242	33 16	2643 54,8	0,09 -	7 -
302	E11-150401-0202	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окраш	21,4	35,25 26,43	0,43 0,2	754 566	9 4	358 54,8	0,04 -	1 -
		1-9 этажи -потолки									
303	E11-150203-0504 Изм. и доп. вып. 2	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	м2 оштук	3330,1	1031,56 323,39	17,75 13,71	3435186 1076929	59099 45665	786917 54,8	0,45 0,02	1499 73
305	E11-150203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштук	8334,76	782,02 434,13	52,12 38,07	6517981 3618357	434435 317298	2524547 54,8	0,65 0,06	5418 506
306	E11-150203-0503 Изм. и доп. вып. 2	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	м2 оштук	6916,62	561,38 250,05	15,19 11,76	3882842 1729524	105041 81343	1199063 54,8	0,37 0,02	2559 129
307	E11-150405-0101	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами		6916,62	228,58 91	1,35 0,63	1580997 629422	9333 4352	429068 54,8	0,14 -	954 6

		простая по штукатурке и сборным конструкциям								
308	Е11-150403--Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окраш	559,18	336,55 207,05	0,74 0,35	188193 115776	412 193	74225 54,8	0,31 -	173 -
309	Е11-150107--Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 повер	858,96	3444,76 1351,64	11,46 5,43	2958910 1161005	9840 4668	791331 54,8	2 0,01	1718 7
	Откосы									
310	Е11-150204--Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштук	381,12	1993,46 1223,91	25,36 12,92	759748 466458	9663 4924	301483 54,8	1,79 0,02	682 8
311	Е11-150203--Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 10 мм	м2 оштук	381,12	556,1 318,7	27,44 20,96	211940 121464	10458 7987	82934 54,8	0,46 0,03	173 13
312	Е11-150405--Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 оштук	381,12	228,58 91	1,35 0,63	87116 34682	514 240	23643 54,8	0,14 -	53 -
		м2 окраш								
	1-9 этажи -полы									
313	Е11-150403--Полы. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке	м2 окраш	294	466,91 312,57	1,81 0,84	137270 91896	532 247	58456 54,8	0,47 -	138 -
	Утепление стены машинного отделения									
314	Е11-100102--Стены. Обшивка пергамином	м2 обшив	59,3	138,61 53,29	0,61 0,28	8220 3160	36 17	2329 59,8	0,08 -	5 -
315	Е11-150204--Поверхности. Обивка изоляционным материалом	м2 оштук	59,3	32,24 31,63	0,61 0,28	1912 1875	36 17	1162 54,8	0,06 -	3 -
316	С121-110401-Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-86	м3	3,0836	9888,82 -	- -	30493 -	- -	1293 -	- -	- -
	-0102 в ценах I 2016 года									
317	Е11-150207--Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштук	14	2772,09 777,19	20,16 9,14	38809 10881	282 128	7934 54,8	1,15 0,01	16 -
	РАЗДЕЛ 15. Разные работы									
	Машинное отделения /АС-36/									
319	Е11-080301--Стены из легкобетонных камней		5,9	3758,98	1382,38	22178	8156	9295	3,72	22

	0101	при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки							
			м3 кладк						
320	С122-050110-0102 в ценах I квартала 2016 года	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	94,4	2362,57 31,06 -	311,56 - -	13939 2932 -	- - -	- - -	- - -	- - -
			кг							
321	С121-030301-0102 в ценах I квартала 2016 года	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В1,5, D500 ГОСТ 31360-2007	5,428	17706,17 - -	- - -	96109 - -	- - -	- 4075 -	- - -	- - -
			м3							
322	Е11-080201--0205 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора -	20,88	3246,91 758,88	129,13 29,1	67796 15845	2696 608	11587 50,8	1,21 0,04	25 1
			м2 перег							
323	Е11-070503--0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	1	263,84 95,25	132,2 30,45	264 95	132 30	93 62,1	0,15 0,04	- -
			шт. сбор							
324	С121-040105-9901 в ценах I	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,022	45809,24 -	- -	1008 -	- -	43 -	- -	- -
			м3							
327	С121-090102-0301 в ценах I квартала	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92	1,67	31513,79 -	- -	52628 -	- -	2231 -	- -	- -
			м2							
328	С121-090402-0103 в ценах квартала	Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой	1,44	17423,88 -	- -	25090 -	- -	1064 -	- -	- -
			м2							
330	С121-090201-0201 в ценах I квартала 2016 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	0,56	12280,17 -	- -	6877 -	- -	292 -	- -	- -
			м2							
332	С121-060208-0501 в ценах квартала	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0195	299899,64 -	- -	5848 -	- -	248 -	- -	- -
			т							
		Вход в подвал								
335	С121-041201-0323 в ценах I 2016 года	Блоки бетонные для стен подвалов сплошные из тяжелого бетона класса В7,5 ФБС 12.4.3-Т ГОСТ 13579-78	4	3447,15 -	- -	13789 -	- -	585 -	- -	- -
			шт.							
338	С121-050301-0101 в ценах I 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0155	93436,22 -	- -	1448 -	- -	61 -	- -	- -
			т							
		Крыльцо №1								
340	Е11-050101--0202	Сваи железобетонные длиной до 6 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2	0,364	13568,03 2821,56	10561,21 2198,12	4939 1027	3844 800	1327 58,7	4,03 2,33	1 1
			м3 желез							

341	С121-041204-9903	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной до 8 м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 939-92										
	в ценах I квартала 2016 года			39	3884,08	-	151475	-	6423	-	-	
					-	-	-	-	-	-	-	
342	С121-020199-9908	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м	0,364	671,16	-	244	-	10	-	-	
	в ценах I квартала 2016 года				-	-	-	-	-	-	-	
343	С121-020199-9917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,364	705,84	-	257	-	11	-	-	
	в ценах квартала 2016 года				-	-	-	-	-	-	-	
344	С121-020199-9924	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/ см2	м3	0,364	61,2	-	22	-	1	-	-	
	в ценах I квартала 2016 года				-	-	-	-	-	-	-	
345	С121-020199-9926	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/ см3	м3	0,364	121,38	-	44	-	2	-	-	
	в ценах I квартала 2016 года				-	-	-	-	-	-	-	
346	Е11-050101--1001	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса	свая	13	1886,36	991,36	24523	12888	11383	1,21	16	
					847,17	453,17	11013	5891	55,7	0,64	8	
390	С121-050301-0304	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0178	113778,81	-	2025	-	86	-	-	
	в ценах I квартала 2016 года				-	-	-	-	-	-	-	
392	С121-050201-0146	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	т	0,0686	122124,16	-	8378	-	355	-	-	
	в ценах I квартала 2016 года				-	-	-	-	-	-	-	
394	С121-050301-0101	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0083	93436,22	-	776	-	33	-	-	
	в ценах I квартала 2016 года				-	-	-	-	-	-	-	

Крышка люка МКЛ-1

	в ценах											
	квартала											
	года											

Металлическая лестница

	в ценах											
	квартала											
	года											

Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А   2-1-2   Отопление и вентиляция
отопление (жилая часть) выше 0.0[illegible]

№	Шифр	Наименование	Кол-во							
64	E11-180301-- 0102	Установка стальных радиаторов 1кВт	161,82	692,48	47,79	112056	7734	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				401,41	22,06	64957	3570	60,4	0,03	
67	E11-160501-- 0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка м трубоп	2240	1510,73	261,27	3384028	585255	2006731	1,69	3784
				1232,71	88,44	2761272	198099	60,4	0,14	315
69	E11-160501-- 0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка м трубоп	410	1143,63	161,34	468889	66151	284306	1,33	[illegible]
				969,63	54,72	397549	22434	60,4	[illegible]	[illegible]
75	E11-160301-- 0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка м трубоп	46	501,41	10,27	23065	472	7362	[illegible]	4
				216,61	3,82	9964	176	60,4	[illegible]	[illegible]
76	E11-160301-- 0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка м трубоп	63	441,33	10,27	27804	647	9922	0,31	19
				216,61	3,82	13646	241	60,4	0,01	-
77	E11-160301-- 0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка м трубоп	43	380,46	10,27	16360	442	6661	0,31	13
				216,61	3,82	9314	164	60,4	0,01	-
78	E11-160301-- 0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка м трубоп	42	560,68	10,27	23549	431	6827	0,31	13
				216,61	3,82	9098	160	60,4	0,01	-
79	E11-160301-- 0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка м трубоп	6	719,32	18,95	4316	114	1236	0,38	2
				271,31	7,47	1628	45	60,4	0,01	-
81	E11-181101-- 0105	Краны воздушные. Установка комплект	181	257,14	-	46541	-	[illegible]	0,12	22
				92,91	-	[illegible]	-	60,4	-	-
[illegible]	E11-[illegible]-- [illegible]	Регистры из стальных труб [illegible], диаметр нитки 50 мм. Установка м труб [illegible]	2	1135,71	9,39	[illegible]	19	[illegible]	0,15	-
				[illegible]	3,97		8	[illegible]	0,01	-
[illegible]	E11-[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А   2-1-3   Сети системы водоснабжения и канализации
Ниже отм.0,000 /жилое здание/

Водомерный узел

№	Шифр	Наименование	Кол-во							
[illegible]	[illegible]	[illegible] водомерные, [illegible] на место монтажа [illegible] с обводной линией [illegible] диаметром ввода [illegible] мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка узел	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

		...трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	1	8201,13	143,58	8201	144	775	0,94	1
				640,88	37,94	641	38	60,4	0,05	-
20	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка фильтр	6	309,11	28,15	1855	169	1092	[illegible]	2
				260,94	-	1566	-	62,1		-
22	Е11-221201-0102 прим	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка /диам.65 мм/ фланец	2	461,37	42,22	923	84	525		1
		фланец		375,1	-	750	-	62,[illegible]		-
26	Е11-160301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	1,5	1772,32	26,68	2658	40	477		1
				375,08	10,3	563	15	60,4		-
27	Е11-160701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка м трубоп	2	34291,56	-	68583	-	3175		1
				212,42	-	425	-	60,4		-
31	Е11-160501-0201	кран Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	10,5	1467,21	253,66	15406	2663	9133	1,64	17
				1196,81	85,86	12566	902	60,4	0,14	1
33	Е11-160501-0203	м трубоп Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	28	869,76	91,96	24353	2575	15093	1,0[illegible]	29
				766,25	31,3	21455	876	60,4	[illegible]	1
35	Е11-160501-0204	м трубоп Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	9	1155,88	113,59	10403	1022	6451	1,[illegible]	13
				1021,66	38,9[illegible]	9195	351	60,4	[illegible]	[illegible]
37	Е11-160501-0205	м трубоп Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	8,5	1166,01	254,4[illegible]	9911	2163	5648	[illegible]	[illegible]
				890,[illegible]	86,[illegible]	7568	736	60,4	[illegible]	
39	Е11-[illegible]	м труб Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до [illegible] мм. Прокладка	24	1144,[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		м трубоп		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Л О К А Л Ь Н А Я   С М Е Т А   2-1-7   НА   Лифт

[illegible]	[illegible]	Лифты пас[illegible] ПП-0610Ш[illegible], [illegible] кг, [illegible], высота подъем[illegible], количество [illegible], размерыдве[illegible] 700,800,9[illegible], [illegible] шахтныхдв[illegible] лифт	[illegible]	[illegible]		[illegible]	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-6 Платформы подъемные для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг

2 51-100201-0-Платформы подъемные для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг в ценах I квартала 2016 года	комплект		1	1451408	-	1451408
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		Тенге		30898985		
Стоимость оборудования		Тенге		4727300	-	-
Накладные расходы -		Тенге		9435924	-	-
Сметная прибыль -		Тенге		3226793	-	-

Итого по смете на подряд, тенге 43561702

Временные здания и сооружения (0,9 %)	349510
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,142 %)	839319
Итого в текущих ценах 1 кв. 2016 г.	**44750531**
НДС (12 %)	5370064
Всего по акту с учетом НДС	**50120594**

Заказчик: _____ **Естаупова А.Т.**
Зав.сектором строительства ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»

Подрядчик: _____ **Есенов М.Ж.**
Директор ТОО «Строй Тех ІС»

Заказчик: _____ **Саутбеков А.С.**
И.о.руководителя ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»

Технадзор: _____ **Искаков М.Е.**
ТОО «Мерей-Тайынша»