Приложение 1
Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "Строй Тех IC"

ТИПОВАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №737

Наименование объекта:«Строительство 30 квартирного жилого дома севернее микрорайона Васильковский в г. Кокшетау (поз. 4)"

СПРАВКА №6.
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2014г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку)

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наимен.	Код	Наимен.	Код
		43	18.06.2013г				

Стоимость выполненных работ

Наименование пусковых объектов,комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001г	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	НДС	
					В отчетный месяц	По монтажу оборуд-я		на приобр-е мат-ов	другие доп. расходы		за отчетный месяц	с начала строительства
Всего по стройке	154 993 423	65 090 941	23 421 869	60 731 206	9 177 411						2 509 486	16 606 438

Заказчик:_____**Жунусов Р.С.**
И.о.зам. руководителя ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Подрядчик:_____**Есенов М.Ж.**
Директор ТОО "Строй Тех IC"

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "Строй Тех ІС"
Наименование объекта: - «Строительство 30 квартирного жилого дома севернее микрорайона Васильковский в г. Кокшетау (поз. 4)"
Договор №43 от 18.06.2013г.

Акт выполненных работ №10 от 24.06.2014г.
за июнь 2014г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-3								
		Раздел 3 Кровля								
		3.1 Кровля								
51	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой *м2 изолируемой поверхности*	560,72	103,08 11,59	0,99 0,38	57799 6499		7987 119	0,0694 0,0018	39 1
52	Е12-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой тощиной 180мм *м2 утепляемого покрытия*	384	148,03 29,25	4,93 1,85	56844 11232		14211 119	0,186 0,009	71 3
53	Е12-13-2	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из полистирольного пенопласта на битумной мастике *м2 утепляемого покрытия*	384	124,32 20,93	4,9 1,85	47739 8037		10409 119	0,133 0,009	51 3
54	99-3-104	Пенопласт ПСБ С-25 *м3*	71,22	2809,35		200082		5706 119	0,403 0,0086	27 1
55	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой *м2 утепляемого покрытия*	66	3166,15 70,88	4,72 1,78	208966 4678		4434	0,312	21
56	Е12-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике *м2 утепляемого покрытия*	66	3134,59	4,72	206883				

			54,66	1,78	3609	117	119	0,0085	1
57	E12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм *м2 стяжки*	450	154,83	15,94	69674	7173	21747	0,243	109
				34,65	5,96	15593	2682	119	0,0291	13
58	E12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=15,000; *м2 стяжки*	6750	5,56	0,14	37530	945	1286	0,0009	6
				0,11	0,05	743	338	119	0,0003	2
64	E58-17-1	Устройство покрытия из листовой стали - скаты кровли *м2 покрытия*	828,4	136,55	0,93	113118	770	78125	0,5	414
				79,11	0,14	65535	116	119	0,0014	1
65	99-1-12	Лист оцинкованный с полимерным покрытием 0,7ммК=1,106; *м2*	916,2104	388,13		355609				
66	E10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов *м3 древесины в конструкции*	14,015	573,75	28,11	8041	394	2258	0,78	11
				123,75	10,58	1734	148	120	0,052	1
67	E10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам *м2 обработанной поверхности*	920,06	20,49	0,91	18852	837	5543	0,029	27
				4,68	0,34	4306	313	120	0,00168	2
68	E6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=22,000; *т*	0,79002	93997,62	304,24	74260	240	27532	198	156
				33075	114,75	26130	91	105	0,56	–
69	E12-12-1	Ограждение кровель перилами *м ограждения*	140	838,33	2,49	117366	349	1766	0,059	8
				9,68	0,92	1355	129	119	0,0045	1
70	E10-15-1	Устройство слуховых окон *слуховое окно*	4	3081,19	81,61	12325	326	4774	6,08	24
				963	31,5	3852	126	120	0,15	1
71	6-5-88	Створки оконные одинарные для производственных зданий (ГОСТ 12506-81), площадь 0,6-1,0 м2 *м2*	1,8	2130		3834				
72	6-1-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельскохозяйственных зданий *м2*	1,42	3960		5623				
73	1-1-819	Петля накладная *шт*	8	40		320				

		шт							
75 1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	4	308		1232				
	шт								
76 Е58-17-1	Устройство покрытия из листовой стали - скаты кровли /слуховых окон/	16,8	136,55	0,93	2294	16	1584	0,5	8
	м2 покрытия		79,11	0,14	1329	2	119	0,0014	–
77 99-1-12	Лист оцинкованный с полимерным покрытием 0,7ммК=1,120;	18,816	388,13		7303				
	м2								
3.2 Узлы крепления стоек и растяжек									
84 Е12-8-1	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.), включая водосточные трубы с изготовлением элементов труб	1771,52	88,05	0,16	155982	283	47580	0,134	237
	м2 фасадов (без вычета проемов)		22,5	0,07	39859	124	119	0,0003	1
85 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	30,5	715,87	1,24	21834	38	5579	0,972	30
	м2 покрытия		153,23	0,47	4674	14	119	0,0023	–
86 Е12-9-1	Устройство настенных желобов	125,72	1497,59	15,48	188277	1946	18475	0,75	94
	м желобов		117,68	5,81	14795	730	119	0,0283	4
95 Е14-15-6	Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 400х400 мм /300*300/и индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с чердачным перекрытием-350*350 ктрр1=0,875; ктрм1=0,875; кзпр1=0,875; кэкс1=0,875; кзпм1=0,875;	24,75	2091,89	28,51	51774	706	11332	2,75625	68
	м2 внутренней поверхности шахт		421,31	10,68	10427	264	106	0,05215	1
96 Е14-15-6	Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 400х400 мм /350*350/и индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с чердачным перекрытием ктрр1=0,75; ктрм1=0,75; кзпр1=0,75; кэкс1=0,75; кзпм1=0,75;	7,99	2629,52	24,44	21010	195	3135	2,3625	19
	м2 внутренней поверхности шахт		361,13	9,15	2885	73	106	0,0447	–
3.3 Объединенный канал(АС58)									

м2 отделываемой поверхности		51,98	0,14	122431	330	105	0,0007
Всего прямые затраты				**6502986**	**93858**		**9493**
				1593311	**30284**		**395**
В том числе стоимость: материалов, тенге				4815818			
Накладные расходы, тенге				1767797			
- заработная плата, тенге				265170			
- трудоемкость, чел-ч				884			
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				496247			
Всего				**8767030**			
Временные здания и сооружения (1,1 %)				96437			
- сметная заработная плата, тенге				13598			
- нормативная трудоемкость, чел-ч				77			
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,142 %)				189855			
- сметная заработная плата, тенге				87333			
- нормативная трудоемкость, чел-ч				532			
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				88635			
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				35454			
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**9177411**			
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				**20502336**			
- материалы, тенге				10758537			
- сметная заработная плата, тенге				4722196			
Налог (2 %)				410047			
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**20912383**			
НДС (12 %)				2509486			
Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**23421869**			

Заказчик: _____ Омаров А.О.
Зав.сектором строительства
ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Заказчик: _____ Жунусов Р.С.
И.о.зам. руководителя ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Подрядчик: _____ Есенов М.Ж.
Директор ТОО "Строй Тех ІС"

Технадзор: _____ Газизов С.Г.
Директор ТОО «PSK SAMRUK-INGINIRING»

8