Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года
№ 121 Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«18» 06 2015 г.

Заказчик ТОО «Тәуекел» территория промбазы
г.Уральск ул.ТЭЦ-14
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)на основании:

Декларации о соответствии 10.06.2015г.ТОО «Тәуекел»
директор Васюков Е.М.,
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ август 2010г.- август 2012г.
ТОО «Сектор строительных услуг» «Сенімді сапа» Утегалиев Г.Б
№06238, №06239, №06240 от 19.11.2013г.,
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту 08.10.2012г. ТОО «Жайык Строй Инжиниринг» эксперт Кенжалиев Д. АДС и ЖКХ №01829 от 18.05.2012г.,
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Строительство производственного цеха,гараж и сооружений на территории производственной базы ТОО «Тәуекел»
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу г.Уральск ТЭЦ-14,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «16» 02 2012 г. № 404 Постановление акимата г.Уральска;
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) Разрешение помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года
№ 546 Разрешение на производство СМР; Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по ЗКО.Агенство РК по делам строительств и ЖКХ
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий № 71 Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) А-00-109 ТОО «Адия Строй Проект»
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ТОО «Тәуекел» приказ №12/1

от 14.02.2012г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ август 2012г;

месяц, год

окончание работ август 2014г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 12 месяцев;

фактически, месяц: 24 месяца;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		(Общая (с учетом ранее принятых) площадь по проекту	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых) площадь по факту	в том числе пускового комплекса или очереди
Административное здание и производственный цех	$м^2$	1839,2		1839,2	
Административное здание и производственный цех	$м^2$	973.8		973.8	
Холодные пристройки	$м^2$	10,4		10,4	

Наименование, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Установка по производству бетона ELKOM1X60	$м^3$ /час	60$м^3$ /час		50 ± 55$м^3$ /час	
Автомобильные весы	ВА 60-16,5				

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Одноэтажный цех по изготовлению профлиста.гараж мобильная установка по производству бетона ELKOM1X60.Автомобильные весы ВА-60-16,5;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования: (Перечень актов приведены в положении 1) к настоящему акту
по проекту – девять единиц
по факту – девять единиц

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего _____тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ_____тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию_____тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Производственный цех по производству профлиста.Гараж. Бетонный завод, Автомобильные весы принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик ТОО «Тәуекел» Васюков Е.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор ТОО «Сектор строительных услуг «Сенімді сағa» Утегалиев Г.Б

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор ГИП ТОО «Адия Строй Проект» Спирина Т.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО«Тәуекел» Васюков Е.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Форма 2 "В"

Наименование стройки - Строительство производственного цеха и сооружений на территории производственной базы ТОО "Тәуекел" по адресу: г.Уральск, ТЭЦ, 14

Наименование объекта - Мобильный бетонный завод 60м3/час, автовесы,благоустройство
Заказчик -ТОО "Тәуекел"
Подрядчик -ТОО "Тәуекел"

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2014Г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. Устройство дорожной одежды										
1	E0101-150-8	**Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 132 кВт (180 л.с.), глубина рыхления до 0,5 м, длина разрыхляемого участка до 200 м**	245	1,79	1,79	440	440	58	--	--
		м3		--	0,24	--	60	97	--	--
2	E0101-132-5	**Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками,2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 50 см**	245	6,15	6,15	1507	1507	520	--	--
		м3		--	2,19	--	536	97	0,01	2
3	E0101-132-1 1 к=5	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 50 см**	245	2,44	2,44	598	598	265	--	--
		м3		--	1,11	--	273	97	0,01	1
4	E0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	45	14,12	12,00	635	540	191	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
5	С2010-47	Машины поливомоечные, 6000 л (при доставке воды на 5км сверх учтенных 5км).Кол-во:0,08х2543,2	20,48	983,40	983,40	20140	20140	553	--	--
		маш-ч		--	225,00	--	4608	12	1,31	27
6	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы толщиной 15см	47,75	1087,34	73,75	51921	3522	2099	0,14	7
		м3		21,38	11,67	1021	557	133	0,04	2
7	С2010-47	Машины поливомоечные, 6000 л (при доставке воды на 5км сверх учтенных 5км).Кол-во:0,08х0,07х141,75	1,36	983,40	983,40	1340	1340	37	--	--
		маш-ч		--	225,00	--	307	12	1,31	2
8	Е0127-23-3 к=2	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	900	738,46	37,88	664614	34092	25692	0,06	53
		м2		8,64	12,82	7776	11541	133	0,05	41
9	С2010-47	Машины поливомоечные, 6000 л (при доставке воды на 5км сверх учтенных 5км).Кол-во:0,08х0,02х2700	1,73	983,40	983,40	1701	1701	47	--	--
		маш-ч		--	225,00	--	389	12	1,31	2
10	Е0127-23-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 7 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	900	235,96	28,60	212361	25741	16908	0,03	30
		м2		5,00	9,13	4500	8213	133	0,03	29
11	С2010-47	Машины поливомоечные, 6000 л (при доставке воды на 5км сверх учтенных 5км).Кол-во:0,08х0,03х2700	2,48	983,40	983,40	2439	2439	67	--	--
		маш-ч		--	225,00	--	558	12	1,31	3
12	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов (битум вязкий)	0,593	41816,66	339,59	24797	201	111	0,58	--
		т		--	140,94	--	84	133	0,58	--
13	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	900	24,52	15,35	22069	13816	13167	0,03	30

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		5,94	5,06	5346	4554	133	0,02	16
14	С КСМ	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные,типа Б М-II, крупнозернистые	258,66	2059,60	--	532736	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0127-54-3 к=8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	900	0,16	--	144	--	96	--	1
		м2		0,08	--	72	--	133	--	--
16	С КСМ	Смеси асфальтобетонные плотные горячие и теплые щебеночные,типа Б М-II, крупнозернистые	259,2	2059,60	--	533848	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**2071291**	**106077**			**122**
			Тенге			**18788**	**31803**			**126**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2071291**				
		Накладные расходы -	Тенге			**59809**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**30**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**8971,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**127866**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2258966**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**278**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**59562,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**2258966**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**278**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**59562,00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**2071291**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2071291**				
		Накладные расходы -	Тенге			**59809**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**30**

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8971,00			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			127866				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2258966				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							278
	Сметная заработная плата -	Тенге				59562,00			
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2258966				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН К-2,229773	Тенге			5036981				
	НДС 12%	Тенге			604438				
	ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			5641419				

"ЗАКАЗЧИК" "ПОДРЯДЧИК"

Директор Васюков Е.М. Директор Васюков Е.М.

Форма 2"В"

Наименование стройки - Строительство производственного цеха и сооружений на территории производственной базы ТОО "Тәуекел" по адресу: г.Уральск, ТЭЦ №14

Наименование объекта - Производственный цех . Отопление,вентиляция

Заказчик ТОО " Тәуекел "

Подрядчик ТОО" Тәуекел "

Акт

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 2014год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Отопление										
1	E0118-6-1	**Установка чугунных радиаторов**	23,24	4327,15	34,73	100563	807	3613	0,68	16
		1кВт		108,45	13,01	2520	302	128	0,06	1
2	E0118-7-1	**Установка кронштейнов под радиаторы**	46	1983,08	52,89	91222	2433	11367	1,06	49
		шт		173,25	19,80	7970	911	128	0,10	4
3	E0116-6-6	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм**	161	606,31	7,95	97616	1280	14106	0,37	60
		м		65,48	2,97	10542	478	128	0,01	2
4	E0116-15-2	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
5	E0116-6-4	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	136,65	422,48	3,96	57732	541	9391	0,30	41
		м		52,20	1,49	7133	204	128	0,01	1
6	E0116-6-3	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм**	3,6	343,48	3,96	1237	14	247	0,30	1
		м		52,20	1,49	188	5	128	0,01	--
7	E0116-15-1	**Установка вентилей двойной регулировки на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	15	473,47	39,24	7102	589	5184	1,47	22
		1шт		254,25	15,75	3814	236	128	0,07	1

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0116-6-2	Присоединение радиаторов к магистральной сети отопления из труб диам. 20 мм	23	264,48	3,96	6083	91	1581	0,30	7
		шт		52,20	1,49	1201	34	128	0,01	--
9	Е0122-37-1	Установка автоматических клапанов выпуска воздуха h 3.3м	35	22878,84	17,71	800759	620	12695	1,62	57
		шт		272,25	6,75	9529	236	130	0,03	1
10	Е0118-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм	360	960,41	7,85	345749	2826	18676	0,24	86
		м		37,58	2,95	13529	1062	128	0,01	5
11	Е0118-10-14	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 3 м3	1	23343,98	298,85	23344	299	3600	16,50	17
		1бак		2700,00	112,50	2700	112	128	0,55	1
12	Е0118-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	2	15827,84	155,59	31656	311	1757	3,58	7
		1шт		627,75	58,50	1256	117	128	0,28	1
13	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	4	958,45	1,57	3834	6	288	0,31	1
		комплект		56,25	--	225	--	128	--	--
14	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	63,00	--	126	--	138	0,31	1
		комплект		54,00	--	108	--	128	--	--
15	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 80 мм	55,4	1082,42	12,21	59966	676	6914	0,56	31
		м		92,93	4,57	5148	253	128	0,02	1
16	С130806-19 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 20х2,8 мм	35	116,00	--	4060	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	С130806-20 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	3,6	168,00	--	605	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С130806-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 40х3,5 мм	74,6	270,00	--	20142	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	С130806-25 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 80х4 мм	55,4	562,00	--	31135	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	С130806-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 32х3,2 мм	136,65	216,00	--	29516	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	55,4	91,37	8,47	5062	469	2867	0,28	16
		м		48,60	3,15	2692	175	100	0,02	1
22	Ц0112-803-1	Клапаны терморегулирующий, диаметр условного прохода 20 мм	20	414,20	8,50	8284	170	7259	3,00	60
		шт		401,00	2,30	8020	46	90	0,01	--
23	С131205-4	Термометры прямые в оправе	2	352,00	--	704	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С131205-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	2	811,00	--	1622	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
25	С130903-25	Клапан терморегулирующий, Dy 20 мм	20	292,00	--	5840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	62,6	21,80	0,05	1365	3	328	0,03	2
		м2		5,81	0,02	364	1	90	--	--
27	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	62,6	36,54	0,02	2287	1	234	0,02	1

2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		4,16	--	260	--	90	--	--
	Топочная									
28	Ц0106-366-1 3	Монтаж водогрейных котлов для отопления	2	83810,00	34500,00	167620	69000	59130	176,00	352
				29700,00	3149,85	59400	6300	90	18,27	37
		шт								
29	Прайс-лист	Котел водогрейный ЯИК-100	2	117400,99	--	234802	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
30	Е0104-35-2 т.ч. п-1.11 п-3.41 к=1,1	Бурение скважин глубиной до 24 м в грунтах 2 группы станками типа СО-2 в стесненных условиях	26	380,63	308,22	9896	8014	3185	0,36	9
				62,87	54,92	1634	1428	104	0,20	5
		м								
31	С130806-28 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 125х4,5 мм	26	1010,00	--	26260	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
32	Прайс-лист	Фильтр для колодца	1	25157,35	--	25157	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			2202292	88230			837
			Тенге			138741	11933			62
	Стоимость оборудования -		Тенге			234802				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			234802				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			175904				
	Материалы -		Тенге			39314				
	Всего заработная плата -		Тенге				73766,00			
		Накладные расходы -	Тенге			66389				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9958,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14538				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			256831				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							482
		Сметная заработная плата -	Тенге				83724,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			819370				
	Материалы -		Тенге			795782				
	Всего заработная плата -		Тенге				16320,00			
		Накладные расходы -	Тенге			19309				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2896,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50321				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			889000				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							101
		Сметная заработная плата -	Тенге				19216,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			947059				
	Материалы -		Тенге			760381				
	Всего заработная плата -		Тенге				60589,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			119884				
		Накладные расходы -	Тенге			77554				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11633,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61477				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1086090				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							397
		Сметная заработная плата -	Тенге				72222,00			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			25157				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1509				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			26667				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2493389				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							981
		Сметная заработная плата -	Тенге				175162,00			
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция								
33	E0120-23-1	**Установка дефлекторов диаметром патрубка 180 мм**	6	2247,08	6,95	13482	42	3300	2,65	16
				427,50	2,25	2565	14	128	0,01	--
		шт								
34	E0120-14-2	**Установка заслонок воздушных или клапанов воздушных КВР с ручным приводом**	6	292,26	5,38	1754	32	1538	1,18	7
				198,00	2,25	1188	14	128	0,01	--
		шт								
35	Прайс-лист	**Стоимость заслонки воздушной**	6	1214,56	--	7287	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
36	E0169-2-2	**Прорезка сквозных отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 300 мм**	6	951,46	638,80	5709	3833	3018	2,01	12
				312,66	246,28	1876	1478	90	1,35	8
		отверст								
37	E0120-3-1	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	1,2	1797,88	13,16	2157	16	388	1,54	2
				247,50	4,93	297	6	128	0,02	--
		м2								
38	E0120-18-1	**Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм**	4	896,88	5,38	3588	22	323	0,36	1
				60,75	2,25	243	9	128	0,01	--
		шт								

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**33977**	**3944**			**38**
		Тенге			**6169**	**1520**			**8**
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5709**				
Всего заработная плата -		Тенге				**3354,00**			
	Накладные расходы -	Тенге			**3018**				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**453,00**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**524**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9251**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**22**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**3806,00**			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**20981**				
Материалы -		Тенге			**16577**				
Всего заработная плата -		Тенге				**4335,00**			
	Накладные расходы -	Тенге			**5549**				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**3**
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**832,00**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1592**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**28121**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**29**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**5167,00**			
Стоимость прочих работ -		Тенге			**7287**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**437**				
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			**7725**				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**45097**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**51**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**8974,00**			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**2236269**	**92174**			**875**
		Тенге			**144910**	**13452**			**70**
Стоимость оборудования -		Тенге			**234802**				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**234802**				
Стоимость монтажных работ -		Тенге			**175904**				
Материалы -		Тенге			**39314**				
Всего заработная плата -		Тенге				**73766,00**			
	Накладные расходы -	Тенге			**66389**				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**33**
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**9958,00**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**14538**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**256831**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**482**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**83724,00**			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**825078**				
Материалы -		Тенге			**795782**				
Всего заработная плата -		Тенге				**19673,00**			
	Накладные расходы -	Тенге			**22328**				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**11**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3349,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50844				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			898250				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							123
		Сметная заработная плата -	Тенге				23023,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			968040				
	Материалы -		Тенге			776958				
	Всего заработная плата -		Тенге				64924,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			119884				
		Накладные расходы -	Тенге			83102				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12465,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63069				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1114211				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							426
		Сметная заработная плата -	Тенге				77389,00			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			32445				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1947				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			34391				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2538485				
		ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН К-2,229773	Тенге			5660245				
		НДС-12%	Тенге			679229				

ИТОГО ПО АКТУ Тенге 6339474

ЗАКАЗЧИК

ДИРЕКТОР ВАСЮКОВ Е.М.

ПОДРЯДЧИК

ДИРЕКТОР ВАСЮКОВ Е.М.

Форма 2"В"

Наименование стройки - Строительство производственного цеха и сооружений на территории производственной базы ТОО "Тәуекел" по адресу:г.Уральск,ТЭЦ,14

Наименование объекта - Производственный цех . Пожарная сигнализация.

Заказчик -ТОО " Тәуекел "

Подрядчик -ТОО " Тәуекел "

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО- МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА 2014г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Автоматическа пожарная сигнализация								
1	Ц0111-92-2	**Монтаж источника бесперебойног питания**	5	3357,80	842,69	16789	4213	11968	15,00	75
		шт		2452,50	207,00	12263	1035	90	1,20	6
2	Ц0108-121-1 1	**Монтаж аккумулятора,**	10	2573,00	--	25730	--	18858	11,00	110
		шт		1985,00	--	19850	--	95	--	--
3	Ц0110-671-3	**Провод двух- и трехжильный для систем ОПС с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по бетонным и металлическим основаниям**	1400	73,70	1,30	103180	1820	74214	0,33	462
		м		58,70	0,20	82180	280	90	--	2
4	Ц0110-667-1	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей**	1	4487,60	1,60	4488	2	3848	23,00	23
		шт		4275,00	--	4275	--	90	--	--
5	Ц0110-668-1	**Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении**	186	153,50	--	28551	--	24106	1,00	186
				144,00	--	26784	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
6	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	20	369,90	1,60	7398	32	6246	2,00	40
		шт		347,00	--	6940	--	90	--	--
7	Ц0110-669-5	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении	1	1401,20	1,60	1401	2	1215	8,00	8
		шт		1350,00	--	1350	--	90	--	--
8	Ц0110-682-1	Ручной извещатель	5	768,00	--	3840	--	3222	4,00	20
		шт		716,00	--	3580	--	90	--	--
9	Ц0110-764-1	Электрод заземления из листовой стали для местного заземления	1	1109,00	--	1109	--	616	3,00	3
		шт		684,00	--	684	--	90	--	--
10	Ц0110-765-9	Настройка и тренировка оборудования: проверка схем сигнализации	1	13372,10	3,10	13372	3	11907	79,00	79
		схема		13230,00	--	13230	--	90	--	--
11	Ц0110-901-1 2	Коробка оконечная	8	85,50	0,20	684	2	335	0,23	2
		шт		38,00	0,10	304	1	110	--	--
12	Ц0110-901-1 3	Крышка декоративная и другие мелкие изделия /без присоединения проводов/	12	10,50	0,10	126	1	133	0,06	1
		шт		10,10	--	121	--	110	--	--
13	Е0121-12-1	Прокладка пластиковых коробов	210	145,97	75,12	30654	15776	25320	0,40	83
		м короба		63,90	47,74	13419	10025	108	0,21	44
14	Ц0110-912-1	Измерение цепей переменным током: измерение собственного затухания, входного сопротивления и уровня помех в диапазоне частот до 10 кГц	2	2611,60	--	5223	--	5694	15,00	30
		участок		2588,00	--	5176	--	110	--	--
15	Ц0112-522-1	Проводка трубная из водогазопроводных труб на разъемных соединениях, диаметр условного прохода 25 мм для прокладки кабелей	30	98,60	25,80	2958	774	2047	0,39	12
				68,90	6,90	2067	207	90	0,04	1

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
16	прайс-лист	Труба водогазопроводная 25х2,8	30	251,67	--	7550	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0121-13-1	Прокладка изолированных проводов сечением до 6 мм2 в коробах	1400	12,29	4,06	17200	5678	15073	0,04	59
		м		7,34	2,63	10276	3681	108	0,01	16
18	Е0121-1-12	Прокладка металлорукавов по фермам и колоннам	250	111,96	14,64	27989	3659	18139	0,38	94
		м		59,63	7,55	14908	1887	108	0,03	9
19	прайс-лист	Металлорукав д 8мм	30	251,67	--	7550	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
				Монтажные материалы и изделия						
20	Прайс-лист	Труба 14х2,0 мм	36	238,92	--	8601	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	Прайс-лист	ВЭРС-ПК-8М	1	7800,00	--	7800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Прайс-лист	Корбу	1	1080,00	--	1080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Прайс-лист	ИП-212-45М	20	250,00	--	5000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Прайс-лист	ИП-103	186	85,00	--	15810	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Прайс-лист	Сирена сигнальная АС-12	11	1250,00	--	13750	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Прайс-лист	Провод КСПВ 5х0,5мм2	1400	15,00	--	21000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	Прайс-лист	Полоса 40х2,0 мм	52	128,88	--	6702	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	Прайс-лист	Наконечник на провод	36	238,92	--	8601	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт							
/ Прайс-лист	Металлорукав 635 43	250	415,00	--	103750	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
		м							
30 Прайс-лист	Соединительная коробка	2	17177,33	--	34355	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
		шт							
31 Прайс-лист	Кабельный ввод СМР-20 Р2к	2	1331,79	--	2664	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
		шт							
32 Прайс-лист	Соединение, ST 50L	2	802,36	--	1605	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
		шт							
33 Прайс-лист	Кабель-каналы DLP 25x20 , 2 м	215	79,30	--	17050	--	--	--	--
			--	--	--	--	--	--	--
		шт							
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**553559**	**31961**			**1287**
		Тенге			**217406**	**17116**			**77**
Стоимость монтажных работ -		Тенге			**290692**				
Материалы -		Тенге			**41325**				
Всего заработная плата -		Тенге				**234523,00**			
	Накладные расходы -	Тенге			**222938**				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**111**
	Сметная заработная плата в Н.Р -	Тенге				**33441,00**			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**30818**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**544449**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1475**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**267963,00**			
Стоимость прочих работ -		Тенге			**262866**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**15772**				
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			**278638**				
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**823087**				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН К-2,229773	Тенге			**1835297**				
	НДС 12%	Тенге			**220236**				
ВСЕГО ПО АКТУ		Тенге			2055533				

"ЗАКАЗЧИК" "ПОДРЯДЧИК"

Директор Васюков Е.М. Директор Высюков Е.М.

Форма 2"в"

Наименование стройки - Строительство производственного цеха и сооружений на территории производственной базы ТОО "Тәуекел" по адресу: г.Уральск, ТЭЦ

Наименование объекта - Производственный цех с пристроем

Заказчик - ТОО "Тәуекел"

Подрядчик - ТОО "Тәуекел"

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012по август2014г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Монтаж м/к здания цеха, стеновых и кровельных панелей.										
1	Е0109-1-1	Монтаж каркасов одно- и многопролетных одноэтажных производственных зданий без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м, без кранов	91,35	8493,42	3350,04	775874	306026	371681	20,00	1827
		т		3690,00	830,84	337082	75897	90	2,92	267
2	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	42,23	147100,00	--	6212033	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0109-2-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06	Монтаж колонн	42,23	6657,96	2532,82	281166	106961	135099	16,85	712
				3058,28	496,31	129151	20959	90	1,70	72

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т								
4	С12021-42 Цельнометаллический каркас одноэтажного производственного здания с покрытием из профилированного настила, пролетом до 36 м, шаге колонн до 12 м, расход стали до 70 кг на 1 м2 площади здания /колонны, опорные плиты, подкрановые балки с тормозными конструкциями, деталями крепления рельс и тупиками, пути подвесного транспорта, стропильные и подстропильные фермы или блоки, надколонники, прогоны, связи, фахверковые стойки, стеновые ригели, ветровые фермы/	91,35	112700,00	--	10295145	--	--	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0109-43-4 Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	1163	7135,16	350,51	8298195	407647	354015	1,52	1768
	м2		249,75	88,47	290459	102891	90	0,31	361
6	Е0109-44-4 Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами	120	3617,59	202,91	434111	24350	88150	3,81	457
	м2		765,00	51,20	91800	6144	90	0,17	21
7	С12031-46 Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 15-09Н из алюминиевых сплавов	120	11900,00	--	1428000	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0109-48-3 Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий	99,77	9739,20	3333,30	971680	332564	531350	29,80	2973
	т		5917,50	--	590389	--	90	--	--

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	...0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	33,41	2452,13	545,76	81926	18234	37007	5,25	175
		т		1230,75	--	41119	--	90	--	--
10	E0109-42-3	Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности при высоте до 50 м	1920	226,98	120,75	435798	231848	166406	0,40	768
		м2		66,60	29,70	127872	57024	90	0,11	205
11	C12023-13 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Панели кровельные трехслойные с двухсторонним полимерным покрытием и утеплителем из минеральной ваты 100 кг/м3, толщина 150 мм	1920	4440,00	--	8524800	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
12	E0109-46-1	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	1,3	31476,57	17434,99	40920	22665	11792	41,40	54
		т		7650,00	2428,67	9945	3157	90	8,15	11
13	C12022-5	Ворота распашные ВР 36х36-УХЛ1 огрунтованные и окрашенные	2	166300,00	--	332600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	E0113-16-6 т.ч. п.3.19 К=1,1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз /по защите потолочных поверхностей от коррозии/	11132	23,98	0,06	266915	612	64251	0,03	361
		м2		6,39	0,02	71145	245	90	--	1
15	E0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	11132	1117,37	49,59	12438507	552036	769945	0,59	6557
		м2		58,28	18,57	648717	206777	90	0,18	2019
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**50817669**	**2002943**			**15652**
			Тенге			**2337679**	**473094**			**2957**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**12705422**				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Материалы -		Тенге			11432912				
Всего заработная плата -		Тенге				926883,00			
	Накладные расходы -	Тенге			834195				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							417
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				125129,00			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			812377				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14351994				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9356
	Сметная заработная плата -	Тенге				1052013,00			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			38112247				
Материалы -		Тенге			8251557				
Всего заработная плата -		Тенге				1883889,00			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			26792578				
	Накладные расходы -	Тенге			1695500				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							848
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				254325,00			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2388465				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			42196213				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10518
	Сметная заработная плата -	Тенге				2138214,00			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			56548207				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19874
	Сметная заработная плата -	Тенге				3190227,00			

РАЗДЕЛ 2.Общестроительные работы

Фундаменты цеха и пристроя

16	Е0101-17-2	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	326	29,61	28,58	9652	9315	3337	0,01	2
		м3		0,99	9,56	323	3117	97	0,04	11
17	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	290	134,10	--	38889	--	43945	0,97	282
		м3		134,10	--	38889	--	113	--	--
18	Е0107-1-13	**Укладка фундаментов под колонны, масса конструкций до 3,5 т**	33	1089,20	771,95	35944	25474	24873	1,92	63

2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		317,25	221,13	10469	7297	140	0,85	28
19	Прайс-лист	Стоимость фундаментов стаканного типа	33	26830,66	--	885412	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0106-57-1	Установка арматуры	3,4	4604,04	289,29	15654	984	15083	25,90	88
		1т		4146,75	78,30	14099	266	105	0,30	1
21	Е0106-18-1	Устройство фундаментных балок	66	5052,77	308,99	333483	20393	129867	11,00	726
		м3		1757,25	116,73	115979	7704	105	0,57	38
22	Прайс-лист	Стоимость Бетона М-250	66	9642,27	--	636390	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				Стены пристроя						
23	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	68,8	688,91	11,21	47397	771	2899	0,20	14
		м2		31,50	4,21	2167	290	118	0,02	1
24	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по поверхности фундаментов	288	245,44	3,82	70687	1100	13182	0,21	61
		м2		37,35	1,44	10757	415	118	0,01	2
25	Е0108-23-5	Кладка чистая из известняка стен неармированных при высоте этажа до 4 м	81,76	1759,59	304,24	143864	24875	100288	5,56	455
		м3		924,75	114,75	75608	9382	118	0,56	46
26	Е0108-23-6	Кладка чистая из известняка стен неармированных при высоте этажа свыше 4 м	48,8	1679,25	244,15	81947	11915	57397	5,45	266
		м3		904,50	92,25	44140	4502	118	0,45	22
27	прайс-лист	Керамзитобетонные блоки 400х200х180	9066,67	121,00	--	1097067	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	прайс-лист	Керамзитобетонные блоки 400х200х180	30,03	4960,00	--	148943	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				Кровля пристроя						
29	Е0110-11-3	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок	342	770,57	28,55	263535	9764	78945	1,19	407
		м2		181,58	10,78	62100	3687	120	0,05	18

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е0110-14-1	Установка стропил	2,98	21304,82	334,28	63488	996	12600	22,10	66
		м3		3397,50	126,00	10125	375	120	0,62	2
31	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	396	1267,99	8,20	502126	3247	130076	1,71	677
		м2		272,95	3,08	108088	1220	119	0,02	6
		Окна								
32	Е0110-16-2	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема более 2 м2	38,47	593,71	59,17	22840	2276	10138	1,18	45
		м2		198,45	21,16	7634	814	120	0,09	3
33	С12061-183 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные	38,47	21500,00	--	827105	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
34	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм	28,5	2030,00	--	57855	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0110-18-2	Установка приборов оконных	76	72,63	1,08	5520	82	6563	0,45	34
		шт		71,55	0,41	5438	31	120	--	--
36	С11011-793	Скобяные изделия окон /независимо от высоты/ с раздельными двойными одностворными переплетами и фрамугой для общественных зданий	19	3440,00	--	65360	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Двери								
37	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	32,4	398,48	102,53	12911	3322	7283	0,90	29
		м2		151,65	35,67	4913	1156	120	0,14	5

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С12062-9	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами Dy 21-10; Dy 24-10 внутренние	32,4	4760,00	--	154224	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
39	С11011-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	5	5500,00	--	27500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	С11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	18	583,00	--	10494	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Полы								
41	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	178,2	1577,80	--	281164	--	104059	3,10	552
		м3		474,75	--	84600	--	123	--	--
42	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	143	5959,88	--	852263	--	99730	3,66	523
		м3		567,00	--	81081	--	123	--	--
43	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	1430	260,40	14,76	372369	21107	191963	0,36	516
		м2		52,43	5,54	74975	7922	123	0,03	39
44	Е0111-31-3	Устройство покрытий из бетонных плит при количестве до 4 шт на м2 на раствор	1430	553,16	16,08	791025	22994	675470	2,43	3475
		м2		378,00	6,03	540540	8623	123	0,03	42
45	Прайс-лист	Плиты бетонные	348	515,73	--	179473	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0111-15-3	Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм	348	195,53	9,95	68045	3463	18551	0,27	94
		м2		39,60	3,74	13781	1302	123	0,02	6
47	Е0111-31-9	Устройство покрытий из гранитных плит при количестве до 10 шт на м2	348	905,81	16,93	315223	5892	304165	4,44	1545
		м2		704,25	6,35	245079	2210	123	0,03	11

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	С11011-1169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Керамогранит, толщина 9 мм	351,48	1350,00	--	474498	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
49	Прайс-лист	Клей плиточный	2088	44,00	--	91872	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Отделка стен и потолков								
50	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	468	222,94	1,96	104334	917	53735	0,61	286
		м2		108,90	0,45	50965	211	105	0,03	12
51	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен по кирпичу керамической плиткой	28	1846,36	2,10	51698	59	9813	2,00	56
		м2		333,00	0,79	9324	22	105	--	--
52	Е0115-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	342	1006,87	2,86	344350	978	101618	1,63	557
		м2		282,04	0,94	96458	321	105	--	2
53	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	611	306,50	2,10	187272	1283	42227	0,39	238
		м2		65,03	0,79	39733	483	105	--	2
54	Е0115-180-4	Улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	348	325,41	2,33	113243	811	30003	0,49	171
		м2		81,23	0,88	28268	306	105	--	1
55	Е0115-38-1	Облицовка стен фасадов зданий сайдингом на металлическом каркасе	193,2	1711,91	3,99	330740	771	95014	2,70	522
		м2		467,15	1,22	90253	236	105	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			10115853	172789			11751
			Тенге			1865786	61891			300
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7076697				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Материалы -		Тенге			1715828				
Всего заработная плата -		Тенге				1927677,00			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1617036				
Местные материалы -		Тенге			1705258				
	Накладные расходы -	Тенге			2272824				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1136
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				340924,00			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			560971				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9910492				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13187
	Сметная заработная плата -	Тенге				2268601,00			
Стоимость прочих работ -		Тенге			3039155				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			182349				
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			3221505				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			13131997				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13187
	Сметная заработная плата -	Тенге				2268601,00			

РАЗДЕЛ 3.Монтаж производственного оборудования

56	Ц0114-21-4	Агрегат продольной резки полос 1,2-8х1850 мм	7,8	7534,26	3921,88	58767	30591	20676	14,00	109
		т		2407,50	537,75	18779	4194	90	3,12	24
57	Ц0114-22-2	Стан теплой и холодной прокатки	14,4	7302,76	3949,70	105160	56876	34146	12,00	173
		т		2160,00	474,75	31104	6836	90	2,75	40
58	Ц0114-68-3	Цех по производству гнутых профилей	7,2	8725,60	4289,72	62824	30886	23415	17,00	122
		т		2947,50	666,00	21222	4795	90	3,86	28
59	Ц0114-116-1 3	Узлы среднелистовых и тонколистовых станов холодной прокатки черных и цветных металлов: ножницы поперечной резки	3	8227,72	4817,84	24683	14454	7296	12,00	36
		т		2205,00	497,25	6615	1492	90	2,88	9
60	Ц0114-116-1 5	Узлы среднелистовых и тонколистовых станов холодной прокатки черных и цветных металлов: разматыватель	4	9638,46	5846,08	38554	23384	11413	14,00	56
		т		2587,50	582,75	10350	2331	90	3,38	14

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Прайс-лист	Линия для производства металлочерепицы "Каскад-Элит" и профлиста С25	1	5768507,12	--	5768507	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	Прайс-лист	Агрегат поперечной резки рулонных материалов В 1250мм, S	1	1086673,00	--	1086673	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	Прайс-лист	Листогиб и роликовые ножницы	1	530133,93	--	530134	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	Прайс-лист	Линия для производства профлиста С10	1	3456084,09	--	3456084	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	Прайс-лист	Линия для производства профиля ПП 60х27	1	877292,01	--	877292	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	Прайс-лист	Линия для производства профиля ПНП 28х27	1	833427,41	--	833427	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	Прайс-лист	Линия для производства металлосайдинга "Корабельная доска"	1	2883373,53	--	2883374	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	Прайс-лист	Линия для производства профилей ПН и ПС	1	2230514,93	--	2230515	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	Прайс-лист	Линия продольной резки рулонной стали	1	7807898,88	--	7807899	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	Ц0103-1-5	Кран мостовой электрический общего назначения, грузоподъемность 10 т, пролет 10.5-22.5 м	1	223790,00	110970,00	223790	110970	115029	573,00	573
		шт		101480,00	26329,85	101480	26330	90	152,71	153
71	Прайс-лист	Кран балка опорная 10,5м, грузоподъемностью 10тонн	1	1958751,60	--	1958752	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			27946435	267160			1069
			Тенге			189550	45979			267

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стоимость оборудования -		Тенге			27432656				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			27432656				
Стоимость монтажных работ -		Тенге			513778				
Материалы -		Тенге			57069				
Всего заработная плата -		Тенге				235528,00			
	Накладные расходы -	Тенге			211975				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							106
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31796,00			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43545				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			769299				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1442
	Сметная заработная плата -	Тенге				267324,00			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			28201955				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1442
	Сметная заработная плата -	Тенге				267324,00			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			88879957	2442892			28472
		Тенге			4393015	580964			3523
Стоимость оборудования -		Тенге			27432656				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			27432656				
Стоимость монтажных работ -		Тенге			513778				
Материалы -		Тенге			57069				
Всего заработная плата -		Тенге				235528,00			
	Накладные расходы -	Тенге			211975				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							106
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31796,00			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43545				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			769299				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1442
	Сметная заработная плата -	Тенге				267324,00			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19782119				
Материалы -		Тенге			13148740				
Всего заработная плата -		Тенге				2854561,00			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1617036				
Местные материалы -		Тенге			1705258				
	Накладные расходы -	Тенге			3107019				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1554
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				466053,00			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1373348				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24262486				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22543
	Сметная заработная плата -	Тенге				3320614,00			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			38112247				
Материалы -		Тенге			8251557				
Всего заработная плата -		Тенге				1883889,00			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			26792578				
	Накладные расходы -	Тенге			1695500				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							848
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				254325,00			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2388465				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			42196213				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10518
	Сметная заработная плата -	Тенге				2138214,00			
Стоимость прочих работ -		Тенге			3039155				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			182349				
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			3221505				
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			97882161				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН к-2,229773	Тенге			218254999				
	НДС 12%	Тенге			26190599				
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			244445598				

"ЗАКАЗЧИК"-"ПОДРЯДЧИК"

Директор Васюков Е.М.

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы -	Тенге			46987				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							23
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7048,00			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14341				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			253360				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							232
	Сметная заработная плата -	Тенге				43904,00			
Стоимость прочих работ -		Тенге			55143				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3309				
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			58452				
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			351525				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН К-2,229773	Тенге			783821				
	НДС 12%	Тенге			94059				
	ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**			**877880**				

ЗАКАЗЧИК

Директор Васюков Е.М.

ПОДРЯДЧИК

Директор Васюков Е.М.

Форма 2 "В"

Наименование стройки - Строительство производственного цеха и сооружений на территории производственной базы ТОО "Тауекел" по адресу: г.Уральск, ТЭЦ №14

Наименование объекта - Производственный цех. Водоснабжение,канализация.

Закахзчик - ТОО "Тәуекел "

Подрядчик - ТОО "Тәуекел "

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА 2014 Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Водоснабжение										
1	Е0165-12-1	**Установка раковин с водоразборным краном, с гибкой подводкой**	3	526,17	3,81	1579	11	1689	2,89	9
		комплект		488,25	0,59	1465	2	115,2	0,01	--
2	Е0117-2-3	**Установка смесителей для душевой**	1	143,32	1,57	143	2	161	0,70	1
		шт		126,00	--	126	--	128	--	--
3	Прайс-лист	**Смесители для ванн с гибким шлангом**	1	2819,51	--	2820	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0116-7-8	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм**	73	1082,42	12,21	79017	891	9110	0,56	41
		м		92,93	4,57	6784	334	128	0,02	2
5	Е0116-14-1	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм**	49	499,47	12,19	24474	597	18632	1,64	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		292,50	4,57	14333	224	128	0,02	1
6	Е0116-14-2	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм**	30	409,13	7,90	12274	237	9012	1,29	39
		м		231,75	2,95	6953	89	128	0,01	--
7	Ц0112-810-2	**Вентили латунные и бронзовые, фланцевые на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 80-100 мм**	4	593,10	13,20	2372	53	2075	4,00	16
		шт		574,00	2,30	2296	9	90	0,01	--
8	Ц0112-811-1	**Установка муфтовых шаровых кранов 1,6 МПа, Ду-32 мм**	1	492,70	--	493	--	439	3,00	3
		шт		488,00	--	488	--	90	--	--
9	Ц0112-811-1	**Установка муфтовых шаровых кранов 1,6 МПа, Ду-15 мм**	21	492,70	--	10347	--	9223	3,00	63
		шт		488,00	--	10248	--	90	--	--
10	Прайс-лист	**Задвижка стальная Д 80мм**	4	9716,47	--	38866	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Прайс-лист	**Кран шаровый Д 32мм**	1	1648,33	--	1648	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Прайс-лист	**Кран шаровый Д 15мм**	21	444,62	--	9337	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**183369**	**1791**			**251**
			Тенге			**42692**	**657**			**3**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			13212				
	Материалы -		Тенге			127				
	Всего заработная плата -		Тенге				13041,00			
		Накладные расходы -	Тенге			11737				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1761,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1497				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			26446				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				14802,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			117487				
	Материалы -		Тенге			86088				
	Всего заработная плата -		Тенге				30307,00			
		Накладные расходы -	Тенге			38606				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5791,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9366				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			165458				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							191
		Сметная заработная плата -	Тенге				36098,00			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			52671				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3160				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			55831				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			247735				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							279
		Сметная заработная плата -	Тенге				50900,00			
		РАЗДЕЛ 2.Канализация								
13	Е0117-3-1	**Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным**	3	9126,62	39,24	27380	118	1547	2,22	7
		комплект		387,00	15,75	1161	47	128	0,07	--
14	Е0117-1-9	**Установка душевых поддонов**	1	12095,38	47,75	12095	48	354	1,55	2
		комплект		258,75	18,00	259	18	128	0,09	--
15	Е0116-13-2	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диам. 110 мм**	37,3	748,88	1,43	27933	53	4914	0,56	21
		м		102,38	0,54	3819	20	128	--	--
16	Е0116-13-1	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диам. 50 мм**	11,5	620,54	0,64	7136	7	1567	0,58	7
		м		106,20	0,25	1221	3	128	--	--
17	Ц0112-668-1	**Установка ревизий Дн-50 мм**	3	423,00	32,50	1269	98	1069	2,00	6
		шт		387,00	9,00	1161	27	90	0,05	--
18	Прайс-лист	**Ревизия Дн 50**	3	108,44	--	325	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0112-668-3	**Установка ревизий Дн-100 мм**	6	558,40	69,70	3350	418	2711	3,00	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		484,00	18,00	2904	108	90	0,10	1
20	Прайс-лист	Ревизия Дн 100	6	238,57	--	1431	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников Дн-110мм	3	440,21	332,43	1321	997	738	0,61	2
		шт		102,38	86,87	307	261	130	0,33	1
22	Прайс-лист	Тройник косой 100х100мм	3	173,51	--	521	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников Дн-50мм	3	440,21	332,43	1321	997	738	0,61	2
		шт		102,38	86,87	307	261	130	0,33	1
24	Прайс-лист	Тройник прямой 50х50мм	3	65,07	--	195	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			84278	2736			63
			Тенге			11139	744			3
Стоимость монтажных работ -			Тенге			4619				
Материалы -			Тенге			39				
Всего заработная плата -			Тенге				4200,00			
		Накладные расходы -	Тенге			3780				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				567,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			504				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			8903				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				4767,00			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2641				
Материалы -			Тенге			32				
Всего заработная плата -			Тенге				1136,00			
		Накладные расходы -	Тенге			1476				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				221,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			247				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4364				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1357,00			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			74545				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			67859				
	Всего заработная плата -		Тенге				6548,00			
		Накладные расходы -	Тенге			8382				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1257,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4976				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			87902				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				7805,00			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			2472				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			148				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			2621				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			103790				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							73
		Сметная заработная плата -	Тенге				13929,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			267647	4528			314
			Тенге			53831	1401			6
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			17831				
	Материалы -		Тенге			166				
	Всего заработная плата -		Тенге				17241,00			
		Накладные расходы -	Тенге			15517				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2328,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2001				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			35349				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							115
		Сметная заработная плата -	Тенге				19569,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2641				
	Материалы -		Тенге			32				
	Всего заработная плата -		Тенге				1136,00			
		Накладные расходы -	Тенге			1476				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				221,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			247				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4364				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1357,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			192031				
	Материалы -		Тенге			153947				
	Всего заработная плата -		Тенге				36856,00			

Форма2"В"

Наименование стройки - Строительство производственного цеха и сооружений на территории производственной базы ТОО "Тауекел" по адресу: г.Уральск, ТЭЦ

Наименование объекта - Автомобильные весы

Заказчик - ТОО "Тәуекел "

Подрядчик - ТОО "Тәуекел "

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА 2014Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Автомобильные весы ВА-60-16,5-3-1								
1	Е0101-17-2	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	28,3	29,61	28,58	838	809	290	0,01	--
		м3		0,99	9,56	28	271	97	0,04	1
2	Ц0108-145-1	**Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 1 кг**	150	18,50	2,60	2775	390	1511	0,06	9
		м		10,10	0,50	1515	75	95	--	--
3	Е0106-18-1	**Устройство фундаментов под весы ВА-60-16,5**	27,6	5052,77	308,99	139456	8528	54308	11,00	304
		м3		1757,25	116,73	48500	3222	105	0,57	16
4	Е0106-57-1	**Установка арматуры**	0,821	4604,04	289,29	3780	238	3642	25,90	21
		1т		4146,75	78,30	3404	64	105	0,30	--
5	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,821	52400,00	--	43020	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	Прайс-лист	Стоимость Бетона М-300	27,6	11738,41	--	323980	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0105-3-3	Весы автомобильные платформенные стационарные с дистанционной регистрацией результатов взвешивания, предельная нагрузка до 60 т, цифропоказывающие	1	106593,33	48003,33	106593	48003	60074	303,80	304
		шт		56700,00	10048,50	56700	10049	90	58,28	58
8	Прайс-лист	Стоимость весов ВА16,5-60	1	2442490,98	--	2442491	--	--	--	--
		Комплект		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц01402-2-5	Автоматизированные системы управления II категории технической сложности, весовой (Шефмонтаж)	1	360148,40	2072,00	360148	2072	270733	235,28	235
		система		358905,40	2072,00	358905	2072	75	12,02	12
10	Прайс-лист	Стоимость компьютера	1	71636,68	--	71637	--	--	--	--
		Комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			3494719	60040			873
			Тенге			469053	15752			88
	Стоимость оборудования -		Тенге			2514128				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			2514128				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			469517				
	Материалы -		Тенге			3411				
	Всего заработная плата -		Тенге				429316,00			
	Сдача и испытание -		Тенге			133052				
		Накладные расходы -	Тенге			332317				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							166
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				49848,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48110				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			849944				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							785
		Сметная заработная плата -	Тенге				479163,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			187095				
	Материалы -		Тенге			82566				
	Всего заработная плата -		Тенге				55489,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			43020				
Местные материалы -			Тенге			1				
		Накладные расходы -	Тенге			58240				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8736,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14720				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			260055				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							371
		Сметная заработная плата -	Тенге				64225,00			
Стоимость прочих работ -			Тенге			323980				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19439				
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -			Тенге			343419				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			3967545				
		ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН К-2,229773	Тенге			8846725				
		НДС 12%	Тенге			1061607				
		ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			9908332				

ЗАКАЗЧИК

Директор Васюков Е.М.

ПОДРЯДЧИК

Директор Васюков Е.М.

Форма2 "В"

Наименование стройки - Строительство производственного цеха и сооружений на территории призводственной базы ТОО " "Тәуекел" по адресу: г.Уральск, ТЭЦ, 14

Наименование объекта - Мобильный бетонный завод 60м3/час

Заказчик - ТОО "Тәуекел"
Подрядчик - ТОО "Тәуекел"

АКТ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 2012-2014г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч,	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих-строителей	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фундаменты								
1	Е0101-17-2	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	35,6	29,61	28,58	1054	1017	364	0,01	--
		м3		0,99	9,56	35	340	97	0,04	1
2	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	22	134,10	--	2950	--	3334	0,97	21
		м3		134,10	--	2950	--	113	--	--
3	Е0107-1-13	**Укладка фундаментов под силосы цемента, масса конструкций до 3,5 т**	8	1089,20	771,95	8714	6176	6030	1,92	15
		шт		317,25	221,13	2538	1769	140	0,85	7
4	Прайс-лист	**Стоимость фундаментов стаканного типа**	8	50978,25	--	407826	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0106-57-1	**Установка арматуры**	3,22	4604,04	289,29	14811	931	14272	25,90	83
		1т		4146,75	78,30	13340	252	105	0,30	1

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,29	52400,00	--	172134	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0106-18-1	Устройство фундаментов под мобильный завод	44,1	5052,77	308,99	222827	13626	86775	11,00	485
		м3		1757,25	116,73	77495	5148	105	0,57	25
8	Прайс-лист	Стоимость Бетона М-350	44,1	12325,33	--	543547	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0106-25-1	Устройство приямка под скиповый подъемник	2,6	6426,58	437,73	16709	1138	11078	21,80	57
		м3		3892,50	165,35	10121	430	105	0,81	2
10	Прайс-лист	Стоимость Бетона М-350	2,6	12325,33	--	32046	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Монтажные работы								
11	Е0109-1-1	Монтаж каркасов одноэтажных производственных зданий	6,8	8493,42	3350,04	57755	22780	27668	20,00	136
		т		3690,00	830,84	25092	5650	90	2,92	20
12	Е0109-2-4 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06	Монтаж колонн со связями	2,6	6657,96	2532,82	17311	6585	8318	16,85	44
		т		3058,28	496,31	7952	1290	90	1,70	4
13	Е0109-43-4	Монтаж ограждающих конструкций стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м	163	7135,16	350,51	1163032	57134	49617	1,52	248
		м2		249,75	88,47	40709	14421	90	0,31	51
14	Ц0124-4-2	Мешалка для приготовления однородной бетонной массы, производительностью до 60 м3/ч	1	22947,13	11384,61	22947	11385	11978	52,00	52
		шт		10764,00	2544,75	10764	2545	90	14,76	15
15	Ц0124-2-2	Бетонный смеситель двухвальцовый	1	67987,45	30249,32	67987	30249	38860	226,00	226
				36675,00	6502,50	36675	6503	90	37,71	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
16	Ц0116-64-2	Монтаж бункеров инертных	3	18765,02	2719,71	56295	8159	40721	93,00	279
				14805,00	276,75	44415	830	90	1,61	5
		шт								
17	Ц0116-91-9	Скиповый подъемник	1	23655,12	9357,49	23655	9357	14560	78,00	78
				14085,00	2092,50	14085	2093	90	12,14	12
		шт								
18	Ц0124-255-1	Транспортер-дозатор	1	16233,55	6953,42	16234	6953	9594	53,00	53
				9067,50	1593,00	9068	1593	90	9,24	9
		шт								
19	Ц0124-264-6	Установка насосная, емкость бака 250 л	1	1607,12	425,31	1607	425	1158	7,00	7
				1170,00	117,00	1170	117	90	0,68	1
		шт								
20	Е0109-48-3	Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий	9,6	9739,20	3333,30	93496	32000	51127	29,80	286
				5917,50	--	56808	--	90	--	--
		т								
21	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	2,74	2452,13	545,76	6719	1495	3035	5,25	14
				1230,75	--	3372	--	90	--	--
		т								
22	Ц0103-342-1	Конвейер винтовой типа У21-БКВ, длина 10 м, диаметр винта 200 мм	2	14048,00	668,00	28096	1336	21357	65,00	130
				11750,00	115,00	23500	230	90	0,67	1
		шт								
23	Ц0103-436-7	Устройство натяжное	1	12970,00	1818,00	12970	1818	9564	59,00	59
				10420,00	207,00	10420	207	90	1,20	1
		шт								
24	Ц0103-434-1	Станция приводная	1	3455,40	89,40	3455	89	2930	19,00	19
				3240,00	15,80	3240	16	90	0,09	--
		шт								
25	Ц0103-434-2	Станция концевая с валом, ведомыми звездочками и рамой	1	2394,50	55,30	2395	55	2052	13,00	13
				2273,00	6,80	2273	7	90	0,04	--
		шт								
26	Прайс-лист	Стоимость Бетонного завода	1	17041729,20	--	17041729	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
27	Ц0128-4-1	Силосы хранения цемента 100 м3	2	117354,19	31044,19	234708	62088	138186	419,00	838
				74025,00	2745,00	148050	5490	90	15,92	32
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Прайс-лист	**Стоимость силосов цементных**	2	839967,33	--	1679935	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц01402-2-5	**Автоматизированные системы управления II категории технической сложности, бетонного завода**	4	475727,50	2970,00	1902910	11880	1428170	252,09	1008
		система		473086,50	2970,00	1892346	11880	75	17,23	69
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**23855855**	**286679**			**4152**
			Тенге			**2436417**	**60809**			**294**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**18721664**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**18721664**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**2373260**				
	Материалы -		Тенге			**41378**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2227515,00**			
	Сдача и испытание -		Тенге			**634742**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1719130**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**860**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**257869,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**245543**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**4337933**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3805**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2485385,00**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**439199**				
	Материалы -		Тенге			**137697**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**114418,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**172134**				
	Местные материалы -		Тенге			**2**				
		Накладные расходы -	Тенге			**121852**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**61**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**18278,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**33663**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**594715**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**759**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**132696,00**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1338313**				
	Материалы -		Тенге			**1084385**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**155294,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**139764**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**70**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**20965,00**			

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**88685**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1566762**				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**873**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**176258,00**			
Стоимость прочих работ -		Тенге			**983419**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**59005**				
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			**1042424**				
	ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**26263497**				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН К-2,229773	Тенге			**58561636**				
	НДС 12%	Тенге			**7027396**				
	ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге			65589032				

"ПОДРЯДЧИК" "ЗАКАЗЧИК"

Директор Васюков Е.М. Директор Васюков Е.М.

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4934				
	Накладные расходы -	Тенге			2014				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				302,00			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			593				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10477				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
	Сметная заработная плата -	Тенге				2220,00			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			56459				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			56459				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3388				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			59846				
Стоимость прочих работ -		Тенге			1386252				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			83175				
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			1469428				
	ИТОГО ПОАКТУ:	Тенге			2161444				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН К-2,229773	Тенге			4819529				
	НДС 12%	Тенге			578344				
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			5397873				

"ПОДРЯДЧИК" - „Заказчик"

Директор Васюков Е.М.

Форма 2"В"

Наименование стройки - Строительство производственного цеха и сооружений на территории

Наименование объекта - Производственный цех .Внутреннее электроснабжение
Заказчик ТОО " Тәуекел "
Подрядчик ТОО" Тәуекел "

Акт

приемки выполненных строительно-монтажных работ за 2014год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел. ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. Внутреннее электроснабжение и освещение										
Электроснабжение										
1	Ц0108-572-4	Распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2849,00	178,00	2849	178	500	3,00	3
		шт		486,00	40,50	486	41	95	0,23	--
2	Ц0108-633-1 0	Шкаф аварийного переключения	1	6830,00	32,00	6830	32	3487	22,00	22
		шт		3668,00	2,30	3668	2	95	0,01	--
Оборудование										
3	Прайс-лист "ЭПН-элект рощит"	Щит распределительный ПР-8503-1119-УХЛ2	1	40290,33	--	40290	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Прайс-лист "Весн Конта"	Щит аварийногопереключения переключения ШАП 33	1	28754,20	--	28754	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	46	758,30	283,00	34882	13018	22811	2,48	114
				441,00	81,00	20286	3726	95	0,47	22

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
6	Ц0108-599-2	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	2	1135,10	42,10	2270	84	1065	3,00	6
				556,00	4,50	1112	9	95	0,03	--
		шт								
7	Е0121-17-18	Монтаж светильников местного освещения	2	119,60	2,58	239	5	220	0,61	1
				100,80	1,02	202	2	108	0,01	--
		шт								
8	Ц0108-594-7	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на подвесах /штангах/, с 2 лампами в светильнике	18	444,10	182,00	7994	3276	4362	1,27	23
				204,00	51,10	3672	920	95	0,30	5
		шт								
9	Ц0108-593-2	Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью	7	275,20	159,00	1926	1113	865	0,53	4
				84,40	45,70	591	320	95	0,27	2
		шт								
10	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	12	35,40	--	425	--	382	0,19	2
				29,48	--	354	--	108	--	--
		шт								
11	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	8	134,80	3,60	1078	29	876	0,68	5
				115,00	0,20	920	2	95	--	--
		шт								
12	Ц0108-591-6	Переключатель неутопленного типа при открытой проводке	4	83,58	1,40	334	6	279	0,33	1
				73,08	0,28	292	1	95	--	--
		шт								
13	Ц0108-525-2	Выключатель или переключатель пакетный автоматический	8	1031,90	24,90	8255	199	3082	2,00	16
				401,00	4,50	3208	36	95	0,03	--
		шт								
14	Ц0108-591-11	Розетки штепсельные трехполюсные с 3-м заземляющим контактом	35	123,90	0,70	4337	25	3697	0,65	23
				111,00	0,20	3885	7	95	--	--
		шт								
					Проводки					
15	Ц0108-742-4	Присоединение силового кабеля к вводу типа ВГУ со стороны "чистой" зоны	1	1919,00	--	1919	--	342	2,00	2
				360,00	--	360	--	95	--	--
		присоед.								

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ц0108-744-1 1	Кабель силовой с креплением по всей длине массой 1 м до 2кг	320	106,30	2,40	34016	768	25050	0,50	160
		м		81,90	0,50	26208	160	95	--	1
17	Ц0108-408-1	Трубы стальные во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, с креплением накладными скобами, диаметр до 25 мм	15	231,70	115,00	3476	1725	1864	0,53	8
		м		102,00	28,80	1530	432	95	0,17	3
18	Ц0108-408-2	Трубы стальные во взрывоопасных и пожароопасных помещениях по установленным конструкциям, с креплением накладными скобами, диаметр до 40 мм	45	288,10	142,00	12965	6390	7045	0,67	30
		м		129,00	35,80	5805	1611	95	0,21	9
19	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	15	147,30	73,00	2210	1095	966	0,29	4
		м		49,50	18,30	743	274	95	0,11	2
20	Ц0108-409-3	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 100 мм	60	225,38	114,50	13523	6870	5728	0,33	20
		м		71,75	28,75	4305	1725	95	0,17	10
21	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	190	38,10	3,20	7239	608	5325	0,15	29
		м		28,80	0,70	5472	133	95	--	1
22	Ц0108-574-4	Подключение жил кабелей или проводов, сечение до 70 мм2	185	141,00	3,90	26085	722	14060	0,39	72
		жил		79,40	0,60	14689	111	95	--	1
23	Ц0108-744-1 7	Кабель контрольный	80	76,30	1,20	6104	96	4096	0,33	26
		м		53,60	0,30	4288	24	95	--	--
24	Ц0108-155-1	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой	3	373,80	--	1121	--	225	--	--
		проход		78,80	--	236	--	95	--	--
25	Ц0108-155-2	Заделка проходов при прокладке кабелей по стенам и потолкам	6	2,00	--	12	--	11	0,01	--
				1,90	--	11	--	95	--	--

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
	Ц0110-901-8	Коробка протяжная, размером до 200х200 мм	16	254,80	12,50	4077	200	4118	1,00	16
				234,00	--	3744	--	110	--	--
		шт								
27	Ц0108-545-1	Коробка для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	12	843,50	19,50	10122	234	5487	3,00	36
				479,00	2,30	5748	28	95	0,01	--
		шт								
28	Ц0108-545-3	Коробка соединительная	25	1699,20	24,20	42480	605	24422	6,00	150
				1026,00	2,30	25650	57	95	0,01	--
		шт								
					Заземление					
29	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	40	330,10	24,10	13204	964	4503	0,70	28
				116,00	2,50	4640	100	95	0,01	1
		шт								
30	Ц0108-472-8	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм	90	84,60	2,80	7614	252	2787	0,17	15
				32,40	0,20	2916	18	95	--	--
		м								
31	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	182	107,30	3,50	19529	637	5671	0,18	33
				32,40	0,40	5897	73	95	--	--
		м								
32	Е0133-118-1	Монтаж контура заземления	40	56,97	12,24	2279	490	1323	0,39	16
				29,25	2,25	1170	90	105	0,07	3
		м шин								
33	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка материалов вручную	0,46	1430,33	--	658	--	691	6,71	3
				1430,33	--	658	--	105	--	--
		1т								
					НЕУЧТЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ					
34	Прайс-лист "Казэнерго кабель"	Кабель ВВГнг3х50+1	320	1709,42	--	547015	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
35	Прайс-лист "Казэнерго кабель"	Кабель ВВГнг4х16	15	1230,69	--	18460	--	--	--	--

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
36	Прайс-лист "Казэнерго кабель"	Кабель ВВГнг3х2,5	400	116,20	--	46482	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	Прайс-лист "Казэнерго кабель"	Кабель ВВГнг4х10	165	627,69	--	103568	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
38	Прайс-лист ТД"Тинко"	Светильник аварийный БЛИК-РП	4	2449,72	--	9799	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Прайс-лист "ЭЛЕТЕХ"	Светильник РСП38М-250, взрывозащита	2	16600,00	--	33200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Прайс-лист "ЭЛЕТЕХ"	Светильник РСП38М-250, термостойкое стекло	46	9380,00	--	431480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Прайс-лист ТД"Тинко"	Светильник с люминисцентной лампой 2х36	18	3795,73	--	68323	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Прайс-лист "ЭЛЕТЕХ"	Розетки 3-х фазные с заземляющим контактом	35	512,00	--	17920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	Прайс-лист "ЭЛЕТЕХ"	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	12	803,00	--	9636	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Прайс-лист ТД"Тинко"	Щит распределительный	4	24497,24	--	97989	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	С151701-19	Светильник подвесной, тип НСП11Х100-434-У3	1	762,00	--	762	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
46	С151706-9	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	2	24,00	--	48	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	С151706-16	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-100	1	39,00	--	39	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	4	101,00	--	404	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	С151706-76	Лампы ртутные низкого давления, тип ЛБ3	20	64,00	--	1280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	С151706-86	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/10/-4	48	794,00	--	38112	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	С151801-70	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, /ГОСТ 14254-80/, тип ПВ3-25 М1 56, 67, пластмасса	8	849,00	--	6792	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	С151801-89	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р56, 1Р67/, тип ПП3-100/Н2 М3Б	1	1990,00	--	1990	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	С151803-45	Коробка соединительная /ТУ36-1689-78/, тип 1Р54	25	1660,00	--	41500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	15	148,00	--	2220	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С130806-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 40х3 мм	60	232,00	--	13920	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
56	С130804-9	Трубы напорные среднего тина из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	1,5	999,00	--	1499	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
57	С130804-15	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 110 мм	6	6470,00	--	38820	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
58	Прайс	Металлорукав РЦЗХ диам.40мм ,	20	118,99	--	2380	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
59	С11011-880 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,0836	59000,00	--	4934	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1887666**	**39620**			**869**
			Тенге			**152746**	**9902**			**60**
	Стоимость оборудования -		Тенге			69045				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			69045				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			368040				
	Материалы -		Тенге			87066				
	Всего заработная плата -		Тенге				160729,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			90927				
		Накладные расходы -	Тенге			153327				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							77
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22999,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31282				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			552649				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							984
		Сметная заработная плата -	Тенге				183728,00			

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7870				
Материалы -		Тенге			619				
Всего заработная плата -		Тенге				1918,00			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4934				
	Накладные расходы -	Тенге			2014				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				302,00			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			593				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10477				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
	Сметная заработная плата -	Тенге				2220,00			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			56459				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			56459				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3388				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			59846				
Стоимость прочих работ -		Тенге			1386252				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			83175				
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			1469428				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2161444				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1006
	Сметная заработная плата -	Тенге				185948,00			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			1887666	39620			869
		Тенге			152746	9902			60
Стоимость оборудования -		Тенге			69045				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			69045				
Стоимость монтажных работ -		Тенге			368040				
Материалы -		Тенге			87066				
Всего заработная плата -		Тенге				160729,00			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			90927				
	Накладные расходы -	Тенге			153327				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							77
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22999,00			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31282				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			552649				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							984
	Сметная заработная плата -	Тенге				183728,00			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7870				
Материалы -		Тенге			619				
Всего заработная плата -		Тенге				1918,00			

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4934				
	Накладные расходы -	Тенге			2014				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				302,00			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			593				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10477				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
	Сметная заработная плата -	Тенге				2220,00			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			56459				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			56459				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3388				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			59846				
Стоимость прочих работ -		Тенге			1386252				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			83175				
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			1469428				
	ИТОГО ПОАКТУ:	Тенге			2161444				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН К-2,229773	Тенге			4819529				
	НДС 12%	Тенге			578344				
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			5397873				

"ПОДРЯДЧИК" - „Заказчик"

Директор Васюков Е.М.