Приложение 1
Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "Строй Тех IC"

ТИПОВАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №737

Наименование объекта:Строительство пяти девятиэтажных сорокапятиквартирных жилых домов (привязка) с двумя жилыми пристройками в городе Кокшетау
Акмолинской области (позиция 29)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2016г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку)

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Допсоглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	Наимен.	Код	Наимен.	Код
		63	23.07.2015г	1	1.02.2016г				

Стоимость выполненных работ

Наименование пусковых объектов,комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001г	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	НДС	
					В отчетный месяц	По монтажу оборуд-я		на приобр-е мат-ов	другие доп. расходы		за отчетный месяц	с начала строительства
Всего по стройке	335 482 650	92 503 650	15 832 943	114 847 393	5 819 692						1 696 387	35 944 570

Заказчик:_____**Кулмагамбетов К.К.**
Зам.руководителя ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Подрядчик:_____**Есенов М.Ж.**
Директор ТОО "Строй Тех IC"

«Отдел строительства г.Кокшетау»

Подрядчик: ТОО «Строй Тех IC»

Наименование объекта: Строительство пяти девятиэтажных сорокапятиквартирных жилых домов (привязка) с двумя жилыми пристройками в г.Кокшетау Акмолинской области (поз.29)

Договор №63 от 23.07.2015г.

Дополнительное соглашение №1 от 1.02.2016г к Договору №63 от 23.07.2015г.

Акт выполненных работ № 16 от 8.07.2016г.

за июль 2016 год

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч	
				Всего ЗП рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Всего ЗП рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	% %	рабочих-строителей машинистов на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета №2-1-3									
	Раздел 1. Каркас									
	1.1. Колонны, стены и диафрагмы									
1	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм *т*	0,012	56200		674				
	Раздел 4. Кровля									
	4.2. Выход на кровлю (АС-22)									
87	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов *м3 древесины в конструкции*	0,056	573,75 123,75	28,11 10,58	32 7	2 1	10 120	0,78 0,052	– –
	Раздел 5. Лестницы									
133	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	18,63	21,8 5,81	0,05 0,02	406 108	1 –	97 90	0,0295 0,0001	1 –
134	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 *м2*	37,26	20,35 4,16	0,02 –	758 155	1 –	140 90	0,0213 –	1 –
135	Е13-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2 *м2*	76,06	2234,73 116,55	99,18 37,15	169974 8865	7544 2826	10522 90	0,589 0,1814	45 14
	Раздел 8. Полы									
	8.9. ДП-4 (2-9 этаж)									
199	Е11-17-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины сверх 20 мм *м2 покрытия*	0,2	87,28 27,45	0,67 0,25	17 5	– –	6 123	0,153 0,0012	– –
	Раздел 9. Внутренняя отделка									
	9.1. Почтовые ящики (АС-29)									
208	Е10-35-1	Установка почтовых ящиков (прим.) *изделие*	6	332,3 100,35	23,87 9,02	1994 602	143 54	787 120	0,677 0,044	4 –
209	99-1-3	Металлические почтовые ящики КП-8 (8-ячеестые) *ящик*	6	4416,44		26499				
	Раздел 10. Наружная отделка (цоколь)									
210	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым	104,85	242,4	1,96	25416	206	12038	0,611	64

				108,9	0,45	11418	47	105	0,0262	3
		м2 оштукатуриваемой поверхности	104,85	38,93	–	4082	–	4817	0,219	23
211	Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпича *м2 стен (без вычета проемов)*		38,93	–	4082	–	118	–	–
212	Е15-160-2	Кремнийорганическая окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности *м2 окрашиваемой поверхности*	104,85	326,08 33,75	2,33 0,88	34189 3539	244 92	3813 105	0,192 0,0043	20 –
Раздел 11. Разные работы										
11.5. Отмостка										
269	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	20,8	2319,5 531	– –	48246 11045	– –	13585 123	0,24 –	67 –
270	Е11-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм *м2 покрытия*	104,5	352,51 22,25	25,04 9,38	36837 2325	2617 980	4065 123	0,45 0,0458	15 5
271	Е11-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий *м2 покрытия*	104,5	65,14 2,97	3,11 1,17	6807 310	325 122	531 123	0,0201 0,0057	2 1
272	Е7-58-4	Эксплуатация грузопассажирских подъемников в многоэтажных производственных зданиях высотой до 30 м *м2 площади застройки*	461,2	1146,91 –	1146,91 487,4	528955 –	528955 224789	314705 140	– 1,82	– 839
Локальная смета №2-1-5 Водопровод и канализация										
Раздел 3. Канализация										
3.1 Канализация бытовая										
93	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды *комплект*	31	5930,28 346,5	21,53 9	183839 10742	667 279	14107 128	1,95 0,04	60 1
94	Е17-5-1	Установка моек на одно отделение *комплект*	45	387,4 279	13,9 4,5	17433 12555	626 203	16330 128	1,56 0,03	70 1
96	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным *комплект*	45	9126,62 387	39,24 15,75	410698 17415	1766 709	23199 128	2,22 0,07	100 3
97	Е17-1-2	Установка купальных стальных ванн *комплект*	45	5778,07 330,75	93,94 36	260013 14884	4227 1620	21125 128	1,95 0,17	88 8
3.2. Канализация дождевая										
109	1-3-25	Вата минеральная *м3*	0,1	2530		253				
111	9-1-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм-прим. 11ч38п *шт*	1	584		584				
112	11-1-58	Сифон бутылочный с вертикальным выпуском и отводом для моек *шт*	1	1700		1700				
113	99-11-14	Ревизия с крышкой диам.110мм *шт*	1	188,05		188				
115	99-8-4 804	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR41-110х2,7 питьевая СТ РК ГОСТ ИСО 4427-2004 *м*	44,411	208		9237				
117	99-8-4 970	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR13,6-32х2,4 питьевая СТ РК ГОСТ ИСО 4427-2004 *м*	0,998	56		56				

Локальная смета №2-1-5 Газоснабжение

		...трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	125	292,95	4,59	36619	574	8483	0,281	35
		м трубопровода		51,3	1,71	6413	214	128	0,0084	1
2	Е16-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	155	302,95	4,59	46957	711	10518	0,281	44
		м трубопровода		51,3	1,71	7952	265	128	0,0084	1
3	Е16-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	10	343,95	4,59	3440	46	678	0,281	3
		м трубопровода		51,3	1,71	513	17	128	0,0084	–
4	Е16-8-5	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	8	402,95	4,59	3224	37	543	0,281	2
		м трубопровода		51,3	1,71	410	14	128	0,0084	–
5	Е19-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	298	78,92	–	23518	–	26606	0,33	99
		м газопровода		69,75	–	20786	–	128	–	–
6	9-4-22	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 9,8 кПа (0,1 кгс/см2), Dy 15 мм	90	326	29340					
		шт								
7	9-4-30	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	5	446	2230					
		шт								
8	99-8-6 3106	Трубы стальные сварные водогазопроводные ГОСТ 3262-75 неоцинкованные легкие, DN40, толщина стенки 3,0 мм (футляр)	14	200	2800					
		м								
9	8-6-88	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные D 159 мм, толщина стенки 3,5 мм (футляр)	0,7	884	619					
		м								
10	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	3,06	200	612					
		кг								
11	Е19-1-2	Установка бытовых четырехкомфорочных газовых плит	45	332,58	54,7	14966	2462	12052	1,15	52
		прибор		189	20,25	8505	911	128	0,1	5
12	14-1-10	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные	45	22600		1017000				
		шт								
13	Ц11-350-1	Расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; Dн трубопровода до 20 мм	45	193,78	–	8720	–	6652	1	45
		шт		164,25	–	7391	–	90	–	–
14	80-2-3	Бытовой диафрагменный счетчик газа ВК-G-1.6 Эльстер г.Арзамас	45	2084,89		93820				
		шт								
15	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	23	21,8	0,05	501	1	121	0,0295	1
		м2		5,81	0,02	134	–	90	0,0001	–
16	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	46	20,35	0,02	936	1	172	0,0213	1
		Кмат1=0,783.		4,16	–	191	–	90	–	–
		м2								
Локальная смета №2-1-7 Электросиловое оборудование и электроосвещение										
Раздел 1 Электроизделия										
1	Е21-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств	2	2070	–	4140	–	2624	6,98	14
		шкаф		1215	–	2430	–	108	–	–

- нормативная трудоемкость, чел-ч	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,142 %)	103 747
- сметная заработная плата, тенге	46 311
- нормативная трудоемкость, чел-ч	282
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	48 434
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	19 374
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5 420 168**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**13 859 369**
- материалы, тенге	6 312 335
- оборудование, тенге	400 807
- сметная заработная плата, тенге	2 480 270
Налог (2 %)	277 187
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**14 136 556**
НДС (12 %)	1 696 387
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**15 832 943**

Заказчик: _____ Естаупова А.Т.
Зав.сектором строительства
ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»

Заказчик: _____ Кулмагамбетов К.К.
Зам.руководителя ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»

Подрядчик: _____ Есенов М.Ж.
Директор ТОО «Строй Тех ІС»

Технадзор: _____ Мизёв С.Ю.
ИП «Астана-СНАБ»