Форма 2-В

Заказчик **ГККП на ПОУ "Дом культуры "Россия" ГУ "Отдел культуры и развития языков акимата города Лисаковска"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Елена Д"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания ГККП на ПОУ "Дом культуры "Россия" ГУ Отдел культуры и развития языков акимата города Лисаковска"**

(наименование, адрес)

Объект **Демонтажные работы. Общестроитеьные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 22** от **29.03.2018г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
04.07.2018	01.06.2018	30.06.2018

Акт приёмки выполненных работ №2

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Смета 2-1-2: Общестроительные работы				
			Раздел 5: Кровля				
1	**98**	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м3 кладки**	**2,76**	**29194,34**	**80576**
			Накладные расходы			***3069,01***	***8470***
			Сметная прибыль			***2162,54***	***5969***
2	**99**	**11-100105-0101 РСНБ РК 2015**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**12,3401**	**90148,52**	**1112442**
			Накладные расходы			***14149,21***	***174603***
			Сметная прибыль			***6677,67***	***82403***
3	**100**	**11-100102-0401 РСНБ РК 2015**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**11,1818**	**87135,71**	**974334**
			Накладные расходы			***14309,51***	***160006***
			Сметная прибыль			***6454,50***	***72173***
4	**101**	**11-100114-0402 РСНБ РК 2015**	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	**м3 древесины в конструкции**	**1**	**67110,55**	**67111**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*10361,96*	*10362*
			Сметная прибыль			*4971,15*	*4971*
5	**102**	**11-100102-0205 РСНБ РК 2015**	**Стены. Устройство карнизов**	**м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**62,1**	**4555,24**	**282880**
			Накладные расходы			*881,44*	*54737*
			Сметная прибыль			*337,42*	*20954*
6	**104**	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**12,26**	**1269,12**	**15559**
			Накладные расходы			*455,34*	*5582*
			Сметная прибыль			*94,01*	*1153*
7	**105**	**11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**586,39**	**48,38**	**28369**
			Накладные расходы			*17,28*	*10130*
			Сметная прибыль			*3,58*	*2101*
8	**106**	**22-040601-0801 РСНБ РК 2015**	**Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009**	**кг**	**732,625**	**351,68**	**257646**
			Накладные расходы			*11,32*	*8290*
			Сметная прибыль			*26,05*	*19085*
9	**107**	**11-120101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**214,2**	**583,54**	**124995**
			Накладные расходы			*102,79*	*22017*
			Сметная прибыль			*43,23*	*9259*
10	**108**	**21-130810-0102 РСНБ РК 2015**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82**	**т**	**0,098532**	**420935,17**	**41476**
			Накладные расходы			*13543,60*	*1334*
			Сметная прибыль			*31180,38*	*3072*
11	**109**	**11-120101-1305 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо**	**м2 утепляемого покрытия**	**256**	**627,86**	**160733**
			Накладные расходы			*182,84*	*46807*
			Сметная прибыль			*46,51*	*11906*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Смета 2-1-2: Общестроительные работы				
			Раздел 6: Фасад				
12	**158**	**12-030101-1401 РСНБ РК 2015**	**Стены кирпичные. Заделка трещин цементным раствором**	**м трещин**	**7**	**3320,53**	**23244**
			Накладные расходы			***295,76***	***2070***
			Сметная прибыль			***245,97***	***1722***
13	**159**	**12-030101-1501 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные кирпичные. Ремонт лицевой поверхности. Глубина заделки в 0,5 кирпича, площадь в одном месте до 1 м2**	**м2 отремонтированной поверхности**	**18**	**10821,76**	**194792**
			Накладные расходы			***2983,62***	***53705***
			Сметная прибыль			***801,61***	***14429***
14	**160**	**11-460101-0403 РСНБ РК 2015**	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами**	**т**	**0,076056**	**239990,71**	**18253**
			Накладные расходы			***79258,09***	***6028***
			Сметная прибыль			***17777,09***	***1352***
15	**161**	**21-130201-0901 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,017844**	**427210,38**	**7623**
			Накладные расходы			***13745,51***	***245***
			Сметная прибыль			***31645,21***	***565***
16	**162**	**21-050101-0115 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,001692**	**192925,94**	**326**
			Накладные расходы			***6207,40***	***11***
			Сметная прибыль			***14290,81***	***24***
17	**163**	**21-050101-0116 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,05652**	**194091,96**	**10970**
			Накладные расходы			***6244,91***	***353***
			Сметная прибыль			***14377,18***	***813***
18	**164**	**ССЦ**	**Доплата на применение марки стали С245**	**т**	**0,017844**	**5321,39**	**95**
			Накладные расходы			***171,22***	***3***
			Сметная прибыль			***394,18***	***7***
19	**165**	**ССЦ**	**Доплата на применение марки стали С345**	**т**	**0,058212**	**15007,54**	**874**
			Накладные расходы			***482,87***	***28***
			Сметная прибыль			***1111,67***	***65***
20	**166**	**11-150108-1801 РСНБ РК 2015**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	**м2**	**912,441**	**3217,19**	**2935500**
			Накладные расходы			***695,17***	***634302***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	167		*Сметная прибыль*			*238,31*	*217444*
		11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	1033,28	1821,20	1881813
			Накладные расходы			*170,55*	*176229*
22	168		*Сметная прибыль*			*134,90*	*139394*
		11-150108-1808 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	1033,28	901,55	931554
			Накладные расходы			*196,49*	*203033*
23	169		*Сметная прибыль*			*66,78*	*69004*
		ПРАЙС	Линеарная панель ЛП-0-24х400	м2	1136,608	2921,77	3320912
			Накладные расходы			*94,01*	*106850*
24	170		*Сметная прибыль*			*216,43*	*245993*
		11-120101-0802 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	м2 фасада (без вычета проемов)	9,573	147,59	1413
			Накладные расходы			*28,37*	*272*
25	171		*Сметная прибыль*			*10,93*	*105*
		11-150108-1901 РСНБ РК 2015	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	433,026	2295,41	993974
			Накладные расходы			*262,54*	*113685*
26	175		*Сметная прибыль*			*170,03*	*73628*
		11-080701-0101 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	1107,5	779,77	863594
			Накладные расходы			*215,85*	*239056*
			Сметная прибыль			*57,76*	*63970*
			Смета 2-1-1: Демонтажные работы				
27	38		Раздел 3: Электромонтажные работы				
		12-170101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	-130	28,01	-29076
			Накладные расходы			*-81,26*	*-10563*
			Сметная прибыль			*-16,57*	*-2154*
			ИТОГО:				14301982
			В том числе :				
			Накладные расходы				2027645
			Сметная прибыль				1059407
			Итого с временными		1,2 %	171624,00	14473606
			Итого с зимними удорожаниями		2,2 %	318419,00	14792025
			Итого в текущих ценах на 2018год		1,0599383		15678634

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС		**12 %**	**1881436,00**	**17560070**
			Итого с понижающим коэффициентом		**0,914461073**		**16058000**

Заказчик:
Директор ГККП на ПОУ "Дом культуры "Россия"
ГУ "Отдел культуры и развития языков акимата города Лисаковска" **Журавлев О.П.**

Технический надзор:
Эксперт ТОО "ТоболСтройGroup" **Шакибаев Е.Е.**

Подрядчик:
Прораб ТОО "Елена Д" **Тулешов Ж.М.**