Приложение 1
Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "Строй Тех IC"

ТИПОВАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №737

Наименование объекта:«Строительство 30-ти квартирных жилых домов в г.Кокшетау, реализуемых через систему "Жилстройсбережений». Лот № 2 "Строительство 30-ти кв.ж.д.в г.Кокшетау (позиция №2).

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за период с 17 по 30 июля 2012г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку)

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наимен.	Код	Наимен.	Код
		117	27.07.2011				

Стоимость выполненных работ

Наименование пусковых объектов,комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001г	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	НДС	
					В отчетный месяц	По монтажу оборуд-я		на приобр-е мат-ов	другие доп. расходы		за отчетный месяц	с начала строительства
Всего по стройке	161 450 000	105 777 830	16 551 661	72 437 355	7 426 191						1 773 392	17 298 216

Заказчик:_____ **Кулмагамбетов К.К.**
Начальник ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Подрядчик:_____ **Есенов М.Ж.**
Директор ТОО "Строй Тех IC"

Цены региона Акмолинская обл.

Форма 2В

1330

, 4.04.12 г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "Строй Тех IC"
Наименование объекта: - «Строительство 30-ти квартирных жилых домов в г.Кокшетау, реализуемых через систему "Жилстройсбережений». Лот № 2 "Строительство 30-ти кв.ж.д.в г.Кокшетау (позиция №2).
Договор №117 от 27.07.2011г.

Акт выполненных работ № 12 от 30.07.2012г.
за период с 17 по 30 июля 2012г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 5 Кровля									
87	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	14,015	573,75	28,11	8041	394	2258	0,78	11
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	1734	148	120	0,052	1
88	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	920,06	20,49	0,91	18852	837	5543	0,029	27
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	4306	313	120	0,00168	2
	Раздел 9 Полы									
	9.1 ДП1 - 1-го этажа									
177	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	345,42	972,01	4,9	335752	1693	25641	0,382	132
		м2 покрытия		58,5	1,85	20207	639	123	0,009	3
	9.2 ДП1 - 2-го и 5-го этажей									
180	Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	1381,68	972,01	4,9	1343007	6770	102562	0,382	528
		м2 покрытия		58,5	1,85	80828	2556	123	0,009	12
	9.6 ДП4									
193	Е11-17-1	Устройство мозаичных покрытий из боя мраморных плит (типа "брекчия")	112	477,47	30,23	53477	3386	30882	1,3	146
		м2 покрытия								

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	344874
Всего	**6490012**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	67021
- сметная заработная плата, тенге	9450
- нормативная трудоемкость, чел-ч	54
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,142 %)	131943
- сметная заработная плата, тенге	60694
- нормативная трудоемкость, чел-ч	369
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	61598
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	24639
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6775213**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**13218441**
- материалы, тенге	8936294
- оборудование, тенге	775013
- сметная заработная плата, тенге	1533472
Налог (2 %)	264369
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**13482810**
Итого с коэффициентом	14778269
НДС (12 %)	1773392
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**16 551 661**

Заказчик: _____ **Окас М.К.**
Главныйй спец-т ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»

Заказчик: _____ **Кулмагамбетов К.К.**
Начальник ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Подрядчик: _____ **Есенов М.Ж.**
Директор ТОО «Строй Тех IC»

Технадзор: _____ **Байкенов И.Т.**
ТОО «Saulet Trans Servis»