Приложение 1
Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "Строй Тех IC"

ТИПОВАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №737

Наименование объекта:«Строительство 30-ти квартирного жилого дома (позиция 5), реализуемых через систему жилстройсбережений в г.Кокшетау

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за период с 27 декабря 2012г. по 4 марта 2013г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку)

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наимен.	Код	Наимен.	Код
		38	23.04.2012г				

Стоимость выполненных работ

Наименование пусковых объектов,комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001г	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	НДС	
					В отчетный месяц	По монтажу оборуд-я		на приобр-е мат-ов	другие доп. расходы		за отчетный месяц	с начала строительства
Всего по стройке	124 696 293	8 226 342	8 226 342	55 947 164	3 690 892						881 394	13 360 317

Заказчик:_____ **Кулмагамбетов К.К.**
Зам. начальника ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Подрядчик:_____**Есенов М.Ж.**
Директор ТОО "Строй Тех IC"

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау" 1330

Подрядчик: ТОО "Строй Тех Ю"

Наименование объекта: «Строительство 30-ти квартирного [illegible]

Договор №38 от 23.04.2012г.

Акт выполненных работ № 10 от 4.03.2013г.
за с 27 декабря 2012 года по 4 марта 2013г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1 08 11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед. тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы тенге / %	Затраты труда, чел-час: на единицу	Затраты труда, чел-час: всего (машинистов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 10 Внутренняя отделка								
		10.1 Выше отметки 0,00								
241	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	1977,45	134,46	3,39	265888	6704	244425	0,65	1285
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	231362	1424	105	0,0505	100
242	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	1977,45	358,58	3,43	709074	6783	155806	0,4552	900
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	145797	2590	105	0,0063	12
245	Е15-69-4	Отделка сборных потолков из плит под окраску или оклейку обоями	1266,43	57,59	0,35	72934	443	69306	0,298	377
		м2 отделываемой поверхности		51,98	0,14	65829	177	105	0,0007	1
		Раздел 1 Отопление (смета №2-1-2)								
		1.1 Система отопления выше отметки 0,000								
1	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	48.5	4331,43	35.77	210074	1735	7766	0,70246	34
		кВт		111,7	13.4	5417	650	128	0,06541	3
2	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	20	62.81	–	1256	–	594	0.1236	2
		комплект		23,18	–	464	–	128	–	–
3	9-4-58	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 15 мм	25	343		8575				

		шт							
4	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	70	268,17	4,08	18772	[illegible]	4955	[illegible]
		м трубопровода		53,77	1,53	3764	107	128	[illegible]
5	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	172	266,17	4,08	45781	702	12174	[illegible]
		м трубопровода		53,77	1,53	9248	263	128	0,752
7	Е17-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	12	589,2	8,03	7070	83	[illegible]	0,81
		шт		101,25	2,25	1215	27	128	0,01
17	Е13-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	22,5	17,09	0,02	385	–	89	0,0217
		м2		4,39	–	99	–	90	–
18	Е13-26-10	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-1100	22,5	53,13	0,09	1195	2	57	0,0137
		м2		2,75	0,05	62	1	90	0,0002
19	Е26-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	81	221,02	5,31	17903	430	3427	0,24
		м трубопровода		40,28	2,03	3263	164	100	0,01
20	Е26-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	38	245,5	5,47	9329	208	1633	0,24
		м трубопровода		40,95	2,03	1556	77	100	0,01
21	Е26-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	37	508,26	8,47	18806	313	2157	0,33
		м трубопровода		55,13	3,15	2040	117	100	0,015
22	Е26-3-11	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	18	494,47	9,39	8900	169	1134	0,35

Временные здания и сооружения (1,1 %)	35585
- сметная заработная плата, тенге	5017
- нормативная трудоемкость, чел-ч	28
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,142 %)	70057
- сметная заработная плата, тенге	32226
- нормативная трудоемкость, чел-ч	196
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	32706
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	13082
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3448721**
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге	**7200929**
- материалы, тенге	3331634
- оборудование, тенге	129991
- сметная заработная плата, тенге	1846938
Налог (2 %)	144019
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**7344948**
НДС (12 %)	881394
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**8226342**

Заказчик: _____ **Окас М.К.**
Главныйй спец-т ГУ «Отдел строительства г.Кокшетау»

Подрядчик: _____ **Есенов М.Ж.**
Директор ТОО «Строй Тех IC»

Заказчик: _____ **Кулмагамбетов К.К.**
Зам. начальника ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Технадзор: _____ **Джагупаров С.Ж.**
ТОО «Инжиниринг СТ»

Прошнуровано, пронумеровано
на 6 (шесть) листах
Директор ТОО «Строй Тех IC»
Есенов М.Ж.
«03» 03 2013 г.