Приложение 1
Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "Строй Тех IC"

ТИПОВАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №737

Наименование объекта:«Строительство 30 квартирного жилого дома севернее микрорайона Васильковский в г. Кокшетау (поз. 2)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2014г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку)

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наимен.	Код	Наимен.	Код
		42	18.06.2013г				

Стоимость выполненных работ

Наименование пусковых объектов,комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001г	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	НДС	
					В отчетный месяц	По монтажу оборуд-я		на приобр-е мат-ов	другие доп. расходы		за отчетный месяц	с начала строительства
Всего по стройке	154 439 913	29 513 846	19 586 382	60 514 324	7 674 549						2 098 540	16 547 133

Заказчик:_____**Кулмагамбетов К.К.**
Зам. руководителя ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Подрядчик:_____**Есенов М.Ж.**
Директор ТОО "Строй Тех IC"

Цены региона Акмолинская обл.

Форма 2В

1330

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Подрядчик: ТОО "Строй Тех IC"

Наименование объекта: - «Строительство 30 квартирного жилого дома севернее микрорайона Васильковский в г. Кокшетау (поз. 2)"

Договор №42 от 18.06.2013г.

Акт выполненных работ № 11 от 11.05.2014г.
за апрель 2014г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1-2								
		Раздел 1 Поземная часть								
		1.6 Вход в подвал (АС-15)								
83	Е10-14-1	Установка стропил	0,187	21304,82	334,28	3984	63	791	22,1	4
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	635	24	120	0,62	–
84	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,187	573,75	28,11	107	5	30	0,78	–
		м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	23	2	120	0,052	–
85	Е10-50-3	Устройство по фермам сплошного рабочего настила толщиной 25 мм	6,73	340,17	8,39	2289	56	379	0,268	2
		м2 покрытия		43,88	3,17	295	21	120	0,0155	–
86	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	13,46	20,49	0,91	276	12	82	0,029	–
		м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	63	5	120	0,00168	–
87	Е58-17-1	Устройство покрытия из листовой стали т 0,8мм	6,72	657,41	0,93	4418	6	634	0,5	3
		м2 покрытия		79,11	0,14	532	1	119	0,0014	–
88	Е10-3-5	Обшивка лобовой доскойК=0,100;	0,18	767,86	7,54	138	1	48	1,43	–
		м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	39	1	120	0,0139	–
		1.7 Приямок по оси "А" (АС16)								
89	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	4,3666	78,47	2,62	343	11	62	0,0681	–
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	46	4	123	0,0048	–

	...мм	0,95	10895,78	954,98	10351	907	1403	6,51	6
	м3		1075,5	330,44	1022	314	105	1,337	1
91 Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	2,5	239,56	3,39	599	8	310	0,65	2
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	293	2	105	0,0505	–
92 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	2,675	245,44	3,82	657	10	123	0,212	1
	м2 поверхности		37,35	1,44	100	4	118	0,007	–
93 Е9-29-1	Монтаж стремянок	0,0204	13711,46	5475,86	280	112	122	28,9	1
	т конструкций		5040	1552,87	103	32	90	5,46	–
94 2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0204	133700		2727				
	т								
95 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,3	20,35	0,02	6	–	1	0,0213	–
	м2		4,16	–	1	–	90	–	–
96 Е8-12-3	Установка металлических решеток приямков	0,027	175102,1	1941,97	4728	52	245	42,3	1
	т металлических изделий		6975	726,75	188	20	118	3,55	–
1.9 Окно продуха									
97 Е10-17-1	Установка оконных блоков с одинарными и спаренными переплетами в проемы каменных стен промышленных зданий площадью до 5 м2К=16,000;	1,5776	1075,24	62,79	1696	99	427	1,32	2
	м2 проемов		202,73	22,52	320	36	120	0,0961	–
98 6-1-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельскохозяйственных зданийК=16,000;	1,5776	3960		6247				
	м2								
99 1-1-752	Сетка крученая с шестиугольными ячейками N100 из оцинкованной проволоки, d=2 ммК=16,000;	1,5776	65		103				
	м2								
100 1-1-819	Петля накладнаяК=16,000;	32	40		1280				
	шт								
101 1-1-813	Задвижка накладнаяК=16,000;	16	142		2272				
	шт								

	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированнаяК=16,000;		16	308		4928				
		шт	16	20		320				
103 1-1-822	Упор оконный стальной ФК-2К=16,000;	шт	1,5776	703,51	0,85	1110	1	194	0,816	1
104 Е61-28-1	Затягивание сеткой ОП-1К=16,000;	м2		117,5	0,13	185	–	105	0,0013	–
105 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	м2 покрытия	2,56	715,87	1,24	1833	3	468	0,972	2
				153,23	0,47	392	1	119	0023	–
1.11 Техподполье отделка										
110 Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	55,81	239,56	3,39	13370	189	6899	0,65	36
				117	0,72	6530	40	105	0,0505	3
111 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	55,81	17,43	0,12	973	7	807	0,092	5
				13,73	0,05	766	3	105	0,0002	–
112 Е15-69-4	Отделка сборных потолков из плит под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	23,58	57,59	0,35	1358	8	1290	0,298	7
				51,98	0,14	1226	3	105	0,0007	–
113 Е15-152-2	Известковая окраска по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	23,58	9,9	0,12	233	3	168	0,044	1
				6,75	0,05	159	1	105	0,0002	–
1.14 Приямок по оси "1"										
138 Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2 площади уплотнения	4,3666	78,47	2,62	343	11	62	0,0681	–
				10,51	0,99	46	4	123	0,0048	–
139 Е6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	м3	0,95	10895,78	954,98	10351	907	1403	6,51	6
				1075,5	330,44	1022	314	105	1,337	1
140 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2 стяжки	1,216	206,7	9,95	251	12	84	0,356	–
				52,2	3,74	63	5	123	0,0182	–
141 Е6-36-4	Железнение поверхности	м2 поверхности	1,216	58,37	0,23	71	–	65	0,289	–
				51,3	0,09	62	–	105	0,0004	–
142 Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 50 мм		0,0015	47586,09	17877,09	71	27	68	173	–

	км трубопровода		29700	4698,68	45	7	130	18,1	–
143 8-4-11	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 50 мм *10м*	0,15	2130		320				
144 Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	1,56	240,31	3,39	375	5	193	0,65	1
			117	0,72	183	1	105	0,0505	–
145 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	2,675	245,44	3,82	657	10	123	0,212	1
			37,35	1,44	100	4	118	0,007	–
146 Е9-29-1	Монтаж стремянок *т конструкций*	0,0204	13711,46	5475,86	280	112	122	28,9	1
			5040	1552,87	103	32	90	5,46	–
147 2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы *т*	0,0204	133700		2727				
148 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 *м2*	0,3	20,35	0,02	6	–	1	0,0213	–
			4,16	–	1	–	90	–	–
149 Е8-12-3	Установка металлических решеток приямков *т металлических изделий*	0,027	175102,1	1941,97	4728	52	245	42,3	1
			6975	726,75	188	20	118	3,55	–

Локальная смета №2-1-3

Раздел 3 Кровля

3.2 Узлы крепления стоек и растяжек

95 Е14-15-6	Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 400х400 мм /300*300/и индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с чердачным перекрытием-350*350 ктрр1=0,875; ктрм1=0,875; кзпр1=0,875; кэкс1=0,875; кзпм1=0,875; *м2 внутренней поверхности шахт*	24,75	2091,89	28,51	51774	706	11332	2,75625	68
			421,31	10,68	10427	264	106	0,05215	1
96 Е14-15-6	Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 400х400 мм /350*350/и индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с чердачным перекрытием ктрр1=0,75; ктрм1=0,75; кзпр1=0,75; кэкс1=0,75; кзпм1=0,75; *м2 внутренней поверхности шахт*	7,99	2629,52	24,44	21010	195	3135	2,3625	19

			361,13						
3.4 ВШ1(2шт), ВШ2-(4шт), ВШ3(2шт), ВШ4(2шт)									
102	Е14-15-6								
	Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 300х300 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с чердачным перекрытием-ВШ1К=2,000;	8	3505,98	32,58	28048	261	4187	3,15	25
	м2 внутренней поверхности шахт		481,5	12,2	3852	98	106	0,0596	–
103	Е14-15-6								
	Устройство вытяжных вентиляционных шахт внутренним сечением 350х400 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана в здании с чердачным перекрытием-(ВШ2,3,4)	33,36	3505,98	32,58	116959	1087	17458	3,15	105
	м2 внутренней поверхности шахт		481,5	12,2	16063	407	106	0,0596	2
104	Е20-21-5								
	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром 2600 мм-2300 ктрр1=0,885; ктрм1=0,885; кзпр1=0,885; кэкс1=0,885; кзпм1=0,885; кмат1=0,885;	8	2830,49	26,59	22644	213	2671	1,53105	12
	зонт		250,9	9,96	2007	80	128	0,0531	–
105	Е20-21-1								
	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметром 1000 мм	2	1144,7	6,95	2289	14	214	0,49	1
	зонт		81	2,25	162	5	128	0,01	–
Раздел 4 Лестницы									
4.0 Подраздел без наименования									
110	Е7-60-3								
	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	80,55	3987,22	6,56	321171	528	11393	0,571	46
	м ограждений		98,55	2,48	7938	200	140	0,0121	1
111	Е15-172-4								
	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п белилами с добавлением колераК=0,900;	72,495	148,39	0,07	10758	5	8222	0,646	47
	м2 окрашиваемой поверхности		108	0,02	7829	1	105	0,0001	–
112	Е9-29-1								
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных пожарных с ограждениемК=3,000;	0,05418	13711,46	5475,86	743	297	321	28,9	2
	т конструкций		5040	1552,87	273	84	90	5,46	–
113	2-1-267	0,05418	133700		7244				
	Стремянка ЛВ-6.27К=3,000;								
	т								

- заработная плата, тенге	12131
- трудоемкость, чел-ч	707
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	414983
Всего	**7331371**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	80645
- сметная заработная плата, тенге	11371
- нормативная трудоемкость, чел-ч	65
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,142 %)	158765
- сметная заработная плата, тенге	73032
- нормативная трудоемкость, чел-ч	445
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	74120
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	29648
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**7674549**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**17144942**
- материалы, тенге	9248271
- сметная заработная плата, тенге	3809861
Налог (2 %)	342898
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**17487842**
НДС (12 %)	2098540
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**19586382**

Заказчик:_____Омаров А.О.
Зав.сектором строительства
ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Заказчик: _____Кулмагамбетов К.К.
Зам. руководителя ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Подрядчик:_____ Есенов М.Ж.
Директор ТОО "Строй ТЕХ ІС"

Технадзор:_____Газизов С.Г.
Директор ТОО «PSK SAMRUK-INGINIRING»