Акт приема-передачи

С.Мангистау

«29» декабря 2017 г.

Генподрядчик **ТОО «Альянс LTD» директор Керелбаев А.С., г. Актау, 28 мкр, зд 48/1**
Субподрядчик **ТОО «СПМНУ» исполнительный директор Ким И.Ф., г. Актау, 6 «а» мкр, ст. Меловая, уч №19**
Договор 33-КО-5/17 от 09.08.2017г.

произведя осмотр готовности предъявленного субподрядчиком к приемке в эксплуатацию объекта:
«Строительство семейного общежития на 100 мест» Котельная Новое строительство

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

№	Наименование оборудования и проводимых работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость (тенге)	Сумма (Тенге)
1	2	3	4	5	6
	Оборудование				
1	Котел водогрейный "Buran Boiler" (Казахстан) BB-750 (750 кВт),	шт	2	2 550 775	5 101 550
2	Горелка газовая "Ecoflam" (Италия) BLU 1000.1 PAB (давление газовой рампы 60-500),	шт	2	1 967 550	3 935 100
3	Компенсатор газовый для горелки BLU 1000.1 PAB Ду40	шт	2	27 170	54 340
4	Счетчик газа турбинный СТГ 100-250	шт	1	670 555	670 555
5	САКЗ Ду100	шт	1	113 700	113 700
6	Предохранительный клапан Ду40	шт	3	36 086	108 257
7	Водоумягчитель AF/Digit/T/M 17, "EuroAcque" (Италия)	шт	1	286 000	286 000
8	Бак запаса ХОВ 1000л	шт	1	122 400	122 400
9	Расширительный бак 300л	шт	2	121 000	242 000
10	Теплообменник ГВС Z3/35 пластин, "Buran Boiler" (Казахстан)	шт	2	425 700	851 400
11	Насос сетевой LNEE 50-125/15, "Xylem Lowara" (Италия)	шт	2	294 550	589 100
12	Шкаф управления QVAK20/2*1,5 для 2-х насосов с 1-м частотным преобразователем	комплект	1	597 300	597 300
13	Насос защиты котла А 56/180 ХМ, "DAB" (Италия)	шт	2	75 350	150 700
14	Насос подпиточный Aquajetinox 82M, "DAB" (Италия)	шт	2	99 770	199 540
15	Насос отопления LNEE 40-125/22, "Xylem Lowara" (Италия)	шт	2	275 255	550 510
16	Насос рециркуляционный гвс А 50/180 ХМ, "DAB" (Италия)	шт	2	65 670	131 340
17	Манометр d=100мм (радиальный)1,0МПа	шт	12	1 945	23 338
18	Кран латунный трехходовой КТНр1,6	шт	12	3 146	37 752
19	Термометр d=100 mm (осевой)	шт	6	3 095	18 567

20	Счетчик холодной воды ду40	шт	1	65 151	65 151
21	Клапан соленоидный котла ду20	шт	1	20 177	20 177
22	Прессостат до 8 бар	шт	1	28 600	28 600
23	Поплавковое реле (3м)	шт	1	6 600	6 600
24	Электронно-погодный контроллер о+гвс ЕН-203, "Ouman" (Финляндия)	шт	1	149 600	149 600
25	Датчик температуры наружного воздуха	шт	1	8 752	8 752
26	Датчик температуры воды	шт	4	21 393	85 571
27	Клапан седельный отопления трехходовой Ду50, "Вогез" (Польша)	шт	1	361 800	361 800
28	Клапан седельный гвс двухходовой Ду32, "Вогез" (Польша)	шт	1	227 635	227 635
29	Шаровый кран приварной Ду100	шт	6	68 011	408 065
30	Шаровый кран приварной Ду65	шт	22	35 155	773 413
31	Шаровый кран приварной Ду50	шт	4	22 909	91 634
32	Шаровый кран приварной Ду40	шт	4	20 140	80 560
33	Шаровый кран приварной Ду32	шт	9	15 770	141 930
34	Шаровый кран приварной Ду25	шт	2	14 048	28 097
35	Шаровый кран приварной Ду15	шт	1	12 269	12 269
36	Шаровый кран муфтовый Ду15	шт	23	1 487	34 206
37	Клапан обратный межфланцевый Ду100	шт	1	48 019	48 019
38	Клапан обратный межфланцевый Ду65	шт	6	27 193	163 157
39	Клапан обратный межфланцевый Ду50	шт	2	20 827	41 653
40	Клапан обратный муфтовый Ду40	шт	2	6 183	12 367
41	Клапан обратный муфтовый Ду32	шт	4	3 993	15 970
42	Фильтр сетчатый фланцевый Ду125	шт	1	81 527	81 527
43	Фильтр сетчатый фланцевый Ду65	шт	4	36 820	147 279
44	Фильтр сетчатый фланцевый Ду50	шт	2	25 814	51 629
45	Фильтр сетчатый муфтовый Ду40	шт	2	8 271	16 542
46	Фильтр сетчатый муфтовый Ду32	шт	2	5 674	11 348
	Итого за оборудование:				**16 897 001**
47	Дополнительные материалы	услуга	1	2 112 770	2 112 770
48	Монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы	услуга	1	3 975 870	3 975 870
	Итого:				**22 985 641**
	В т. ч. НДС 12%				2 462 747,25

На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство семейного общежития на 100 мест» Котельная** принять

Генподрядчик _____ Керелбаев А.С.

Субподрядчик _____ Ким И.Ф.