Форма 2-В

Заказчик **ГККП на ПОУ "Дом культуры "Россия" ГУ "Отдел культуры и развития языков акимата города Лисаковска"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Елена Д"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания ГККП на ПОУ "Дом культуры "Россия" ГУ Отдел культуры и развития языков акимата города Лисаковска"**

(наименование, адрес)

Объект **Смета № 2-1-2: Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 22** от **29.03.2018г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
24.01.2019	01.01.2019	31.01.2019

Акт приёмки выполненных работ № 3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1: Стены, перегородки				
1	**1**	**11-100402-0602 РСНБ РК 2015**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**89,622**	**5294,99**	**474545**
			Накладные расходы			***752,20***	***67414***
			Сметная прибыль			***392,22***	***35151***
2	**доп.**	**22-030201-0103 РСНБ РК 2015**	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012**	**м2**	**202,545**	**401,72**	**81367**
			Накладные расходы			***12,93***	***2618***
			Сметная прибыль			***29,76***	***6027***
3	**9**	**11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**15,000**	**4633,32**	**69500**
			Накладные расходы			***695,11***	***10427***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***695,11***	***10427***
			Сметная прибыль			***343,21***	***5148***
4	**10**	**11-080101-0303 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**1,630**	**2176,05**	**3547**
			Накладные расходы			***160,81***	***262***
			Сметная прибыль			***161,19***	***263***
5	**13**	**11-460302-0103 РСНБ РК 2015**	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка**	**м3**	**4,672**	**20573,87**	**96121**
			Накладные расходы			***5940,65***	***27755***
			Сметная прибыль			***1523,99***	***7120***
6	**14**	**11-460101-0402 РСНБ РК 2015**	**Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами**	**т**	**0,132**	**542697,06**	**71560**
			Накладные расходы			***110913,24***	***14625***
			Сметная прибыль			***40199,78***	***5301***
7	**15**	**11-150207-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1,813**	**13436,74**	**24361**
			Накладные расходы			***1018,84***	***1847***
			Сметная прибыль			***995,31***	***1805***
			Раздел 2: Внутренняя отделка				
			Подвал				
8	**доп.**	**11-150203-0504 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**198,119**	**1642,90**	**325490**
			Накладные расходы			***304,94***	***60414***
			Сметная прибыль			***121,70***	***24110***
9	**доп.**	**11-150405-0106 РСНБ РК 2015**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям на 2 раза**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**42,190**	**927,33**	**39124**
			Накладные расходы			***253,01***	***10675***
			Сметная прибыль			***68,69***	***2898***
10	**доп.**	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**373,110**	**1344,68**	**501712**
			Накладные расходы			***239,11***	***89215***
			Сметная прибыль			***99,61***	***37164***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	**доп.**	**11-150405-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**373,110**	**542,83**	**202534**
			Накладные расходы			***136,21***	***50820***
			Сметная прибыль			***40,21***	***15003***
			1 этаж				
12	**доп.**	**11-150203-0504 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**666,535**	**1642,90**	**1095052**
			Накладные расходы			***304,94***	***203250***
			Сметная прибыль			***121,70***	***81115***
13	**доп.**	**11-150405-0106 РСНБ РК 2015**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям на 2 раза**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**666,535**	**927,33**	**618095**
			Накладные расходы			***253,01***	***168642***
			Сметная прибыль			***68,69***	***45785***
14	**21**	**11-150108-1401 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	**м2**	**222,312**	**1833,16**	**407533**
			Накладные расходы			***617,38***	***137252***
			Сметная прибыль			***135,79***	***30188***
15	**22**	**22-030301-0206 РСНБ РК 2015**	**Подвесной потолок гигиенический из минерального волокна класса "стандарт" Т 15 мм в комплекте**	**м2**	**222,312**	**5190,01**	**1153802**
			Накладные расходы			***166,99***	***37124***
			Сметная прибыль			***384,45***	***85467***
16	**доп.**	**11-100403-0101 РСНБ РК 2015**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	**м2 потолка**	**28,870**	**2432,21**	**70218**
			Накладные расходы			***618,12***	***17845***
			Сметная прибыль			***180,16***	***5201***
17	**доп.**	**22-030201-0103 РСНБ РК 2015**	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012**	**м2**	**30,313**	**401,72**	**12178**
			Накладные расходы			***12,93***	***392***
			Сметная прибыль			***29,76***	***902***
18	**доп.**	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1706,861**	**1344,68**	**2295176**
			Накладные расходы			***239,11***	***408132***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*99,61*	*170013*
19	доп.	11-150212-0303 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 3,5 мм	м2	161,996	1260,97	204273
			Накладные расходы			*350,12*	*56718*
			Сметная прибыль			*93,41*	*15131*
20	доп.	11-150405-0105 РСНБ РК 2015	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям на 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	1706,861	830,17	1416991
			Накладные расходы			*225,11*	*384225*
			Сметная прибыль			*61,49*	*104962*
			2 этаж				
21	18	11-100403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	32,430	2368,41	76808
			Накладные расходы			*616,07*	*19979*
			Сметная прибыль			*175,44*	*5689*
22	19	ПРАЙС	ПВХ панели	м2	34,052	2514,52	85623
			Накладные расходы			*80,90*	*2755*
			Сметная прибыль			*186,26*	*6342*
23	26	11-150108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	304,879	1833,16	558891
			Накладные расходы			*617,38*	*188227*
			Сметная прибыль			*135,79*	*41399*
24	27	22-030301-0206 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок гигиенический из минерального волокна класса "стандарт" Т 15 мм в комплекте	м2	304,879	5190,01	1582324
			Накладные расходы			*166,99*	*50911*
			Сметная прибыль			*384,45*	*117209*
25	доп.	11-150203-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	49,237	1642,90	80891
			Накладные расходы			*304,94*	*15014*
			Сметная прибыль			*121,70*	*5992*
26	доп.	11-150405-0106 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям на 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	49,237	927,33	45658
			Накладные расходы			*253,01*	*12458*
			Сметная прибыль			*68,69*	*3382*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
27	**доп.**	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**680,282**	**1344,68**	**914759**
			Накладные расходы			***239,11***	***162664***
			Сметная прибыль			***99,61***	***67760***
28	**доп.**	**11-150405-0105 РСНБ РК 2015**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям на 2 раза**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**680,282**	**830,17**	**564752**
			Накладные расходы			***225,11***	***153135***
			Сметная прибыль			***61,49***	***41833***
			Кинооператорная				
29	**доп.**	**11-150203-0504 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**62,581**	**1642,90**	**102815**
			Накладные расходы			***304,94***	***19083***
			Сметная прибыль			***121,70***	***7616***
30	**доп.**	**11-150405-0106 РСНБ РК 2015**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям на 2 раза**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**62,581**	**927,33**	**58033**
			Накладные расходы			***253,01***	***15834***
			Сметная прибыль			***68,69***	***4299***
31	**доп.**	**11-150203-0503 РСНБ РК 2015**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**215,424**	**1344,68**	**289675**
			Накладные расходы			***239,11***	***51510***
			Сметная прибыль			***99,61***	***21457***
32	**доп.**	**11-150405-0105 РСНБ РК 2015**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**215,424**	**830,17**	**178839**
			Накладные расходы			***225,11***	***48493***
			Сметная прибыль			***61,49***	***13247***
			Раздел 3: Полы				
33	**35**	**11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**10,010**	**14188,92**	**142031**
			Накладные расходы			***2516,74***	***25193***
			Сметная прибыль			***1051,03***	***10521***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	**49**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**287,481**	**822,49**	**236451**
			Накладные расходы			***205,89***	***59190***
			Сметная прибыль			***60,93***	***17515***
35	**50**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**3449,776**	**81,55**	**281320**
			Накладные расходы			***5,94***	***20486***
			Сметная прибыль			***6,04***	***20838***
36	**доп.**	**11-110101-2707 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит керамогранитных 600х600 на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**270,610**	**4872,19**	**1318461**
			Накладные расходы			***613,13***	***165918***
			Сметная прибыль			***360,90***	***97664***
37	**доп.**	**11-110101-2707 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит керамогранитных 300х300 на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**67,710**	**3752,25**	**254066**
			Накладные расходы			***577,09***	***39075***
			Сметная прибыль			***277,94***	***18820***
38	**54**	**11-110101-3905 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**35,080**	**2996,25**	**105107**
			Накладные расходы			***224,15***	***7863***
			Сметная прибыль			***221,94***	***7786***
39	**60**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**158,630**	**822,49**	**130472**
			Накладные расходы			***205,89***	***32661***
			Сметная прибыль			***60,93***	***9665***
40	**61**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**317,260**	**81,55**	**25872**
			Накладные расходы			***5,94***	***1884***
			Сметная прибыль			***6,04***	***1916***
41	**62**	**11-110101-3601 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**426,101**	**2531,96**	**1078871**
			Накладные расходы			***280,00***	***119308***
			Сметная прибыль			***187,55***	***79916***
42	**67**	**11-110101-3408 РСНБ РК 2015**	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения**	**м2 покрытия**	**158,630**	**3988,86**	**632754**
			Накладные расходы			***240,13***	***38092***
			Сметная прибыль			***295,47***	***46871***