Заказчик: **Восточно-Казахстанский областной филиал Акционерного общества "Национальной компании "ҚазАвтоЖол"** Форма 2-КС

Подрядчик: **ТОО "САВАН-2006"**

Наименование объекта: **Средний ремонт участка автомобильной дороги "Семей-граница РФ (на Барнаул)" км 71-103**

Акт выполненных работ за июль месяц 2014 г.

составлена в ценах 2001г.

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы		Затраты труда на обслуж. машин	
					Всего з/пл раб	Эксп.маш. в т.ч. з/п	Всего	Основная зар.плата	Эксп.маш. в т.ч. з/пл	тенге	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Устройство выравнивающего слоя покрытия													
1	27-72-1	Подгрунтовка жидким битумом	т	8,520	407,51	407,51	3 471,97	0,00	3 471,97	1 916,49	1,33	0,348	3
	к=1,2	0,71 т х тыс. м2				169,13			1 440,97				0
2	КСМ	Битум жидкий 1,03т	т	8,78	39 023,52		342 454,84						
3	27-16-1	Устройство выравнивающего слоя покрытия	т	1285,54	243,10	201,52	312 510,74	53 452,94	259 057,80	184 696,65	1,33	0,2292	295
	примен.	с применением асфальтоукладчика			41,58	66,44			85 416,72			0,2286	294
	к=1,2	из горячей м/зернистой а/бетонной											
		смеси тип В марка 2											
4	КСМ	Смеси а/бетонные мелкозернистые	т	1298,40	6 181,00		8 025 413,00						
	27-53-1	горячие типа В, марки 2, расход 0,1082тн											
Устройство ШПО отдельными местами													
5	27-46-8	Одиночная поверхностная обработка отдельных	м2	9000,00	11,90	7,91	107 136,00	35 964,00	71 172,00	71 245,44	1,33	0,02532	228
	к=1,2	участков покрытия битумом с применением			4,00	1,96			17 604,00			0,007092	64
		черного щебня плотностью 2,5-2,9 т/м3											
6	КСМ	Битум вязкий 0,00072 т	т	6,48	38 323,52		248 336,44						
	прайс-лист	АДП"Амдор-9" 0,3% от битума	т	0,0194400	247 945,71		4 820,06						
7	КСМ	Черный щебень 0,02 т	т	180,00	2 660,54		478 897,20						
	прайс-лист	АДП"Амдор-9" 0,3% от битума	т	0,0081000	247 945,71		2 008,36						
		на приготовление черного щебня											
Укрепление обочин													
8	27-63-11	Укрепление обочин ГПС Нср=5см	м2	17000	25,15	20,36	427 550,00	81 430,00	346 120,00	229 943,70	1,33	0,03170	539
		Нср=5см			4,79	5,38			91 460,00			0,02033	346
9	КСМ	Песчано-гравийная смесь 0,124/10*5	м3	1054,0	872,88		920 010,46						

10		Вода 0,007м3	м3	119,0	5,00		595,00						
		Всего					**10 873 204,07**	**170 846,94**	**679 821,76**	**487 802,29**			**2064**
									195 921,69				
		Накладные расходы					**487 802,29**						
		Нормативная труд-ть Накл/100*5%	тг										244
		Сметная з/плата 15%						73 170,34					
		Итого:	тг				**11 361 006,35**						
		Ненормируемые и непредвиденные	тг				**681 660,38**						
		затраты 6%											
		Всего по смете	тг				**12 042 666,73**	244 017,29	679 821,76	487 802,29			2308
									195 921,69				
		Сметная з/плата	тг				439 938,98						
		Нормативная трудоемкость	чел.час				2 307,51						
		ИТОГО					**12 042 666,73**						
		ИТОГО в ценах 2014 г.					**28 778 088,77**						

ЗАКАЗЧИК
ВКф АО "Национальной компании "КазАвтоЖол"

Ибраев С.Н.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "САВАН-2006"

Абдыков Е.Ж.