Утвержден приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«28» май 2019 г.

Заказчик **КГУ «Управление комфортной городской среды г. Алматы» , г. Алматы, площадь Республики, 4,**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номердома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **« 27 » май 2019 г, ТОО "Г.С.Г. Высотник" директор Мукаметхан Ә.Ә., г.Алматы, ул.Ратушного, 40 б**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **«24» мая 2019 г., ТОО «MSK Engineering» г. Алматы, пр. Абылай хана, 60, офис 212; тел.:8(727) 273-43-15, 8(727) 266-29-78 в лице Директора Манкеева Ж.Н., эксперт Талин О.Н. №kz54VJE00010768 от 03.02.2015 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: **« 24 » май 2019 года ТОО «АрхСпецСтройПроект» директор Сабыргалиева Л.С., ГКП Орлов А.А.,**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство многоэтажного жилого комплекса в микрорайоне «Шанырак-5» (Саялы) Алатауского района города Алматы. Развитие инфраструктуры (без наружных инженерных сетей и без жилых домов) »**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **мкр. «Шанырак-5» (Саялы) Алатауского района города Алматы**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **от «25» 05. 2013 г. № 2/295-1027 постановление Акимата г.Алматы**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращенииосуществления деятельности или определенных действий **КГУ "Управление градостроительного контроля города Алматы", талон Уведомление 358/ЗТ-К-1518 от 10.06.2015, KZ17REA00036162 от 14.09.2016г, KZ78REA00062515 от 30.06.2017г., KZ78REA00114759 от 28.11.2018г., KZ78REA00114759 от 17.04.2019г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **Проект (проектно-сметная документация) ТОО «АрхСпецСтройПроект», г. Алматы, м-он Самал 2, дом 89 кв. 25 тел. 329-09-25 Гос. лицензия №07766 от 05.09.2006, Рабочий проект, Сметная документация**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **приказом КГУ «Управление комфортной городской среды г. Алматы» № 119-П от 31.12.2013г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: июнь 2015г

месяц, год

окончание работ: май 2019 г

месяц, год при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8**

фактически, месяц: **45**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели(мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь земельного участка по Акту на право временного безвозмездного землепользования на земельный участок	га	28,3815		28,3815	

Земельный участок имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер/Показатели	Өлшембірлігі/ Единица измерения	Жоба бойынша/ Попроекту	Нақты/Фактически
Площадь застройки зданий и сооружений	метр в квадрате (далее - м^2)	65845,08	65845,08
Площадь покрытия	метр в квадрате (далее - м^2)	145597,1	112103,5
Площадь озеленения	метр в квадрате (далее – м^3)	72372,82	106647,9

На участке предусматривается размещение 5- ти этажных жилых домов с объектами обслуживания и инфраструктуры.

Участок ограничен:

с северной стороны – микрорайонам «Саялы»;

с южной стороны –малоэтажной застройкой;

с западной стороны – ул. Саина;

с восточной стороны – рекой Боралдай.

во дворах жилых домов запроектированы площадки:

для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста;

для отдыха взрослого населения;

для занитий физкультурой;

для хозяйственных целей;

для временной стоянки автомобилей, втом числе для транспортных средств инвалидов;

Площадки для мусоросборников.

Въезды на земельные участки предусмотрены с ул. Саина и местных проектируемых проездов.

Трассировка внутренних проездов на участке принята с учетом обеспечения функциональных подъездов к основным входам жилых домов и объектов обслуживания, а так же возможности проезда пожарных машин.

На участке предусмотрено беспрепятственное и удобное передвижение маломобилных групп населения с возможностью их доступа к жилым домам.

Покрытие тротуаров, проездов, площадок для мусоросборников – асфальтобетон, дорожек - тротуарная плитка с обрамлением бетонным бортовым камнем. Покрытие площадок предусмотрено - разнобитумное.

Малые архитектурные формы, включающие в свой состав скамейки, урны, песочницы, детские игровые комплексы, спортивное оборудование для занятий физкультурой, светильники и другие элементы благоустройства, размещаются на внутридворовых площадках.

Вертикальная планировка участка решена с учетом отметок прилагающих территорий и предусматривает отведение дождевых и талых вод открытым способом по спланированный поверхности, проездом и искусственным покрытиям в проектируемую арычную сеть с последующим сбросом за пределы участка.

Озеленение выполняется рядовой и групповой посадкой деревьев лиственных пород, декоративного кустарника , газонами.

Арычный сеть.

Рабочим проектом предусмотрено устройство арочной сети с подключение в закрытую сеть дождевой канализации, далее – после очистки сбрасывается в реку Боралдай.

Арычная сеть предусмотрена открытым (арык) способом.

Арыки предусмотрены из: железобетонных арычных блоков тип Б-3-1, ГОСТ 30108-94; труб- железобетонных, круглого сечения, диаметром 600 мм; дождеприемных решеток ДБ, по ГОСТ 26008-83, размером 0,5 х 0,8 м.

На пересечениях с проездами, предусмотрена установка на поверхности чугунных дождеприемных решеток.

Проектируемые сборные железобетонные элементы укладываются по основанию из ПГС толщиной 200 мм.

Охрана окружающей среды.

Для устранения возможностей загрязнения окружающей среды проектом предусмотрены следующие мероприятия:

обеспечение организованного отвода поверхностных вод на проектируемые зоны озеленения и в проектируемую арычную сеть;

максимальное благоустройство участка, сводного от застройки и искусственных покрытий;

организованный сбор бытового мусора – устройством специального размещения урн по всей территории, с последующим вывозом спецмашинами в определенные места.

Рабочий проект согласован с ГУ «Балхаш-Алакольская бассейновая инспекция по урегулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» (согласование проекта «Оценка воздействия на окружающую среду» №190803/4722 от 20 декабря 2013 года».

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной- сметной документации): всего 549985,50 тысяч тенге,(с НДС) в том числе строительно-монтажных работ 539465,88 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ____--____ тысяч тенге;

7. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 531130,59 тысяч тенге,(с НДС) в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 531437,58 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ____--____ тысяч тенге.

8. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом(проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство многоэтажного жилого комплекса в микрорайоне «Шанырак-5» (Саялы) Алатауского района города Алматы. Развитие инфраструктуры (без наружных инженерных сетей и без жилых домов)»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию

Заказчик:
Руководитель
КГУ «Управление комфортной городской среды г. Алматы»
Нурсагатов Н.Т.

_____ **МП.**

Технический надзор:
ТОО «MSK Engineering»
Манкеев Ж.Н.

_____ **МП.**

Авторский надзор:
ТОО «АрхСпецСтройПроект»
Сабыргалиева Л.С.

_____ **МП.**

Генеральный подрядчик:
ТОО «Г.С.Г. Высотник»
Мұкаметхан Ә.Ә.

_____ **МП.**

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«27» май 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Г.С.Г. Высотник» г.Алматы, ул.Ратушного 40 «Б»**

наименование организации, юридический адрес

В лице: **Директора Мұқаметхан Әлікей Әнуарұлы.**

Ф.И.О. (при наличии) руководителя организации

По объекту: «Строительство многоэтажного жилого комплекса в микрорайоне «Шанырак-5» (Саялы) Алатауского района города Алматы. Развитие инфраструктуры (благоустройство, без наружных инженерных сетей и без жилых домов)»

наименование, место нахождения объекта

Заказчиком, которого является: **КГУ «Управление комфортной городской среды г. Алматы»**

наименование организации, Ф.И.О (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

Субподрядные организации:

Проект (проектно-сметная документация) ТОО «АрхСпецСтройПроект», г. Алматы, м-он Самал 2, дом 89 кв. 25 тел. 329-09-25 Гос. лицензия №07766 от 05.09.2006, Рабочий проект, Сметная документация

Утвержден(а): **№119–П от 31.12.2013 г, КГУ «Управление комфортной городской среды г. Алматы»**

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь земельного участка по Акту на право временного безвозмездного землепользования на земельный участок	га	28,3815		28,3815	

Земельный участок имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер/Показатели	Өлшембірлігі/ Единицаизмерения	Жоба бойынша/ Попроекту	Нақты/Фактически
Площадь застройки зданий и сооружений	метр в квадрате (далее - $м^2$)	65845,08	65845,08
Площадь покрытия	метр в квадрате (далее - $м^2$)	145597,1	112103,5
Площадь озеленения	метр в квадрате (далее – $м^3$)	72372,82	106647,9

На участке предусматривается размещение 5- ти этажных жилых домов с объектами обслуживания и инфраструктуры.

Участок ограничен:

с северной стороны – микрорайонам «Саялы»;

с южной стороны –малоэтажной застройкой;

с западной стороны – ул. Саина;

с восточной стороны – рекой Боралдай.

во дворах жилых домов запроектированы площадки:

для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста;

для отдыха взрослого населения;

для занятий физкультурой;

для хозяйственных целей;

для временной стоянки автомобилей, в том числе для транспортных средств инвалидов;

Площадки для мусоросборников.

Въезды на земельные участки предусмотрены с ул. Саина и местных проектируемых проездов.

Трассировка внутренних проездов на участке принята с учетом обеспечения функциональных подъездов к основным входам жилых домов и объектов обслуживания, а так же возможности проезда пожарных машин.

На участке предусмотрено беспрепятственное и удобное передвижение маломобилных групп населения с возможностью их доступа к жилым домам.

Покрытие тротуаров, проездов, площадок для мусоросборников – асфальтобетон, дорожек - тротуарная плитка с обрамлением бетонным бортовым камнем. Покрытие площадок предусмотрено - разнобитумное.

Малые архитектурные формы, включающие в свой состав скамейки, урны, песочницы, детские игровые комплексы, спортивное оборудование для занятий физкультурой, светильники и другие элементы благоустройства, размещаются на внутридворовых площадках.

Вертикальная планировка участка решена с учетом отметок прилагающих территорий и предусматривает отведение дождевых и талых вод открытым способом по спланированный поверхности, проездом и искусственным покрытиям в проектируемую арычную сеть с последующим сбросом за пределы участка.

Озеленение выполняется рядовой и групповой посадкой деревьев лиственных пород, декоративного кустарника , газонами.

Арычный сеть.

Рабочим проектом предусмотрено устройство арочной сети с подключение в закрытую сеть дождевой канализации, далее – после очистки сбрасывается в реку Боралдай.

Арычная сеть предусмотрена открытым (арык) способом.

Арыки предусмотрены из: железобетонных арычных блоков тип Б-3-1, ГОСТ 30108-94; труб- железобетонных, круглого сечения, диаметром 600 мм; дождеприемных решеток ДБ, по ГОСТ 26008-83, размером 0,5 х 0,8 м.

На пересечениях с проездами, предусмотрена установка на поверхности чугунных дождеприемных решеток.

Сборные железобетонные элементы укладываются по основанию из ПГС толщиной 200 мм.

Охрана окружающей среды.

Для устранения возможностей загрязнения окружающей среды проектом предусмотрены следующие мероприятия:

обеспечение организованного отвода поверхностных вод на проектируемые зоны озеленения и в проектируемую арычную сеть;

максимальное благоустройство участка, сводного от застройки и искусственных покрытий;

организованный сбор бытового мусора – устройством специального размещения урн по всей территории, с последующим вывозом спецмашинами в определенные места.

Рабочий проект согласован с ГУ «Балхаш-Алакольская бассейновая инспекция по урегулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» (согласование проекта «Оценка воздействия на окружающую среду» №190803/4722 от 20 декабря 2013 года».

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ:

Месяц, год июнь 2015 г.

Окончание работ

Месяц, год май 2019г.

При продолжительности строительства, месяц:

По норме или по проекту организации строительства, месяц: 8

Фактически, месяц: 45

Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство многоэтажного жилого комплекса в микрорайоне «Шанырак-5» (Саялы) Алатауского района города Алматы. Развитие инфраструктуры (благоустройство, без наружных инженерных сетей и без жилых домов)»**

готовым к приемке в эксплуатацию.

Наименование объекта (комплекса)

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно, гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Заместитель акима Алатауского района Аширбеков Б.А

Ф.И.О. (при наличии) подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «Г.С.Г. Высотник» Директор Мұқаметхан Ә.Ә.

Ф.И.О. (при наличии) подпись руководителя, дата

М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«24» май 2019 г.

Технический надзор **ТОО «MSKEngineering» г. Алматы, пр. Абылай хана, 60, офис 212; тел.:8(727) 273-43-15, 8(727) 266-29-78 в лице Директора Манкеева Ж.Н.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **Талина О.Н. №kz54VJE00010768 от 03.02.2015 г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании **№ 42-ТН от 12.05.2015г.**

№ договора и дата

по объекту: **«Строительство многоэтажного жилого комплекса в микрорайоне «Шанырак-5» (Саялы) Алатауского района города Алматы. Развитие инфраструктуры (благоустройство , без наружных инженерных сетей и без жилых домов)»**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **КГУ «Управление комфортной городской среды г. Алматы», руководитель Нурсагатов Н.Т.,**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Г.С.Г. Высотник» г.Алматы, ГСЛ № 0002124 от 22.12.2006г**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Мұқаметхан Ә.Ә.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2015 г

месяц, год

окончание работ май 2019 г

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства ___8___ месяц;
фактически ___45_____ месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего_549985,50_тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 539465,88 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию_544590,82 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 534071,20 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметнойдокументацией) Рабочий проект **Проект (проектно-сметная документация) ТОО «АрхСпецСтройПроект», г. Алматы, м-он Самал 2, дом 89 кв. 25 тел. 329-09-25 Гос. лицензия №07766 от 05.09.2006, Рабочий проект, Сметная документация**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой)____**№119–П от 31.12.2013 г, КГУ «Управление комфортной городской среды г. Алматы»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и датаутверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация **ТОО «MSKEngineering» г. Алматы, пр. Абылай хана, 60, офис 212; тел.:8(727) 273-43-15, 8(727) 266-29-78 в лице Директора Манкеева Ж.Н.,**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата М.П.

Эксперт(ы) по технического надзора **Талин О.Н. №kz54VJE00010768 от 03.02.2015 г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

действующего на основании №42-ТН от 12.05.2015г.

№ договора и дата

Уведомление 358/ЗТ-К-1518 от 10.06.2015

KZ17REA00036162 от 14.09.2016г.

KZ78REA00062515 от 30.06.2017г.

подпись, дата М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«24» май 2019 г.

Авторский надзор **ТОО «АрхСпецСтройПроект», г. Алматы, м-он Самал2, дом 89 кв. 25 тел. 329-09-25 директор-Сабыргалиева Л.С.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице **Орлова Александра Александровича №KZ75VJE00025619, №KZ32VJE00025617**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании **№62-АН, от 14.05.2015г.**
№ договора и дата
по объекту: **«Шанырак-5» (Саялы) Алатауского района города Алматы. Развитие инфраструктуры (благоустройство, без наружных инженерных сетей и без жилых домов)»**
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является **КГУ «Управление комфортной городской среды г. Алматы» , руководитель Нурсагатов Н.Т.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Г.С.Г.Высотник» ГСЛ №000212 от 22.12.2006г., г.Алматы, ул. Ратушного 40Б.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора **Мұқаметхан Әлікей Әнуарұлы.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2015 г;
месяц, год
окончание работ май 2019 г;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 8 месяц;
фактически 45 месяц;
3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства,

устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «АрхСпецСтройПроект» Гос.лицензия №07766, от 05.09.2006 г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **КГУ «Управление комфортной городской среды г. Алматы» №119-П от 31.12.2013 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

Организация **ТОО «АрхСпецСтройПроект», директор- Сабыргалиева Л.С.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

Эксперт(ы) по авторскому надзору

Орлов А.Р. №KZ75VJE00025619, №KZ32VJE00025617

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

М.П.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05. 2012г.
№ 170

Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр Шанырак-5 (Саялы) Алатауского района города Алматы. Развитие инфраструктуры

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат на 4 август 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№43	12.05.2015г.				
		доп.согл №1	12.08.2015г				
		доп.согл №2	13.01.2016г				
		доп.согл №3	26.10.2016г				
		доп.согл №4	24.03.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**44 123 404,00**	**39 395 896,43**							**4 727 507,57**	**44 123 404,00**

М.П. **Заказчик:** **Айтмаганбетов К.О.** 2017 года
Заместитель руководителя КГУ "Управление строительства города Алматы"

М.П. **Подрядчик:** **Тойшубеков О.Е.** 2017 года
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 43 от «12» мая 2015г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр Шанырак-5 (Саялы) Алатауского района города Алматы. Развитие инфраструктуры

Наименование обьекта: Покрытие

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Тип1,2. устранение просадочности грунтов -грунтовой подушкой 0,5м								
1.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	2818,75	32,23	30,77	90857	86734	0,01	28
					1,42	8,34	4003	23522	0,03	80
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	212,16	262,72	--	55739	--	1,85	392
					262,72	--	55739	--	--	--
3.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	5152,55	176,40	176,40	908909	908909	--	--
					--	35,28	--	181782	0,74	3817
4.	ССчет-фактура	Балласт	м3	1879,16	851,88	--	1600819	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом	м3	1621,54	26,20	25,02	42490	40573	0,01	13
					1,15	6,79	1865	11004	0,02	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вместимостью 0,65 м3								
6.	Е010333-А 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	2756,61	29,07 / --	29,07 / 5,81	80135 / --	80135 / 16027	-- / 0,12	-- / 337
7.	Е0127-70-1	Приготовление грунтовой смеси из грунтов в установке, установленной на площадке	м3	3500,70	149,68 / 8,30	140,84 / 33,85	523987 / 29056	493023 / 118499	0,05 / 0,13	180 / 452
8.	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки /с доувлажнением грунта/ /с уплотнением и укаткой дна котлована/	м3	3030,91	89,00 / 0,25	88,73 / 24,61	269760 / 758	268941 / 74591	0,00 / 0,08	5 / 257
		Итого по разделу: Тип1,2. устранение просадочности грунтов -грунтовой подушкой 0,5м								3572695
		Раздел: Тип1. Асфальтовое покрытие дорог								
9.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из баласта толщ 0,35м	м3	715,00	95,48 / 21,38	73,75 / 11,67	68271 / 15287	52734 / 8343	0,14 / 0,04	103 / 29
10.	ССчет-фактура	Балласт	м3	886,61	851,88 / --	-- / --	755281 / --	-- / --	-- / --	-- / --
11.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	1329,59	118,16 / 6,41	17,83 / 5,07	157101 / 8523	23700 / 6738	0,04 / 0,02	55 / 24
12.	Е0127-21-1	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя /до 18 см/	м2	1329,59	46,87 / --	-- / --	62320 / --	-- / --	-- / --	-- / --
13.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	2042,87	397,18 / 5,94	15,35 / 5,06	811395 / 12135	31361 / 10337	0,03 / 0,02	69 / 36
14.	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /до 5см/	м2	2042,87	93,40 / 0,02	-- / --	190804 / 41	-- / --	0,00 / --	0 / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	Е0127-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	2042,87	464,91 / 5,94	15,35 / 5,06	949754 / 12135	31361 / 10337	0,03 / 0,02	69 / 36
16.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,92	339,59 / --	339,59 / 140,94	312 / --	312 / 130	0,58 / 0,58	1 / 1
17.	С11011-42	Эмульсия битумно-дорожная ЭБК -1	т	0,92	29000,00 / --	-- / --	26659 / --	-- / --	-- / --	-- / --
18.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней /бордюр БР100.30.15/	м	735,57	1668,52 / 108,68	6,63 / 1,76	1227315 / 79942	4877 / 1292	0,70 / 0,01	513 / 4

Итого по разделу: Тип1. Асфальтовое покрытие дорог

4249212

Раздел: организация сливов с дороги и обетонирование краев лотка Б-3

19.	Е0106-1-1	Устройство бетонного основания толщ 0,1м В15	м3	61,26	4830,19 / 195,75	66,01 / 24,93	295912 / 11992	4044 / 1527	1,35 / 0,12	83 / 7
20.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней /поребрик БР100.20.08/	м	2,00	820,84 / 108,68	6,63 / 1,76	1642 / 217	13 / 4	0,70 / 0,01	1 / 0

Итого по разделу: организация сливов с дороги и обетонирование краев лотка Б-3

297554

Раздел: Тип 2. Асфальтовое покрытие проездов

21.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из баласта толщ 0,35м	м3	1545,25	95,48 / 21,38	73,75 / 11,67	147546 / 33037	113967 / 18031	0,14 / 0,04	223 / 63
22.	ССчет-фактура	Балласт	м3	1916,10	851,88 / --	-- / --	1632288 / --	-- / --	-- / --	-- / --
23.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	1044,42	118,16 / 6,41	17,83 / 5,07	123406 / 6695	18617 / 5293	0,04 / 0,02	43 / 19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	Е0127-21-1	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя /до 13 см/	м2	1044,42	7,81 / --	-- / --	8159 / --	-- / --	-- / --	-- / --
25.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции до 40 мм	м2	4029,30	209,98 / 6,01	34,29 / 8,79	846086 / 24216	138167 / 35438	0,04 / 0,03	160 / 121
26.	Е0127-26-3	Добавить 1 см изменения толщины слоя \до 13мм\	м2	4029,30	15,35 / 0,10	1,37 / 0,40	61847 / 403	5510 / 1616	0,00 / 0,00	2 / 5
27.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	1575,08	397,18 / 5,94	15,35 / 5,06	625597 / 9356	24180 / 7970	0,03 / 0,02	53 / 28
28.	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /до 5см/	м2	1575,08	93,40 / 0,02	-- / --	147113 / 32	-- / --	0,00 / --	0 / --
29.	Е0127-53-8	Устройство асфальтобетонных покрытий из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4 см	м2	1575,08	464,91 / 5,94	15,35 / 5,06	732274 / 9356	24180 / 7970	0,03 / 0,02	53 / 28
30.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,71	339,59 / --	339,59 / 140,94	241 / --	241 / 100	0,58 / 0,58	0 / 0
31.	С11011-42	Эмульсия битумно-дорожная ЭБК -1	т	0,71	29000,00 / --	-- / --	20555 / --	-- / --	-- / --	-- / --
32.	Е0127-54-8	Добавить до толщ. 6 см	м2	1575,08	220,04 / 0,04	-- / --	346581 / 63	-- / --	0,00 / --	0 / --
33.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней	м	496,45	1668,52	6,63	828327	3292	0,70	347

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу			108,68	1,76	83366	1348	0,01	5 5542124

ИТОГО:

	13661587	2227728	2435
Накладные расходы :	377683	515923	5301
На общестроительные работы		1066615	
Всего накладных расходов:		1066615	
Итого с накладными		14728202	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :			
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		883692	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		15611886	
Итого с временными, 1,2 %		15799229	
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %		15941422	
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		16004619	
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		16162611	
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968		38623427	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		772469	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		39395896	
Налог на добавленную стоимость, 12 %		4727508	
Итого с НДС		44123404	

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

КС-3 Акт по освоению.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05. 2012г.
№ 170

Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр Шанырак-5 (Саялы) Алатауского района города Алматы. Развитие инфраструктуры

Справка № 2

о стоимости выполненных работ и затрат на 29 августа 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№43	12.05.2015г.				
		доп.согл №1	12.08.2015г				
		доп.согл №2	13.01.2016г				
		доп.согл №3	26.10.2016г				
		доп.согл №4	24.03.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**74 207 473,00**	**26 860 775,89**							**3 223 293,11**	**30 084 069,00**

М.П. **Заказчик:**
Заместитель руководителя КГУ "Управление строительства города Алматы" **Айтмагамбетов К.О.** 29 августа 2017 года

М.П. **Подрядчик:**
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник» **Тойшубеков О.Е.** 29 августа 2017 года

9131

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 43 от «12» мая 2015г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр Шанырак-5 (Саялы) Алатауского района города Алматы. Развитие инфраструктуры

Наименование обьекта: Покрытие

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Тип 3. Асфальтовое покрытие тротуаров, велодорожек, бельевых площадок, площадок для мусоросборников								
1.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	993,19	118,16	17,83	117353	17704	0,04	41
					6,41	5,07	6366	5033	0,02	18
2.	Е0127-21-1	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя /до 15 см/	м2	993,19	23,44	--	23276	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	50,12	1178,76	68,13	59075	3415	0,14	7
					21,38	12,76	1071	640	0,04	2
4.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции до 40 мм	м2	3465,91	209,98	34,29	727785	118848	0,04	138
					6,01	8,79	20830	30483	0,03	104
5.	Е0127-26-3	Исключить 7 см из толщины слоя основания /до 5мм/	м2	-3465,91	107,45	9,57	-372395	-33177	0,00	-2
					0,70	2,81	-2426	-9729	0,00	-5
6.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой	м2	1494,35	388,44	--	580467	--	0,14	215
					24,75	--	36985	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см								
7.	Е0127-55-2	Добавить до толщ. 5 см	м2	1494,35	243,40	--	363726	--	0,02	35
					15,92	--	23790	--	--	--
8.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней /поребрик БР100.20.08/	м	1594,20	820,84	6,63	1308577	10571	0,70	1113
					108,68	1,76	173257	2801	0,01	10
		Итого по разделу: Тип 3. Асфальтовое покрытие тротуаров, велодорожек, бельевых площадок, площадок для мусоросборников								2807863
		Раздел: Тип 4. Покрытие дорожек тротуарной плиткой								
		==========								
9.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12см	м2	2207,41	118,16	17,83	260823	39347	0,04	92
					6,41	5,07	14150	11186	0,02	40
10.	Е0127-21-1	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя /до 15 см/	м2	2207,41	23,44	--	51733	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции до 40 мм	м2	463,08	209,98	34,29	97238	15879	0,04	18
					6,01	8,79	2783	4073	0,03	14
12.	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции до 40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2 /до 20см/	м2	463,08	122,79	10,94	56863	5066	0,00	0
					0,80	3,21	370	1486	0,00	1
13.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка /толщ 5см/	м3	35,25	1178,76	68,13	41550	2402	0,14	5
					21,38	12,76	754	450	0,04	2
14.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка /толщ 3см/	м3	87,37	1178,76	68,13	102990	5953	0,14	13
					21,38	12,76	1868	1115	0,04	4
15.	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком толщ 60мм	м2	2912,39	879,96	42,08	2562771	122553	0,38	1110
					57,38	14,85	167113	43249	0,07	211
16.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней /поребрик БР100.20.8/	м	1859,40	820,84	6,63	1526263	12329	0,70	1298
					108,68	1,76	202079	3267	0,01	11

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы 2011

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 43 от «12» мая 2015г. Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр Шанырак-5 (Саялы) Алатауского района города Алматы. Развитие инфраструктуры

Наименование обьекта: Водоотводные сооружения

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2017г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Арык								
1.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей,пазух/ котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	20,64	167,18 / 167,18	-- / --	3451 / 3451	-- / --	1,21 / --	25 / --
2.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками /основания под лотки/	м3	49,54	25,65 / 20,27	5,38 / --	1270 / 1004	266 / --	0,13 / --	6 / --
3.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	20,64	14,12 / 1,62	12,00 / 2,75	291 / 33	248 / 57	0,01 / 0,01	0 / 0
4.	Е0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	м	497,76	689,86 / 240,75	351,18 / 89,10	343382 / 119835	174802 / 44350	1,56 / 0,36	776 / 179
5.	С143018-1 59	Лотки водопропускные: трапецеидального сечения,высота 400 мм Б-3	м	290,21	1880,00 / --	-- / --	545598 / --	-- / --	-- / --	-- / --
6.	С143018-1 58	Лотки водопропускные: трапецеидального сечения, высота до 230 мм Б-2	м	245,22	881,00 / --	-- / --	216039 / --	-- / --	-- / --	-- / --
7.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная	м2	728,77	245,44	3,82	178870	2784	0,21	154

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону лотков			37,35	1,44	27220	1049	0,01	5
		Итого по разделу: Арык								1288901

ИТОГО:

	1288901	178099	963
Накладные расходы :	151543	45456	185
На общестроительные работы		256684	
Всего накладных расходов:			
Итого с накладными		256684	
		1545585	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :			
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		92735	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		1638320	
Итого с временными, 1,2 %		1657980	
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %		1672902	
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		1679534	
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		1696114	
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968		4053165	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		81063	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		4134228	
Налог на добавленную стоимость, 12 %		496107	
Итого с НДС		4630336	

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял: Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05. 2012г.
№ 170

Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр Шанырак-5 (Саялы) Алатауского района города Алматы. Развитие инфраструктуры

Справка № 3

о стоимости выполненных работ и затрат на 26 сентября 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№43	12.05.2015г.				
		доп.согл №1	12.08.2015г				
		доп.согл №2	13.01.2016г				
		доп.согл №3	26.10.2016г				
		доп.согл №4	24.03.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**106 277 407,00**	**28 633 869,64**							**3 436 064,36**	**32 069 934,00**

М.П. **Заказчик:** _____ **Айтмаганбетов К.О.** 26.09.2017 года
Заместитель руководителя КГУ "Управление строительства города Алматы"

М.П. **Подрядчик:** _____ **Тойшубеков О.Е.** 26.09.2017 года
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.5)

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы 2001

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 43 от «12» мая 2015г. Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр Шанырак-5 (Саялы) Алатауского района города Алматы. Развитие инфраструктуры

Наименование обьекта: Водоотводные сооружения

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Арык								
1.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей,пазух/ котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	65,17	167,18 / 167,18	-- / --	10896 / 10896	-- / --	1,21 / --	79 / --
2.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками /основания под лотки/	м3	156,42	25,65 / 20,27	5,38 / --	4012 / 3171	841 / --	0,13 / --	20 / --
3.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	65,17	14,12 / 1,62	12,00 / 2,75	920 / 106	782 / 179	0,01 / 0,01	1 / 1
4.	Е0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	м	1571,66	689,86 / 240,75	351,18 / 89,10	1084226 / 378378	551936 / 140035	1,56 / 0,36	2452 / 566
5.	С143018-1 59	Лотки водопропускные: трапецеидального сечения,высота 400 мм Б-3	м	916,34	1880,00 / --	-- / --	1722721 / --	-- / --	-- / --	-- / --
6.	С143018-1 58	Лотки водопропускные: трапецеидального сечения, высота до 230 мм Б-2	м	774,28	881,00 / --	-- / --	682143 / --	-- / --	-- / --	-- / --
7.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная	м2	2301,09	245,44	3,82	564780	8790	0,21	488

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону лотков								
		Итого по разделу: Арык			37,35	1,44	85946	3314	0,01	16
		Раздел: ЗКЦ Труба ж/б								4069697
8.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазухкотлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	11,15	167,18	--	1864	--	1,21	13
					167,18	--	1864	--	--	--
9.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками /основания под трубы/	м3	26,76	25,65	5,38	686	144	0,13	3
					20,27	--	542	--	--	--
10.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	11,15	14,12	12,00	157	134	0,01	0
					1,62	2,75	18	31	0,01	0
11.	Е0108-3-1	Устройство основания из ПГС	м3	71,58	908,20	97,07	65012	6949	0,78	56
					112,50	36,00	8053	2577	0,18	13
12.	Е0107-31-1	Установка ЗКЦ 0,5	м3	42,37	2791,21	1856,11	118263	78644	4,93	209
					812,93	597,97	34444	25336	2,37	100
13.	С143023-2 0	Круглые звенья ЗКЦ 0,5	шт	223,00	10800,00	--	2408400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя труб	м2	574,18	245,44	3,82	140927	2193	0,21	122
					37,35	1,44	21446	827	0,01	4
15.	Е0107-31-1	Установка лоткового звена /на 1 решетку 1 шт ЛЖК-250/	м3	13,00	2791,21	1856,11	36286	24129	4,93	64
					812,93	597,97	10568	7774	2,37	31
16.	С143018-2	Блоки оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков из тяжелого бетона класса В15 /ЛЖК-250/	м3	13,00	16100,00	--	209300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя ЛЖК-250	м2	103,75	245,44	3,82	25464	396	0,21	22
					37,35	1,44	3875	149	0,01	1
18.	Е0106-1-1	Устройство стыка круглого и лоткового звеньев из монолитного бетона/на 1 решетку 0,03м3/	м3	1,50	4596,61	66,01	6895	99	1,35	2
					195,75	24,93	294	37	0,12	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/В12,5/								
19.	Е0146-30-3	Пробивка отверстий в бетонных трубах	отверст.	50,00	315,46 / 166,23	149,23 / 56,36	15773 / 8312	7462 / 2818	0,95 / 0,28	48 / 14
20.	Е0108-12-3	Установка чугунных решеток	т	7,00	15099,60 / 6975,00	1941,97 / 726,75	105697 / 48825	13594 / 5087	42,30 / 3,55	296 / 25
21.	С131104-2-1	Дождеприемник большой, тип ДБ /В125/, ГОСТ 3634-99	комплект	50,00	21400,00 / --	-- / --	1070000 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: ЗКЦ Труба ж/б								4204725
		Раздел: Оголовки								
22.	Е0101-161-1	Устройство оголовков	оголовок	73,00	1928,09 / 427,50	489,55 / 163,80	140751 / 31208	35737 / 11957	2,62 / 0,56	191 / 41
23.	С143018-2	Блоки оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков из тяжелого бетона класса В15 /оголовки/	м3	62,05	16100,00 / --	-- / --	999005 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Оголовки								1139756
		Раздел: Плиты								
24.	Е0107-31-1	Установка плит перехода через арык	м3	7,58	2791,21 / 812,93	1856,11 / 597,97	21168 / 6165	14077 / 4535	4,93 / 2,37	37 / 18
25.	С143018-2-3	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	м3	7,58	22600,00 / --	-- / --	171398 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Плиты								192567
		ИТОГО:					9606744 / 654111	745910 / 204656		4104 / 829
		Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На общестроительные работы	1098046
Всего накладных расходов:	1098046
Итого с накладными	10704790
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	642287
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	11347087
Итого с временными, 1,2 %	11483254
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %	11586603
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	11632536
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	11747368
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	28072421
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	561448
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	28633869
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3436065
Итого с НДС	32069934

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял: Сдал:

Объем подтвержд
Технадзор:

МСК Engineering

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05. 2012г.
№ 170

Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр Шанырак-5 (Саялы) Алатауского района города Алматы. Развитие инфраструктуры

Справка № 4

о стоимости выполненных работ и затрат на 27 октября 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№43	12.05.2015г.				
		доп.согл №1	12.08.2015г				
		доп.согл №2	13.01.2016г				
		доп.согл №3	26.10.2016г				
		доп.согл №4	24.03.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	239 234 300,00	**21 390 083,04**							**2 566 809,96**	**23 956 893,00**

М.П.

Заказчик: _____ **Айтмаганбетов К.О.** 24.10.2017 года
Заместитель руководителя КГУ "Управление строительства города Алматы"

М.П.

Подрядчик: _____ **Тойшубеков О.Е.** 24.10.2017 года
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

9141

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Форма N 2в

Договор № 43 от «12» мая 2015г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр Шанырак-5 (Саялы) Алатауского района города Алматы. Развитие инфраструктуры

Наименование обьекта: Покрытие

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2017 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Тип1,2. устранение просадочности грунтов -грунтовой подушкой 0,5м								
1.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1896,85	32,23 / 1,42	30,77 / 8,34	61141 / 2694	58367 / 15829	0,01 / 0,03	19 / 54
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	142,77	262,72 / 262,72	-- / --	37509 / 37509	-- / --	1,85 / --	264 / --
3.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	3467,36	176,40 / --	176,40 / 35,28	611642 / --	611642 / 122328	-- / 0,74	-- / 2569
4.	ССчет-фактура	Балласт	м3	1264,57	851,88 / --	-- / --	1077257 / --	-- / --	-- / --	-- / --
5.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1091,20	26,20 / 1,15	25,02 / 6,79	28593 / 1255	27303 / 7405	0,01 / 0,02	9 / 25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е010333-А 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	1855,04	29,07 ---	29,07 5,81	53926 --	53926 10785	-- 0,12	-- 226
7.	Е0127-70-1	Приготовление грунтовой смеси из грунтов в установке, установленной на площадке	м3	2355,77	149,68 8,30	140,84 33,85	352612 19553	331775 79743	0,05 0,13	121 304
8.	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки /с доувлажнением грунта/ /с уплотнением и укаткой дна котлована/	м3	2039,62	89,00 0,25	88,73 24,61	181532 510	180982 50195	0,00 0,08	4 173
		Итого по разделу: Тип1,2. устранение просадочности грунтов -грунтовой подушкой 0,5м								2404213
		Раздел: организация сливов с дороги и обетонирование краев лотка Б-3								
9.	Е0106-1-1	Устройство бетонного основания толщ 0,1м В15	м3	269,56	4830,19 195,75	66,01 24,93	1302012 52766	17793 6720	1,35 0,12	364 33
10.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней /поребрик БР100.20.08/	м	8,80	820,84 108,68	6,63 1,76	7223 956	58 15	0,70 0,01	6 0
		Итого по разделу: организация сливов с дороги и обетонирование краев лотка Б-3								1309236
		Раздел: Тип 3. Асфальтовое покрытие тротуаров, велодорожек, бельевых площадок, площадок для мусоросборников								
11.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	1373,72	118,16 6,41	17,83 5,07	162315 8806	24487 6961	0,04 0,02	57 25
12.	Е0127-21-1	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя /до 15 см/	м2	1373,72	23,44 --	-- --	32195 --	-- --	-- --	-- --
13.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	69,32	1178,76 21,38	68,13 12,76	81710 1482	4723 885	0,14 0,04	10 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции до 40 мм	м2	3465,91	209,98 / 6,01	34,29 / 8,79	727785 / 20830	118848 / 30483	0,04 / 0,03	138 / 104
15.	Е0127-26-3	Исключить 7 см из толщины слоя основания /до 5мм/	м2	-3465,91	107,45 / 0,70	9,57 / 2,81	-372395 / -2426	-33177 / -9729	0,00 / 0,00	-2 / -5
16.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	754,11	388,44 / 24,75	-- / --	292928 / 18664	-- / --	0,14 / --	109 / --
17.	Е0127-55-2	Добавить до толщ. 5 см	м2	754,11	243,40 / 15,92	-- / --	183551 / 12005	-- / --	0,02 / --	17 / --
18.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней /поребрик БР100.20.08/	м	804,50	820,84 / 108,68	6,63 / 1,76	660363 / 87433	5334 / 1413	0,70 / 0,01	562 / 5
19.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней /поребрик БР100.20.08/	м	152,56	820,84 / 108,68	6,63 / 1,76	125224 / 16580	1012 / 268	0,70 / 0,01	106 / 1

Итого по разделу: Тип 3. Асфальтовое покрытие тротуаров, велодорожек, бельевых площадок, площадок для мусоросборников 1893675

Раздел: Тип 5. Резиновое покрытие площадок детских, для отдыха и спортивных

20.	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	62,60	18,22 / --	18,22 / 6,33	1140 / --	1140 / 396	-- / 0,02	-- / 1
21.	Е0101-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	м3	62,60	0,53 / --	0,53 / 0,19	33 / --	33 / 12	-- / 0,00	-- / 0
22.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	186,97	118,16 / 6,41	17,83 / 5,07	22091 / 1198	3333 / 947	0,04 / 0,02	8 / 3
23.	Е0127-21-1	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя /до 18 см/	м2	186,97	46,87 / --	-- / --	8763 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из щебня толщиной 12 см	м2	126,01	315,13	12,52	39710	1578	0,24	31
					38,03	4,39	4792	553	0,02	2
25.	Е0127-56-2	Добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя из щебня /до 18см/	м2	126,01	141,78	--	17866	--	0,01	1
					4,98	--	628	--	--	--
26.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	312,98	388,44	--	121573	--	0,14	45
					24,75	--	7746	--	--	--
27.	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см /до 4см/	м2	312,98	121,70	--	38089	--	0,02	7
					7,96	--	2491	--	--	--
28.	Е0113-39-5	Оклейка резиной на клею	м2	312,98	246,83	1,57	77252	491	0,62	194
					117,00	--	36618	--	--	--
29.	С11011-72-3	Резина листовая вулканизованная	кг	4929,40	231,00	--	1138692	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней /поребрик БР100.20.8/	м	167,58	820,84	6,63	137556	1111	0,70	117
					108,68	1,76	18213	294	0,01	1
		Итого по разделу: Тип 5. Резиновое покрытие площадок детских, для отдыха и спортивных								1602768

ИТОГО:

	7209888	1410755	2186
	350303	325503	3527

Накладные расходы :

На общестроительные работы 786808

Всего накладных расходов: 786808

Итого с накладными 7996696

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 479802

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	479802
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8476507
Итого с временными, 1,2 %	8578224
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %	8655428
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8689741
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	8775523
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	20970669
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	419413
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	21390082
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2566811
Итого с НДС	23956893

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял: Сдал:

Объем подтверждаю:
Технадзор:

MSK Engineering

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05. 2012г.
№ 170

Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр Шанырак-5 (Саялы) Алатауского района города Алматы. Развитие инфраструктуры

Справка № 5

о стоимости выполненных работ и затрат на 27 ноября 2017 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№43	12.05.2015г.				
		доп.согл №1	12.08.2015г				
		доп.согл №2	13.01.2016г				
		доп.согл №3	26.10.2016г				
		доп.согл №4	24.03.2017г				
		доп.согл №5	20.11.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**151 784 194,00**	**19 240 977**							**2 308 917**	**21 549 894**

Заказчик: **Айтмаганбетов К.О.** 27.11.2017 года
Упр. Заместитель руководителя КГУ "Управление строительства города Алматы"

М.П.

Подрядчик: **Тойшубеков О.Е.** 27.11.2017 года
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

2021

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 43 от «12» мая 2015г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр Шанырак-5 (Саялы) Алатауского района города Алматы. Развитие инфраструктуры

Наименование обьекта: Водоотводные сооружения

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2017 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Арык								
1.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей,пазух/ котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	22,25	167,18 / 167,18	-- / --	3721 / 3721	-- / --	1,21 / --	27 / --
2.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками /основания под лотки/	м3	53,41	25,65 / 20,27	5,38 / --	1370 / 1083	287 / --	0,13 / --	7 / --
3.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	22,25	14,12 / 1,62	12,00 / 2,75	314 / 36	267 / 61	0,01 / 0,01	0 / 0
4.	Е0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	м	536,67	689,86 / 240,75	351,18 / 89,10	370228 / 129203	188468 / 47817	1,56 / 0,36	837 / 193
5.	С143018-1 59	Лотки водопропускные: трапецеидального сечения,высота 400 мм Б-3	м	312,90	1880,00 / --	-- / --	588252 / --	-- / --	-- / --	-- / --
6.	С143018-1 58	Лотки водопропускные: трапецеидального сечения, высота до 230 мм Б-2	м	264,39	881,00 / --	-- / --	232929 / --	-- / --	-- / --	-- / --
7.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная	м2	785,75	245,44	3,82	192854	3002	0,21	167

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону лотков			37,35	1,44	29348	1131	0,01	6
		Итого по разделу: Арык								1389667
ИТОГО:							1389668	192023		1038
							163391	49009		199

Накладные расходы :

На общестроительные работы	276752
Всего накладных расходов:	276752
Итого с накладными	1666420

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	99985
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1766405
Итого с временными, 1,2 %	1787602
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %	1803690
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1810840
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1828716
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	4370041
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	87401
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4457442
Налог на добавленную стоимость, 12 %	534893
Итого с НДС	4992333

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

7271

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 43 от «12» мая 2015г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр Шанырак-5 (Саялы) Алатауского района города Алматы. Развитие инфраструктуры

Наименование обьекта: Вертикальная планировка

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2017г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего (осн. з/п.)	Стоим. ед., тенге: Всего (в т.ч. з/п)	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. (осн. з/п.)	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Общая стоим., тенге: Всего (осн. з/п.)	Общая стоим., тенге: Всего (в т.ч. з/п)	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. (осн. з/п.)	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Затраты труда, чел.-ч: На един. (осн./мех.)	Затраты труда, чел.-ч: На един. (в т.ч. з/п)	Затраты труда, чел.-ч: Всего (осн./мех.)	Затраты труда, чел.-ч: Всего (в т.ч. з/п)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		Раздел: Вертикальная планировка														
1.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /под арыки и трубы/	м3	1133,01	26,20	25,02	29689	28349	0,01	9						
					1,15	6,79	1303	7689	0,02	26						
2.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	7547,70	26,20	25,02	197775	188853	0,01	60						
					1,15	6,79	8680	51219	0,02	175						
3.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	14757,22	176,40	176,40	2603173	2603173	--	--						
					--	35,28	--	520635	0,74	10933						
4.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	8680,72	3,07	2,66	26668	23097	0,00	24						
					0,39	0,93	3385	8073	0,00	26						
		Итого по разделу: Вертикальная планировка								2857305						
		Раздел: Подготовка грунта - срезка по нивелир														