Форма 2-В

Заказчик **ГККП на ПОУ "Дом культуры "Россия" ГУ Отдел культуры и развития языков акимата города Лисаковска"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Елена Д"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания ГККП на ПОУ "Дом культуры "Россия" ГУ Отдел культуры и развития языков акимата города Лисаковска", расположенного по адресу: г.Лисаковск, п.Октябрьский, ул.Горького, дом 28**

(наименование, адрес)

Объект **Наружная канализация**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 22** от **29.03.2018г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
17.05.2019	01.05.2019	31.05.2019

Акт приёмки выполненных работ № 9

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1: Земляные работы				
1	**1**	**11-010101-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	**м3 грунта**	**38,83**	**187,59**	**7284**
			Накладные расходы			***38,78***	***1506***
			Сметная прибыль			***13,90***	***540***
2	**2**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда-1,2**	**м3 грунта**	**1,201**	**2398,32**	**2880**
			Накладные расходы			***873,40***	***1049***
			Сметная прибыль			***177,65***	***213***
3	**3**	**11-010205-1002 РСНБ РК 2015**	**Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые**	**м2 креплений**	**49,34**	**548,71**	**27073**
			Накладные расходы			***110,23***	***5439***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*40,64*	*2005*
4	4	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**1,85**	**3017,75**	**5583**
			Накладные расходы			*565,20*	*1046*
			Сметная прибыль			*223,54*	*414*
5	5	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**8,27**	**1044,13**	**8635**
			Накладные расходы			*380,24*	*3145*
			Сметная прибыль			*77,34*	*640*
6	6	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ8736-2014**	**м3**	**9,097**	**1409,63**	**12823**
			Накладные расходы			*45,35*	*413*
			Сметная прибыль			*104,42*	*950*
7	7	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**28,17**	**29,66**	**835**
			Накладные расходы			*5,55*	*156*
			Сметная прибыль			*2,20*	*62*
8	8	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**28,17**	**191,12**	**5384**
			Накладные расходы			*59,05*	*1663*
			Сметная прибыль			*14,16*	*399*
			Раздел 2: К1				
9	9	11-220501-0105 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,012**	**483127,44**	**5798**
			Накладные расходы			*155996,04*	*1872*
			Сметная прибыль			*35787,22*	*429*
10	10	23-010503-0403 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**12,423**	**1078,19**	**13394**
			Накладные расходы			*34,69*	*431*
			Сметная прибыль			*79,87*	*992*
11	доп.	23-020601-0304 РСНБ РК 2015	**Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 150**	**шт.**	**2**	**1846,24**	**3692**
			Накладные расходы			*59,40*	*119*
			Сметная прибыль			*136,76*	*274*
			ИТОГО:				**93383**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**16838**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				**6917**
			Итого с временными		**1,2 %**	**1120,60**	**94504**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,2 %**	**2079,08**	**96583**
			Итого в текущих ценах на 2018 год		**1,0599383**		**102372**
			Итого с НДС		**12 %**	**12284,60**	**114656**
			Итого с понижающим коэффициентом		**0,914461**	**11233,79**	**104849**

Заказчик:
Директор ГККП на ПОУ "Дом культуры "Россия"
ГУ "Отдел культуры и развития языков акимата города Лисаковска" **Журавлев О.П.**

Технический надзор:
Эксперт ТОО "ТоболСтройGroup" **Шакибаев Е.Е.**

Подрядчик:
Прораб ТОО "Елена Д" **Тулешов Ж.М.**