1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отметкам								
5.	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79	м2	17029,43	0,30 -- 0,10	0,30 -- 0,10	5113 -- 1774	5113 -- 1774	-- 0,00	-- 6
6.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	20435,31	32,23 1,42	30,77 8,34	658693 29018	628800 170532	0,01 0,03	201 583
7.	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	34740,03	29,07 --	29,07 5,81	1009893 --	1009893 201979	-- 0,12	-- 4242
		Итого по разделу: Подготовка грунта - срезка по нивелир отметкам								1673698
		ИТОГО:					4531004 42386	4487280 961901		294 15992
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						995836		
		Всего накладных расходов:						995836		
		Итого с накладными						5526840		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						331610		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						5858450		
		Итого с временными, 1,2 %						5928751		
		Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %						5982110		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						6005825		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						6065113		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						14493664		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						289873		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						14783537		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1774024		
		Итого с НДС						16557561		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						14783537		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1774024		
		Итого с НДС						16557561		

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05. 2012г.
№ 170

Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр Шанырак-5 (Саялы) Алатауского района города Алматы. Развитие инфраструктуры

Справка № 6

о стоимости выполненных работ и затрат на 28 мая 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№43	12.05.2015г.				
		доп.согл №1	12.08.2015г				
		доп.согл №2	13.01.2016г				
		доп.согл №3	26.10.2016г				
		доп.согл №4	24.03.2017г				
		доп.согл №5	20.11.2017г				
		доп.согл №6	09.04.2018г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**30 415 543,00**	**27 156 735**							**3 258 808**	**30 415 543**

М.П. **Заказчик:** _____ **Айтмаганбетов К.О.** 28.05.2018 года
И.о. Заместитель руководителя КГУ "Управление строительства города Алматы"

М.П. **Подрядчик:** _____ **Тойшубеков О.Е.** 28.05.2018 года
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 43 от «12» мая 2015г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр Шанырак-5 (Саялы) Алатауского района города Алматы. Развитие инфраструктуры

Наименование обьекта: Покрытие

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2018 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Тип1,2. устранение просадочности грунтов -грунтовой подушкой 0,5м								
1.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	897,04	32,23 1,42	30,77 8,34	28914 1274	27602 7486	0,01 0,03	9 26
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	67,52	262,72 262,72	-- --	17738 17738	-- --	1,85 --	125 --
3.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	1639,75	176,40 --	176,40 35,28	289252 --	289252 57850	-- 0,74	-- 1215
4.	ССчет-фактура	Балласт	м3	598,03	851,88 --	-- --	509446 --	-- --	-- --	-- --
5.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	516,04	26,20 1,15	25,02 6,79	13522 593	12912 3502	0,01 0,02	4 12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е010333-А 3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	877,27	29,07 --	29,07 5,81	25502 --	25502 5100	-- 0,12	-- 107
7.	Е0127-70-1	Приготовление грунтовой смеси из грунтов в установке, установленной на площадке	м3	1114,07	149,68 8,30	140,84 33,85	166754 9247	156900 37711	0,05 0,13	57 144
8.	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки /с доувлажнением грунта/ /с уплотнением и укаткой дна котлована/	м3	964,56	89,00 0,25	88,73 24,61	85848 241	85588 23738	0,00 0,08	2 82
		Итого по разделу: Тип1,2. устранение просадочности грунтов -грунтовой подушкой 0,5м								1136977
		Раздел: Тип1. Асфальтовое покрытие дорог								
		==========								
9.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из баласта толщ 0,35м	м3	198,03	95,48 21,38	73,75 11,67	18908 4234	14605 2311	0,14 0,04	29 8
10.	ССчет-фактура	Балласт	м3	245,55	851,88 --	-- --	209183 --	-- --	-- --	-- --
11.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	368,24	118,16 6,41	17,83 5,07	43511 2360	6564 1866	0,04 0,02	15 7
12.	Е0127-21-1	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя /до 18 см/	м2	368,24	46,87 --	-- --	17260 --	-- --	-- --	-- --
13.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции до 40 мм	м2	6780,30	209,98 6,01	34,29 8,79	1423751 40750	232500 59633	0,04 0,03	270 204
14.	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции до 40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2 /до 18см/	м2	6780,30	92,10 0,60	8,20 2,41	624437 4068	55632 16313	0,00 0,00	4 9
15.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	565,79	397,18 5,94	15,35 5,06	224724 3361	8686 2863	0,03 0,02	19 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		типа АБ								
16.	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /до 5см/	м2	565,79	93,40 0,02	-- --	52845 11	-- --	0,00 --	0 --
17.	Е0127-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	565,79	464,91 5,94	15,35 5,06	263044 3361	8686 2863	0,03 0,02	19 10
18.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,25	339,59 --	339,59 140,94	86 --	86 36	0,58 0,58	0 0
19.	С11011-42	Эмульсия битумно-дорожная ЭБК -1	т	0,25	29000,00 --	-- --	7384 --	-- --	-- --	-- --
20.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней /бордюр БР100.30.15/	м	203,72	1668,52 108,68	6,63 1,76	339918 22141	1351 358	0,70 0,01	142 1
		Итого по разделу: Тип1. Асфальтовое покрытие дорог								3225052
		Раздел: организация сливов с дороги и обетонирование краев лотка Б-3								
21.	Е0106-1-1	Устройство бетонного основания толщ 0,1м В15	м3	220,55	4830,19 195,75	66,01 24,93	1065283 43172	14558 5498	1,35 0,12	298 27
22.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней /поребрик БР100.20.08/	м	7,20	820,84 108,68	6,63 1,76	5910 782	48 13	0,70 0,01	5 0
		Итого по разделу: организация сливов с дороги и обетонирование краев лотка Б-3								1071193
		Раздел: Тип 2. Асфальтовое покрытие проездов								
23.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из баласта толщ 0,35м	м3	576,79	95,48 21,38	73,75 11,67	55074 12332	42540 6731	0,14 0,04	83 24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	ССчет-фактура	Балласт	м3	715,22	851,88 --	-- --	609279 --	-- --	-- --	-- --
25.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	1092,75	118,16 6,41	17,83 5,07	129116 7005	19478 5538	0,04 0,02	45 20
26.	Е0127-21-1	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя /до 13 см/	м2	1092,75	7,81 --	-- --	8537 --	-- --	-- --	-- --
27.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции до 40 мм	м2	2910,95	209,98 6,01	34,29 8,79	611253 17495	99818 25602	0,04 0,03	116 88
28.	Е0127-26-3	Добавить 1 см изменения толщины слоя \до 13мм\	м2	2910,95	15,35 0,10	1,37 0,40	44681 291	3981 1167	0,00 0,00	2 4
29.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	1511,04	397,18 5,94	15,35 5,06	600162 8976	23197 7646	0,03 0,02	51 27
30.	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /до 5см/	м2	1511,04	93,40 0,02	-- --	141131 30	-- --	0,00 --	0 --
31.	Е0127-53-8	Устройство асфальтобетонных покрытий из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4 см	м2	1511,04	464,91 5,94	15,35 5,06	702502 8976	23197 7646	0,03 0,02	51 27
32.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,68	339,59 --	339,59 140,94	231 --	231 96	0,58 0,58	0 0
33.	С11011-42	Эмульсия битумно-дорожная ЭБК -1	т	0,68	29000,00 --	-- --	19719 --	-- --	-- --	-- --
34.	Е0127-54-8	Добавить до толщ. 6 см	м2	1511,04	220,04 0,04	-- --	332490 60	-- --	0,00 --	0 --
35.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней	м	476,26	1668,52	6,63	794649	3158	0,70	332

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Тип 2. Асфальтовое покрытие проездов			108,68	1,76	57064	922	0,01	3 4073770

ИТОГО: 9553103 892560 1789

276952 212278 1859

Накладные расходы :

На общестроительные работы	599470
Всего накладных расходов:	599470
Итого с накладными	10152573

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	609154
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	10761727
Итого с временными, 1,2 %	10890868
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %	10988886
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	11032449
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	11141358
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	26624250
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	532485
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	27156735
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3258808
Итого с НДС	30415543

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05. 2012г.
№ 170

Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр Шанырак-5 (Саялы) Алатауского района города Алматы. Развитие инфраструктуры

Справка № 7

о стоимости выполненных работ и затрат на "24" сентября 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		43	12.05.2015г.				
		доп.согл №1	12.08.2015г				
		доп.согл №2	13.01.2016г				
		доп.согл №3	26.10.2016г				
		доп.согл №4	24.03.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**63 207 815,00**	**29 278 814,29**							**3 513 457,71**	**32 792 272,00**

М.П.

Заказчик: _____ **Айтмаганбетов К.О.** 20.09.2018года
Заместитель руководителя КГУ "Управление строительства города Алматы"

Подрядчик: _____ **Тойшубеков О.Е.** 20.09.2018 года
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 43 от «12» мая 2015г.

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр Шанырак-5 (Саялы) Алатауского района города Алматы. Развитие инфраструктуры

Наименование обьекта: Покрытие

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2018 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Тип 2. Асфальтовое покрытие проездов								
1.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из баласта толщ 0,35м	м3	195,03	95,48	73,75	18622	14384	0,14	28
					21,38	11,67	4170	2276	0,04	8
2.	ССчет-фактура	Балласт	м3	241,84	851,88	--	206018	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	369,49	118,16	17,83	43659	6586	0,04	15
					6,41	5,07	2368	1872	0,02	7
4.	Е0127-21-1	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя /до 13 см/	м2	369,49	7,81	--	2886	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции до 40 мм	м2	4858,18	209,98	34,29	1020137	166589	0,04	193
					6,01	8,79	29198	42728	0,03	146
6.	Е0127-26-3	Добавить 1 см изменения толщины слоя \до 13мм\	м2	4858,18	15,35	1,37	74570	6644	0,00	3
					0,10	0,40	486	1948	0,00	6
7.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	617,99	397,18	15,35	245455	9487	0,03	21
					5,94	5,06	3671	3127	0,02	11
8.	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /до 5см/	м2	617,99	93,40	--	57720	--	0,00	0
					0,02	--	12	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Е0127-53-8	Устройство асфальтобетонных покрытий из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4 см	м2	617,99	464,91	15,35	287310	9487	0,03	21
					5,94	5,06	3671	3127	0,02	11
10.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,28	339,59	339,59	94	94	0,58	0
					--	140,94	--	39	0,58	0
11.	С11011-42	Эмульсия битумно-дорожная ЭБК -1	т	0,28	29000,00	--	8065	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0127-54-8	Добавить до толщ. 6 см	м2	617,99	220,04	--	135982	--	0,00	0
					0,04	--	25	--	--	--
13.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней	м	194,78	1668,52	6,63	324996	1292	0,70	136
					108,68	1,76	21169	342	0,01	1
		Итого по разделу: Тип 2. Асфальтовое покрытие проездов								2425513
		Раздел: Тип 3. Асфальтовое покрытие тротуаров, велодорожек, бельевых площадок, площадок для мусоросборников								
		==========								
14.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	754,11	388,44	--	292928	--	0,14	109
					24,75	--	18664	--	--	--
15.	Е0127-55-2	Добавить до толщ. 5 см	м2	754,11	243,40	--	183551	--	0,02	17
					15,92	--	12005	--	--	--
16.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней /поребрик БР100.20.08/	м	804,50	820,84	6,63	660363	5334	0,70	562
					108,68	1,76	87433	1413	0,01	5
17.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней /поребрик БР100.20.08/	м	30,51	820,84	6,63	25045	202	0,70	21
					108,68	1,76	3316	54	0,01	0
		Итого по разделу: Тип 3. Асфальтовое покрытие тротуаров, велодорожек, бельевых площадок, площадок для мусоросборников								1161887

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Тип 4. Покрытие дорожек тротуарной плиткой								
18.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12см	м2	384,82	118,16 6,41	17,83 5,07	45469 2467	6859 1950	0,04 0,02	16 7
19.	Е0127-21-1	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя /до 15 см/	м2	384,82	23,44 --	-- --	9019 --	-- --	-- --	-- --
20.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции до 40 мм	м2	765,90	209,98 6,01	34,29 8,79	160827 4603	26263 6736	0,04 0,03	30 23
21.	Е0127-26-3	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции до 40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2 /до 20см/	м2	765,90	122,79 0,80	10,94 3,21	94049 613	8379 2457	0,00 0,00	0 1
22.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка /толщ 5см/	м3	6,14	1178,76 21,38	68,13 12,76	7243 131	419 78	0,14 0,04	1 0
23.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка /толщ 3см/	м3	15,23	1178,76 21,38	68,13 12,76	17954 326	1038 194	0,14 0,04	2 1
24.	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком толщ 60мм	м2	507,72	879,96 57,38	42,08 14,85	446767 29133	21365 7540	0,38 0,07	193 37
25.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней /поребрик БР100.20.8/	м	2593,18	820,84 108,68	6,63 1,76	2128584 281827	17195 4556	0,70 0,01	1810 16
		Итого по разделу: Тип 4. Покрытие дорожек тротуарной плиткой								2909912
		ИТОГО:					6497313 505288	301615 80437		3180 281
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						779014		
		Всего накладных расходов:						779014		
		Итого с накладными						7276327		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						436580		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	436580
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7712906
Итого с временными, 1,2 %	7805460
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %	7875709
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7906931
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7984986
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	19081542
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	381631
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	19463173
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2335582
Итого с НДС	21798755

Принял:

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

MSK Engineering

Форма N 2в

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 43 от «12» мая 2015г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр Шанырак-5 (Саялы) Алатауского района города Алматы. Развитие инфраструктуры

Наименование обьекта: Мафы

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2018 г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Малые архитектурные формы								
1. С		Детский игровой комплекс 002 "Скиф"	шт	4,00	205496,95	--	821988	--	--	--
					--	--	--	--	--	821988
		Итого по разделу: Малые архитектурные формы								
		Раздел: Газон								
2. Е0147-25-4		Подготовка почвы для устройства обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	м2	8039,25	244,28	--	1963827	--	0,40	3216
					58,28	--	468527	--	--	--
3. Е0147-25-6		Посев вручную газонов обыкновенных /0,03кг-м2/	м2	8039,25	24,16	--	194228	--	0,05	422
					8,21	--	66002	--	--	2158055
		Итого по разделу: Газон								
ИТОГО:							2980043	--		3638

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							534529	--		--
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						689543		
		Всего накладных расходов:						689543		
		Итого с накладными						3669586		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						220175		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						3889761		
		Итого с временными, 1,2 %						3936438		
		Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %						3971866		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						3987612		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						4026976		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						9623174		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						192463		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						9815637		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1177876		
		Итого с НДС						10993517		

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05. 2012г.
№ 170

Заказчик: КГУ "Управление строительства г.Алматы"

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр Шанырак-5 (Саялы) Алатауского района города Алматы. Развитие инфраструктуры

Справка № 8

о стоимости выполненных работ и затрат на "07" декабрь 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		43	12.05.2015г.				
		доп.согл №1	12.08.2015г				
		доп.согл №2	13.01.2016г				
		доп.согл №3	26.10.2016г				
		доп.согл №4	24.03.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**139 285 115,00**	**67 926 160,71**							**8 151 139,29**	**76 077 300,00**

М.П.

Заказчик: _____ **Аитмаганбетов К.О.** 23.11.2018года
Заместитель руководителя КГУ "Управление строительства города Алматы"

М.П.

Подрядчик: _____ **Мукаметхан Ә.** 23.11.2018года
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

7111

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Форма N 2в

Договор № 43 от «12» мая 2015г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр Шанырак-5 (Саялы) Алатауского района города Алматы. Развитие инфраструктуры

Наименование обьекта: Вертикальная планировка

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декбрь 2018г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Избыточный грунт с вывозом на 30км								
1.	Е0127-82-2	Тип1. Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ /до 620 мм/	м2	2446,16	33,43 1,03	29,06 10,26	81775 2520	71085 25098	0,01 0,05	23 123
2.	Е0127-82-1	Тип3. Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ /до 200мм/	м2	2758,77	19,95 1,03	15,58 5,50	55037 2842	42982 15173	0,01 0,03	26 74
3.	Е0127-82-1	Тип4. Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ /до 240мм/	м2	3490,34	19,95 1,03	15,58 5,50	69632 3595	54380 19197	0,01 0,03	32 94
4.	Е0127-82-2	Тип5. Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными	м2	576,48	33,43 1,03	29,06 10,26	19272 594	16753 5915	0,01 0,05	5 29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		обочинами/ /до 320мм/								
5.	Е0127-82-2	Тип2. Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ /до 590мм/	м2	5191,77	33,43 1,03	29,06 10,26	173561 5348	150873 53268	0,01 0,05	48 260
6.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /под арыки и трубы/	м3	630,86	26,20 1,15	25,02 6,79	16530 725	15785 4281	0,01 0,02	5 15
7.	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1017,18	26,20 1,15	25,02 6,79	26654 1170	25451 6903	0,01 0,02	8 24
8.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	2801,66	176,40 --	176,40 35,28	494213 --	494213 98843	-- 0,74	-- 2076
9.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	1648,04	3,07 0,39	2,66 0,93	5063 643	4385 1533	0,00 0,00	4 5
		Итого по разделу: Избыточный грунт с вывозом на 30км								941738
		Раздел: ФундаментыПодготовка грунта - срезка по нивелир отметкам								
10.	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79	м2	2087,24	0,30 --	0,30 0,10	627 --	627 217	-- 0,00	-- 1
11.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	2504,62	32,23 1,42	30,77 8,34	80732 3557	77068 20901	0,01 0,03	25 71
12.	Е010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	4257,99	29,07 --	29,07 5,81	123780 --	123780 24756	-- 0,12	-- 520
		Итого по разделу: ФундаментыПодготовка грунта - срезка по нивелир отметкам								205138

7111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

ИТОГО:

	1146876	1077383	177
Накладные расходы :	20994	276085	3290
На общестроительные работы		339948	
Всего накладных расходов:		339948	
Итого с накладными		1486824	
Ненормируемые и непредвиденные затраты :			
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты		89209	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		1576045	
Итого с временными, 1,2 %		1594954	
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %		1609308	
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %		1615688	
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %		1631638	
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968		3899088	
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %		77982	
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами		3977070	
Налог на добавленную стоимость, 12 %		477248	
Итого с НДС		4454318	

Принял:

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы 1921

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Форма N 2в

Договор № 43 от «12» мая 2015г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр Шанырак-5 (Саялы) Алатауского района города Алматы. Развитие инфраструктуры

Наименование обьекта: Покрытие

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь 2018г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Тип 4. Покрытие дорожек тротуарной плиткой								
1.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12см	м2	3395,81	118,16 6,41	17,83 5,07	401240 21767	60530 17208	0,04 0,02	141 62
2.	Е0127-21-1	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя/до 15 см/	м2	3395,81	23,44 --	-- --	79584 --	-- --	-- --	-- --
3.	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из крупнообломочного грунта спесчаным заполнителем фракции до 40 мм	м2	6034,09	209,98 6,01	34,29 8,79	1267060 36265	206912 53070	0,04 0,03	240 182
4.	Е0127-26-3	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя /до 20см/	м2	6034,09	122,79 0,80	10,94 3,21	740953 4827	66013 19357	0,00 0,00	4 8
5.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка /толщ 5см/	м3	128,03	1178,76 21,38	68,13 12,76	150913 2737	8723 1634	0,14 0,04	18 6
6.	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка /толщ 3см/	м3	178,70	1178,76 21,38	68,13 12,76	210639 3821	12175 2280	0,14 0,04	26 8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком толщ 60мм	м2	5956,32	879,96 57,38	42,08 14,85	5241292 341774	250642 88451	0,38 0,07	2269 432
8.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней /поребрик БР100.20.08/	м	477,82	820,84 108,68	6,63 1,76	392213 51929	3168 839	0,70 0,01	334 3
		Итого по разделу: Тип 4. Покрытие дорожек тротуарной плиткой								8483894
		Раздел: Тип 5. Резиновое покрытие площадок детских, для отдыха и спортивных								
9.	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	34,80	18,22 --	18,22 6,33	634 --	634 220	-- 0,02	-- 1
10.	Е0101-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	м3	34,80	0,53 --	0,53 0,19	19 --	19 6	-- 0,00	-- 0
11.	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	м2	361,23	118,16 6,41	17,83 5,07	42682 2315	6439 1831	0,04 0,02	15 7
12.	Е0127-21-1	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя /до 18 см/	м2	361,23	46,87 --	-- --	16932 --	-- --	-- --	-- --
13.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	173,98	388,44 24,75	-- --	67581 4306	-- --	0,14 --	25 --
14.	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см /до 4см/	м2	173,98	121,70 7,96	-- --	21174 1385	-- --	0,02 --	4 --
15.	Е0113-39-5	Оклейка резиной на клею	м2	173,98	246,83 117,00	1,57 --	42944 20356	273 --	0,62 --	108 --
16.	С11011-72-3	Резина листовая вулканизованная	кг	2740,34	231,00	--	633018	--	--	--
17.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней /поребрик БР100.20.08/	м	323,77	820,84 108,68	6,63 1,76	265763 35187	2147 569	0,70 0,01	226 2
		Итого по разделу: Тип 5. Резиновое покрытие площадок детских, для отдыха и спортивных								1090746

1921

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							9574641	617673		3410
		Накладные расходы :					526669	185465		710
		На общестроительные работы						938306		
		Всего накладных расходов:						938306		
		Итого с накладными						10512947		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						630777		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						11143751		
		Итого с временными, 1,2 %						11277472		
		Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %						11378970		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						11424080		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						11536854		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						27569360		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						551387		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						28120748		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						3374490		
		Итого с НДС						31495238		

Принял:

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Объем подтверждаю
Технадзор:

MSK Engineering

Сдал:

ГСГ Высотник для формы 2.3.

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Форма N 2в

Договор № 43 от «12» мая 2015г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр Шанырак-5 (Саялы) Алатауского района города Алматы. Развитие инфраструктуры

Наименование обьекта: МАФы и озеленение

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2018 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда,чел.-ч: На един.	Затраты труда,чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Малые архитектурные формы								
1.	У1-43-20	Скамья типа I, строительные работы	скамья	19,00	10009,05	242,88	190172	4615	9,70	184
					1605,45	67,68	30504	1286	0,33	6
2.	У1-49-2	Урна типа II, строительные работы	урна	26,00	3005,91	74,49	78154	1937	5,20	135
					864,60	19,74	22480	513	0,10	2
3.	У1-8-3	Горка-скат тип IIА, строительные работы	горка	13,00	10586,92	720,67	137630	9369	3,70	48
					608,85	242,52	7915	3153	1,20	16
4.	У1-8-4	Горка-скат тип IIА, монтаж металлоконструкций	горка	13,00	16288,14	24,98	211746	325	15,00	195
					2665,66	7,48	34654	97	0,03	0
5.	У1-19-9	Качалка-балансир тип III, строительныеработы	качалка	10,00	5391,42	591,60	53914	5916	4,30	43
					712,80	197,40	7128	1974	0,96	10
6.	У1-19-10	Качалка-балансир тип III, монтаж металлоконструкций	качалка	10,00	7004,81	8,74	70048	87	4,00	40
					687,57	3,74	6876	37	0,01	0
7.	У1-21-17	Качели тип II, строительные работы	качели	10,00	20527,30	745,39	205273	7454	8,10	81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1338,15	245,34	13382	2453	1,20	12
8.	У1-21-18	Качели тип II, монтаж металлоконструкций	качели	10,00	27325,79	38,72	273258	387	16,00	160
					2707,97	11,22	27080	112	0,04	0
9.	У1-28-1	Зонт теневой, строительные работы	грибок	12,00	4588,30	7,30	55060	88	13,00	156
					2194,50	--	26334	--	--	--
10.	У1-28-2	Зонт теневой, монтаж металлоконструкций	грибок	12,00	5053,65	6,87	60644	82	4,80	58
					825,08	1,87	9901	22	0,01	0
11.	У1-38-6	Песочный дворик с теневым зонтом	песочн.	11,00	60829,01	1102,25	669119	12125	84,00	924
					13810,50	310,20	151916	3412	1,50	17
12.	У1-9-44	Турник, строительные работы	турник	10,00	7939,27	515,95	79393	5159	3,20	32
					528,00	169,20	5280	1692	0,83	8
13.	У1-9-45	Турник, монтаж металлоконструкций	турник	10,00	8381,88	13,74	83819	137	8,00	80
					1375,14	3,74	13751	37	0,01	0
14.	У1-22-2	Кольца для игры с мячом типы IV, монтаж металлоконструкций	кольцо	9,00	2393,59	--	21542	--	2,00	18
					351,19	--	3161	--	--	--
		Итого по разделу: Малые архитектурные формы								2189771
		Раздел: Озеленение								
		==========								
15.	Е0147-5-3	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,5х0,5х0,4 м	яма	225,00	849,07	32,23	191041	7252	1,89	426
					272,48	12,38	61308	2784	0,05	11
16.	Е0147-5-8	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,8х0,8х0,5 м	яма	133,00	1305,25	55,44	173598	7373	2,73	362
					389,25	21,29	51770	2831	0,09	11
17.	Е0147-9-5	Посадка деревьев и кустарников с	шт	225,00	500,13	177,05	112529	39836	1,85	417

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м								
					321,98	43,42	72446	9771	0,18	41
18.	Е0147-9-6	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	шт	133,00	796,15	218,24	105888	29026	2,96	393
					507,83	53,19	67541	7074	0,22	30
19.	С143012-38	Древесные лиственные породы: саженцы медленнорастущих пород /вяз/, с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 2-2,5 м	шт	48,00	2030,00	--	97440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С143012-42	Древесные лиственные породы: саженцы медленнорастущих пород /дуб/, с комом размером0,5х0,4 м, высотой 2-2,5 м	шт	7,00	2430,00	--	17010	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С143012-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /береза/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой 2,5-3 м	шт	13,00	3760,00	--	48880	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С143012-43	Древесные лиственные породы: саженцы медленнорастущих пород /каштан/, с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 2,5-3 м	шт	157,00	3760,00	--	590320	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С143012-37	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /рябины/, с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 1,5-2 м	шт	3,00	2030,00	--	6090	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0147-19-3	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	м	18,34	206,74	6,06	3792	111	0,32	6
					45,68	2,83	838	52	0,01	0
25.	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	м2	17,05	244,28	--	4165	--	0,40	7
					58,28	--	994	--	--	--
26.	Е0147-25-6	Посев вручную газонов обыкновенных /0,03кг-м2/	м2	17,05	24,16	--	412	--	0,05	1
					8,21	--	140	--	--	--
		Итого по разделу: Озеленение								1351164
		ИТОГО:					3540937	131279		3766

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :					615399	37300		165
		На общестроительные работы						678603		
		На металломонтажные работы						86156		
		Всего накладных расходов:						764758		
		Итого с накладными						4305696		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						258342		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						4563896		
		Итого с временными, 1,2 %						4618664		
		Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %						4660232		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						4678707		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						4725893		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						11290971		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						225819		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						11516791		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1382015		
		Итого с НДС						12898805		

Принял:

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Сдал:

Объем подтверждаю
Технадзор:

MSK Engineering

Заказчик КГУ Управление строительства в г. Алматы

Подрядчик ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Форма N 2в

Договор № 43 от «12» мая 2015г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр Шанырак-5 (Саялы) Алатауского района города Алматы. Развитие инфраструктуры

Наименование обьекта: Водоотводные сооружения

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2018 г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
	Наименование прейскурантов, расценников и: NN позиций:			осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Арык									
1.	E0101-166 -3 Засыпка вручную траншей,пазух/ котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	60,11	167,18	--	10049	--	1,21	73
				167,18	--	10049	--	--	--
2.	E0101-134 -2 Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками /основания под лотки/	м3	144,26	25,65	5,38	3700	776	0,13	19
				20,27	--	2924	--	--	--
3.	E0101-135 -1 Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	60,11	14,12	12,00	849	721	0,01	1
				1,62	2,75	97	165	0,01	1
4.	E0127-8-1 Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	м	1904,27	689,86	351,18	1313681	668742	1,56	2971
				240,75	89,10	458453	169671	0,36	686
5.	C143018-1 59 Лотки водопропускные: трапецеидального сечения,высота 400 мм Б-3	м	567,31	1880,00	--	1066539	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
6.	C143018-1 58 Лотки водопропускные: трапецеидального сечения, высота до 230 мм Б-2	м	669,67	881,00	--	589975	--	--	--
				--	--	--	--	--	--
7.	E0108-4-7 Гидроизоляция боковая обмазочная	м2	2117,30	245,44	3,82	519671	8088	0,21	449

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бетону лотков			37,35	1,44	79081	3049	0,01	15
		Итого по разделу: Арык								3504462
		Раздел: ЗКЦ Труба ж/б								
8.	Е0101-166 -3	Засыпка вручную траншей, пазухкотлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	11,15	167,18 167,18	-- --	1864 1864	-- --	1,21 --	13 --
9.	Е0101-134 -2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками /основания под трубы/	м3	26,76	25,65 20,27	5,38 --	686 542	144 --	0,13 --	3 --
10.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	11,15	14,12 1,62	12,00 2,75	157 18	134 31	0,01 0,01	0 0
11.	Е0108-3-1	Устройство основания из ПГС	м3	71,58	908,20 112,50	97,07 36,00	65012 8053	6949 2577	0,78 0,18	56 13
12.	Е0107-31-1	Установка ЗКЦ 0,5	м3	42,37	2791,21 812,93	1856,11 597,97	118263 34444	78644 25336	4,93 2,37	209 100
13.	С143023-2 0	Круглые звенья ЗКЦ 0,5	шт	223,00	10800,00 --	-- --	2408400 --	-- --	-- --	-- --
14.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя труб	м2	574,18	245,44 37,35	3,82 1,44	140927 21446	2193 827	0,21 0,01	122 4
		Итого по разделу: ЗКЦ Труба ж/б								2735310
		Раздел: ЛЖК и дождеприемник								
15.	Е0107-31-1	Установка лоткового звена /на 1 решетку 1 шт ЛЖК-250/	м3	10,66	2791,21 812,93	1856,11 597,97	29754 8666	19786 6374	4,93 2,37	53 25
16.	С143018-2	Блоки оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков из тяжелого бетона класса В15 /ЛЖК-250/	м3	10,66	16100,00 --	-- --	171626 --	-- --	-- --	-- --
17.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная	м2	85,08	245,44	3,82	20881	325	0,21	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		битумная в 2 слоя ЛЖК-250								
					37,35	1,44	3178	123	0,01	1
18.	Е0106-1-1	Устройство стыка круглого и лоткового звеньев из монолитного бетона/на 1 решетку 0,03м3/ /В12,5/	м3	1,23	4596,61	66,01	5654	81	1,35	2
					195,75	24,93	241	31	0,12	0
19.	Е0146-30-3	Пробивка отверстий в бетонных трубах	отверст.	41,00	315,46	149,23	12934	6118	0,95	39
					166,23	56,36	6815	2311	0,28	11
20.	Е0108-12-3	Установка чугунных решеток	т	5,74	15099,60	1941,97	86672	11147	42,30	243
					6975,00	726,75	40036	4172	3,55	20
21.	С131104-2-1	Дождеприемник большой, тип ДБ /В125/, ГОСТ 3634-99	комплект	41,00	21400,00	--	877400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: ЛЖК и дождеприемник								1204920
		Раздел: Оголовки								
		==========								
22.	Е0101-161-1	Устройство оголовков	оголовок	18,00	1928,09	489,55	34706	8812	2,62	47
					427,50	163,80	7695	2948	0,56	10
23.	С143018-2	Блоки оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков из тяжелого бетона класса В15 /оголовки/	м3	15,30	16100,00	--	246330	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Оголовки								281036
		Раздел: Плиты								
		==========								
24.	Е0107-31-1	Установка плит перехода через арык	м3	7,10	2791,21	1856,11	19829	13186	4,93	35
					812,93	597,97	5775	4248	2,37	17
25.	С143018-2-3	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	м3	7,10	22600,00	--	160550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Плиты								180379

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО:							7906109	825850		4352
		Накладные расходы :					689377	221863		903
		На общестроительные работы						1182844		
		Всего накладных расходов:						1182844		
		Итого с накладными						9088953		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						545337		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						9634230		
		Итого с временными, 1,2 %						9749843		
		Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %						9837591		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						9876591		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						9974089		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						23834856		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						476697		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						24311553		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2917386		
		Итого с НДС						27228939		

Принял:

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Объем подтверждаю
Технадзор:

MSK Engineering

Сдал:

Высотник
для формы 2.3.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02.05. 2012г.
№ 170

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса в мкр Шанырак-5 (Саялы) Алатауского района города Алматы. Развитие инфраструктуры

Справка № 9

о стоимости выполненных работ и затрат на "20" мая 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		43	12.05.2015г.				
		доп.согл №1	12.08.2015г				
		доп.согл №2	13.01.2016г				
		доп.согл №3	26.10.2016г				
		доп.согл №4	24.03.2017г				
		доп.согл №5	20.11.2017г				
		доп.согл №6	15.12.2017г				
		доп.согл №7	22.11.2018г				
		доп.согл №8	05.12..2018г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**213 569 220,70**	**66 325 094,38**							**7 959 011,33**	**74 284 105,70**

Заказчик: _____ **Ходжаахметов А.Т.** 20.05 2019 года
Заместитель руководителя КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"

Подрядчик: _____ **Зукаметхан Ә.Ә** 20.05 2019 года
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Технический надзор:
ТОО «MSK Engineering» _____ **Манкеев Ж.И**

Авторский надзор:
ТОО «АрхСпецСтройПроект» _____ **Сабыргалиева Л.С.**

Заказчик: **КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"**

Подрядчик: **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство многоэтажного жилого комплекса микрорайона "Шанырак-5" (Саялы) Алатауского района г. Алматы. Развитие инфраструктуры**

Объект **2-2-1 Покрытие**

Договор подряда (контракт) **№ 43 от 12.05.2015 г**

Акт приемки выполненных работ №3 за май 2019 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

Номер п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
			Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: Тип 2. Асфальтовое покрытие проездов#								
1	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из баласта толщ 0,35м	450,803	95,48	73,75	43044	33248	19815	0,14	65
			м3	21,38	11,67	9638	5260	133	0,04	18
2	ССчет-фактура	Балласт	559,009	851,88		476208				
			м3							
3	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	823,107	118,16	17,83	97256	14672	12565	0,04	34
			м2	6,41	5,07	5276	4171	133	0,02	15
4	Е0127-21-1 т.ч. п-1,37 К=1	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя /до 13 см/	821,601	7,81	0	6418	0	0	0	0
			м2	0	0	0	0		0	0
5	Е0127-26-1 прим.	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из крупнообломочного грунта с песчаным заполнителем фракции до 40 мм	3531,846	209,98	34,29	741629	121109	69544	0,04	141

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е0127-26-3 прим.	Добавлять на 1 см изменения толщины слоя \до 13мм\	м2	6,01	8,79	21226	31062	133	0,03	106
			3531,846	15,35	1,37	54211	4830	2353	0	2
7	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	0,1	0,4	353	1416	133	0	5
			1356,787	397,18	15,35	538893	20829	19850	0,03	46
8	Е0127-54-3 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /до 5см/	м2	5,94	5,06	8059	6865	133	0,02	24
			1356,787	93,4	0	126724	0	36	0	0
9	Е0127-53-8 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8. 02-02-2002СН РК 8.02-05- 2002, СН РК 8.02-14-2005	Устройство асфальтобетонных покрытий из мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4 см	м2	0,02	0	27	0	133	0	0
			1356,787	464,91	15,35	630786	20829	19850	0,03	46
10	Е0127-54-8 К=6	Добавить до толщ. 6 см	м2	5,94	5,06	8059	6865	133	0,02	24
			1356,787	220,04	0	298547	0	72	0	0
11	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	м2	0,04	0	54	0	133	0	0
			0,6106	339,59	339,59	207	207	114	0,58	0
12	1-1-42	Эмульсия битумно-дорожная ЭБК -1	т	0	140,94	0	86	133	0,58	0
			0,6106	29000		17706				
13	Е0127-34-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней	т							
			515,632	1668,52	6,63	860341	3419	75737	0,7	360
			м	108,68	1,76	56039	906	133	0,01	3
		Итого по разделу: Тип 2. Асфальтовое покрытие проездов#				3891972				
		Раздел: Тип 4. Покрытие дорожек тротуарной плиткой#								
14	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12см	378,795	118,16	17,83	44757	6752	5782	0,04	16
			м2	6,41	5,07	2428	1920	133	0,02	7
15	Е0127-21-1 т.ч. п-1.37 К=3	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя/до 15 см/	378,795	23,44	0	8877	0	0	0	0
			м2	0	0	0	0		0	0

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е0127-26-1 прим.	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из крупнообломочного грунта спесчаным заполнителем фракции до 40 мм	673,09	209,98	34,29	141338	23081	13254	0,04	27
			м2	6,01	8,79	4045	5920	133	0,03	20
17	Е0127-26-3 прим. К=8	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя /до 20см/	673,09	122,79	10,94	82652	7364	3588	0	0
			м2	0,8	3,21	538	2159	133	0	1
18	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка /толщ 5см/	14,281	1178,76	68,13	16834	973	648	0,14	2
			м3	21,38	12,76	305	182	133	0,04	1
19	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка /толщ 3см/	19,933	1178,76	68,13	23496	1358	905	0,14	3
			м3	21,38	12,76	426	254	133	0,04	1
20	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком толщ 60мм	664,414	879,96	42,08	584655	27959	63828	0,38	253
			м2	57,38	14,85	38124	9867	133	0,07	48
21	Е0127-34-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	Установка бортовых бетонных камней /поребрик БР100.20.08/	53,3	820,84	6,63	43750	353	7829	0,7	37
			м	108,68	1,76	5793	94	133	0,01	0
		Итого по разделу: Тип 4. Покрытие дорожек тротуарной плиткой#				946360				
		ИТОГО:				4838329	286980			1032
		Накладные расходы :				160390	77027			274
		На общестроительные работы								
		Всего накладных расходов:				315770				
		Итого с накладными				315770				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				5154099				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				309246				
		Итого с временными, 1,2 %				5463346				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				5528906				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				5578666				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				5600782				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				5656072				
						13516184				

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				270324				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				13786508				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1654381				
		Итого с НДС				15440889				
		Всего:				15440889				

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства

_____ Керимбаев К.
(ознакомлен)

ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

СДО:
_____ расценки соотв.

Авторский надзор:
ТОО «АрхСпецСтройПроект» _____ Орлов А.А.

Орлов Александр Александрович, Аттестаты эксперта по ведению авторского надзора за №KZ75VJE00025619, №KZ32VJE00025617

Технический надзор:
Инженер -Технадзор
ТОО «MSK Enginerring»

_____ Галин О.Н.
(физические объемы, расценки и качество выполнненых работ потверждаю)

Инженер -сметчик
ТОО «MSK Enginerring»
_____ Калидорова Г.М.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

_____ Мукаметхан О.
(физические объемы, расценки и качество выполнненых работ потверждаю)

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»
_____ Молдрахманов Р.
(отвественный за указанные объемы работ)

Заказчик: **КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"**

Подрядчик: **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство многоэтажного жилого комплекса микрорайона "Шанырак-5" (Саялы) Алатауского района г. Алматы. Развитие инфраструктуры**

Объект **2-3-1 Малые архитектурные формы и озеленение**

Договор подряда (контракт) **№ 43 от 12.05.2015 г**

Акт приемки выполненных работ №2 за май 2019 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Малые архитектурные формы#								
1	С счет фактура	**Детский игровой комплекс 002 "Скиф"**	6	205496,95		1232982				
		шт								
		Итого по разделу: Малые архитектурные формы#				1232982				
		Раздел: Озеленение#								
2	Е0147-5-3	**Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 50%, размеры 0,5х0,5х0,4 м**	270	849,07	32,23	229249	8702	99215	1,89	511
		яма		272,48	12,38	73570	3341	129	0,05	14
3	Е0147-9-5	**Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,5х0,5х0,4 м**	270	500,13	177,05	135034	47803	127271	1,85	500
		шт		321,98	43,42	86935	11725	129	0,18	49
4	30-12-38	**Древесные лиственные породы: саженцы медленнорастущих пород /вяз/, с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 2-2,5 м**	160	2030		324800				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	30-12-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /береза/, с комом размером 0,8х0,6м, высотой 2,5-3 м	120	3760		451200				
		шт								
6	30-12-43	Древесные лиственные породы: саженцы медленнорастущих пород /каштан/, с комом размером 0,5х0,4 м, высотой 2,5-3 м	120	3760		451200				
		шт								
7	Е0147-15-8	Подготовка стандартных посадочныхмест для посадки кустарников-саженцев в группы вручную с добавлением растительной земли до 50%	100	219,05	0	21905	0	13061	0,7	70
		яма		101,25	0	10125	0	129	0	0
8	Е0147-17-1	Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м	100	27,63	0	2763	0	3541	0,17	17
		шт		27,45	0	2745	0	129	0	0
9	30-12-44	Кустарники лиственных пород /сирень, спирея/, без кома	100	203		20300				
		шт								
10	Е0147-19-3	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 50%	2507	206,74	6,06	518297	15192	156899	0,32	795
		м		45,68	2,83	114520	7107	129	0,01	25
11	Е0147-21-1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	2525	66,92	0	168960	0	216933	0,4	1020
		м		66,6	0	168165	0	129	0	0
12	30-12-48	Кустарники лиственных пород для живой изгороди /бирючина/, без кома	7575	81		613575				
		шт								
13	Е0147-25-4	Подготовка почвы для устройства обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	22095	244,28	0	5397367	0	1661129	0,4	8838
		м2		58,28	0	1287697	0	129	0	0
14	Е0147-25-6	Посев вручную газонов обыкновенных /0,03кг-м2/	22095	24,16	0	533815	0	234006	0,05	1160
		м2		8,21	0	181400	0	129	0	0
		Итого по разделу: Озеленение#				8868466				
		Раздел: Навес для площадки мусоросборников								
15	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	1,3	402,75	0	524	0	592	2,8	4
		м3		402,75	0	524	0	113	0	0
16	Е0101-174-3#Изм. и доп. вып. 6 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства,группа грунтов 3	1,3	134,78	0	175	0	198	0,83	1
		м3		134,78	0	175	0	113	0	0
17	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	2,21	17,73	17,73	39	39	8	0	0
		т		0	3,55	0	8	100	0,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0106-1-1	Устройство бетонных фундаментов В12,5	1,283	4596,61	66,01	5899	85	297	1,35	2
		м3		195,75	24,93	251	32	105	0,12	0
19	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	9,461	13835,77	4022,39	130905	38057	86530	56,5	535
		т		9090	1071,86	86004	10141	90	3,81	36
20	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	9,461	154400		1460830				
		т								
21	Е0109-48-1п.1.11 тех часть	Электродуговая сварка ограждений при монтаже каркаса	9,461	1333,5	312,12	12617	2953	5786	2,96	28
		т		679,5	0	6429	0	90	0	0
22	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	255,456	40,72	0,04	10401	10	1913	0,04	11
		м2		8,32	0	2125	0	90	0	0
23	Е0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	160,55	121,68	8,3	19535	1333	18217	0,57	91
		м2		94,18	1,17	15121	188	119	0	1
24	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	187,2	300,13	125,09	56184	23416	29272	0,94	176
		м2		144	29,74	26957	5567	90	0,1	19
25	1-1-435	Настил профилированный оцинкованный	347,75	896		311584				
		м2								
		Итого по разделу: Навес для площадки мусоросборников				2008693				
		Раздел: Ограждение								
26	У1-29-5	Ограждение, строительные работы	370	1383,5	60,85	511895	22515	107040	1,1	407
		м		186,45	20,19	68987	7470	140	0,1	37
27	У1-29-6	Ограждение, монтаж металлоконструкций	370	3360,56	106,53	1243407	39416	34093	0,39	144
		м		66,85	35,53	24735	13146	90	0,13	49
		Итого по разделу: Ограждение				1755302				
		Раздел: Подпорные стенки длиной 78,6м 77м и 12м (2шт)								
28	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки/В7,5/	36,164	4244,71	66,01	153506	2387	8380	1,35	49
		м3		195,75	24,93	7079	902	105	0,12	4
29	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм /В20/	282,32	8551,05	360,48	2414131	101771	467233	8,99	2538
		м3		1440	136,17	406541	38443	105	0,67	188
30	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы исетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,4512	47400		21389				
		т								
31	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные вкаркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	16,226	52400		850239				
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1405,56	245,44	3,82	344981	5369	64336	0,21	298
		м2		37,35	1,44	52498	2024	118	0,01	10
		Итого по разделу: Подпорные стенки длиной 78,6м 77м и 12м (2шт)				3784245				
		Раздел: Лестничные марши и съезды для инвалидов 2 шт								
33	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплениф откосами	1,68	218,93	0	368	0	416	1,54	3
		м3		218,93	0	368	0	113	0	0
34	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских В15 /подушка под ступени и плита пандуса/	3,36	4778,24	100,65	16055	338	650	0,97	3
		м3		146,25	38,03	491	128	105	0,19	1
35	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	8	200,07	12,56	1601	100	2069	1,08	9
		м		180	4,75	1440	38	140	0,02	0
36	30-21-8	Ступени лестничные /ГОСТ 8717.0-84/	8	888		7104				
		м								
37	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весомдо 4 кг	0,032	93997,62	304,24	3008	10	1115	198	6
		1т		33075	114,75	1058	4	105	0,56	0
38	Е0106-13-1	Устройство бетонных подпорных стен	0,48	5151,01	86,6	2472	42	264	3,06	1
		м3		490,5	32,72	235	16	105	0,16	0
39	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	5,6	3792,59	5,89	21238	33	580	0,41	2
		м		71,78	2,23	402	12	140	0,01	0
		Итого по разделу: Лестничные марши и съезды для инвалидов 2 шт				51846				
		ИТОГО:								
						17701534	309569			17218
		Накладные расходы :				2626575	100292			432
		На общестроительные работы								
		На металломонтажные работы				3185361				
		Всего накладных расходов:				155681				
		Итого с накладными				3341042				
		- заработная плата				21042576				
		- трудоемкость				501156				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				1671				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1262555				
		Итого с временными, 1,2 %				22305131				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				22572793				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				22775948				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				22866239				
		ИТОГО:				23091967				
		Сметная заработная плата				23091967				
		Нормативная трудоемкость				3228023				
						19321				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968								
						55182352				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**1103647**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**56285999**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**6754320**				
		Итого с НДС				**63040319**				
		Скидка подрядчика				**-4267439,30**				
		Корректировка возвратных сумм от врем.зд. сооруж. с начало строительства				**-2633620,00**				
		Итого к оплате				**56139259,70**				

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства

Керимбаев К

(ознакомлен)

СДО:

Авторский надзор:
ТОО «АрхСпецСтройПроект» **Орлов А.**

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор
ТОО «MSK Enginerring»

Талин О.Н.
(физические объемы, расценки и качество выполнненых работ потверждаю)

Инженер -сметчик
ТОО «MSK Enginerring»

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Мұқаметхан Ә.
(физические объемы, расценки и качество выполнненых работ потверждаю)

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Молдрахманов Р.
(ответственный за указанные объемы работ)

Заказчик: КГУ "Управление комфортной городской среды г. Алматы"

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоэтажного жилого комплекса микрорайона "Шанырак-5" (Саялы) Алатауского района г. Алматы. Развитие инфраструктуры

Объект 2-4-1 Водоотводные сооружения

Договор подряда (контракт) **№ 43 от 12.05.2015 г**

Акт приемки выполненных работ №1 за май 2019 года

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Арык#								
1	E0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи м	300	689,86 240,75	351,18 89,1	206958 72225	105354 26730	131610 133	1,56 0,36	468 108
2	30-18-159	Лотки водопропускные: трапецеидального сечения,высота 400 мм Б-3 м	300	1880		564000				
		Итого по разделу: Арык#				770958				
		ИТОГО:				770958	105354			468
		Накладные расходы :				72225	26730			108
		На общестроительные работы								
		Всего накладных расходов:				131610				
		Итого с накладными				131610				
		- заработная плата				902568				
		- трудоемкость				19742				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				66				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				54154				
		Итого с временными, 1,2 %				956722				
		Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %				968203				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				976917				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				980790				
						990472				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:								
		Сметная заработная плата				**990472**				
		Нормативная трудоемкость				**118697**				
						642				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968								
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**2366909**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**47338**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**2414247**				
		Итого с НДС				**289710**				
						2703957				
		Всего:								
						2703957				

Заказчик:
Главный специалист отдела строительства

_____ **Керимбаев К**
(ознакомлен)

«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

СДО:
_____

Авторский надзор:
ТОО «АрхСпецСтройПроект» _____

Орлов Александр Александрович, эксперта по ведению авторского надзора за * Аттестаты №KZ75VJE00025619, №KZ32VJE00025617

Технический надзор:
Инженер -Технадзор
ТОО «MSK Enginerring»

_____ **Талин О.Н.**
(физические объемы, расценки и качество выполненых работ потверждаю)

Инженер -сметчик
ТОО «MSK Enginerring»
_____

MSK Engineering

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

_____ **Мұқаметхан Ә.**
(физические объемы, расценки и качество выполненых работ потверждаю)

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»
_____ **Молдрахманов Р.**
(ответственный за указанные объемы работ)