18.12.2019г.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Сапа Жол Строй"
БИН 110140001152
БИК SABRKZKA
ИИК KZ35914052203KZ00260
ДБ АО «Сбербанк»

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "САВАН -2006"
БИН 060840005723
БИК KSNVKZKA
ИИК KZ42551M127001975
АО «Банк Kassa Nova»

Договор № 15 от 14.06.2019г. Доп.соглашение 1 от 2019г.

АКТ № 3

стоимости выполненных работ за ноябрь-декабрь 2019г.

1	Общая стоимость работ заполняемых с начала действия договора	**43 394 617,00**
2	Ранее заактивированные суммы по выполненным работам	30 293 570,00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	
5	Виды выполняемых работ -	Капитальный ремонт спецПОНа г.Караганда, район им.Казыбек би, **ул.Муканова 5**
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ.	**43 394 617,00**
7	Сумма выполненных работ за ноябрь-декабрь 2019г.	**13 101 047,00**
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса ,тенге	
9	Сумма из резерва для оплаты,5% тенге	
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	**13 101 047,00**
	в том числе НДС 12%	1 403 683,61

ЗАКАЗЧИК: и.о. Директора
ТОО "Сапа Жол Строй"
Ибилдаев К.К.

ПОДРЯДЧИК: Директор
ТОО "САВАН 2006"
Медиев С.Д.

Наименование стройки - Филиал НАО "Государственная корпорация" Правительство для граждан по Карагандинской области
Шифр стройки 5-1
Наименование объекта - Капитальный ремонт автодрома
Шифр объекта 5-1

Приложение № 2 к Договору субподряда № 15 от 14 июня 2019г.

Доп.соглашение 1 от 2019г.

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Р1.Демонтажные работы									
1	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	537,6	-324,05 -92,20	-231,86 -46,70	-174211 -49565	-124647 -25108	--	-80646 -20389	-275246
		Р2.Проезд									
2	Е11-010201-0301 1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	293,69	54,24 --	54,24 20,74	15929 --	15929 6092	--	4386 1625	21940
3	Е11-010201-0307 1101-0201-0307 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	293,69	5,95 --	5,95 2,25	1747 --	1747 661	--	476 178	2401
4	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	1174,76	780,17 28,51	209,76 65,22	916514 33495	246414 76620	636605	118924 82835	1118272
5	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 до 20 см	м2 основания	4213	-217,96 --	-53,97 -17,05	-918265 --	-227379 -71828	-690886	-77575 -79667	-1075506

6	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=15	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 до 30 см	м2 основания	5387,76	435,92 --	107,94 34,10	2348630 --	581563 183714	1767067	198411 203763	2750805
7	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1174,76	1495,71 37,83	91,13 25,94	1757100 44445	107056 30477	1605599	80916 147041	1985057
8	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 до 6 см	м2 покрытия	1174,76	681,59 0,41	0,08 --	800707 476	96 --	800135	514 64098	865319
9	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1174,76	1595,05 37,83	91,13 25,94	1873804 44445	107056 30477	1722303	80916 156378	2111098
10	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 до 5 см	м2 покрытия	1174,76	365,68 0,20	0,04 --	429586 238	51 --	429297	257 34387	464231
11	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка	м бортового камня	83,07	-1633,75 -645,65	-27,66 -10,26	-135716 -53634	-2297 -852	-79785	-58845 -15565	-210126
12	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	3,73815	-39460,00 --	-- --	-147507 --	-- --	-147507	-- -11801	-159308
			Р3.Площадки, пешеходные дорожки								
13	Е11-010201-0301 1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	340,5	-54,24 --	-54,24 -20,74	-18468 --	-18468 -7063	--	-5086 -1884	-25437
14	Е11-010201-0307 1101-0201-0307 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	340,5	-5,95 --	-5,95 -2,25	-2025 --	-2025 -767	--	-552 -206	-2784
15	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	346,7	-2363,69 -120,10	-957,14 -194,39	-819491 -41637	-331842 -67397	-446012	-117757 -74980	-1012228

16	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	1362	-780,17 -28,51	-209,76 -65,22	-1062593 -38833	-285689 -88832	-738071	-137878 -96038	-1296509
17	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=15	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 до 30 см	м2 основания	2105	435,92 --	107,94 34,10	917611 --	227217 71777	690394	77519 79610	1074740
18	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3467	-1595,05 -37,83	-91,13 -25,94	-5530049 -131169	-315949 -89944	-5082931	-238802 -461508	-6230358
19	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 до 5 см	м2 покрытия	3467	-365,68 -0,20	-0,04 --	-1267812 -703	-150 --	-1266959	-759 -101486	-1370057
20	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	10,527	39460,00 --	-- --	415395 --	-- --	415395	-- 33232	448627
		РАЗДЕЛ 4. Полосы для упражнений									
21	Е11-010201-0301 1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	110,56	54,24 --	54,24 20,74	5996 --	5996 2293	--	1651 612	8259
22	Е11-010201-0307 1101-0201-0307 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	110,56	5,95 --	5,95 2,25	658 --	658 249	--	179 67	904
23	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	442,24	780,17 28,51	209,76 65,22	345023 12609	92763 28844	239651	44769 31183	420975
24	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=15	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 до 30 см	м2 основания	442,24	435,92 --	107,94 34,10	192781 --	47736 15080	145045	16286 16725	225793

25	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство .	м2 покрытия	442,24	1495,71 37,83	91,13 25,94	661463 16732	40301 11473	604430	30461 55354	747277
26	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 до 6 см	м2 покрытия	442,24	681,59 0,41	0,08 --	301427 179	36 --	301212	194 24130	325751
27	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	442,24	1595,05 37,83	91,13 25,94	705396 16732	40301 11473	648363	30461 58869	794726
28	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 до 5 см	м2 покрытия	442,24	365,68 0,20	0,04 --	161718 90	19 --	161609	97 12945	174760
29	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка	м бортового камня	365	1633,75 645,65	27,66 10,26	596320 235662	10095 3745	350563	258559 68390	923270
30	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	16,425	39460,00 --	-- --	648131 --	-- --	648131	-- 51850	699981
					РАЗДЕЛ 5.Ямочный ремонт						
31	Е12-180101-1502 1218-0101-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 25 м2	м2	480	2634,45 557,59	199,36 80,34	1264537 267641	95691 38564	901205	220468 118800	1603805
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге				3586649 357203	312281 159748	3614853 --	447544 378548	3746372
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3586649				
	Материалы		Тенге				2698834				
	Всего заработная плата		Тенге					516950			
	Местные материалы		Тенге				916019				
	Накладные расходы		Тенге								
	Сметная прибыль		Тенге								
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				3899011				
	Нормативная трудоемкость		чел -ч								369
	Сметная заработная плата		Тенге					516950			

	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				3899011				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								369
	Сметная заработная плата	Тенге					516950			
	Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге				77980				
	Итого	Тенге				3976991				
	Налог на добавленную стоимость - 12%	Тенге				477239				
	Итого с НДС по смете	Тенге				4454230				
	скидка	Тенге				1169409				
	Итого со скидкой	**Тенге**				**3284821**				

Директор ТОО "Сапа Жол Строй" Ибилдаев К.К.

Директор ТОО "САВАН-2006" Медиев С.Д.

Наименование стройки - Капитальный ремонт площадки автоматизированного автодрома СЦОН для филиала НАО по Карагандинской области (ЦОН)

АКТ № 3

приемки выполненных работ за ноябрь-декабрь 2019г.

Договор № 15 от 14.06.2019г. Доп.соглашение 1 от 2019г.

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы									
1	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	537,6	-324,05	-231,86	-174211	-124647	--	-80646	-275246
					-92,20	-46,70	-49565	-25108		-20389	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-174211	-124647	--	-80646	-275246
							-49565	-25108	--	-20389	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-174211				
	Всего заработная плата		Тенге					-74672			
		Накладные расходы	Тенге				-80646				
		Сметная прибыль	Тенге				-20389				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-275246				-81
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					-74672			
		Сметная заработная плата	Тенге				-275246				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								-81
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					-74672			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 2.Проезд									
2	Е11-010201-0301 1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	293,69	54,24	54,24	15929	15929	--	4386	21940
					--	20,74	--	6092		1625	
3	Е11-010201-0307 1101-0201-0307 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	293,69	5,95	5,95	1747	1747	--	476	2401
					--	2,25	--	661		178	

4	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	1174,76	780,17	209,76	916514	246414	636605	118924	1118272
					28,51	65,22	33495	76620		82835	
5	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 до 20 см	м2 основания	4213	-217,96	-53,97	-918265	-227379	-690886	-77575	-1075506
					--	-17,05	--	-71828		-79667	
6	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=15	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 до 30 см	м2 основания	5387,76	435,92	107,94	2348630	581563	1767067	198411	2750805
					--	34,10	--	183714		203763	
7	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1174,76	1495,71	91,13	1757100	107056	1605599	80916	1985057
					37,83	25,94	44445	30477		147041	
8	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 до 6 см	м2 покрытия	1174,76	681,59	0,08	800707	96	800135	514	865319
					0,41	--	476	--		64098	
9	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1174,76	1595,05	91,13	1873804	107056	1722303	80916	2111098
					37,83	25,94	44445	30477		156378	
10	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 до 5 см	м2 покрытия	1174,76	365,68	0,04	429586	51	429297	257	464231
					0,20	--	238	--		34387	
11	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка	м бортового камня	30	1633,75	27,66	49013	830	28813	21251	75885
					645,65	10,26	19370	308		5621	
12	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	1,35	39460,00	--	53271	--	53271	--	57533
					--	--	--	--		4262	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				7328036	833363	6352204	428476	8377035
							142469	256520	--	620521	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				7328036				
Материалы			Тенге				6298933				

	Всего заработная плата		Тенге					398989			
	Местные материалы		Тенге				53271				
		Накладные расходы	Тенге				428477				
		Сметная прибыль	Тенге				620521				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8377034				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								239
		Сметная заработная плата	Тенге					398989			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8377034				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								239
		Сметная заработная плата	Тенге					398989			
	РАЗДЕЛ 3.Площадки, пешеходные дорожки										
13	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=15	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 до 30 см**	м2 основания	2105	435,92 --	107,94 34,10	917611 --	227217 71777	690394	77519 79610	1074740
14	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	10,527	39460,00 --	-- --	415395 --	-- --	415395	-- 33232	448627
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1333006 --	227217 71777	1105789 --	77519 112842	1523367
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1333006				
	Материалы		Тенге				690394				
	Всего заработная плата		Тенге					71777			
	Местные материалы		Тенге				415395				
		Накладные расходы	Тенге				77519				
		Сметная прибыль	Тенге				112842				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1523368				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					71777			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1523368				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					71777			
	РАЗДЕЛ 4. Полосы для упражнений										
15	Е11-010201-0301 1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	110,56	54,24 --	54,24 20,74	5996 --	5996 2293	--	1651 612	8259
16	Е11-010201-0307 1101-0201-0307 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	110,56	5,95 --	5,95 2,25	658 --	658 249	--	179 67	904

17	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	442,24	780,17	209,76	345023	92763	239651	44769	420975
					28,51	65,22	12609	28844		31183	
18	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=15	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103 до 30 см	м2 основания	442,24	435,92	107,94	192781	47736	145045	16286	225793
					--	34,10	--	15080		16725	
19	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	442,24	1495,71	91,13	661463	40301	604430	30461	747277
					37,83	25,94	16732	11473		55354	
20	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 до 6 см	м2 покрытия	442,24	681,59	0,08	301427	36	301212	194	325751
					0,41	--	179	--		24130	
21	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	442,24	1595,05	91,13	705396	40301	648363	30461	794726
					37,83	25,94	16732	11473		58869	
22	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 до 5 см	м2 покрытия	442,24	365,68	0,04	161718	19	161609	97	174760
					0,20	--	90	--		12945	
23	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка	м бортового камня	365	1633,75	27,66	596320	10095	350563	258559	923270
					645,65	10,26	235662	3745		68390	
24	С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	16,425	39460,00	--	648131	--	648131	--	699981
					--	--	--	--		51850	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3618913	237906	3099004	382657	4321696
							282003	73156	--	320125	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3618913				
	Материалы		Тенге				2450874				
	Всего заработная плата		Тенге					355160			
	Местные материалы		Тенге				648131				
		Накладные расходы	Тенге				382657				
		Сметная прибыль	Тенге				320126				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4321696				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								339
		Сметная заработная плата	Тенге					355160			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4321696				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								339
		Сметная заработная плата	Тенге					355160			
		РАЗДЕЛ 5.Ямочный ремонт									
25	Е12-180101-1502 1218-0101-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 25 м2**	м2	480	2634,45 557,59	199,36 80,34	1264537 267641	95691 38564	901205	220468 118800	1603805
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				1264537 267641	95691 38564	901205 --	220468 118800	1603805
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1264537				
	Материалы		Тенге				901205				
	Всего заработная плата		Тенге					306205			
		Накладные расходы	Тенге				220468				
		Сметная прибыль	Тенге				118800				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1603805				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								330
		Сметная заработная плата	Тенге					306205			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1603805				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								330
		Сметная заработная плата	Тенге					306205			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				13370282 642549	1269531 414910	11458202 --	1028474 1151899	15550657
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13370282				
	Материалы		Тенге				10341405				
	Всего заработная плата		Тенге					1057459			
	Местные материалы		Тенге				1116797				
		Накладные расходы	Тенге				1028475				
		Сметная прибыль	Тенге				1151901				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15550657				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								832
		Сметная заработная плата	Тенге					1057459			
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				15550657				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								832
		Сметная заработная плата	Тенге					1057459			
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	Тенге				311013				
		Итого	Тенге				15861670				
		Налог на добавленную стоимость - 12%	Тенге				1903400				
		Итого с НДС по смете	Тенге				17765071				
		скидка	Тенге				4664024				
		Итого со скидкой	**Тенге**				13101047				

Директор ТОО "Сапа Жол Строй" **Ибилдаев К.К.**

Директор ТОО "САВАН-2006" **Медиев С.Д.**