Форма 2-В

Заказчик **ГККП на ПОУ "Дом культуры "Россия" ГУ "Отдел культуры и развития языков акимата города Лисаковска"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Елена Д"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания ГККП на ПОУ "Дом культуры "Россия" ГУ Отдел культуры и развития языков акимата города Лисаковска", расположенного по адресу: г.Лисаковск, п.Октябрьский, ул.Горького, дом 28**
(наименование, адрес)

Объект **Сантехнические работы ОВ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 22 от 29.03.2018г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
17.05.2019	01.05.2019	31.05.2019

Акт приёмки выполненных работ № 11

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1: Индивидуальный тепловой пункт				
1	доп.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	21	2832,09	59474
			Накладные расходы			*903,77*	*18979*
			Сметная прибыль			*209,78*	*4405*
2	доп.	23-040501-0227 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	6	897,78	5387
			Накладные расходы			*28,89*	*173*
			Сметная прибыль			*66,50*	*399*
3	доп.	23-040501-0230 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	4	2442,35	9769
			Накладные расходы			*78,58*	*314*
			Сметная прибыль			*180,91*	*724*
4	доп.	23-040501-0105 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	шт.	4	1360,16	5441
			Накладные расходы			*43,76*	*175*
			Сметная прибыль			*100,75*	*403*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	доп.	23-040902-0107 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные типа NAvAl, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	шт.	6	16606,72	99640
			Накладные расходы			*534,32*	*3206*
			Сметная прибыль			*1230,13*	*7381*
6	доп.	23-041001-0104 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 11823-91**	шт.	1	5337,37	5337
			Накладные расходы			*171,73*	*172*
			Сметная прибыль			*395,36*	*395*
7	доп.	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	4	2736,80	10947
			Накладные расходы			*223,86*	*895*
			Сметная прибыль			*202,73*	*811*
8	доп.	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос	2	25669,63	51339
			Накладные расходы			*8408,26*	*16817*
			Сметная прибыль			*1901,45*	*3803*
9	доп.	ПРАЙС	**Насос WilO-TOP-S 30/10**	насос	2	269557,20	539114
			Накладные расходы			*8673,01*	*17346*
			Сметная прибыль			*19967,20*	*39934*
10	доп.	11-180701-0105 РСНБ РК 2015	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 133 мм. Установка**	шт.	2	106663,61	213327
			Накладные расходы			*7911,10*	*15822*
			Сметная прибыль			*7901,01*	*15802*
11	доп.	11-181001-0104 РСНБ РК 2015	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка**	фильтр	3	20947,46	62842
			Накладные расходы			*1233,99*	*3702*
			Сметная прибыль			*1551,66*	*4655*
12	4	11-160401-0203 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	6	2592,50	15555
			Накладные расходы			*490,46*	*2943*
			Сметная прибыль			*192,04*	*1152*
13	5	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	4	2047,95	8192
			Накладные расходы			*409,13*	*1637*
			Сметная прибыль			*151,70*	*607*
14	6	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	10	112,18	1122
			Накладные расходы			*39,87*	*399*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*8,31*	*83*
15	7	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей-1,1 (3слоя)**	м2	6	37,99	228
			Накладные расходы			*12,87*	*77*
			Сметная прибыль			*2,81*	*17*
16	8	21-130801-0608 РСНБ РК 2015	**Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл**	кг	1,5	2364,85	3547
			Накладные расходы			*76,09*	*114*
			Сметная прибыль			*175,17*	*263*
17	9	11-260101-0901 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75**	м3 изоляции	0,13	44686,39	5809
			Накладные расходы			*11994,20*	*1559*
			Сметная прибыль			*3310,10*	*430*
18	10	21-110203-0204 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	м3	0,1612	15444,37	2490
			Накладные расходы			*496,92*	*80*
			Сметная прибыль			*1144,03*	*184*
19	11	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	15,6	571,77	8920
			Накладные расходы			*18,40*	*287*
			Сметная прибыль			*42,35*	*661*
			Теплоснабжение калорифера П1				
20	12	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	2	2907,54	5815
			Накладные расходы			*930,57*	*1861*
			Сметная прибыль			*215,37*	*431*
21	13	23-040501-0227 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	897,78	1796
			Накладные расходы			*28,89*	*58*
			Сметная прибыль			*66,50*	*133*
22	14	11-160401-0203 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	м трубопровода	8	2592,50	20740
			Накладные расходы			*490,46*	*3924*
			Сметная прибыль			*192,04*	*1536*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	15	11-161101-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	8	112,18	897
			Накладные расходы			*39,87*	*319*
			Сметная прибыль			*8,31*	*66*
24	16	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	5,73	37,99	218
			Накладные расходы			*12,87*	*74*
			Сметная прибыль			*2,81*	*16*
25	17	21-130801-0608 РСНБ РК 2015	**Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл**	кг	1,433	2364,85	3388
			Накладные расходы			*76,09*	*109*
			Сметная прибыль			*175,17*	*251*
26	18	11-260101-0901 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75**	м3 изоляции	0,12	44686,39	5362
			Накладные расходы			*11994,20*	*1439*
			Сметная прибыль			*3310,10*	*397*
27	19	21-110203-0204 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95**	м3	0,1488	15444,37	2298
			Накладные расходы			*496,92*	*74*
			Сметная прибыль			*1144,03*	*170*
			Раздел 2: Отопление				
28	доп.	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	219	2907,54	636751
			Накладные расходы			*930,57*	*203795*
			Сметная прибыль			*215,37*	*47167*
29	доп.	23-040501-0227 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	43	897,78	38604
			Накладные расходы			*28,89*	*1242*
			Сметная прибыль			*66,50*	*2860*
30	22	23-040501-0228 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	шт.	176	1096,64	193008
			Накладные расходы			*35,28*	*6210*
			Сметная прибыль			*81,23*	*14297*
31	доп.	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	2	2940,47	5881
			Накладные расходы			*938,14*	*1876*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*217,81*	*436*
32	доп.	23-040501-0230 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	2442,35	4885
			Накладные расходы			*78,58*	*157*
			Сметная прибыль			*180,91*	*362*
33	28	11-181101-0105 РСНБ РК 2015	**Краны воздушные. Установка**	комплект	71	336,59	23898
			Накладные расходы			*87,05*	*6181*
			Сметная прибыль			*24,93*	*1770*
34	29	11-180301-0102 РСНБ РК 2015	**Радиаторы стальные. Установка**	квт	157,235	1092,74	171817
			Накладные расходы			*384,52*	*60460*
			Сметная прибыль			*80,94*	*12727*
35	доп.	23-051001-0231 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 400 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	280	2119,25	593390
			Накладные расходы			*68,19*	*19092*
			Сметная прибыль			*156,98*	*43955*
36	доп.	23-051001-0248 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 600 мм, теплоотдачей до 175 Вт ГОСТ 31311-2005**	секция	531	2340,97	1243053
			Накладные расходы			*75,32*	*39995*
			Сметная прибыль			*173,40*	*92078*
37	доп.	23-051001-0107 РСНБ РК 2015	**Радиаторы отопления чугунные с межосевым расстоянием 500 мм, глубиной секции до 100 мм ГОСТ 31311-2005**	секция	48	2315,22	111131
			Накладные расходы			*74,49*	*3576*
			Сметная прибыль			*171,50*	*8232*
38	31	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	57,84	1188,69	68754
			Накладные расходы			*352,07*	*20364*
			Сметная прибыль			*88,05*	*5093*
39	32	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	4,62	37,99	176
			Накладные расходы			*12,87*	*59*
			Сметная прибыль			*2,81*	*13*
40	33	21-130801-0608 РСНБ РК 2015	**Грунт-эмаль полиуретановая двухкомпонентная для защитно-декоративного окрашивания металлических конструкций, адгезия покрытия 1 балл**	кг	1,155	2364,85	2731
			Накладные расходы			*76,09*	*88*
			Сметная прибыль			*175,17*	*202*