| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 34 | 11-260101-0901 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 | м3 изоляции | 0,15 | 44686,39 | 6703 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *11994,20* | *1799* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *3310,10* | *497* |
| 42 | 35 | 21-110203-0204 РСНБ РК 2015 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95 | м3 | 0,186 | 15444,37 | 2873 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *496,92* | *92* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1144,03* | *213* |
| 43 | 36 | 11-160301-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м трубопровода | 35 | 1391,47 | 48701 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *226,08* | *7913* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *103,07* | *3608* |
| 44 | 37 | 11-160301-0102 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 106 | 1503,98 | 159421 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *229,70* | *24348* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *111,41* | *11809* |
| 45 | 39 | 11-160301-0104 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | м трубопровода | 347 | 1775,41 | 616067 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *238,43* | *82735* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *131,51* | *45635* |
| 46 | 40 | 11-160301-0105 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка | м трубопровода | 120 | 1900,16 | 228020 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *242,44* | *29093* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *140,75* | *16890* |
| 47 | 41 | 11-160301-0106 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка | м трубопровода | 25 | 2313,02 | 57825 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *303,91* | *7598* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *171,33* | *4283* |
| 48 | 42 | 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 633 | 111,24 | 70415 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *39,84* | *25219* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *8,24* | *5216* |
| 49 | 43 | 23-021104-0402 РСНБ РК 2015 | Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм | 100 шт. | 4,4 | 5951,66 | 26187 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *191,49* | *843* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *440,86* | *1940* |
| 50 | 44 | 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 45,213 | 571,77 | 25851 |
| | | | *Накладные расходы* | | | *18,40* | *832* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *42,35* | *1915* |
| | | | **Раздел 3: Вентиляция** | | | | |
| | | | **П 1** | | | | |
| **51** | **45** | **11-201901-0101 РСНБ РК 2015** | **Агрегаты вентиляционные пылеулавливающие. Установка** | **агрегат** | **1** | **13093,09** | **13093** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3052,97* | *3053* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *969,86* | *970* |
| **52** | **46** | **КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ** | **Приточная установка, исполнение общепромышленное, северное 1 в комплекте со шкафом управления, комплектом защиты калорифера от замерзания и воздушным конденсатором КЦКП-10-С1-У3** | **комплект** | **1** | **6772982,95** | **6772983** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *217920,94* | *217921* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *501702,44* | *501702* |
| **53** | **47** | **41-310101-0601 РСНБ РК 2015** | **Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Погрузка** | **т** | **1,023** | **279,72** | **286** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *9,00* | *9* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *20,72* | *21* |
| **54** | **48** | **41-310101-0602 РСНБ РК 2015** | **Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка** | **т** | **1,023** | **279,72** | **286** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *9,00* | *9* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *20,72* | *21* |
| **55** | **49** | **41-010201-4902 РСНБ РК 2015** | **Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 4. Расстояние перевозок 200 км** | **т** | **1,023** | **18818,34** | **19251** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *605,48* | *619* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1393,95* | *1426* |
| **56** | **50** | **41-010201-4991 РСНБ РК 2015** | **Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 4. За каждый следующий км свыше 200 км** | **т·км** | **964,689** | **78,77** | **75988** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *2,53* | *2445* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *5,83* | *5629* |
| | | | **П 1.8** | | | | |
| **57** | **51** | **11-201101-0105 РСНБ РК 2015** | **Двери герметические утепленные, размер 1250х500 мм. Установка** | **дверь** | **1** | **18166,64** | **18167** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1919,41* | *1919* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1345,68* | *1346* |
| **58** | **54** | **11-200801-0103 РСНБ РК 2015** | **Дефлекторы, диаметр патрубка 500 мм. Установка** | **дефлектор** | **2** | **20518,24** | **41036** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *3082,40* | *6165* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *1519,87* | *3040* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **59** | **65** | **11-200401-0105 РСНБ РК 2015** | **Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка** | **клапан** | **1** | **1980,23** | **1980** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *649,02* | *649* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *146,68* | *147* |
| **60** | **66** | **ПРАЙС** | **Воздушный клапан универсальныйм РЕГУЛЯТОР-Л-150х150-Н-1РУЧКА-У2** | **шт.** | **1** | **2356,27** | **2356** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *75,81* | *76* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *174,54* | *175* |
| **61** | **67** | **11-260101-1101 РСНБ РК 2015** | **Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем** | **м3 изоляции** | **9** | **27766,28** | **249897** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *8797,71* | *79179* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2056,76* | *18511* |
| **62** | **68** | **21-110206-0106 РСНБ РК 2015** | **Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011** | **м3** | **11,16** | **29540,03** | **329667** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *950,45* | *10607* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *2188,15* | *24420* |
| **63** | **69** | **11-130301-1803 РСНБ РК 2015** | **Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116 (огнезащитный состав)** | **м2** | **2,1** | **1297,87** | **2726** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *52,36* | *110* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *96,14* | *202* |
| **64** | **70** | **11-200101-0302 РСНБ РК 2015** | **Воздуховодыкласса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка** | **м2 поверхности воздуховодов** | **1,8** | **5201,07** | **9362** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1031,80* | *1857* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *385,26* | *693* |
| **65** | **71** | **11-200101-0310 РСНБ РК 2015** | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка** | **м2 поверхности воздуховодов** | **40,8** | **4829,40** | **197040** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *840,15* | *34278* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *357,73* | *14596* |
| **66** | **72** | **11-200101-0311 РСНБ РК 2015** | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка** | **м2 поверхности воздуховодов** | **50,4** | **4323,91** | **217925** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *655,75* | *33050* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *320,29* | *16143* |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **67** | **73** | **11-200101-0312 РСНБ РК 2015** | **Воздуховодыкласса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка** | **м2 поверхности воздуховодов** | **22,4** | **4018,80** | **90021** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *546,44* | *12240* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *297,69* | *6668* |
| **68** | **74** | **11-200101-0304 РСНБ РК 2015** | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка** | **м2поверхности воздуховодов** | **35,325** | **5387,77** | **190323** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1037,94* | *36665* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *399,09* | *14098* |
| **69** | **75** | **11-200101-0307 РСНБ РК 2015** | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка** | **м2 поверхности воздуховодов** | **47,1** | **4970,30** | **234101** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *842,24* | *39669* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *368,17* | *17341* |
| **70** | **76** | **11-200101-0402 РСНБ РК 2015** | **Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка** | **м2 поверхности воздуховодов** | **2,1** | **5608,64** | **11778** |
| | | | *Накладные расходы* | | | *1044,92* | *2194* |
| | | | *Сметная прибыль* | | | *415,45* | *872* |
| | | | **ИТОГО:** | | | | **13963403** |
| | | | **В том числе :** | | | | |
| | | | **Накладные расходы** | | | | **1118838** |
| | | | **Сметная прибыль** | | | | **1034326** |
| | | | **Итого с временными** | | **1,2 %** | **167560,84** | **14130964** |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | **2,2 %** | **310881,20** | **14441845** |
| | | | **Итого в текущих ценах ан 2018 год** | | **1,0599383** | | **15307465** |
| | | | **Итого с НДС** | | **12 %** | **1836895,76** | **17144360** |
| | | | **Итого в понижающим коэфициентом** | | **0,914461** | **1679769,54** | **15677849** |

**Заказчик:**
**Директор ГККП на ПОУ "Дом культуры "Россия"**
**ГУ "Отдел культуры и развития языков акимата города Лисаковска"** **Журавлев О.П.**

**Технический надзор:**
**Эксперт ТОО "ТоболСтройGroup"** **Шакибаев Е.Е.**

**Подрядчик:**
**Прораб ТОО "Елена Д"** **Тулешов Ж.М.**