Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Подрядчик: ТОО «Коктобе Строй Недвижимость»

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт переулка ул.Ынтымак в мкр."Нурлытау" (от ул.Ынтымак до ул.Кун-Жарык), протяженностью 1,509 км

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2017 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: № 203 дата: от 13 июля 2017 года.	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			Наименование	Код	Наименование	Код

Тенге

№ №	Наименование пусковых комплексов объектов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС		в том числе за отчетный период, без НДС	Сумма НДС	ВСЕГО с учетом НДС
			с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего работ и затрат:		26 142 712,00	26 142 712,00	23 341 707,00	2 801 005,00	26 142 712,00
	в том числе:						
1	Средний ремонт улиц г. Алматы		26 142 712,00	26 142 712,00	23 341 707,00	2 801 005,00	26 142 712,00
	Всего к оплате:						

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Коктобе Строй Недвижимость"

Генеральный директор _____ **Калиев Б.Т.**

Заказчик [illegible]

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Коктобе Строй Недвижимость"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Средний ремонт улиц г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Средний ремонт переулка ул.Ынтымак в мкр."Нурлытау" (от ул.Ынтымак до ул.Кун-Жарык), протяженностью 1,509 км**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 203** от **13 июля 2017**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
25.08.2017	13.07.2017	25.08.2017

Акт приемки выполненных работ

НА Дорожные работы

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Дорожная одежда				
1	**1**	**11-270302-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**	**м2 покрытия**	**7508,000**	**85,04**	**638515**
			Накладные расходы			***9,92***	***74470***
			Сметная прибыль			***6,30***	***47297***
2	**2**	**41-020102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**тенге за 1 тонну**	**529,314**	**696,17**	**368493**
			Накладные расходы			***25,98***	***13753***
			Сметная прибыль			***51,57***	***27296***
3	**3**	**11-271001-0106 РСНБ РК 2015**	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	**т битума**	**2,200**	**19733,27**	**43421**
			Накладные расходы			***5705,94***	***12555***
			Сметная прибыль			***1461,72***	***3216***

[illegible]							
по порядку	позиция по смете	Шифр нормативов, ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,200	86756,86	190901
			Накладные расходы			*3749,64*	*8251*
			Сметная прибыль			*6426,43*	*14141*
5	5	12-180101-1001 РСНБ РК 2015	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	470,517	12246,65	5762255
			Накладные расходы			*872,64*	*410590*
			Сметная прибыль			*907,16*	*426834*
6	6	11-271001-0106 РСНБ РК 2015	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	2,751	19733,27	54280
			Накладные расходы			*5705,94*	*15695*
			Сметная прибыль			*1461,72*	*4021*
7	7	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,751	86756,86	238641
			Накладные расходы			*3749,64*	*10314*
			Сметная прибыль			*6426,43*	*17677*
8	8	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	8343,000	1252,96	10453462
			Накладные расходы			*87,12*	*726884*
			Сметная прибыль			*92,81*	*774330*
9	9	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301+ (до толщины 5 см)	м2 покрытия	8343,000	265,90	2218431
			Накладные расходы			*10,05*	*83853*
			Сметная прибыль			*19,70*	*164328*
			Раздел: Устройство бордюров				
10	10	12-180101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	165,000	1394,22	230046
			Накладные расходы			*476,31*	*78591*
			Сметная прибыль			*103,28*	*17040*
11	11	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка разобранных материалов	тенге за 1 тонну	44,814	474,90	21282
			Накладные расходы			*17,72*	*794*
			Сметная прибыль			*35,18*	*1576*
12	12	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	44,814	696,17	31198
			Накладные расходы			*25,98*	*1164*

Номер		Шифр нормативов расценок	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
по порядку	позиции по смете						
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*51,57*	*2311*
13	13	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта вручную)	м3 грунта	1,733	2806,71	4863
			Накладные расходы			*1031,20*	*1787*
			Сметная прибыль			*207,90*	*360*
14	14	11-010205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,733	1010,78	1751
			Накладные расходы			*371,37*	*643*
			Сметная прибыль			*74,87*	*130*
15	15	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	3,032	696,17	2111
			Накладные расходы			*25,98*	*79*
			Сметная прибыль			*51,57*	*156*
16	16	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночной подготовки	м3 подушки	5,775	7349,04	42441
			Накладные расходы			*1507,40*	*8705*
			Сметная прибыль			*544,37*	*3144*
17	17	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Монтаж цементно-песчаных бортовых камней марки БР 78.30.15	м бортового камня	165,000	2223,33	366849
			Накладные расходы			*521,66*	*86075*
			Сметная прибыль			*164,69*	*27174*
18	18	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни цементно-песчаные бортовые БР 78.30.15	м3	7,425	33243,07	246830
			Накладные расходы			*1240,68*	*9212*
			Сметная прибыль			*2462,45*	*18284*
19	19	12-180101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	2,805	5210,98	14617
			Накладные расходы			*1717,37*	*4817*
			Сметная прибыль			*386,00*	*1083*
20	20	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	6,592	88,90	586
			Накладные расходы			*3,32*	*22*
			Сметная прибыль			*6,59*	*43*
21	21	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	6,592	696,17	4589
			Накладные расходы			*25,98*	*171*
			Сметная прибыль			*51,57*	*340*

[illegible]							
по порядку	позиция по смете	Шифр нормативов ресурсов	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8
22	22	12-180101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	187,000	1394,22	260719
			Накладные расходы			*476,31*	*89069*
			Сметная прибыль			*103,28*	*19313*
23	23	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	тенге за 1 тонну	26,479	88,90	2354
			Накладные расходы			*3,32*	*88*
			Сметная прибыль			*6,59*	*174*
24	24	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	26,479	696,17	18434
			Накладные расходы			*25,98*	*688*
			Сметная прибыль			*51,57*	*1365*
25	25	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта вручную)	м3 грунта	1,964	2806,71	5511
			Накладные расходы			*1031,20*	*2025*
			Сметная прибыль			*207,90*	*408*
26	26	11-010205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,964	1010,78	1985
			Накладные расходы			*371,37*	*729*
			Сметная прибыль			*74,87*	*147*
27	27	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозкастроительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	3,436	696,17	2392
			Накладные расходы			*25,98*	*89*
			Сметная прибыль			*51,57*	*177*
28	28	11-300101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночной подготовки	м3 подушки	6,545	7349,04	48099
			Накладные расходы			*1507,40*	*9866*
			Сметная прибыль			*544,37*	*3563*
29	29	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	187,000	2223,33	415763
			Накладные расходы			*521,66*	*97551*
			Сметная прибыль			*164,69*	*30797*
			Раздел: Подъем люков				
30	30	12-180101-1204 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий асфальтобетонных вокруг люков	м3 конструкции	0,947	5210,98	4934
			Накладные расходы			*1717,37*	*1626*
			Сметная прибыль			*386,00*	*365*

Смета		Шифр норм и цены ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
по порядку	позиция по смете						
1	2	3	4	5	6	7	8
31	31	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Демонтаж	шт.	6,000	1656,81	9941
			Накладные расходы			*606,74*	*3640*
			Сметная прибыль			*122,73*	*736*
32	32	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка разобранныхматериалов	тенге за 1 тонну	2,233	88,90	199
			Накладные расходы			*3,32*	*7*
			Сметная прибыль			*6,59*	*15*
33	33	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	2,233	696,17	1555
			Накладные расходы			*25,98*	*58*
			Сметная прибыль			*51,57*	*115*
34	34	11-070101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных подкладок под люки	шт.	6,000	2385,18	14311
			Накладные расходы			*712,67*	*4276*
			Сметная прибыль			*176,68*	*1060*
35	35	21-040301-0102 РСНБ РК 2015	Бетонные подкладки	шт.	6,000	5412,21	32473
			Накладные расходы			*201,99*	*1212*
			Сметная прибыль			*400,90*	*2405*
36	36	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки б/у. Установка	шт.	5,000	2878,43	14392
			Накладные расходы			*1015,61*	*5078*
			Сметная прибыль			*213,22*	*1066*
37	37	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1,000	2878,43	2878
			Накладные расходы			*1015,61*	*1016*
			Сметная прибыль			*213,22*	*213*
38	38	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	18058,74	18059
			Накладные расходы			*673,98*	*674*
			Сметная прибыль			*1337,68*	*1338*
39	39	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Омоноличивание люков бетоном	м3	0,388	24956,17	9673
			Накладные расходы			*3141,92*	*1218*
			Сметная прибыль			*1848,61*	*717*
40	40	12-180101-1503 РСНБ РК 2015	Восстановление покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси	м2	4,304	4535,87	19524

Номер		Шифр нормы и код ресурсов	Наименование работ и затрат	Объем работ	Коэффициент	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
по порядку	позиции по смете						
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*10206,25*	*4417*
			Сметная прибыль			*335,99*	*1446*
			ИТОГО:				**21 818 758**
			В том числе :				**1 771 754**
			Накладные расходы				**1 616 205**
			Сметная прибыль				**23 341 707**
			Пересчет в текущих ценах, К-1,0698		**12 %**	**2 801 005**	**26 142 712**
			Итого с НДС				

Заказчик:
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы

Технический надзор:
ТОО "Жол Строй Инжиниринг"
Гуламов М.М.

Подрядчик:
ТОО "Коктобе Строй Недвижимость"
Калиев Б.Т.