Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "EMAAR"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "САВАН-2006"
Наименование объекта: БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА г.КАРАГАНДЫ

Договор подряда (контракт) №06/19 от 28.05.2019 г.

А К Т №2

выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2019 г.

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора на 2019 год	53 862 872,00
2	Ранее заактированная сумма по выполняемым работам	43 000 000,00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком - исполнителю	43 000 000,00
5	Виды выполняемых работ	благоустройство
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	10 862 872,00
7	Сумма выполненных работ за текущий месяц	10 862 872,00
8	Удержание аванса 30%	0,00
9	Удержание резерва 5%	0,00
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	10 862 872,00
	в том числе ндс	1 163 879,14

СДАЛ:
ПОДРЯДЧИК:
ТОО "САВАН-2006"
Адрес: Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, мкр. Степной -3 д.3/10, 612

БИН 060840005723
ИИК KZ42551M127001975KZT
БИК KSNVKZKA
Акционерное общество "Банк Kassa Nova"

Руководитель

_____ Медиев С.Д.

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:
ТОО "EMAAR"
Адрес: Карагандинская область, Караганда Г.А., г.Караганда, Карбышева, 4

БИН 141040024255
ИИК KZ086200050245421001
БИК TNGRKZKX
Акционерное общество "Tengri Bank"

Руководитель

_____ Токушева Ж.К.

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "EMAAR"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САВАН-2006"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА г.КАРАГАНДЫ**

(наименование, адрес)

Объект **БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА г.КАРАГАНДЫ. УЛ.ГВАРДЕЙСКАЯ, 11, 13, 15, 17**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №06/19 от 28.05.2019

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
19.09.2019	27.08.2019	19.09.2019

Акт приемки выполненных работ №8

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: БЛАГОУСТРОЙСТВО				
1	1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. (Н=12 см, щебень фр.10-20 мм).Устройство	м3 материала основания в плотном теле	10,305	2235,60	23037
			Накладные расходы			*348,53*	*3592*
			Сметная прибыль			*165,60*	*1706*
2	2	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных (песок отсева дробления)	м3	8,587	8076,93	69359
			Накладные расходы			*2745,89*	*23580*
			Сметная прибыль			*598,29*	*5138*
3	3	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2	85,873	2187,18	187820
			Накладные расходы			*935,33*	*80320*
			Сметная прибыль			*162,01*	*13913*
4	4	2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	85,873	2118,96	181962

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*156,96*	*13479*
5	5	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	3,000	322,94	969
			Накладные расходы			*49,71*	*149*
			Сметная прибыль			*23,92*	*72*
6	6	4102-0102-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность до 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	4,200	312,12	1311
			Сметная прибыль			*23,12*	*97*
7	7	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,010	2332271,27	23323
			Накладные расходы			*806548,22*	*8065*
			Сметная прибыль			*172760,84*	*1728*
8	8	2301-0201-0241 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4.0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,000	10442,52	104425
			Сметная прибыль			*773,52*	*7735*
9	9	1122-0601-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,010	2800643,86	28006
			Накладные расходы			*237383,70*	*2374*
			Сметная прибыль			*207455,10*	*2075*
10	10	1216-0101-2102 РСНБ РК 2015	Колодцы. Поднятие горловин	люк	6,000	12460,78	74765
			Накладные расходы			*2556,65*	*15340*
			Сметная прибыль			*923,02*	*5538*
			ИТОГО:				**694977**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**133420**
			Сметная прибыль				**51480**
			Итого с НДС		**12 %**	**83397,00**	**778374**

Заказчик

ТОО "EMAAR"

(наименование организации)

директор Токушева Ж.К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "САВАН-2006"

(наименование организации)

директор Медиев С.Д.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "EMAAR"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "САВАН-2006"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА г.КАРАГАНДЫ**

(наименование, адрес)

Объект **БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА г.КАРАГАНДЫ. РАЙОН СОРТИРОВКИ. УЛ.МАМЕТОВОЙ, Д.84, 85,86, 87, 88, 90, 92, 94**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №06/19 от 28.05.2019

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
19.09.2019	27.08.2019	19.09.2019

Акт приемки выполненных работ №9

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: БЛАГОУСТРОЙСТВО				
1	1	1218-0101-1207 РСНБ РК 2015	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 50 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм	м2	1200,000	142,57	171088
			Накладные расходы			*24,61*	*29535*
			Сметная прибыль			*10,56*	*12673*
2	2	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/стоянки/	м3 грунта	220,000	59,66	13125
			Накладные расходы			*11,14*	*2450*
			Сметная прибыль			*4,42*	*972*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /перемещение до 30 м/	м3 грунта	220,000	153,14	33691
			Накладные расходы			*28,59*	*6289*
			Сметная прибыль			*11,34*	*2496*
4	4	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98.1 МПа (1000 кгс/см2)	м2	3083,146	374,71	1155291
			Накладные расходы			*101,23*	*312114*
			Сметная прибыль			*27,76*	*85577*
5	5	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,467	63861,18	157515
			Накладные расходы			*842,51*	*2078*
			Сметная прибыль			*4730,46*	*11668*
6	6	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2.5-2.9 т/м3 типа АБВ	м2	3083,146	978,48	3016804
			Накладные расходы			*68,88*	*212362*
			Сметная прибыль			*72,48*	*223467*
7	7	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Норм.ыдля корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	3083,146	380,21	1172232
			Накладные расходы			*0,44*	*1350*
			Сметная прибыль			*28,16*	*86832*
8	8	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	980,000	1436,97	1408233
			Накладные расходы			*690,85*	*677035*
			Сметная прибыль			*106,44*	*104314*
9	9	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бетонных камней	м	283,000	2529,51	715851
			Накладные расходы			*708,38*	*200472*
			Сметная прибыль			*187,37*	*53026*
10	10	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	12,169	37302,12	453929
			Сметная прибыль			*2763,12*	*33624*
11	11	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Укрепление откосов местнымутрамбованным грунтом	м3 грунта	48,110	1357,80	65324

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*526,28*	*25319*
			Сметная прибыль			*100,58*	*4839*
12	12	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка плодородного слоя	м3 грунта	22,640	1236,27	27989
			Накладные расходы			*479,17*	*10849*
			Сметная прибыль			*91,58*	*2073*
13	13	1127-0801-0105 РСНБ РК 2015	Полосы укрепительные шириной 0,5 и 0,75 м из щебня, толщиной 10 см. Устройство	м2 покрытия полосы	250,000	969,20	242300
			Накладные расходы			*308,25*	*77064*
			Сметная прибыль			*71,79*	*17948*
14	14	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	2,000	3111,75	6223
			Накладные расходы			*1324,35*	*2649*
			Сметная прибыль			*230,50*	*461*
15	15	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2,000	28427,76	56856
			Сметная прибыль			*2105,76*	*4212*
16	16	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	3,000	322,94	969
			Накладные расходы			*49,71*	*149*
			Сметная прибыль			*23,92*	*72*
17	17	4102-0102-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность до 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км	т	4,200	312,12	1311
			Сметная прибыль			*23,12*	*97*
18	18	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,010	2332271,27	23323
			Накладные расходы			*806548,22*	*8065*
			Сметная прибыль			*172760,84*	*1728*
19	19	2301-0201-0241 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,000	10442,52	104425
			Сметная прибыль			*773,52*	*7735*
20	20	1122-0601-0108 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,010	2800643,86	28006
			Накладные расходы			*237383,70*	*2374*
			Сметная прибыль			*207455,10*	*2075*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	21	1216-0101-2102 РСНБ РК 2015	Колодцы. Поднятие горловин	люк	12,000	12460,78	149529
			Накладные расходы			*2556,65*	*30680*
			Сметная прибыль			*923,02*	*11076*
			ИТОГО:				**9004015**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1600834**
			Сметная прибыль				**666964**
			Итого с НДС		**12 %**	**1080482,00**	**10084497**

Заказчик

ТОО "EMAAR"

(наименование организации)

директор Токушева Ж.К.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "САВАН-2006"

(наименование организации)

директор Медиев С.Д.

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)