Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Подрядчик : ТОО «Коктобе Строй Недвижимость»

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт улицы Бактымак в мкр. "Нурлытау" (от дома № 55 до пер.ул.Центральной), протяженностью 0,424 км

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2017 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: № 203 дата: от 13 июля 2017 года.	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			Наименование	Код	Наименование	Код

Тенге

№ №	Наименование пусковых комплексов объектов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС		в том числе за отчетный период, без НДС	Сумма НДС	ВСЕГО с учетом НДС
			с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего работ и затрат:		6 061 358,00	6 061 358,00	5 411 927,00	649 431,00	6 061 358,00
	в том числе:						
1	Средний ремонт улиц г. Алматы		6 061 358,00	6 061 358,00	5 411 927,00	649 431,00	6 061 358,00
	Всего к оплате:						

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Коктобе Строй Недвижимость"

Генеральный директор _____ **Калиев Б.Т.**

Заказчик [illegible]

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Коктобе Строй Недвижимость"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Средний ремонт улиц г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Средний ремонт улицы Ынтымак в мкр. "Нурлытау" (от дома № 55 до пер.ул.Центральной), протяженностью 0,424 км**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 203 от 13 июля 2017 года**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
25.08.2017	13.07.2017	25.08.2017

Акт приемки выполненных работ №

НА Дорожные работы

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	12-180101-0901 РСНБ РК 2015	**Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала**	**м2 площади основания**	**2008,000**	**607,39**	**1219637**
			Накладные расходы			***109,86***	***220607***
			Сметная прибыль			***44,99***	***90343***
2	2	11-271001-0106 РСНБ РК 2015	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	**т битума**	**0,662**	**19733,27**	**13064**
			Накладные расходы			***5705,94***	***3778***
			Сметная прибыль			***1461,72***	***968***
3	3	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,662**	**86756,86**	**57436**
			Накладные расходы			***3749,64***	***2482***
			Сметная прибыль			***6426,43***	***4255***
4	4	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**2008,000**	**1252,96**	**2515948**

Номер по порядку	позиции по смете	Шифр норм и цены ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*87,12*	*174947*
			Сметная прибыль			*92,81*	*186366*
5	5	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлятьили исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301+ (до толщины 6 см)	м2 покрытия	2008,000	531,81	1067868
			Накладные расходы			*20,10*	*40364*
			Сметная прибыль			*39,39*	*79101*
6	6	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление ГПС толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	217,000	237,15	51460
			Накладные расходы			*52,61*	*11416*
			Сметная прибыль			*17,57*	*3812*
7	7	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	26,908	1563,29	42065
			Накладные расходы			*58,34*	*1570*
			Сметная прибыль			*115,80*	*3116*
			Раздел: Подъем люков				
8	8	12-180101-1204 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий асфальтобетонных вокруг люков	м3 конструкции	0,631	5210,98	3289
			Накладные расходы			*1717,37*	*1084*
			Сметная прибыль			*386,00*	*244*
9	9	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Демонтаж	шт.	4,000	1656,81	6627
			Накладные расходы			*606,74*	*2427*
			Сметная прибыль			*122,73*	*491*
10	10	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка разобранныхматериалов	тенге за 1 тонну	1,527	88,90	136
			Накладные расходы			*3,32*	*5*
			Сметная прибыль			*6,59*	*10*
11	11	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	1,527	696,17	1063
			Накладные расходы			*25,98*	*40*
			Сметная прибыль			*51,57*	*79*
12	12	11-070101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных подкладок под люки	шт.	4,000	2385,18	9541
			Накладные расходы			*712,67*	*2851*
			Сметная прибыль			*176,68*	*707*

Локальная смета							
по порядку	позиция по смете	Шифр норм и цены ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество единиц	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	13	21-040301-0102 РСНБ РК 2015	Бетонные подкладки	шт.	4,000	5412,23	20649
			Накладные расходы			*201,99*	*808*
			Сметная прибыль			*400,90*	*1604*
14	14	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки б/у. Установка	шт.	3,000	2878,43	8635
			Накладные расходы			*1015,61*	*3047*
			Сметная прибыль			*213,22*	*640*
15	15	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	1,000	2878,43	2878
			Накладные расходы			*1015,61*	*1016*
			Сметная прибыль			*213,22*	*213*
16	16	23-030101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	18058,74	18059
			Накладные расходы			*673,98*	*674*
			Сметная прибыль			*1337,68*	*1338*
17	17	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Омоноличивание люков бетоном	м3	0,258	24956,17	6449
			Накладные расходы			*3141,92*	*812*
			Сметная прибыль			*1848,61*	*478*
18	18	12-180101-1503 РСНБ РК 2015	Восстановление покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси	м2	2,870	4535,87	13016
			Накладные расходы			*1026,25*	*2945*
			Сметная прибыль			*335,99*	*964*
			ИТОГО:				**5058821**
			В том числе :				**470871**
			Накладные расходы				**374728**
			Сметная прибыль				**5 411 927**
			Пересчет в текущих ценах, К-1,0698			**12 %**	**649 431**
			Итого с НДС				**6 061 358**

Заказчик:
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы

Технический надзор:
ТОО "Жол Строй Инжиниринг"
Гуламов М.М.

Подрядчик:
ТОО "Коктобе Строй Недвижимость"
Калиев Б.Т.