Заказчик: КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Подрядчик : ТОО «Коктобе Строй Недвижимость »

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт переулка Спортивный, переулка ул.Ынтымак в мкр."Нурлытау" (от ул.Ынтымак до тупиков, от дома № 31/2 до тупика), протяженностью 0,155 км

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2017 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: № 203	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		дата: от 13 июля 2017 года.	Наименование	Код	Наименование	Код

Тенге

№ №	Наименование пусковых комплексов объектов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС		в том числе за отчетный период, без НДС	Сумма НДС	ВСЕГО с учетом НДС
			с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего работ и затрат:		2 122 940,00	2 122 940,00	1 895 482,00	227 458,00	2 122 940,00
	в том числе:		40 595 398,00	2 122 940,00	1 895 482,00	227 458,00	2 122 940,00
1	Средний ремонт улиц г. Алматы						
	Всего к оплате:						

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Коктобе Строй Недвижимость"

Генеральный директор _____ **Калиев Б.Т.**

Заказчик **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Коктобе Строй Недвижимость"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Средний ремонт улиц г.Алматы, Бостандыкский район**

(наименование, адрес)

Объект **Средний ремонт переулка Спортивный, переулка ул.Ынтымак в мкр."Нурлытау" (от ул.Ынтымак до тупиков, от дома № 31/2 до тупика), протяженностью 0,155 км**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 230** от **13 июля 2017**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
25.08.2017	13.07.2017	25.08.2017

Акт приемки выполненных работ

НА Дорожные работы

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-270302-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	72,000	85,04	6123
2	2	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	5,076	696,17	3534
			Накладные расходы			*25,98*	*132*
			Сметная прибыль			*51,57*	*262*
3	3	12-180101-0901 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2 площади основания	639,000	607,39	388122
			Накладные расходы			*109,86*	*70203*
			Сметная прибыль			*44,99*	*28750*
4	4	11-271001-0106 РСНБ РК 2015	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,021	19733,27	416

по порядку	позиции по смете	Шифр нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*5705,94*	*120*
			Сметная прибыль			*1461,72*	*31*
5	**5**	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,021**	**86756,86**	**1831**
			Накладные расходы			*3749,64*	*79*
			Сметная прибыль			*6426,43*	*136*
6	**6**	**12-180101-1001 РСНБ РК 2015**	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона**	**т смеси**	**4,512**	**12246,65**	**55257**
			Накладные расходы			*872,64*	*3937*
			Сметная прибыль			*907,16*	*4093*
7	**7**	**11-271001-0106 РСНБ РК 2015**	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	**т битума**	**0,211**	**19733,27**	**4157**
			Накладные расходы			*5705,94*	*1202*
			Сметная прибыль			*1461,72*	*308*
8	**8**	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,211**	**86756,86**	**18278**
			Накладные расходы			*3749,64*	*790*
			Сметная прибыль			*6426,43*	*1354*
9	**9**	**11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**639,000**	**1252,96**	**800643**
			Накладные расходы			*87,12*	*55673*
			Сметная прибыль			*92,81*	*59307*
10	**10**	**11-270602-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлятьили исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301+ (до толщины 6 см) покрытия**	**м2 покрытия**	**639,000**	**531,81**	**339824**
			Накладные расходы			*20,10*	*12845*
			Сметная прибыль			*39,39*	*25172*
11	**11**	**11-271001-0106 РСНБ РК 2015**	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	**т битума**	**0,026**	**19733,27**	**520**
			Накладные расходы			*5705,94*	*150*
			Сметная прибыль			*1461,72*	*39*
12	**12**	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,026**	**86756,86**	**2288**
			Накладные расходы			*3749,64*	*99*
			Сметная прибыль			*6426,43*	*170*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	**13**	**11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**80,000**	**1252,96**	**100237**
			Накладные расходы			***87,12***	***6970***
			Сметная прибыль			***92,81***	***7425***
14	**14**	**11-270602-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301+ (до толщины 5 см)**	**м2 покрытия**	**80,000**	**265,90**	**21272**
			Накладные расходы			***10,05***	***804***
			Сметная прибыль			***19,70***	***1576***
15	**15**	**11-270801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление ГПС толщиной 10 см**	**м2 покрытия обочин**	**68,000**	**237,15**	**16126**
			Накладные расходы			***52,61***	***3577***
			Сметная прибыль			***17,57***	***1195***
16	**16**	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79**	**м3**	**8,432**	**1563,29**	**13182**
			Накладные расходы			***58,34***	***492***
			Сметная прибыль			***115,80***	***976***
			ИТОГО:				**1771810**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**157 789**
			Сметная прибыль				**131 245**
			Пересчет в текущих ценах, К-1,0698				**1 895 482**
			Итого с НДС		**12 %**	**227 458**	**2 122 940**

Заказчик:

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы

Технический надзор:

ТОО "Жол Строй Инжиниринг"

Гуламов М.М.

Подрядчик:

ТОО "Коктобе Строй Недвижимость"

Калиев Б.Т.