Форма 2-В

Заказчик **ГККП на ПОУ "Дом культуры "Россия" ГУ "Отдел культуры и развития языков акимата города Лисаковска"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Елена Д"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт здания ГККП на ПОУ "Дом культуры "Россия" ГУ Отдел культуры и развития языков акимата города Лисаковска", расположенного по адресу: г.Лисаковск, п.Октябрьский, ул.Горького, дом 28**

(наименование, адрес)

Объект **Общестроительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 22** от **29.03.2018г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
17.05.2019	01.05.2019	31.05.2019

Акт приёмки выполненных работ № 15

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1: Стены, перегородки				
1	**1**	**11-100402-0602 РСНБ РК 2015**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство**	**м2**	**83,633**	**5294,99**	**442834**
			Накладные расходы			***752,20***	***62909***
			Сметная прибыль			***392,22***	***32802***
2	**доп.**	**22-030201-0103 РСНБ РК 2015**	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012**	**м2**	**131,904**	**401,72**	**52989**
			Накладные расходы			***12,93***	***1705***
			Сметная прибыль			***29,76***	***3925***
3	**9**	**11-080201-0205 РСНБ РК 2015**	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м2**	**28,66**	**4633,32**	**132791**
			Накладные расходы			***695,11***	***19922***
			Сметная прибыль			***343,21***	***9836***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**доп.**	**11-150201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2**	**43,66**	**1248,82**	**54524**
			Накладные расходы			***330,26***	***14419***
			Сметная прибыль			***92,51***	***4039***
			Раздел 2: Внутренняя отделка				
5	**доп.**	**11-110101-4001 РСНБ РК 2015**	**Молдинг. Устройство**	**м**	**60**	**159,11**	**9547**
			Накладные расходы			***58,81***	***3529***
			Сметная прибыль			***11,79***	***707***
6	**доп.**	**ПРАЙС**	**Молдинг для декорирования стен**	**м**	**63**	**2867,13**	**180629**
			Накладные расходы			***92,25***	***5812***
			Сметная прибыль			***212,38***	***13380***
7	**25**	**11-150107-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2**	**67,79**	**5980,90**	**405445**
			Накладные расходы			***1203,98***	***81618***
			Сметная прибыль			***443,03***	***30033***
8	**доп.**	**11-150107-0203 РСНБ РК 2015**	**Стены с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в общественных зданиях. Облицовка на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2**	**50,44**	**6571,40**	**331462**
			Накладные расходы			***1348,88***	***68037***
			Сметная прибыль			***486,77***	***24553***
			Раздел 3: Полы				
9	**доп.**	**11-110101-2707 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит керамогранитных 300х300 мм на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2**	**61,2**	**3752,25**	**229638**
			Накладные расходы			***577,09***	***35318***
			Сметная прибыль			***277,94***	***17010***
10	**54**	**11-110101-3905 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	**143,097**	**2996,25**	**428753**
			Накладные расходы			***224,15***	***32074***
			Сметная прибыль			***221,94***	***31759***
11	**доп.**	**11-110101-3607 РСНБ РК 2015**	**Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклееванием на стыках клеем "Бустилат"**	**м2**	**327,5**	**2665,25**	**872871**
			Накладные расходы			***308,23***	***100945***
			Сметная прибыль			***197,43***	***64657***
12	**доп.**	**ПРАЙС**	**Уголок металлический**	**м**	**146,54**	**1272,39**	**186455**
			Накладные расходы			***40,94***	***5999***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*94,25*	*13812*
13	доп.	11-110101-3302 РСНБ РК 2015	**Покрытия дощатые толщиной до 70 мм. Устройство**	м2	127,633	1037,45	132413
			Накладные расходы			*356,80*	*45540*
			Сметная прибыль			*76,85*	*9808*
14	доп.	ПРАЙС	**Спорт-брус 65х45 мм**	м3	8,462	175249,88	1482976
			Накладные расходы			*5638,67*	*47715*
			Сметная прибыль			*12981,47*	*109850*
15	доп.	11-150403-0902 РСНБ РК 2015	**Полы. Покрытие лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза**	м2	127,633	188,15	24014
			Накладные расходы			*65,37*	*8343*
			Сметная прибыль			*13,94*	*1779*
16	55	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2	31,955	1545,22	49377
			Накладные расходы			*341,13*	*10901*
			Сметная прибыль			*114,46*	*3658*
17	56	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2	29,05	822,49	23893
			Накладные расходы			*205,89*	*5981*
			Сметная прибыль			*60,93*	*1770*
18	57	11-110101-1102 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м2	58,1	81,55	4738
			Накладные расходы			*5,94*	*345*
			Сметная прибыль			*6,04*	*351*
19	67	11-110101-3408 РСНБ РК 2015	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения**	м2	9,579	3988,86	38209
			Накладные расходы			*240,13*	*2300*
			Сметная прибыль			*295,47*	*2830*
20	68	11-110101-4001 РСНБ РК 2015	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	м	109,39	359,38	39313
			Накладные расходы			*65,25*	*7138*
			Сметная прибыль			*26,62*	*2912*
			Раздел 4: Проемы				
21	69	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	36,41	2018,74	73502
			Накладные расходы			*591,44*	*21534*
			Сметная прибыль			*149,54*	*5445*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	70	11-100107-0107 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	14,41	1721,55	24808
			Накладные расходы			*516,09*	*7437*
			Сметная прибыль			*127,52*	*1838*
23	73	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	м2	21,8	5962,46	129982
			Накладные расходы			*191,84*	*4182*
			Сметная прибыль			*441,66*	*9628*
24	74	21-090102-0109 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-10; ДУ 24-10 внутренние СТ РК 943-92**	м2	14,61	10260,51	149906
			Накладные расходы			*330,13*	*4823*
			Сметная прибыль			*760,04*	*11104*
25	доп.	21-090102-0121 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92**	м2	14,41	9987,74	143923
			Накладные расходы			*321,36*	*4631*
			Сметная прибыль			*739,83*	*10661*
26	77	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	64	479,29	30675
			Накладные расходы			*15,42*	*987*
			Сметная прибыль			*35,50*	*2272*
27	79	21-090404-0306 РСНБ РК 2015	**Замок сувальный врезной ЗВ8 ГОСТ 5089-2011**	шт.	23	3010,60	69244
			Накладные расходы			*96,87*	*2228*
			Сметная прибыль			*223,01*	*5129*
28	80	21-090404-1006 РСНБ РК 2015	**Ручки на планке ГОСТ 5087-80**	пара	23	4069,70	93603
			Накладные расходы			*130,94*	*3012*
			Сметная прибыль			*301,46*	*6934*
29	81	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	т	0,6438	132673,35	85415
			Накладные расходы			*47790,50*	*30768*
			Сметная прибыль			*9827,66*	*6327*
30	82	21-090402-0402 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой**	м2	17,9	64563,64	1155689
			Накладные расходы			*2077,34*	*37184*
			Сметная прибыль			*4782,49*	*85607*
31	83	11-100501-0202 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	13,82	2623,30	36254

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*515,10*	*7119*
			Сметная прибыль			*194,32*	*2685*
32	**доп.**	**21-090202-0602 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей светлые ДПВ 24-15, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**7,48**	**24488,50**	**183174**
			Накладные расходы			*787,92*	*5894*
			Сметная прибыль			*1813,96*	*13568*
33	**доп.**	**21-090202-1403 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей светлые ДПН 21-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**6,34**	**42569,94**	**269893**
			Накладные расходы			*1369,69*	*8684*
			Сметная прибыль			*3153,33*	*19992*
34	**доп.**	**11-100501-0201 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2**	**2,94**	**3477,68**	**10224**
			Накладные расходы			*528,27*	*1553*
			Сметная прибыль			*257,61*	*757*
35	**доп.**	**21-090202-0501 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей светлые, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**2,94**	**23851,68**	**70124**
			Накладные расходы			*767,43*	*2256*
			Сметная прибыль			*1766,79*	*5194*
36	**85**	**11-100107-0101 РСНБ РК 2015**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2**	**1,8**	**2863,11**	**5154**
			Накладные расходы			*651,89*	*1173*
			Сметная прибыль			*212,08*	*382*
37	**86**	**21-090102-0301 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92**	**м2**	**1,8**	**35270,20**	**63486**
			Накладные расходы			*1134,82*	*2043*
			Сметная прибыль			*2612,61*	*4703*
38	**93**	**11-100501-0402 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**м**	**16,56**	**1378,85**	**22834**
			Накладные расходы			*155,66*	*2578*
			Сметная прибыль			*102,14*	*1691*
39	**94**	**21-090205-0208 РСНБ РК 2015**	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**16,56**	**2181,01**	**36118**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*70,17*	*1162*
			Сметная прибыль			*161,56*	*2675*
40	**95**	**21-090206-0301 РСНБ РК 2015**	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	**шт.**	**16**	**66,28**	**1061**
			Накладные расходы			*2,13*	*34*
			Сметная прибыль			*4,91*	*79*
41	**96**	**11-090403-0203 РСНБ РК 2015**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж**	**м2**	**29,93**	**621470,49**	**18600612**
			Накладные расходы			*23119,35*	*691962*
			Сметная прибыль			*46034,85*	*1377823*
42	**доп.**	**21-090304-0105 РСНБ РК 2015**	**Витраж наружный из ПВХ профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	**м2**	**17,7**	**29120,75**	**515437**
			Накладные расходы			*936,96*	*16584*
			Сметная прибыль			*2157,09*	*38181*
43	**доп.**	**21-090304-0101 РСНБ РК 2015**	**Витраж внутренний из ПВХ профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	**м2**	**12,23**	**21668,57**	**265007**
			Накладные расходы			*697,19*	*8527*
			Сметная прибыль			*1605,08*	*19630*
			Раздел 5: Кровля				
44	**104**	**11-100115-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3**	**12,262**	**1269,12**	**15562**
			Накладные расходы			*455,34*	*5583*
			Сметная прибыль			*94,01*	*1153*
45	**105**	**11-100115-0201 РСНБ РК 2015**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2**	**511,43**	**48,38**	**24742**
			Накладные расходы			*17,28*	*8835*
			Сметная прибыль			*3,58*	*1833*
46	**106**	**22-040601-0801 РСНБ РК 2015**	**Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009**	**кг**	**1126,475**	**351,68**	**396153**
			Накладные расходы			*11,32*	*12746*
			Сметная прибыль			*26,05*	*29345*
47	**107**	**11-120101-1501 РСНБ РК 2015**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2**	**-889,31**	**583,54**	**-518950**
			Накладные расходы			*-102,79*	*-91410*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*-43,23*	*-38441*
48	**108**	**21-130810-0102 РСНБ РК 2015**	**Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82**	**т**	**0,041**	**420935,17**	**-17239**
			Накладные расходы			*-13543,60*	*-555*
			Сметная прибыль			*-31180,38*	*-1277*
49	**доп.**	**11-120101-0716 РСНБ РК 2015**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2**	**238,96**	**973,38**	**232599**
			Накладные расходы			*321,04*	*76715*
			Сметная прибыль			*72,10*	*17230*
50	**доп.**	**ПРАЙС**	**Профлист оцинкованный с полимерным покрытием типа "ИНСИ"**	**м2**	**262,856**	**3638,08**	**956291**
			Накладные расходы			*117,06*	*30769*
			Сметная прибыль			*269,49*	*70836*
51	**125**	**21-060510-0101 РСНБ РК 2015**	**Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения**	**т**	**0,114**	**445090,48**	**50740**
			Накладные расходы			*14320,80*	*1633*
			Сметная прибыль			*32969,66*	*3759*
52	**126**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**18,71**	**79,45**	**1487**
			Накладные расходы			*13,15*	*246*
			Сметная прибыль			*5,89*	*110*
53	**127**	**11-200701-0408 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения. Установка над шахтами**	**зонт**	**3**	**16550,05**	**49650**
			Накладные расходы			*2269,21*	*6808*
			Сметная прибыль			*1225,93*	*3678*
54	**128**	**11-090304-0101 РСНБ РК 2015**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т**	**0,3395**	**86762,32**	**29456**
			Накладные расходы			*23207,51*	*7879*
			Сметная прибыль			*6426,84*	*2182*
55	**129**	**21-060208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,3395**	**335610,99**	**113940**
			Накладные расходы			*10798,29*	*3666*
			Сметная прибыль			*24860,07*	*8440*
56	**130**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**22,339**	**79,45**	**1775**
			Накладные расходы			*13,15*	*294*
			Сметная прибыль			*5,89*	*131*