Заказчик: **ГККП "Ясли-сад №1"Байтерек" акимата города Астаны"**

Подрядчик: **ТОО "АВМ Элит"**

Наименование стройки: **Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-сад №1"Байтерек" акимата города Астаны" по адресу: г.Астана, Алматинский район, ул.Кравцова, 2/3"**

Договор : **№72 от 12.06.2018г**

Акт №

выполненных работ за октябрь 2018 года

Составлена в ценах на 01.10.2017г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы						
1	**12-120104-0504**	**Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	**м2**	**1993,5000**		**221,19**	**440942**	**59,1**
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителейсредний разряд 2,00)	чел-ч	0,257	512,3295	860,67	440947	**260600**
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	-	-	1062,15	-	
		Итого по заработной плате:					**440 947**	
2	**11-460401-0702**	**Покрытия кровель из листовой стали. Разборка (профлист)**	**м2**	**18,4000**		**75,22**	**1384**	**50,8**
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителейсредний разряд 2,00)	чел-ч	0,0858	1,57872	860,67	1359	**690**
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	-	-	1062,15	-	
		Итого по заработной плате:					**1 359**	
	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН	маш.-ч	0,0188	0,34592	70,84	25	
						--	--	
		Итого эксплуатация машин:					**24,50**	
3	**11-460401-0701**	**Покрытия кровель из рулонных материалов. Разборка (примыкания)**	**м2**	**85,4000**		**128,16**	**10945**	**50,8**
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителейсредний разряд 2,00)	чел-ч	0,1438	12,28052	860,67	10569	**5369**
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	-	-		-	
		Итого по заработной плате:					**10 569**	
	31-050402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН	маш.-ч	0,0622	5,31188	70,84	376	
						--	--	
4	**12-080101-2001**	**Стяжка выравнивающая цементная. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;**	**м2**	**85,5000**		**366,64**	**31348**	**59,1**
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,34216	29,25468	965,38	28242	**17224**
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00992	0,84816		901	
		Итого по заработной плате:					**29 143**	
	31-030202-0101	Бадьи, 2 м3	маш.-ч	0,00992	0,84816	23,14	20	
						--	--	
	31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,00992	0,84816	3638,57	3086	
						1062,15	901	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:					**3106**	
5	**12-080101-0102**	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обшивка карниза**	**м2 кровли**	**112,0000**		**212,95**	**23850**	**59,1**
	01-010102-0124	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,40)	чел-ч	0,2268	25,4016	892,40	22668	**13601**
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0029	0,3248		345	
		Итого по заработной плате:					**23 013**	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,009	1,008	-	-	
		Итого материалов:					-	
	31-050101-0101	Краны башенные, 5 т	маш.-ч	0,0029	0,3248	3638,57	1182	
						1062,15	345	
		Итого эксплуатация машин:					**1182**	
6	**11-460401-0104**	**Стены кирпичные. Разборка (пристройка)**	**м3**	**5,2000**		**9410,19**	**48933**	**50,8**
	01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	7,1	36,92	977,27	36081	**21556**
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,15	5,98		6 352	
		Итого по заработной плате:					**42 433**	
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,15	5,98	2115,47	12651	
						1062,15	6352	
	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,3	11,96	16,80	201	
						--	--	
		Итого эксплуатация машин:					**12852**	
7	**11-090403-0401**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах (демонтаж) ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;**	**м2**	**10,7000**		**1375,51**	**14718**	**60,9**
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1,20708	12,91576	965,38	12469	**7665**
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00966	0,10336		118	
		Итого по заработной плате:					**12 587**	
	21-070201-0304	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,000215	0,0023005	24269,88	56	
	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,12	1,284	982,80	1262	
	21-130201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,21035	2,250745	298,66	672	
		Итого материалов:					**1990**	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00322	0,034454	3467,46	119	
						1424,66	49	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00315	0,033705	1603,79	54	
						940,78	32	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00329	0,035203	2019,85	71	
						1062,15	37	
	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,00511	0,054677	22,41	1	
				--	--	--	--	
	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,03976	0,425432	14,03	6	
				--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,07315	0,782705	9,98	8	
				--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:					**259**	
8	**11-100501-0201**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Демонтаж блоков из ПВХ профилей ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;**	**м2**	**13,4000**		**757,76**	**10154**	**59,8**
	01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	0,66736	8,94262	977,27	8739	**5662**
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05424	0,72682		730	
		Итого по заработной плате:					**9 469**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,02568	0,344112	1603,79	552	
						940,78	324	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02856	0,382704	2019,85	773	
						1062,15	406	
	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,25768	3,452912	14,03	48	
						--	--	
	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,16728	2,241552	18,64	42	
				--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:					**1415**	
9	**11-460401-1103**	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	**м2**	**12,8000**		**937,58**	**12001**	**50,8**
	01-010102-0124	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,40)	чел-ч	0,9115	11,6672	892,40	10412	**5763**
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0774	0,99072		932	
		Итого по заработной плате:					**11 344**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0774	0,99072	1603,79	1589	
						940,78	932	
		Итого эксплуатация машин:					**1589**	
10	**11-100114-0402**	**Прогоны из брусьев. Демонтаж балок покрытия пристройки ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;**	**м3 древесины в конструкции**	**0,8000**		**12482,50**	**9986**	**59,8**
	01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	11,04	8,832	1062,15	9381	**5777**
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,288	0,2304		280	
		Итого по заработной плате:					**9 661**	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,096	3467,46	333	
						1424,66	137	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,168	0,1344	2019,85	271	
						1062,15	143	
	34-030102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,112	0,0896	14,97	1	
				--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:					**606**	
11	**12-090101-0501**	**Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг (ограждения балконов и крылец)**	**м решетки**	**37,5000**		**451,39**	**16927**	**59,1**
	01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителейсредний разряд 2,20)	чел-ч	0,473	17,7375	876,53	15547	**9188**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	-	-	-	-	
		Итого по заработной плате:					**15 547**	
	21-130701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,006	0,225	4812,85	1083	
	21-130701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,039	1,4625	182,63	267	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,025	0,9375	--	--	
		Итого материалов:					**1350**	
	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,047	1,7625	17,05	30	
						--	--	
		Итого эксплуатация машин:					**30**	
12	**12-070101-0208**	**Полы цементные. Разборка (покрытия полов балконов и крылец)**	**м2**	**66,8000**		**1487,63**	**99374**	**59,1**
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителейсредний разряд 3,00)	чел-ч	1,112	74,2816	940,78	69883	**50020**
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,21	14,028		14754	
		Итого по заработной плате:					**84 637**	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,066	4,4088	--	--	
		Итого материалов:				**0,00**	**0**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,018	1,2024	1603,79	1928	
						940,78	1131	
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,192	12,8256	2115,47	27132	
						1062,15	13623	
	34-030401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,384	25,6512	16,80	431	
						--	--	
		Итого эксплуатация машин:					**29492**	
13	**11-130601-0207**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**6,5000**		**367,85**	**2391**	**54,2**
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителейсредний разряд 3,00)	чел-ч	0,391	2,5415	940,78	2391	**1296**
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	-	-	-	-	
		Итого по заработной плате:					**2 391**	
14	**41-310104-0601**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**25,0000**		**536,00**	**13400**	
15	**41-020101-1020**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**25,0000**		**773,71**	**19343**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				**755696**	
	В том числе:							
	зарплата рабочих - строителей, тенге						668 688	
	затраты на эксплуатацию машин,тенге						50 554	
	в т.ч. Зарплата машинистов, тенге						24 412	
	материалы, изделия конструкции, тенге						1 990	
	перевозка грузов, тенге						32 743	
	Накладные расходы I уровня						404 412	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге						1 160 108	
	Накладные расходы II уровня (3,6%), тенге						41 764	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	31-040202-0101	Агрегаты смесительно-штукатурные передвижные, до 2 м3/ч	маш.-ч	0,179375	-6,293640938	1211,84	-7 627	
						1062,15	-6 685	
	31-050402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,09325	-3,271816125	51,40	-168	
				--	--	--	--	
	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,35	-12,280275	14,03	-172	
				--	--	--	--	
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,068125	-2,390267813	9,98	-24	
				--	--	--	--	
		Итого по эксплуатации машин:					**-7 991**	
18	**12-120102-0601**	**Фасады простые. Окраска силикатными красками за два раза по штукатурке, с земли и лесов**	**м2**	**2210,50**		**682,04**	**1507639**	**59,1**
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителейсредний разряд 3,20)	чел-ч	0,402	888,620	965,38	857856	**507687**
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	1,10525		1174	
		Итого по заработной плате:					**859 030**	
	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,00003	0,066315	1450,78	96	
	21-130512-0301	Стекло жидкое калийное	т	0,00023	0,50841454	52328,09	26604	
	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0001	0,2210498	84,66	19	
	22-041002-0104	Композиция органосиликатная атмосферостойкая ОС-12-01	кг	0,28	618,93944	1002,93	620753	
		Итого материалов:					**647472**	
	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,001	2,210498	35,18	78	
						-	-	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	1,105249	2019,85	2232	
						1062,15	1174	
		Итого эксплуатация машин:					**2310**	
19	**11-150213-0105**	**Стены. Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов. Добавлять при необходимости**	**м2**	**312,0000**		**118,74**	**37047**	**54,8**
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителейсредний разряд 3,00)	чел-ч	0,0475	14,820	940,78	13942	**7640**
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0	0,00000		0	
		Итого по заработной плате:					**13 942**	
	22-040101-9905	Грунтовка адгезионная для гипсовых штукатурок СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,2	62,4	399,34	24919	
		Итого материалов:					**24919**	
	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,001625	0,507	14,03	7	
						-	-	
		Итого эксплуатация машин:					**7**	
20	**11-150107-0105**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**156,0000**		**5777,85**	**901345**	**54,8**
	01-010102-0136	Затраты труда рабочих-строителейсредний разряд 3,60)	чел-ч	1,748	272,688	1013,76	276440	**153158**
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02063	3,21828		3046	
		Итого по заработной плате:					**279 486**	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0093	1,4508	30,19	44	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,78	84,66	66	
	22-050102-0101	Смеси сухие - базовый клей для плитки СТ РК 1168-2006	кг	3,75	585	48,85	28577	
	22-050107-0101	Сухие смеси цементные для затирки швов плиток, белая СТ РК 1168-2006	кг	0,5	78	241,68	18851	
	22-060301-1212	Плитки керамические фасадные цветные (однотонные) типа "Кабанчик", толщина 10 мм ГОСТ 13996-93	м2	1	156	3675,82	573428	
		Итого материалов:					**620966**	
	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,01625	2,535	997,01	2527	
						940,78	2385	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,001	0,156	3642,44	568	
						1062,15	166	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003375	0,5265	1603,79	844	
						940,78	495	
		Итого эксплуатация машин:					**3940**	
21	**12-080101-2501**	**Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м**	**м**	**315,5000**		**920,68**	**290473**	59,1
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителейсредний разряд 3,00)	чел-ч	0,4141	130,649	940,78	122912	72860
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,37860		371	
		Итого по заработной плате:					**123 283**	
	21-050104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00184	0,58052	277270,94	160961	
	21-050307-1011	Проволока из низкоуглеродистой черной стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,06	18,93	182,73	3459	
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,04	12,62	196,63	2481	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,00224	0,70672	-	-	
		Итого материалов:					**166901**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0008	0,2524	1603,79	405	
						940,78	237	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,1262	2019,85	255	
						1062,15	134	
		Итого эксплуатация машин:					**660**	
22	**11-070106-0401**	**Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов цементным раствором**	**м шва**	**1992,0000**		**388,56**	**774012**	**62,1**
	01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,27255	542,9196	989,17	537040	**333502**
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч				-	
		Итого по заработной плате:					**537 040**	
	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0084	16,7328	14161,84	236967	
		Итого материалов:				**118,96**	**236967**	
23	**12-030101-1502**	**Стены наружные кирпичные. Ремонт лицевой поверхности. Глубина заделки в 0,5 кирпича, площадь в одном месте более 1 м2**	**м2 отремонтированной поверхности**	**25,5000**		**7669,76**	**195579**	**59,1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01-010102-0127	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,70)	чел-ч	5,844	149,022	916,99	136652	**80976**
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,255		363,00	
		Итого по заработной плате:					**137 015**	
	21-020401-2809	Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,0324	0,8262	15346,69	12679	
	21-030102-0504	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	0,04004	1,02102	44425,50	45359	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0059	0,15045	30,19	5	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,248	6,324	-	-	
		Итого материалов:					**58043**	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,255	3467,46	884	
						1424,66	363	
		Итого эксплуатация машин:					**884**	
24	**12-110101-0104**	**Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 10 мм (восстановление защитного слоя бетона стен в подвале)**	**м2**	**6,5000**		**643,85**	**4185**	**59,1**
	01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	0,504	3,276	924,92	3030	**1811**
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0058	0,0377		35,00	
		Итого по заработной плате:					**3 065**	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,02275	30,19	1	
	21-130807-0201	Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная пластифицированная ГОСТ 18992-97	кг	0,506	3,289	332,68	1094	
		Итого материалов:					**1095**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0058	0,0377	1603,79	60	
						940,78	35	
		Итого эксплуатация машин:				**9,30**	**60**	
25	**22-050105-0401**	**Смеси сухие - двухкомпонентная гидроизоляция на цементно-акриловой основе (расход 1м2/9,7кг) к=9,700**	**кг**	**63,0500**		**892,20**	**56253**	
26	**11-080701-0102**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**1043,1100**		**673,40**	**702430**	**50,8**
	01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,50025	521,8157775	952,68	497123	**253031**
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00088	0,9179368		969,54	
		Итого по заработной плате:					**498 093**	
26. 4	130852 С (21-060510-5501)	Стальные детали лесов	т	0,00035	0,3650885	244039,13	89096	
26. 5	248379 С (21-070510-0201)	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00009	0,0938799	29921,70	2809	
26. 6	268274 С (27-010101-0102)	Щиты настила	м2	0,034	35,46574	3145,68	111564	
		Итого материалов:					**203469**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26. 3	2509 С (33-010201-0101)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000875	0,91272125	2019,85	1844	
		Итого эксплуатация машин:					**1844**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			**Тенге**				**11810898**	
	В том числе:							
	зарплата рабочих - строителей, тенге						5 429 712	
	затраты на эксплуатацию машин,тенге						239 290	
	в т.ч. Зарплата машинистов, тенге						198 005	
	материалы, изделия конструкции, тенге						6 143 721	
	Накладные расходы I уровня						3 151 532	
	Накладные расходы I уровня корректировка за июль, август						-44 448	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге						14 917 982	
	Накладные расходы II уровня (3,6%), тенге						537 047	
	Итого, тенге						15 455 030	
	Сметная прибыль (8%),тенге						1 236 402	
	Итого по разделу на подряд, тенге						**16 691 432**	
		РАЗДЕЛ 3.Внутренная отделка						
27	**12-110101-0211**	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 4мм. Толщина**	**м2**	**109,1000**		**1812,67**	**197762**	**59,1**
	01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	1,468	160,1588	977,27	156518	**92909**
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0067	0,73097		688	
		Итого по заработной плате:					**157206**	
	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	2,4002	16690,19	40060	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	0,38185	30,19	12	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0338	3,68758	--	--	
		Итого по материалам:					**40071**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0067	0,73097	1603,79	1172	
						940,78	688	
		Итого по эксплутации машин:					**1172**	
28	**11-150203-0503**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 4 мм**	**м2 оштукатур**	**109,1000**		**759,64**	**82877**	**54,8**
	01-010102-0136	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,4255	46,42205	1013,76	47061	**27108**
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02338	2,550758		2406	
		Итого по заработной плате:					**49467**	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	0,68733	30,19	21	
	22-050101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК	кг	3,88	423,308	77,90	32976	
		Итого по материалам:					**32996**	
	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,020875	2,2774625	997,01	2271	
						940,78	2143	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,05455	3642,44	199	
						1062,15	58	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,2182	1603,79	350	
						940,78	205	
		Итого по эксплуатации машин:					**2819**	
29	**11-150405-0105**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашивае**	**43,6400**		**355,34**	**15507**	**54,8**
	01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,26565	11,592966	989,17	11467	**6319**
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00138	0,0602232	1051,12	63	
		Итого по заработной плате:					**11531**	
	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,135284	84,66	11	
	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,366576	162,18	59	
	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	2,182	83,44	182	
	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,0274932	133404,70	3668	
		Итого по материалам:					**3921**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,005455	1603,79	9	
						940,78	5	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	0,05455	2019,85	110	
						1062,15	58	
		Итого по эксплуатации машин:					**119**	
30	**11-150403-0310**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	**м2 окрашивае**	**65,4600**		**497,79**	**32585**	**54,8**
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,3565	23,33649	1001,86	23380	**12835**
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00063	0,0412398		42	
		Итого по заработной плате:					**23422**	
	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,00157104	1450,78	2	
	21-130812-0801	Ветошь	кг	0,0031	0,202926	84,66	17	
	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,549864	162,18	89	
	22-040101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,0049095	321012,28	1576	
	22-040201-0902	Краски масляные для внутренних работ готовые к применению	кг	0,1837	60,12501	367,53	22098	
	22-040301-9901	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,05	3,273	83,44	273	
	22-040603-0101	Олифа для улучшенной окраски (10 % натуральной, 90% комбинированной) ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	7,39698	371,61	2749	
		Итого по материалам:					**26804**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,0081825	1603,79	13	
						940,78	8	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,03273	2019,86	66	
						1062,15	35	
		Итогопо эксплатации машин:					**79**	
	Итого прямые затраты по разделу 3		**Тенге**				328 731	
	В том числе:							
	зарплата рабочих - строителей, тенге						238 427	
	затраты на эксплуатацию машин,тенге						4 190	
	в т.ч. Зарплата машинистов, тенге						3 199	
	материалы, изделия конструкции, тенге						103 793	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Накладные расходы I уровня						139 170	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге						467 902	
	Накладные расходы II уровня (3,6%), тенге						16 844	
	Итого, тенге						484 746	
	Сметная прибыль (8%),тенге						38 780	
	Итого по разделу на подряд, тенге						**523 526**	
		Раздел 4. Проемы						
31	**11-090403-0401**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**11,3400**		**2648,77**	**30037**	**60,9**
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителейсредний разряд 3,20)	чел-ч	2,31357	26,23588	965,38	25328	**15561**
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01725	0,19562		224	
		Итого по заработной плате:					**25 552**	
	21-070201-0304	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00043	0,0048762	24269,88	118	
	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	2,7216	982,80	2675	
	21-130201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,4207	4,770738	298,66	1425	
		Итого материалов:					**4218**	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00575	0,065205	3467,46	226	
						1424,66	93	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,005625	0,0637875	1603,79	102	
						940,78	60	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005875	0,0666225	2019,85	135	
						1062,15	71	
	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,009125	0,1034775	22,41	2	
						-	-	
	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,071	0,80514	14,03	11	
						-	-	
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,130625	1,4812875	9,98	15	
						-	-	
		Итого эксплуатация машин:					**491**	
32	**21-090402-0201**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 Д-1**	**м2**	**11,3400**		**42841,70**	**485825**	
33	**21-090404-0307**	**Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**6,0000**		**4345,64**	**26074**	
34	**11-100501-0201**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2**	**18,0000**		**3035,39**	**54637**	**59,8**
	01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителейсредний разряд 3,30)	чел-ч	0,95933	17,26794	977,27	16875	**11008**
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08475	1,52550		1 532	
		Итого по заработной плате:					**18 407**	
	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,235	22,23	982,80	21848	
	21-130207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6,52	117,36	24,49	2874	
	21-130809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,43	7,74	108,14	837	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	21-130809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,93	52,74	80,70	4256	
	21-130809-9901	Лента бутиловая	м	4,02	72,36	48,98	3544	
	21-130816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	144	9,95	1433	
		Итого материалов:					**34792**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,040125	0,72225	1603,79	1158	
						940,78	679	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,044625	0,80325	2019,85	1622	
						1062,15	853	
	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,402625	7,24725	14,03	102	
						-	-	
	34-030302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,261375	4,70475	18,64	88	
						-	-	
		Итого эксплуатация машин:					**2970**	
35	**21-090202-1504**	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 24-10, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**18,0000**		**22299,77**	**401396**	
36	**11-100107-0101**	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2**	**3,2000**		**2247,50**	**7192**	59,8
	01-010102-0136	Затраты труда рабочих-строителейсредний разряд 3,60)	чел-ч	1,03385	3,30832	1013,76	3354	**2273**
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,12625	0,40400		447	
		Итого по заработной плате:					**3 801**	
	21-020402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,00105	0,00336	17952,95	60	
	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,00256	26091,60	67	
	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,89	2,848	215,22	613	
	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,432	1,3824	982,80	1359	
	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,021	0,0672	346,57	23	
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0413	0,13216	196,63	26	
	21-130814-0401	Ерши металлические	кг	0,375	1,2	190,51	229	
	21-130816-2701	Смола каменноугольная	т	0,000236	0,0007552	75443,28	57	
		Итого материалов:					**2434**	
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0865	0,2768	3777,15	1046	
						1062,15	294	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,014875	0,0476	3467,46	165	
						1424,66	68	
	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,022375	0,0716	443,20	32	
						-	-	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,024875	0,0796	2019,85	161	
						1062,15	85	
		Итого эксплуатация машин:					**1403**	
37	**21-090102-0102**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 20-8**	**м2**	**3,2000**		**8460,20**	**27073**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	11-100107-0609	**Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по асбесту с двух сторон**	**м2**	**3,2000**		**7125,94**	**22803**	**59,8**
	01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителейсредний разряд 2,50)	чел-ч	1,5065	4,82080	901,12	4344	**2615**
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00738	0,02362		29	
		Итого по заработной плате:					**4 373**	
	21-050104-0304	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной	т	0,0107	0,03424	265279,86	9083	
	21-130209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,092	0,2944	346,57	102	
	21-130405-0102	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 4 и 6 мм ГОСТ 2850-95	т	0,0078	0,02496	369107,60	9213	
		Итого материалов:					**18398**	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00275	0,0088	3467,46	31	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т				1424,66	13	
			маш.-ч	0,004625	0,0148	2019,85	30	
		Итого эксплуатация машин:				1062,15	16	
39	11-070516-0108	**Коробки окон и балконных дверей. Герметизация прокладками**	**м шва**	**5,6000**		**288,75**	**1617**	**62,1**
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителейсредний разряд 3,50)	чел-ч	0,17595	0,98532	1001,86	987	**807**
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,05275	0,29540		313	
		Итого по заработной плате:					**1 300**	
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0515	0,2884	2115,47	610	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т				1062,15	306	
			маш.-ч	0,00125	0,007	2019,85	14	
	34-030203-0101	Шприцы электрические для заделки стыков				1062,15	7	
			маш.-ч	0,0515	0,2884	21,08	6	
		Итого эксплуатация машин:				-	-	
40	21-130816-2202	**Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) к=2,000**	**кг**	**0,32**		**424,32**	**630**	
41	11-150403-1002	**Поверхности (кроме кровель) металлические большие. Окраска масляная, количество окрасок 2 с 2сторон к=2,00**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**6,4**		**238,28**	**136**	
	01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителейсредний разряд 3,30)	чел-ч	0,12765	0,81696	977,27	1525	**54,8**
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00050	0,00320		798	**440**
		Итого по заработной плате:					4	
	21-130803-1001	Ветошь					**802**	
	22-040603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,001	0,0064	84,66	1	
	22-040201-0902	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-25 ГОСТ 10503-71	кг	0,032	0,2048	381,81	78	
			кг	0,273	1,7472	367,53	642	
		Итого материалов:					**721**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,0008	1603,79	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						940,78	1	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000375	0,0024	2019,85	5	
						1062,15	3	
		Итого эксплуатация машин:					**6**	
42	**21-090404-0201**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**4**		**428,39**	**1714**	
43	**21-090404-0305**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**2**		**5039,85**	**10080**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			**Тенге**				**1070107**	
	В том числе:							
	зарплата рабочих - строителей, тенге						51 687	
	затраты на эксплуатацию машин,тенге						5 561	
	в т.ч. Зарплата машинистов, тенге						2 549	
	материалы, изделия конструкции, тенге						1 012 859	
	Накладные расходы I уровня						32 704	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге						1 102 811	
	Накладные расходы II уровня (3,6%), тенге						39 701	
	Итого, тенге						1 142 512	
	Сметная прибыль (8%),тенге						91 401	
	Итого по разделу на подряд, тенге						**1 233 913**	
		Раздел 5. Элементы пандуса						
44	**11-060101-0115**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство пандуса**	**м3**	**1,1000**		**18270,00**	**20097**	**48,5**
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	2,0585	2,26435	940,78	2130	**1239**
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,35975	0,39573		425	
		Итого по заработной плате:					**2555**	
	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,1165	14515,69	16207	
	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,1122	66,30	7	
	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,00044	26091,60	11	
	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00011	32756,08	4	
	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,022	196,63	4	
	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,033	6598,38	218	
	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000055	200244,36	11	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,00803	30,19	0	
	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,0396	917,77	36	
		Итого материалов:					**16499**	
	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,133875	0,1472625	34,49	5	
						-	0	
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,32575	0,358325	3777,15	1353	
						1062,15	381	
	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01225	0,013475	3467,46	47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						1424,66	19	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003375	0,0037125	3642,44	14	
						1062,15	4	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,05375	0,059125	155,32	9	
						-	-	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,018375	0,0202125	2019,85	41	
						1062,15	21	
	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,00125	0,001375	52,82	0	
						-	-	
		Итого эксплуатация машин:					**1469**	
45	**21-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1980**		**197583,44**	**39122**	
46	**11-110101-2502**	**Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов**	**м2 покрытия**	**5,6000**		**1972,14**	**11044**	**60,9**
	01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	1,357	7,59920	989,17	7517	**4748**
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04713	0,26393		280	
		Итого по заработной плате:					**7797**	
	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	0,17136	2168,68	372	
	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0194	0,10864	14161,84	1539	
	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,33	7,448	82,48	614	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	0,2156	30,19	7	
		Итого материалов:					**2531**	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,047125	0,2639	3642,44	961	
						1062,15	280	
	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0135	0,0756	443,20	34	
						-	-	
		Итого эксплуатация машин:					**995**	
47	**21-040509-0102**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 40 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	**5,6000**		**2573,33**	**14411**	
48	**11-070519-0104**	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	**м ограждения**	**8,7000**		**635,17**	**5526**	**62,1**
	01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,47725	4,15208	1037,56	4308	**2858**
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03238	0,28171		294	
		Итого по заработной плате:					**4602**	
	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0015	0,01305	17302,03	226	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,0087	30,19	0	
	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,00174	197175,18	343	
		Итого материалов:					**569**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00475	0,041325	1603,79	66	
						940,78	39	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0725	0,63075	155,32	98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						-	-	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,027625	0,2403375	2019,85	485	
						1062,15	255	
		Итого эксплуатация машин:					**650**	
49	**23-010201-0945**	**Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 63 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 11068-81**	**м**	**8,5000**		**3434,85**	**29196**	
50	**23-010201-0928**	**Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 38 мм, толщина стенки 3 мм ГОСТ 11068-81**	**м**	**17,4000**		**3671,69**	**63887**	
51	**23-010201-0942**	**Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 3 мм ГОСТ 11068-81**	**м**	**4,2000**		**5662,65**	**23783**	
52	**21-050106-2403**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0050**		**220882,33**	**1104**	
53	**21-130201-1106**	**Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90**	**шт.**	**40,0000**		**86,86**	**3474**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			**Тенге**				**211645**	
	В том числе:							
	зарплата рабочих - строителей, тенге						13 955	
	затраты на эксплуатацию машин,тенге						3 113	
	в т.ч. Зарплата машинистов, тенге						999	
	материалы, изделия конструкции, тенге						194 577	
	Накладные расходы I уровня						8 845	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге						220 490	
	Накладные расходы II уровня (3,6%), тенге						7 938	
	Итого, тенге						228 428	
	Сметная прибыль (8%),тенге						18 274	
	Итого по разделу на подряд, тенге						**246 701**	
		Раздел 6. Элементы крылец и балконов						
54	**11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство (разрушившиеся участки крылец)**	**м3**	**1,0000**		**18652,00**	**18652**	**48,5**
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	1,5525	1,55250	860,67	1336	**765**
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22663	0,22663		241	
		Итого по заработной плате:					**1577**	
	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,02	14515,69	14806	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,002	30,19	0	
	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,25	6598,38	1650	
		Итого материалов:					**16456**	
	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,6	0,6	11,24	7	
						-	-	
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,225	0,225	3777,15	850	
						1062,15	239	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001625	0,001625	2019,85	3	
						1062,15	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:					**860**	
55	**11-110101-2502**	**Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов**	**м2 покрытия**	**49,0000**		**1971,90**	**96623**	**60,9**
	01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,40)	чел-ч	1,357	66,49300	989,17	65773	**41550**
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04713	2,30937		2453	
		Итого по заработной плате:					**68226**	
	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	1,4994	2168,68	3252	
	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0194	0,9506	14161,84	13462	
	21-100501-0701	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	1,33	65,17	82,48	5375	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	1,8865	30,19	57	
		Итого материалов:					**22146**	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,047125	2,309125	3642,44	8411	
						1062,15	2453	
	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0135	0,6615	443,20	293	
						-	-	
		Итого эксплуатация машин:					**8704**	
56	**21-040509-0102**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 40 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	**49,0000**		**2573,33**	**126093**	
57	**11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство (пол балконов) к=0,03**	**м3**	**2,0040**		**19194,61**	**38466**	**48,5**
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	1,5525	3,11121	860,67	2678	**1533**
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22663	0,45417		482	
		Итого по заработной плате:					**3160**	
	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,04408	15047,16	30758	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,004008	30,19	0	
	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,501	6598,38	3306	
		Итого материалов:					**34064**	
	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,6	1,2024	11,24	14	
						-	-	
	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,225	0,4509	3777,15	1703	
						1062,15	479	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001625	0,0032565	2019,85	7	
						1062,15	3	
		Итого эксплуатация машин:					**1723**	
58	**11-070519-0104**	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	**м ограждения**	**37,5000**		**635,25**	**23822**	**62,1**
	01-010102-0138	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,80)	чел-ч	0,47725	17,89688	1037,56	18569	**12319**
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03238	1,21425		1268	
		Итого по заработной плате:					**19837**	
	21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0015	0,05625	17302,03	973	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,0375	30,19	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0075	197175,18	1479	
		Итого материалов:					**2453**	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00475	0,178125	1603,79	286	
						940,78	168	
	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0725	2,71875	155,32	422	
						-	-	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,027625	1,0359375	2019,85	2092	
						1062,15	1100	
		Итого эксплуатация машин:					**2800**	
59	**23-010201-0945**	**Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 63 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 11068-81**	**м**	**102,0000**		**3434,85**	**350355**	
60	**23-010201-0942**	**Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 3 мм ГОСТ 11068-81**	**м**	**17,0000**		**5662,65**	**96265**	
61	**21-050106-2403**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0200**		**220882,33**	**4418**	
62	**21-130201-1106**	**Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90**	**шт.**	**160,0000**		**86,86**	**13898**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			**Тенге**				**768591**	
	В том числе:							
	зарплата рабочих - строителей, тенге						88 356	
	затраты на эксплуатацию машин,тенге						14 088	
	в т.ч. Зарплата машинистов, тенге						4 444	
	материалы, изделия конструкции, тенге						666 147	
	Накладные расходы I уровня						56 166	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге						824 757	
	Накладные расходы II уровня (3,6%), тенге						29 691	
	Итого, тенге						854 448	
	Сметная прибыль (8%),тенге						68 356	
	Итого по разделу на подряд, тенге						**922 804**	

Раздел 10. Отмостка

88	**11-270402-0101**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см. Устройство (15,3см) ктрр1=1,275; ктрм1=1,275; кэкс1=1,275; кмат1=1,275;**	**м2 основания или покрытия**	**288,0000**		**210,29**	**60564**	**60,3**
	01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителейсредний разряд 2,80)	чел-ч	0,061	17,568	924,92	16249	**18193**
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03855	11,1024		13921	
		Итого по заработной плате:					**30170**	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0133875	3,8556	30,19	116	
		Итого материалов:					**116**	
	31-010103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0036975	1,06488	6481,92	6902	
						1424,66	1517	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,009435	2,71728	3642,44	9898	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	32-010101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т				1062,15	2886	
			маш.-ч	0,0116025	3,34152	3271,05	10930	
	32-010101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т				1223,18	4087	
			маш.-ч	0,01071	3,08448	4132,71	12747	
	32-010101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т				1424,66	4394	
			маш.-ч	0,00082875	0,23868	5753,39	1373	
	32-010211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л				1424,66	340	
			маш.-ч	0,002279063	0,656370144	3577,52	2348	
		Итого эксплуатация машин:				1062,15	697	
89	**21-010401-0101**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**					**44199**	
			м3	**22,0320**		**2168,68**	**47780**	
90	**21-010201-0703**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20–40 мм СТ РК 1284-2004**						
			м3	**22,0320**		**4714,05**	**103860**	
91	**11-110101-1903**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство**						
			м2 покрытия	**288,0000**		**1065,72**	**306927**	**60,9**
	01-010102-0129	Затраты труда рабочих-строителейсредний разряд 2,90)	чел-ч	0,16445	47,3616	932,85	44181	**31610**
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02525	7,2720		7724	
		Итого по заработной плате:					**51905**	
	21-020501-0307	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0579	16,6752	13709,39	228607	
	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0001	0,0288	24496,32	705	
	21-130104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 90/130	т	0,0001725	0,04968	140285,26	6969	
	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,0005175	0,14904	52099,80	7765	
		Итого материалов:					**244047**	
	31-040203-0101	Агрегаты для подачи грунтовки	маш.-ч	0,008125	2,34	56,99	133	
						-	-	
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,006375	1,836	2115,47	3884	
	32-010101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0175	5,04	1062,15	1950	
						2746,52	13842	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001375	0,396	1062,15	5353	
						2019,85	800	
	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0125	3,6	1062,15	421	
						11,48	41	
		Итого эксплуатация машин:				-	-	
						51,95	**18701**	
92	**11-110101-1904**	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1903**	**м2 покрытия**	**288,0000**		**184,07**	**53012**	**60,9**
	01-010102-0129	Затраты труда рабочих-строителейсредний разряд 2,90)	чел-ч	0,02312	6,65856	932,85	6211	**4085**
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00163	0,4694		497	
		Итого по заработной плате:					**6708**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	21-020501-0307	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0116	3,3408	13709,39	45800	
		Итого материалов:					**45800**	
	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,001625	0,468	2115,47	990	
						1062,15	497	
	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,00325	0,936	11,48	11	
						-	-	
		Итого эксплуатация машин:					**1001**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			**Тенге**				**572142**	
	В том числе:							
	зарплата рабочих - строителей, тенге						66 642	
	затраты на эксплуатацию машин,тенге						63 901	
	в т.ч. Зарплата машинистов, тенге						22 142	
	материалы, изделия конструкции, тенге						441 604	
	Накладные расходы I уровня						53 888	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге						626 031	
	Накладные расходы II уровня (3,6%), тенге						22 537	
	Итого, тенге						648 568	
	Сметная прибыль (8%),тенге						51 885	
	Итого по разделу на подряд, тенге						**700 452**	
	Всего по акту						**21 616 850**	
	в т.ч. оборудование						-	
	Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8						259 402	
	Итого с временными зданиями и сооружениями						21 876 253	
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)						481 278	
	Итого в текущих ценах с 01.10.17 г						**22 357 530**	
	Итого в текущих и прогнозных ценах 2018 г. (К=1,06)						**23 698 982**	
	Корректировка договорной стоимости						**-15 803 421**	
	Итого в текущих и прогнозных ценах 2018 г. (К=1,06) с учетом корректировки договорной стоимости						**7 895 561**	
	НДС (12 %)						947 467	
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)						**8 843 028**	

Заказчик:
Меңгерушісі
ГККП "Ясли-сад №1"Байтерек" акимата города Астаны"

Бектурганова Б.К.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АВМ Элит"

Технический надзор:
ТОО ""