С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2017 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: № 203	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		дата: от 13 июля 2017 года.	Наименование	Код	Наименование	Код

Тенге

№ №	Наименование пусковых комплексов объектов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС		в том числе за отчетный период, без НДС	Сумма НДС	ВСЕГО с учетом НДС
			с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно			
1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего работ и затрат:		4 803 919,00				
				4 803 919,00	4 289 213,00	514 706,00	4 803 919,00
	в том числе:						
1	Средний ремонт улиц г. Алматы		4 803 919,00	4 803 919,00	4 289 213,00	514 706,00	4 803 919,00
	Всего к оплате:						

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы"

Руководитель _____

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Коктобе Строй Недвижимость"

Генеральный директор _____ **Калиев Б.Т.**

Подрядчик ТОО "Бизнес Стрит Недвижимость"

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Средний ремонт улиц г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Средний ремонт улицы Свежесть в мкр."Нурлытау" (от ул.Сапарлы жол до тупиков), протяженностью 0,425 км**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 203** от **13 июля 2017**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
31.10.2017	01.10.2017	31.10.2017

Акт приемки выполненных работ

НА Дорожные работы

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1**	**11-270302-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм**	**м2 покрытия**	**178,000**	**85,04**	**15138**
			Накладные расходы			***9,92***	***1766***
			Сметная прибыль			***6,30***	***1121***
2	**2**	**41-020102-1030 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	**тенге за 1 тонну**	**12,549**	**696,17**	**8736**
			Накладные расходы			***25,98***	***326***
			Сметная прибыль			***51,57***	***647***
3	**3**	**12-180101-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала**	**м2 площади основания**	**1411,000**	**607,39**	**857026**
			Накладные расходы			***109,86***	***155018***
			Сметная прибыль			***44,99***	***63483***

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				5	6	7	8
[illegible]	[illegible]	[illegible] РК 2015	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л	т битума	0,052	19733,27	1028
			Накладные расходы			*5705,94*	*297*
			Сметная прибыль			*1461,72*	*76*
5	**5**	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,052**	**86756,86**	**4519**
			Накладные расходы			*3749,64*	*195*
			Сметная прибыль			*6426,43*	*335*
6	**6**	**12-180101-1001 РСНБ РК 2015**	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона**	**т смеси**	**11,139**	**12246,65**	**136415**
			Накладные расходы			*872,64*	*9720*
			Сметная прибыль			*907,16*	*10105*
7	**7**	**11-271001-0106 РСНБ РК 2015**	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	**т битума**	**0,465**	**19733,27**	**9180**
			Накладные расходы			*5705,94*	*2654*
			Сметная прибыль			*1461,72*	*680*
8	**8**	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,465**	**86756,86**	**40360**
			Накладные расходы			*3749,64*	*1744*
			Сметная прибыль			*6426,43*	*2990*
9	**9**	**11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**1411,000**	**1252,96**	**1767929**
			Накладные расходы			*87,12*	*122933*
			Сметная прибыль			*92,81*	*130958*
10	**10**	**11-270602-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлятьили исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301+ (до толщины 6 см)**	**м2 покрытия**	**1411,000**	**531,81**	**750379**
			Накладные расходы			*20,10*	*28363*
			Сметная прибыль			*39,39*	*55584*
11	**11**	**11-271001-0106 РСНБ РК 2015**	**Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	**т битума**	**0,065**	**19733,27**	**1288**
			Накладные расходы			*5705,94*	*372*
			Сметная прибыль			*1461,72*	*95*
12	**12**	**11-270602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,065**	**86756,86**	**5664**
			Накладные расходы			*3749,64*	*245*
			Сметная прибыль			*6426,43*	*420*

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				5	6	7	8
		11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	198,000	1252,96	248086
			Накладные расходы			*87,12*	*17251*
			Сметная прибыль			*92,81*	*18377*
14	14	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301+ (до толщины 5 см)	м2 покрытия	198,000	265,90	52649
			Накладные расходы			*10,05*	*1990*
			Сметная прибыль			*19,70*	*3900*
15	15	11-270801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление ГПС толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	215,000	237,15	50986
			Накладные расходы			*52,61*	*11311*
			Сметная прибыль			*17,57*	*3777*
16	16	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	26,660	1563,29	41677
			Накладные расходы			*58,34*	*1555*
			Сметная прибыль			*115,80*	*3087*
			Раздел: Подъем люков				
17	17	12-180101-1204 РСНБ РК 2015	Разборка покрытий асфальтобетонных вокруг люков	м3 конструкции	0,158	5210,98	822
			Накладные расходы			*1717,37*	*271*
			Сметная прибыль			*386,00*	*61*
18	18	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Демонтаж	шт.	1,000	1656,81	1657
			Накладные расходы			*606,74*	*607*
			Сметная прибыль			*122,73*	*123*
19	19	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка разобранных материалов	тенге за 1 тонну	0,353	88,90	31
			Накладные расходы			*3,32*	*1*
			Сметная прибыль			*6,59*	*2*
20	20	41-020102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	тенге за 1 тонну	0,353	696,17	246
			Накладные расходы			*25,98*	*9*
			Сметная прибыль			*51,57*	*18*
21	21	11-070101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных подкладок под люки	шт.	1,000	2385,18	2385

				5	6	7	8
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*712,67*	*713*
22	22	21-040301-0102 РСНБ РК 2015	Бетонные подкладки	шт.	1,000	*176,68*	*177*
						5412,21	5412
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*201,99*	*202*
23	23	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки б/у. Установка	шт.	1,000	*400,90*	*401*
						2878,43	2878
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*1015,61*	*1016*
24	24	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Омоноличивание люков бетоном	м3	0,065	*213,22*	*213*
						24956,17	1612
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*3141,92*	*203*
25	25	12-180101-1503 РСНБ РК 2015	Восстановление покрытия из мелкозернистой асфальтобетонной смеси	м2	0,717	*1848,61*	*119*
						4535,87	3254
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*1026,25*	*736*
			ИТОГО:			*335,99*	*241*
			В том числе :				4 009 360
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				359 500
			Пересчет в текущих ценах, К-1,0698				296 990
			Итого с НДС				4 289 213
					12 %	514 706	4 803 919

Заказчик:
КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Алматы

_____

Технический надзор:
ТОО "Жол Строй Инжиниринг"

_____ **Гуламов М.М.**

Подрядчик:
ТОО "Коктобе Строй Недвижимость"

_____ **Калиев Б.Т.**