Утверждена
Приказом Председателя Агентсва
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно коммунального
хозяйства от "2" мая 2012г. №170

Заказчик: Государственное коммунальное казеное предприятие "Ясли-сад №1"Байтерек" Акимата города Астаны"

Исполнитель: ТОО "АВМ Элит"

Объект: Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-сад №1"Байтерек" акимата города Астаны" по адресу: г.Астана, Алматинский район, ул.Кравцова, 2/3"

Справка
о стоимости оказанных услуг за июль месяц 2018 года

Код		код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
			72	12.06.2018г	МБ	1230001		

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-сад №1"Байтерек" акимата города Астаны" по адресу: г.Астана, Алматинский район, ул.Кравцова, 2/3"	12 156 972	10 854 439							1 302 533	12 156 972

Заказчик

Бектурганова Б.К.

Подрядчик

Жельбаев М.С.

Заказчик: **ГККП "Ясли-сад №1"Байтерек" акимата города Астаны"**

Подрядчик: **ТОО "АВМ Элит"**

Наименование стройки: **Капитальный ремонт здания ГККП "Ясли-сад №1"Байтерек" акимата города Астаны" по адресу: г.Астана, Алматинский район, ул.Кравцова, 2/3"**

Договор : **№72 от 12.06.2018г**

Акт №1
выполненных работ от 31 июля 2018 года

Составлена в ценах на 01.10.2017г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Локальная смета №2-1-1. РАЗДЕЛ 2.Наружная отделка						
16	**11-150213-0101**	**Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов**	**м2**	**676,8900**		**7182,05**	**4 861 458**	**17,92 / 1169024**
	01-010102-0145	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,5)	чел-ч	2,59038	1753,40232	1143,06	2 004 244	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,179375	121,417144		128 963	
		Итого по заработной плате:					2 133 207	
	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,03	20,3067	16690,19	338 923	
	21-110101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012	м3	0,1	30	19708,44	591 253	
	21-130503-0101	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1,15	778,4235	363,12	282 661	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0047	3,181383	30,19	96	
	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,004	2,70756	162,18	439	
	21-130816-2808	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	шт.	5	3384,45	19,15	64 812	
	22-040101-9905	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	0,4	270,756	399,34	108 124	
	22-050102-0105	Смеси сухие - клей для системы скрепленной теплоизоляции СТ РК 1168-2006	кг	12	8122,68	70,66	573 949	
		Итого материалов:					1 960 257	
	31-040202-0101	Агрегаты смесительно-штукатурные передвижные, до 2 м3/ч	маш.-ч	0,179375	121,417144	1211,84	147 138	
						1062,15	128 963	
	31-050402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,09325	63,1199925	51,40	3 244	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,35	236,9115	14,03	3 324	
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,068125	46,1131313	9,98	460	
		Итого эксплуатация машин:					154 167	
17	**11-150213-0101**	**Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов (откосы без**	**м2**	**45,9435**		**4267,54**	**196 066**	**17,92 79347**
	01-010102-0145	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=4,5)	чел-ч	2,59038	119,011124	1143,06	136 037	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,17938	8,24134503		8 754	
		Итого оплата труда:					144 790	
	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,03	1,378305	16690,19	23 004	
	21-130503-0101	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1,15	52,835025	363,12	19 185	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0047	0,21593445	30,19	7	
	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,004	0,183774	162,18	30	
	22-040101-9905	Грунтовка адгезионная для гипсовых штукатурок	кг	0,4	18,3774	399,34	7 339	
		Итого по материалам:					49 565	
	31-040202-0101	Агрегаты смесительно-штукатурные передвижные, до 2 м3/ч	маш.-ч	0,179375	8,24111531	1211,84	9 987	
						1062,15	8 753	
	31-050402-0302	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0,09325	4,28423138	51,40	220	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
	34-030302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,35	16,080225	14,03	226	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
	34-030302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,068125	3,12990094	9,98	31	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого по эксплуатации машин:					10 464	
26	**11-080701-0102**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**м2 вертикальн**	**676,8900**		**673,40**	**455 818**	**16,61 164180**
	01-010102-013	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,1)	чел-ч	0,50025	338,614223	952,68	322 591	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00088	0,5956632		629	
		Итого по заработной плате:					323 220	
	21-060510-5501	Стальные детали лесов	т	0,00035	0,2369115	244039,13	57 816	
	21-070510-0201	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00009	0,0609201	29921,70	1 823	
	27-010101-0102	Щиты настила	м2	0,034	23,01426	3145,68	72 395	
		Итого по материалам:					132 034	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,000875	0,59227875	2019,85	1 196	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	1,449	1062,15	629	
		Итого по эксплуатации машин:					1 196	
	Итого прямые затраты по разделу 2						5 513 341	
	В том числе:							

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	зарплата рабочих - строителей, тенге						2 462 872	
	затраты на эксплуатацию машин,тенге						165 827	
	в т.ч. Зарплата машинистов, тенге						138 346	
	материалы, изделия конструкции, тенге						2 141 855	
	Накладные расходы I уровня						1 463 897	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге						6 977 238	
	Накладные расходы II уровня (3,6%), тенге						251 181	
	Итого, тенге						7 228 419	
	Сметная прибыль (8%),тенге						578 273	
	Итого по разделу на подряд, тенге						7 806 692	
	РАЗДЕЛ 3.Внутренная отделка							
27	**12-110101-0211 12-110101-0211**	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 4мм. Толщина**	**м2**	**436,4000**		**1812,67**	**791049**	**47,28 371635**
	01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,3)	чел-ч	1,468	640,6352	977,27	626074	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0067	2,92388		2751	
		Итого по заработной плате:					628824	
	21-020402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,022	9,6008	16690,19	160239	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0035	1,5274	30,19	46	
	21-130816-3426	Мусор строительный	т	0,0338	14,75032	--	--	
		Итого по материалам:					160285	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0067	2,92388	1603,79	4689	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0067	3,655	940,78	2751	
		Итого по эксплутации машин:					4689	
		Итого прямые затраты:				1812,67	988810	
28	**11-150203-0503 11-150203-0503**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 4 мм**	**м2 оштукатури**	**436,4000**		**759,64**	**331507**	**43,84 93920,84**
	01-010102-0136	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,6)	чел-ч	0,4255	185,6882	1013,76	188243	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02338	10,203032		9623	
		Итого по заработной плате:					197867	
	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,0063	2,74932	30,19	83	
	22-050101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК	кг	3,88	1693,232	77,90	131903	
		Итого по материалам:					131986	
	31-030101-0601	Растворосмесители передвижные, 65 л	маш.-ч	0,020875	9,10985	997,01	9083	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0167	9,11	940,78	8570	
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,2182	3642,44	795	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,2182	1062,15	232	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,8728	1603,79	1400	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,8728	940,78	821	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого по эксплуатации машин:					11277	
29	**11-150405-0105 11-150405-0105**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашивае**	**174,5600**		**355,34**	**62028**	**43,84 21968,96**
	01-010102-0134	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,4)	чел-ч	0,26565	46,371864	989,17	45870	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00138	0,2408928	1051,12	253	
		Итого по заработной плате:					46123	
	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,541136	84,66	46	
	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	1,466304	162,18	238	
	22-040301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,05	8,728	83,44	728	
	22-040802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,1099728	133404,70	14671	
		Итого по материалам:					15683	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,02182	1603,79	35	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,02182	940,78	21	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00125	0,2182	2019,85	441	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,2182	1062,15	232	
		Итого по эксплуатации машин:				2,18	476	
30	**11-150403-0310 11-150403-0310**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	**м2 окрашивае**	**261,8400**		**497,79**	**130341**	**43,84 44638,58**
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	0,3565	93,34596	1001,86	93520	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00063	0,1649592		170	
		Итого по заработной плате:					93689	
	21-010501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,00628416	1450,78	9	
	21-130812-0801	Ветошь	кг	0,0031	0,811704	84,66	69	
	21-130812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	2,199456	162,18	357	
	22-040101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,019638	321012,28	6304	
	22-040201-0902	Краски масляные для внутренних работ готовые к применению	кг	0,1837	60,12501	367,53	22098	
	22-040301-9901	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	0,05	13,092	83,44	1092	
	22-040603-0101	Олифа для улучшенной окраски (10 % натуральной, 90% комбинированной) ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	29,58792	371,61	10995	
		Итого по материалам:					40924	
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,000125	0,03273	1603,79	52	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,03273	940,78	31	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,13092	2019,86	264	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,13092	1062,15	139	
		Итогопо эксплатации машин:					317	
	Итого прямые затраты по разделу 2						1 314 926	
	В том числе:							
	зарплата рабочих - строителей, тенге						953 706	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	затраты на эксплуатацию машин,тенге						16 759	
	в т.ч. Зарплата машинистов, тенге						12 797	
	материалы, изделия конструкции, тенге						348 878	
	Накладные расходы I уровня						556 682	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге						1 871 607	
	Накладные расходы II уровня (3,6%), тенге						67 378	
	Итого, тенге						1 938 985	
	Сметная прибыль (8%),тенге						155 119	
	Итого по разделу на подряд, тенге						2 094 104	
	Всего по акту						**9 900 796**	
	в т.ч. оборудование						**-**	
	Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8						118 810	
	Итого с временными зданиями и сооружениями						10 019 606	
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)						220 431	
	Итого в текущих ценах с 01.10.17 г						**10 240 037**	
	Итого в текущих и прогнозных ценах 2018 г. (К=1,06)						**10 854 439**	
	НДС (12 %)						1 302 533	
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)						**12 156 972**	

Заказчик:
Менгерушісі
ГККП "Ясли-сад №1"Байтерек" акимата города Астаны"

_____Бектурганова Б.К.

Подрядчик:
Директор
ТОО "АВМ Элит"

_____Жилкибаев М.С.

Технический надзор:
ТОО ""

_____