Девятка

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**РГУ ""Департамент по делам обороны Алматинской области" Министерства обороны РК,Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Тауелсыздык, дом № 31/33, тел.: +8 (7282) 40-26-33**	**040440007672**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Девятка",040000, Республика Казахстан, Алматинская обл, г.Талдыкорган, пр.Н.Назарбаева, дом № 122, тел.: (8-72-82) 41-28-01**	**910640000030**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 88 от 19.06.2019г

Номер документа	Дата составления
25	**21.10.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работа по устройству ограждения административного здания отдела по делам обороны Саркандского района			работа	1	1 702 616,40	1 702 616,40
				Итого	1	x	1 702 616,40

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Киябеков Е.Ж. / Принял (Заказчик) Нач. ДО / Т. Даулетханов
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Алматинской обл.

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.10.2019

М.П.

Заказ 83
Форма 2В

Заказчик: РГУ "Департамент по делам обороны Алматинской области"министерства обороны РК
Подрядчик: ТОО"Девятка"
Объект : Устройство ограждения административного здания отдела по делам обороны Саркандского района г.Сарканд Алматинской области

Акт приемки выполненных работ №1

за сентябрь 2019г.

на Устройство ограждения административного здания отдела обороны Саркандского района

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Ограждение									
1	1107-0111-0109	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по металлическим столбам . Установка НР = 118 %	м оград	10	3928,6	972,6	39286	9726	325	38880	84419
					2923,5	371,4	29235	3714	–	6253	
2	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2	12747		25494		25494		27534

3 2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,4	463148		185259		185259		200080
4 2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0,86	540121		464504		464504		501664
5 1115-0403-1004	Окраска ограждения масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	18	914,56	1,06	16462	19	2245	11366	30054
				788,78	0,5	14198	9	–	2226	
	Раздел 2 Ворота									
6 1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	1	34062	5050	34062	5050	4021	31814	71146
				24991	1970	24991	1970	–	5270	
7 2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,132	463148		61136		61136		66027
8 2109-0403-0402	Ворота распашные ВР 3636-УХ Л1 ГОСТ 31174-2003	шт.	1	441577		441577		441577		476903
								–	35326	
	Раздел 3 Калитка									
9 1107-0111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	1	11937	109	11937	109	602	13295	27251
				11226	41	11226	41	–	2019	

10 2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,132	463148		61136		61136		66027
11 2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения	т	0,092	540121		49691		49691		53666
12 1115-0403-1004	Окраска ограждения масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	3	914,33	1	2743	3	374	1894	5008
				788,67	0,33	2366	1	–	371	

Итого	**1 609 779**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	82 016
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	14 907
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 735
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 296 364
Накладные расходы, тенге	97 249
Сметная прибыль (8 %), тенге	119 243
Всего	**1 609 779**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	24 147
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	22 058
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**33 120**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**1 689 104**
НДС (12 %)	202 692

Итого	**1 891 796**
Всего со скидкой 10%	
НДС	182 423
Итого	**1 702 616**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Девятка"

Директор _____ Киябеков Е.Ж.

Принял (Заказчик)

РГУ "Департамент по делам обороны Алматинской

Начальник _____ Даулетханов Т. Ж.

Технадзор

ТОО"Ал ГарСтройПроект"

_____ Есенгазиев М.

/Есенгазиев М/

Представитель Заказчика: Начальник ПДО Саранчинского района

Т. Даулетов

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**РГУ ""Департамент по делам обороны Алматинской области" Министерства обороны РК,Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Тауелсыздык, дом № 31/33, тел.: +8 (7282) 40-26-33** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**040440007672**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Девятка",040000, Республика Казахстан, Алматинская обл, г.Талдыкорган, пр.Н.Назарбаева, дом № 122, тел.: (8-72-82) 41-28-01** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**910640000030**

Договор (контракт) Договор № 89 от 19.06.2019г

Номер документа	Дата составления
16	**13.08.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работа по текущему ремонту административного здания отдела по делам обороны Саркандского района			работа	1	1 760 782,00	1 760 782,00
				Итого	1	x	1 760 782,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шаяхметов Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) начальник / _____ / Даулетхалиев Г
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.08.2019

М.П.

"SANA-2015". Версия 19.2Д от 08.04.19 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказ 85/2
Форма 2В

Заказчик:	РГУ "Департамент по делам обороны Алматинской области" Министерства обороны РК
Подрядчик:	ТОО"Девятка"
Объект :	Текущий ремонт административного здания отдела по делам обороны г.Сарканд Саркандского района Алматинской области

Акт приемки выполненных работ №1

за август 2019 год
на Текущий ремонт здания отдела по делам обороны Саркандского района

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 1Этаж									
		1.1 Полы									
1	1207-0101-0205	Полы из линолеума . Разборка покрытия НР = 72 %	м2	247,4	112,76	2,85	27898	705	–	–	27898
					109,92	1,5	27193	371	–	–	
2	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные. Разборка НР = 72 %	м	270	36,38	–	9823	–	–	–	9823
					36,38	–	9823	–	–	–	

3 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	15,36	837,17	31,58	12859	485	–	–	12859
				805,6	16,6	12374	255	–	–	
4 1207-0101-0302	Плинтусы из керамической плитки. Разборка НР = 72 %	м	149,6	137,8	–	20615	–	–	–	20615
				137,8	–	20615	–	–	–	
5 2206-0301-0618	Плитка керамическая для полов гладкая неглазурованная с одноцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 300х300 ГОСТ 6787-2001	м2	15,36	1583		24315		24315		24315
	1.2 Отделка потолков и стен							–	–	
6 1212-0104-0502	Очистка потолков вручную от краски с лестниц НР = 72 %	м2	304,4	215,19	–	65505	–	–	–	65505
				215,19	–	65505	–	–	–	
	1.3 Двери									
7 1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	21,84	363,51	–	7939	–	–	–	7939
				363,51	–	7939	–	–	–	
8 1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	9	2116,89	117,33	19052	1056	–	–	19052
				1999,56	54,67	17996	492	–	–	
9 2109-0102-0121	Блоки дверные внутренние с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	12,6	5764		72626		72626		72626

10 2109-0102-0114	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	6,93	6974		48330		48330		48330
11 2109-0402-0204	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4,83	30611		147851		147851		147851
	1.4 Окна							–	–	
12 1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие НР = 72 %	м2	10,88	490,72	20,4	5339	222	–	–	5339
				470,31	10,75	5117	117	–	–	
13 1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	4	1418,75	58	5675	232	–	–	5675
				1360,75	28	5443	112	–	–	
14 2109-0201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	10,88	18049		196373		196373		196373
								–	–	
	Раздел 2 2Этаж									
	2.1 Полы									
15 1207-0101-0205	Полы из линолеума . Разборка покрытия НР = 72 %	м2	83,1	112,77	2,85	9371	237	–	–	9371
				109,92	1,5	9134	125	–	–	
16 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные. Разборка НР = 72 %	м	91,41	36,39	–	3326	–	–	–	3326

				36,39	–	3326	–	–	–	
17	1212-0104-0502	**2.2 Отделка потолков и стен** Очистка потолков вручную от краски с лестниц НР = 72 %	м2	302,1	215,19	–	65010	–	–	–	65010
					215,19	–	65010	–	–	–	
18	1146-0201-0802	Стены . Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей НР = 84 %	м2	400,24	220,21	–	88138	–	–	–	88138
					220,21	–	88138	–	–	–	
19	1206-0101-1001	**2.3 Двери** Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	26,67	363,52	–	9695	–	–	–	9695
					363,52	–	9695	–	–	–	
20	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	14	2116,93	117,43	29637	1644	–	–	29637
					1999,5	54,64	27993	765	–	–	
21	2109-0102-0121	Блоки дверные внутренние с двупольными глухими полотнами ДВГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	24,57	5764		141621		141621		141621
22	2109-0102-0114	Блоки дверные внутренние двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,1	6974		14645		14645		14645
		2.4 Окна							–	–	
23	1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие НР = 72 %	м2	38,78	490,69	20,37	19029	790	–	–	19029
					470,32	10,73	18239	416	–	–	

24	2109-0201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	38,78	18462		715956		715956		715956
		2.5 Перегородки							–	–	
25	1206-0101-0202	Демонтаж витражей НР = 72 %	м2	34,2	490,7	20,38	16782	697	–	–	16782
					470,32	10,73	16085	367	–	–	
		2.6 Сантехнические работы									
26	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	25	1130,4	49,08	28260	1227	–	–	28260
					1081,32	25,84	27033	646	–	–	
27	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 40 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	106	412,2	3,05	43693	323	3140	–	43693
					379,53	1,15	40230	122	–	–	

Итого	**1 849 363**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	476 888
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 618
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 788
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 364 857
Всего	**1 849 363**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**1 849 363**

НДС (12 %)	221 924
Итого	**2 071 287**
Всего со скидкой 15%	
НДС	188 656
Итого	**1 760 782**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Девятка"

Директор _____ Шаяхметов Н.Н.

Технадзор

ТОО"Ал ГарСтройПроект"

_____ Есенгазиев М.

Принял (Заказчик)

РГУ "Департамент по делам обороны Алматинской

Начальник _____ Даулетханов Т. Ж.

Девятка

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	РГУ ""Департамент по делам обороны Алматинской области" Министерства обороны РК,Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Тауелсыздык, дом № 31/33, тел.: +8 (7282) 40-26-33 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	040440007672
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Девятка",040000, Республика Казахстан, Алматинская обл, г.Талдыкорган, пр.Н.Назарбаева, дом № 122, тел.: (8-72-82) 41-28-01 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	910640000030

Договор (контракт) Договор № 89 от 19.06.2019г

Номер документа	Дата составления
28	21.10.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работа по текущему ремонту административного здания отдела по делам обороны Саркандского района			работа	1	4 108 491,79	4 108 491,79
				Итого	1	x	4 108 491,79

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Киябеков Е.Ж.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Нач. ДДО / Т. Даулетханов
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.10.2019

М.П.

Заказ 85б
Форма 2В

Заказчик:	РГУ "Департамент по делам обороны Алматинской области"министерства обороны РК
Подрядчик:	ТОО"Девятка"
Объект :	Текущий ремонт административного здания отдела по делам обороны г.Сарканд Саркандского района Алматинской области

Акт приемки выполненных работ №1

за сентябрь 2019г.
на Текущий ремонт здания отдела по делам обороны Саркандского района

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 1Этаж									
		1.1 Полы									
1	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	302,6	2319,47	21,47	701873	6497	568801	–	701873
					418,29	10,92	126575	3304	–	–	
2	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	270,8	297,67	2,28	80610	618	55933	–	80610
					88,84	0,9	24059	243	–	–	
3	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	15,36	1593,36	74,54	24474	1145	3824	–	24474
					1269,86	35,29	19505	542	–	–	
4	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	16,9	577,63	1,66	9762	28	4326	–	9762
					320	0,83	5408	14	–	–	
		1.2 Отделка потолков и стен									

5 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	33	786,52	56,15	25955	1853	–	–	25955
				730,36	26,61	24102	878	–	–	
6 1115-0204-0101	Откосы . Штукатурка НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	40	3003,1	45,13	120124	1805	24451	–	120124
				2346,7	23,75	93868	950	–	–	
7 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей . Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	304,4	977,57	7,55	297571	2299	44847	–	297571
				822,68	2,48	250425	755	–	–	
8 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	304,4	517,35	2,98	157480	907	58197	–	157480
				323,18	1,49	98376	454	–	–	
	1.3 Двери									
9 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	19,53	2698,87	552,07	52709	10782	19313	–	52709
				1157,91	146,08	22614	2853	–	–	
10 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %	м2	4,83	2451,55	51,55	11841	249	762	–	11841
				2242,24	22,15	10830	107	–	–	
	1.4 Окна									
11 1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	4	1418,75	58	5675	232	–	–	5675
				1360,75	28	5443	112	–	–	

12 1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	8	3542,88	175,13	28343	1401	14454	–	28343
				1561	84	12488	672	–	–	
	1.5 Сантехнические работы									
13 1215-0101-0402	Унитазы . Демонтаж НР = 72 %	прибор	2	742,5	6,5	1485	13	–	–	1485
				736	3,5	1472	7	–	–	
14 1215-0101-0401	Раковины. Демонтаж НР = 72 %	прибор	2	597	5,5	1194	11	–	–	1194
				591,5	3	1183	6	–	–	
15 1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	24	1130,38	49,08	27129	1178	–	–	27129
				1081,29	25,83	25951	620	–	–	
16 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 40 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	93	412,2	3,05	38335	284	2755	–	38335
				379,53	1,15	35296	107	–	–	
17 1107-0519-0104	Ограждения металлические. Демонтаж НР = 118 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	м ограждения	34,2	190,32	24,24	6509	829	–	–	6509
				166,08	10,44	5680	357	–	–	
18 1117-0301-0102	Унитазы с бачком высокорасполагаемым. Установка НР = 98 %	комплект	2	5940,5	194,5	11881	389	3926	–	11881
				3783	99	7566	198	–	–	
19 2303-0102-0302	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	16679		33358		33358		33358
20 1117-0501-0104	Раковины. Установка НР = 98 %	комплект	2	1527,5	54,5	3055	109	715	–	3055
				1115,5	27,5	2231	55	–	–	
21 2303-0102-1801	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500x400x410 мм	шт.	2	7142		14284		14284		14284

22 1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	19,2	17945,83	155,83	344560	2992	325292	–	344560
				847,71	78,49	16276	1507	–	–	
23 1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	93	1501,99	39,67	139685	3689	63790	–	139685
				776,41	15,01	72206	1396	–	–	
	Раздел 2 2Этаж									
	2.1 Полы									
24 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	83,1	2319,46	21,47	192747	1784	156203	–	192747
				418,29	10,91	34760	907	–	–	
25 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	91,41	297,66	2,28	27209	208	18880	–	27209
				88,84	0,9	8121	82	–	–	
	2.2 Отделка потолков и стен									
26 1115-0203-0203	Стены внутри здании. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	400,24	1362,1	81,67	545165	32686	117378	–	545165
				987,16	63,87	395101	25565	–	–	
27 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	400,24	460,05	2,98	184132	1193	68017	–	184132
				287,13	1,49	114922	597	–	–	
28 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей . Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	302,1	977,57	7,55	295323	2281	44509	–	295323
				822,68	2,48	248533	749	–	–	

29	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	302,1	517,34	2,98	156289	900	57756	–	156289
					323,18	1,49	97633	451	–	–	
		2.3 Двери									
30	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	26,67	2698,8	552,04	71977	14723	26372	–	71977
					1157,93	146,08	30882	3896	–	–	
		2.4 Окна									
31	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	23	1418,91	58,22	32635	1339	–	–	32635
					1360,7	28,04	31296	645	–	–	
32	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	23	3542,83	175,09	81485	4027	41555	–	81485
					1561	84	35903	1932	–	–	
		2.5 Перегородки									
33	1110-0401-0101	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой НР = 90 %	м2 перегородок	32,1	3229,81	47,35	103677	1520	45708	–	103677
					1758,54	20,81	56449	668	–	–	
		2.6 Сантехнические работы									

34 1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	19,6	17945,77	155,82	351737	3054	332068	–	351737
				847,7	78,47	16615	1538	–	–	
35 1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	106	1278,98	39,66	135572	4204	49068	–	135572
				776,42	15,01	82300	1591	–	–	

Итого	**4 315 840**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 014 069
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	105 229
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	53 758
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 196 542
Всего	**4 315 840**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**4 315 840**
НДС (12 %)	517 901
Итого	**4 833 741**
Всего со скидкой 15%	
НДС	440 196
Итого	**4 108 492**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Девятка"

Директор _____ Киябеков Е.Ж.

Технадзор

ТОО"Ал ГарСтройПроект"

_____ Есенгазиев М.

/ Есенгазиев М /

Принял (Заказчик)

РГУ "Департамент по делам обороны Алматинской

Начальник _____ Даулетханов Т. Ж.

Представитель Заказчика: