Предприятие, организация	Подразделение
ТОО " САВАН-2006 "	Основное подразделение

Номер документа	Дата составления

Акт выполненных работ 4 27.09.2013

Заказчик: ТОО "Май СК-Астана"

Основание: ДОГОВОР субподряда на выполнение работ № б/н от 09 сентября 2013 г.

цена:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Выполненные работы по среднему ремонту дороги автомобильной за сентябрь 2013 г. (Подъездная автодорога насосной станции №15. Средний ремонт) в Карагандинском управлении, Филиала Канал имени Каныша Сатпаева"	работа	1	53 000 000,00	53 000 000,00
				Всего работ на сумму:	**53 000 000,00**
				в т.ч НДС	**5 678 571,43**

Итого сумма: Пятьдесят три миллиона тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: ТОО "САВАН-2006"
БИН: 060 840 005 723, РНН: 302 000 267 266
Адрес: Республика Казахстан, город Караганда, микрорайон Степной- 3, дом 3, квартира 612
ИИК : KZ 399 650 000 061 128 123 в Филиал АО " АльянсБанк Казахстан ", в городе Караганда,
БИК IRTYKZKA

МП

директор
(должность)
Наджарян А.С.
(Ф.И.О., подпись)

Заказчик: ТОО "Май СК-Астана"
БИН: 061 140 005 866, РНН 620 300 283 798
Адрес: Республика Казахстан, город Астана, улица Сарыбулакская, 23
ИИК: KZ 369 650 000 070 371 792 в Филиал АО "АльянсБанк" город Астана
БИК IRTYKZKA

МП

директор
(должность)
Аяпбергенов Е.С.
(Ф.И.О., подпись)

Наименование объекта : Средний ремонт дороги автомобильной (Подъездная автодорога насосной станции №15. Средний ремонт.)в Карагандинском управлении эксплуатации, Филиала «Канал имени Каныша Сатпаева»

Заказчик : ТОО «Май СК–Астана»

Подрядчик : ТОО «САВАН - 2006»

Типовая межведомственая форма №КС-3

Утверждена Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 № 73код 2-041

С П Р А В К А
о стоимости выполненых работ и затрат
по 27 сентября 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

(тенге)

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор		Источник финансирован.		Организационно-правовая форма	
		№б/н	от 09.09.2013г.	Наимено-вание	Код	Наименование	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	стоимость выполненных работ и затрат									
	с начала года по отчетный месяц включи- тельно без НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат						Налог на добавленную стоимость (отчетн.месяц)	Всего с НДС
			СМР (в сметных ценах 1991 г	из них		Ст-ть прочих затрат, не входящ.в состав СМР	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобрет. материалов	Другие доп. расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт дороги автомобильной	**47 321 428,57**	**47 321 428,57**							**5 678 571,43**	**53 000 000,00**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «САВАН - 2006»

М.П. _____ **Наджарян А.С.**

ЗАКАЗЧИК:

Директор ТОО «Май СК–Астана»

М.П. _____ **Аяпбергенов Е.С.**

ЗАКАЗЧИК: ТОО «Май СК–Астана»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «САВАН - 2006»
Наименование объекта: Средний ремонт дороги автомобильной (Подъездная автодорога насосной станции №15. Средний ремонт.)в Карагандинском управлении эксплуатации. Филиала «Канал имени Каныша Сатпаева»
Договор № б/н от 09.09. 2013 г

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ по 27 сентября 2013г.

Средний ремонт дороги автомобильной (Подъездная автодорога насосной станции №15.)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Устройство покрытия из асфальтобетонных смесей								
1	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из шебня	3407,2	280,53	248,35	955819	846175	250972	0,22	736
		м3		32,18	78,59	109644	267757	66,5	0,27	932
2	С143003-01	Стоимость щебня	3407,2	719,55	--	2451638	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0127-53-2	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 3 т/м3 и более, типа АБВ	17036	482,31	15,35	8216663	261528	124618	0,03	572
		м2		5,94	5,06	101194	86202	66,5	0,02	301
4	Е0127-54-2	Нормы для корректировки толщины покрытий на каждые 0,5 см, включать до толщины 7см	17036	344,81	--	5874169	--	680	--	2
		м2		0,06	--	1022	--	66,5	--	--
5	Е0127-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью	8177,28	203,72	20,37	1665881	166576	55392	0,03	259
		м2		4,79	5,40	39169	44127	66,5	0,02	166
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			19164169	1274279			1569
			Тенге			251029	398087			1399
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19164169				
	Материалы -		Тенге			56048				
	Всего заработная плата -		Тенге				649116			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2451638				
	Местные материалы -		Тенге			15131175				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			431662				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							216
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				64749			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1175750				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20771581				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3184
		Сметная заработная плата -	Тенге				713865			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			20771581				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3184
		Сметная заработная плата -	Тенге				713865			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			19164169	1274279			1569
			Тенге			251029	398087			1399
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19164169				
	Материалы -		Тенге			56048				
	Всего заработная плата -		Тенге				649116			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2451638				
	Местные материалы -		Тенге			15131175				
		Накладные расходы -	Тенге			431662				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							216
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				64749			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1175750				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20771220				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3184
		Сметная заработная плата -	Тенге				713865			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			20771220				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3184
		Сметная заработная плата -	Тенге				713865			
		КОЭФ.ПЕРЕХОДА К 2013г.К=2,23355	чел.-ч			46393557				
		Включая налоги, сборы и обязательные платежи 2%	Тенге			47321428				
		ИТОГО включая НДС 12%	**Тенге**			**53 000 000**				

СДАЛ:

Директор ТОО «САВАН - 2006»

М.П. _____ **Наджарян А.С.**

ПРИНЯЛ:

Директор ТОО «Май СК–Астана»

М.П. _____ **Аяпбергенов Е.С.**