Заказчик: ТОО "Канал имени К. Сатпаева "РГП "Казводхоз" КВР МООС РК
Подрядчик: ТОО "Май СК-Астана"

Наименование строительства и его адрес: "Филиал "Канал имени К. Сатпаева "РГП "Казводхоз" КВР МООС РК

Наименование объекта: Работы строительные по среднему ремонту дороги автомобильной (Подъездная автодорога к насосной станции №15. Средний ремонт)

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2013 года

код заказчика		код подрядчика	договор		источник финансиров.		организ.прав.форма	
			номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
			416	10.09.2013 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (тенге)										
	с начало года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных базисных ценах	из них		ст-ть проч. Затрат не входящих в состав СМР (в см. баз. Ценах 2001	дополнит.затраты		аванс 30%	в т.ч. налог на добавленную стоимость	Всего
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
его по стройке:	**94 122 691,00**										
ч.		**84 038 117,00**							**28 236 807,30**	**10 084 574,00**	**94 122 691,00**

Заказчик: _____ Сарсенбаев Т.Р.

Подрядчик: _____ Аяпбергенов Е.С.

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Май СК-Астана»
Субподрядчик
Договор №416 от 10.09.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: КАРАГАНДИНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Наименование обьекта: подъездная автодорога к насосной станции №15. Средний ремонт.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2013 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Дорога на СЗ								
1.	E0101-26-1	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 132	м3	120,00	4,49	4,49	539	539	--	--
					--	0,90	--	108	0,00	0
2.	E0101-30-3	Планировка площадей бульдозерами мощностью до 132	м2	270,00	0,26	0,26	70	70	--	--
					--	0,05	--	14	0,00	0
3.	E0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 200 мм	м2	450,00	19,95	15,58	8978	7011	0,01	4
					1,03	5,50	464	2475	0,03	12
4.	E0123-1-2	Устройство щебеночного основания под трубопроводы	м3	2,40	2181,20	152,52	5235	366	1,02	2
					153,68	57,15	369	137	0,28	1
5.	E0123-1-4	Устройство бетонного основания под трубопроводы	м3	1,20	8988,70	453,79	10786	545	1,51	2
					228,15	169,88	274	204	0,83	1
6.	E0106-35-1	Устройство бетонных оголовков водопропускной трубы	м3	1,00	16259,40	1731,70	16259	1732	24,40	24
					4727,25	593,87	4727	594	2,22	2
7.	E0123-5-5	Укладка водопропускной трубы из бетонных раструбных труб диам. 500 мм	м	10,00	754,59	131,05	7546	1310	1,04	10
					178,20	49,07	1782	491	0,24	2

3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	С143019-3 7	Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/ круглые Dy 500 мм, прочность труб третья	м	10,00	2970,00 -- --	-- -- --	29700 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
9.	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	940,00	29,63 0,99 0,99	28,58 9,56 9,56	27852 931 931	26860 8989 8989	0,01 0,04 0,04	6 33 33
10.	Е010333-А 10-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	1504,00	76,60 -- --	76,60 15,32 15,32	115206 -- --	115206 23041 23041	-- 0,32 0,32	-- 484 484
11.	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунтов 2 группы до 20 м	м3	940,00	12,61 -- --	12,61 4,38 4,38	11856 -- --	11856 4113 4113	-- 0,01 0,01	-- 13 13
12.	Е0101-130 -1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3	940,00	14,01 -- --	14,01 4,80 4,80	13165 -- --	13165 4507 4507	-- 0,02 0,02	-- 15 15
13.	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	м3	90,00	2511,08 32,18 32,18	248,35 78,59 78,59	225997 2896 2896	22351 7073 7073	0,22 0,27 0,27	19 25 25
14.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,50	40097,59 -- --	339,59 140,94 140,94	20049 -- --	170 70 70	0,58 0,58 0,58	0 0 0
15.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа А	м2	450,00	596,39 5,94 5,94	15,35 5,06 5,06	268377 2673 2673	6908 2277 2277	0,03 0,02 0,02	15 8 8
16.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа А, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	450,00	429,91 0,06 0,06	-- -- --	193460 27 27	-- -- --	0,00 -- --	0 -- --
17.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	245,00	603,94 108,68 108,68	6,63 1,76 1,76	147966 26627 26627	1625 430 430	0,70 0,01 0,01	171 1 1
18.	С143003-1	Камни бетонные бортовые М-400	м3	11,03	23700,00 -- --	-- -- --	261292 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --

0	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
							--	--	--	--	--	--
	Итого по разделу: Дорога на СЗ											
	Раздел: Монтажная площадка со съездом											1364335
19.	E0127-15-1	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала	м2	400,00	158,74	34,73	63496	13892	0,06	22
					8,33	10,30	3332	4120	0,04	14
20.	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	3,80	40097,59	339,59	152371	1290	0,58	2
					--	140,94	--	536	0,58	2
21.	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа А	м2	3130,00	596,39	15,35	1866712	48050	0,03	105
					5,94	5,06	18592	15838	0,02	55
22.	E0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа А, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	3130,00	429,91	--	1345625	--	0,00	2
					0,06	--	188	--	--	--
	Итого по разделу: Монтажная площадка со съездом											
	Раздел: Дорога от ПБ к ОРУ											3428203
23.	E0127-15-1	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала	м2	1580,00	158,74	34,73	250811	54875	0,06	88
					8,33	10,30	13161	16274	0,04	57
24.	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	1,90	40097,59	339,59	76185	645	0,58	1
					--	140,94	--	268	0,58	1
25.	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа А	м2	1580,00	596,39	15,35	942302	24255	0,03	53
					5,94	5,06	9385	7995	0,02	28
26.	E0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа А, плотность каменных материалов	м2	1580,00	429,91	--	679261	--	0,00	1
					0,06	--	95	--	--	--

Итого по разделу: Дорога от ПВ к ОРУ

Раздел: Подъездная дорога (основная) 1948559

27.	E0127-15-1	Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала	м2	41400,00	158,74	34,73	6571885	1437871	0,06	2302
					8,33	10,30	344862	426420	0,04	1500
28.	E0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	21,60	40097,59	339,59	866108	7335	0,58	13
					--	140,94	--	3044	0,58	13
29.	E0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа А	м2	18000,00	596,39	15,35	10735082	276326	0,03	605
					5,94	5,06	106920	91080	0,02	318
30.	E0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа А, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	18000,00	429,91	--	7738416	--	0,00	10
					0,06	--	1080	--	--	--

Итого по разделу: Подъездная дорога (основная) 25911491

ИТОГО: 32652587 2074256 3459

538385 620098 2587

Накладные расходы :

На общестроительные работы 1524872

Всего накладных расходов: 1524872

Итого с накладными 34177459

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 2050648

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 36228107

Затраты, связанными с командированием работников 659525

Итого с затратами, связанными с командированием работников 36887632

Пересчет в текущих ценах, К-2,23355 82390311

Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 1647806

11490

Всего с налогами, сборами, обязательными платежами
Налог на добавленную стоимость, 12 %
Итого с НДС

84038117
10084574
94122691

Принял: Абдрахметов

Сдал:

Экзенов А.Т

начальник ПТО А. Шанатов

Эммерих М.В.

вед. гидротехник Ваш. Ванашева Т.Н.

и.о. вед. спец. ПТО: Братченко Н.А.

инженер-сметчик ПТО: Курочкина А.А.