Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Аксуского района Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская область, Аксуский район, с.Жансугуров, ул.Желтоксан, дом № 5, тел.: +8 (72832) 2-20-27**	**060240009794**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Девятка",040000, Республика Казахстан, Алматинская обл, г.Талдыкорган, ул.Ж.Жабаева, дом № 154, к.4, тел.: (8-72-82) 30-86-11**	**910640000030**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 21 от 14.06.2019г

Номер документа	Дата составления
8	**12.07.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по ремонту/благоустройству территории Благоустройство въезда с Западной стороны с. Жансугуров			работа	1		8 268 730,00
				Итого	1	x	8 268 730,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Шаяхметов Ж. /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / А. Мусабаев /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.07.2019

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Аксуского района"
Подрядчик: ТОО "Девятка"
KZ829652100007090969
АФАО "FORTEBANK"
БИК IRTYKZKA
БИН 910640000030
Наименование объекта: Работы по ремонту/благоустройству территории Благоустройство въезда с Западной стороны с. Жансугурова в Аксуском районе, Алматинской области.

Справка Формы КС №3
выполненных работ за июнь месяц 2019г.
Договор № 21 от 14.06.2019г

Код заказчика	Код подрядчка	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
	Подрячика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код	
		21	14.06.2019г	Бюджетная программа	30			
				Специфика	159			

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге				Дополнительные затраты			Всего к оплате (тенге)
	С начала строительства по отчетной месяц включительно	СМР в сметных ценах	из них			Доп.затраты		
			В отчетном месяце, без НДС	По монтажу оборудования		Другие доп.расходы	НДС 12%	
Работы по ремонту/благоустройству территории Благоустройство въезда с Западной стороны с. Жансугурова в Аксуском районе, Алматинской области.	7 382 794,64		7 382 794,64				885 935,36	8 268 730,00
Итого к оплате:	7 382 794,64	0,00	7 382 794,64				885 935,36	8 268 730,00

К оплате: Восемь миллионов двести шестьдесят восемь тысяч семьсот тридцать тенге 00 тиын

От заказчика:
Г "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Аксуского района"
Мусабаланов И.С

От подрядчика:
ТОО "Девятка"
Шаяхметов Н.Н.

Заказ 79а
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Аксуского района Алматинской области"
Подрядчик: ТОО"Девятка"
Объект : Благоустройство въезда с западной стороны в с. Жансугурова Аксуского района Алматинской области

Акт приемки выполненных работ №1

за июль 2019г.
на Благоустройство въезда с западной стороны в с. Жансугурова Аксуского района Алматинской области

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Устройство фонарей уличного освещения (1800м)									
		1.1 Уличное освещение									
1	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля НР = 80 %	опора	50	26510,6	9373,5	1325530	468675	84055	765118	2257900
					15456	3671,94	772800	183597	–	167252	
2	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	6,18	589423		3642634		3642634		3934045

3 1308-0205-0902	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий НР = 72 %	шт.	50	9177,08	3915,76	458854	195788	83237	181660	691755
				3596,58	1449,52	179829	72476	–	51241	
4 2307-0106-0305	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	50	30603		1530150		1530150		1652562
5 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	20	12747		254940		254940		275335
6 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	1800	333,69	151,61	600647	272902	79885	240190	908104
				137,7	47,63	247860	85737	–	67267	
7 2306-0131-0106	Кабели силовые АВВГ 1х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,836	135069		247987		247987		267826
8 2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	50	1845		92250		92250		99630
9 2404-0202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	50	2815		140750		140750		152010
10 2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	1300	410		533000		533000		575640
11 2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	50	153		7650		7650		8262
12 2113-0201-1104	Болты ,шайбы,гайки	шт.	100	33		3300		3300		3564

13 1133-0104-0401	Опоры массой до 10 т. Окраска лаком за один раз НР = 80 %	т конструкций	0,078	18141,03	–	1415	–	909	405	1966
				6487,18	–	506	–	–	146	
	Раздел 2 Прочие работы									
14 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	1800	333,69	151,61	600647	272902	79885	240190	908104
				137,7	47,63	247860	85737	–	67267	
15 2306-0131-0106	Кабели силовые АВВГ 1х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,836	135069		247987		247987		267826
16 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,096	462093,75	70614,58	44361	6779	907	38772	89784
				382031,25	25927,08	36675	2489	–	6651	
17 2301-0201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	96	519		49824		49824		53810
18 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,581	249466		144940		144940		156535
								–	11595	

Итого **12 304 658**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 485 530
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 217 046
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	430 036
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 224 290
Накладные расходы, тенге	1 466 335
Сметная прибыль (8 %), тенге	911 457
Всего	**12 304 658**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**12 304 658**
НДС (12 %)	1 476 559
Итого	**13 781 217**
Всего со скидкой 40%	
НДС	885935
Итого	**8268730**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Девятка"

Директор «ДЕВЯТКА» Шаяхметов Н.Н.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Аксуского района Алматинской области"

Руководитель Мусабаланов И.С.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Аксуского района Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская область, Аксуский район, с.Жансугуров, ул.Желтоксан, дом № 5, тел.: +8 (72832) 2-20-27**	**060240009794**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Девятка",040000, Республика Казахстан, Алматинская обл, г.Талдыкорган, пр.Н.Назарбаева, дом № 122, тел.: (8-72-82) 41-28-01**	**910640000030**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 21 от 14.06.2019г

Номер документа	Дата составления
21	**29.08.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по ремонту/благоустройству территории Благоустройство въезда с Западной стороны с. Жансугуров			работа	1	4 507 235,00	4 507 235,00
				Итого	1	x	4 507 235,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шаяхметов Н.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.08.2019

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Аксуского района"
Подрядчик: ТОО "Девятка"
KZ829652100007090969
АФАО "FORTEBANK"
БИК IRTYKZKA
БИН 910640000030
Наименование объекта: Работы по ремонту/благоустройству территории Благоустройство въезда с Западной стороны с. Жансугурова в Аксуском районе, Алматинской области.

Справка Формы КС №3
выполненных работ за август месяц 2019г.
Договор № 21 от 14.06.2019г

Код заказчика	Код подрядчка	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
	Подрячика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код	
		21	14.06.2019г	Бюджетная программа	30			
				Специфика	159			

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге				Дополнительные затраты			Всего к оплате (тенге)
	С начала строительства по отчетной месяц включительно	СМР в сметных ценах	из них			Доп.затраты		
			В отчетном месяце, без НДС	По монтажу оборудования		Другие доп.расходы	НДС 12%	
Работы по ремонту/благоустройству территории Благоустройство въезда с Западной стороны с. Жансугурова в Аксуском районе, Алматинской области.	4 024 316,96						482 918,04	4 507 235,00
Итого к оплате:	4 024 316,96	0,00	0,00				482 918,04	4 507 235,00

К оплате: Четыре миллиона пятьсот семь тысяч двести тридцать пять тенге оо тиын

От заказчика:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Аксуского района"

_____ Мусабаланов И.С

От подрядчика:

ТОО "Девятка"

_____ Шаяхметов Н.Н.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 79
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Аксуского района Алматинской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Девятка"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

(наименование, адрес)

Объект : Благоустройство въезда с западной стороны в с. Жансугурова Аксуского района Алматинской области
(наименование)

Акт приемки выполненных работ №2

за август 2019 г
на Благоустройство въезда с западной стороны в с. Жансугурова Аксуского района Алматинской области

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Прочие работы									
		2.0 Подраздел без наименования									
16	1147-0102-0201	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте НР = 88 %	яма	386	1118,08	209,05	431579	80693	–	336736	829780
					909,03	82,3	350886	31768	–	61465	

17 2501-0103-0401	Ель Шренка (Тянь-Шаньская), с комом, высотой до 1,5 м	шт.	386	13978		[illegible]				
18 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2,5075	17148,55	1111,47	43000	2787	36946	3543	50266
				1302,89	249,65	3267	626	-	3723	

Итого	**6 707 195**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	354 153
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	83 480
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	32 394
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 432 454
Накладные расходы, тенге	340 279
Сметная прибыль (8 %), тенге	496 829
Всего	**6 707 195**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**6 707 195**
НДС (12 %)	804 863
Итого	**7 512 058**
Всего со скидкой 40%	
НДС (12 %)	482 918
Итого	4 507 235

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Девятка"

Директор **Шаяхметов Н. Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Аксуского района Алматинской области"

Руководитель **Мусабаланов И. С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Аксуского района Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская область, Аксуский район, с.Жансугуров, ул.Желтоксан, дом № 5, тел.: +8 (72832) 2-20-27**	**060240009794**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Девятка",040000, Республика Казахстан, Алматинская обл, г.Талдыкорган, пр.Н.Назарбаева, дом № 122, тел.: (8-72-82) 41-28-01**	**910640000030**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 21 от 14.06.2019г

Номер документа	Дата составления
24	**01.10.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по ремонту/благоустройству территории Благоустройство въезда с Западной стороны с. Жансугуров			работа	1	8 056 714,00	8 056 714,00
				Итого	1	x	8 056 714,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кулябеков Е.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / _____ / И. Мусабаев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.10.2019

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Аксуского района"
Подрядчик: ТОО "Девятка"
KZ829652100007090969
АФАО "FORTEBANK"
БИК IRTYKZKA
БИН 910640000030
Наименование объекта: Работы по ремонту/благоустройству территории. Благоустройство въезда с Западной стороны с. Жансугурова в Аксуском районе, Алматинской области.

Справка Формы КС №3
выполненных работ за сентябрь месяц 2019г.
Договор № 21 от 14.06.2019г

Код заказчика	Код подрядчка	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
	Подрячика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код	
		21	14.06.2019г	Бюджетная программа	30			
				Специфика	159			

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге				Дополнительные затраты			Всего к оплате (тенге)
	С начала строительства по отчетной месяц включительно	СМР в сметных ценах	из них			Доп.затраты		
			В отчетном месяце, без НДС	По монтажу оборудования		Другие доп.расходы	НДС 12%	
Работы по ремонту/благоустройству территории Благоустройство въезда с Западной стороны с. Жансугурова в Аксуском районе, Алматинской области.	18 600 606,22						863 219,36	8 056 714,00
Итого к оплате:	18 600 606,22	0,00	0,00				863 219,36	8 056 714,00

К оплате: восемь миллионов пятьдесят шесть тысяч семьсот четырнадцать тенге ноль тиын

От заказчика:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Аксуского района"
_____Мусабаланов И.С

От подрядчика:

ТОО "Девятка"
_____Киябеков Е.Ж.

"SANA-2015". Версия 19.1Д от 16.01.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Заказ 79акт д
Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Аксуского района Алматинской области"
Подрядчик: ТОО"Девятка"
Объект : Благоустройство въезда с западной стороны в с.Жансугурова Аксуского района Алматинской области(доп.соглашение)

Акт приемки выполненных работ №1

за сентябрь 2019г.

на Благоустройство въезда с западной стороны в с.Жансугурова Аксуского района Алматинской области(доп.соглашение)

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Установка фонарей уличного освещения в с.Кокозек									
		1.1 Уличное освещение									
1	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Демонтаж НР = 80 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0,6;	опора	50	14897,7	5624,1	744885	281205	–	459070	1300271
					9273,6	2203,16	463680	110158	–	96316	
2	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля НР = 80 %	опора	50	26510,6	9373,5	1325530	468675	84055	765118	2257900
					15456	3671,94	772800	183597	–	167252	

3 1308-0205-0902	Светильник с лампами люминесцентными. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0,6;	шт.	50	4507,38	2349,44	225369	117472	–	108995	361113
				2157,94	869,7	107897	43485	–	26749	
4 1308-0205-0902	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий НР = 72 %	шт.	50	9177,08	3915,76	458854	195788	83237	181660	691755
				3596,58	1449,52	179829	72476	–	51241	
5 2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	18,33	12747		233653		233653		252345
6 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг.Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0,6;	м кабеля	1650	173,59	90,97	286420	150097	–	132105	452007
				82,62	28,58	136323	47156	–	33482	
7 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	1650	333,69	151,61	550594	250161	73228	220175	832431
				137,7	47,63	227205	78593	–	61662	
8 2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	1191,6	410		488556		488556		527640
9 2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	50	153		7650		7650		8262
	Раздел 2 Прочие работы							–	612	
	2.0 Подраздел без наименования									
10 2401-0202-0401	Элемент световозвращающий ЭС,светодиодная лента	шт.	205	808		165640		165640		178891
11 2501-0103-0102	Ель зеленая	шт.	25	29994		749850		749850		809838

12 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2,7	17148,52	1111,48	46301	3001	39783	3814	54124
				1302,59	249,63	3517	674	–	4009	
13 1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,096	462093,75	70614,58	44361	6779	907	38772	89784
				382031,25	25927,08	36675	2489	–	6651	
14 2301-0201-0120	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	96	519		49824		49824		53810
15 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,581	249466		144940		144940		156535
16 2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	8,865	48169		427018		427018		461179
17 2900-0001-0202(пл)	Фибробетон	м2	200	9000		1800000		1800000		1944000
18 4102-0103-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	520	428		222560		–		240365
19 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	325,51	2651,01	1079,09	862929	351256	463862	138761	1081825
				146,88	247,83	47811	80671	–	80135	

Итого	**11 754 075**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 975 737
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 824 434
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	619 299
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 812 203
- перевозка грузов, тенге	222 560
Накладные расходы, тенге	2 048 470
Сметная прибыль (8 %), тенге	870 671
Всего	**11 754 075**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**235 082**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**11 989 157**
НДС (12 %)	1 438 699
Итого	**13 427 856**
Всего со скидкой 40%	
НДС	863219
Итого	**8056714**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Девятка"

Директор _____ Киябеков Е.Ж.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Аксуского района Алматинской области"

Руководитель _____ Мусабаланов И.С.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Аксуского района Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская область, Аксуский район, с.Жансугуров, ул.Желтоксан, дом № 5, тел.: +8 (72832) 2-20-27** — **060240009794**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Девятка",040000, Республика Казахстан, Алматинская обл, г.Талдыкорган, пр.Н.Назарбаева, дом № 122, тел.: (8-72-82) 41-28-01** — **910640000030**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 21 от 14.06.2019г

Номер документа	Дата составления
36	27.11.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по ремонту/благоустройству территории Благоустройство въезда с Западной стороны с. Жансугуров			работа	1	2 787 868,15	2 787 868,15
				Итого	1	x	2 787 868,15

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Киябеков Е.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / _____ / И. Мусабаев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.11.2019

М.П.

Заказ 79/акт3
Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Аксуского района Алматинской области"
Подрядчик: ТОО"Девятка"
Объект : Благоустройство въезда с западной стороны в с. Жансугурова Аксуского района Алматинской области

Акт приемки выполненных работ №3

за ноябрь 2019г.
на Благоустройство въезда с западной стороны в с. Жансугурова Аксуского района Алматинской области

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Прочие работы									
1	1147-0102-0201	деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте НР = 88 %	яма	214	1118,08	209,05	239269	44737	–	186687	460032
					909,03	82,3	194532	17612	–	34076	
2	2501-0103-0401	Ель Шренка (Тянь-Шаньская), с комом, высотой до 1,5 м	шт.	214	13978		2991292		2991292		3230595

3 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,1925	17158,44	1116,88	3303	215	2837	272	3861
				1303,9	249,35	251	48	–	286	

Итого	**3 694 488**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	194 783
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	44 952
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17 660
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 994 129
Накладные расходы, тенге	186 959
Сметная прибыль (8 %), тенге	273 665
Всего	**3 694 488**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**73 890**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**3 768 378**
НДС (12 %)	452 205
Итого	**4 220 583**
Всего со скидкой 40%	
НДС	298700
Итого	2787868

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Девятка"

Директор «ДЕВЯТКА» _____ Қиябеков Е.Ж.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Аксуского района Алматинской области"

Руководитель_____Мусабаланов И.С.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Аксуского района Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская область, Аксуский район, с.Жансугуров, ул.Желтоксан, дом № 5, тел.: +8 (72832) 2-20-27** — **060240009794**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Девятка",040000, Республика Казахстан, Алматинская обл, г.Талдыкорган, пр.Н.Назарбаева, дом № 122, тел.: (8-72-82) 41-28-01** — **910640000030**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №1 от 03.09.2019г к договору № 21 от 14.06.2019г

Номер документа	Дата составления
37	27.11.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по ремонту/благоустройству территории Благоустройство въезда с Западной стороны с. Жансугуров			работа	1	1 717 622,60	1 717 622,60
				Итого	1	x	1 717 622,60

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Киябеков Е.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) руководитель / И. Мусабаев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.11.2019

М.П.

"SANA-2015". Версия 19.1Д от 16.01.19 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказ 79/акт2
Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Аксуского района Алматинской области"
Подрядчик: ТОО"Девятка"
Объект : Благоустройство въезда с западной стороны в с.Жансугурова Аксуского района Алматинской области

Акт приемки выполненных работ №2

за ноябрь 2019г.

на Благоустройство въезда с западной стороны в с.Жансугурова Аксуского района Алматинской области (доп.соглашение)

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Прочие работы									
1	1310-0104-0205	Освещение светодиодной лентой монумента. Монтаж НР = 61 %	м швеллера	205	477,11	–	97808	–	13122	51658	161423
					413,1	–	84686	–	–	11957	
2	1147-0102-0201	деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте НР = 88 %	яма	25	1118,08	209,04	27952	5226	–	21810	53743

				909,04	82,32	22726	2058	–	3981	
3 1147-0112-0104	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %	м2	337	552,16	14,86	186079	5008	46001	119924	330483
				400,8	3,58	135070	1207	–	24480	
4 1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 88 %	м2	337	246,61	156,62	83106	52780	10298	28814	120874
				59,43	37,73	20028	12715	–	8954	
5 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	197	1610,76	31,74	317320	6252	155411	170780	527148
				790,14	12,55	155657	2473	–	39048	
6 2900-0001-0202(пл)	Фибробетон	м2	135	9000		1215000		1215000		1312200
								–	97200	

Итого	**2 505 871**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	418 167
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	69 266
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	18 453
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 439 832
Накладные расходы, тенге	392 986
Сметная прибыль (8 %), тенге	185 620
Всего	**2 505 871**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**50 117**

Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**2 555 988**
НДС (12 %)	306 719
Итого	**2 862 707**
Всего со скидкой 40%	
НДС	184031
Итого	1717623

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Девятка"

Директор «ДЕВЯТКА» Қиябеков Е.Ж.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Аксуского района Алматинской области"

Руководитель Мусабаланов И.С.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Аксуского района Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская область, Аксуский район, с.Жансугуров, ул.Желтоксан, дом № 5, тел.: +8 (72832) 2-20-27** — **060240009794**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Девятка",040000, Республика Казахстан, Алматинская обл, г.Талдыкорган, ул.Ж.Жабаева, дом № 154, к.4, тел.: (8-72-82) 30-86-11** — **910640000030**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 22 от 17.06.2019г

Номер документа	Дата составления
9	19.07.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по текущему ремонту, благоустройству территории: Въезд в с. Жансугурова с Западной стороны и установка арки с подсветкой			работа	1		10 226 035,00
				Итого	1	x	10 226 035,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шаяхметов Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Н. Мусабаев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 19.07.2019

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Аксуского района"
Подрядчик: ТОО "Девятка"
KZ829652100007090969
АФАО "FORTEBANK"
БИК IRTYKZKA
БИН 910640000030
Наименование объекта: Работы по текущему ремонту, благоустройству территории: Въезд в с. Жансугурова с Западной стороны и установка арки с подсветкой Западной стороны и Алматинской области.

Справка Формы КС №3
выполненных работ за июль месяц 2019г.
Договор № 22 от 17.06.2019г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
	Подрячика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код	
		22	17.06.2019г	Бюджетная программа	30			
				Специфика	159			

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге				Дополнительные затраты			Всего к оплате (тенге)
	С начала строительства по отчетной месяц включительно	СМР в сметных ценах	из них			Доп.затраты		
			В отчетном месяце, без НДС	По монтажу оборудования		Другие доп.расходы	НДС 12%	
Работы по текущему ремонту, благоустройству территории: Въезд в с. Жансугурова с Западной стороны и установка арки с подсветкой	9 130 388,39		9 130 388,39				1 095 646,61	10 226 035,00
Итого к оплате:	9 130 388,39	0,00	9 130 388,39				1 095 646,61	10 226 035,00

К оплате: Десять миллионов двести двадцать шесть тысяч тридцать пять тенге 00 тиын

От заказчика:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Аксуского района"
_____Мусабаланов И.С

От подрядчика:

ТОО "Девятка"
_____ Шаяхметов Н.Н.

"SANA-2015". Версия 17.2 от 10.04.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел ЖКХ и ЖИ Аксуского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО"Девятка"

Наименование объекта: Въезд в с. Жансугурова с Западной стороны,установка арки с подсветкой

Акт №1

приемки выполненных работ за июль 2019г

Въезд в с. Жансугурова с западной стороны,установка арки с подсветкой

Составлен в текущих ценах с 01.04.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 *м3*	73,376	2422,11		177725				
2	21-040509-0404	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 *м2*	735	1652,1		1214294				
3	29-000001-0001(п.	Колонна из пенополистирола *шт*	18	350000		6300000				
4	21-060801-0202	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т *т*	0,724	344317,95		249286				
5	22-010104-0106	Плиты из травертина облицовочные шириной до 400 мм, толщиной 30 мм ГОСТ 9480-2012 *м2*	309,76	18000		5575680				
		Всего прямые затраты				**13516985**				

в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 516 985
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	13 516 985
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	573 120
Итого, тенге	14 090 105
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 127 208
Всего	**15 217 313**
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г	**15 217 313**
НДС (12 %)	1 826 079
Всего по акту с учетом НДС	**17 043 392**
Всего со скидкой 40%	
НДС	1095647
Итого	**10226035**

Заказчик _____ Мусабаланов И.С.

Подрядчик _____ Шаяхметов Н.Н.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Аксуского района Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская область, Аксуский район, с.Жансугуров, ул.Желтоксан, дом № 5, тел.: +8 (72832) 2-20-27**	**060240009794**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Девятка",040000, Республика Казахстан, Алматинская обл, г.Талдыкорган, пр.Н.Назарбаева, дом № 122, тел.: (8-72-82) 41-28-01**	**910640000030**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 22 от 17.06.2019г

Номер документа	Дата составления
22	**29.08.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по текущему ремонту, благоустройству территории: Въезд в с. Жансугурова с Западной стороны и установка арки с подсветкой			работа	1	10 000 000,00	10 000 000,00
				Итого	1	x	10 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Шаяхметов Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. «ДЕВЯТКА»

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / И. Мусабаев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.08.2019

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Аксуского района"
Подрядчик: ТОО "Девятка"
KZ829652100007090969
АФАО "FORTEBANK"
БИК IRTYKZKA
БИН 910640000030
Наименование объекта: Работы по ремонту/благоустройству территории: Въезд в с.Жансугурова с Западной стороны и установка арки о подсветкой.

Справка Формы КС №3
выполненных работ за август месяц 2019г.
Договор № 22 от 17.06.2019г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
	Подрячика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код	
		22	17.06.2019г	Бюджетная программа	30			
				Специфика	159			

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге				Дополнительные затраты			Всего к оплате (тенге)
	С начала строительства по отчетной месяц включительно	СМР в сметных ценах	из них			Доп.затраты		
			В отчетном месяце, без НДС	По монтажу оборудования		Другие доп.расходы	НДС 12%	
Работы по ремонту/благоустройству территории Благоустройство въезда с Западной стороны с. Жансугурова в Аксуском районе, Алматинской области.	8 928 571,43						1 071 428,57	10 000 000,00
Итого к оплате:	8 928 571,43	0,00	0,00				1 071 428,57	10 000 000,00

К оплате: Десять миллионов тенге оо тиын

От заказчика:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Аксуского района"

_____ Мусабаланов И.С

От подрядчика:

ТОО "Девятка"

_____ Шаяхметов Н.Н.

"SANA-2015". Версия 17.2 от 10.04.18 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел ЖКХ и ЖИ Аксуского района Алматинской области" Заказ 53

Подрядчик: ТОО"Девятка"

Наименование объекта: Въезд в с. Жансугурова с Западной стороны,установка арки с подсветкой

Акт №2
приемки выполненных работ за август 2019 г
(локальная смета 2-1-1)

Въезд в с. жансугурова с западной стороны,установка арки с подсветкой

Составлен в текущих ценах с 01.04.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	735	0,85	0,85	628	628	126	–	–
		м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		–	0,29	–	214	59,1	0,00023	0,16905
2	11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	73,5	47,28	47,28	3475	3475	716	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	16,48	–	1211	59,1	0,0135	0,99225
3	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	0,124	2422,11		300				
		м3								
4	11-270701-0301	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	735	396,88	24,11	291707	17723	167415	0,458	336,63
		м2 тротуара		367,25	10,49	269927	7710	60,3	0,0097	7,1295
6	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	150	20968,79	718,49	3145318	107774	312139	4,9	735
		м3		4101,99	188,58	615298	28287	48,5	0,197	29,55

8	11-090101-0109	Каркасы многоэтажных зданий производственных высотой до 70 м. Монтаж *т конструкций*	0,891	40818,18	21279,48	36369	18889	18748	14,67	13,07097
				13865,32	5939,39	19354	5283	60,9	5,05	4,49955
9	21-060801-0202	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т *т*	0,167	344317,95		67601				
10	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	141	67,57	1,08	9528	152	2371	0,0295	4,1595
				30,84	0,18	4348	26	54,2	0,0002	0,0282
11	11-150403-1003	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *м2 окрашиваемой поверхности*	141	332,16	0,72	46835	101	24823	0,369	52,029
				320,89	0,37	45245	52	54,8	0,0004	0,0564
12	11-150101-0206	Стены. Облицовка плитами из травертина *м2 поверхности облицовки*	309,76	5779,57	13,36	1790281	4137	976585	5,5	1703,68
				5749,54	3,59	1780976	1113	54,8	0,0274	8,48742
14	11-090101-0109	Каркасы многоэтажных зданий производственных высотой до 70 м. Монтаж *т конструкций*	0,78	40819,23	21280,77	31839	16599	9408	14,67	11,4426
				13865,38	5939,74	10815	4633	60,9	5,05	3,939
15	21-060801-0202	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т *т*	0,78	344317,95		268568				
16	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *м2*	144,6	67,57	1,07	9771	155	2432	0,0295	4,2657
				30,84	0,19	4459	28	54,2	0,0002	0,02892

17 11-150403-1003	[illegible]	144,6	335,18	0,74	48031	104	28456	0,369	53,3574
	м2 горизонтальной поверхности								
			320,88	0,37	46400	53	54,8	0,0004	0,05784
18 11-150101-0208	Стены. Облицовка плитами из травертина	179,93445	5780,93	13,35	1040189	2403	567281	5,5	989,63948
	м2 поверхности облицовки								
			5749,53	3,59	1034539	646	54,8	0,0274	4,9302
19 22-010104-0106	Плиты из травертина облицовочные шириной до 400 мм, толщиной 30 мм ГОСТ 9480-2012	309,76	14005,58		4338368				
	м2								

Всего прямые затраты	**11118708**	**3903**
		60
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 824 361	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	172 211	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	49 265	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 122 136	
Накладные расходы I уровня, тенге	2 099 498	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	13 218 206	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	560 452	
Итого, тенге	13 778 658	
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 102 293	
Всего	**14 880 951**	
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**14 880 951**	
НДС (12 %)	1 785 714	
Всего по акту с учетом НДС	**16 666 666**	
Всего по скидке 40%		
НДС (12 %)	**1 071 429**	
Итого	**10 000 000**	

Заказчик _____ Мусабаланов И.С.

Подрядчик _____ Шаяхметов Н.Н.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Аксуского района Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская область, Аксуский район, с.Жансугуров, ул.Желтоксан, дом № 5, тел.: +8 (72832) 2-20-27** — **060240009794**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Девятка",040000, Республика Казахстан, Алматинская обл, г.Талдыкорган, пр.Н.Назарбаева, дом № 122, тел.: (8-72-82) 41-28-01** — **910640000030**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 22 от 17.06.2019г

Номер документа	Дата составления
23	01.10.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по текущему ремонту, благоустройству территории: Въезд в с. Жансугурова с Западной стороны и установка арки с подсветкой			работа	1	10 036 573,00	10 036 573,00
				Итого	1	x	10 036 573,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Дюйбеков Е.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. «ДЕВЯТКА»

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / И. Мусабалаев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.10.2019

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Аксуского района"
Подрядчик: ТОО "Девятка"
KZ829652100007090969
АФАО "FORTEBANK"
БИК IRTYKZKA
БИН 910640000030
Наименование объекта: Работы по текущему ремонту/благоустройству территории: Въезд в с.Жансугурова с Западной стороны и установка арки о подсветкой.

Справка Формы КС №3
выполненных работ за сентябрь месяц 2019г.
Договор № 22 от 17.06.2019г

Код заказчика	Код подрядчка	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
	Подрячика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код	
		22	17.06.2019г	Бюджетная программа	30			
				Специфика	159			

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге				Дополнительные затраты			Всего к оплате (тенге)
	С начала строительства по отчетной месяц включительно	СМР в сметных ценах	из них			Доп.затраты		
			В отчетном месяце, без НДС	По монтажу оборудования		Другие доп.расходы	НДС 12%	
Работы по текущему ремонту/благоустройству территории: Въезд в с.Жансугурова с Западной стороны и установка арки о подсветкой.	27 020 185,71						1 075 347,11	10 036 573,00
Итого к оплате:	27 020 185,71	0,00	0,00				1 075 347,11	10 036 573,00

К оплате: десять миллионов тридцать шесть тысяч пятьсот семьдесят три тенге

От заказчика:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекций Аксуского района"
Мусабаланов И.С

От подрядчика:

ТОО "Девятка"
Киябеков Е.Ж.

"SANA-2015". Версия 19.1Д от 16.01.19 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказ 78/акт
Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел ЖКХ и ЖИ Аксуского района Алматинской области"
Подрядчик: ТОО"Девятка"
Объект : Въезд в с.Жансугурово с западной стороны,установка арки с подсветкой (доп.соглашение)

Акт приемки выполненных работ №3

за сентябрь 2019 год

на Въезд в с. Жансугурова с западной стороны,установка арки с подсветкой(доп.соглашение)

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Конструктивное решение арки									
		1.1 Фундамент									
1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	96	212,28	212,28	20379	20379	–	3800	26113
					–	54,98	–	5278	–	1934	
2	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	317,8	206,99	197,41	65783	62736	29	15013	87260

				9,5	56,12	3018	17834	–	6464	
3 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	508	42		21336		–		23043
4 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	14	1714	–	23996	–	–	17277	44575
				1714	–	23996	–	–	3302	
5 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	26	894,23	–	23250	–	–	16740	43189
				894,23	–	23250	–	–	3199	
6 1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	84	50,57	50,57	4248	4248	–	1145	5824
				–	18,93	–	1590	–	431	
7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	84	163,62	76,46	13744	6423	–	7457	22897
				87,15	36,14	7321	3036	–	1696	
8 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	21,6475	14329	1111,58	310187	24063	257923	30581	368029
				1302,74	249,68	28201	5405	–	27261	
9 1106-0101-0121	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	296,24	19402,4	1823,19	5747766	540101	4267221	957971	7242196
				3174,6	378,99	940444	112271	–	536459	

10	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,3958	241002		577393		577393	623584
11	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	162,4	879,92	21,35	142899	3468	92746	43833	201671
					287,47	2,75	46685	447	–	14939	
12	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка НР = 91 %	т	4,2121	450539,64	1332,83	1897718	5614	1785454	99291	2156770
		1.2 Каркас конструкции			25319,91	584,27	106650	2461	–	159761	
13	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	8	439511		3516088		3516088		3797375
									–	281287	

Итого

в том числе	**14 642 526**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 179 565
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	667 032
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	148 322
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 496 854
- перевозка грузов, тенге	21 336
Накладные расходы, тенге	1 193 108
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 084 631

Всего **14 642 526**

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**292 851**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**14 935 377**
НДС (12 %)	1 792 245
Итого	**16 727 622**
Всего со скидкой 40%	
НДС	1075347
Итого	10036573

Заказчик _____ Мусабаланов И.С.

Подрядчик _____ Қиябеков Е.Ж.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Аксуского района Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская область, Аксуский район, с.Жансугуров, ул.Желтоксан, дом № 5, тел.: +8 (72832) 2-20-27**	**060240009794**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Девятка",040000, Республика Казахстан, Алматинская обл, г.Талдыкорган, пр.Н.Назарбаева, дом № 122, тел.: (8-72-82) 41-28-01**	**910640000030**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Доп.соглашение №1 от 04.09.2019г к договору № 22 от 17.06.2019г.	

Номер документа	Дата составления
39	**27.11.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по текущему ремонту, благоустройству территории: Въезд в с. Жансугурова с Западной стороны и установка арки с подсветкой			работа	1	5 086 163,60	5 086 163,60
				Итого	1	x	5 086 163,60

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Қиябеков Е.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель _____ / И. Мусаболатов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.11.2019

М.П.

"SANA-2015". Версия 19.1Д от 16.01.19 г. Цены региона Алматинская обл.

Заказ 78акт
Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Аксуского района Алматинской области"
Подрядчик: ТОО"Девятка"
Объект : Въезд в с.Жансугурово с западной стороны и установка арки с подсветкой (доп.соглашение)

Акт приемки выполненных работ №2

за ноябрь 2019г.

на Въезд в с. Жансугурова с западной стороны,установка арки с подсветкой (доп.соглашение)

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Конструктивное решение арки									
		1.2 Каркас конструкции									
1	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	14,38388	23271,75	12689,69	334738	182527	47082	108507	478705
					7308,81	3623,99	105129	52127	–	35460	
2	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	6,38388	439511		2805785		2805785		3030248

3 1109-0102-0103	Каркасы арки. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	2,96757	60387,12	20610,13	179203	61162	23833	76909	276601
				31745,84	5814,18	94208	17254	–	20489	
4 2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	2,96757	439511		1304280		1304280		1408622
5 1109-0302-0101	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м НР = 69 %	т конструкций	3,2192	57043,68	25155,32	183635	80980	10621	79982	284706
				28589,09	7418,61	92034	23882	–	21089	
6 2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	3,2192	463148		1490966		1490966		1610243
7 1109-0501-0201	Каркасы в целом . Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	20,5	7551,27	1088	154801	22304	18904	78418	251877
				5541,12	2,73	113593	56	–	18658	
8 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	596,55	91,15	2,36	54377	1408	25445	19105	79361
				46,14	0,27	27524	164	–	5879	

Итого **7 420 363**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 432 488
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 348 381

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	93 483
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 726 916
Накладные расходы, тенге	362 921
Сметная прибыль (8 %), тенге	549 657
Всего	**7 420 363**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**148 407**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**7 568 770**
НДС (12 %)	908 252
Итого	**8 477 022**
Всего со скидкой 40%	
НДС	544946
Итого	**5086164**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Девятка"

Директор «ДЕВЯТКА» Қиябеков Е.Ж.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Аксуского района Алматинской области"

Руководитель Мусабаланов И.С.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Аксуского района Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская область, Аксуский район, с.Жансугуров, ул.Желтоксан, дом № 5, тел.: +8 (72832) 2-20-27**	**060240009794**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Девятка",040000, Республика Казахстан, Алматинская обл, г.Талдыкорган, пр.Н.Назарбаева, дом № 122, тел.: (8-72-82) 41-28-01**	**910640000030**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 22 от 17.06.2019г

Номер документа	Дата составления
38	**27.11.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по текущему ремонту, благоустройству территории: Въезд в с. Жансугурова с Западной стороны и установка арки с подсветкой			работа	1	3 702 346,12	3 702 346,12
				Итого	1	x	3 702 346,12

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Киябеков Е.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / И. Мусабаев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.11.2019

М.П.

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ"Отдел ЖКХ и ЖИ Аксуского района Алматинской области"

Подрядчик: ТОО"Девятка"

Наименование объекта: Въезд в с. Жансугурова с Западной стороны,установка арки с подсветкой

Акт приемки выполненных работ № 3
за ноябрь 2019г.

Въезд в с. Жансугурова с западной стороны,установка арки с подсветкой

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-150101-0206	Стены. Облицовка плитами из травертина	129,82555	5780,93	13,36	750513	1734	409303	5,5	714,04053
		м2 поверхности облицовки		5749,54	3,59	746437	466	54,8	0,0274	3,55722
2	22-010104-0301	Балясина из травертина, 1 слой, размерами 850 мм х 140 мм х 140 мм	20	7904,26		158085				
		шт.								
3	29-000001-0003(п.	Изготовление новых объемных букв из металла на насечном станке	15	10000		150000				
		шт								
4	29-000001-0004(п.	Изготовление логотипа на насечномстанке	1	48000		48000				
		шт								
5	84-020106-0301	Беседка	2	105991	5383	211982	10766	8097	–	–
		шт.		4457	941	8914	1882	75	–	–
6	84-020602-0405	Ограждение газонов, тип 10005	36	13967	549	502812	19764	25731	–	–
		секция (2метра)		922	31	33192	1116	75	–	–
7	11-010205-0405	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1	22,75	903,69	–	20559	–	12150	1,18	26,845
		м3 грунта		903,69	–	20559	–	59,1	–	–

8	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	8	662,13	–	5297	–	3131	0,885	7,08
		м3 грунта		662,13	–	5297	–	59,1	–	–
9	21-020101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	8	13299,61		106397				
		м3								
10	11-330301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	22	18450,09	6268,59	405902	137909	180212	12	264
		опора		10824,95	2451,27	238149	53928	61,7	2,34	51,48
11	21-060601-0101	Опоры	0,22	250276,89		55061				
		т								
12	23-021104-0405	Опоры /кронштейны, планки, хомуты/	220	511,02		112424				
		кг								
13	24-040207-3918	Закладные части фундаментов ж/бетонных центральных и антенных стальных радиомачт и радиобашен ГОСТ Р 51177-98	0,22	343458,48		75561				
		т								
14	11-330303-0402	Опоры стальные трубчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой	0,22	11454,55	7859,09	2520	1729	629	2,97	0,6534
		т		2809,09	1827,27	618	402	61,7	1,44	0,3168
15	13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	22	74,91	1,18	1648	26	526	0,06	1,32
		м		55,41	0,45	1219	10	42,8	0,0004	0,0088
16	23-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,22	122526,96		26956				
		км								
17	23-070106-0503	Светильники прожекторного типа светодиодные марки PROLED FL-20, мощность 25 Вт, световой поток 3078 лм	22	25727,64		566008				
		шт.								
		Всего прямые затраты				**3199725**				**1014**
										55
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 054 385				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	171 928
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	57 804
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 358 000
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	615 412
Накладные расходы I уровня, тенге	639 779
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 839 504
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	131 053
Итого, тенге	3 970 557
Сметная прибыль (8 %), тенге	317 645
Всего	**4 288 202**
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**4 288 202**
НДС (12 %)	514 584
Всего по акту с учетом НДС	**4 802 786**
Всего со скидкой 40%	
НДС	396680
Итого	**3702346**

Заказчик _____ Мусабаланов И.С.

Подрядчик _____ Киябеков Е.Ж.