Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«____» _____ 2019 г.

Заказчик : **КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы»**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **« » 2019 г, ТОО "Г.С.Г. Высотник" директор Мұқаметхан Ә., г.Алматы, ул.Ратушного, 40 б**
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **« » 2019 г., ТОО «СейсмоСтройзащита» директор Мусина В.А эксперт Саркулов Г.Е №KZ13VJE00033234 от 12.12.2017 г**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: **« » 2019 г. ТОО «Проектно-Конструкторская фирма «ТАЗА СУ», директор Сапаев. К. №015937 от 17.08.2017 г эксперта Самарский Н.А.**
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Үлкен и Кіші Карасу в черте города Алматы»**
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **в черте города Алматы**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **от 07.10.2008 г. № 6/804 постановление Акимата г.Алматы**
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **Управления Государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы, талон № KZ45REA00095604 от 28.05.2018г.**
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации)

Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Проектно-Конструкторская фирма «ТАЗА СУ» ГСЛ №015937 Рабочий проект КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы», №44 н/к от 20.03.2018г.;
Альбом-1 «Гидротехничекие решения река Үлкен Қарасу»;
Альбом-2 «Гидротехничекие решения река Кіші Қарасу»;
Альбом-3 «Перенос сетей электроснабжения»;
Альбом-4 «Благустройство рек Үлкен и Кіші Қарасу».
Сметная документация.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **№44 н/к от 20.03.2018г., КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: май 2018 г.; месяц, год
окончание работ: ноябрь 2019 г.; месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: _____
фактически, месяц: 18

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
	этажность				

Школа имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	Этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Река Кіші Карасу (западная составляющая реки Карасу-Турксиб)
Река Кіші Карасу разделена на два реконструируемого участка: участок 1 – от ул. Аральской до дома № 161 по ул. Якубова (ПК0+00,0-ПК 15+60,00), участок 2 – от нижнего бьефа трубы напротив дома № 161 по ул. Якубова до ул. Бакинской (ПК15+75 - ПК 25+52).
На реконструируемых участках рабочим проектом предусматривается:

укрепление откосов и дна русла реки;
реконструкция (устройство) входных и выходных оголовков существующих водопропускных труб;
строительство новых водопропускных труб (замена существующих);
строительство новых пешеходных мостов (замена существующих);
прочистка участков реки, проходящих в закрытом канализированном русле из труб;
устройство въездов во двор частных домовладений;
прочистка существующих водопропускных труб под дорогой (трубчатые проезды). Укрепление откосов и дна русла реки (стабилизация русла реки). Рабочим проектом предусматривается укрепление откосов и дна русла реки из монолитного железобетона.Сечение русла – прямоугольное, с шириной по дну русла: участок 1 (с ПК 0+00 по ПК 0+52.75 и с ПК 3+27.20 до ПК 3+50.23) – 1,5 м; участок 1 (с ПК 7+61 по ПК 15+60) – 1,0 м; участок 2 (ПК15+75 по ПК25+52) – 1,5 м. Строительная высота русла - 1,15 м (с учетом заплечиков высотой 15 см). Толщина покрытия дна русла принята 300 мм, стенок - 250 мм. Река Үлкен Карасу (восточная составляющая реки Карасу-Турксиб) Река Үлкен Карасу разделена на два реконструируемого участка: участок 1 – от проспекта Рыскулова до ул. Кожедуба (ПК 0+00-ПК 17+68), участок 2 – от ул. Кожедуба до ул. Б. Хмельницкого (ПК17+68-ПК 36+15).
На реконструируемых участках рабочим проектом предусматривается: укрепление откосов и дна русла реки; реконструкция входных и выходных оголовков существующих водопропускных труб; строительство новых пешеходных мостов; прочистка участков реки, проходящей в закрытом канализированном русле из труб; прочистка существующих водопропускных труб под дорогой (трубчатые проезды).
Укрепление откосов и дна русла реки (стабилизация русло реки). Рабочим проектом предусматривается укрепление откосов и дна русла реки из монолитного железобетона. Сечение русла – прямоугольное, с шириной по дну русла: участок 1 (ПК 0+00-ПК 17+68) – 1,0 м; участок 2 (с ПК 17+68 по ПК18+63.56 и с ПК 20+45.92 по ПК 34+27.91) – 1,0 м; участок 2 (ПК18+63,56 по ПК 20+45,92 и с ПК 34+27,91 по ПК 36+15) – 1,5 м. Строительная высота русла - 1,15 м (с учетом заплечиков высотой 15 см). Толщина покрытия дна русла принята 300 мм, стенок - 250 мм. Устройство пешеходных мостов Рабочим проектом предусматривается строительство новых пешеходных мостов из металлических конструкций.
Пешеходные мосты запроектированы: участок 1 (ПК 10+36.25 и ПК 12+97.77) – шириной - 1,4 м, длиной – 3,5 м; участок 2 (ПК 28+82.82 и ПК 30+70.09) – шириной - 1,4 м, длиной – 3,5 м и 10,0 м соответственно. Несущие конструкции пешеходных мостов выполняются из прокатных профилей по ГОСТ 8239-89, ГОСТ 8510-86, ГОСТ 8645-68, ГОСТ 8639-82. Настил моста – из рифленой стали толщиной 5 мм по ГОСТ 8568-77. Опора несущих конструкций моста – монолитная бетонная лента с габаритными размерами 500x2400x1300(h) мм, по основанию из послойно уплотненного грунта обратной засыпки (ПГС).Материал конструкций опор моста – бетон класса В22,5, F200, W6.
Ограждение моста – секционное, решетчатое, высотой - 1250 мм, из квадратных и прямоугольных труб по ГОСТ 8639-82 и ГОСТ 8645-68.
Прочистка существующих водопропускных труб. На участках, где русло реки проходит в закрытом канализированном русле из железобетонных водопропускных труб (участок 2 от ПК 24+36.60 до ПК 25+05.04) и на участках расположения трубчатых переездов (ПК2+01.27; ПК4+21.60; ПК6+11.90; ПК8+42.80; ПК15+24.79; ПК17+65.13; ПК20+42.52; ПК24+33.20; ПК25+06.48; ПК34+35.16; ПК35+71.49) рабочим проектом предусматривается прочистка существующих водопропускных труб от наносов при помощи гидродинамической промывки.
5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной - сметной документации): всего 683 329 928,96 тенге, (с НДС) в том числе строительно-монтажных работ 683 172 448,96 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 157 480 тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 751 394 298 тенге,(с НДС) в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 633 400 154 тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 157 480 тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом(проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Үлкен и Кіші Карасу в черте города Алматы»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию

Заказчик:
Зам. руководителя КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы»
Темешев А.

МП.

Технический надзор:
Директор ТОО «СейсмоСтройзащита»
Мусина В.А

МП.

Авторский надзор:
Директор ТОО «Проектно-Конструкторская фирма «ТАЗА СУ»
Сапаев К.

МП.

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»
Мұқаметхан Ә.

МП.

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«____»_____2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Г.С.Г. Высотник» г.Алматы, ул.Ратушного 40 «Б»**

наименование организации, юридический адрес

в лице: **директора Мұқаметхан Әлкей Әнуарұлы**

Ф.И.О. (при наличии) руководителя организации

По объекту: «Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Үлкен и Кіші Карасу в черте города Алматы»

наименование, место нахождения объекта

Заказчиком, которого является: **КГУ«Управление зеленой экономики города Алматы»**

наименование организации, Ф.И.О (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

Субподрядные организации:

Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Проектно-Конструкторская фирма «ТАЗА СУ» ГСЛ №015937 Рабочий проект КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы», №44 н/к от 20.03.2018г.;

Альбом-1 «Гидротехничекие решения река Үлкен Қарасу»;

Альбом-2 «Гидротехничекие решения река Кіші Қарасу»;

Альбом-3 «Перенос сетей электроснабжения»;

Альбом-4 «Благустройство рек Үлкен и Кіші Қарасу».

Сметная документация.

Утвержден(а): **№44 н/к от 20.03.2018г., КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы»**

Наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Школа имеет следующие показатели:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь (площадь существующего застройки)	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту		Фактически	
	Площадь здания, $м^2$		Площадь здания, $м^2$	
	общая	полезная	общая	полезная

Река Кіші Карасу (западная составляющая реки Карасу-Турксиб)

Река Кіші Карасу разделена на два реконструируемого участка: участок 1 – от ул. Аральской до дома № 161 по ул. Якубова (ПК0+00,0-ПК 15+60,00), участок 2 – от нижнего бьефа трубы напротив дома № 161 по ул. Якубова до ул. Бакинской (ПК15+75 - ПК 25+52).

На реконструируемых участках рабочим проектом предусматривается:

укрепление откосов и дна русла реки;

реконструкция (устройство) входных и выходных оголовков существующих водопропускных труб;

строительство новых водопропускных труб (замена существующих);

строительство новых пешеходных мостов (замена существующих);

прочистка участков реки, проходящих в закрытом канализированном русле из труб;

устройство въездов во двор частных домовладений;

прочистка существующих водопропускных труб под дорогой (трубчатые проезды).

Укрепление откосов и дна русла реки (стабилизация русла реки)

Рабочим проектом предусматривается укрепление откосов и дна русла реки из монолитного железобетона.

Сечение русла – прямоугольное, с шириной по дну русла:

участок 1 (с ПК 0+00 по ПК 0+52.75 и с ПК 3+27.20 до ПК 3+50.23) – 1,5 м;

участок 1 (с ПК 7+61 по ПК 15+60) – 1,0 м;

участок 2 (ПК15+75 по ПК25+52) – 1,5 м.

Строительная высота русла - 1,15 м (с учетом заплечиков высотой 15 см).

Толщина покрытия дна русла принята 300 мм, стенок - 250 мм.

Река Үлкен Карасу (восточная составляющая реки Карасу-Турксиб)

Река Үлкен Карасу разделена на два реконструируемого участка: участок 1 – от проспекта Рыскулова до ул. Кожедуба (ПК 0+00-ПК 17+68), участок 2 – от ул. Кожедуба до ул. Б. Хмельницкого (ПК17+68-ПК 36+15).

На реконструируемых участках рабочим проектом предусматривается:

укрепление откосов и дна русла реки;

реконструкция входных и выходных оголовков существующих водопропускных труб;

строительство новых пешеходных мостов;

прочистка участков реки, проходящей в закрытом канализированном русле из труб;

прочистка существующих водопропускных труб под дорогой (трубчатые проезды).

Укрепление откосов и дна русла реки (стабилизация русло реки)

Рабочим проектом предусматривается укрепление откосов и дна русла реки из монолитного железобетона.

Сечение русла – прямоугольное, с шириной по дну русла:

участок 1 (ПК 0+00-ПК 17+68) – 1,0 м;

участок 2 (с ПК 17+68 по ПК18+63.56 и с ПК 20+45.92 по ПК 34+27.91) – 1,0 м;

участок 2 (ПК18+63,56 по ПК 20+45,92 и с ПК 34+27,91 по ПК 36+15) – 1,5 м.

Строительная высота русла - 1,15 м (с учетом заплечиков высотой 15 см).

Толщина покрытия дна русла принята 300 мм, стенок - 250 мм.

Устройство пешеходных мостов

Рабочим проектом предусматривается строительство новых пешеходных мостов из металлических конструкций.

Пешеходные мосты запроектированы:

участок 1 (ПК 10+36.25 и ПК 12+97.77) – шириной - 1,4 м, длиной – 3,5 м;

участок 2 (ПК 28+82.82 и ПК 30+70.09) – шириной - 1,4 м, длиной – 3,5 м и 10,0 м соответственно.

Несущие конструкции пешеходных мостов выполняются из прокатных профилей по ГОСТ 8239-89, ГОСТ 8510-86, ГОСТ 8645-68, ГОСТ 8639-82. Настил моста – из рифленой стали толщиной 5 мм по ГОСТ 8568-77.

Опора несущих конструкций моста – монолитная бетонная лента с габаритными размерами 500x2400x1300(h) мм, по основанию из послойно уплотненного грунта обратной засыпки (ПГС).

Материал конструкций опор моста – бетон класса В22,5, F200, W6.

Ограждение моста – секционное, решетчатое, высотой - 1250 мм, из квадратных и прямоугольных труб по ГОСТ 8639-82 и ГОСТ 8645-68.

Прочистка существующих водопропускных труб

На участках, где русло реки проходит в закрытом канализированном русле из железобетонных водопропускных труб (участок 2 от ПК 24+36.60 до ПК

25+05.04) и на участках расположения трубчатых переездов (ПК2+01.27; ПК4+21.60; ПК6+11.90; ПК8+42.80; ПК15+24.79; ПК17+65.13; ПК20+42.52; ПК24+33.20; ПК25+06.48; ПК34+35.16; ПК35+71.49) рабочим проектом предусматривается прочистка существующих водопропускных труб от наносов при помощи гидродинамической промывки.

На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

Мероприятия по охране труда, обеспечению взырвобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ: май 2018 г. месяц, год
Окончание работ: ноябрь 2019 г. месяц, год
При продолжительности строительства, месяц:
По норме или по проекту организации строительства, месяц: _____
Фактически, месяц: 18

Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии) ;

Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Үлкен и Кіші Карасу в черте города Алматы»**

готовым к приемке в эксплуатацию.

Наименование объекта (комплекса)

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно, гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «Г.С.Г. Высотник» Директор. Мұқаметхан Әлкей Әнуарұлы

Ф.И.О. (при наличии) подпись руководителя, дата

М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«____»_____ 2019 г.

Технический надзор **ТОО «СейсмоСтройзащита» директор Мусина В.А**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **эксперта Саркулов Г.Е №KZ13VJE00033234 от 12.12.2017 г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании договора **№30 о/и от 11.05.2018г.**
№ договора и дата

по объекту: **«Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Үлкен и Кіші Карасу в черте города Алматы»**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы»**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Г.С.Г. Высотник» г.Алматы, ГСЛ № 0002124 от 22.12.2006г**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в) лице **директора Мұқаметхан Ә.**
фамилия, имя, отчество (приналичии) руководителя

- субподрядными организациями:

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ __май 2018 г.;
месяц, год

окончание работ __ноябрь 2019 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства_____месяц;

фактически__18__ месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной - сметной документации): всего 683 329 928,96 тенге, (с НДС) в том числе строительно-монтажных работ 683 172 448,96 тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 157 480 тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 751 394 298 тенге,(с НДС) в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 633 400 154 тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 157 480 тенге.

5.Субподрядные организации:

---

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) Проект (проектно-сметная документация)

ТОО «Проектно-Конструкторская фирма «ТАЗА СУ» ГСЛ №015937 Рабочий проект КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы», №44 н/к от 20.03.2018г.;
Альбом-1 «Гидротехничекие решения река Үлкен Қарасу»;
Альбом-2 «Гидротехничекие решения река Кіші Қарасу»;
Альбом-3 «Перенос сетей электроснабжения»;
Альбом-4 «Благустройство рек Үлкен и Кіші Қарасу».
Сметная документация.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **№44 н/к от 20.03.2018г, КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

7. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

8. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

9. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

10.Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация **ТОО «СейсмоСтройзащита» директор Мусина В.А**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по технического **Саркулов Г.Е №KZ13VJE00033234 от 12.12.2017 г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

действующего на основании №30 о/и от 11.05.2018г.

№ договора и дата

Уведомление KZ45REA00095604 от 28.05.2018г.

подпись, дата М.П.

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«___»_____2019 г.

Авторский надзор **ТОО «Проектно-Конструкторская фирма «ТАЗА СУ», директор Сапаев. К. №015937 от 17.08.2017 г**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице эксперта **Самарский Н.А.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании **номер договора №37о/и от 15.05.2018 г.**
№ договора и дата
по объекту: **«Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Үлкен и Кіші Карасу в черте города Алматы»**
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является **КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы»**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
   а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Г.С.Г.Высотник» ГСЛ № 000212 от 22.12.2006г., г.Алматы, ул. Ратушного 40Б.**
   наименование организации, № лицензии и дата получения
   в лице директора **Мұқаметхан Әлкей Әнуарұлы**
   фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
1. субподрядными организациями:
   _____
   наименование организации, № лицензии и дата получения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2018 г.**;
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2019 г**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства _____месяц;
фактически 18 месяц;
3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Проектно-Конструкторская фирма «ТАЗА СУ» ГСЛ №015937 от 17.08.2017 г 33о/и-03.08-2016-ПП**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой **КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы»**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор: организация

ТОО «Проектно-Конструкторская фирма «ТАЗА СУ», директор Сапаев. К

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору **Самарский Н.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов,

подпись, дата М.П.

Приложение 7
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта

«Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Үлкен и Кіші Карасу в черте города Алматы»

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	2	3	4	5	6
Реконструкция русла реки Улкен Карасу					
Раздел 1. Участок 1 ПК 0+00 по ПК 17+68,3. L-1768.52 м					
1.	Реконструкция русло реки шир. 1м	пм	1638	Сб. ж/б лотки 2х1х1	
Раздел 2. Участок 2 ПК 17+68,5 по ПК 36+22,6. L-1854 м					
2.	Реконструкция русло реки шир. 1м	пм	1348,2	Сб. ж/б лотки 2х1х1	
3.	Реконструкция русло реки шир. 1,5м	м	270	Монол. ж/б прямоугол. Сечения	
4.	Асфальтобетонное покрытие	м2	808,2		
5.	Пешеходный мост	шт	3		
6.	Солнечные светильники	шт	14		
7.	Поребрик	м	378,7		
8.	Спортивная площадка с резиновым покрытием	м2	221		
Реконструкция русла реки Киши Карасу					
Раздел 1. Участок 1 ПК 15+75 по ПК 25+52					
	Реконструкция русло реки шир. 1,5м	м	54	Монол. ж/б кл.В22,5 F200 W6	
	Реконструкция русло реки шир. 1м	пм	576,4	Сб. ж/б лотки 2х1х1	
Раздел 2. Участок 1 ПК 0+00 по ПК 15+65					
	Реконструкция русло реки шир. 1,5м	м	879	Монол. ж/б кл.В22,5 F200 W6	
	Пешеходный мост	шт	1		
	Асфальтобетонное покрытие	м2	1489.5		
	Солнечные светильники	шт	20		

	Поребрик	м	568.5		
	Детская площадка с резиновым покрытием	м2	352		
	Трубопроводы канализ. D700-1500 мм. Прочистка.	М	926,5		

Заказчик:
КГУ«Управление зеленой экономики города Алматы»

подпись, печать, ФИО

Авторский надзор
ТОО «Проектно-Конструкторская фирма «ТАЗА СУ»

Самарский Н.А

подпись, печать, ФИО

Подрядчик:
ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Мукаметхан Ә.

подпись, печать, ФИО

АКТ № 1

от 14 июня 2018г.

за июнь 2018 года

Выполненных работ по договору № 28 о/и от 27.04.2018г.

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Подрядчик : ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Тема: «Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Үлкен и Кіші Карасу в черте города Алматы, который находиться - Туркисбский район, г. Алматы»

1	Общая сумма договора , тенге	683 329 928, 96
2	Общая сумма выполненных работ за июнь, тенге	54 005 417
3	Сумма аванса, перечисленная Поставщику, тенге	-
4	Сумма направляемая на погашение аванса, тенге	-
5	5% от суммы выполненных работ, которые выплачиваются после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов.	2 700 271
6	Ранее заактированная сумма по выполненным работам	-
7	Виды выполненных работ: согласно представленной формы №2	54 005 417
8	Фактически расходы, проведенные поставщиком для выполнения указанных в пункте 5 работ	54 005 417
9	Сумма требуемая к перечислению, тенге	51 305 146

Заказчик:

Зам.руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы».

Темешев А._____

Подрядчик:

Директор
ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Тойшубеков О._____

Объект: «Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Үлкен и Кіші Карасу в черте города Алматы, который находиться - Туркисбский район, г. Алматы. »

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы"
Адрес: г. Алматы, пл.Республики, д 4, каб 439
РНН 600 400 534 259 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ 320 701 02 KSN 600 10 00; КБЕ: 12
Банк ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»
РНН 620200284979
ИИК KZ158560000005649682
в АО "Банк Центр Кредит"
БИК KCJBKZKX
БИН 061040006160

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2018 г.

договор № 28 о/и от 27.04.2018 г

№	Наименование пусковых комплексов объектов, коплексов работ	Сумма по договору	С начала стр-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	АВАНС			Налог на добавленную стоимость в т.ч.	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за отчетный месяц
					Общая сумма аванса	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: «Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Үлкен и Кіші Карасу в черте города Алматы, который находиться - Туркисбский район, г. Алматы»	**683 329 928,96**	54 005 417	54 005 417				5 786 295	54 005 417
	ИТОГО :		**54 005 417**	**54 005 417**				**5 786 295**	**54 005 417**

Заказчик:
Зам руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»
Темешев А._____

Подрядчик:
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»
Тойшубеков О. _____

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»
(организация, адрес, телефон)

Стройка "Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Улкен и Кіші Карасу в черте города Алматы 09.08.2017
(наименование, адрес)

Объект Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Кіші Карасу. Участок N1,2 Гидротехнические решения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № №28 о/и. от:27.04.2018г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
14.06.2018	01.06.2018	30.06.2018

Акт приемки выполненных работ №1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Участок №2 с ПК 15+75 по ПК 25.52 L-977м				
1	**83**	**11-010102-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	**м3 грунта**	**1115,000**	**283,91**	**316565**
			Накладные расходы			***54,39***	***60642***
			Сметная прибыль			***21,03***	***23449***
2	**84**	**41-010101-1003 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями во временный ковальер. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**2007,000**	**473,23**	**949766**
			Накладные расходы			***16,85***	***33824***
			Сметная прибыль			***35,05***	***70353***
3	**85**	**11-010203-0106 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка дна русла ручным способом. Группа грунтов 3**	**м2 спланированной площади**	**1465,500**	**304,25**	**445885**
			Накладные расходы			***111,46***	***163342***
			Сметная прибыль			***22,54***	***33029***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	86	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06.На временном ковальере для обратной засыпки	м3 грунта	2158,500	283,91	612830
			Накладные расходы			*54,39*	*117395*
			Сметная прибыль			*21,03*	*45395*
5	87	41-010101-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями для обратной засыпки. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	3885,300	473,23	1838627
			Накладные расходы			*16,85*	*65478*
			Сметная прибыль			*35,05*	*136195*
6	89	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3202,000	313,18	1002809
			Накладные расходы			*100,08*	*320450*
			Сметная прибыль			*23,20*	*74282*
7	90	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1095,675	2194,26	2404197
			Накладные расходы			*78,14*	*85620*
			Сметная прибыль			*162,54*	*178089*
8	91	11-370103-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонная подготовка толщиной 10 см из бетона В7,5	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	97,700	18652,85	1822384
			Накладные расходы			*1646,93*	*160905*
			Сметная прибыль			*1381,69*	*134991*
9	92	11-370103-0103 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночная подготовка толщиной 10 см.фракцией ф 10-20 мм.	м3 бетона, щебень или песка в конструкции	112,500	5519,68	620964
			Накладные расходы			*810,82*	*91218*
			Сметная прибыль			*408,87*	*45997*
10	93	11-370401-0101 РСНБ РК 2015	Устройства дна канала из монолитного бетона В22,5F200W6,толщиной 30 см.,Н=1,0м.(1622х0,3х1,5)	м3 конструкции	293,500	22982,10	6745247
			Накладные расходы			*2138,57*	*627672*
			Сметная прибыль			*1702,38*	*499648*
11	94	11-370401-0103 РСНБ РК 2015	Устройство стенок каналов из монолитного бетона В22,5F200W6,толщиной 25см.,Н=1,0м.(1622х0,5х1,0)	м3 конструкции	244,500	31323,29	7658545
			Накладные расходы			*4034,74*	*986494*
			Сметная прибыль			*2320,24*	*567300*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	95	11-370401-0302 РСНБ РК 2015	**Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений.**	т арматуры	35,525	88245,64	3134926
			Накладные расходы			*26722,79*	*949327*
			Сметная прибыль			*6536,71*	*232217*
13	96	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,100	218418,02	240260
			Накладные расходы			*7778,42*	*8556*
			Сметная прибыль			*16179,11*	*17797*
14	97	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	33,650	220380,15	7415792
			Накладные расходы			*7848,30*	*264095*
			Сметная прибыль			*16324,46*	*549318*
15	98	21-050307-1009 РСНБ РК 2015	**Проволока вязальная из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74**	кг	775,000	89,36	69255
			Накладные расходы			*3,18*	*2466*
			Сметная прибыль			*6,62*	*5130*
16	102	11-410103-0105 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя**	м2	1416,650	1198,90	1698420
			Накладные расходы			*352,30*	*499091*
			Сметная прибыль			*88,81*	*125809*
17	103	11-370401-0301 РСНБ РК 2015	**Установка армосетки (решетка с шагом 20 мм.) и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах.**	т арматуры	4,221	40554,40	171160
			Накладные расходы			*12143,44*	*51251*
			Сметная прибыль			*3004,03*	*12679*
18	104	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	4,221	218418,02	921833
			Накладные расходы			*7778,42*	*32829*
			Сметная прибыль			*16179,11*	*68284*
19	105	11-370401-0303 РСНБ РК 2015	**Установка анкера для сооружений на оросительных и осушительных каналах.**	т арматуры	0,244	34975,43	8534
			Накладные расходы			*12170,21*	*2970*
			Сметная прибыль			*2590,77*	*632*
20	106	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,244	220380,15	53773
			Накладные расходы			*7848,30*	*1915*
			Сметная прибыль			*16324,46*	*3983*
21	108	11-270403-1207 РСНБ РК 2015	**Укладка геотекстиля "Геоком-200"(на дне канала)**	м2 поверхности	488,500	63,61	31072
			Накладные расходы			*21,82*	*10659*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*4,71*	*2302*
22	109	21-080102-1102 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 200 г/м2, разрывная нагрузка 6,5 кН/м	м2	1271,000	159,97	203317
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*5,70*	*7241*
23	112	11-380101-0501 РСНБ РК 2015	Отсыпка призмы гравийно-песчаная смесь для трубчатого дренажа. (обсыпка перфорированных труб)	м3 дренажной призмы	312,650	*11,85* 3039,02	*15061* 950150
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*919,63*	*287524*
24	113	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	328,283	*225,11* 2194,26	*70381* 720338
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*78,14*	*25653*
25	114	11-380101-0502 РСНБ РК 2015	Заполнение щебнем отверстии дренажных труб на дне русла	м3 дренажной призмы	14,655	*162,54* 2861,97	*53358* 41942
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*866,54*	*12699*
26	115	21-010201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	15,388	*212,00* 2797,23	*3107* 43043
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*99,62*	*1533*
27	116	11-380101-1001 РСНБ РК 2015	Укладка трубы перфорированные дренажные диаметром 100 мм.L-1м.	м труб дренажа	490,000	*207,20* 889,94	*3188* 436069
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*237,83*	*116539*
28	117	11-220501-0108 РСНБ РК 2015	Укладка из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм.,L-0,4м.	км трубопровода	0,196	*65,92* 904497,93	*32301* 177282
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*288035,91*	*56455*
29	118	23-010503-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	494,900	*66999,85* 614,97	*13132* 304351
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*21,90*	*10839*
						45,55	*22545*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
30	119	23-010501-0913 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 - 315x9,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	197,960	7035,69	1392785
			Накладные расходы			*250,56*	*49601*
			Сметная прибыль			*521,16*	*103169*
31	120	11-410104-0205 РСНБ РК 2015	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок (по дну русла.доска 30x2 см.L=1,5м.)	м	49,000	7333,78	359355
			Накладные расходы			*1636,20*	*80174*
			Сметная прибыль			*543,24*	*26619*
32	121	11-410104-0205 РСНБ РК 2015	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок (в стенках русла.доска 25x2 см.L=1,0м.)	м	49,000	7333,78	359355
			Накладные расходы			*1636,20*	*80174*
			Сметная прибыль			*543,24*	*26619*
			ИТОГО:				**43150832**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**5264629**
			Сметная прибыль				**3196358**
			Итого с временными		**4,3 %**	**1855486,00**	**45006318**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,08 %**	**486068,00**	**45492386**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				
			Итого с НДС		**12 %**	**5786295,00**	**48219122**
							54005417

Принял: _____

Сдал: _____

Объемы подтверждаю
Технадзор _____

АКТ № 2

от 13 июля 2018г.

за июль 2018 года

Выполненных работ по договору № 28 о/и от 27.04.2018г.

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Подрядчик : ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Тема: «Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Үлкен и Кіші Карасу в черте города Алматы, который находиться - Турксибский район, г. Алматы»

1	Общая сумма договора , тенге	683 329 928, 96
2	Общая сумма выполненных работ за июль, тенге	54 067 264
3	Сумма аванса, перечисленная Поставщику, тенге	-
4	Сумма направляемая на погашение аванса, тенге	-
5	5% от суммы выполненных работ, которые выплачиваются после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов.	2 703 363
6	Ранее заактированная сумма по выполненным работам	54 005 417
7	Виды выполненных работ: согласно представленной формы №2	54 067 264
8	Фактически расходы, проведенные поставщиком для выполнения указанных в пункте 5 работ	54 067 264
9	Сумма требуемая к перечислению, тенге	51 363 901

Заказчик:

Зам.руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы».

Темешев А._____

Подрядчик:

Директор
ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Тойшубеков О._____

Объект: «Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Үлкен и Кіші Карасу в черте города Алматы, который находиться - Туркисбский район, г. Алматы. »

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы"

Адрес: г. Алматы, пл.Республики, д 4, каб 439
РНН 600 400 534 259 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ 320 701 02 KSN 600 10 00; КБЕ: 12
Банк ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

РНН 620200284979
ИИК KZ158560000005649682
в АО "Банк Центр Кредит"
БИК KCJBKZKX
БИН 061040006160

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2018 г.

договор № 28 о/и от 27.04.2018 г

№	Наименование пусковых комплексов объектов, коплексов работ	Сумма по договору	С начала стр-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	АВАНС			Налог на добавленную стоимость в т.ч.	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за отчетный месяц
					Общая сумма аванса	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: «Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Үлкен и Кіші Карасу в черте города Алматы, который находиться - Туркисбский район, г. Алматы»	**683 329 928,96**	108 072 681	54 067 264				5 792 921	54 067 264
	ИТОГО :		**108 072 681**	**54 067 264**				**5 792 921**	**54 067 264**

Заказчик:

Зам руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Темешев А._____

Подрядчик:

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Тойшубеков О._____

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»
(организация, адрес, телефон)

Стройка "Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Улкен и Кіші Карасу в черте города Алматы
(наименование, адрес)

Объект Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Кіші Карасу. Участок N1,2 Гидротехнические решения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № №28 о/и. от:27.04.2018г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
13.07.2018	01.07.2018	31.07.2018

Акт приемки выполненных работ № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: #Земляные работы#				
1	**83**	**11-010102-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	**м3 грунта**	**1115,000**	**283,91**	**316565**
			Накладные расходы			***54,39***	***60642***
			Сметная прибыль			***21,03***	***23449***
2	**84**	**41-010101-1003 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями во временный ковальер. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**2007,000**	**473,23**	**949766**
			Накладные расходы			***16,85***	***33824***
			Сметная прибыль			***35,05***	***70353***
3	**85**	**11-010203-0106 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка дна русла ручным способом. Группа грунтов 3**	**м2 спланированной площади**	**1465,500**	**304,25**	**445885**
			Накладные расходы			***111,46***	***163342***
			Сметная прибыль			***22,54***	***33029***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	86	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06.На временном ковальере для обратной засыпки	м3 грунта	2158,500	283,91	612830
			Накладные расходы			*54,39*	*117395*
			Сметная прибыль			*21,03*	*45395*
5	87	41-010101-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями для обратной засыпки. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	3885,300	473,23	1838627
			Накладные расходы			*16,85*	*65478*
			Сметная прибыль			*35,05*	*136195*
6	89	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3202,000	313,18	1002809
			Накладные расходы			*100,08*	*320450*
			Сметная прибыль			*23,20*	*74282*
7	90	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1095,675	2194,26	2404197
			Накладные расходы			*78,14*	*85620*
			Сметная прибыль			*162,54*	*178089*
			Раздел: #Бетонные и железобетонные работы#				
8	91	11-370103-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонная подготовка толщиной 10 см из бетона В7,5	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	97,700	18652,85	1822384
			Накладные расходы			*1646,93*	*160905*
			Сметная прибыль			*1381,69*	*134991*
9	92	11-370103-0103 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночная подготовка толщиной 10 см.фракцией ф 10-20 мм.	м3 бетона, щебень или песка в конструкции	112,500	5519,68	620964
			Накладные расходы			*810,82*	*91218*
			Сметная прибыль			*408,87*	*45997*
10	93	11-370401-0101 РСНБ РК 2015	Устройства дна канала из монолитного бетона В22,5F200W6,толщиной 30 см.,Н=1,0м.(1622х0,3х1,5)	м3 конструкции	293,500	22982,10	6745247
			Накладные расходы			*2138,57*	*627672*
			Сметная прибыль			*1702,38*	*499648*
11	94	11-370401-0103 РСНБ РК 2015	Устройство стенок каналов из монолитного бетона В22,5F200W6,толщиной 25см.,Н=1,0м.(1622х0,5х1,0)	м3 конструкции	244,500	31323,29	7658545
			Накладные расходы			*4034,74*	*986494*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2320,24*	*567300*
12	95	11-370401-0302 РСНБ РК 2015	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений.	т арматуры	35,525	88245,64	3134926
			Накладные расходы			*26722,79*	*949327*
			Сметная прибыль			*6536,71*	*232217*
13	96	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,100	218418,02	240260
			Накладные расходы			*7778,42*	*8556*
			Сметная прибыль			*16179,11*	*17797*
14	97	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	33,650	220380,15	7415792
			Накладные расходы			*7848,30*	*264095*
			Сметная прибыль			*16324,46*	*549318*
15	98	21-050307-1009 РСНБ РК 2015	Проволока вязальная из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	775,000	89,36	69255
			Накладные расходы			*3,18*	*2466*
			Сметная прибыль			*6,62*	*5130*
			Раздел: #Прочие работы#				
16	102	11-410103-0105 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	1416,650	1198,90	1698420
			Накладные расходы			*352,30*	*499091*
			Сметная прибыль			*88,81*	*125809*
			Раздел: #Решетка дренажного отверстия,металлическая.#				
17	103	11-370401-0301 РСНБ РК 2015	Установка армосетки (решетка с шагом 20 мм.) и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах.	т арматуры	4,221	40554,40	171160
			Накладные расходы			*12143,44*	*51251*
			Сметная прибыль			*3004,03*	*12679*
18	104	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,221	218418,02	921833
			Накладные расходы			*7778,42*	*32829*
			Сметная прибыль			*16179,11*	*68284*
19	105	11-370401-0303 РСНБ РК 2015	Установка анкера для сооружений на оросительных и осушительных каналах.	т арматуры	0,244	34975,43	8534
			Накладные расходы			*12170,21*	*2970*
			Сметная прибыль			*2590,77*	*632*
20	106	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,244	220380,15	53773
			Накладные расходы			*7848,30*	*1915*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*16324,46*	*3983*
21	108	11-270403-1207 РСНБ РК 2015	Укладка геотекстиля "Геоком-200"(на дне канала)	м2 поверхности	488,500	63,61	31072
			Накладные расходы			*21,82*	*10659*
			Сметная прибыль			*4,71*	*2302*
22	109	21-080102-1102 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 200 г/м2, разрывная нагрузка 6,5 кН/м	м2	1271,000	159,97	203317
			Накладные расходы			*5,70*	*7241*
			Сметная прибыль			*11,85*	*15061*
23	112	11-380101-0501 РСНБ РК 2015	Отсыпка призмы гравийно-песчаная смесь для трубчатого дренажа. (обсыпка перфорированных труб)	м3 дренажной призмы	312,650	3039,02	950150
			Накладные расходы			*919,63*	*287524*
			Сметная прибыль			*225,11*	*70381*
24	113	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	328,283	2194,26	720338
			Накладные расходы			*78,14*	*25653*
			Сметная прибыль			*162,54*	*53358*
25	114	11-380101-0502 РСНБ РК 2015	Заполнение щебнем отверстии дренажных труб на дне русла	м3 дренажной призмы	14,655	2861,97	41942
			Накладные расходы			*866,54*	*12699*
			Сметная прибыль			*212,00*	*3107*
26	115	21-010201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	15,388	2797,23	43043
			Накладные расходы			*99,62*	*1533*
			Сметная прибыль			*207,20*	*3188*
27	116	11-380101-1001 РСНБ РК 2015	Укладка трубы перфорированные дренажные диаметром 100 мм.L-1м.	м труб дренажа	490,000	889,94	436069
			Накладные расходы			*237,83*	*116539*
			Сметная прибыль			*65,92*	*32301*
28	117	11-220501-0108 РСНБ РК 2015	Укладка из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм.,L-0,4м.	км трубопровода	0,196	904497,93	177282
			Накладные расходы			*288035,91*	*56455*
			Сметная прибыль			*66999,85*	*13132*
29	118	23-010503-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	494,900	614,97	304351
			Накладные расходы			*21,90*	*10839*
			Сметная прибыль			*45,55*	*22545*
30	119	23-010501-0913 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 - 315x9,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	197,960	7035,69	1392785

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***250,56***	***49601***
			Сметная прибыль			***521,16***	***103169***
31	**120**	**11-410104-0205 РСНБ РК 2015**	**Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок (по дну русла.доска 30х2 см.L=1,5м.)**	**м**	**49,000**	**7333,78**	**359355**
			Накладные расходы			***1636,20***	***80174***
			Сметная прибыль			***543,24***	***26619***
32	**121**	**11-410104-0205 РСНБ РК 2015**	**Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок (в стенках русла.доска 25х2 см.L=1,0м.)**	**м**	**49,000**	**7333,78**	**359355**
			Накладные расходы			***1636,20***	***80174***
			Сметная прибыль			***543,24***	***26619***
			Раздел: #Демонтажные работы#				
33	**122**	**11-460401-0103 РСНБ РК 2015**	**Разборка монолитного железобетонна**	**м3**	**1,000**	**46206,27**	**46206**
			Накладные расходы			***12545,08***	***12545***
			Сметная прибыль			***3422,69***	***3423***
34	**123**	**41-310101-0701 РСНБ РК 2015**	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка разобранного ж/бетона**	**т**	**2,400**	**482,98**	**1159**
			Накладные расходы			***17,20***	***41***
			Сметная прибыль			***35,78***	***86***
35	**124**	**41-020103-1045 РСНБ РК 2015**	**Транспортировка разобранного монолитного ж/бетона на городской свалку на расстояние до 45 км.Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 45 км**	**т**	**2,400**	**854,38**	**2051**
			Накладные расходы			***30,43***	***73***
			Сметная прибыль			***63,29***	***152***
			ИТОГО:				**43200248**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**5277288**
			Сметная прибыль				**3200018**
			Итого с временными		**4,3 %**	**1857611,00**	**45057859**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,08 %**	**486625,00**	**45544484**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**48274343**
			Итого с НДС		**12 %**	**5792921,00**	**54067264**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**48274343**
			Итого с НДС		**12 %**	**5792921,00**	**54067264**

Принял: _____

Сдал: _____

Объемы подтверждаю

Технадзор: _____

АКТ № 3

от 30 июля 2018г.

за июль 2018 года

Выполненных работ по договору № 28 о/и от 27.04.2018г.

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Подрядчик : ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Тема: «Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Үлкен и Кіші Карасу в черте города Алматы, который находиться - Турксибский район, г. Алматы»

1	Общая сумма договора , тенге	683 329 928, 96
2	Общая сумма выполненных работ за июль, тенге	26 950 909
3	Сумма аванса, перечисленная Поставщику, тенге	-
4	Сумма направляемая на погашение аванса, тенге	-
5	5% от суммы выполненных работ, которые выплачиваются после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов.	1 347 545
6	Ранее заактированная сумма по выполненным работам	54 067 264
7	Виды выполненных работ: согласно представленной формы №2	26 950 909
8	Фактически расходы, проведенные поставщиком для выполнения указанных в пункте 5 работ	26 950 909
9	Сумма требуемая к перечислению, тенге	25 603 364

Заказчик:

Зам.руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы».

Темешев А.

Подрядчик:

Директор
ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Тойшубеков О.

Объект: «Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Үлкен и Кіші Карасу в черте города Алматы, который находиться - Туркисбский район, г. Алматы. »

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы"

Адрес: г. Алматы, пл.Республики, д 4, каб 439

РНН 600 400 534 259 БИК KKMFKZ2A

ИИК KZ 320 701 02 KSN 600 10 00; КБЕ: 12

Банк ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

РНН 620200284979

ИИК KZ158560000005649682

в АО "Банк Центр Кредит"

БИК KCJBKZKX

БИН 061040006160

Типовая межведомственная форма № КС-3

Утверждена Постановлением Госкомстата

Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2018 г.

договор № 28 о/и от 27.04.2018 г

№	Наименование пусковых комплексов объектов, коплексов работ	Сумма по договору	С начала стр-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	АВАНС			Налог на добавленную стоимость в т.ч.	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за отчетный месяц
					Общая сумма аванса	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: «Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Үлкен и Кіші Карасу в черте города Алматы, который находиться - Туркисбский район, г. Алматы»	**683 329 928,96**	135 023 590	26 950 909				2 887 597	26 950 909
	ИТОГО :		**135 023 590**	**26 950 909**				**2 887 597**	**26 950 909**

Заказчик:

Зам руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Темешев А._____

Подрядчик:

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Тойшубеков О. _____

Форма 2-В

Заказчик КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»
(организация, адрес, телефон)

Стройка "Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Улкен и Кіші Карасу в черте города Алматы 09.08.2017
(наименование, адрес)

Объект Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Кіші Карасу. Участок N1,2 Гидротехнические решения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № №28 о/и. от:27.04.2018г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.07.2018	01.07.2018	31.07.2018

Акт приемки выполненных работ № 3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Участок №2 с ПК 15+75 по ПК 25.52 L-977м				
1	99	11-370401-0103 РСНБ РК 2015	Устройство заплечиков из монолитного бетона из бетона B22,5F200W6	м3 конструкции	147,000	31323,29	4604524
			Накладные расходы			*4034,74*	*593107*
			Сметная прибыль			*2320,24*	*341076*
2	100	11-370401-0302 РСНБ РК 2015	Установка арматура из отдельных стержней для сооружений.	т арматуры	5,780	88245,64	510060
			Накладные расходы			*26722,79*	*154458*
			Сметная прибыль			*6536,71*	*37782*
3	101	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	5,780	220380,15	1273797
			Накладные расходы			*7848,30*	*45363*
			Сметная прибыль			*16324,46*	*94355*
4	107	11-270403-1207 РСНБ РК 2015	Укладка геотекстиля "Геоком-200"(на дренажных трубах в стенках канала)	м2 поверхности	1565,000	63,61	99545
			Накладные расходы			*21,82*	*34148*
			Сметная прибыль			*4,71*	*7374*
5	110	11-380101-0502 РСНБ РК 2015	Отсыпка щебеночные для трубчатого дренажа.(обсыпка перфорированных труб)	м3 дренажной призмы	234,500	2861,97	671132
			Накладные расходы			*866,54*	*203203*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*212,00*	*49714*
6	111	21-010201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	246,225	2797,23	688748
			Накладные расходы			*99,62*	*24528*
			Сметная прибыль			*207,20*	*51018*
			Раздел: Реконструкция оголовков трубчатого переезда из круглых труб 2х1,4: 2х1,5 в кол-ве 4 шт.ПК21+27, ПК23+75				
7	155	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06.	м3 грунта	128,000	283,91	36341
			Накладные расходы			*54,39*	*6962*
			Сметная прибыль			*21,03*	*2692*
8	156	41-010101-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями во временный ковальер. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	230,400	473,23	109031
			Накладные расходы			*16,85*	*3883*
			Сметная прибыль			*35,05*	*8076*
9	157	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06.На временном ковальере для обратной засыпки	м3 грунта	96,000	283,91	27256
			Накладные расходы			*54,39*	*5221*
			Сметная прибыль			*21,03*	*2019*
10	158	41-010101-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями для обратной засыпки. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	172,800	473,23	81774
			Накладные расходы			*16,85*	*2912*
			Сметная прибыль			*35,05*	*6057*
11	159	11-010104-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	96,000	43,26	4153
			Накладные расходы			*7,81*	*750*
			Сметная прибыль			*3,20*	*308*
12	160	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	96,000	313,18	30065
			Накладные расходы			*100,08*	*9607*
			Сметная прибыль			*23,20*	*2227*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	161	11-370103-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонная подготовка толщиной 10 см из бетона В7,5	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	6,540	18652,85	121990
			Накладные расходы			*1646,93*	*10771*
			Сметная прибыль			*1381,69*	*9036*
14	162	11-370401-0101 РСНБ РК 2015	Устройства днища колодца из монолитного бетона В22,5F200W6,толщиной 40 см.	м3 конструкции	26,160	22982,10	601212
			Накладные расходы			*2138,57*	*55945*
			Сметная прибыль			*1702,38*	*44534*
15	163	11-370401-0103 РСНБ РК 2015	Устройство стенок колодца из монолитного бетона В22,5F200W6,толщиной 40см.	м3 конструкции	46,080	31323,29	1443377
			Накладные расходы			*4034,74*	*185921*
			Сметная прибыль			*2320,24*	*106917*
16	164	11-370401-0302 РСНБ РК 2015	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений.	т арматуры	3,776	88245,64	333216
			Накладные расходы			*26722,79*	*100905*
			Сметная прибыль			*6536,71*	*24683*
17	165	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,100	218418,02	21842
			Накладные расходы			*7778,42*	*778*
			Сметная прибыль			*16179,11*	*1618*
18	166	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,020	220380,15	445168
			Накладные расходы			*7848,30*	*15854*
			Сметная прибыль			*16324,46*	*32975*
19	167	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,640	214394,55	351607
			Накладные расходы			*7635,13*	*12522*
			Сметная прибыль			*15881,08*	*26045*
20	168	21-050307-1009 РСНБ РК 2015	Проволока вязальная из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	16,000	89,36	1430
			Накладные расходы			*3,18*	*51*
			Сметная прибыль			*6,62*	*106*
21	169	11-300101-0102 РСНБ РК 2015	Устройство гравийно-песчаная подушка толщиной 10 см.	м3 подушки	7,200	6135,81	44178
			Накладные расходы			*1420,90*	*10231*
			Сметная прибыль			*454,50*	*3272*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	170	11-410103-0105 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	122,800	1198,90	147225
			Накладные расходы			*352,30*	*43263*
			Сметная прибыль			*88,81*	*10906*
23	171	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,057	368821,43	20964
			Накладные расходы			*120188,72*	*6832*
			Сметная прибыль			*27320,11*	*1553*
24	172	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012	214394,55	2491
			Накладные расходы			*7635,13*	*89*
			Сметная прибыль			*15881,08*	*185*
25	173	21-050106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,045	224698,14	10161
			Накладные расходы			*8002,07*	*362*
			Сметная прибыль			*16644,31*	*753*
26	174	11-390401-0105 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Монтаж решетка сороудерживающая (на 8 колодцах)	т конструкций	0,335	136139,19	45634
			Накладные расходы			*38416,11*	*12877*
			Сметная прибыль			*10084,38*	*3380*
27	175	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,053	210564,82	11244
			Накладные расходы			*7498,75*	*400*
			Сметная прибыль			*15597,39*	*833*
28	176	21-050106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,282	224692,68	63318
			Накладные расходы			*8001,88*	*2255*
			Сметная прибыль			*16643,90*	*4690*
29	177	11-410104-0204 РСНБ РК 2015	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из рубероида L-68,5м.В-20см.	м	78,000	665,73	51927
			Накладные расходы			*226,06*	*17633*
			Сметная прибыль			*49,31*	*3846*
30	178	21-100401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	15,600	255,48	3986
			Накладные расходы			*9,10*	*142*
			Сметная прибыль			*18,92*	*295*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
31	179	11-070515-0102 РСНБ РК 2015	Устройство деформационных вертикальных швов цементным раствором ЦРМ-200,конопатка паклей	м шва	78,000	1359,61	106049
			Накладные расходы			*411,59*	*32104*
			Сметная прибыль			*100,71*	*7856*
32	180	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,023	368821,43	8409
			Накладные расходы			*120188,72*	*2740*
			Сметная прибыль			*27320,11*	*623*
33	181	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008	214394,55	1801
			Накладные расходы			*7635,13*	*64*
			Сметная прибыль			*15881,08*	*133*
34	182	21-050106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,014	224698,14	3236
			Накладные расходы			*8002,07*	*115*
			Сметная прибыль			*16644,31*	*240*
			Раздел: Реконструкция оголовков трубчатого переезда из 2-х круглых труб диам. 0,7 м ПК17+84,16				
35	185	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	42,000	283,91	11924
			Накладные расходы			*54,39*	*2284*
			Сметная прибыль			*21,03*	*883*
36	186	41-010101-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями во временный ковальер. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	75,600	473,23	35776
			Накладные расходы			*16,85*	*1274*
			Сметная прибыль			*35,05*	*2650*
37	187	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06.На временном ковальере для обратной засыпки	м3 грунта	14,000	283,91	3975
			Накладные расходы			*54,39*	*761*
			Сметная прибыль			*21,03*	*294*
38	188	41-010101-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями для обратной засыпки. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	25,200	473,23	11925
			Накладные расходы			*16,85*	*425*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***35,05***	***883***
39	**189**	**11-010104-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**14,000**	**43,26**	**606**
			Накладные расходы			***7,81***	***109***
			Сметная прибыль			***3,20***	***45***
40	**190**	**11-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**14,000**	**313,18**	**4385**
			Накладные расходы			***100,08***	***1401***
			Сметная прибыль			***23,20***	***325***
41	**191**	**11-370103-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонная подготовка толщиной 10 см из бетона В7,5**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**2,400**	**18652,85**	**44767**
			Накладные расходы			***1646,93***	***3953***
			Сметная прибыль			***1381,69***	***3316***
42	**192**	**11-370401-0103 РСНБ РК 2015**	**Устройство стенок колодца из монолитного бетона В22,5F200W6,толщиной 40см.**	**м3 конструкции**	**26,200**	**31323,29**	**820670**
			Накладные расходы			***4034,74***	***105710***
			Сметная прибыль			***2320,24***	***60790***
43	**193**	**11-370401-0302 РСНБ РК 2015**	**Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений.**	**т арматуры**	**1,378**	**88245,64**	**121602**
			Накладные расходы			***26722,79***	***36824***
			Сметная прибыль			***6536,71***	***9008***
44	**194**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,030**	**218418,02**	**6553**
			Накладные расходы			***7778,42***	***233***
			Сметная прибыль			***16179,11***	***485***
45	**195**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,070**	**220380,15**	**235807**
			Накладные расходы			***7848,30***	***8398***
			Сметная прибыль			***16324,46***	***17467***
46	**196**	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,270**	**214394,55**	**57887**
			Накладные расходы			***7635,13***	***2061***
			Сметная прибыль			***15881,08***	***4288***
47	**197**	**21-050307-1009 РСНБ РК 2015**	**Проволока вязальная из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**8,000**	**89,36**	**715**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***3,18***	***25***
			Сметная прибыль			***6,62***	***53***
48	**198**	**11-300101-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство гравийно-песчаная подушка толщиной 10 см.**	**м3 подушки**	**2,800**	**6135,81**	**17180**
			Накладные расходы			***1420,90***	***3979***
			Сметная прибыль			***454,50***	***1273***
49	**199**	**11-410103-0105 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя**	**м2**	**57,200**	**1198,90**	**68577**
			Накладные расходы			***352,30***	***20152***
			Сметная прибыль			***88,81***	***5080***
50	**200**	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,011**	**368821,43**	**4205**
			Накладные расходы			***120188,72***	***1370***
			Сметная прибыль			***27320,11***	***311***
51	**201**	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,004**	**214394,55**	**900**
			Накладные расходы			***7635,13***	***32***
			Сметная прибыль			***15881,08***	***67***
52	**202**	**21-050106-2403 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,007**	**224698,14**	**1618**
			Накладные расходы			***8002,07***	***58***
			Сметная прибыль			***16644,31***	***120***
53	**203**	**11-390401-0105 РСНБ РК 2015**	**Конструкции металлические. Монтаж решетка сороудерживающая**	**т конструкций**	**0,120**	**136139,19**	**16337**
			Накладные расходы			***38416,11***	***4610***
			Сметная прибыль			***10084,38***	***1210***
54	**204**	**21-050201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,025**	**210564,82**	**5264**
			Накладные расходы			***7498,75***	***187***
			Сметная прибыль			***15597,39***	***390***
55	**205**	**21-050106-2402 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,095**	**224692,68**	**21346**
			Накладные расходы			***8001,88***	***760***
			Сметная прибыль			***16643,90***	***1581***
56	**206**	**11-410104-0204 РСНБ РК 2015**	**Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из рубероида L-68,5м.В-20см.**	**м**	**39,000**	**665,73**	**25963**
			Накладные расходы			***226,06***	***8816***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*49,31*	*1923*
57	207	21-100401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	7,800	255,48	1993
			Накладные расходы			*9,10*	*71*
			Сметная прибыль			*18,92*	*148*
58	208	11-070515-0102 РСНБ РК 2015	Устройство деформационных вертикальных швов цементным раствором ЦРМ-200,конопатка паклей	м шва	39,000	1359,61	53025
			Накладные расходы			*411,59*	*16052*
			Сметная прибыль			*100,71*	*3928*
59	209	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,019	368821,43	6997
			Накладные расходы			*120188,72*	*2280*
			Сметная прибыль			*27320,11*	*518*
60	210	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004	214394,55	830
			Накладные расходы			*7635,13*	*30*
			Сметная прибыль			*15881,08*	*61*
61	211	21-050106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,015	224698,14	3393
			Накладные расходы			*8002,07*	*121*
			Сметная прибыль			*16644,31*	*251*
62	212	11-300501-0101 РСНБ РК 2015	Перила сварные стальные. Установка (4 сооруж.)	т перил	0,111	134391,63	14891
			Накладные расходы			*47044,67*	*5213*
			Сметная прибыль			*9954,94*	*1103*
63	213	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Стоимость металлоконструкции перильное ограждения	т	0,111	342054,34	37900
			Накладные расходы			*12181,42*	*1350*
			Сметная прибыль			*25337,36*	*2807*
			Раздел: Реконструкция оголовков трубчатого переезда из круглых труб 1м и 1,5м в кол-ве 7 шт ПК0+00,ПК0+52,75,ПК3+26,17,ПК3+50,25,ПК7+61, 13+26.11,25+52.0				
64	214	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3.На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	224,000	283,91	63597
			Накладные расходы			*54,39*	*12183*
			Сметная прибыль			*21,03*	*4711*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
65	215	41-010101-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями во временный ковальер. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	403,200	473,23	190805
			Накладные расходы			*16,85*	*6795*
			Сметная прибыль			*35,05*	*14134*
66	216	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06.На временном ковальере для обратной засыпки	м3 грунта	168,000	283,91	47698
			Накладные расходы			*54,39*	*9137*
			Сметная прибыль			*21,03*	*3533*
67	217	41-010101-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями для обратной засыпки. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	302,400	473,23	143104
			Накладные расходы			*16,85*	*5096*
			Сметная прибыль			*35,05*	*10600*
68	218	11-010104-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	168,000	43,26	7267
			Накладные расходы			*7,81*	*1313*
			Сметная прибыль			*3,20*	*538*
69	219	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	168,000	313,18	52615
			Накладные расходы			*100,08*	*16813*
			Сметная прибыль			*23,20*	*3897*
70	220	11-370103-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонная подготовка толщиной 10 см из бетона В7,5	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	7,700	18652,85	143627
			Накладные расходы			*1646,93*	*12681*
			Сметная прибыль			*1381,69*	*10639*
71	221	11-370401-0103 РСНБ РК 2015	Устройство стенок колодца из монолитного бетона В22,5F200W6,толщиной 40см.	м3 конструкции	81,200	31323,29	2543451
			Накладные расходы			*4034,74*	*327621*
			Сметная прибыль			*2320,24*	*188404*
72	222	11-370401-0302 РСНБ РК 2015	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений.	т арматуры	4,380	88245,64	386559
			Накладные расходы			*26722,79*	*117059*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***6536,71***	***28634***
73	**223**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,100**	**218418,02**	**21842**
			Накладные расходы			***7778,42***	***778***
			Сметная прибыль			***16179,11***	***1618***
74	**224**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,530**	**220380,15**	**557562**
			Накладные расходы			***7848,30***	***19856***
			Сметная прибыль			***16324,46***	***41301***
75	**225**	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,750**	**214394,55**	**375190**
			Накладные расходы			***7635,13***	***13361***
			Сметная прибыль			***15881,08***	***27792***
76	**226**	**21-050307-1009 РСНБ РК 2015**	**Проволока вязальная из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**0,490**	**89,36**	**44**
			Накладные расходы			***3,18***	***2***
			Сметная прибыль			***6,62***	***3***
77	**227**	**11-300101-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство гравийно-песчаная подушка толщиной 10 см.**	**м3 подушки**	**7,700**	**6135,81**	**47246**
			Накладные расходы			***1420,90***	***10941***
			Сметная прибыль			***454,50***	***3500***
78	**228**	**11-410103-0105 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя**	**м2**	**179,900**	**1198,90**	**215682**
			Накладные расходы			***352,30***	***63379***
			Сметная прибыль			***88,81***	***15976***
79	**229**	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,027**	**368821,43**	**9811**
			Накладные расходы			***120188,72***	***3197***
			Сметная прибыль			***27320,11***	***727***
80	**230**	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,010**	**214394,55**	**2101**
			Накладные расходы			***7635,13***	***75***
			Сметная прибыль			***15881,08***	***156***
81	**231**	**21-050106-2403 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,017**	**224698,14**	**3775**
			Накладные расходы			***8002,07***	***134***
			Сметная прибыль			***16644,31***	***280***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
82	232	11-390401-0105 РСНБ РК 2015	Конструкции металлические. Монтаж решетка сороудерживающая (на 8 колодцах)	т конструкций	0,282	136139,19	38391
			Накладные расходы			*38416,11*	*10833*
			Сметная прибыль			*10084,38*	*2844*
83	233	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,055	210564,82	11560
			Накладные расходы			*7498,75*	*412*
			Сметная прибыль			*15597,39*	*856*
84	234	21-050106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,226	224692,68	50839
			Накладные расходы			*8001,88*	*1811*
			Сметная прибыль			*16643,90*	*3766*
85	235	11-410104-0204 РСНБ РК 2015	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из рубероида L-68,5м.В-20см.	м	126,000	665,73	83882
			Накладные расходы			*226,06*	*28484*
			Сметная прибыль			*49,31*	*6213*
86	236	21-100401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	25,200	255,48	6438
			Накладные расходы			*9,10*	*229*
			Сметная прибыль			*18,92*	*477*
87	237	11-070515-0102 РСНБ РК 2015	Устройство деформационных вертикальных швов цементным раствором ЦРМ-200,конопатка паклей	м шва	126,000	1359,61	171310
			Накладные расходы			*411,59*	*51860*
			Сметная прибыль			*100,71*	*12690*
88	238	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,057	368821,43	21023
			Накладные расходы			*120188,72*	*6851*
			Сметная прибыль			*27320,11*	*1557*
89	239	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012	214394,55	2508
			Накладные расходы			*7635,13*	*89*
			Сметная прибыль			*15881,08*	*186*
90	240	21-050106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,045	224698,14	10179
			Накладные расходы			*8002,07*	*362*
			Сметная прибыль			*16644,31*	*754*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
91	241	11-300501-0101 РСНБ РК 2015	Перила сварные стальные. Установка (4 сооруж.)	т перил	0,357	134391,63	47978
			Накладные расходы			*47044,67*	*16795*
			Сметная прибыль			*9954,94*	*3554*
92	242	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Стоимость металлоконструкции перильное ограждения	т	0,357	342054,34	122113
			Накладные расходы			*12181,42*	*4349*
			Сметная прибыль			*25337,36*	*9045*
			Раздел: Демонтажные работы#				
93	243	11-460401-0103 РСНБ РК 2015	Разборка монолитного железобетонна	м3	2,000	46206,27	92413
			Накладные расходы			*12545,08*	*25090*
			Сметная прибыль			*3422,69*	*6845*
94	244	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка разобранного ж/бетона	т	4,800	482,98	2318
			Накладные расходы			*17,20*	*83*
			Сметная прибыль			*35,78*	*172*
95	245	41-020103-1045 РСНБ РК 2015	Транспортировка разобранного монолитного ж/бетона на городской свалку на расстояние до 45 км.Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 45 км	т	4,800	854,38	4101
			Накладные расходы			*30,43*	*146*
			Сметная прибыль			*63,29*	*304*
			Раздел: Демонтаж и монтаж трубчатых переездов через ул. Якубова (ПК 10+98.01, ПК 14+24,7)				
96	246	11-010101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы.Выемка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	89,046	218,37	19445
			Накладные расходы			*47,43*	*4224*
			Сметная прибыль			*16,18*	*1440*
97	247	11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Ручная доработка после экскаватора грунта 3 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,754	5461,29	15040
			Накладные расходы			*2000,65*	*5510*
			Сметная прибыль			*404,54*	*1114*
98	248	11-360201-0105 РСНБ РК 2015	Обратная засыпка пазух сооружения из грунтов несвязных	м3 грунта	35,000	682,04	23872
			Накладные расходы			*223,22*	*7813*
			Сметная прибыль			*50,52*	*1768*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
99	249	11-010102-0315 РСНБ РК 2015	Погрузка излишнего грунта 3 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на автосамосвалы На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,95	м3 грунта	56,800	291,95	16583
			Накладные расходы			*61,75*	*3508*
			Сметная прибыль			*21,63*	*1228*
100	250	41-020103-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	102,240	69,37	7092
			Накладные расходы			*2,47*	*253*
			Сметная прибыль			*5,14*	*525*
101	251	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	56,800	27,67	1572
			Накладные расходы			*6,29*	*357*
			Сметная прибыль			*2,05*	*116*
			Раздел: Бетонные и железобетонные работы#				
102	252	11-370103-0101 РСНБ РК 2015	Устроиство подготовка бетонная под сооружения толщиной 10 см.	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	7,440	22252,29	165557
			Накладные расходы			*1775,12*	*13207*
			Сметная прибыль			*1648,32*	*12263*
103	253	11-370401-0103 РСНБ РК 2015	Устройство стенок колодца из монолитного бетона В22,5F200W6,толщиной 40см.	м3 конструкции	42,160	31323,29	1320590
			Накладные расходы			*4034,74*	*170105*
			Сметная прибыль			*2320,24*	*97821*
104	254	11-370401-0302 РСНБ РК 2015	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений.	т арматуры	2,574	88245,64	227144
			Накладные расходы			*26722,79*	*68784*
			Сметная прибыль			*6536,71*	*16826*
105	255	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,810	220380,15	398888

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***7848,30***	***14205***
			Сметная прибыль			***16324,46***	***29547***
106	**256**	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,740**	**214394,55**	**158652**
			Накладные расходы			***7635,13***	***5650***
			Сметная прибыль			***15881,08***	***11752***
107	**257**	**21-050307-1009 РСНБ РК 2015**	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**14,000**	**89,36**	**1251**
			Накладные расходы			***3,18***	***45***
			Сметная прибыль			***6,62***	***93***
108	**258**	**11-410104-0204 РСНБ РК 2015**	**Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из рубероида L-68,5м.В-20см.**	**м**	**42,100**	**665,73**	**28027**
			Накладные расходы			***226,06***	***9517***
			Сметная прибыль			***49,31***	***2076***
109	**259**	**21-100401-0101 РСНБ РК 2015**	**Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93**	**м2**	**8,420**	**255,48**	**2151**
			Накладные расходы			***9,10***	***77***
			Сметная прибыль			***18,92***	***159***
110	**260**	**11-070515-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство деформационных вертикальных швов цементным раствором ЦРМ-200,конопатка паклей**	**м шва**	**42,100**	**1359,61**	**57239**
			Накладные расходы			***411,59***	***17328***
			Сметная прибыль			***100,71***	***4240***
			ИТОГО:				**21534028**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2912933**
			Сметная прибыль				**1595113**
			Итого с временными		**4,3 %**	**925963,00**	**22459991**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,08 %**	**242568,00**	**22702559**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**24063312**
			Итого с НДС		**12 %**	**2887597,00**	**26950909**

Принял: _____ **Сдал: _____**

Объемы подтверждаю:

Технадзор _____

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*7848,30*	*14205*
			Сметная прибыль			*16324,46*	*29547*
106	256	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,740	214394,55	158652
			Накладные расходы			*7635,13*	*5650*
			Сметная прибыль			*15881,08*	*11752*
107	257	21-050307-1009 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74**	кг	14,000	89,36	1251
			Накладные расходы			*3,18*	*45*
			Сметная прибыль			*6,62*	*93*
108	258	11-410104-0204 РСНБ РК 2015	**Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из рубероида L-68,5м.В-20см.**	м	42,100	665,73	28027
			Накладные расходы			*226,06*	*9517*
			Сметная прибыль			*49,31*	*2076*
109	259	21-100401-0101 РСНБ РК 2015	**Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93**	м2	8,420	255,48	2151
			Накладные расходы			*9,10*	*77*
			Сметная прибыль			*18,92*	*159*
110	260	11-070515-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство деформационных вертикальных швов цементным раствором ЦРМ-200,конопатка паклей**	м шва	42,100	1359,61	57239
			Накладные расходы			*411,59*	*17328*
			Сметная прибыль			*100,71*	*4240*
			ИТОГО:				**21534028**
			В том числе :				**2912933**
			Накладные расходы				**1595113**
			Сметная прибыль				**22459991**
			Итого с временными		**4,3 %**	**925963,00**	**22702559**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,08 %**	**242568,00**	
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**24063312**
			Итого с НДС		**12 %**	**2887597,00**	**26950909**

Принял: _____

Сдал: _____

Объемы подтверждаю:

Технадзор _____

АКТ № 4

от 28 августа 2018г.

за август 2018 года

Выполненных работ по договору № 28 о/и от 27.04.2018г.

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Подрядчик : ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Тема: «Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Үлкен и Кіші Карасу в черте города Алматы, который находиться - Турксибский район, г. Алматы»

1	Общая сумма договора , тенге	683 329 928, 96
2	Общая сумма выполненных работ за август, тенге	110 170 225
3	Сумма аванса, перечисленная Поставщику, тенге	-
4	Сумма направляемая на погашение аванса, тенге	-
5	5% от суммы выполненных работ, которые выплачиваются после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов.	5 508 511
6	Ранее заактированная сумма по выполненным работам	135 023 590
7	Виды выполненных работ: согласно представленной формы №2	110 170 225
8	Фактически расходы, проведенные поставщиком для выполнения указанных в пункте 5 работ	110 170 225
9	Сумма требуемая к перечислению, тенге	104 661 714

Заказчик:

Зам.руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы».

Темешев А._____

Подрядчик:

Директор
ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Тойшубеков О.

Объект: «Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Үлкен и Кіші Карасу в черте города Алматы, который находиться - Туркисбский район, г. Алматы. »

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы"
Адрес: г. Алматы, пл.Республики, д 4, каб 439
РНН 600 400 534 259 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ 320 701 02 KSN 600 10 00; КБЕ: 12
Банк ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»
РНН 620200284979
ИИК KZ158560000005649682
в АО "Банк Центр Кредит"
БИК KCJBKZKX
БИН 061040006160

СПРАВКА № 4

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2018 г.

договор № 28 о/и от 27.04.2018 г

№	Наименование пусковых комплексов объектов, коплексов работ	Сумма по договору	С начала стр-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	АВАНС			Налог на добавленную стоимость в т.ч.	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за отчетный месяц
					Общая сумма аванса	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: «Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Үлкен и Кіші Карасу в черте города Алматы, который находиться - Туркисбский район, г. Алматы»	**683 329 928,96**	245 193 815	110 170 225				11 803 953	110 170 225
	ИТОГО :		**245 193 815**	**110 170 225**				**11 803 953**	**110 170 225**

Заказчик:
Зам руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»
Темешев А._____

Подрядчик:
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»
Тойшубеков О. _____

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Улкен и Кіші Карасу в черте города Алматы 09.08.2017**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Улкен Карасу.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №28 о/и. от:27.04.2018г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
28.08.2018	01.08.2018	31.08.2018

Акт приемки выполненных работ №4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Участок №1 с ПК 0+00 по 17+68,5 L-1768,52м				
1	**1**	**11-010102-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	**м3 грунта**	**6740,000**	**283,91**	**1913587**
			Накладные расходы			***54,39***	***366570***
			Сметная прибыль			***21,03***	***141747***
2	**2**	**41-010101-1003 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями во временный ковальер. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**12132,000**	**473,23**	**5741185**
			Накладные расходы			***16,85***	***204458***
			Сметная прибыль			***35,05***	***425273***
3	**3**	**11-010203-0106 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка дна русла ручным способом. Группа грунтов 3**	**м2 спланированной площади**	**4400,000**	**304,25**	**1338721**
			Накладные расходы			***111,46***	***490417***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***22,54***	***99164***
4	**4**	**11-010102-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. На временном ковальере для обратной засыпки**	**м3 грунта**	**6497,000**	**283,91**	**1844595**
			Накладные расходы			***54,39***	***353354***
			Сметная прибыль			***21,03***	***136637***
5	**5**	**41-010101-1003 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями для обратной засыпки. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**11694,600**	**473,23**	**5534196**
			Накладные расходы			***16,85***	***197087***
			Сметная прибыль			***35,05***	***409940***
			Раздел: Участок №2 с ПК 17+68,5 по 36+22,6 L-1854,08м				
6	**42**	**11-010102-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06.**	**м3 грунта**	**8180,000**	**283,91**	**2322424**
			Накладные расходы			***54,39***	***444888***
			Сметная прибыль			***21,03***	***172031***
7	**43**	**41-010101-1003 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями во временный ковальер. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**14724,000**	**473,23**	**6967789**
			Накладные расходы			***16,85***	***248141***
			Сметная прибыль			***35,05***	***516133***
8	**44**	**11-010203-0106 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка дна русла ручным способом. Группа грунтов 3**	**м2 спланированной площади**	**4340,000**	**304,25**	**1320465**
			Накладные расходы			***111,46***	***483729***
			Сметная прибыль			***22,54***	***97812***
9	**45**	**11-010102-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. На временном ковальере для обратной засыпки**	**м3 грунта**	**6245,000**	**283,91**	**1773049**
			Накладные расходы			***54,39***	***339649***
			Сметная прибыль			***21,03***	***131337***
10	**46**	**41-010101-1003 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями для обратной засыпки. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**11241,000**	**473,23**	**5319540**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***16,85***	***189442***
			Сметная прибыль			***35,05***	***394040***
			Раздел: #Бетонные и железобетонные работы#				
11	**49**	**11-370103-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонная подготовка толщиной 10 см из бетона В7,5**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**190,000**	**18652,85**	**3544042**
			Накладные расходы			***1646,93***	***312917***
			Сметная прибыль			***1381,69***	***262522***
12	**50**	**11-370103-0103 РСНБ РК 2015**	**Устройство гравийно-песчанной подготовки толщиной 10 см.**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**230,000**	**4779,70**	**1099332**
			Накладные расходы			***784,47***	***180429***
			Сметная прибыль			***354,05***	***81432***
13	**51**	**11-370401-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройства дна канала из монолитного бетона В22,5F200W6,толщиной 30 см.,Н=1,0м.(1622х0,3х1,5)**	**м3 конструкции**	**490,000**	**22982,10**	**11261230**
			Накладные расходы			***2138,57***	***1047901***
			Сметная прибыль			***1702,38***	***834165***
14	**52**	**11-370401-0103 РСНБ РК 2015**	**Устройство стенок каналов из монолитного бетона В22,5F200W6,толщиной 25см.,Н=1,0м.(1622х0,5х1,0)**	**м3 конструкции**	**470,000**	**31323,29**	**14721947**
			Накладные расходы			***4034,74***	***1896328***
			Сметная прибыль			***2320,24***	***1090515***
15	**53**	**11-370401-0302 РСНБ РК 2015**	**Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений.**	**т арматуры**	**66,285**	**88245,64**	**5849362**
			Накладные расходы			***26722,79***	***1771320***
			Сметная прибыль			***6536,71***	***433286***
16	**54**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,502**	**218418,02**	**546482**
			Накладные расходы			***7778,42***	***19462***
			Сметная прибыль			***16179,11***	***40480***
17	**55**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**61,992**	**220380,15**	**13661806**
			Накладные расходы			***7848,30***	***486532***
			Сметная прибыль			***16324,46***	***1011986***
18	**56**	**21-050307-1009 РСНБ РК 2015**	**Проволока вязальная из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**1800,000**	**89,36**	**160851**
			Накладные расходы			***3,18***	***5728***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*6,62*	*11915*
			Раздел: #Решетка дренажного отверстия,металлическая.#				
19	66	11-270403-1207 РСНБ РК 2015	Укладка геотекстиля "Геоком-200"(на дне канала)	м2 поверхности	1190,000	63,61	75692
			Накладные расходы			*21,82*	*25966*
			Сметная прибыль			*4,71*	*5607*
20	67	21-080102-1102 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 200 г/м2, разрывная нагрузка 6,5 кН/м	м2	1190,000	159,97	190360
			Накладные расходы			*5,70*	*6779*
			Сметная прибыль			*11,85*	*14101*
21	75	11-220501-0108 РСНБ РК 2015	Укладка из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм.,L-0,4м.	км трубопровода	0,320	904497,93	289439
			Накладные расходы			*288035,91*	*92171*
			Сметная прибыль			*66999,85*	*21440*
22	76	23-010501-0913 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 - 315x9,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	323,200	7035,69	2273935
			Накладные расходы			*250,56*	*80981*
			Сметная прибыль			*521,16*	*168440*
			ИТОГО:				**87750031**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**9244248**
			Сметная прибыль				**6500002**
			Итого с временными		4,3 %	3773251,00	**91523282**
			Итого с зимними удорожаниями		1,08 %	988451,00	**92511733**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				
			Итого с НДС		12 %	11766807,00	**98056729**
							109823536

Принял: _____

Сдал: _____

Объемы подтверждаю:

Технадзор _____

Подрядчик ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Стройка "Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Улкен и Кіші Карасу в черте города Алматы 09.08.2017

Объект Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Кіші Карасу. Участок N1,2 Гидротехнические решения

Договор подряда (контракт) № №28 о/и. от:27.04.2018г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.08.2018	01.08.2018	31.08.2018

Акт приемки выполненных работ №5

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Участок №2 с ПК 15+75 по ПК 25.52 L-977м				
1	**88**	**11-010104-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**6404,000**	**43,26**	**277009**
			Накладные расходы			***7,81***	***50035***
			Сметная прибыль			***3,20***	***20519***
			ИТОГО:				**277009**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**50035**
			Сметная прибыль				**20519**
			Итого с временными		**4,3 %**	**11911,00**	**288920**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,08 %**	**3120,00**	**292040**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**309544**
			Итого с НДС		**12 %**	**37145,00**	**346689**

Принял: _____

Сдал: _____

Объемы подтверждаю:
Технадзор _____

АКТ № 5

от 21 сентября 2018г.

за сентябрь 2018 года

Выполненных работ по договору № 28 о/и от 27.04.2018г.

Заказчик: КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»

Подрядчик : ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Тема: «Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Үлкен и Кіші Карасу в черте города Алматы, который находиться - Турксибский район, г. Алматы»

1	Общая сумма договора , тенге	683 329 928, 96
2	Общая сумма выполненных работ за август, тенге	61 234 728
3	Сумма аванса, перечисленная Поставщику, тенге	-
4	Сумма направляемая на погашение аванса, тенге	-
5	5% от суммы выполненных работ, которые выплачиваются после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов.	3 061 736
6	Ранее заактированная сумма по выполненным работам	245 193 815
7	Виды выполненных работ: согласно представленной формы №2	61 234 728
8	Фактически расходы, проведенные поставщиком для выполнения указанных в пункте 5 работ	61 234 728
9	Сумма требуемая к перечислению, тенге	58 172 992

Заказчик:

Зам.руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы».

Темешев А._____

Подрядчик:

Директор
ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Тойшубеков О._____

Объект: «Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Үлкен и Кіші Карасу в черте города Алматы, который находиться - Туркисбский район, г. Алматы. »

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы"
Адрес: г. Алматы, пл.Республики, д 4, каб 439
РНН 600 400 534 259 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ 320 701 02 KSN 600 10 00; КБЕ: 12
Банк ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»
РНН 620200284979
ИИК KZ158560000005649682
в АО "Банк Центр Кредит"
БИК KCJBKZKX
БИН 061040006160

СПРАВКА № 5
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2018 г.

договор № 28 о/и от 27.04.2018 г

№	Наименование пусковых комплексов объектов, коплексов работ	Сумма по договору	С начала стр-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	АВАНС			Налог на добавленную стоимость в т.ч.	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за отчетный месяц
					Общая сумма аванса	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: «Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Үлкен и Кіші Карасу в черте города Алматы, который находиться - Туркисбский район, г. Алматы»	**683 329 928,96**	306 428 543	61 234 728				6 560 864	61 234 728
	ИТОГО :		**306 428 543**	**61 234 728**				**6 560 864**	**61 234 728**

Заказчик:
Зам руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»
Темешев А._____

Подрядчик:
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»
Тойшубеков О._____

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Улкен и Кіші Карасу в черте города Алматы 09.08.2017**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Кіші Карасу.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №28 о/и. от:27.04.2018г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
21.09.2018	01.09.2018	30.09.2018

Акт приемки выполненных работ № 5

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			РУчасток №1 с ПК 7+61 по ПК 15,6 L-761м*				
			Раздел: #Земляные работы#				
1	**41**	**11-010102-0309 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	**м3 грунта**	**2134,400**	**283,91**	**605988**
			Накладные расходы			***54,39***	***116084***
			Сметная прибыль			***21,03***	***44888***
2	**42**	**41-010101-1003 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями во временный ковальер. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	**т**	**3841,920**	**473,23**	**1818099**
			Накладные расходы			***16,85***	***64747***
			Сметная прибыль			***35,05***	***134674***
3	**43**	**11-010203-0106 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка дна русла ручным способом. Группа грунтов 3**	**м2 спланированной площади**	**1800,000**	**304,25**	**547658**
			Накладные расходы			***111,46***	***200625***
			Сметная прибыль			***22,54***	***40567***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	44	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. На временном ковальере для обратной засыпки	м3 грунта	1735,200	283,91	492649
			Накладные расходы			*54,39*	*94373*
			Сметная прибыль			*21,03*	*36493*
5	45	41-010101-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями для обратной засыпки. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	3123,360	473,23	1478057
			Накладные расходы			*16,85*	*52637*
			Сметная прибыль			*35,05*	*109486*
6	46	11-010104-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	1735,200	43,26	75057
			Накладные расходы			*7,81*	*13557*
			Сметная прибыль			*3,20*	*5560*
7	47	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1735,200	313,18	543434
			Накладные расходы			*100,08*	*173655*
			Сметная прибыль			*23,20*	*40254*
			Раздел: #Бетонные и железобетонные работы#				
8	48	11-370103-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонная подготовка толщиной 10 см из бетона В7,5	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	80,800	18652,85	1507150
			Накладные расходы			*1646,93*	*133072*
			Сметная прибыль			*1381,69*	*111641*
9	49	11-370103-0103 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночная подготовка толщиной 10 см.фракцией ф 10-20 мм.	м3 бетона, щебень или песка в конструкции	91,200	5519,68	503395
			Накладные расходы			*810,82*	*73947*
			Сметная прибыль			*408,87*	*37289*
10	50	11-370401-0101 РСНБ РК 2015	Устройства дна канала из монолитного бетона В22,5F200W6,толщиной 30 см.,Н=1,0м.(1622х0,3х1,5)	м3 конструкции	228,000	22982,10	5239919
			Накладные расходы			*2138,57*	*487595*
			Сметная прибыль			*1702,38*	*388142*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
11	51	11-370401-0103 РСНБ РК 2015	Устройство стенок каналов из монолитного бетона В22,5F200W6,толщиной 25см.,Н=1,0м.(1622х0,5х1,0)	м3 конструкции	252,800	31323,29	7918528
			Накладные расходы			*4034,74*	*1019983*
			Сметная прибыль			*2320,24*	*586558*
12	52	11-370401-0302 РСНБ РК 2015	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений.	т арматуры	30,304	88245,64	2674196
			Накладные расходы			*26722,79*	*809807*
			Сметная прибыль			*6536,71*	*198089*
13	53	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,864	218418,02	188713
			Накладные расходы			*7778,42*	*6721*
			Сметная прибыль			*16179,11*	*13979*
14	54	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	30,080	220380,15	6629035
			Накладные расходы			*7848,30*	*236077*
			Сметная прибыль			*16324,46*	*491040*
15	55	21-050307-1009 РСНБ РК 2015	Проволока вязальная из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	960,000	89,36	85787
			Накладные расходы			*3,18*	*3055*
			Сметная прибыль			*6,62*	*6355*
16	56	11-370401-0103 РСНБ РК 2015	Устройство заплечиков из монолитного бетона из бетона В22,5F200W6	м3 конструкции	76,000	31323,29	2380570
			Накладные расходы			*4034,74*	*306640*
			Сметная прибыль			*2320,24*	*176339*
17	57	11-370401-0302 РСНБ РК 2015	Установка арматура из отдельных стержней для сооружений.	т арматуры	2,928	88245,64	258383
			Накладные расходы			*26722,79*	*78244*
			Сметная прибыль			*6536,71*	*19139*
18	58	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,928	220380,15	645273
			Накладные расходы			*7848,30*	*22980*
			Сметная прибыль			*16324,46*	*47798*
			Раздел: #Прочие работы#				
19	59	11-410103-0105 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	1466,400	1198,90	1758065
			Накладные расходы			*352,30*	*516618*
			Сметная прибыль			*88,81*	*130227*
			Раздел: #Решетка дренажного отверстия,металлическая.#				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	**60**	**11-370401-0301 РСНБ РК 2015**	**Установка армосетки (решетка с шагом 20 мм.) и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах.**	**т арматуры**	**4,368**	**40554,40**	**177142**
			Накладные расходы			***12143,44***	***53043***
			Сметная прибыль			***3004,03***	***13122***
21	**61**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**4,368**	**218418,02**	**954050**
			Накладные расходы			***7778,42***	***33976***
			Сметная прибыль			***16179,11***	***70670***
22	**62**	**11-370401-0303 РСНБ РК 2015**	**Установка анкера для сооружений на оросительных и осушительных каналах.**	**т арматуры**	**0,253**	**34975,43**	**8842**
			Накладные расходы			***12170,21***	***3077***
			Сметная прибыль			***2590,77***	***655***
23	**63**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,253**	**220380,15**	**55712**
			Накладные расходы			***7848,30***	***1984***
			Сметная прибыль			***16324,46***	***4127***
24	**64**	**11-270403-1207 РСНБ РК 2015**	**Укладка геотекстиля "Геоком-200"(на дренажных трубах в стенках канала)**	**м2 поверхности**	**808,800**	**63,61**	**51445**
			Накладные расходы			***21,82***	***17648***
			Сметная прибыль			***4,71***	***3811***
25	**65**	**11-270403-1207 РСНБ РК 2015**	**Укладка геотекстиля "Геоком-200"(на дне канала)**	**м2 поверхности**	**505,600**	**63,61**	**32160**
			Накладные расходы			***21,82***	***11032***
			Сметная прибыль			***4,71***	***2382***
26	**66**	**21-080102-1102 РСНБ РК 2015**	**Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 200 г/м2, разрывная нагрузка 6,5 кН/м**	**м2**	**1314,400**	**159,97**	**210259**
			Накладные расходы			***5,70***	***7488***
			Сметная прибыль			***11,85***	***15575***
27	**67**	**11-380101-0502 РСНБ РК 2015**	**Отсыпка щебеночные для трубчатого дренажа.(обсыпка перфорированных труб)**	**м3 дренажной призмы**	**121,360**	**2861,97**	**347329**
			Накладные расходы			***866,54***	***105163***
			Сметная прибыль			***212,00***	***25728***
28	**68**	**21-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**127,428**	**2797,23**	**356445**
			Накладные расходы			***99,62***	***12694***
			Сметная прибыль			***207,20***	***26403***
29	**69**	**11-380101-0501 РСНБ РК 2015**	**Отсыпка призмы гравийно-песчаная смесь для трубчатого дренажа. (обсыпка перфорированных труб)**	**м3 дренажной призмы**	**323,600**	**3039,02**	**983427**
			Накладные расходы			***919,63***	***297594***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***225,11***	***72846***
30	**70**	**21-010601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**339,780**	**2194,26**	**745566**
			Накладные расходы			***78,14***	***26551***
			Сметная прибыль			***162,54***	***55227***
31	**71**	**11-380101-0502 РСНБ РК 2015**	**Заполнение щебнем отверстии дренажных труб на дне русла**	**м3 дренажной призмы**	**15,200**	**2861,97**	**43502**
			Накладные расходы			***866,54***	***13171***
			Сметная прибыль			***212,00***	***3222***
32	**72**	**21-010201-0502 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**15,960**	**2797,23**	**44644**
			Накладные расходы			***99,62***	***1590***
			Сметная прибыль			***207,20***	***3307***
33	**73**	**11-380101-1001 РСНБ РК 2015**	**Укладка трубы перфорированные дренажные диаметром 100 мм.L-1м.**	**м труб дренажа**	**505,600**	**889,94**	**449952**
			Накладные расходы			***237,83***	***120249***
			Сметная прибыль			***65,92***	***33330***
34	**74**	**11-220501-0108 РСНБ РК 2015**	**Укладка из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм.,L-0,4м.**	**км трубопровода**	**0,202**	**904497,93**	**183070**
			Накладные расходы			***288035,91***	***58298***
			Сметная прибыль			***66999,85***	***13561***
35	**75**	**23-010503-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**510,656**	**614,97**	**314040**
			Накладные расходы			***21,90***	***11184***
			Сметная прибыль			***45,55***	***23262***
36	**76**	**23-010501-0913 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 - 315x9,7 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**204,424**	**7035,69**	**1438264**
			Накладные расходы			***250,56***	***51220***
			Сметная прибыль			***521,16***	***106538***
37	**77**	**11-410104-0205 РСНБ РК 2015**	**Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок (по дну русла.доска 30x2 см.L=1,5м.)**	**м**	**38,400**	**7333,78**	**281617**
			Накладные расходы			***1636,20***	***62830***
			Сметная прибыль			***543,24***	***20861***
38	**78**	**11-410104-0205 РСНБ РК 2015**	**Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок (в стенках русла.доска 25x2 см.L=1,0м.))**	**м**	**67,200**	**7333,78**	**492830**
			Накладные расходы			***1636,20***	***109953***
			Сметная прибыль			***543,24***	***36506***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: #Демонтажные работы#				
39	**79**	**11-460401-0103 РСНБ РК 2015**	**Разборка монолитного железобетонна**	**м3**	**1,600**	**46206,27**	**73930**
			Накладные расходы			***12545,08***	***20072***
			Сметная прибыль			***3422,69***	***5476***
40	**80**	**41-310101-0701 РСНБ РК 2015**	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка разобранного ж/бетона**	**т**	**3,840**	**482,98**	**1855**
			Накладные расходы			***17,20***	***66***
			Сметная прибыль			***35,78***	***137***
41	**81**	**41-020103-1045 РСНБ РК 2015**	**Транспортировка разобранного монолитного ж/бетона на городской свалку на расстояние до 45 км.Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 45 км**	**т**	**3,840**	**854,38**	**3281**
			Накладные расходы			***30,43***	***117***
			Сметная прибыль			***63,29***	***243***
42	**82**	**12-160102-0307 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы канализационные диаметром 700-1500 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, прочистка и промывка**	**м**	**626,800**	**10095,40**	**6327798**
			Накладные расходы			***3202,29***	***2007196***
			Сметная прибыль			***747,81***	***468726***
			ИТОГО:				**48927118**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**7436615**
			Сметная прибыль				**3624231**
			Итого с временными		**4,3 %**	**2103866,00**	**51030984**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,08 %**	**551135,00**	**51582119**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**54673864**
			Итого с НДС		**12 %**	**6560864,00**	**61234728**

Принял: _____ **Сдал:** _____

Объемы подтверждаю:

Технадзор _____

Объект: «Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Үлкен и Кіші Карасу в черте города Алматы, который находиться - Туркисбский район, г. Алматы. »

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы"
Адрес: г. Алматы, пл.Республики, д 4, каб 439
РНН 600 400 534 259 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ 320 701 02 KSN 600 10 00; КБЕ: 12
Банк ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»
РНН 620200284979
ИИК KZ158560000005649682
в АО "Банк Центр Кредит"
БИК KCJBKZKX
БИН 061040006160

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА № 6
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2018 г.

договор № 28 о/и от 27.04.2018 г

№	Наименование пусковых комплексов объектов, коплексов работ	Сумма по договору	С начала стр-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	АВАНС			Налог на добавленную стоимость в т.ч.	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за отчетный месяц
					Общая сумма аванса	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: «Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Үлкен и Кіші Карасу в черте города Алматы, который находиться - Туркисбский район, г. Алматы»	**683 329 928,96**	343 555 248,96	37 126 705,96				3 977 861,35	37 126 705,96
	ИТОГО :		**343 555 248,96**	**37 126 705,96**				**3 977 861,35**	**37 126 705,96**

Заказчик:
Зам руководителя КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы»
Темешев А._____

Подрядчик:
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»
Тойшубеков О. _____

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление природных ресурсов и регулирование природопользования г. Алматы"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Улкен и Кіші Карасу в черте города Алматы 09.08.2017**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Улкен Карасу.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №28 о/и. от:27.04.2018г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
18.10.2018	01.10.2018	30.10.2018

Акт приемки выполненных работ № 6

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Участок №2 с ПК 17+68,5 по 36+22,6 L-1854,08м*				
			Раздел: #Земляные работы#				
1	47	11-010104-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	6245,000	43,26	270131
			Накладные расходы			*7,81*	*48793*
			Сметная прибыль			*3,20*	*20010*
2	48	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6245,000	313,18	1955822
			Накладные расходы			*100,08*	*624987*
			Сметная прибыль			*23,20*	*144876*
			Раздел: #Бетонные и железобетонные работы#				
3	49	11-370103-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонная подготовка толщиной 10 см из бетона В7,5	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	10,700	18652,85	199586
			Накладные расходы			*1646,93*	*17622*
			Сметная прибыль			*1381,69*	*14784*
4	50	11-370103-0103 РСНБ РК 2015	Устройство гравийно-песчанной подготовки толщиной 10 см.	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	10,840	4779,70	51812
			Накладные расходы			*784,47*	*8504*
			Сметная прибыль			*354,05*	*3838*
5	51	11-370401-0101 РСНБ РК 2015	Устройства дна канала из монолитного бетона В22,5F200W6,толщиной 30 см.,Н=1,0м.(1622х0,3х1,5)	м3 конструкции	112,100	22982,10	2576294
			Накладные расходы			*2138,57*	*239734*
			Сметная прибыль			*1702,38*	*190837*
6	52	11-370401-0103 РСНБ РК 2015	Устройство стенок каналов из монолитного бетона В22,5F200W6,толщиной 25см.,Н=1,0м.(1622х0,5х1,0)	м3 конструкции	199,000	31323,29	6233335
			Накладные расходы			*4034,74*	*802913*
			Сметная прибыль			*2320,24*	*461729*
7	53	11-370401-0302 РСНБ РК 2015	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений.	т арматуры	7,365	88245,64	649929
			Накладные расходы			*26722,79*	*196813*
			Сметная прибыль			*6536,71*	*48143*
8	54	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,278	218418,02	60720
			Накладные расходы			*7778,42*	*2162*
			Сметная прибыль			*16179,11*	*4498*
9	55	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,888	220380,15	1517978
			Накладные расходы			*7848,30*	*54059*
			Сметная прибыль			*16324,46*	*112443*
10	56	21-050307-1009 РСНБ РК 2015	Проволока вязальная из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	200,000	89,36	17872
			Накладные расходы			*3,18*	*636*
			Сметная прибыль			*6,62*	*1324*
11	57	11-370401-0103 РСНБ РК 2015	Устройство заплечиков из монолитного бетона из бетона В22,5F200W6	м3 конструкции	74,957	31323,29	2347905
			Накладные расходы			*4034,74*	*302433*
			Сметная прибыль			*2320,24*	*173919*
12	58	11-370401-0302 РСНБ РК 2015	Установка арматура из отдельных стержней для сооружений.	т арматуры	6,435	88245,64	567864
			Накладные расходы			*26722,79*	*171962*
			Сметная прибыль			*6536,71*	*42064*
13	59	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,435	220380,15	1418154
			Накладные расходы			*7848,30*	*50504*
			Сметная прибыль			*16324,46*	*105048*
			Раздел: #Прочие работы#				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	60	11-410103-0105 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	1873,200	1198,90	2245777
			Накладные расходы			*352,30*	*659936*
			Сметная прибыль			*88,81*	*166354*
			Раздел: #Решетка дренажного отверстия,металлическая.#				
15	61	11-370401-0301 РСНБ РК 2015	Установка армосетки (решетка с шагом 20 мм.) и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах.	т арматуры	3,780	40554,40	153296
			Накладные расходы			*12143,44*	*45902*
			Сметная прибыль			*3004,03*	*11355*
16	62	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,780	218418,02	825620
			Накладные расходы			*7778,42*	*29402*
			Сметная прибыль			*16179,11*	*61157*
17	63	11-370401-0303 РСНБ РК 2015	Установка анкера для сооружений на оросительных и осушительных каналах.	т арматуры	0,495	34975,43	17313
			Накладные расходы			*12170,21*	*6024*
			Сметная прибыль			*2590,77*	*1282*
18	64	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,495	220380,15	109088
			Накладные расходы			*7848,30*	*3885*
			Сметная прибыль			*16324,46*	*8081*
19	65	11-270403-1207 РСНБ РК 2015	Укладка геотекстиля "Геоком-200"(на дренажных трубах в стенках канала)	м2 поверхности	1059,250	63,61	67376
			Накладные расходы			*21,82*	*23113*
			Сметная прибыль			*4,71*	*4991*
20	66	11-270403-1207 РСНБ РК 2015	Укладка геотекстиля "Геоком-200"(на дне канала)	м2 поверхности	74,000	63,61	4707
			Накладные расходы			*21,82*	*1615*
			Сметная прибыль			*4,71*	*349*
21	67	21-080102-1102 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 200 г/м2, разрывная нагрузка 6,5 кН/м	м2	1133,250	159,97	181282
			Накладные расходы			*5,70*	*6456*
			Сметная прибыль			*11,85*	*13428*
22	68	11-380101-0502 РСНБ РК 2015	Отсыпка щебеночные для трубчатого дренажа.(обсыпка перфорированных труб)	м3 дренажной призмы	160,560	2861,97	459518
			Накладные расходы			*866,54*	*139131*
			Сметная прибыль			*212,00*	*34038*
23	69	21-010201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	168,588	2797,23	471579
			Накладные расходы			*99,62*	*16794*
			Сметная прибыль			*207,20*	*34932*
24	70	11-380101-0501 РСНБ РК 2015	Отсыпка призмы гравийно-песчаная смесь для трубчатого дренажа. (обсыпка перфорированных труб)	м3 дренажной призмы	428,160	3039,02	1301187
			Накладные расходы			*919,63*	*393751*
			Сметная прибыль			*225,11*	*96384*
25	71	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	449,568	2194,26	986470
			Накладные расходы			*78,14*	*35131*
			Сметная прибыль			*162,54*	*73072*
26	72	11-380101-0502 РСНБ РК 2015	Заполнение отверстии дренажных труб на дне русла гравийно-галечником	м3 дренажной призмы	20,070	2861,97	57440
			Накладные расходы			*866,54*	*17391*
			Сметная прибыль			*212,00*	*4255*
27	73	21-010301-0403 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	21,073	1673,34	35263
			Накладные расходы			*59,59*	*1256*
			Сметная прибыль			*123,95*	*2612*
28	74	11-380101-1001 РСНБ РК 2015	Укладка трубы перфорированные дренажные диаметром 100 мм.L-1м.	м труб дренажа	669,000	889,94	595368
			Накладные расходы			*237,83*	*159111*
			Сметная прибыль			*65,92*	*44101*
29	75	11-220501-0108 РСНБ РК 2015	Укладка из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм.,L-0,4м.	км трубопровода	0,108	904497,93	97324
			Накладные расходы			*288035,91*	*30993*
			Сметная прибыль			*66999,85*	*7209*
30	76	23-010503-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	675,690	614,97	415532
			Накладные расходы			*21,90*	*14798*
			Сметная прибыль			*45,55*	*30780*
31	77	23-010501-0913 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 - 315x9,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	108,676	7035,69	764611
			Накладные расходы			*250,56*	*27230*
			Сметная прибыль			*521,16*	*56638*
32	78	11-410104-0205 РСНБ РК 2015	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок (по дну русла.доска 30х2 см.L=1,5м.)	м	50,500	7333,78	370356
			Накладные расходы			*1636,20*	*82628*
			Сметная прибыль			*543,24*	*27434*
33	79	11-410104-0205 РСНБ РК 2015	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок (в стенках русла.доска 25х2 см.L=1,0м.))	м	56,500	7333,78	414358
			Накладные расходы			*1636,20*	*92445*
			Сметная прибыль			*543,24*	*30693*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: #Демонтажные работы#				
34	**80**	**11-460401-0103 РСНБ РК 2015**	**Разборка монолитного железобетонна**	**м3**	**45,000**	**46206,27**	**2079282**
			Накладные расходы			***12545,08***	***564529***
			Сметная прибыль			***3422,69***	***154021***
35	**81**	**41-310101-0701 РСНБ РК 2015**	**Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка разобранного ж/бетона**	**т**	**108,000**	**482,98**	**52161**
			Накладные расходы			***17,20***	***1858***
			Сметная прибыль			***35,78***	***3864***
36	**82**	**41-020103-1045 РСНБ РК 2015**	**Транспортировка разобранного монолитного ж/бетона на городской свалку на расстояние до 45 км.Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 45 км**	**т**	**108,000**	**854,38**	**92274**
			Накладные расходы			***30,43***	***3286***
			Сметная прибыль			***63,29***	***6835***
			ИТОГО:				**29664584**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**4877788**
			Сметная прибыль				**2197377**
			Итого с временными		**4,3 %**	**1275577,00**	**30940161**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,08 %**	**334154,00**	**31274315**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**33148844,96**
			Итого с НДС		**12 %**	**3977861,00**	**37126705,96**

Принял: _____ **Сдал:** _____

Объемы подтверждаю:

Технадзор: _____

АКТ № 7

от 14 марта 2019г.

за март 2019 года

Выполненных работ по договору № 28 о/и от 27.04.2018г.

Заказчик: КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы»

Подрядчик : ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Тема: «Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Үлкен и Кіші Карасу в черте города Алматы»

1	Общая сумма договора , тенге	683 329 928, 96
2	Общая сумма выполненных работ за март, тенге	50 000 421
3	Сумма аванса, перечисленная Поставщику, тенге	-
4	Сумма направляемая на погашение аванса, тенге	-
5	5% от суммы выполненных работ, которые выплачиваются после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов.	2 500 021,05
6	Ранее заактированная сумма по выполненным работам	343 555 248,96
7	Виды выполненных работ: согласно представленной формы №2	50 000 421
8	Фактически расходы, проведенные поставщиком для выполнения указанных в пункте 5 работ	50 000 421
9	Сумма требуемая к перечислению, тенге	47 500 399,95

Заказчик:

Зам.руководителя КГУ «Управленеие зеленой экономики города Алматы»

Темешев А._____

Подрядчик:

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Мұқаметхан Ә.Ә_____

Объект: «Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Үлкен и Кіші Карасу в черте города Алматы.»

Заказчик: КГУ «Управленеие зеленой экономики города Алматы»
Адрес: г. Алматы, пл.Республики, д 4, каб 439
РНН 600 400 534 259 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ 320 701 02 KSN 600 10 00; КБЕ: 12
Банк ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»
РНН 620200284979
ИИК KZ158560000005649682
в АО "Банк Центр Кредит"
БИК KCJBKZKX
БИН 061040006160

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА № 7
о стоимости выполненных работ и затрат за март 2019 г.

договор № 28 о/и от 27.04.2018 г

№	Наименование пусковых комплексов объектов, коплексов работ	Сумма по договору	С начала стр-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	АВАНС			Налог на добавленную стоимость в т.ч.	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за отчетный месяц
					Общая сумма аванса	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: «Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Үлкен и Кіші Карасу в черте города Алматы.»	**683 329 928,96**	393 555 669,96	50 000 421,00				5 357 187,96	50 000 421,00
	ИТОГО :		**393 555 669,96**	**50 000 421,00**				**5 357 187,96**	**50 000 421,00**

Заказчик:
Зам руководителя КГУ «Управленеие зеленой экономики города Алматы»

Темешев А._____

Подрядчик:
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»
Мукаметхан А.А _____

Форма 2-В

Заказчик **КГУ «Управленеие зеленой экономики города Алматы»**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Г.С.Г.Высотник"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Улкен и Кіші Карасу в черте города Алматы 09.08.2017**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Улкен Карасу.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№28 о/и** от **27.04.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
14.03.2019	01.03.2019	31.03.2019

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: #Бетонные и железобетонные работы#				
1	57	11-370401-0103 РСНБ РК 2015	Устройство заплечиков из монолитного бетона из бетона В22,5F200W6	м3 конструкции	125,743	31323,29	3938685
			Накладные расходы			*4034,74*	*507340*
			Сметная прибыль			*2320,24*	*291754*
2	58	11-370401-0302 РСНБ РК 2015	Установка арматура из отдельных стержней для сооружений.	т арматуры	10,795	88245,64	952612
			Накладные расходы			*26722,79*	*288472*
			Сметная прибыль			*6536,71*	*70564*
3	59	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	10,795	220380,15	2379004
			Накладные расходы			*7848,30*	*84722*
			Сметная прибыль			*16324,46*	*176222*
			Раздел: #Прочие работы#				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	60	11-410103-0105 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	1873,200	1198,90	2245777
			Накладные расходы			*352,30*	*659936*
			Сметная прибыль			*88,81*	*166354*
			Раздел: #Решетка дренажного отверстия,металлическая.#				
5	61	11-370401-0301 РСНБ РК 2015	Установка армосетки (решетка с шагом 20 мм.) и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах.	т арматуры	3,780	40554,40	153296
			Накладные расходы			*12143,44*	*45902*
			Сметная прибыль			*3004,03*	*11355*
6	62	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	3,780	218418,02	825620
			Накладные расходы			*7778,42*	*29402*
			Сметная прибыль			*16179,11*	*61157*
7	63	11-370401-0303 РСНБ РК 2015	Установка анкера для сооружений на оросительных и осушительных каналах.	т арматуры	0,495	34975,43	17313
			Накладные расходы			*12170,21*	*6024*
			Сметная прибыль			*2590,77*	*1282*
8	64	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,495	220380,15	109088
			Накладные расходы			*7848,30*	*3885*
			Сметная прибыль			*16324,46*	*8081*
9	65	11-270403-1207 РСНБ РК 2015	Укладка геотекстиля "Геоком-200"(на дренажных трубах в стенках канала)	м2 поверхности	1059,250	63,61	67376
			Накладные расходы			*21,82*	*23113*
			Сметная прибыль			*4,71*	*4991*
10	66	11-270403-1207 РСНБ РК 2015	Укладка геотекстиля "Геоком-200"(на дне канала)	м2 поверхности	74,000	63,61	4707
			Накладные расходы			*21,82*	*1615*
			Сметная прибыль			*4,71*	*349*
11	67	21-080102-1102 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 200 г/м2, разрывная нагрузка 6,5 кН/м	м2	1133,250	159,97	181282
			Накладные расходы			*5,70*	*6456*
			Сметная прибыль			*11,85*	*13428*
12	68	11-380101-0502 РСНБ РК 2015	Отсыпка щебеночные для трубчатого дренажа.(обсыпка перфорированных труб)	м3 дренажной призмы	160,560	2861,97	459518
			Накладные расходы			*866,54*	*139131*
			Сметная прибыль			*212,00*	*34038*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	69	21-010201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	168,588	2797,23	471579
			Накладные расходы			*99,62*	*16794*
			Сметная прибыль			*207,20*	*34932*
14	70	11-380101-0501 РСНБ РК 2015	Отсыпка призмы гравийно-песчаная смесь для трубчатого дренажа. (обсыпка перфорированных труб)	м3 дренажной призмы	239,770	3039,02	728666
			Накладные расходы			*919,63*	*220501*
			Сметная прибыль			*225,11*	*53975*
15	71	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	257,782	2194,26	565641
			Накладные расходы			*78,14*	*20144*
			Сметная прибыль			*162,54*	*41899*
16	72	11-380101-0502 РСНБ РК 2015	Заполнение отверстии дренажных труб на дне русла гравийно-галечником	м3 дренажной призмы	40,140	2861,97	114880
			Накладные расходы			*866,54*	*34783*
			Сметная прибыль			*212,00*	*8510*
17	73	21-010301-0403 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	42,147	1673,34	70526
			Накладные расходы			*59,59*	*2512*
			Сметная прибыль			*123,95*	*5224*
18	74	11-380101-1001 РСНБ РК 2015	Укладка трубы перфорированные дренажные диаметром 100 мм.L-1м.	м труб дренажа	1338,000	889,94	1190736
			Накладные расходы			*237,83*	*318222*
			Сметная прибыль			*65,92*	*88203*
19	75	11-220501-0108 РСНБ РК 2015	Укладка из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм.,L-0,4м.	км трубопровода	0,535	904497,93	484087
			Накладные расходы			*288035,91*	*154157*
			Сметная прибыль			*66999,85*	*35858*
20	76	23-010503-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	1351,380	614,97	831064
			Накладные расходы			*21,90*	*29596*
			Сметная прибыль			*45,55*	*61560*
21	77	23-010501-0913 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 - 315x9,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	540,552	7035,69	3803157
			Накладные расходы			*250,56*	*135440*
			Сметная прибыль			*521,16*	*281715*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	78	11-410104-0205 РСНБ РК 2015	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок (по дну русла.доска 30х2 см.L=1,5м.)	м	101,000	7333,78	740712
			Накладные расходы			*1636,20*	*165256*
			Сметная прибыль			*543,24*	*54868*
25	79	11-410104-0205 РСНБ РК 2015	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок (в стенках русла.доска 25х2 см.L=1,0м.))	м	87,590	7333,78	642363
			Накладные расходы			*1636,20*	*143314*
			Сметная прибыль			*543,24*	*47582*
			ИТОГО:				**20977688**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**3036719**
			Сметная прибыль				**1553903**
			Итого с временными		**4,3 %**	**902041,00**	**21879729**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,08 %**	**236301,00**	**22116030**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**23441627**
			Итого с НДС		**12 %**	**2812995,00**	**26254622**

*Принял:*_____ *Сдал :*_____

Объемы подтверждаю:
*Технадзор*_____

Форма 2-В

Заказчик **КГУ «Управленеие зеленой экономики города Алматы»**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Улкен и Кіші Карасу в черте города Алматы 09.08.2017**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Кіші Карасу.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №28 о/и. от:27.04.2018г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
14.03.2019	01.03.2019	31.03.2019

Акт приемки выполненных работ №2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: #Земляные работы#				
1	41	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	533,600	283,91	151497
			Накладные расходы			*54,39*	*29021*
			Сметная прибыль			*21,03*	*11222*
2	42	41-010101-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями во временный ковальер. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	960,480	473,23	454525
			Накладные расходы			*16,85*	*16187*
			Сметная прибыль			*35,05*	*33668*
3	43	11-010203-0106 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка дна русла ручным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	450,000	304,25	136915
			Накладные расходы			*111,46*	*50156*
			Сметная прибыль			*22,54*	*10142*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	44	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к	м3 грунта	433,800	283,91	123162
			Накладные расходы			*54,39*	*23593*
			Сметная прибыль			*21,03*	*9123*
5	45	41-010101-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями для обратной засыпки. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	780,840	473,23	369514
			Накладные расходы			*16,85*	*13159*
			Сметная прибыль			*35,05*	*27371*
6	46	11-010104-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	433,800	43,26	18764
			Накладные расходы			*7,81*	*3389*
			Сметная прибыль			*3,20*	*1390*
7	47	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	433,800	313,18	135858
			Накладные расходы			*100,08*	*43414*
			Сметная прибыль			*23,20*	*10064*
			Раздел: #Бетонные и железобетонные работы#				
8	48	11-370103-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонная подготовка толщиной 10 см из бетона В7,5	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	20,200	18652,85	376788
			Накладные расходы			*1646,93*	*33268*
			Сметная прибыль			*1381,69*	*27910*
9	49	11-370103-0103 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночная подготовка толщиной 10 см.фракцией ф 10-20 мм.	м3 бетона, щебень или песка в конструкции	22,800	5519,68	125849
			Накладные расходы			*810,82*	*18487*
			Сметная прибыль			*408,87*	*9322*
10	50	11-370401-0101 РСНБ РК 2015	Устройства дна канала из монолитного бетона В22,5F200W6,толщиной 30 см.,Н=1,0м.(1622х0,3х1,5)	м3 конструкции	57,000	22982,10	1309980
			Накладные расходы			*2138,57*	*121899*
			Сметная прибыль			*1702,38*	*97036*
11	51	11-370401-0103 РСНБ РК 2015	Устройство стенок каналов из монолитного бетона В22,5F200W6,толщиной 25см.,Н=1,0м.(1622х0,5х1,0)	м3 конструкции	63,200	31323,29	1979632
			Накладные расходы			*4034,74*	*254996*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***2320,24***	***146639***
12	52	11-370401-0302 РСНБ РК 2015	**Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений.**	**т арматуры**	**7,576**	**88245,64**	**668549**
			Накладные расходы			***26722,79***	***202452***
			Сметная прибыль			***6536,71***	***49522***
13	53	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,216**	**218418,02**	**47178**
			Накладные расходы			***7778,42***	***1680***
			Сметная прибыль			***16179,11***	***3495***
14	54	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**7,520**	**220380,15**	**1657259**
			Накладные расходы			***7848,30***	***59019***
			Сметная прибыль			***16324,46***	***122760***
15	55	21-050307-1009 РСНБ РК 2015	**Проволока вязальная из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**240,000**	**89,36**	**21447**
			Накладные расходы			***3,18***	***764***
			Сметная прибыль			***6,62***	***1589***
16	56	11-370401-0103 РСНБ РК 2015	**Устройство заплечиков из монолитного бетона из бетона B22,5F200W6**	**м3 конструкции**	**19,000**	**31323,29**	**595143**
			Накладные расходы			***4034,74***	***76660***
			Сметная прибыль			***2320,24***	***44085***
17	57	11-370401-0302 РСНБ РК 2015	**Установка арматура из отдельных стержней для сооружений.**	**т арматуры**	**0,732**	**88245,64**	**64596**
			Накладные расходы			***26722,79***	***19561***
			Сметная прибыль			***6536,71***	***4785***
18	58	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,732**	**220380,15**	**161318**
			Накладные расходы			***7848,30***	***5745***
			Сметная прибыль			***16324,46***	***11950***
			Раздел: #Прочие работы#				
19	59	11-410103-0105 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя**	**м2**	**366,600**	**1198,90**	**439516**
			Накладные расходы			***352,30***	***129155***
			Сметная прибыль			***88,81***	***32557***
			Раздел: #Решетка дренажного отверстия,металлическая.#				
20	60	11-370401-0301 РСНБ РК 2015	**Установка армосетки (решетка с шагом 20 мм.) и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах.**	**т арматуры**	**1,092**	**40554,40**	**44285**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***12143,44***	***13261***
			Сметная прибыль			***3004,03***	***3280***
21	61	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,092	218418,02	238512
			Накладные расходы			***7778,42***	***8494***
			Сметная прибыль			***16179,11***	***17668***
22	62	11-370401-0303 РСНБ РК 2015	Установка анкера для сооружений на оросительных и осушительных каналах.	т арматуры	0,063	34975,43	2210
			Накладные расходы			***12170,21***	***769***
			Сметная прибыль			***2590,77***	***164***
23	63	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,063	220380,15	13928
			Накладные расходы			***7848,30***	***496***
			Сметная прибыль			***16324,46***	***1032***
24	64	11-270403-1207 РСНБ РК 2015	Укладка геотекстиля "Геоком-200"(на дренажных трубах в стенках канала)	м2 поверхности	202,200	63,61	12861
			Накладные расходы			***21,82***	***4412***
			Сметная прибыль			***4,71***	***953***
25	65	11-270403-1207 РСНБ РК 2015	Укладка геотекстиля "Геоком-200"(на дне канала)	м2 поверхности	126,400	63,61	8040
			Накладные расходы			***21,82***	***2758***
			Сметная прибыль			***4,71***	***596***
26	66	21-080102-1102 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 200 г/м2, разрывная нагрузка 6,5 кН/м	м2	328,600	159,97	52565
			Накладные расходы			***5,70***	***1872***
			Сметная прибыль			***11,85***	***3894***
27	67	11-380101-0502 РСНБ РК 2015	Отсыпка щебеночные для трубчатого дренажа.(обсыпка перфорированных труб)	м3 дренажной призмы	30,340	2861,97	86832
			Накладные расходы			***866,54***	***26291***
			Сметная прибыль			***212,00***	***6432***
28	68	21-010201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	31,857	2797,23	89111
			Накладные расходы			***99,62***	***3173***
			Сметная прибыль			***207,20***	***6601***
29	69	11-380101-0501 РСНБ РК 2015	Отсыпка призмы гравийно-песчаная смесь для трубчатого дренажа. (обсыпка перфорированных труб)	м3 дренажной призмы	80,900	3039,02	245857
			Накладные расходы			***919,63***	***74398***
			Сметная прибыль			***225,11***	***18212***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
30	70	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	84,945	2194,26	186392
			Накладные расходы			*78,14*	*6638*
			Сметная прибыль			*162,54*	*13807*
31	71	11-380101-0502	Заполнение щебнем отверстии дренажных труб на дне русла	м3 дренажной	3,800	2861,97	10875
			Накладные расходы			*866,54*	*3293*
			Сметная прибыль			*212,00*	*806*
32	72	21-010201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	3,990	2797,23	11161
			Накладные расходы			*99,62*	*397*
			Сметная прибыль			*207,20*	*827*
33	73	11-380101-1001 РСНБ РК 2015	Укладка трубы перфорированные дренажные диаметром 100 мм.L-1м.	м труб дренажа	126,400	889,94	112488
			Накладные расходы			*237,83*	*30062*
			Сметная прибыль			*65,92*	*8332*
34	74	11-220501-0108 РСНБ РК 2015	Укладка из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм.,L-0,4м.	км трубопровода	0,051	904497,93	45768
			Накладные расходы			*288035,91*	*14575*
			Сметная прибыль			*66999,85*	*3390*
35	75	23-010503-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	127,664	614,97	78510
			Накладные расходы			*21,90*	*2796*
			Сметная прибыль			*45,55*	*5816*
36	76	23-010501-0913 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 33 - 315x9,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	51,106	7035,69	359566
			Накладные расходы			*250,56*	*12805*
			Сметная прибыль			*521,16*	*26635*
37	77	11-410104-0205 РСНБ РК 2015	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок (по дну русла.доска 30x2 см.L=1,5м.)	м	9,600	7333,78	70404
			Накладные расходы			*1636,20*	*15708*
			Сметная прибыль			*543,24*	*5215*
38	78	11-410104-0205 РСНБ РК 2015	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок (в стенках русла.доска 25x2 см.L=1,0м.))	м	16,800	7333,78	123207
			Накладные расходы			*1636,20*	*27488*
			Сметная прибыль			*543,24*	*9126*
			Раздел: #Демонтажные работы#				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
39	79	11-460401-0103 РСНБ РК 2015	Разборка монолитного железобетонна	м3	0,400	46206,27	18483
			Накладные расходы			*12545,08*	*5018*
			Сметная прибыль			*3422,69*	*1369*
40	80	41-310101-0701 РСНБ	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до	т	0,960	482,98	464
			Накладные расходы			*17,20*	*17*
			Сметная прибыль			*35,78*	*34*
41	81	41-020103-1045 РСНБ РК 2015	Транспортировка разобранного монолитного ж/бетона на городской свалку на расстояние до 45 км.Перевозка строительных	т	0,960	854,38	820
			Накладные расходы			*30,43*	*29*
			Сметная прибыль			*63,29*	*61*
42	82	12-160102-0307 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные диаметром 700-1500 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием	м	156,700	10095,40	1581949
			Накладные расходы			*3202,29*	*501799*
			Сметная прибыль			*747,81*	*117181*
			ИТОГО:				**12231780**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1859154**
			Сметная прибыль				**906058**
			Итого с временными		**4,3 %**	**525967,00**	**12757747**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,08 %**	**137784,00**	**12895531**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,11282503				
			Итого с НДС		**12 %**	**1722056,00**	**14350470**
							16072526

Принял: _____ **Сдал:** _____

Объемы подтверждаю:

Технадзор _____

Форма 2-В

Заказчик **КГУ «Управленеие зеленой экономики города Алматы»**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Г.С.Г.Высотник"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Улкен и Кіші Карасу в черте города Алматы 09.08.2017**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Улкен Карасу.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№28 о/и** от **27.04.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
14.03.2019	**01.03.2019**	**31.03.2019**

Акт приемки выполненных работ №3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: #Решетка дренажного отверстия,металлическая.#				
1	79	11-410104-0205 РСНБ РК 2015	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок (в стенках русла.доска 25х2 см.L=1,0м.))	м	87,590	7333,78	642363
			Накладные расходы			*1636,20*	*143314*
			Сметная прибыль			*543,24*	*47582*
			Раздел: #Демонтажные работы#				
2	80	11-460401-0103 РСНБ РК 2015	Разборка монолитного железобетонна	м3	90,000	46206,27	4158564
			Накладные расходы			*12545,08*	*1129058*
			Сметная прибыль			*3422,69*	*308042*
3	81	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка разобранного ж/бетона	т	216,000	482,98	104323
			Накладные расходы			*17,20*	*3715*
			Сметная прибыль			*35,78*	*7728*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	82	41-020103-1045 РСНБ РК 2015	**Транспортировка разобранного монолитного ж/бетона на городской свалку на расстояние до 45 км.Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 45 км**	**т**	**216,000**	**854,38**	**184547**
			Накладные расходы			***30,43***	***6572***
			Сметная прибыль			***63,29***	***13670***
			Раздел: Бетонные и железобетонные работы				
7	83	11-370103-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство бетонная подготовка толщиной 10 см из бетона В7,5**	**м3 бетона, гравия или песка в конструкции**	**40,200**	**18652,85**	**749845**
			Накладные расходы			***1646,93***	***66207***
			Сметная прибыль			***1381,69***	***55544***
			ИТОГО:				**5839642**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1348866**
			Сметная прибыль				**432566**
			Итого с временными		**4,3 %**	**251105,00**	**6090747**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,08 %**	**65780,00**	**6156527**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,112825				**6851137**
			Итого с НДС		**12 %**	**822136,00**	**7673273**

Принял: _____ ***Сдал :*** _____

Объемы подтверждаю:

Технадзор _____

АКТ №8

от 22 апреля 2019г.

за апрель 2019 года

Выполненных работ по договору № 28 о/и от 27.04.2018г.

Заказчик: КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы»

Подрядчик : ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Тема: «Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Үлкен и Кіші Карасу в черте города Алматы»

1	Общая сумма договора , тенге	683 329 928, 96
2	Общая сумма выполненных работ за апрель, тенге	50 423 950
3	Сумма аванса, перечисленная Поставщику, тенге	-
4	Сумма направляемая на погашение аванса, тенге	-
5	5% от суммы выполненных работ, которые выплачиваются после выполнения всех работ и устранения перечня недоделок и дефектов.	2 521 197,50
6	Ранее заактированная сумма по выполненным работам	393 555 669,96
7	Виды выполненных работ: согласно представленной формы №2	50 423 950
8	Фактически расходы, проведенные поставщиком для выполнения указанных в пункте 5 работ	50 423 950
9	Сумма требуемая к перечислению, тенге	47 902 752,50

Заказчик:

Зам.руководителя КГУ «Управление зеленой экономики города Алматы»

Темешев А._____

Подрядчик:

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Мұқаметхан Ә.Ә_____

Объект: «Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Үлкен и Кіші Карасу в черте города Алматы.»

Заказчик: КГУ «Управленеие зеленой экономики города Алматы»

Адрес: г. Алматы, пл.Республики, д 4, каб 439
РНН 600 400 534 259 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ 320 701 02 KSN 600 10 00; КБЕ: 12
Банк ГУ Комитет Казначейства МФ РК

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

РНН 620200284979
ИИК KZ158560000005649682
в АО "Банк Центр Кредит"
БИК KCJBKZKX
БИН 061040006160

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

СПРАВКА № 8

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2019 г.

договор № 28 о/и от 27.04.2018 г

№	Наименование пусковых комплексов объектов, коплексов работ	Сумма по договору	С начала стр-ва по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	АВАНС			Налог на добавленную стоимость в т.ч.	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за отчетный месяц
					Общая сумма аванса	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Объект: «Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Үлкен и Кіші Карасу в черте города Алматы.»	**683 329 928,96**	443 979 619,96	50 423 950,00				5 402 566,07	50 423 950,00
	ИТОГО :		**443 979 619,96**	**50 423 950,00**				**5 402 566,07**	**50 423 950,00**

Заказчик:

Зам руководителя КГУ «Управленеие зеленой экономики города Алматы»

Темешев А.

Подрядчик:

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Мукаметхан А.О

Заказчик **КГУ «Управленеие зеленой экономики города Алматы»**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Улкен и Кіші Карасу в черте города Алматы 09.08.2017**

(наименование, адрес)

Объект **Реконструкция отдельных участков водоохранных полос и русел рек Кіші Карасу.**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №28 о/и. от:27.04.2018г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22.04.2019	01.04.2019	30.04.2019

Акт приемки выполненных работ №1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: #Демонтажные работы#				
1	122	11-460401-0103 РСНБ РК 2015	Разборка монолитного железобетонна	м3	1,000	46206,27	46206
			Накладные расходы			*12545,08*	*12545*
			Сметная прибыль			*3422,69*	*3423*
2	123	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка разобранного ж/бетона	т	2,400	482,98	1159
			Накладные расходы			*17,20*	*41*
			Сметная прибыль			*35,78*	*86*
3	124	41-020103-1045 РСНБ РК 2015	Транспортировка разобранного монолитного ж/бетона на городской свалку на расстояние до 45 км.Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 45 км	т	2,400	854,38	2051
			Накладные расходы			*30,43*	*73*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*63,29*	*152*
			Раздел: #Земляные работы#				
4	125	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	135,600	283,91	38499
			Накладные расходы			*54,39*	*7375*
			Сметная прибыль			*21,03*	*2852*
5	126	41-010101-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями во временный ковальер. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	244,080	473,23	115505
			Накладные расходы			*16,85*	*4113*
			Сметная прибыль			*35,05*	*8556*
6	127	11-010102-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06.На временном ковальере для обратной засыпки	м3 грунта	62,000	283,91	17603
			Накладные расходы			*54,39*	*3372*
			Сметная прибыль			*21,03*	*1304*
7	128	41-010101-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями для обратной засыпки. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	111,600	473,23	52812
			Накладные расходы			*16,85*	*1881*
			Сметная прибыль			*35,05*	*3912*
8	129	11-010104-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	62,000	43,26	2682
			Накладные расходы			*7,81*	*484*
			Сметная прибыль			*3,20*	*199*
9	130	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	62,000	313,18	19417
			Накладные расходы			*100,08*	*6205*
			Сметная прибыль			*23,20*	*1438*
10	131	11-370103-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонная подготовка толщиной 10 см из бетона В7,5	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	8,800	18652,85	164145
			Накладные расходы			*1646,93*	*14493*